

DELEGACIÓN TLALPÁN
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
 INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2019

No. CONSEC.	NÚMERO		FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	MODALIDAD	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIONES					AVANCE %		OBSERVACIONES
	CONTRATO																					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR	FÍSICO	FINANCIERO	
001	ATL-ADO-001-L-OB-001-19		2	2	1	210	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	ADO	005	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO HUJUPULCO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA.	223,420.84	Junio 4, 2019	Junio 18, 2019				223,420.84	186,962.98	36,457.86	0.00	186,962.98	100	84	
223,420.84																						0.00	223,420.84	186,962.98	36,457.86	0.00	186,962.98							