



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
ATL-LP-001-L-OB-001-21	15	LP-001	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 3.-FIDENCIO SORIA BARAJAS, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 3, COL. VILLA COAPA, 7.-SALVADOR M. LIMA, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 6, COL. VILLA COAPA, 9.-CÁMARA JUNIOR, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 12.-XOCHICALPILLI, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1, PRIMARIAS: 16.-ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 21.-ARABIA SAUDITA, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1" Convenio Modificatorio ATL-LP-001-L-OB-001-21-C-M-I-P-A	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	4,430,815.39	4,187,588.57	0.00	0.00	0.00	21 DE MAYO DE 2021	27 DE AGOSTO DE 2021	243,226.82	4,430,815.34	0.00	100	100	CONCLUIDO	
ATL-ADS-001-L-SOB-002-21	15	ADS-001	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 3.- FIDENCIO SORIA BARAJAS, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 3, COL. VILLA COAPA, 7.- SALVADOR M. LIMA, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 6, COL. VILLA COAPA, 9.-CÁMARA JUNIOR, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 12.-XOCHICALPILLI, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1, PRIMARIAS: 16.- ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 21.-ARABIA SAUDITA, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1".	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	208,080.75	208,080.75	0.00	0.00	0.00			0.00	208,080.68	0.00	100	100	CONCLUIDO	
ATL-LP-002-L-OB-003-21	15	LP-002	ITOCO, S.A. DE C.V.	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 11.-CHIMALCOYOTL, COL. CHIMALCOYOTL, PRIMARIAS: 18.- MARTINA ISLAS, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 20.-PATRIA Y LIBERTAD, U.H. FUENTES BROTTANTES 22.-AMANDA PALAFOX, COL. LOS VOLCANES 25.-ISAAC OCHOTERENA, COL. CHIMALCOYOTL. 26.-MANUEL GALLARDO ZAMORA, COL. PEDREGAL DE LAS AGUILAS"	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	4,358,407.25	4,358,407.25	0.00	0.00	0.00			0.00	4,294,784.89	63,622.36	100	99	CONCLUIDO	
ATL-LP-003-L-OB-004-21	15	LP-003	INNOVA-ARCHITEX, S.A. DE C.V.	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 4.-MIGUEL HIDALGO, COL. MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 10.-ALBERTO LENZ SR., COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 15.-TONALLI, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN, PRIMARIAS: 23.-ESTADO DE QUERÉTARO, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 30.-ALFREDO V. BONFIL, COL. MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, SECUNDARIAS: 36.-No.181, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, 39.-TÉCNICA No.19, COL. RINCON DEL MIRADOR II"	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	4,565,553.35	4,565,553.35	0.00	0.00	0.00			0.00	4,565,553.11	0.00	100	100	CONCLUIDO	
ATL-ADS-003-L-SOB-005-21	15	ADS-003	SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 4.- MIGUEL HIDALGO, COL. MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 10.-ALBERTO LENZ SR., COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 15.- TONALLI, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN, PRIMARIAS: 23.- ESTADO DE QUERÉTARO, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 30.-ALFREDO V. BONFIL, COL. MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, SECUNDARIAS: 36.- No. 181, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, 39.-TÉCNICA No. 19, COL. RINCON DEL MIRADOR II."	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	234,986.52	234,986.52	0.00	0.00	0.00			0.00	234,986.37	0.00	100	100	CONCLUIDO	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
	ATL-LP-004-L-OB-006-21	15	LP-004	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 2.-MIAUHATZINTLI, COL.FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 8.-MIGUEL ANGEL BUONARROTI, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, COL. EX HACIENDA COAPA, PRIMARIAS: 27.-TEOFILO ÁLVAREZ BORBOA, COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS, 28.-DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, 31.- HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. TLALCOLIGIA, SECUNDARIAS: 34.-NO. 230, U.H. JARDINES VILLA COAPA, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES: 40.-CAM 15, COL. BELIZARIO DOMÍNGUEZ" Convenio Modificatorio ATL-LP-004-L-OB-006-21-C-M-I-P	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	5,023,105.20	4,836,912.89	0.00	ANTICIPO	0.00	21 DE MAYO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	186,192.31	5,023,105.19	0.01	100	100	CONCLUIDO
	ATL-ADS-002-L-SOB-007-21	15	ADS-002	J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 13 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 2.-MIAUHATZINTLI, COL. FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 8.- MIGUEL ANGEL BUONARROTI, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, COL. EX HACIENDA COAPA, 11.- CHIMALCOYOTL, COL. CHIMALCOYOTL, PRIMARIAS: 18.- MARTINA ISLAS, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 20.- PATRIA Y LIBERTAD, U.H. FUENTES BROTTANTES 22.- AMANDA PALAFOX, COL. LOS VOLCANES 25.- ISAAC OCHOTERENA, COL. CHIMALCOYOTL, 26.- MANUEL GALLARDO ZAMORA, COL. PEDREGAL DE LAS AGUILAS, 27.- TEOFILO ÁLVAREZ BORBOA, COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS, 28.- DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1 31.- HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. TLALCOLIGIA, SECUNDARIAS: 34.- No. 230, U.H. JARDINES VILLA COAPA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES: 40.-CAM 15, COL. BELIZARIO DOMÍNGUEZ".	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	452,578.83	452,578.83	0.00	ANTICIPO	0.00	21 DE MAYO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	452,578.70	0.00	100	100	CONCLUIDO
	ATL-LP-005-L-OB-008-21	15	LP-005	C.O. CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ROTARIOS DE TLALPAN, COL. ISIDRO FABELA, 5.- REPÚBLICA DE ARGENTINA, COL. CENTRO DE TLALPAN, 6.- TLALLI, U.H. FUENTES BROTTANTES, PRIMARIAS: 17.- IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, COL. CENTRO DE TLALPAN, 19.- FELIPE ANGELES, COL. ISIDRO FABELA, 24.- NIÑO ARTILLERO, COL. CENTRO DE TLALPAN, SECUNDARIAS: 35.- No. 276, COL. TLALCOLIGIA". Convenio Modificatorio ATL-LP-005-L-OB-008-21-C-M-I-A	24 DE MAYO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	5,394,530.81	4,733,993.21	0.00	ANTICIPO	0.00			660,537.60	5,394,530.81	0.00	100	100	CONCLUIDO
	ATL-ADS-004-L-SOB-009-21	15	ADS-004	MORGEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ROTARIOS DE TLALPAN, COL. ISIDRO FABELA, 5.- REPÚBLICA DE ARGENTINA, COL. CENTRO DE TLALPAN, 6.- TLALLI, U.H. FUENTES BROTTANTES, PRIMARIAS: 17.- IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, COL. CENTRO DE TLALPAN, 19.- FELIPE ANGELES, COL. ISIDRO FABELA, 24.- NIÑO ARTILLERO, COL. CENTRO DE TLALPAN, SECUNDARIAS: 35.- No. 276, COL. TLALCOLIGIA".	24 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	245,429.90	243,836.20	1,593.70	ANTICIPO	0.00			0.00	235,302.00	8,534.20	100	97	CONCLUIDO
002	ATL-LP-006-L-OB-010-21	11	LP-006	ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EZER, S.A. DE C.V.	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 2 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN PRIMARIA: 11.- LUIS DE LA BENA, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, SECUNDARIA: 14.-No. 96, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO". Convenio Modificatorio ATL-LP-006-L-OB-010-21-C-M-I-P.	24 DE MAYO DE 2021	20 DE OCTUBRE DE 2021	10,969,691.34	10,278,271.64	0.01	ANTICIPO	0.00	24 DE MAYO DE 2021	21 DE NOVIEMBRE DE 2021	691,419.69	6,055,738.10	4,913,953.23	57	55	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
002	ATL-LP-007-L-OB-011-21	11	LP-007	ANTARES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 4 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 1.- ITZCALLI, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 5.- KANTUNIL, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, SECUNDARIAS.- 15.- No. 155, COL. ISIDRO FABELA, 16.- 173, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN".	24 DE MAYO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	3,842,517.14	3,842,517.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,842,517.14	0.00	100	100	CONCLUIDO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
ATL-ADS-005-L-SOB-012-21	11	ADS-005	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORE, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y ADECUAR DE 6 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 1.- ITZCALLI, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 5.- KANTUNIL, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A. SECCIÓN, PRIMARIAS: 11.- LUIS DE LA BRENA, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, SECUNDARIAS: 14.- No. 96, PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO, 15.- No. 155, COL. ISIDRO FABELA, 16.- 173, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN"	24 DE MAYO DE 2021	30 DE OCTUBRE DE 2021	696,960.01	696,959.96	0.05	ANTICIPO	0.00		0.00	635,495.15	61,464.81	93	91	SE LLEVO A CABO UN CONVENIO ADICIONAL MODIFICANDO EL TÉRMINO DE PERIODO CONTRACTUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONFORME LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 56 DE LOPDF		
002	ATL-LP-009-L-OB-013-21	11	LP-009	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INFAGON, S.A. DE C.V.	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 4.- AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, COL. PRADO COAPA 3RA SECCIÓN, PRIMARIAS: 8.- LÁZARO CÁRDENAS, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 10.- NIGER, U.H. NARCIZO MENDOZA SUPER MANZANA # 7, 12.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, COL. CENTRO DE TLALPAN, 13.- SOMALIA, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SPM 3". Convenio Modificatorio ATL-LP-009-L-OB-013-21-C-M-P.	25 DE MAYO DE 2021	22 DE AGOSTO DE 2021	5,182,576.13	5,182,576.13	0.00	ANTICIPO	0.00	25 DE MAYO DE 2021	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,182,576.13	0.00	100	100	CONCLUIDO
ATL-ADS-006-L-SOB-014-21	11	ADS-006	DOLORES SAGRERO MUNGUJA	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y ADECUAR DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 2.- AÑO DE LA REPÚBLICA FEDERAL, COL. FRACCIONAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 3.- ANA MARÍA NAVARRO BECERRA, COL. TLALCOLIGIA, 4.- AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, COL. PRADO COAPA 3RA. SECCIÓN, 6.- TZINTI, COL. PUEBLO QUIETO, PRIMARIAS: 7.- VIDAL ALCOCER, COL. CENTRO DE TLALPAN, 8.- LÁZARO CÁRDENAS, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 9.- RÍO PÁNUCO, COL. TORIELLO GUERRA, 10.- NIGER, U.H. NARCIZO MENDOZA SUPER MANZANA # 7, 12.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, COL. CENTRO DE TLALPAN, 13.- SOMALIA, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SPM 3".	24 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	506,382.99	506,382.99	0.00	ANTICIPO	0.00	24 DE MAYO DE 2021	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	506,382.92	0.00	100	100	CONCLUIDO	
ATL-ADS-007-L-SOH-015-21	11	ADS-007	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CRUZ DEL FAROL, 4.- LOS ENCINOS, 5.- TORRES DE PADIERNA, 6.- CULTURA MAYA".	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	273,645.18	273,645.18	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	273,645.17	0.00	100	100	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	
ATL-LP-010-L-OH-016-21	11	LP-010	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CRUZ DEL FAROL, 4.- LOS ENCINOS, 5.- TORRES DE PADIERNA, 6.- CULTURA MAYA". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-010-L-OH-016-21-C-M-P-A.	08 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	5,533,702.30	5,533,702.30	0.00	AMORTIZADO	0.00	08 DE JUNIO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,533,702.28	0.00	100	100	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	
ATL-ADS-008-L-SOH-017-21	11	ADS-008	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 7.- TORRES DE PADIERNA". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-ADS-008-L-SOH-017-21-C-M-P	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021	144,179.98	144,179.98	0.00	ANTICIPO	0.00	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	0.00	144,179.91	0.00	100	100	CONVENIO NO. ACONVENIO NO. ATL-ADS-008-L-SOH-017-21-C-M-P ESTIMACION FINIQUITO ENVIADA A LA J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRA	
ATL-LP-011-L-OH-018-21	11	LP-011	URBANIZACIONES E INGENIERIA EPSYLN, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 7.- TORRES DE PADIERNA". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-011-L-OH-018-21-C-M-A.	08 DE JUNIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	2,913,005.27	2,913,005.27	0.00	AMORTIZADO	0.00	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,596,910.65	316,094.62	97	89	CONVENIO NO. ATL-LP-011-L-OH-018-21-C-M-A	
ATL-ADS-009-L-SOH-019-21	11	ADS-009	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- TLALCOLIGIA, 2.- TLALMILLE"	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	177,534.03	177,534.03	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	177,533.95	0.00	100	100	RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES			
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
	ATL-LP-012-L-OH-020-21	11	LP-012	EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- TLALCOLIGIA, 2.- TLALMILLE" CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-012-L-OH-020-21-C-M-A	08 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	3,587,522.05	3,587,522.05	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,587,519.80	0.00	100	100		
											POR AMORTIZAR	0.00									
	ATL-ADS-010-L-SOH-021-21	11	ADS-010	ENKI MX ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A. SECCIÓN, 13.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A SECCIÓN".	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021	265,400.14	265,400.14	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00			0.00	265,400.10	0.00	100	100		
											POR AMORTIZAR	0.00									
	ATL-LP-013-L-OH-022-21	11	LP-013	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A. SECCIÓN, 13.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A. SECCIÓN". Convenio Modificatorio ATL-LP-013-L-OH-022-21-C-M-I	08 DE JUNIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	4,736,979.54	3,991,724.02	8,000.04	ANTICIPO	0.00			737,255.48	4,728,978.20	0.00	100	100		
											AMORTIZADO	0.00							EL CONVENIO ES EL NO.ATL-LP-013-L-OH-022-21-C-M-I		
											POR AMORTIZAR	0.00									
	ATL-ADS-011-L-SOH-023-21	11	ADS-011	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN: 7.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- HEROES DE PADIERNA, 9.- MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 10.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	09 DE JUNIO DE 2021	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	253,325.79	253,322.75	3.04	ANTICIPO	0.00					25,332.33	100	90		
											AMORTIZADO	0.00			0.00	227,990.42			ESTIMACIÓN FINIQUITO SE REGRESA A EMPRESA POR CORRECCIÓN EN SOPORTES		
											POR AMORTIZAR	0.00									
	ATL-LP-014-L-OH-024-21	11	LP-014	TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 7.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- HEROES DE PADIERNA, 9.- MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 10.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC". Convenio Modificatorio ATL-LP-014-L-OH-024-21-C-M-P-A	09 DE JUNIO DE 2021	22 DE AGOSTO DE 2021	5,555,960.65	5,123,795.48	432,165.17	ANTICIPO	0.00	09 DE JUNIO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021			1,320,556.05	3,803,239.43	100	90	
											AMORTIZADO	0.00			0.00	1,320,556.05			ESTIMACIÓN 3 Y 4 SE REGRESAN POR CORRECCIONES DE SOPORTES		
											POR AMORTIZAR	0.00									
	ATL-ADS-012-L-SOH-025-21	11	ADS-012	AIXC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CULTURA MAYA, 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN".	09 DE JUNIO DE 2021	17 DE AGOSTO DE 2021	187,820.67	187,820.67	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00			0.00	187,820.62	0.00	100	100		
											POR AMORTIZAR	0.00							RECEPCIONADA		
	ATL-LP-015-L-OH-026-21	11	LP-015	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CULTURA MAYA, 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN" Convenio modificadorio ATL-LP-015-L-OH-026-21-C-M-I-P-A.	09 DE JUNIO DE 2021	07 DE AGOSTO DE 2021	4,459,938.21	3,834,851.63	0.00	ANTICIPO	0.00	09 DE JUNIO DE 2021	17 DE AGOSTO DE 2021			625,086.58	4,459,936.83	0.00	100	100
											AMORTIZADO	0.00							CONVENIO NO. ATL-LP-015-L-OH-026-21-C-M-I-P-A RECEPCIONADA		
											POR AMORTIZAR	0.00									
	ATL-ADS-013-L-SOH-027-21	11	ADS-013	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 9.- MIGUEL HIDALGO 3RA SECCIÓN, 11.- HEROES DE PADIERNA, 12.- LOMAS DE PADIERNA".	09 DE JUNIO DE 2021	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	224,342.79	224,342.79	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00			0.00	224,342.67	0.00	100	100		
											POR AMORTIZAR	0.00									



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
ATL-LP-016-L-OH-028-21	11	LP-016	MARIA MONSERRAT ALVAREZ SALAZAR	*CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 9.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 11.- HEROES DE PADIERNA, 12.- LOMAS DE PADIERNA*. Convenio modificatorio ATL-LP-016-L-OH-028-21-C-M-I-P	09 DE JUNIO DE 2021	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,009,734.89	4,533,549.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09 DE JUNIO DE 2021	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	476,185.00	5,009,731.21	0.00	100	100	CONVENIO NO. ATL-LP-016-L-OH-028-21-C-M-I-P-A ESTIMACION 4F EN REVISIÓN		
ATL-ADO-001-L-OH-029-21	11	ADO-001	SANTANA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	*CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR*.	15 DE JUNIO DE 2021	14 DE JULIO DE 2021	315,230.00	315,077.04	152.96	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	315,077.04	0.00	100	100			
ATL-ADO-003-L-OB-030-21	15	ADO-003	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 1.- PANTEÓN DE SAN AGUSTÍN PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC*.	22 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021	811,069.00	621,760.00	189,309.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	621,760.00	0.00	100	100	RECEPCIONADO		
ATL-ADS-014-L-SOH-031-21	11	ADS-014	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS. 1.- HEROES DE PADIERNA, 2.- CUCHILLA DE PADIERNA, 4.- TORRES DE PADIERNA, 7.- MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 8.- MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN, 10.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCIÓN, 11.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCIÓN, 13.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 14.- CULTURA MAYA, 17.- LA PRIMAVERA, 21.- POPULAR SANTA TERESA*.	22 DE JUNIO DE 2021	30 DE AGOSTO DE 2021	137,086.99	137,086.99	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	137,086.98	0.00	100	100	Recepcionada		
ATL-LP-017-L-OH-032-21	11	LP-017	DRENAJE E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	*TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS. 1.- HEROES DE PADIERNA, 2.- CUCHILLA DE PADIERNA, 4.- TORRES DE PADIERNA, 7.- MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 8.- MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN, 10.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCIÓN, 11.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCIÓN, 13.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 14.- CULTURA MAYA, 17.- LA PRIMAVERA, 21.- POPULAR SANTA TERESA*.	22 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021	2,400,656.57	2,400,656.57	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	2,400,656.47	0.00	100	100	Recepcionada		
ATL-ADS-015-L-SOB-033-21	11	ADS-015	GRUPO ARENO 10, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE 50 LUMINARIAS EN LA COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO*.	22 DE JUNIO DE 2021	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	77,193.00	77,192.98	0.02	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	34,165.60	43,027.38	100	100	CONCLUIDO		
ATL-LP-018-L-OB-034-21	11	LP-018	TAPIA GARCIA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	*COLOCACIÓN DE 50 LUMINARIAS EN LA COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO*.	22 DE JUNIO DE 2021	19 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,608,191.00	1,275,092.83	333,098.17	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	433,659.26	841,433.57	100	34	CONCLUIDO		
ATL-ADS-016-L-SOH-035-21	11	ADS-016	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS: 3.- LOMAS DE PADIERNA, 5.- MIGUEL HIDALGO 1A SECCION, 6.- MIGUEL HIDALGO 2A SECCION, 15.- JARDINES DEL AJUSCO*.	22 DE JUNIO DE 2021	30 DE AGOSTO DE 2021	111,375.85	111,374.62	1.23	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	111,374.05	0.00	100	100			

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
	ATL-LP-019-L-OH-036-21	11	LP-019	EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA	"TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS: 3.- LOMAS DE PADIERNA, 5.- MIGUEL HIDALGO 1A SECCION, 6.- MIGUEL HIDALGO 2A SECCION, 15.- JARDINES DEL AJUSCO."	22 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021	2,775,647.43	2,252,151.99	523,495.44	ANTICIPO	0.00			0.00	2,251,616.10	0.00	100	100	
	ATL-ADS-017-L-SOB-037-21	11	ADS-017	ARQUITECTURA A TEKNIK, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 1.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC."	22 DE JUNIO DE 2021	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	203,371.08	203,371.08	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	173,373.87	29,997.21	100	85	CONCLUIDO
	ATL-LP-020-L-OB-038-21	11	LP-020	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 1.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC."	22 DE JUNIO DE 2021	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,035,062.35	4,035,062.35	0.00	POR AMORTIZAR	0.00			0.00	3,224,103.95	810,958.40	100	80	CONCLUIDO
002	ATL-LP-021-L-OB-039-21	11	LP-021	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 2.-AÑO DE LA REPUBLICA FEDERAL, COL. FRACCIONAMIENTO BELISARIO DOMINGUEZ, 3.- ANA MARIA NAVARRO BECERRA, COL. TLALCOLIGIA, 6.- TZINTI, COL. PUEBLO QUIETO, PRIMARIAS: 7.- VIDAL ALCOCER, COL. CENTRO DE TLALPAN, 9.- RÍO PANUCO, COL. TORIELLO GUERRA" Convenio modificatorio ATL-LP-021-L-OB-039-21-C-M-P.	23 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	5,074,862.39	5,074,862.39	0.00	ANTICIPO	0.00	23 DE JUNIO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,908,290.60	166,571.79	100	97	CONCLUIDO
	ATL-ADS-018-L-SOB-040-21	11	ADS-018	SUPERVISION, CONSTRUCCION Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 2.- HEROES DE PADIERNA."	23 DE JUNIO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	294,108.85	294,108.85	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	228,965.93	65,142.92	100	78	CONCLUIDO
	ATL-LP-022-L-OB-041-21	11	LP-022	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 2.- HEROES DE PADIERNA"	23 DE JUNIO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,943,023.65	5,943,023.65	0.00	POR AMORTIZAR	0.00			0.00	5,922,976.98	0.00	100	100	CONCLUIDO
	ATL-ADS-019-L-SOH-042-21	11	ADS-019	SANA LUGUI EPIGEMENIO BARRERA PÉREZ	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC, 4.- CULTURA MAYA."	23 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	258,038.00	258,038.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	258,037.99	0.00	100	100	
	ATL-LP-023-L-OH-043-21	11	LP-023	ICONO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC, 4.- CULTURA MAYA". Convenio modificatorio ATL-LP-023-L-OH-043-21-C-M-I.	23 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	5,375,793.67	5,040,739.76	1.02	POR AMORTIZAR	0.00	23 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	335,052.89	5,375,792.63	0.00	100	100	CONVENIO No. ATL-LP-023-L-OH-043 21-C-M-I-P
	ATL-ADS-020-L-SOB-044-21	11	ADS-020	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BORE, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 3.- MIGUEL HIDALGO."	23 DE JUNIO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	136,323.07	134,919.99	1,403.08	AMORTIZADO	0.00			0.00	134,919.98	0.00	100	100	CONCLUIDO
	ATL-LP-024-L-OB-045-21	11	LP-024	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 3.- MIGUEL HIDALGO."	23 DE JUNIO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,226,153.97	2,698,300.97	527,853.00	POR AMORTIZAR	0.00			0.00	2,447,497.20	250,803.77	100	91	CONCLUIDO
	ATL-ADS-022-L-PY-046-21	15	ADS-022	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 2 MERCADOS: 1.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, 6.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO FUENTES BROTANTES."	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	240,000.00	240,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	240,000.00	0.00	100	100	FINIQUITADO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	ATL-ADS-023-L-PY-047-21	15	ADS-023	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	*REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 2.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO FLORES SAN FERNANDO*	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100	100	FINIQUITADO	
	ATL-ADS-024-L-PY-048-21	15	ADS-024	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	*REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 5.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO VILLA COAPA*	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100	100	FINIQUITADO	
	ATL-ADS-025-L-SOB-049-21	15	ADS-025	TALLER REEV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA ADENTRO DEL DEPORTIVO VIVANCO UBICADO EN CALLE MONEDA 64, TLALPAN CENTRO 1 Y SUPERVISIÓN PARA EL "MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 1.- PANTEÓN DE SAN AGUSTÍN PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	23 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021	54,584.00	44,781.05	9,802.95	0.00	0.00	44,781.04	0.00	100	100	RECEPCIONADO	
	ATL-ADS-026-L-PY-050-21	15	ADS-026	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	*ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN: 1.- ARCO DE IDENTIDAD EN EL PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO*.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	100	100	*TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCION. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS FALTANTES EN SU	
	ATL-ADS-027-L-PY-051-21	15	ADS-027	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	*ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN: 2.- SAN NICOLÁS II, 3.- COMUNEROS DE SANTA ÚRSULA*.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	208,234.74	208,234.74	0.00	0.00	0.00	208,234.74	0.00	100	100	CONCLUIDO	
	ATL-ADO-004-L-OB-052-21	15	ADO-004	SOLUCIONES RAGU, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA ADENTRO DEL DEPORTIVO VIVANCO UBICADO EN CALLE MONEDA 64, TLALPAN CENTRO 1*	02 DE JULIO DE 2021	31 DE JULIO DE 2021	326,115.00	326,114.99	0.01	0.00	0.00	326,114.99	0.00	100	100	RECEPCIONADO	
	ATL-ADS-028-L-SOB-053-21	11	ADS-028	GRUPO ARENO 10, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 1.- DEPORTIVO CEFORMA, COL. FUENTES BROTANTES, U.H. FUENTES BROTANTES*.	19 DE JULIO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	229,006.10	229,006.10	0.00	0.00	0.00	99,342.85	129,663.25	95	43	EN PROCESO DE EJECUCIÓN. LA OBRA SE DIO CONVENIO EN TIEMPO AL 19 DE OCTUBRE Y PARA LA SUPERVISIÓN NO SE REALIZA EN SU OBRA DE SEGUIR CON	
	ATL-LP-025-L-OB-054-21	11	LP-025	PROPULSORA ARCOL, S.A. DE C.V.	*CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 1.- DEPORTIVO CEFORMA, COL. FUENTES BROTANTES, U.H. FUENTES BROTANTES*.	19 DE JULIO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	4,585,090.08	4,585,090.08	0.00	0.00	0.00	3,640,666.01	944,424.07	90	79	EN PROCESO DE EJECUCIÓN. PRESENTA ATRASO DE OBRA DE SEGUIR CON	
	ATL-ADS-029-L-SOB-055-21	11	ADS-029	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 2.- DEPORTIVO PARRÉS EL GUARDA, COL. PARRÉS EL GUARDA, 3.- DEPORTIVO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC*.	19 DE JULIO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	219,847.26	219,847.26	0.00	0.00	0.00	197,862.53	21,984.73	100	90	CONCLUIDO	
	ATL-LP-026-L-OB-056-21	11	LP-026	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INFACÓN, S.A. DE C.V.	*CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 2.- DEPORTIVO PARRÉS EL GUARDA, COL. PARRÉS EL GUARDA, 3.- DEPORTIVO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC*. Convenio Modificatorio ATL-LP-026-L-OB-056-21-C-M-P-1.	19 DE JULIO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	4,839,407.62	4,405,068.59	0.00	0.00	0.00	4,839,407.62	0.00	100	100	CONCLUIDO	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
	ATL-ADS-030-L-SOB-057-21	11	ADS-030	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIAL ES, S.A.P.I. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 4.- DEPORTIVO GUAYACANES, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL*.	19 DE JULIO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	137,406.64	137,404.44	2.20	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	123,664.00	13,740.44	100	90	CONCLUIDO	
	ATL-LP-027-L-OB-058-21	11	LP-027	RECURSOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A.S. DE C.V.	*CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 4.- DEPORTIVO GUAYACANES, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL*.	19 DE JULIO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	2,789,242.30	2,789,242.30	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	2,789,241.63	0.00	100	100	CONCLUIDO	
001	ATL-ADO-005-L-OB-059-21	11	ADO-005	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORE, S.A. DE C.V.	*CONSTRUCCION, AMPLIACION, DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 1 INMUEBLES: 8.- CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL AUDITORIO COMUNAL DE LA MAGDALENA PETLACALCO*	15 DE JULIO DE 2021	12 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,431,298.00	1,429,523.07	1,774.93	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,429,523.06	0.00	100	100	TERMINADO. SE PROGRAMO UN RECORRIDO PARA LA VERIFICACION FISICA EL 18-OCT-2021	
	ATL-ADS-031-L-SOB-060-21	11	ADS-031	ARQUITECTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 1.- ISIDRO FABELA, 2.- MIGUEL HIDALGO*.	26 DE JULIO DE 2021	18 DE OCTUBRE DE 2021	104,378.00	104,377.99	0.01	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	93,940.16	10,437.83	100	90	CONCLUIDO	
	ATL-LP-028-L-OB-061-21	11	LP-028	PROPULSORA ARCOL, S.A. DE C.V.	*CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 1.- ISIDRO FABELA, 2.- MIGUEL HIDALGO*.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	2,174,550.00	2,087,587.82	86,962.18	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,630,253.18	457,334.64	100	78	CONCLUIDO	
	ATL-ADS-032-L-SOB-062-21	15	ADS-032	GAMHER INGENIEROS, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 3 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA BARRIO DE NIÑO JESÚS, 2.- MERCADO FUENTES BROTANTES, UBICADO EN INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, COLONIA FUENTES BROTANTES, 4.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AVENIDA ACOXPA, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y VIADUCTO TLALPAN, COL. SAN LORENZO HUIPULCO.*	26 DE JULIO DE 2021	20 DE OCTUBRE DE 2021	444,617.15	444,617.15	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	424,609.34	20,007.81	96	95	MERCADO FUENTES BROTANTES SUSPENDIDO POR PROFEPA	
	ATL-LP-029-L-OB-063-21	25	LP-029	TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA BARRIO DE NIÑO JESÚS, 4.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AVENIDA ACOXPA, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y VIADUCTO TLALPAN, COL. SAN LORENZO HUIPULCO.*	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	2,427,649.71	2,427,649.71	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26 DE JULIO DE 2021	15 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,974,761.99	452,887.72	98	79	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
	ATL-LP-029-L-OB-063-21	15	LP-029	TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA BARRIO DE NIÑO JESÚS, 4.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AVENIDA ACOXPA, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y VIADUCTO TLALPAN, COL. SAN LORENZO HUIPULCO.*	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	1,023,989.60	733,237.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26 DE JULIO DE 2021	15 DE OCTUBRE DE 2021	290,751.67	636,543.81	387,445.79	98	0	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
	ATL-LP-029-L-OB-063-21	11	LP-029	-Base de datos 2021\1AG75	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN, COL. SAN LORENZO HUIPULCO.*	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	760,119.62	733,237.94	4,283.93	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26 DE JULIO DE 2021	15 DE OCTUBRE DE 2021	22,597.75	717,230.13	38,605.56	98	0	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
	ATL-LP-030-L-OB-064-21	25	LP-030	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 2.- MERCADO FUENTES BROTANTES, UBICADO EN INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, COLONIA FUENTES BROTANTES*.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	3,495,842.86	2,999,795.21	24.52	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26 DE JULIO DE 2021	25 DE OCTUBRE DE 2021	496,023.13	2,994,190.61	501,627.73	100	91	SUSPENDIDO POR PROFEPA	
	ATL-LP-030-L-OB-064-21	15	LP-030	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 2.- MERCADO FUENTES BROTANTES, UBICADO EN INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, COLONIA FUENTES BROTANTES*.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	999,936.61	999,936.61	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26 DE JULIO DE 2021		0.00	999,936.61	0.00	100	0	SUSPENDIDO POR PROFEPA	
	ATL-LP-030-L-OB-064-21	11	LP-030	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	*MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 2.- MERCADO FUENTES BROTANTES, UBICADO EN INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, COLONIA FUENTES BROTANTES*.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	999,936.61	999,936.61	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	26 DE JULIO DE 2021		0.00	990,639.82	9,096.79	100	0	SUSPENDIDO POR PROFEPA	
	ATL-ADS-033-L-SOB-065-21	15	ADS-033	SANAI LUIGUI EPIGMEÑO BARRERA PÉREZ	*SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 3.- MERCADO VILLA COAPA, UBICADO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES S/N ENTRE AVENIDA ACOXPA Y CAPORAL, COLONIA VILLA COAPA*.	26 DE JULIO DE 2021	18 DE OCTUBRE DE 2021	251,908.85	251,908.38	0.47	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	196,322.28	55,586.10	98	78	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
ATL-LP-031-L-OB-066-21	25	LP-031	ARQUITECTUR A Y DISEÑO YAKKIN, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 3.- MERCADO VILLA COAPA, UBICADO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES SIN ENTRE AVENIDA ACOXPA Y CAPORAL, COLONIA VILLA COAPA". Convenio Modificadorio ATL-LP-031-L-OB-066-21-C-M.I.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	3,200,992.43	3,200,992.43	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,772,590.05	1,428,402.38	99	69	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
ATL-LP-031-L-OB-066-21	15	LP-031	ARQUITECTUR A Y DISEÑO YAKKIN, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 3.- MERCADO VILLA COAPA, UBICADO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES SIN ENTRE AVENIDA ACOXPA Y CAPORAL, COLONIA VILLA COAPA". Convenio Modificadorio ATL-LP-031-L-OB-066-21-C-M.I.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	1,066,996.79	1,066,996.79	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	1,063,647.44	3,349.35	99	0	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
ATL-LP-031-L-OB-066-21	11	LP-031	ARQUITECTUR A Y DISEÑO YAKKIN, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 3.- MERCADO VILLA COAPA, UBICADO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES SIN ENTRE AVENIDA ACOXPA Y CAPORAL, COLONIA VILLA COAPA". Convenio Modificadorio ATL-LP-031-L-OB-066-21-C-M.I.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	1,232,010.78	1,066,996.80	0.00	AMORTIZADO	0.00			165,013.98	963,064.72	268,946.06	99	0	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
ATL-ADS-034-L-PY-067-21	15	ADS-034	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 1.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	111,981.35	111,981.35	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	111,981.35	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS FALTANTES EN SU	
ATL-ADS-035-L-PY-068-21	15	ADS-035	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA COLONIA SANTISIMA DE TRINIDAD".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	40,600.00	40,600.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	40,600.00	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS FALTANTES EN SU	
ATL-ADS-036-L-PY-069-21	15	ADS-036	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 3.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA. SECCIÓN".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	355,262.76	355,262.76	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	355,262.76	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS	
ATL-ADS-037-L-PY-070-21	15	ADS-037	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 4.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	184,268.08	184,268.08	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	184,268.08	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS	
ATL-ADS-038-L-PY-071-21	15	ADS-038	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 5.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DO. PISO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	111,984.76	111,984.76	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	111,984.76	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS	
ATL-ADS-039-L-PY-072-21	15	ADS-039	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 6.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN LA COLONIA TECORRAL".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	216,663.86	216,663.86	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	216,663.86	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS	
ATL-ADS-040-L-PY-073-21	15	ADS-040	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS.	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 7.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO EN LA COLONIA CULTURA MAYA".	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	265,594.91	139,200.00	126,394.91	AMORTIZADO	0.00			0.00	139,200.00	0.00	100	100	TERMINADO. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. REPROGRAMADAS POR DEFICIENCIAS	
ATL-ADS-044-L-PY-074-21	15	ADS-044	ARQUITECTUR A TÉCNIC, S.A. DE C.V.	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 4.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CONCENTRACIÓN 10 DE MAYO".	13 DE AGOSTO DE 2021	27 DE AGOSTO DE 2021	399,966.89	399,966.89	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	399,966.89	0.00	100	100	RECEPCIONADO	
ATL-ADS-045-L-PY-075-21	15	ADS-045	KEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 3.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO TOPILEJO PUEBLO SAN MIGUEL".	13 DE AGOSTO DE 2021	27 DE AGOSTO DE 2021	400,033.11	397,942.73	2,090.38	AMORTIZADO	0.00			0.00	383,047.86	0.00	100	96	CONCLUIDO	
ATL-ADS-041-L-SOB-076-21	11	ADS-041	SUPERVISIÓN, INY CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 1.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA SAN NICOLÁS II. 3.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA COMUNEROS DE SANTA ÚRSULA".	16 DE AGOSTO DE 2021	23 DE NOVIEMBRE DE 2021	134,818.11	134,818.11	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	121,336.30	13,481.81	100	90	EN PROCESO	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
002	ATL-ADO-006-L-OB-077-21	11	ADO-006	INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	"CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCAÇÃO COMO: 1.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA SAN NICOLÁS II, 3.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA"	16 DE AGOSTO DE 2021	13 DE NOVIEMBRE DE 2021	3,046,622.54	3,046,622.54	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	1,485,235.73	1,561,386.81	100	49	EN PROCESO
											AMORTIZADO	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00						
ATL-ADS-043-L-SOB-078-21	11	ADS-043	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 1 INMUEBLES: 8.- CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL AUDITORIO COMUNAL DE LA MAGDALENA PETLACALCO".	16 DE AGOSTO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	68,702.00	32,710.79	35,991.21	ANTICIPO	0.00	0.00	29,439.73	3,271.06	100	90		
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
005	ATL-ADO-008-L-OB-079-21	15	ADO-008	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 2.- 2DA ETAPA AL CAMPAMENTO LIMANTITLA, COL. TLALPAN CENTRO"	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	807,287.00	807,287.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	115,833.34	691,453.66	100	16	MODIFICACIONES AL PROYECTO CONVENIO MOD. PLAZO.
											AMORTIZADO	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00						
ATL-ADS-046-L-PY-080-21	15	ADS-046	DESARROLLADORA MEGANA, S.A.S. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN: 4.- PARQUE MORELOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA"	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	114,265.26	114,265.26	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	114,265.25	0.00	100	100	CONCLUIDO	
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
ATL-ADS-048-L-SOB-081-21	15	ADS-048	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 2.- 2DA. ETAPA AL CAMPAMENTO LIMANTITLA, COL. TLALPAN CENTRO."	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	38,750.00	38,750.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	9,687.88	29,062.12	100	25	EN EJECUCIÓN, NO HA ESTIMADO, CONFORME A LA OBRA, SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO.	
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
004	ATL-ADO-007-L-OB-082-21	11	ADO-007	INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCAÇÃO COMO: 4.- CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE IDENTIDAD DEL PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO".	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	620,517.81	620,517.81	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	620,517.81	5	0	TERMINACIÓN ANTICIPADA
											AMORTIZADO	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00						
ATL-ADS-047-L-SOB-083-21	11	ADS-047	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCAÇÃO COMO: 4.- CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE IDENTIDAD DEL PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO".	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	28,470.00	28,470.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	28,470.00	15	0	TERMINACIÓN ANTICIPADA	
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
003	ATL-ADO-009-L-OB-084-21	11	ADO-009	INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCAÇÃO COMO: 2.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA CANTERA PUENTE DE PIEDRA Y AMPLIACIÓN ISIDRO FABELA".	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE DICIEMBRE DE 2021	1,425,202.65	1,415,071.94	10,130.71	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	1,415,071.94	90	0	EN PROCESO
											AMORTIZADO	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00						
ATL-ADS-042-L-SOB-085-21	11	ADS-042	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCAÇÃO COMO: 2.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA CANTERA PUENTE DE PIEDRA Y AMPLIACIÓN ISIDRO FABELA".	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	12 DE DICIEMBRE DE 2021	81,143.89	67,944.05	13,199.84	ANTICIPO	0.00	0.00	32,271.36	35,672.69	90	47	EN PROCESO	
										AMORTIZADO	0.00							
										POR AMORTIZAR	0.00							
006	ATL-ADS-049-L-PY-086-21	11	ADS-049	CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR A LOS CIPRESSES, S.A. DE C.V.	"PROYECTO EJECUTIVO DE CARCAMO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 2.- ISIDRO FABELA, 3.- EL ZAPOTE, 4.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR".	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	13 DE NOVIEMBRE DE 2021	3,800,000.00	3,265,334.26	534,665.74	ANTICIPO	0.00	0.00	1,457,108.67	1,808,225.59	100	45	Estimación 1 en corrección
											AMORTIZADO	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00						
007	ATL-ADO-010-L-OB-087-21	11	ADO-010	URBANIZACIONES CIVILES FOTOSINAS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN: 1.- CONSTRUCCIÓN 2DO PISO DE LA SUBDELEGACIÓN DE SANTO TOMÁS AJUSCO".	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	20 DE DICIEMBRE DE 2021	3,419,252.00	2,499,307.52	919,944.48	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	2,499,307.52	50	0	MODIFICACIONES AL PROYECTO CONVENIO MOD. PLAZO.
											AMORTIZADO	0.00						
											POR AMORTIZAR	0.00						



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
023	ATL-ADO-019-L-OB-088-21	11	ADO-019	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V.	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2020 (AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A. SECC.(CLAVE 12-002) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL(2020) REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2021(AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC)(CLAVE12-002)DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA TLALPAN(2021)	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,042,990.00	2,042,990.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	2,042,990.00	50	0		
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
023	ATL-ADO-023-L-OB-089-21	11	ADO-023	GRUPO JENAI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES)(EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS)(CLAVE 12-042), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE (VALLE ESCONDIDO) (CLAVE 12-184) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EMBELLEGER EL CAMELLÓN DE PROL. MIRAMONTES DESDE CALLE ESCUELA A GLORIETA DE VAQUERITOS (EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS)(CLAVE 12-042) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, SEGUNDA ETAPA: RECUPERACIÓN AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE(VALLE ESCONDIDO)(12-184) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	922,891.00	922,890.00	1.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	922,890.00	41	0		
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
015	ATL-ADO-023-L-OB-089-21	15	0	GRUPO JENAI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES)(EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS)(CLAVE 12-042), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE (VALLE ESCONDIDO) (CLAVE 12-184) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EMBELLEGER EL CAMELLÓN DE PROL. MIRAMONTES DESDE CALLE ESCUELA A GLORIETA DE VAQUERITOS (EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS)(CLAVE 12-042) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, SEGUNDA ETAPA: RECUPERACIÓN AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE(VALLE ESCONDIDO)(12-184) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	971,570.00	971,570.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	971,570.00	41	0		
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
025	ATL-ADO-038-L-OB-090-21	11	ADO-038	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	REPAVIMENTAR CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA (JARDINEZ COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ) (CLAVE 12-064) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REACONDICIONAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA (TLALCOLIGIA) (CLAVE 12-175) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, PAVIMENTACIÓN EN TODA LA CALLE CEREZOS DESDE CERRADA Y HASTA EL FINAL (XAXALIPAC) (CLAVE 12-201) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REENCARPETADO DE LA CALLE DR. ATL. (JARDINEZ BELISARIO DOMINGUEZ) (CLAVE 12-064),DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE ASFALTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAYAS Y PROLONGACIÓN DE NAVAJOS (TLALCOLIGIA) (CLAVE 12-175) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJAS HASTA CALLE AYOCATITLA (XAXALIPAC) (CLAVE 12-201) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL (2020)	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,377,816.00	1,377,816.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0	0.00	0.00	1,377,816.00	50	0	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
15	ATL-ADO-021-L-OB-092-21	15	ADO-021	ARKOSTECTU M DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN N. S.A. DE C.V.	RECUPERACIÓN DEL ÁREA VERDE DE LA CALLE RIO SAN BUENAVENTURA CON ESQUINA PERIFÉRICO SUR (ARENAL PUERTA TEPAPAM) (CLAVE 12-009). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE PARA HABILITAR PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS JUEGOS LÚDICOS Y BANCAS (BELVEDERE) (CLAVE 12-013). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE CORREDOR RECREATIVO ECOLÓGICO (CRUZ DEL FAROL) (CLAVE 12-029). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CONSTRUIR UN HUERTO URBANO Y ARREGLAR LAS BANQUETAS (CAMELLÓN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES) (FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA) (CLAVE 12-043). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DE PARQUE LOS ILUSOS EN LA COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL (CAMELLÓN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES) (FUENTES DEL PEDREGAL) (CLAVE 12-049). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS VERDES COMUNES DE LA UNIDAD IGNACIO CHÁVEZ DENTRO DE LOS RÉGIMENES I, II, III, V, VI Y DEPORTIVO (IGNACIO CHÁVEZ (U HAB)) (CLAVE 12-059). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN PARADA LA PALMA, DESDE RETORNO LA PALMA HASTA CAPILLA EN CALLE OYAMEL ESQUINA ROBLE (LA PALMA) (CLAVE 12-075). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS DEL JARDÍN DE NIÑOS BIKIT (POPULAR STA. TERESA) (CLAVE 12-127). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	3,777,001.00	3,777,001.00	0.00													
											ANTICIPO	0.00											
											AMORTIZADO	0.00											
											POR AMORTIZAR	0.00											
016	ATL-ADO-030-L-OB-093-21	15	ADO-030	SONIA ARROYO ESTEBAN	MANTENIMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (GRANJAS COAPA) (CLAVE 12-050). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA (MIRADOR I) (CLAVE 12-100). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TECHADO BENEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS (RESIDENCIAL INSURGENTES SUR) (U. HAB.) (CLAVE 12-139). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL PARA EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS OBRAS DE TEATRO Y DANZA SOBRE LA CALLE LAS TORRES FRENTE A LA BASE DE RTP (XAXALCO) (CLAVE 12-200). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ACTIVIDADES FÍSICAS (LOMAS DE PADIERNA II) (CLAVE 12-212). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,523,283.00	2,523,283.00	0.00													
											ANTICIPO	0.00											
											AMORTIZADO	0.00											
											POR AMORTIZAR	0.00											

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
018	ATL-ADO-028-L-OB-094-21	15	ADO-028	CISM, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CALIDAD (ARBOLEDAS DEL SUR) (CLAVE 12-007), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RAMPAS DE ACCESO PRINCIPALES PARA VEHÍCULOS (CHIMALCOYOTL) (CLAVE 12-020), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, CAMMINADO SEGUROS (LÓMAS ALTAS DE PADIRNA SUR) (CLAVE 12-079), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (SAUZALES CEBADALES (U HAB)) (CLAVE 12-164), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, RENOVACIÓN DE LAS ESCALINATAS DE LA CALLE CHABACANO ESQ. TOTOLTEPEC (VISTAS DEL PEDREGAL) (CLAVE 12-198), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,307,952.00	2,307,952.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	2,307,952.00	42	0			
											AMORTIZADO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
028	ATL-ADO-031-L-OB-095-21	11	ADO-031	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE PASEO DE LOS LIMONEROS (LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR) (CLAVE 12-077), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA (ORIENTE (AMPLI)) (CLAVE 12-112), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CUARTO DE BOMBAS A CADA SECTOR DE LA UNIDAD SAUZALES-CEBADALES 83 COL GRANJAS COAPA (SAUZALES-CEBADALES (U HAB)), (CLAVE 12-164), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,137,899.00	1,137,899.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	1,137,899.00	27	0			
											AMORTIZADO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
022	ATL-ADO-032-L-OB-096-21	11	ADO-032	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO O, S.A. DE C.V.	ILUMINACIÓN DEL PARQUE "CONCORDIA" UBICADO EN LA CALLE RIO SAN BUENAVENTURA Y CERRADA RIO SAN BUENAVENTURA (ARENAL PUERTA TEPEPAN) (CLAVE 12-009), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CAMBIO DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA (FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA) (CLAVE 12-043), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, INSTALACIÓN DE 12 (LUM) LED EN EL CAMELLÓN DE LA CALLE SAUZALES (GRANJAS COAPA ORIENTE) (CLAVE 12-051), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MANTENIMIENTO DE 30 LUMINARIAS SUB URBANAS DE LED'S CON POSTE METÁLICO DE 6 METROS Y BRAZO DE 1 METRO: EN AMPLIACIÓN LA VENTA (JARDINES DE SAN JUAN) (CLAVE 12-065), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA COLONIA (JARDINES DEL AJUSCO) (CLAVE 12-066), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA PRIMERA CERRADA DE LOS PASTORES (LOS PASTORES) (CLAVE 12-088), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN TODA LA COLONIA: SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS (MIRADOR DEL VALLE) (CLAVE 12-099), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN ZONAS NECESARIAS (POSTES DE LA SUPER MANZANA 6 (NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)) (CLAVE 12-106), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS LED-MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE LA COLONIA (PARQUES DEL PEDREGAL) (CLAVE 12-114), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS CON PANELES SOLARES INTEGRADOS PARA MAYOR SEGURIDAD (SANTA ÚRSULA XITLA) (CLAVE 12-161), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE POSTES DE 7.5 M EN LA COLONIA TEPETLICA EL ALTO (TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO) (CLAVE 12-170), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA TODA LA COLONIA (VALLE DE TEPEPAN) (CLAVE 12-183), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	5,437,959.00	5,437,959.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	5,437,959.00	45	0			
											AMORTIZADO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
012	ATL-ADO-018-L-OB-099-21	25	ADO-018	OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIARAM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RESUMIDERO EN LA ESQUINA DE C. GUADALUPANA (TECATITLA) CON CDA. 2A. TECATITLA (LA GUADALUPANA) (CLAVE 12-073), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (LA JOYA) (CLAVE 12-072), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. MANTENIMIENTO AL DRENAJE EN TODA LA COLONIA. (SAN MIGUEL TEHUSCO-LOS ÁNGELES-AYOMETITLA) (CLAVE 12-058) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON POZO DE ABSORCIÓN O COSECHA DE AGUA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO (VILLA LÁZARO CÁRDENAS) (CLAVE 12-194) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,741,557.00	1,741,557.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	1,741,557.00	43	0	En proceso de ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
027	ATL-ADO-035-L-OB-100-21	11	ADO-035	TICOTUR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE LAS CANCHAS DE LAS CALLES TAXCABA Y TIXKOKONPEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECC(CLAVE 12-118), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. MANTENIMIENTO DE PASTO EN CHANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y ACONDICIONAR CANCHA DE BASQUETOL. PARA HACERLA DE VOLIBOL.CUANDO SE REQUIERA, EN EL DEPORTIVO ISMAEL RESENDIZ.(PEDREGAL DE SANTA URSULA XITLA) (12-121). DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,199,515.00	1,199,515.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	1,199,515.00	58	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
024	ATL-ADO-036-L-OB-101-21	11	ADO-036	ARIMECI, S.A. DE C.V.	REMODELACION, DEMOLICION, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y ACABADOS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON BAÑOS Y OFICINA, EN EL JARDÍN DE CHIMALI (HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN-CHIMALI) (CLAVE 12-053) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON CALLE CAOBA (JUVENTUD UNIDA) (CLAVE 12-068), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CONTINUACIÓN DE LA BARDA DE CONTENCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO (MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE) (CLAVE 12-092) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ADECUACION DEL MÓDULO DE ALHENA DE LA COLONIA MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN, COMO MÓDULO MULTIFUNCIONAL (MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA) (CLAVE 12-102) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. MANTENIMIENTO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ACTIVIDADES FÍSICAS Y MANUALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, JÓVENES, ADULTOS Y NIÑOS (SAN LORENZO HUIPULCO) (CLAVE 12-153), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. REHABILITACIÓN E INNOVACION SAN FERNANDO CALLE NUEVA TLALPAN (TLALPAN CENTRO) (CLAVE 12-177), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. OBRAS DE TERMINO Y EQUIPAMIENTO, PLANTA ALTA CENTRO COMUNITARIO (VIVEROS DE COACTETLAN) (CLAVE 12-199) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	3,611,518.00	3,611,518.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	3,611,518.00	43	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					COLORINES (FRACC) (CLAVE 12-138), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL, REHABILITACION DE JARDINERAS EN LAS BANQUETAS, PINTAR TODAS LA FACHADAS, PINTAR GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS, COLOCAR NOMBRE DE CALLES (SAN PEDRO APOSTOL (BARR)) (CLAVE 12-155), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL, COLOCACION DE PROTECCIONES DE JARDINERAS (TLALMILLE) (CLAVE 12-178), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL, REMODELACION TOTAL DE LA SECCION PARQUES VERGEL DE COYOACÁN (VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR) (CLAVE 12-188), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL, BALIZAMIENTO PARA TODA LA COLONIA Y VELARIAS PARA EL PARQUE (PARAJE Y PORTILLO) (VILLA COAPA (RDICIAL)) (CLAVE 12-191), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL, REHABILITACION EL "CALLEJÓN ZAPOTE" (ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB)), (CLAVE 12-204), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA DETLALPAN.															
												POR AMORTIZAR	0.00							

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
0	ATL-ADO-025-L-OB-104-21	15	ADO-025	OBRA Y CONSTRUCCIONES DIARAM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS ANTI INUNDACIÓN Y VÁLVULAS CHECK PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNDACIÓN Y PÉRDIDA DEL PATRIMONIO EN COL. GUADALUPE TLA. (ARENAL GUADALUPE TLALPAN) (CLAVE 12-008). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 POZOS DE ABSORCIÓN (MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA-TLALPUENTE) (CLAVE 12-092). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CAMBIO DE TUBOS DE ALBAÑAL O DRENAJE DE CASAS, DÚPLEX Y EDIFICIOS DE LA SÚPER MANZANA 2 (QUE VAN DE 5 A 10 METROS POR CONEXIÓN A COLECTORES) (NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB)) (CLAVE 12-104). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,246,155.00	1,246,155.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	1,246,155.00	40	0	En proceso de ejecución		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	ATL-ADO-026-L-OB-105-21	15	ADO-026	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN SOLIDARIDAD(CHIMILIL) (CLAVE12-022). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, NSUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS, POR LAS CALLES PROLONGACIÓN DE ABSOLO, FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ESTA (FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN) (CLAVE12-148). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA UH TENORIOS 222 (TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB) (CLAVE 12-168). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE TEREORADAS DE LA RED HIDRAULICA DE LA UNIDAD (VILLA OLÍMPICA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)(CLAVE 12-195) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CONTINUACIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN DE LA RED DE HIDRAULICA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN AVENIDAS DEL ARBOLILLO Y SENDERO (NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)) (CLAVE 12-217). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO (FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB) (CLAVE 12-047) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,673,278.00	2,673,278.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	2,673,278.00	10	0			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	ATL-ADO-024-L-OB-106-21	15	ADO-024	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL CONDOMINIO (CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC.) BOSQUE DE TLALPAN) (CLAVE 12-026). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE TODOS LOS POSTES DE LA UNIDAD (CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U. HAB) (CLAVE 12-027). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE POSTES LUMINARIAS DE 7.5 METROS EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL (LOMAS DEL PEDREGAL) (CLAVE 12-085). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA VÍA PÚBLICA PARA MAYOR SEGURIDAD PÚBLICA, RETIRANDO POSTES VIEJOS Y/O CAMBIANDO POR POSTES NUEVOS (PLAN DE AYALA) (CLAVE 12-125). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES PARA CALZADA LAS BRUJAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE (RINCÓN LAS HADAS, VILLA ROYALE, FUENTES Y ARCONADA COAPA) (CLAVE 12-142). DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,711,927.00	1,711,927.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	1,711,927.00	45	0			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
ATL-ADO-027-L-OB-107-21	15	ADO-027	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES PRIMARIAS PROLONGACIÓN SANTA CRUZ Y AYOCATTLA EN LA COLONIA AYOCATTLA UNIÓN LAS CUALES SE UNIFICAN ADEL (AYOCATTLA UNIÓN) (CLAVE 12-011), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DENTRO DE LA UNIDAD (HUESO PERFERICO-SSSFAM NO.7 (U HAB)) (CLAVE 12-057), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DE LA CALLE IZTACCHUATL (LA LONJA) (CLAVE 12-066), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMBIO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA CERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS (LA GUADALUPANA) (CLAVE 12-071), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, PAVIMENTACIÓN DE C. FRANCISCO JAVIER MNA Y C. MARIANO ABASOLO (LA LIBERTAD-TLALHUAJA) (CLAVE 12-072), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DE LA CALLE 3A. CERRADA CAÑAVALES, COL. MAGISTERIAL (COAPA-VILLA COABANCO) (CLAVE 12-090), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, MANTENIMIENTO DEL ACODORNADO DE LA CALLE ZACATEPETL Y ALBORADA (PARQUES DEL PEDREGAL) (CLAVE 12-114), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PIEDRA LARGA (PAMPA) (PIEDRA LARGA) (CLAVE 12-124), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, EMPEDRAR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA (PRADO COAPA 2A SECCIÓN) (CLAVE 12-136), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DE LA CALLE COLONA (REAL DEL UR-VELLAS DEL SUR-RESIDENCIAL A COAPA) (CLAVE 12-137), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DEL CALLEJÓN DE TETLA (TORRELO GUERRA) (CLAVE 12-189), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DE CALLES DE LAS COLONIAS VERGEL DE COYOACÁN Y VERGEL DEL SUR (VERGEL DE COYOACÁN-VERGEL DEL SUR) (CLAVE 12-188), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, RECARPETADO DE LA CALLE RINCÓN FRESALES (VILLA DEL PUENTE FOVSSSTE (U HAB)) (CLAVE 12-193), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN CERRADA DE PIRULES Y PROLONGACIÓN LA PALMA (VERDES DE COACTETLAN) (CLAVE 12-199), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL.	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	5,770,317.00	5,770,317.00	0.00	0.00	0.00	5,770,317.00	50	0						
ATL-ADO-029-L-OB-108-21	15	ADO-029	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERROS (COLINAS DEL BOSQUE-LAS TÓRTOLAS) (CLAVE 12-025), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA 2020 (DIAMANTE) (CLAVE 12-033), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE Y CANCHAS DE BASQUETEBOL DE LA SMF EN LA UH NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA C.P. 14390 (NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 7 (U HAB)) (CLAVE 12-107), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (BASQUETEBOL, VOLEIBOL, FUTBOL Y ACTIVIDADES CULTURALES) (PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECC) (CLAVE 12-119), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL, MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPORTIVO DE LA COLONIA (PUEBLO QUIETO) (CLAVE 12-133), DENTRO DEL PERÍMETRO	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,411,037.00	2,411,037.00	0.00	0.00	0.00	2,411,037.00	60	0						
008	ATL-ADO-011-L-OB-109-21	25	ADO-011	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL (PRADO COAPA 2A SECC).	29 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	19,804,744.41	19,804,744.41	0.00	0.00	0.00	19,804,744.41	55	0					
ATL-ADO-012-L-OB-110-21	25	ADO-012	CONSTRUCTO RALMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL (PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECCIÓN)	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	14,488,769.90	14,488,769.90	0.00	0.00	0.00	14,488,769.90	60	0						
ATL-ADO-013-L-OB-111-21	25	ADO-013	CEC URBANIKÁ, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL (PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, SAN MIGUEL AJUSCO)	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	10,033,274.00	10,033,274.00	0.00	0.00	0.00	10,033,274.00	45	0						
ATL-ADO-014-L-OB-112-21	25	ADO-014	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL (MIGUEL HIDALGO 2A SECC., JARDINES DEL AJUSCO, LOMAS DEL PEDREGAL, CUCHILLA DE PADERNA).	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	25,120,824.85	25,120,824.80	0.05	0.00	0.00	25,120,824.80	45	0						
ATL-ADO-015-L-OB-113-21	25	ADO-015	BAYCA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL (COLONIAS: PRADO COAPA 2A SECCIÓN, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECCIÓN, PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, JARDINES DEL AJUSCO, LOMAS DEL PEDREGAL, CUCHILLA DE PADERNA, PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO).	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	4,603,116.50	4,603,116.50	0.00	0.00	0.00	4,603,116.50	41	0						

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	ATL-ADO-016-L-OB-114-21	25	ADO-016	CONSTRUCTORA LIMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL (COLONIAS: PRADO COAPA 2A SECCIÓN, 2A SECCIÓN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, JARDINES DEL AJUSCO, LOMAS DEL PEDREGAL, CUCHILLA DE PADIERNA, PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO)	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	14,145,604.53	14,145,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,145,604.53	35	0		
	ATL-ADO-017-L-OB-115-21	25	ADO-017	LESOL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	3,108,985.73	3,108,985.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108,985.73	21	0	En proceso de ejecución	
	ATL-ADS-018-L-SOB-116-21	25	ADS-018	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HGM, S.A. DE C.V.	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FISMDF: OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN), REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN DIVERSAS UBICACIONES DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	29 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,835,917.43	2,835,917.42	0.01	0.00	0.00	0.00	2,835,917.42	50	0		
029	ATL-ADO-040-L-OB-117-21	11	ADO-040	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO CHAVEZ DENTRO DE LA UNIDAD IGNACIO CHAVEZ (CLAVE 12-059), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO PRINCIPAL Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN TENORIOS NÚMERO 123 (CLAVE 12-192), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES RINCONADA FRESALES Y FRESALES EN VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (CLAVE 12-193), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	952,853.00	952,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,853.00	0	0		
030	ATL-ADO-041-L-OB-118-21	11	ADO-041	TALLER REEV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO CUEMANCO (CLAVE 12-027) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, BANQUETAS EN TODA LA UNIDAD EN (VILLA OLÍMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO U HAB) (CLAVE 12-195), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	697,095.00	697,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,095.00	0	0		
031	ATL-ADO-039-L-OB-119-21	11	ADO-039	FACTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DE DOS CASETAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (CLAVE 12-168) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL PARA TODA LA RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (UNIDAD HABITACIONAL) (CLAVE 12-223) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	673,498.00	673,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,498.00	0	0	0	
032	ATL-ADO-042-L-OB-120-21	15	ADO-042	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (CLAVE 12-147), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	4,342,832.00	4,342,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,832.00	0	0	0	
033	ATL-ADO-043-L-OB-121-21	15	ADO-043	JVD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CONCLUIR CON LA CONSTRUCCION DE GRADAS, BARANDALES, BAÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL RUEDO ESTE EN FUNCIONAMIENTO, PROL. VICENTE GUERRERO Y COMUNEROS, RUEDO DE SAN MIGUEL AJUSCO (CLAVE 12-155) ETAPA 1, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,368,420.00	2,368,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,420.00	0	0	0	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2021

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NUMERO CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
033	ATL-ADO-043-L-OB-121-21	11	ADO-043	JVD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CONCLUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BARANDALES, BAÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA QUE EL RUEDO ESTE EN FUNCIONAMIENTO, PROL VICENTE GUERRERO Y COMUNEROS, RUEDO DE SAN MIGUEL AJUSCO (CLAVE 12-155) ETAPA 1, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	171,691.00	171,691.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	171,691.00	0	0	0
034	ATL-ADO-044-L-OB-122-21	15	ADO-044	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO (CLAVE 12-157), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,026,143.00	2,026,143.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	2,026,143.00	0	0	0
034	ATL-ADO-044-L-OB-122-21	25	ADO-044	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO (CLAVE 12-157), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,454,561.18	1,454,561.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	1,454,561.18	0	0	0
034	ATL-ADO-044-L-OB-122-21	11	ADO-044	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO (CLAVE 12-157), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	533,133.82	533,133.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	533,133.82	0	0	0
035	ATL-ADO-045-L-OB-123-21	15	ADO-045	TIRTAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL KIOSKO E ILUMINACIÓN EN TODA LA PLAZA SAN PEDRO MÁRTIR (CLAVE 12-160) DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,450,856.00	1,450,856.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	1,450,856.00	0	0	0
035	ATL-ADO-047-L-OB-124-21	11	ADO-047	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	LÁMPARAS DE LED EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ARBOLEDAS HASTA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-CUERNAVACA (SAN PEDRO MÁRTIR PBL0) (CLAVE 12-160)	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,388,261.00	1,388,261.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	1,388,261.00	0	0	0
036	ATL-ADO-046-L-OB-125-21	15	ADO-046	BARQO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN N, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS, TECHADO DE PLAZA, CONFORMACIÓN DEL ESPACIO CON MATERIAL ECOLOGICO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS (CLAVE 12-163) SANTO TOMÁS AJUSCO PUEBLO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,373,368.00	1,373,368.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	1,373,368.00	0	0	0
036	ATL-ADO-046-L-OB-125-21	11	ADO-046	BARQO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN N, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS, TECHADO DE PLAZA, CONFORMACIÓN DEL ESPACIO CON MATERIAL ECOLOGICO Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS (CLAVE 12-163) SANTO TOMÁS AJUSCO PUEBLO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN.	01 DE DICIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,398,822.00	1,398,822.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	1,398,822.00	0	0	0

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
331,737,789.86	3,762,345.46	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
132,991,971.45	198,710,324.88	82%	67%

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ARQ. JOSÉ BRUNO BARRERA LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

FERNANO SILIS FLORES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

ARQ. SELENE EUGENIA ORDAZ MURGUIA
J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

ING DANIEL RIVAS REYES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTINEZ
J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES

MTRA. EN INGENIERÍA YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA
J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES

ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA
J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ING. JULIO CESAR MARTINEZ MARTINEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. ISAAC VEGA BALDERAS
J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS