

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE JUNIO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT/DGODU-ADS-001-23		15	ADS	OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) VILLA COAPA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	21/06/2023	15/09/2023	120,000.00	120,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT/DGODU-ADS-002-23		15	ADS	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) LOMAS HIDALGO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	21/06/2023	15/09/2023	270,000.00	270,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADEX-003-23		15	ADEX	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSEL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) LOMAS HIDALGO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	28/06/2023	09/09/2023	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADEX-004-23		15	ADEX	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) VILLA COAPA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	28/06/2023	09/09/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT/DGODU-ADS-005-23		15	ADS	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HGM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO TLALCOLIGIA Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	756,000.00	756,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT/DGODU-ADS-006-23		15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ARTESANÍAS VASCO DE QUIROGA, Y EN EL MERCADO PÚBLICO PLAZA MEXICANA DEL SUR, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	504,000.00	504,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			0
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-007-2023		15	ADS	JUAN RAMÓN DE LEÓN HERNÁNDEZ	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPREDADOS Y ADOQUIN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,450,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00		

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ARQ. JOSÉ BRUNO BARRERALÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

ING. JORGE LUIS CASAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

FERNANDO SILIS FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

ARQ. SELENE EUGENIA ORDAZ MURGUIA
SUBDIRECTORA DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ
J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES

JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

ISAAC VEGA BALDERAS
J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS

MAGALLI DE LA ROSA LOYO
J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

LIC. EDER ALAN OLIVARES RAMÍREZ
J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS

EJERCICIO 2023																		CORTE AL 30 DE JUNIO 2023								
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOS	CONVENIO (PÉRIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES							
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	Montos Cancelados	FÍSICO	FINANCIERO								
RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO					RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO							RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO														
ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS					ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA							ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE														