

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
002	AT/DGODU-ADS-001-23	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) VILLA COAPA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	21/06/2023	15/09/2023	120,000.00	120,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	107,999.82	0.00	100.00	90.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
001	AT/DGODU-ADS-002-23	15	AD	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) LOMAS HIDALGO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	21/06/2023	15/09/2023	270,000.00	270,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	234,062.99	0.00	100.00	86.69			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
001	AT-DGODU-ADEX-003-23	15	ADEX	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSSEL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) LOMAS HIDALGO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	28/06/2023	09/09/2023	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	4,104,881.05	0.00	100.00	91.22			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
002	AT-DGODU-ADEX-004-23	15	ADEX	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) VILLA COAPA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	28/06/2023	09/09/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	508,632.60	0.00	100.00	25.43			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT/DGODU-ADS-005-23		15	AD	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HGM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO TLALCALCÍA, EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	756,000.00	756,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	18/11/2023	31/12/2023	0.00	289,774.76	0.00	78.00	38.33	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT/DGODU-ADS-006-23		15	AD	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ARTESANIAS VASCO DE QUIROGA, Y EN EL MERCADO PÚBLICO PLAZA MEXICANA DEL SUR, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	504,000.00	504,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	19/10/2023	31/12/2023	0.00	193,088.18	0.00	65.00	38.31	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-007-2023		15	AD	JUAN RAMÓN DE LEÓN HERNÁNDEZ	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPREDADOS Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	21/11/2023	31/12/2023	0.00	93,000.05	0.00	67.00	58.20	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRS-008-2023		15	IR	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 1, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	2,257,985.84	2,257,985.84	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	1,964,447.67	0.00	87.00	87.00			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRS-009-23		15	IR	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LA PAZ, Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LAZARO CÁRDENAS, Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO COMIDAS HUIPULCO, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (Convenio modificador de plazo)	07/07/2023	17/11/2023	1,005,769.91	1,005,769.91	0.00	ANTICIPO	0.00	18/11/2023	31/12/2023	0.00	281,655.82	0.00	66.53	28.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRS-010-23		15	IR	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	1,900,231.30	1,900,231.30	0.00	ANTICIPO	0.00	0.00	1,694,245.02	0.00	100.00	89.16			
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRS-011-23		15	IR	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICI DE RODAMIENTO 1 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	2,563,020.00	2,563,020.00	0.00	ANTICIPO	0.00	18/11/2023	13/12/2023	0.00	1,076,468.40	0.00	90.00	42.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT-DGODU-HRS-012-23	15	IR	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	1,781,306.50	1,781,306.50	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,512,329.28	0.00	100.00	84.90	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-HRS-013-23	15	IR	CONPRIASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	15/12/2023	881,579.62	881,579.62	0.00	ANTICIPO	0.00	10/07/2023	16/10/2023	0.00	763,991.07	0.00	100.00	86.66	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-014-23	25	LP	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 1 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	42,802,237.22	42,802,237.22	0.00	ANTICIPO	0.00	11/11/2023	08/12/2023	236,774.39	3,634,540.10	0.00	90.00	38.95	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-015-23	25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	29,668,393.07	29,668,393.07	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	23,911,961.86	0.00	100.00	80.60	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-016-23	11	LP	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LA PAZ, EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LAZARO CÁRDENAS Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO COMIDAS HUIPULCO, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (Convenio modificatorio de plazo)	14/07/2023	10/11/2023	16,798,331.90	16,798,331.90	0.00	ANTICIPO	0.00	11/11/2023	25/12/2023	0.00	6,411,792.13	0.00	82.00	38.17	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-017-23	11	LP	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LA TLALGOLIGÍA, Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN ANDRÉS TOTLTEPEC, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	12,585,540.49	12,585,540.49	0.00	ANTICIPO	0.00	11/11/2023	25/12/2023	0.00	3,868,195.13	0.00	81.00	60.74	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-018-23	25	LP	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 1, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	17/07/2023	13/11/2023	38,010,417.52	38,010,417.52	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	32,335,706.96	0.00	100.00	85.07	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-019-23	25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	17/07/2023	13/11/2023	31,960,504.52	31,960,504.52	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	28,524,708.97	0.00	100.00	89.25	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-020-23	11	LP	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ARTESANÍAS VASCO DE QUIROGA; Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	17/07/2023	13/11/2023	8,395,298.02	8,395,298.02	0.00	ANTICIPO	0.00	19/10/2023	31/12/2023	0.00	980,242.17	0.00	61.00	11.68	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-021-23	25	LP	INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA GÉNESIS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	17/07/2023	08/12/2023	14,985,361.64	14,985,361.64	0.00	ANTICIPO	0.00	17/07/2023	13/10/2023	0.00	14,985,361.50	0.14	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-022-23	25	LP	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPEDRADO Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	17/07/2023	13/11/2023	4,998,751.90	8,428,766.25	0.00	ANTICIPO	0.00	16/11/2023	31/12/2023	3,430,014.35	1,380,057.38	0.00	75.00	16.37	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-ADS-023-23	15	ADS	OMIVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (SANITARIOS)	02/08/2023	14/12/2023	218,400.00	218,400.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	155,061.78	0.00	95.00	71.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
	AT-DGODU-ADS-024-23	15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (BARDAS).	02/08/2023	14/12/2023	132,000.00	132,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			95,172.05	0.00	95.00	72.10	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-ADS-025-23	15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (ESCALERAS).	02/08/2023	14/12/2023	135,000.00	135,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			96,754.55	0.00	95.00	71.67	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-ADS-026-23	15	ADS	INCONST. INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	02/08/2023	14/12/2023	214,320.00	214,320.00	0.00	ANTICIPO	0.00			143,905.17	0.00	90.00	67.15	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-ADS-027-23	15	ADS	NANCY MIREYA QUINTANA SALGADO	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (REJILLAS).	02/08/2023	14/12/2023	132,000.00	132,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			61,604.37	0.00	90.00	46.67	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-ADS-028-23	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DEL CARCÁMO EN CIRCUITO COSTERA DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	390,000.00	390,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	50.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-ADS-029-23	15	ADS	V.C.A. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE, 5 RESUMIDORES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	360,000.00	360,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			224,783.90	0.00	70.00	62.44	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-030-23	15	IRO	HILARIO RAMÍREZ MORENO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (SANITARIOS).	09/08/2023	09/12/2023	3,630,977.24	3,630,977.24	0.00	ANTICIPO	0.00			1,307,468.51	0.00	95.00	49.63	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-031-23	15	IRO	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (BARDAS).	09/08/2023	09/12/2023	2,194,920.25	2,194,920.25	0.00	ANTICIPO	0.00			1,448,210.92	0.00	95.00	65.98	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-032-23	15	IRO	CONSTRUCTORA BLOCK-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (ESCALERAS).	09/08/2023	09/12/2023	2,238,495.02	2,238,495.02	0.00	ANTICIPO	0.00			1,038,628.27	0.00	95.00	46.40	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-033-23	15	IRO	INGENIERÍA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	09/08/2023	09/12/2023	3,552,051.80	3,552,051.80	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	90.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-034-23	25	IRO	JVD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (REJILLAS).	09/08/2023	09/12/2023	2,192,477.89	2,192,477.89	0.00	ANTICIPO	0.00			1,127,946.51	0.00	90.00	51.45	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-035-23	15	IRO	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD (IMPERMEABILIZACIÓN)	09/08/2023	31/08/2023	2,147,610.40	2,147,610.40	0.00	ANTICIPO	0.00			2,147,604.52	5.88	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-036-23	15	IRO	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ESCALERAS).	09/08/2023	31/08/2023	2,435,444.07	2,435,444.07	0.00	ANTICIPO	0.00			1,757,583.23	0.00	100.00	72.17	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
	AT-DGODU-IRO-037-23	15	IRO	FRANCISCO JORGE GENCHI	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD (CISTERNA Y TINACOS)	09/08/2023	31/08/2023	1,382,900.88	1,382,900.88	0.00	ANTICIPO	0.00			1,382,900.88	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT-DGODU-ADS-038-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y ALUMBRADO PÚBLICOS C, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	07/08/2023	14/12/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	224,999.96	0.00	90.00	75.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-ADS-039-23	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", UBICADO EN LA COLONIA CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	675,000.00	675,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	15/12/2023	31/12/2023	135,000.00	0.00	0.00	85.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-ADS-040-23	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	318,000.00	318,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	139,239.47	0.00	85.00	43.79	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-ADS-041-23	15	ADO	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD. REJILLAS, ACCESOS Y VIAS PRIMARIAS.	04/08/2023	31/08/2023	108,000.00	108,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	107,997.64	2.36	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-ADO-042-23	15	ADO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD. ALUMBRADO INTERIOR Y PERIMETRAL.	04/08/2023	31/08/2023	671,945.94	671,945.94	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	671,945.94	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-043-23	25	LPNO	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", UBICADO EN LA COLONIA CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	15,826,218.50	15,826,218.50	0.00	ANTICIPO	0.00	10/12/2023	31/12/2023	4,510,958.16	0.00	0.00	80.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-044-23	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO C EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	14/08/2023	09/12/2023	4,991,046.64	4,991,046.64	0.00	ANTICIPO	0.00	10/12/2023	31/12/2023	0.00	4,601,363.83	0.00	92.19	92.19	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-045-23	25	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	5,224,021.38	5,224,021.38	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	695,774.38	0.00	85.00	76.08	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
AT-DGODU-LPNO-046-23	25	LPNO	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DEL CÁRCAMO EN CIRCUITO COSTERA E ISIDRO FÁBELA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	6,574,025.03	6,574,025.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT-DGODU-LPNO-047-23	25	LPNO	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE, 5 RESUMIDEROS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	5,991,809.64	5,991,809.64	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,398,564.61	0.00	70.00	56.72	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADO-048-23	15	ADO	MORGEN, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD. REJILLAS, POZOS DE ABSORCIÓN, TECHUMBRE.	04/08/2023	31/08/2023	400,800.00	400,800.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	400,800.00	0.00	100.00	100.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-049-23	15	ADS	CERES, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 1, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	14/08/2023	15/12/2023	102,661.13	102,661.13	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-050-23	15	ADS	PROYECTOS Y DISEÑO DOVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS	14/08/2023	15/12/2023	101,886.79	101,886.79	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	37,850.94	0.00	95.00	37.15	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-051-23	15	ADS	PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS INTEGRALES MASAJ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA RED DE DRENAJE 2 EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	14/08/2023	15/12/2023	214,320.00	214,320.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	106,434.11	0.00	95.00	49.66	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-052-23	15	ADS	INCONST, INGENIERÍA EN COSNTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS 1.	22/08/2023	15/12/2023	101,886.79	101,886.79	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	64,211.07	0.00	63.02	63.02	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-053-23	15	IRO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS	21/08/2023	09/12/2023	1,685,070.60	1,685,070.60	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	431,709.33	0.00	95.00	25.62	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-054-23	15	IRO	INGENIERÍA ALTERATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 1, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	21/08/2023	09/12/2023	1,681,345.79	1,681,345.79	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-055-23	15	IRO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 2, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	21/08/2023	09/12/2023	3,564,882.29	3,564,882.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,386,668.14	0.00	95.00	95.00	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-056-23	15	IRO	VALDISH PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS 1.	29/08/2023	09/12/2023	1,688,876.39	1,688,876.39	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	60.00	40.38	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-057-23	15	ADS	DENNYS KARINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS (ESCUELAS) UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	28/08/2023	15/12/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	16,229.93	0.00	85.00	16.60	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
	AT-DGODU-ADS-058-23	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	28/08/2023	15/12/2023	824,760.00	824,760.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16/12/2023	31/12/2023	0.00	97,156.73	0.00	63.00	11.78	
0	AT-DGODU-ADS-059-23	25	ADS	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS (ESCUELAS) UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	Septiembre 04, 2023	09/12/2023	4,996,999.18	4,996,999.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	292,905.28	0.00	85.00	13.16	
0	AT-DGODU-LPNO-060-23	25	LPNO	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	Septiembre 04, 2023	09/12/2023	15,988,728.08	15,988,728.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	10/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	53.00	6.48	
0	AT-DGODU-ADS-061-23	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DEL ASFALTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (BACHEO).	Septiembre 25, 2023	15/12/2023	251,886.79	251,886.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	143,814.79	0.00	65.00	57.10	
0	AT-DGODU-ADS-062-23	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO)	Septiembre 25, 2023	15/12/2023	195,000.00	195,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-063-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES. (DEPORTIVO BALANCÁN).	Septiembre 25, 2023	15/12/2023	226,415.10	226,415.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	68,300.33	0.00	90.00	30.17	
0	AT-DGODU-ADS-064-23	15	ADS	ARTHUR S CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES. (DEPORTIVO VIVANCO).	Septiembre 25, 2023	15/12/2023	141,509.43	141,509.43	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-065-23	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	Septiembre 25, 2023	15/12/2023	283,018.87	283,018.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	163,033.00	0.00	65.00	57.60	
0	AT-DGODU-LPNO-066-23	15	LPN	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DEL ASFALTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (BACHEO).	03 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	4,198,093.53	4,198,093.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	674,763.83	0.00	60.00	16.07	
0	AT-DGODU-LPNO-067-23	15	LPN	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO PARQUES Y JARDINES)	03 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	3,199,997.15	3,199,997.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	10/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	64.00	26.38	
0	AT-DGODU-LPNO-068-23	15	LPN	EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES. (DEPORTIVO BALANCÁN)	03 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	3,771,154.07	3,771,154.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-069-23	15	LPN	EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES. (DEPORTIVO VIVANCO).	03 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,356,665.48	2,356,665.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-070-23	15	LPN	JAYOL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	03 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	4,716,981.13	4,716,981.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	0.00	60.00	12.59	
0	AT-DGODU-ADS-071-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	02 de Octubre de 2023	15/12/2023	311,320.75	311,320.75	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	124,528.29	0.00	86.00	40.00	

ALCALDÍA TLALPÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-072-23	15	ADS	MRL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI MIGUEL HIDALGO Y CENDI EL MIRADOR, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	02 de Octubre de 2023	15/12/2023	113,207.55	113,207.55	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	90.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-073-23	15	ADS	NASHIKI INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE SIERRA DE LAS CRUCES Y SU CONTINUACIÓN 3 CRUCES, COLONIA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN,	02 de Octubre de 2023	15/12/2023	76,415.09	76,415.09	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	55.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-074-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN.	02 de Octubre de 2023	15/12/2023	101,886.79	101,886.79	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	68.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-075-23	15	ADS	PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS INTEGRALES MASAJ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA JUVENTUD UNIDA Y COLONIA BOSQUES DE TEPEXIMILPA.	02 de Octubre de 2023	15/12/2023	181,132.08	181,132.08	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	90.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-076-23	15	LPNO	PROMOTORA DEPORTIVA CULTURAL Y DE ESPECTÁCULOS PDL 360, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN EL DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPÁN.	10 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	5,114,078.47	5,114,078.47	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	89.00	35.20	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-077-23	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI MIGUEL HIDALGO Y CENDI EL MIRADOR, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	10 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	1,875,470.21	1,875,470.21	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	88.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-078-23	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE SIERRA DE LAS CRUCES Y SU CONTINUACIÓN 3 CRUCES COLONIA	10 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	1,268,790.37	1,268,790.37	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	926,159.27	90.93	73.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-079-23	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCION ALCALDIA TLALPÁN.	10 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	1,697,047.97	1,697,047.97	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	63.41	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-080-23	15	LPNO	INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA JUVENTUD UNIDA Y COLONIA BOSQUES DE TEPEXIMILPA, ALCALDIA TLALPÁN.	10 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	3,015,288.29	3,015,288.29	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	92.07	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-081-23	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN AV. ARENAL DESDE CALLE CLUB DE GOLF MEXICO HASTA AV. DE LAS TORRES, SANTA MARIA TEPEPAN.	09 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	371,520.00	371,520.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	67.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-082-23	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DEL PUEBLO SAN LORENZO HUJPUICO.	09 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	163,018.87	163,018.87	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	67.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-083-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DE LA COLONIA RESIDENCIAL VILLA COAPA.	09 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	110,377.36	110,377.36	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	83.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-084-23	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (JUEGOS INFANTILES) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	09 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	435,197.08	435,197.08	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	74.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-085-23	15	ADS	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PANTEON 20 DE NOVIEMBRE) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	09 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	126,000.00	126,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	65.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-086-23	15	LPNO	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN AV. ARRENAL DESDE CALLE CLUB DE GOLF MEXICO HASTA AV. DE LAS TORRES, SANTA MARIA TEPEPAN, ALCALDIA TLALPAN.	17 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	6,188,391.44	6,188,391.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	62.43	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-087-23	15	LPNO	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DEL PUEBLO SAN LORENZO HUIPULCO.	17 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,716,391.41	2,716,391.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	61.72	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-088-23	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES DE LA COLONIA RESIDENCIAL VILLA COAPA.	17 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	1,834,319.41	1,834,319.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00		1,008,875.20	0.00	0.00	81.59	55.00	
0	AT-DGODU-LPNO-089-23	15	LPNO	SESOCORT, S.A. DEC.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (JUEGOS INFANTILES) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA.	17 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	7,250,530.98	7,250,530.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	70.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-090-23	15	LPNO	ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PANTEON 20 DE NOVIEMBRE) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA.	17 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,099,977.77	2,099,977.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	10/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	60.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-091-23	15	ADS	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN. (CAMPAMENTO)	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	169,811.32	169,811.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	40.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-092-23	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN. (CAMPAMENTO)	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	200,775.00	200,775.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	73.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-093-23	15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO JUVICSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO.	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	660,000.00	660,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	50.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-094-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AMPLIACION, REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS (TECHUMBRES)	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	840,000.00	840,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	217,039.20	85.00	54.17	
0	AT-DGODU-ADS-095-23	15	ADS	MORGEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN TRES EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDIA TLALPAN.	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	113,207.55	113,207.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	95.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-096-23	15	ADS	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN.	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	169,811.32	169,811.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	69.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-097-23	15	ADS	MORGEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN. (DIRECCION)	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	135,849.06	135,849.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	16/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	56.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-098-23	15	ADS	NASHIKI INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (AV. TEPETL ENTRE AGUALTEPEC Y CANTERA MESA LOS)	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	119,773.58	119,773.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	54.75	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-099-23	15	ADS	NASHIKI INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CERRO SAN NICOLÁS, COL. TLALMILLE), ALCALDIA TLALPAN.	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	57,283.02	57,283.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	0.00	69.69	0.00	

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-100-23	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	169,811.32	169,811.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-101-23	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LAS CAJAS DE VÁLVULAS DE CRUCEROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	16 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	141,509.43	141,509.43	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-102-23	15	LPNO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOS CIPRESES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DRENAJE)	24 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,814,605.54	2,814,605.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-103-23	15	LPNO	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUIHER, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO ALUMBRADO).	24 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	3,244,197.59	3,244,197.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	10/12/2023	31/12/2023	0.00	27,487.15	0.00	76.00	29.55	
0	AT-DGODU-LPNO-104-23	15	LPNO	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO.	28 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	10,918,624.64	10,918,624.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-105-23	15	LPNO	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES EDUCATIVOS (TECHUMBRES)	24 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	13,972,501.44	13,972,501.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-106-23	15	LPNO	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN TRES EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	24 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	1,885,914.39	1,885,914.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-107-23	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	24 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,824,205.38	2,824,205.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-108-23	15	LPNO	CONSTRUCTORA BLOCK-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DIRECCIÓN GENERAL DE	24 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,263,200.08	2,263,200.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	10/12/2023	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-109-23	15	LPNO	GRUPO HIDRÁULICO SUCCES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (AV. TEPETL ENTRE AGUALTEPEC Y CANTERA MESA LOS HORNOS, COLONIA TLALMILLE Y	25 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	1,993,710.55	1,993,710.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-110-23	15	LPNO	GRUPO HIDRÁULICO SUCCES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CERRO SAN NICOLÁS, COL. TLALMILLE), ALCALDÍA TLALPAN.	25 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	953,411.84	953,411.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	69.69	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-111-23	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	25 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,816,701.88	2,816,701.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	
0	AT-DGODU-LPNO-112-23	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LAS CAJAS DE VÁLVULAS DE CRUCEROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	25 DE OCTUBRE DE 2023	09 DE DICIEMBRE DE 2023	2,325,655.05	2,325,655.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	79.02	0.00	
0	AT-DGODU-ADS-113-23	15	ADS	CONSTRUCTORA COSATLA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (3 COMITÉS) 12-154, 12-157, 12-160.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	186,188.41	186,188.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
0	AT-DGODU-ADS-114-23	15	ADS	SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (5 COMITÉS) 12-009, 12-024, 12-036, 12-057, 12-064.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	119,619.88	119,619.88	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	35.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-115-23	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (5 COMITÉS) 12-082, 12-085, 12-112, 12-118, 12-127.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	119,236.96	119,236.96	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	35.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-116-23	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITÉS) 12-069, 12-070, 12-071, 12-077, 12-121, 12-132, 12-151, 12-167, 12-175.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	197,494.96	197,494.96	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	35.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-117-23	15	ADS	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (5 COMITÉS) 12-020, 12-184, 12-194, 12-200, 12-219.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	130,428.08	130,428.08	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	35.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-118-23	15	ADS	CONSTRUCCIONES YSERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITÉS) 12-003, 12-094, 12-114, 12-180.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	161,684.92	161,684.92	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	45.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-119-23	15	ADS	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (8 COMITÉS) 12-005, 12-013, 12-040, 12-051, 12-093, 12-100, 12-130, 12-205.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	159,007.56	159,007.56	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	40.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADO-120-23	15	ADO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COSNTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	27 DE OCTUBRE DE 2023	15 DE NOVIEMBRE DE 2023	786,000.00	786,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00				490,947.00	0.02	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADO-121-23	15	ADO	CONSORCIO JEND-ARD ABASTACEDORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-115	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	710,530.00	710,530.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	49.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-122-23	15	LPNO	GRUPO CARDORI, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (2 COMITÉS) 12-154, 12-157	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,468,872.64	4,468,872.64	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	30.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-123-23	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.(1 COMITÉ) 12-160	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,779,471.76	1,779,471.76	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	30.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-124-23	15	LPNO	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITÉS) 12-002, 12-004, 12-016, 12-079.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,135,257.98	4,135,257.98	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	50.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-125-23	15	LPNO	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITÉS) 12-007, 12-017, 12-030, 12-061.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,094,513.93	2,094,513.93	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	50.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
0	AT-DGODU-LPNO-126-23	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (11 COMITÉS) 12-106, 12-110, 12-131, 12-161, 12-177, 12-181, 12-193, 12-209, 12-210, 12-220, 12-221.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	7,805,075.32	7,805,075.32	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-127-23	15	LPNO	BAROO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (6 COMITÉS) 12-008, 12-009, 12-024, 12-036, 12-057, 12-064.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,989,479.33	2,989,479.33	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-129-23	15	LPNO	FRANCISCO JORGE GENCHI	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITÉS) 12-069, 12-070, 12-071, 12-077, 12-121, 12-132, 12-167, 12-151, 12-175.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,917,889.63	4,917,889.63	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-130-23	15	LPNO	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ROMA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (5 COMITÉS) 12-184, 12-194, 12-200, 12-219, 12-020.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	3,163,625.03	3,163,625.03	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-131-23	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITÉS) 12-023, 12-035, 12-072, 12-075, 12-086, 12-117, 12-159, 12-183, 12-212.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	6,052,618.35	6,052,618.35	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-132-23	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (5 COMITÉS) 12-044, 12-168, 12-217, 12-188, 12-047.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,546,409.66	2,546,409.66	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-133-23	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (2 COMITÉS) 12-048, 12-102.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,062,596.91	1,062,596.91	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-134-23	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (3 COMITÉS) 12-172, 12-092, 12-029.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,452,338.00	1,452,338.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-135-23	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (1 COMITÉ) 12-163	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,750,554.40	1,750,554.40	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-136-23	15	LPNO	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITÉS) 12-032, 12-050, 12-198, 12-162.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,429,872.98	2,429,872.98	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-137-23	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (2 COMITÉS) 12-155, 12-147.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,432,332.55	4,432,332.55	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-138-23	15	LPNO	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITÉS) 12-180, 12-003, 12-094, 12-114.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,040,518.30	4,040,518.30	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
0	AT-DGODU-LPNO-139-23	15	LPNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (8 COMITÉS) 12-100, 12-013, 12-051, 12-093, 12-130, 12-205, 12-005, 12-040.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	4,479,024.78	4,479,024.78	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	35.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-140-23	15	LPNO	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITÉS) 12-223, 12-218, 12-136, 12-164.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,664,701.37	1,664,701.37	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	40.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-141-23	15	LPNO	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (3 COMITÉS) 12-045, 12-103, 12-139.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,361,411.68	1,361,411.68	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	42.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-142-23	15	ADEX	URBANIZACIONES E INGENIERÍA EPSYLON, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (5 COMITÉS) 12-082, 12-085, 12-112, 12-118, 12-127.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,980,924.00	2,980,924.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	30.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADEX-143-23	15	ADEX	ARQUITECTURA Y DISEÑO FERDY LAND, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL QUIOSCO LA FAMA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPÁN.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	41.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADEX-144-23	15	ADEX	CORPORATIVO COMERCIAL ACIG, S.A. DE C.V.	DELIMITACIÓN PERIMETRAL DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO AL PANTEÓN (CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN BASE A LA LEY DE PANTEONES) EN TODO EL PERIMETRO DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO POR LA COMUNIDAD AL PANTEÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO EN LA MAGDALENA PETLACALCO (PBL), CON CLAVE DE COMITÉ 12-074.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,253,081.00	1,253,081.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	50.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADEX-145-23	15	ADEX	JAYOL, S.A. DE C.V.	GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS OLVIDADAS DE TODA LA COLONIA EN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS SA. SECC., CON CLAVE DE COMITÉ 12-119.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,107,431.00	1,107,431.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	50.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADEX-146-23	15	ADEX	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	ENCHULA TU FACHADA EN MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE DE COMITÉ 12-095.	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,228,741.00	1,228,741.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	41.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADO-147-23	15	ADO	ARQUITECTURA Y DISEÑO FERDY LAND, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (1 COMITÉ) 12-049.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	786,128.00	786,128.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	50.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADO-148-23	15	ADO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-067	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	570,436.00	570,436.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	30.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADO-149-23	15	ADO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-018	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	635,868.00	635,868.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	30.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADO-150-23	15	ADO	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-068	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	432,980.00	432,980.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	58.00	0.00		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADO-151-23	15	ADO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-109	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	629,445.00	629,445.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADO-152-23	15	ADO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-037.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	403,127.00	403,127.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADO-153-23	15	ADO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-143.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	408,151.00	408,151.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADO-154-23	15	ADO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-039.	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	745,424.00	745,424.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	
0	AT-DGODU-ADO-155-23	15	ADO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-204	27 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	409,917.00	409,917.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
498,133,677.31	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO
158,363,566.99	8.38	69.07%	37.31%

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ARQ. JOSÉ BRUNO BARRERALÓPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

ING. JORGE LUIS CASAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

FERNANDO SILIS FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

LIC. RICARDO ORNELAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ
J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES

JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

ISAAC VEGA BALDERAS
J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS

MAGALLI DE LA ROSA LOYO
J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

LIC. EDER ALAN OLIVARES RAVÍREZ
J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ING. ANDRES NOÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA
J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE