

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 29 DE FEBRERO 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT/DGODU-ADS-001-24	15	ADS	V.C.A. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A).	02/01/2024	11/03/2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	07/04/2024	0.00	0.00	0.00	63.00	5	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-002-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B).	02/01/2024	11/03/2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	07/04/2024	0.00	0.00	0.00	62.00	40	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-003-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	02/01/2024	11/03/2023	504,749.60	504,749.59	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	25/03/2024	0.00	0.00	0.00	80.00	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-004-24	15	ADS	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	02/01/2024	25/03/2024	396,226.42	396,226.42	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	82.00	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-005-24	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	02/01/2024	25/03/2024	396,226.41	396,226.36	0.05	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	77.14	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-006-24	15	ADS	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS A).	02/01/2024	25/03/2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	70.00	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-007-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS B).	02/01/2024	25/03/2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00	26/03/2024	08/04/2024	0.00	0.00	0.00	10.00	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-008-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A).	04/01/2024	03/03/2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	31/03/2024	0.00	0.00	0.00	53.00	8	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-009-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B).	04/01/2024	03/03/2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	31/03/2024	0.00	0.00	0.00	52.00	11	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-010-24	15	LPNO	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	04/01/2024	03/03/2024	8,412,493.40	8,404,813.67	7,679.73	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	18/03/2024	0.00	0.00	0.00	66.04	23	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT/DGODU-LPNO-011-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	04/01/2024	18/03/2024	6,603,773.59	6,595,865.04	7,908.55	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	78.00	0	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-012-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	04/01/2024	18/03/2024	6,603,773.58	6,595,865.04	7,908.54	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	72.86	0	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-013-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDORES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDORES A).	04/01/2024	18/03/2024	4,716,981.13	4,716,807.44	173.69	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	70.00	0	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-014-24	15	LPNO	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDORES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDORES B).	04/01/2024	18/03/2024	4,716,981.13	4,716,928.29	52.84	ANTIPO	0.00	19/03/2024	05/04/2024	0.00	0.00	0.00	41.00	0	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-015-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CALLE LA ORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA.	28/02/2024	15/05/2024	231,946.00	231,946.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADEX-016-24	15	ADEX	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CALLE LA MORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA.	01/03/2024	15/05/2024	3,865,766.73	3,865,766.73	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTIPO	
70,325,221.18	28,113.55	ANTIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	54.82%	0.00%

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS	ING. JORGE LUIS CASAS HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	FERNANDO SILIS FLORES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	LIC. RICARDO ORNELAS HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES	JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	ISAAC VEGA BALDERAS J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	MAGALLI DE LA ROSA LOYO J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS	LIC. EDER ALAN OLIVARES RAMÍREZ J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 29 DE FEBRERO 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ
J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA
J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE