

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AGTCIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO S CAQUELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	AT/DGODU-ADS-001-24	15	ADS	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A). (CONVENIO AT-DGODU-ADS-001-24-C.A)AMPLIACIÓN DE PERIODO.	02 DE ENERO DE 2024	11 DE MARZO DE 2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12 DE MARZO DE 2024	07 DE ABRIL DE 2024	943,539.03	943,539.01	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-ADS-002-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B). (CONVENIO AT-DGODU-ADS-002-24-C.A)AMPLIACIÓN DE PERIODO.	02 DE ENERO DE 2024	11 DE MARZO DE 2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12 DE MARZO DE 2024	07 DE ABRIL DE 2024	943,539.03	943,539.02	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-ADS-003-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOS EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. (CONVENIO AT-DGODU-ADS-003-24-C.M.P.) AMPLIACIÓN DE PERIODO.	02 DE ENERO DE 2024	11 DE MARZO DE 2024	504,749.60	504,749.59	0.01	ANTICIPO	0.00	12 DE MARZO DE 2024	25 DE MARZO DE 2024	504,749.60	504,749.58	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-ADS-004-24	15	ADS	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	02 DE ENERO DE 2024	25 DE MARZO DE 2024	396,226.42	396,226.42	0.00	ANTICIPO	0.00			396,226.42	396,226.42	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-ADS-005-24	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	02 DE ENERO DE 2024	25 DE MARZO DE 2024	396,226.41	396,226.36	0.05	ANTICIPO	0.00			396,226.41	396,226.35	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-ADS-006-24	15	ADS	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDERS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDERS A).	02 DE ENERO DE 2024	25 DE MARZO DE 2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00			283,018.87	283,018.80	0.06	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-ADS-007-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDERS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDERS B). (CONVENIO AT-DGODU-ADS-007-24-C.M.P.) AMPLIACIÓN DE PERIODO.	02 DE ENERO DE 2024	25 DE MARZO DE 2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00	26 DE MARZO DE 2024	8 DE ABRIL DE 2024	283,018.87	283,018.86	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-LPNO-008-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A). (CONVENIO AT-DGODU-LPNO-008-24-C.A.) AMPLIACIÓN DE PERIODO.	04 DE ENERO DE 2024	03 DE MARZO DE 2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	4 DE MARZO DE 2024	31 DE MARZO DE 2024	15,725,650.47	15,723,455.42	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	AT/DGODU-LPNO-009-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALLUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B). (CONVENIO AT-DGODU-LPNO-009-24-C.A.) AMPLIACIÓN DE PERIODO.	04 DE ENERO DE 2024	03 DE MARZO DE 2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	4 DE MARZO DE 2024	31 DE MARZO DE 2024	15,725,650.47	15,723,455.42	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-LPNO-010-24	15	LPNO	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAQ. (ALUMBRADO PÚBLICO B). (CONVENIO AT-DGODU-LPNO-010-24-C.M.P.) AMPLIACIÓN DE PERIODO.	04 DE ENERO DE 2024	03 DE MARZO DE 2024	8,412,493.40	8,404,813.67	7,679.73	ANTICIPO	0.00	4 DE MARZO DE 2024	18 DE MARZO DE 2024	8,412,493.40	8,404,813.36	0.31	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-LPNO-011-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	04 DE ENERO DE 2024	18 DE MARZO DE 2024	6,603,773.59	6,595,865.04	7,908.55	ANTICIPO	0.00			6,603,773.59	6,080,271.69	515,593.35	100.00	92.18	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-LPNO-012-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	04 DE ENERO 2024	18 DE MARZO DE 2024	6,603,773.58	6,595,865.04	7,908.54	ANTICIPO	0.00			6,603,773.58	6,252,411.77	343,453.27	91.67	94.79	EL % DEL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A : QUE EL FUNCIONARIO ANTERIOR, CANCELO EL FRENTE, SIN CONVENIO MODIFICATORIO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-LPNO-013-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAQ. (RESUMIDEROS A).	04 DE ENERO 2024	18 DE MARZO DE 2024	4,716,981.13	4,716,807.44	173.69	ANTICIPO	0.00			4,716,981.13	4,716,807.44	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT/DGODU-LPNO-014-24	15	LPNO	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAQ. (RESUMIDEROS B). (CONVENIO AT-DGODU-LPNO-014-24-C.M.P.) AMPLIACIÓN DE PERIODO.	04 DE ENERO 2024	18 DE MARZO DE 2024	4,716,981.13	4,716,928.29	52.84	ANTICIPO	0.00	19 DE MARZO DE 2024	05 DE ABRIL DE 2024	4,716,981.13	4,716,511.78	416.51	100.00	99.99	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-015-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAQ (CALLE LA MORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA CRISANTEMOS)	28 DE FEBRERO DE 2024	15/05/2024	231,946.00	231,946.00	0.00	ANTICIPO	0.00			231,946.00	231,945.83	0.17	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
001	AT-DGODU-ADEX-016-24	15	ADEX	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAQ (CALLE LA MORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA CRISANTEMOS).	01 DE MARZO 2024	15 DE MAYO DE 204	3,865,766.73	3,865,766.73	0.00	ANTICIPO	0.00			3,865,766.73	3,865,766.73	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-017-24	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAQ. (5 COMITÉS) 12-020, 12-070, 12-112, 12-175, 12-180	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	215,565.06	215,565.06	0.00	ANTICIPO	0.00			215,565.06	123,080.42	0.02	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAQUELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	AT-DGODU-ADS-018-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-036, 12-157, 12-201.	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	241,471.50	241,471.50	0.00	AQTCIPO	0.00			241,471.50	241,471.50	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-019-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (6 COMITÉS) 12-055, 12-085, 12-067, 12-087, 12-118, 12-127	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	241,241.34	241,241.34	0.00	ANTICIPO	0.00			241,241.34	241,241.34	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-020-24	15	ADS	MORGEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-016, 12-030, 12-079, 12-181, 12-210	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	245,508.84	245,508.84	0.00	AQTCIPO	0.00			245,508.84	220,957.88	0.00	100.00	90.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-021-24	15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO JUVICSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-057, 12-064, 12-185	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	90,593.46	90,593.46	0.00	ANTICIPO	0.00			90,593.46	64,321.40	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-022-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (2 COMITÉS) 12-061, 12-221	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	53,873.94	53,873.94	0.00	ANTICIPO	0.00			53,873.94	53,862.15	11.79	100.00	99.98	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-023-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-007, 12-193, 12-099	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	92,390.94	92,390.94	0.00	ANTICIPO	0.00			92,390.94	92,390.93	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-024-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-160	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	114,310.50	114,310.50	0.00	ANTICIPO	0.00			114,310.50	114,310.49	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-025-24	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-074	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	79,820.10	79,820.10	0.00	ANTICIPO	0.00			79,820.10	79,820.09	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-026-24	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-163	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	113,680.98	113,680.98	0.00	ANTICIPO	0.00			113,680.98	102,312.88	0.00	100.00	90.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-027-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-002, 12-032, 12-198, 12-209, 12-212	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	302,416.44	302,416.44	0.00	ANTICIPO	0.00			302,416.44	302,416.44	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-028-24	15	ADS	JESSÁI TECNOINGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (4 COMITÉS) 12-018, 12-146, 12-219, 12-050 (CONVENIO AT-DGODU-ADS-028-24-C.M.P.) AMPLIACIÓN DE PERÍODO.	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	165,284.28	165,284.28	0.00	ANTICIPO	0.00	07 DE AGOSTO DE 2024	21 DE AGOSTO DE 2024	165,284.28	148,755.57	0.29	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-029-24	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-013, 12-037, 12-119, 12-172, 12-205	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	230,495.70	230,495.70	0.00	ANTICIPO	0.00	07 DE AGOSTO DE 2024	21 DE AGOSTO DE 2024	230,495.70	207,446.05	0.08	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTICIOPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	AT-DGODU-ADS-030-24	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TALPA, (4 COMITÉS) 12-103, 12-105, 12-130, 12-153	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	158,319.06	158,319.06	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			158,319.06	158,311.17	7.89	100.00	100.00	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL OIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
N/A	AT-DGODU-ADS-031-24	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TALPA, (3 COMITÉS) 12-094, 12-121, 12-161	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	202,465.56	202,465.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			202,465.56	202,451.46	14.10	100.00	99.99	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL OIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
N/A	AT-DGODU-ADS-032-24	15	ADS	SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TALPA, (3 COMITÉS) 12-184, 12-191, 12-194	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	110,305.80	110,305.80	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			110,305.80	110,305.73	0.07	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-033-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (5 COMITÉS) 12-020, 12-070, 12-112, 12-175, 12-180	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,592,343.97	3,592,343.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			3,592,343.97	3,592,343.97	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-034-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (3 COMITÉS) 12-036, 12-157, 12-201.	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	4,024,334.74	4,024,334.74	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			4,024,334.74	4,024,334.73	0.01	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-035-24	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (6 COMITÉS) 12-055, 12-085, 12-067, 12-087, 12-118, 12-127 (Convenio AT-DGODU-LPNO-035-24 C.M.P.I. (Reduce periodo y reduce importe)	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,998,098.87	3,538,228.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	02 DE MAYO DE 2024	15 DE JULIO DE 2024	3,998,098.87	2,978,768.17	0.00	100.00	84.19	
N/A	AT-DGODU-LPNO-036-24	15	LPNO	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (5 COMITÉS) 12-016, 12-030, 12-079, 12-181, 12-210	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	4,064,474.93	4,064,474.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			4,064,474.93	4,064,474.93	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-037-24	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (3 COMITÉS) 12-057, 12-064, 12-185	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,504,833.33	1,504,833.33	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,504,833.33	1,031,358.80	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-038-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (2 COMITÉS) 12-061, 12-221	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	897,800.90	897,800.90	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			897,800.90	897,800.90	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-039-24	15	LPNO	ARQUITECTURA INGENIERIA MECÁNICA GRUJALVA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (3 COMITÉS) 12-007, 12-193, 12-099	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,535,210.43	1,535,210.43	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,535,210.43	1,535,210.42	0.01	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-040-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-160	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,902,826.22	1,902,826.22	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,902,826.22	1,750,625.17	0.00	100.00	92.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-041-24	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-074	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,328,823.38	1,328,823.38	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,328,823.38	1,047,437.06	9.61	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-042-24	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-163	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,893,117.97	1,893,117.97	0.00	AQTICIOPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,893,117.97	1,557,717.55	0.00	100.00	82.28	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAJCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	AT-DGODU-LPNO-043-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-002, 12-032, 12-198, 12-209, 12-212	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	5,039,418.51	5,039,418.51	0.00	ANTICIPO	0.00	5,039,418.51	2,846,432.80	0.00	100.00	56.48		
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-044-24	15	LPNO	ARQUITECTURA INGENIERÍA MECÁNICA GRJALVA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-018, 12-146, 12-219, 12-050 (Convenio AT-DGODU/LPNO-044-24 C.M.P.) Amplía periodo	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,750,056.25	2,750,056.25	0.00	ANTICIPO	0.00	31 DE JULIO DE 2024	20 DE AGOSTO DE 2024	2,750,056.25	2,750,056.24	0.01	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-045-24	15	LPNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-013, 12-037, 12-119, 12-172, 12-205 (Convenio AT-DGODU/LPNO-045-24 C.M.P.) Amplía periodo y reduce importe	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,841,565.99	2,923,190.36	0.00	ANTICIPO	0.00	31 DE JULIO DE 2024	21 DE AGOSTO DE 2024	3,841,565.99	2,658,737.64	0.00	100.00	90.95
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-046-24	15	LPNO	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-103, 12-105, 12-130, 12-153	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,638,650.86	2,638,650.86	0.00	ANTICIPO	0.00			2,638,650.86	2,079,297.98	0.00	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-047-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-094, 12-121, 12-161	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,373,387.25	3,373,387.25	0.00	ANTICIPO	0.00			3,373,387.25	3,373,386.37	0.88	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-048-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-184, 12-191, 12-194. (Convenio AT-DGODU/LPNO-048-24 C.A (Reducción de importe)	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,837,212.96	1,254,576.40	0.00	ANTICIPO	0.00			1,837,212.96	1,254,576.40	0.00	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-049-24	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-027, 12-045, 12-062, 12-139, 12-218	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,308,812.95	2,308,812.95	0.00	ANTICIPO	0.00			2,308,812.95	2,308,812.95	0.00	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-050-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-005, 12-044, 12-168, 12-217. (Convenio AT-DGODU/LPNO-050-24 C.M.P.I. (reduce importe)	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,887,476.17	1,423,749.60	0.00	ANTICIPO	0.00			1,887,476.17	1,423,749.60	0.00	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-051-24	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-183, 12-048, 12-068, 12-102	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,170,851.65	2,170,851.65	0.00	ANTICIPO	0.00			2,170,851.65	2,170,851.65	0.00	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-052-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-131, 12-092, 12-154	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,964,294.62	2,964,294.62	0.00	ANTICIPO	0.00			2,964,294.62	2,964,293.24	1.38	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
N/A	AT-DGODU-LPNO-053-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-009, 12-199, 12-211	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,366,924.03	2,366,924.03	0.00	ANTICIPO	0.00			2,366,924.03	2,366,923.86	0.17	100.00	100.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAQUELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	AT-DGODU-IRS-054-24	15	IRS	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 1)	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,800,000.00	1,799,999.99	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-IRS-055-24	15	IRS	DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN YAOCALLI, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. (ALUMBRADO 1)	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,792,187.03	1,792,187.03	0.00	ANTICIPO	0.00			1,792,187.03	1,457,764.86	0.00	100.00	81.34	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES EN CORRECCIÓN (ENTREGA EXTEMPORANEA)
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-IRS-056-24	15	IRS	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. (ALUMBRADO 1)	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-IRS-057-24	15	IRS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. (ALUMBRADO 2)	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,498,003.48	1,498,003.48	0.00	ANTICIPO	0.00			1,498,003.48	1,498,003.48	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-058-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN (FAIS) (CONVENIO AT-DGODU-ADS-058-24-C.M.P.) AMPLIA PERIODO	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	240,000.00	240,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	29 DE AGOSTO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	240,000.00	240,000.00	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-059-24	15	ADS	SESOCORT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	660,000.00	660,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			660,000.00	539,127.85	0.00	82.00	81.69	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL OIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-IRS-060-24	15	IRS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. (MAPEO)	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	2,397,523.79	2,397,523.79	0.00	ANTICIPO	0.00			2,397,523.79	2,397,523.79	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-061-24	15	ADS	CONSTRUCTORA AMAT VICTORIA CURAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON EMPEDRADO Y ADOQUIN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	660,000.00	660,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			660,000.00	50,159.97	0.00	100.00	52.73	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES EN CORRECCIÓN (ENTREGA EXTEMPORANEA)
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-062-24	25	LPNO	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 1) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	29,987,653.01	29,987,653.01	0.00	ANTICIPO	0.00			29,987,653.01	29,987,652.85	0.16	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-063-24	25	LPNO	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 2) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	29,991,113.29	29,991,113.29	0.00	ANTICIPO	0.00			29,991,113.29	29,991,113.08	0.21	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-064-24	25	LPNO	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN. (ALUMBRADO 1) (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	24,983,101.98	24,983,101.98	0.00	ANTICIPO	0.00			24,983,101.98	24,983,101.98	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAJCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	AT-DGODU-LPNO-065-24	25	LPNO	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN. (ALUMBRADO 2) (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	24,985,614.10	24,985,614.10	0.00	AMORTIZADO	0.00			24,985,614.10	24,985,614.10	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-066-24	25	LPNO	EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN (FAIS). (Convenio AT-DGODU/LPNO-066-24 C.A (Ampliación de monto)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	5,585,505.82	5,585,505.82	0.00	AMORTIZADO	0.00	19 DE AGOSTO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,585,505.82	5,585,505.80	0.02	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-067-24	25	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN (FAIS). (Convenio AT-DGODU/LPNO-066-24 C.A (Reducción de monto y Plazo).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	10,998,252.24	8,740,872.23	0.00	AMORTIZADO	0.00	21 DE MAYO DE 2024	16 DE AGOSTO DE 2024	10,998,252.24	8,740,872.23	0.00	61.25	100.00	SE INICIO LA DENUNCIA ANTE EL OIC POR PARTE DE LA DGODU
N/A	AT-DGODU-LPNO-068-24	25	LPNO	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOS MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	39,986,561.94	39,986,561.94	0.00	AMORTIZADO	0.00			39,986,561.94	39,986,561.82	0.12	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-069-24	25	LPNO	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON EMPEDRADO Y ADOQUIN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPAN (FAIS) (Convenio AT-DGODU-LPNO-069-24-C.A.) Amplia Período.	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	10,997,792.57	10,997,792.57	0.00	AMORTIZADO	0.00	19 DE AGOSTO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10,997,792.57	7,699,255.34	0.00	100.00	70.01	
N/A	AT-DGODU-ADS-070-24	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (DEPORTIVO VIVANCO)	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	169,811.32	169,811.32	0.00	AMORTIZADO	0.00			169,811.32	169,811.26	0.06	95.00	100.00	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL OIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
N/A	AT-DGODU-ADS-071-24	15	ADS	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPAN (DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE)	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	113,207.55	113,207.55	0.00	AMORTIZADO	0.00			113,207.55	113,207.52	0.03	90.00	100.00	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL OIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
N/A	AT-DGODU-ADS-072-24	15	ADS	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPAN (CAMPAMENTO SISTEMAS MECANIZADOS)	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	113,207.55	113,207.55	0.00	AMORTIZADO	0.00			113,207.55	113,207.52	0.03	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-ADS-073-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPAN (CAMPAMENTO DE ALUMBRADO)	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	56,603.77	56,603.77	0.00	AMORTIZADO	0.00			56,603.77	56,603.77	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-ADS-074-24	15	ADS	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPAN (CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES)	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	56,603.77	56,603.77	0.00	AMORTIZADO	0.00			56,603.77	56,603.76	0.01	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-ADS-075-24	15	ADS	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (ALUMBRADO PÚBLICO 1)	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	141,509.44	141,509.44	0.00	AMORTIZADO	0.00			141,509.44	141,509.44	0.00	100.00	100.00	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO	CAJCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	AT-DGODU-ADS-076-24	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 1)	23 DE MAYO DE 2024	25 DE AGOSTO DE 2024	339,622.64	339,622.64	0.00	ANTICIPO	0.00			339,622.64	339,622.29	0.35	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-077-24	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 2)	23 DE MAYO DE 2024	25 DE AGOSTO DE 2024	339,622.64	339,622.64	0.00	ANTICIPO	0.00			339,622.64	339,622.29	0.35	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-078-24	15	ADS	NASHIKI INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AT-DGODU-ADS-078-24-C.A) Amplia periodo	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	396,226.42	396,226.42	0.00	ANTICIPO	0.00	06 DE AGOSTO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	396,226.42	396,226.42	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-079-24	15	ADS	GP GRUPO IMPULSOR PERRUSQUA, S.A.S. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL TLALPAN (FAIS), SPM (AT-DGODU-ADS-079-24-C.A) Amplia periodo	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	487,848.12	487,848.12	0.00	ANTICIPO	0.00	06 DE AGOSTO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	487,848.12	390,278.43	0.00	100.00	80.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-080-24	15	LPNO	ESPACIOS INTELIGENTES L2, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES, (DEPORTIVO VIVANCO)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	2,818,465.32	2,818,465.32	0.00	ANTICIPO	0.00			2,818,465.32	2,818,465.31	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-081-24	15	LPNO	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	1,886,792.03	1,886,792.03	0.00	ANTICIPO	0.00			1,886,792.03	1,886,792.02	0.01	95.00	100.00	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL DIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-082-24	15	LPNO	CR44, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO SISTEMAS MECANIZADOS)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	1,878,535.92	1,878,535.92	0.00	ANTICIPO	0.00			1,878,535.92	1,878,535.92	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-083-24	15	LPNO	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUIHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE ALUMBRADO)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	943,358.23	943,358.23	0.00	ANTICIPO	0.00			943,358.23	943,358.23	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-084-24	15	LPNO	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUIHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	943,303.23	943,303.23	0.00	ANTICIPO	0.00			943,303.23	943,303.22	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-085-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (ALUMBRADO PÚBLICO 1)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	2,349,999.93	2,349,999.93	0.00	ANTICIPO	0.00			2,349,999.93	2,349,999.93	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-086-24	15	LPNO	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 1)	28 DE MAYO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	5,656,496.71	5,656,496.71	0.00	ANTICIPO	0.00			5,656,496.71	2,462,779.64	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-087-24	15	LPNO	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 2)	28 DE MAYO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	5,658,816.71	5,658,816.71	0.00	ANTICIPO	0.00			5,658,816.71	2,929,434.75	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
N/A	AT-DGODU-LPNO-088-24	15	LPNO	INGENIERÍA EN NEGOCIOS DE SANAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA Tlalpaq (Convenio AT-DGODU-LPNO-088-24-C.A.) Amplía periodo	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	6,600,923.80	6,600,923.80	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	27 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	6,600,923.80	6,600,903.19	20.61	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-LPNO-089-24	25	LPNO	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL Tlalpaq, (FAIS) (Convenio AT-DGODU/PCO/LPNO-089-24 C.A (Ampliación de periodo y monto)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	9,588,809.27	9,588,809.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	27 DE JULIO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	9,588,809.27	6,222,693.36	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-ADS-090-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA Tlalpaq, (5 COMITÉS) 12-017, 12-060, 12-086, 12-177, 12-029	03 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	219,102.48	219,102.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			219,102.48	163,012.24	0.00	100.00	74.40	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES EN CORRECCIÓN (ENTREGA EXTEMPORÁNEA)
N/A	AT-DGODU-ADS-091-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA Tlalpaq, (2 COMITÉS) 12-077, 12-095	03 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	119,628.00	119,628.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			119,628.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
N/A	AT-DGODU-ADS-092-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA Tlalpaq, (2 COMITÉS) 12-133, 12-051	03 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	60,831.24	60,831.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			60,831.24	0.00	0.00	100.00	0.00	
002	AT-DGODU-ADEX-093-24	15	ADEX	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (5 COMITÉS) 12-017, 12-060, 12-086, 12-177, 12-029	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	3,651,708.00	3,651,708.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			3,651,708.00	3,651,708.00	0.00	100.00	100.00	
003	AT-DGODY-ADEX-094-24	15	ADEX	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (4 COMITÉS) 12-040, 12-164, 12-106, 12-204.	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	2,043,583.00	2,043,583.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			2,043,583.00	2,043,583.00	0.00	100.00	100.00	
004	AT-DGODU-ADEX-095-24	15	ADEX	RICARDO SAUCEDO ALBARRAN	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (2 COMITÉS) 12-077, 12-095.	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,993,804.00	1,993,804.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,993,804.00	0.00	0.00	100.00	0.00	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES EN CORRECCIÓN (ENTREGA EXTEMPORÁNEA)
005	AT-DGODU-ADEX-096-24	15	ADEX	INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (2 COMITÉS) 12-133, 12-051	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,013,854.00	1,013,854.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,013,854.00	278,673.48	0.00	100.00	27.49	
006	AT-DGODU-ADEX-097-24	15	ADEX	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (3 COMITÉS) 12-143, 12-188, 12-047. (Convenio AT-DGODU/ADEX-097-24 C.A. (Reduce importe)	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,720,975.00	1,133,161.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			1,720,975.00	428,358.00	0.00	100.00	58.93	CONTRATO CON SANCION POR ATRASO DE ENTREGA OBRA
N/A	AT-DGODU-ADO-098-24	15	ADO	GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-115.	05 DE JUNIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024	775,530.00	775,530.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			775,530.00	775,529.99	0.01	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-ADO-099-24	15	ADO	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-101	05 DE JUNIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024	734,160.00	734,160.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			734,160.00	734,160.00	0.00	100.00	100.00	
N/A	AT-DGODU-ADO-100-24	15	ADO	BEST MEXICAN CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-049	05 DE JUNIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024	840,222.00	840,222.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			840,222.00	840,222.00	0.00	100.00	100.00	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAQUELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	AT-DGODU-ADS-101-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 1)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	346,650.00	346,650.00	0.00	ANTICIPO	0.00			346,650.00	346,649.94	0.06	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-102-24	15	ADS	INCONST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 2)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	181,372.66	181,372.66	0.00	ANTICIPO	0.00			181,372.66	163,235.34	0.00	100.00	90.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-103-24	15	ADS	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 1)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225,000.00	225,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			225,000.00	225,000.00	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-104-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 2)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225,000.00	225,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			225,000.00	79,787.19	0.00	100.00	35.46	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-105-24	15	ADS	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 1)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	164,453.40	164,453.40	0.00	ANTICIPO	0.00			164,453.40	164,453.39	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-106-24	15	ADS	INCONST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 2)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	132,000.00	132,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			132,000.00	118,799.97	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-107-24	15	ADS	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 3)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	254,917.73	254,917.73	0.00	ANTICIPO	0.00			254,917.73	254,917.72	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-108-24	15	ADS	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 1)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	178,600.83	178,600.83	0.00	ANTICIPO	0.00			178,600.83	125,020.57	0.00	100.00	70.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-109-24	15	ADS	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 2)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	106,584.36	106,584.36	0.00	ANTICIPO	0.00			106,584.36	106,584.36	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-110-24	15	ADS	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 3)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	118,587.11	118,587.11	0.00	ANTICIPO	0.00			118,587.11	118,587.10	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-111-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 1)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	5,761,349.99	5,761,349.99	0.00	ANTICIPO	0.00			5,761,349.99	5,761,349.99	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-112-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 2)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	3,018,656.52	3,018,656.52	0.00	ANTICIPO	0.00			3,018,656.52	1,965,288.82	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-113-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 1)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	3,733,953.40	3,733,953.40	0.00	ANTICIPO	0.00			3,733,953.40	3,733,953.25	0.15	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAQUELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	AT-DGODU-LPNO-114-24	15	LPNO	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (RESUMIDEROS 2)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	3,749,262.84	3,749,262.84	0.00	ANTICIPO	0.00			3,749,262.84	1,152,020.91	0.00	100.00	30.73	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-115-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (DRENAJE 1)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	2,739,138.78	2,739,138.78	0.00	ANTICIPO	0.00			2,739,138.78	2,739,137.68	1.10	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-116-24	15	LPNO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (DRENAJE 2)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	2,194,161.54	2,194,161.54	0.00	ANTICIPO	0.00			2,194,161.54	2,194,161.53	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-117-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (DRENAJE 3)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	4,246,043.83	4,246,043.83	0.00	ANTICIPO	0.00			4,246,043.83	4,246,043.78	0.05	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-118-24	15	LPNO	CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (PROYECTO EJECUTIVO DE LINEAS DE DRENAJE).	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	988,313.86	988,313.86	0.00	ANTICIPO	0.00			988,313.86	988,313.86	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-119-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (CÁRCAMOS 1)	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	2,966,559.52	2,966,559.52	0.00	ANTICIPO	0.00			2,966,559.52	2,966,559.52	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-120-24	15	LPNO	BOBINADOS TEMSI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (CÁRCAMOS 2)	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	1,776,062.49	1,776,062.49	0.00	ANTICIPO	0.00			1,776,062.49	1,776,062.46	0.03	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-121-24	15	LPNO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TALPA. (CÁRCAMOS 3)	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	1,975,456.33	1,975,456.33	0.00	ANTICIPO	0.00			1,975,456.33	1,975,456.33	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-122-24	12	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPA	26 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	34,426,461.76	34,426,461.76	0.00	ANTICIPO	0.00			34,426,461.76	34,426,461.76	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-123-24	12	LPNO	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS BACHEO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TALPA	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	5,998,316.55	5,998,316.55	0.00	ANTICIPO	0.00			5,998,316.55	5,998,316.55	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-124-24	12	LPNO	CR44, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPEDRADO Y ADOQUIN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPA	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	5,972,932.06	5,972,932.06	0.00	ANTICIPO	0.00			5,972,932.06	5,972,932.04	0.02	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-125-24	15	ADS	INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAS) Y FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TALPA. (BACHEO)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	360,000.00	360,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			360,000.00	359,999.96	0.04	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-IRS-126-24	15	IRS	OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TALPA (BANQUETAS Y GUARNICIONES)	26 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,058,405.58	2,058,405.58	0.00	ANTICIPO	0.00			2,058,405.58	1,852,565.01	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO	CACELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
N/A	AT-DGODU-IRS-127-24	15	IRS	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TALPA (NOMENCLATURA VIAL URBANA)	26 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,079,018.53	1,079,018.53	0.00	ANTICIPO	0.00			1,079,018.53	903,138.56	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-128-24	15	ADS	INGENIERÍA XAMAN- EK, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TALPA (EMPEDRADO Y ADOQUÍN)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	360,000.00	360,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			360,000.00	300,816.01	0.04	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADEX-129-24	12	ADEX	GNSY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEÑALAMIENTO VIAL (NOMENCLATURA VIAL URBANA) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPA	02 DE JULIO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
007	AT-DGODU-ADEX-130-24	15	ADEX	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TALPA EN UNIDAD 2024", (TECHUMBRES Y BARDAS PERIMETRALES) (Convenio AT-DGODU/ADEX-130-24 C.M.I. (Reduce importe)	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	2,140,800.00	1,852,800.00	0.00	ANTICIPO	0.00			2,140,800.00	0.00	0.00	100.00	94.15	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
008	AT-DGODU-ADEX-131-24	15	ADEX	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TALPA EN UNIDAD 2024", (SISTEMA HIDRÁULICO, TINACOS Y CISTERNAS) (Convenio AT-DGODU/ADEX-131-24 C.M.I) (Reduce importe)	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,778,400.00	1,388,400.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,778,400.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
009	AT-DGODU-ADEX-132-24	15	ADEX	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TALPA EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TALPA EN UNIDAD 2024", (IMPERMEABILIZACIÓN)	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	2,967,600.00	2,967,600.00	0.00	ANTICIPO	0.00			2,967,600.00	816,000.00	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
010	AT-DGODU-ADEX-133-24	15	ADEX	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TALPA EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TALPA EN UNIDAD 2024", (CASETAS DE VIGILANCIA, SALONES DE USOS MÚLTIPLES Y ESCALERAS)	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	3,194,400.00	3,194,400.00	0.00	ANTICIPO	0.00			3,194,400.00	3,194,399.99	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADEX-134-24	15	ADEX	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA) (FARJA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPA.	12 DE JULIO DE 2024	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,074,883.89	5,074,883.89	0.00	ANTICIPO	0.00			5,074,883.89	4,821,139.70	0.00	100.00	95.00	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES EN CORRECCIÓN (ENTREGA EXTEMPORÁNEA)
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADEX-135-24	15	ADEX	GP GRUPO IMPULSOR PERRUSQUÍA, S.A.S. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TALPA CENTRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPA.	12 DE JULIO DE 2024	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	818,181.81	818,181.81	0.00	ANTICIPO	0.00			818,181.81	0.00	0.00	100.00	60.00	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, ESTIMACIONES EN CORRECCIÓN (ENTREGA EXTEMPORÁNEA)
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADEX-136-24	15	ADEX	IDEA VERTICAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESPACIOS DEPORTIVOS), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TALPA.	12 DE JULIO DE 2024	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	933,962.26	933,962.26	0.00	ANTICIPO	0.00			933,962.26	933,962.16	0.10	99.00	100.00	SE HIZO DE CONOCIMIENTO AL OIC MEDIANTE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA ENTREGA RECEPCION
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CAJCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
N/A	AT-DGODU-ADEX-137-24	15	ADEX	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA) (FAFIA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	15 DE JULIO DE 2024	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	50,748,838.92	50,748,838.92	0.00	ANTICIPO	0.00			50,748,838.92	50,748,838.58	0.34	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADEX-138-24	15	ADEX	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TLALPAN CENTRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	15 DE JULIO DE 2024	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	8,181,818.18	8,181,818.18	0.00	ANTICIPO	0.00			8,181,818.18	8,181,818.17	0.01	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADEX-139-24	15	ADEX	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESPACIOS DEPORTIVOS), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	15 DE JULIO DE 2024	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,566,037.74	15,566,037.74	0.00	ANTICIPO	0.00			15,566,037.74	15,566,036.79	0.95	100.00	100.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADO-140-24	15	ADO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-080 (CONVENIO AT-DGODU-ADO-140-24-C.A.) REDUCE PERÍODO	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	563,026.00	563,026.00	0.00	ANTICIPO	0.00	12 DE AGOSTO DE 2024	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	563,026.00	563,026.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADO-141-24	15	ADO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-082 (CONVENIO AT-DGODU-ADO-141-24-C.A.) REDUCE PERÍODO	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	412,681.00	412,681.00	0.00	ANTICIPO	0.00	12 DE AGOSTO DE 2024	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	412,681.00	412,681.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-142-24	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (VILLA COAPA) (Convenio AT-DGODU-ADS-142-24-C.M.P.) Ampliación de periodo	25 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	336,000.00	336,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	08 DE OCTUBRE DE 2024	06 DE DICIEMBRE DE 2024	336,000.00	238,559.94	0.00	95.00	80.00	SE CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-143-24	15	ADS	INGENIERÍA XAMAN-EX, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PLAZA MEXICANA DEL SUR) (Convenio AT-DGODU-ADS-143-24-C.M.P.) Amplía periodo.	25 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	456,000.00	456,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	08 DE OCTUBRE DE 2024	15 DE OCTUBRE DE 2024	456,000.00	300,732.00	0.00	90.00	65.95	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-ADS-144-24	15	ADS	SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (TORRES DE PADIENNA) (AT-DGODU-ADS-144-24-C.M.P.) Amplía periodo.	25 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	174,000.00	174,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	08 DE OCTUBRE DE 2024	15 DE OCTUBRE DE 2024	174,000.00	95,700.00	0.00	100.00	90.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-IRS-145-24	15	IRS	CONSTRUCCIONES IPSUM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (HUESO-PERIFÉRICO, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MIRADOR, VEINTICUATRO DE FEBRERO) (Convenio AT-DGODU-IRS-145-24-C.M.P.) Amplía periodo.	30 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	08 DE OCTUBRE DE 2024	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,218,000.00	393,414.00	0.00	95.00	44.80	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-146-24	11	LPNO	TALLER PUNTOCERO ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (HUESO-PERIFÉRICO, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MIRADOR, VEINTICUATRO DE FEBRERO) (Convenio AT-DGODU-LPNO-146-24-C.M.P.) Amplía Periodo.	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20,252,271.20	20,252,271.20	0.00	ANTICIPO	0.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	20,252,271.20	0.00	0.00	95.00	0.00	EN CIERRE ADMINISTRATIVO, PROCESO DE VERIFICACIÓN DE OBRA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
N/A	AT-DGODU-LPNO-147-24	11	LPNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO VILLA COAPA UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (Convenio AT-DGODU-LPNO-147-C.M.P.) Ampliación de periodo.	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,599,959.64	5,599,959.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,599,959.64	0.00	0.00	99.00	44.53	SE CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO	CAJCELADOS	FÍSICO		FINANCIERO
N/A	AT-DGODU-LPNO-148-24	15	LPNO	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PLAZA MEXICANA DEL SUR) (Convenio AT-DGODU-LPNO-148-24-C.M.P.) Amplia periodo	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,594,579.55	7,594,579.55	0.00	ANTICIPO	0.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12 DE OCTUBRE DE 2024	7,594,579.55	3,676,197.37	0.00	100.00	90.94	
N/A	AT-DGODU-LPNO-149-24	11	LPNO	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO TORRES DE PADIERNA UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (Convenio AT-DGODU-LPNO-149-24-C.M.P.) Amplia periodo	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,894,941.21	2,894,941.21	0.00	ANTICIPO	0.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12 DE OCTUBRE DE 2024	2,894,941.21	2,028,697.59	0.00	100.00	70.08	
N/A	AT-DGODU-ADS-150-24	15	ADS	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (TECHUMBRE)	01 DE AGOSTO DE 2024	14 DE OCTUBRE DE 2024	131,501.49	131,501.49	0.00	ANTICIPO	0.00			131,501.49	0.00	0.00	100.00	0.00	
N/A	AT-DGODU-IRO-151-24	15	IRO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (TECHUMBRE)	06 DE AGOSTO DE 2024	04 DE OCTUBRE DE 2024	2,191,110.43	2,191,110.43	0.00	ANTICIPO	0.00			2,191,110.43	1,024,373.75	0.00	100.00	46.75	
N/A	AT-DGODU-ADO-152-24	15	ADO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD 2024" (RED SANITARIA)	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	511,200.00	511,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	11 DE OCTUBRE DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	511,200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
N/A	AT-DGODU-ADO-154-24	15	ADO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, (1 COMITÉ) 12-100 (Convenio AT-DGODU-ADO-154-24-C.A.) Reduce periodo.	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	543,427.00	543,427.00	0.00	ANTICIPO	0.00	13 DE AGOSTO DE 2024	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	543,427.00	543,426.99	0.00	100.00	100.00	
014	AT-DGODU-ADEX-155-24	15	ADEX	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS OFICINAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			8,300,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00	EN PROCESO
015	AT-DGODU-ADEX-156-24	15	ADEX	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN, DE RESUMIDEROS Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CONKAL Y TEMOZON (PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECC)	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00	49.00	0.00	
014	AT-DGODU-ADEX-157-24	15	ADEX	CONSTRUCCION Y MATERIALES JABETZA 21 S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE 33 METROS DE LONGITUD DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE S/N, COLONIA CENTRO DE TLALPAN. C.P 14000.	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	725,000.00	725,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			725,000.00	0.00	0.00	85.00	0.00	EN PROCESO
014	AT-DGODU-ADEX-158-24	15	ADEX	FRANTEK, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL INMUEBLE DE DESARROLLO SOCIAL EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL PARQUE JUANA DE ASBAJE, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, COLONIA TLALPAN CENTRO, C.P 14000. ALCALDÍA TLALPAN. CDMX.	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,125,000.00	0.00	0.00	70.00	0.00	EN PROCESO
016	AT-DGODU-ADEX-159-24	15	ADEX	CONSTRUCCION Y MATERIALES JABETZA 21 S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO 1ERA, 2DA Y 3ERA SECCIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			3,300,000.00	0.00	0.00	69.00	0.00	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AQTCIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVAQUE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
016	AT-DGODU-ADEX-160-24	15	ADEX	COMERCIALIZADORA MERFLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA MESA LOS HORNOS	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	65.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
017	AT-DGODU-ADEX-161-24	25	ADEX	COMASE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN CALLE CONKAL ENTRE SEGUNDA CERRADA DE CONKAL Y SUMA, Y TEMOZON ENTRE CONKAL Y 30 ML. HACIA FERROCARRIL A CUERNAVACA EN AMBOS SENTIDOS, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
015	AT-DGODU-ADEX-162-24	15	ADEX	COMERCIALIZADORA MERFLO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RESUMIDORES EN DIVERSAS UBICACIONES DE HÉROES DE PADIERNA	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			3,250,000.00	0.00	0.00	49.33	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
017	AT-DGODU-ADEX-163-24	15	ADEX	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES EN 250 KM DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPA	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
014	AT-DGODU-ADEX-164-24	15	ADEX	COMASE, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE BARDA Y PORTÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y PATIO EN JARDÍN DE NIÑOS BIK IT	29 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	45.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO
627,053,029.32	28,113.55	ANTIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO
534,671,483.16	859,535.00	91.28%	85.27%

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ING. AARÓN GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ARQ. J. GUADALUPE ESTEBAQ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS

ING. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA

L.C. DULCE ROCÍO HÉRNANDEZ MÉNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

LIC. KARLA ITZEL AYALA ROMERO CUELLAR
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ING. EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES
J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES

ING. ARQ. JORGE SANCHEZ GONZÁLEZ
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JESÚS IBARRA AMAYA
J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

ELSY JOANA RIVAS HERNANDEZ
J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

LIC. RAYMUNDO OCAMPO ALVARADO
J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ARQ. GEORGINA VICTORIA POBLANO BUCHÓ
J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

C. OTHONIEL LARA COLORADO
J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

ING. ITZEL VELÁZQUEZ MORENO
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE