



ALCALDIA TLAXCALA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

ORDEN	FECHA DE CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	TERMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
1	ATL-ADO-001-L-08-001-20	"CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN EN 1 MERCADO EN: 1.- MERCADO MARCA EN LA MAZA DE JUAREZ (MANI), UBICADO EN AV. MANI ENTRE REEMIL Y TIXKOCOK, COL. FEDERAL DE SAN NICOLÁS 4TA. SECCIÓN.	CONSTRUCTORA TILLET Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	04 DE AGOSTO DE 2020	01 DE NOVIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	417,695.04	417,695.04	
2	ATL-ADO-002-L-08-032-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO, EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 7.- CASA DE SALUD POPULAR JAVINA TERESA, UBICADA EN BALANCAN ESQUINA ADEL. COLONIA POPULAR JAVINA TERESA."	GRUPO AERIO 10, S.A. DE C.V.	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	06 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	649,977.02	649,976.85	
3	ATL-ADO-033-L-SCB-041-20	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 6 MERCADOS UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS: 1.- MERCADO DE T. GARCÍA, JOSÉ GONZÁLEZ VARELA, UBICADO EN CALLE ROSAL ENTRE 5 DE MAYO Y AZUCENA, PUEBLO SAN PEDRO MARTÍN. 2.- MERCADO MIRADOR, UBICADO EN CALLE POPOLINAR ESQUINA BESAL, ENTRE LAS CALLES DE BESAL Y TIENI. COLONIA LOMAS DE PADIERNA. 3.- MERCADO DON BENIGNO Y CACHAPATLAL, ENTRE TENOROS Y CALZ DEL HIERRO. COLONIA EX-HACIENDA DE TLAPÁN ENTRE LAS CALLES SAN FERNANDO Y ALLENDE. 4.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLAPÁN ENTRE LAS CALLES SAN FERNANDO Y ALLENDE. 5.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AV. CANAL DE MIRAMONTES S/N. ENTRE AV. ACOXPA Y CAPOPA. COL. VILLA COAPA."	SANALUJUNI EPIGEMINO BARBERA FÉFET	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	278,000.00	277,999.81	
4	ATL-ADO-034-L-SCB-044-20	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 5.- REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CUARENTENOS UBICADO EN LAS CALLES DE CUARENTENOS Y CUARENTENOS DE LA COLONIA TORRELO GUERRA. 6.- ILUMINACIÓN DE CANCHA TECHADA UBICADA EN LA CALLE FINIMOS ESQUINA NABAYAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ITEXMILPA."	VARELA Y ARQUITECTOS- HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	99	90	100,763.33	90,686.95	
5	ATL-IP-035-L-OS-042-20	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 6 MERCADOS UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS: 1.- MERCADO DR. T. GARCÍA, JOSÉ GONZÁLEZ VARELA, UBICADO EN CALLE ROSAL ENTRE 5 DE MAYO Y AZUCENA, PUEBLO SAN PEDRO MARTÍN. 2.- MERCADO MIRADOR, UBICADO EN CALLE POPOLINAR ESQUINA BESAL, ENTRE LAS CALLES DE BESAL Y TIENI. COLONIA LOMAS DE PADIERNA. 3.- MERCADO JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, UBICADO EN COA. DON BENIGNO Y CACHAPATLAL, ENTRE TENOROS Y CALZ DEL HIERRO. COLONIA EX-HACIENDA DE TLAPÁN ENTRE LAS CALLES SAN FERNANDO Y ALLENDE. 4.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLAPÁN ENTRE LAS CALLES SAN FERNANDO Y ALLENDE. 5.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AV. CANAL DE MIRAMONTES S/N. ENTRE AV. ACOXPA Y CAPOPA. COL. VILLA COAPA."	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	03 DE OCTUBRE DE 2020	16 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	99	89	5,979,441.72	5,323,565.80	
6	ATL-IP-036-L-OS-043-20	"CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 5.- REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CUARENTENOS UBICADO EN LAS CALLES DE CUARENTENOS Y CUARENTENOS DE LA COLONIA TORRELO GUERRA. 6.- ILUMINACIÓN DE CANCHA TECHADA UBICADA EN LA CALLE FINIMOS ESQUINA NABAYAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ITEXMILPA."	RECURSOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	03 DE OCTUBRE DE 2020	16 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	99	82	1,377,003.98	1,442,793.09	
7	ATL-ADO-042-L-SCB-045-20	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 2 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MIGUEL HIDALGO, EN CALLE CORREGIDORA Y MICHOACÁN, COLONIA MIGUEL HIDALGO 1ra. SECCIÓN. 2.- MERCADO ISIDRO FABELA, UBICADO EN 1ra. NORTE COLONIA ISIDRO FABELA, TLAPÁN Y SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 MERCADOS UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS: 6.- MERCADO TORRES DE PADIERNA, UBICADO EN TIXKOCOK, ENTRE 7ER Y 8ER Y TIXKOCOK, COL. TORRES DE PADIERNA. 8.- MERCADO FUENTES BROTAÑTES, UBICADO EN PARQUE NACIONAL Y FUENTES BROTAÑTES, COL. FUENTES BROTAÑTES."	GAMHER INGENIEROS, S.A. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	82	108,482.88	87,651.53	
8	ATL-ADO-041-L-OS-041-20	"MANTENIMIENTO A 2 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MIGUEL HIDALGO, EN CALLE CORREGIDORA Y MICHOACÁN, COLONIA MIGUEL HIDALGO 1ra. SECCIÓN. 2.- MERCADO ISIDRO FABELA, UBICADO EN 1ra. NORTE COLONIA ISIDRO FABELA, TLAPÁN."	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ITOXAR, S.A. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	511,197.94	511,197.94	
9	ATL-ADO-047-L-OS-074-20	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 MERCADOS UBICADOS EN DIVERSAS COLONIAS: 5.- MERCADO TORRES DE PADIERNA, UBICADO EN TIXKOCOK, ENTRE 7ER Y 8ER Y TIXKOCOK, COL. TORRES DE PADIERNA. 6.- MERCADO FUENTES BROTAÑTES, UBICADO EN PARQUE NACIONAL Y FUENTES BROTAÑTES, COL. FUENTES BROTAÑTES."	INOVA-ARQUITEX, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	1,784,993.88	1,784,993.58	

027



ALCALDIA TLAXCALA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA
PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE OBRAS
AVANCE FISICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

FE. CONTR.	TIPO DE CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	TERMINO CON CONVENIO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
10	ATL-AD3-046-1-503-083-20	SUPERVISION PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN 1 INMUEBLE: 2.- CASA FRISASAC, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, TLAXCALA CENTRO.	FAISALE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	13 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	99	97	739,057.97	445,152.10	
11	ATL-IR-007-1-08-107-20	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN 1 INMUEBLE: 2.- CASA FRISASAC, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, TLAXCALA CENTRO.	MAG INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	17 DE OCTUBRE DE 2020	30 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	99	23	15,095,452.10	3,506,387.00	

27,660,121.86 14,958,275.79

RESPONSABLE AVANCE FISICO

ABR. EDUARDO JOSE LEZAMA RAMOS

JUD. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMIREZ

JUD. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

028



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SECCIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021.

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
12	ATL-18-001-L-SOB-018-20	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 INMUEBLES: 1.- CENTRO DE PREVENCIÓN Y PRIMERA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, COLONIA TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE. 4.- EX CYBER DENTRO DEL DEPORTIVO MORELOS UBICADO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 93, COLONIA NIÑO JESÚS.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	21 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	96	91	5,394,645.77	4,884,592.59	
13	ATL-ADS-020-L-SOB-023-20	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 INMUEBLES: 1.- CENTRO DE PREVENCIÓN Y PRIMERA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, COLONIA TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE. 4.- EX CYBER DENTRO DEL DEPORTIVO MORELOS UBICADO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 93, COLONIA NIÑO JESÚS.	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	21 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	95	95	259,694.74	246,709.97	
14	ATL-ADO-003-L-OB-037-20	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 8.- EDIFICIO DE JURÍDICO UBICADO EN SAN JUAN DE DIOS No. 92, TORIELLO GUERRA, TLALPAN.	JYN INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	17 DE NOVIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	400,000.00	399,999.81	
15	ATL-ADS-030-L-SOB-039-20	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 6.- CLÍNICA VETERINARIA DE LA ALCALDÍA, UBICADA EN BECAL MZ. 98, COLONIA LOMAS DE PADIERNA.	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	75	30	164,885.49	49,813.40	
16	ATL-ADS-031-L-SOB-040-20	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN 1 INMUEBLE: 1.- AUDITORIO COMUNAL EN MAGDALENA PETLACALCO, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO, ESQUINA AV. ARENAL, PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO.	TALLER REEV ARCHITECTOS, S.A. DE C.V.	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	90	90	200,525.41	180,745.66	
17	ATL-ADS-029-L-SOB-042-20	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1.- RUEDO DE SAN MIGUEL XICALCO, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO. CONVENIO MODIFICATORIO ATL-ADS-029-L-SOB-042-20-C-M-P.	TERRAFORMACIONES SUSTENTABLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	31-dic-20	100	100	274,809.16	274,809.01	



ALCALÍA TLALPA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CDRTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CONTINUA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
18	ATL-ADS-032-L-SOB-043-20	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 1.- CONSTRUCCIÓN DE ARQUITECTOS EN COLONIA JUVENTUD UNIDA UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS 42-55, COLONIA JUVENTUD UNIDA."	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	146,564.89	146,564.87	
19	ATL-ADS-037-L-SOB-045-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 1 EDIFICIO PÚBLICO EN: 1.- PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA EL CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS CON AUTISMO (EX TIENDA UAM), UBICADO EN CALZ. DE LOS TENORIOS 123, COLONIA COAPA."	DAROSI, S.A. DE C.V.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	5	5	595,468.97	29,773.45	
20	ATL-ADS-038-L-SOB-046-20	"PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 1 EDIFICIO PÚBLICO EN: 1.- PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA EL CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS CON AUTISMO (EX TIENDA UAM), UBICADO EN CALZ. DE LOS TENORIOS 123, COLONIA COAPA."	DAROSI, S.A. DE C.V.	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	383,967.00	383,968.99	
21	ATL-LP-026-L-OB-054-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1.- RIEGO DE SAN MIGUEL XICALCO, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO." CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-026-L-OB-054-20-C-M-P	LAMDA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	31-dic-20	100	100	5,757,714.32	5,757,714.32	
22	ATL-LP-027-L-OB-055-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 6.- CLÍNICA VETERINARIA DE LA ALCALÍA, UBICADA EN BICAL MZ. 98, COLONIA TOMAS DE PADIERNA."	RECURSOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A.S. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	92	92	3,407,996.58	3,137,633.83	
23	ATL-ADS-009-L-SOB-056-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 MANUALES: 2.- CEDIC SANTA ÚRSULA XITLA, UBICADO EN AV. SANTA ÚRSULA NÚMERO 153, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- CEDIC XITLÉ UBICADO EN CERRADA XITLÉ CASI ESQUINA LA TROJE COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA."	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	54	54	196,945.56	106,663.42	
24	ATL-ADO-004-L-OB-057-20	"CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 3.- RESCAITE DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 4.- RESCAITE DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO."	SACKBE, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	5,784,764.22	5,784,764.22	



ALCALDIA TIALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CONTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

Nº CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
25	ATL-ADO-005-L-08-058-20	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 7.- RESTAURACIÓN DE LOS PORTALES DE LA CALLE MONEDA S/N, ENTRE L. MADEIRO Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA TIALPAN CENTRO."	SACKBE, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	2,826,530.85	2,826,530.84	
26	ATL-IF-028-L-08-060-20	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN 1 INMUEBLE: 1.- ESPACIO AUDITORIO COMUNAL EN MAGDALENA PETLACALCO, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO, ESQUINA AV. ARENAL, PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO."	OSCAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ	03 DE OCTUBRE DE 2020	16 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	90	4,148,015.14	3,746,639.14	
27	ATL-IF-029-L-08-061-20	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 1.- CONSTRUCCIÓN DE ARCOIRTECHO EN COLONIA JUVENTUD UNIDA UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS 42-55, COLONIA JUVENTUD UNIDA."	ANITAES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	03 DE OCTUBRE DE 2020	16 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	3,023,179.39	3,023,179.39	
28	ATL-ADO-008-L-08-064-20	"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 INMUEBLES: 2.- CEDIC SANTA ÚRSULA XITLA, UBICADO EN AV. SANTA ÚRSULA # 153, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- CEDIC XITLE UBICADO EN CERRADA XITLE CASI ESQUINA LA TROJE, COLONIA MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA."	MATEMOVIL DEL SUR S.C. DE R.L. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	28	13	4,103,051.86	541,828.14	
29	ATL-ADS-039-L-08-067-20	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 3 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 3.- RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 4.- RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO Y 7.- RESTAURACIÓN DE LOS PORTALES EN LA CALLE MONEDA S/N, ENTRE L. MADEIRO Y PLAZA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA TIALPAN CENTRO."	DUCAST ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	100	100	463,072.37	463,072.36	

031



ALCALDIA TALPA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

Nº CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	TERMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
30	ATL-ADO-040-L-SOB-066-20	"SUPERVISIÓN PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 5.- OFICINAS DE LA ALCALDIA DE TALPA, UBICADAS EN CALLE MONEDA S/N, COLOMIA TALPA CENTRO". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-ADO-040-L-SOB-066-20-C-M-P	DUCAST ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	25 DE DICIEMBRE DE 2020	31-dic-20	100	100	184,159.31	184,159.31	
31	ATL-ADO-010-L-OB-070-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 5.- OFICINAS DE LA ALCALDIA DE TALPA, UBICADAS EN CALLE MONEDA S/N, COLOMIA TALPA CENTRO". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-ADO-010-L-OB-070-20-C-M-P	SACRE, S.A. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	31-dic-20	100	100	3,833,624.32	3,833,624.32	
32	ATL-ADO-044-L-SOB-073-20	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 2 EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 3.- CAMPAMENTO UMANITLA 1 ETAPA, UBICADO EN UMANITLA S/N, TALPA CENTRO, 4.- CAMPAMENTO MIGUEL HIDALGO, JOSÉ GARCÍA PRECIAT NO. 835, UBICADO EN LA COLOMIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN".	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	40	38	229,401.57	87,365.31	
33	ATL-ADO-014-L-OB-064-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 2 EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 3.- CAMPAMENTO UMANITLA 1 ETAPA, UBICADO EN UMANITLA S/N, TALPA CENTRO, 4.- CAMPAMENTO MIGUEL HIDALGO, JOSÉ GARCÍA PRECIAT NO. 835, UBICADO EN LA COLOMIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN".	KALEN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	35	35	4,778,961.62	1,674,651.12	
34	ATL-ADO-016-L-OB-085-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 1 EDIFICIO PÚBLICO EN: 1.- PROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA EL CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS CON AUTISMO (EX TIENDA UAM), UBICADO EN CALZ DE LOS TENORIOS 123, COLOMIA COAPA".	CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	38	1	12,500,468.28	64,336.14	
35	ATL-ADO-012-L-OB-110-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 1 EDIFICIO PÚBLICO EN: 2.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA, CALLE MONEDA S/N TALPA CENTRO".	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	09 DE OCTUBRE DE 2020	22 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	90	31	819,999.95	252,924.04	



ALCALDÍA TLALPA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
36	ATL-ADS-050-L-SOB-116-20	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 2.- ADECUACIÓN DE LA PLAZA DEL BOLERIO Y CORREDOR EN ZONAS ALEDañas AL CENTRO HISTÓRICO DE TLALPA, COL. CENTRO DE TLALPA".	JAIME PEDRAZA MARTÍNEZ	23 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	49	7	764,465.60	53,512.59	
37	ATL-ADO-018-L-OB-117-20	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 2.- ADECUACIÓN DE LA PLAZA DEL BOLERIO Y CORREDOR EN ZONAS ALEDañas AL CENTRO HISTÓRICO DE TLALPA, COL. CENTRO DE TLALPA".	MARTIN CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	23 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	49	0	15,996,378.41	0.00	
38	ATL-ADS-048-L-SOB-118-20	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 2.- ORCINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO UBICADO EN AVENIDA SAN FERNANDO No. 84, COL. TLALPA CENTRO".	F. & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	30 DE OCTUBRE DE 2020	28 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	35	10	116,673.07	11,888.97	
39	ATL-IR-009-L-OB-119-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 2.- ORCINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, UBICADO EN AVENIDA SAN FERNANDO No. 84, COL. TLALPA CENTRO".	CONTRATISTAS ASOCIADOS DE SAN JERÓNIMO, S.A. DE C.V.	30 DE OCTUBRE DE 2020	28 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	8	5	2,425,270.75	116,547.59	
									79,181,236.60	38,264,032.80	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ARQ. JOSÉ RAÚL ARGÜELLO MORALES
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ
J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

033



ALCALDIA TALPA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SECCIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTILES EDUCATIVOS

CONTAL 20 DE ENERO DEL 2021

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	TERMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTOS CONTRATO CONVENIO	MONTOS ESTIMADO	OBSERVACIONES
40	ATL-ADS-001-1-508-002-20	SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 3 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: JARDINES DE NIÑOS: 9.- FELPE SANILLAGO, MICOTECAL, AV. FREGONES NO. 40, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTER, ESCUELAS PRIMARIAS: 11.- ESTADO DE QUERÉTARO, AV. SANTA ÚRSULA NO. 22, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 16.- HÉROES DE CHAPULTEPEC, OÍOMES Y TEPICUAYANOS, COL. TALCOUQUÍ, CONVENIO MODIFICATORIO ATL-ADS-001-1-508-002-20-C-M-7	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	07 DE AGOSTO DE 2020	29 DE NOVIEMBRE DE 2020	11 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	204,748.94	204,748.93	✓
41	ATL-ADS-002-1-508-003-20	SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTILES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN: JARDINES DE NIÑOS: 8.- XOCHEPILCO, PROL. 5 DE MAYO NO. 172, COL. SAN PEDRO MÁRTER, PRIMARIAS: 10.- EFREN HÚNTEZ MATA, QUERÉTARO NO. 45, COL. MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN, 14.- ESTADIO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN JUAN ROSCO, COL. SAN LORENZO HUÍPICO Y 20.- PROFESOR SÓSTENES CHAPA NIETO, CAMELIA, SAN JUAN TEPECAMULPA.	CO-ARCH CONSTRUYENDO CON ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	07 DE AGOSTO DE 2020	29 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	100	210,916.59	210,916.57	✓
42	ATL-ADS-003-1-508-004-20	SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTILES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.-1.- NO. 15 SAN BUENAVENTURA NO. 84, COL. SECTOR XVI PRIMARIAS: 13.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 5, AV. SAN FERNANDO NO. 12, COL. TALPA CENTRO, 15.- CIRCUITO, CALIENTÓN DEL LAPORTE S/N, U.H. EL ZAPOTE, 22.- UICANIA CALZ. TENORIO 505 COL. U.H. MARCO MENDOZA, 24.- RÍO PANCO PLENTE DE PIEDRA NO. 72, TORIELLO GUERRA.	DOLORES SÁGREGO MUNGUÍA	07 DE AGOSTO DE 2020	29 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	100	211,920.01	211,919.91	✓
43	ATL-ADS-004-1-508-005-20	SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.- 2.- NO. 22 CALAJAGA S/N ESQ. DIBUACHEN, 4.- NO. 44 YOBAIN S/N, MZ. 26, COL. POPULAR SANTA TERESA, PRIMARIAS: 17.- LAZARO PAVIA BRICADO EN AVIL NO. 138, FOLULAS SANTA TERESA, 18.- PEDRO LOPEZO ORTEGA, SINACHE NO. 10 COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, 21.- PROVINCIA DE QUERÉTARO, TERCER ESQ. HOMUN NO. 342, COL. HÉROES DE PADILLA.	J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	08 DE AGOSTO DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	100	209,596.89	209,596.84	✓
44	ATL-ADS-005-1-508-006-20	SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.- 3.- NO. 40 MECHOK OCCIDENTE NO. 1, PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO, JARDINES DE NIÑOS: 7.- TAVICHE, HIDALGO Y MARANO ESCOBEDO, PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, PRIMARIAS: 19.- MAURITANIA, SANTA CRUZ NO. 6, PUEBLO SAN MIGUEL, TORIELLO, 23.- SALVADOR TREJO, PLAZA JUAREZ NO. 28, PUEBLO SAN MIGUEL, TORIELLO, SECUNDARIAS: 26.- NO. 151, AV. MEXICO.	MORGEN, S.A. DE C.V.	08 DE AGOSTO DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	100	205,118.61	205,118.61	✓
45	ATL-ADS-006-1-508-007-20	SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.- 5.- NO. 49 EMILIANO ZAPATA S/N, PUEBLO SAN MIGUEL, XICACO, JARDINES DE NIÑOS: 4.- PARES AV. JUAREZ Y CARRERA FEDERAL, PUEBLO DE PARES, PRIMARIAS: 12.- FRANCISCO I. MADRDO, DOMINICAN CAMONIA NO. 5, PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO Y 25.- LIGION AMERICANA AV. MEXICO AJUSCO 25. PUEBLO MAGDALENA PETIACACIO ATL-ADS-006-1-508-007-20-C-M-7	SINCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	08 DE AGOSTO DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	18 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	200,763.53	200,763.51	✓



ALCALDIA TLAXCALA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTILES EDUCATIVOS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

NÚM. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	TERMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
46	ATI-IP-003-1-08-008-20	CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 8.- XOCCHIQUICO PROL. 5 DE MAYO No. 172. COL. SAN PEDRO MARTÍN, PRIMARIAS: 10.- ENTRE NIÑEZ MATA, GUERRERO No. 45, COL. MIGUEL HIDALGO 10, SECCIÓN. 14.- ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN JUAN BOSCO, COL. SAN LORENZO HIPOLITO Y 20.- PROFESOR SOSTENES CHAPARRITO, CAMELIA SAN JUAN TEPEXIMILPA.	GARCÍA BERNES RANCES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12 DE AGOSTO DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	100	4,291,208.45	4,291,208.45	
47	ATI-IP-003-1-08-007-20	CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN C.A.M. 1.- No. 15 SAN BUENAVENTURA No. 84, COL. SECTOR XVI PRIMARIAS: 13.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, AV. SAN FERNANDO No. 12, COL. TLAXIPAN CENTRO, 15.- CURCULICO, CALLEJÓN DEL ZAPOTE S/N, B.H. EL ZAPOTE 22.- UCAMIA CAJIZ, TENOMOS 305 COL. U.H. MARCOSO MENDOZA, 24.- RIO PANICO PUENTE DE PIEDRA No. 72, TORIELLO GUERRA.	AMARÉS, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	12 DE AGOSTO DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	100	4,379,675.70	4,379,675.70	
48	ATI-IP-004-1-08-010-20	CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN C.A.M. 2.- No. 22, CAJAZAGA S/N, ESQ. DZIBACHEN, 4.- No. 44, YOBAN S/N, MZ. 28, COL. POPULAR SANTA TERESA, PRIMARIAS: 17.- LAZARO PAVIA, BRICAO EN ANIL No. 138, POPULAR SANTA TERESA, 18.- PEDRO LOREDO ORTEGA, SINACHE No. 10 COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 19.- SECCIÓN 21.- PROVINCIA DE QUÉRETCO TENIT ESQ. HOMIN No. 342, COL. HÉROES DE PADERNAL.	JYRASA ASESORIA E INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	13 DE AGOSTO DE 2020	25 DE NOVIEMBRE DE 2020		100	98	4,078,057.62	4,023,959.21	
49	ATI-IP-005-1-08-011-20	CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN C.A.M. 3.- No. 40 MELCHOR OCCAMPO No. 1, PUEBLO SANTO TOMÁS AUJISCO, JARDINES DE NIÑOS: 7.- TAVICHE, HIDALGO Y MARIANO ESCOBEDO, PUEBLO DE SAN MIGUEL AUJISCO, PRIMARIAS: 19.- MAIRIRIPIANA, SANTA CRUZ No. 6, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILTEO, 23.- SAVALTEOR TREFIO, PLAZA JUÁREZ No. 28, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILTEO, SECUNDARIAS: 24.- No. 151, AV. MÉXICO.	INGENIERÍA, ASESORIA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	11 DE AGOSTO DE 2020	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	00-dic-20	100	100	4,187,774.04	4,187,774.04	
50	ATI-IP-006-1-08-012-20	CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN C.A.M. 5.- No. 69 EMILIANO ZAPATA S/N, PUEBLO SAN MIGUEL XICACO, JARDINES DE NIÑOS: 6.- PARES AV. JUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL, PUEBLO PARES, PRIMARIAS: 12.- FRANCISCO I. MADRERO, DAMIAN CARMONA No. 5, PUEBLO SAMO, TOMÁS AUJISCO Y 25.- LEGION AMERICANA, AV. MÉXICO AUJISCO 25, PUEBLO MAGDALENA, PUEBLO AUJISCO, CONVENIO MODIFICATORIO ATI-IP-006-08-012-20-C-M-1-P	CONSTRUCTORA TREDOM S.A. DE C.V.	11 DE AGOSTO DE 2020	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	18-dic-20	100	100	4,929,448.88	4,929,448.88	
51	ATI-IP-001-1-08-013-20	CONSTRUIR Y MEJORAR EN 3 PLANTILES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 9.- EQUIPE, SANITARIO MICOTENCAL AV. PREGONEROS No. 40, PUEBLO SAN PEDRO MARTÍN, ESCUELAS PRIMARIAS: 11.- ESTADO DE GUERRERO, AV. SANTA ÚRSULA No. 22, COL. SANTA ÚRSULA MATA, 16.- HÉROES DE CHAPULTEPEC, OTOMES Y TEREHUANOS COL. TLALCOXIGUA, CONVENIO MODIFICATORIO ATI-IP-001-08-013-20-C-M-1-P	VALENTI, ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	12 DE AGOSTO DE 2020	24 DE NOVIEMBRE DE 2020	11-dic-20	100	100	4,010,856.28	4,010,852.02	
									27,140,077.56	27,065,074.69	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ARQ. JUAN LEONEL SANCHEZ MEJIA

J.L.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTILES EDUCATIVOS

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMIREZ

J.L.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

035



ALCALDIA TILAPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN MECÁNICA
PROCESO SEGURO OPERANTE DEL SUBCONTRATE DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

CORTE AL 30 DE ENERO DEL 2021

Nº CONTR.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESPERADO	OBSERVACIONES
52	ATI-AD5-011-L-SO8-019-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA COL. 1.- ROSALES DEL PEREGRAL."	UTS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2020	10 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	68,702.00	68,702.00	
53	ATI-IP-011-L-OS-020-20	"OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA COL. 1.- ROSALES DEL PEREGRAL."	UTS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	100	100	1,359,091.41	1,359,091.41	
54	ATI-AD5-028-L-SO8-028-20	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 3 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 8.- CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTECCIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA ROSALES DEL PEREGRAL, 9.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA TILAMILE, 10.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN JUAN TEPEXIMPA."	UTS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2020	19 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	129,480.92	129,480.92	
55	ATI-IP-025-L-OS-053-20	"CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTECCIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA ROSALES DEL PEREGRAL, 9.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA TILAMILE, 10.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN JUAN TEPEXIMPA."	ANTONIO MORAN ESCOBAR	02 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	100	92	2,481,428.42	2,278,508.56	
56	ATI-ADO-009-L-OS-045-20	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COL. 1.- ARBOLEDAS DEL SUR."	DECAJA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	1,222,507.31	1,222,507.31	
57	ATI-AD5-019-L-SO8-046-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA COL. 1.- ARBOLEDAS DEL SUR."	UTS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	58,680.00	58,677.86	
58	ATI-IP-040-L-OS-071-20	"MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA SIQUENTE COLONIA: 8.- POPULAR, SANTA TERESA, AGES (09012001 1389), AGES (09012001 1389)."	CYNTHIA ULIOA RODRIGUEZ	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	91	6,651,217.51	6,649,737.00	
59	ATI-IP-041-L-OS-072-20	"MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA SIQUENTE COLONIA: 9.- SAN AMORÉS, TOPOTEPEC, AGES (09012001 1421), (09012001 1594), (09012001 1439)."	CYNTHIA ULIOA RODRIGUEZ	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	88	3,348,044.81	2,948,644.42	
60	ATI-IP-042-L-OS-073-20	"MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIQUENTES COLONIAS: 10.- SAN MIGUEL AJUSCO AGES (09012002 2319), 11.- SAN TOMÁS AJUSCO AGES (09012002 1979)."	CYNTHIA ULIOA RODRIGUEZ	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	91	2,455,200.38	2,220,178.95	
61	ATI-IP-043-L-OS-074-20	"MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIQUENTES COLONIAS: 1.- SANTO TOMÁS AJUSCO AGES (09012003 1558), 17.- HÍFECI, 18.- PADRENA, AGES (09012003 0848), 10.- MIGUEL HIDALGO, 2DA. SECCIÓN AGES (09012003 0848), (09012003 0893), 19.- FUENTES DE TEPEPAN AGES (09012003 2121), (09012003 1049)."	CONSTRUCCIONES REALIZMA, S. DE RL DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	92	7,403,907.39	6,777,251.59	
62	ATI-IP-044-L-OS-075-20	"MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIQUENTES COLONIAS: 2.- LOMAS DE PADRENA AGES (09012003 1479), 11.- VIVEROS, AGES (09012003 284), SECCIÓN AGES (09012003 2461), (09012003 1440)."	MILTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	2,914,035.48	2,914,038.17	
63	ATI-IP-045-L-OS-076-20	"MANUTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIQUENTES COLONIAS: 1.- LA FALVA AGES (09012003 0480), 7.- FERREROLA DE SANTA ÚRSULA AGES (09012003 1072), 11.- BALCONCOSA AGES (09012003 1104)."	EDUARDO DEL AGUIA ERIKSONA	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	90	1,289,812.53	1,157,889.49	
64	ATI-IP-046-L-OS-077-20	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS SIQUENTES COLONIAS: 4.- SAN MIGUEL AJUSCO (09012003 1644), 5.- POPULAR, SANTA TERESA (09012003 1389)."	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INACON S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	1,235,617.11	1,235,617.11	
65	ATI-IP-047-L-OS-078-20	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS SIQUENTES COLONIAS: 1.- SAN JUAN TEPEXIMPA AGES (09012003 2278), 2.- ROSALES DEL PEREGRAL AGES (09012003 1509), 3.- TILAMILE AGES (09012003 1749)."	JM INGENIERIA ELECTRICAS INTEGRAL S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	94	1,617,313.80	1,521,684.87	



ALCAIDIA TLAXCALA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA
PRIMERA SECCION (ORDENADA DEL SIGUIENTE DE OBRAS
AVANCE FISCO FINANCIERO E FISCIO PRESUPUESTAL 2020
DETALLADA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

COMITE AL 20 DE ENERO DEL 2021

Nº CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO	MONTOS CONTRATO CON IVA	MONTOS ESTIMADO	RESERVACIONES
65	ATI-IP-054-L-08-109-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 14. TORRES DE PAQUENA AGES (090120001 0844), (090120001 0835), (090120001 0844), 15.- MIGUEL HIDALGO 41A. SECCION (090120001 1429)".	MEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	99	3,889,230.77	3,855,170.15	
67	ATI-IP-049-L-08-100-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA SIGUIENTE COLONIA: 13. TLAXCALA CENTRO AGES (090120001 0354), (090120001 0550)".	MEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	95	3,342,241.77	3,183,050.16	
68	ATI-IP-050-L-08-101-20	"CONSTRUCCIÓN DE BARRIOERAS GUARNICIONES Y VIALIDADES SECUNDARIAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN AGES (090120001 1697)".	GRUPO ORYATE S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	1,073,024.50	1,073,024.50	
69	ATI-IP-051-L-08-102-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4. MIRADOR 1 AGES (090120001 1491)".	RV PROYECTOS E INGENIERIA TOTAL S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	63	1,014,805.80	640,108.53	
70	ATI-IP-052-L-08-103-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A. SECC AGES (090120001 0515), AGES (090120001 0303), 6.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 41A. SECC AGES (090120001 1249) AGES (090120001 1249)".	EDUARDO DEL AGUILA ESTIMOSA	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	87	5,975,139.13	5,189,371.39	
71	ATI-IP-053-L-08-104-20	"CONSTRUCCIÓN DE BARRIOERAS GUARNICIONES Y VIALIDADES SECUNDARIAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- SAN MIGUEL TORPEDO AGES (090120002 2028), Concreto Modificado ATI-IP-053-L-08-104-20, C.V. M.L.P.	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INMACION S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	4,579,195.26	4,579,195.26	
72	ATI-IP-054-L-08-105-20	"CONSTRUCCIÓN DE BARRIOERAS GUARNICIONES Y VIALIDADES SECUNDARIAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- SANTO TOMAS AJUJCO (090120002 1532), (090120002 1529), Concreto Modificado ATI-IP-054-L-08-105-20, C.V. M.L.P.	VAGACOR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	95	4,139,184.25	3,974,011.27	
73	ATI-IP-055-L-08-106-20	"CONSTRUCCIÓN DE BARRIOERAS GUARNICIONES Y VIALIDADES SECUNDARIAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- TLAXCALA CENTRO AGES (090120001 0354), (090120001 0550)".	JM INGENIERIA ELECTRICAINTEGRAL S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	75	9,348,129.55	7,030,470.18	
74	ATI-IP-056-L-08-108-20	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA SIGUIENTE COLONIA: 3.- MAGDALENA PELUACALCO AGES (090120001 1697)".	VAGACOR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	3,658,194.62	3,658,194.62	



ALCALDIA TLAXIPAN
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION HIDRAULICA
PRESIDENTE SENIOR OPERARIA DEL SUBCOMITE DE OBRAS
AVANCE FISICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

CORTE AL 30 DE ENERO DEL 2021

Nº. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
75	ATL-AD5-051-L-508-111-20	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS DEL FONDO HAB EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 10.- SAN MIGUEL AJUSCO AGES (090120026 2314) Y (090120026 1144). 3.- TIANHUE AGES (090120001 1244). 2.- AGOSCO DE PEDRIGAL AGES (090120001 1509). 1.- SAN JUAN TEREZIMUZA AGES (090120001 2278) Y 11.- SANTO TOMÁS AJUSCO AGES (090120026 1674). 8.- POPULAR SANTA TERESA AGES (090120001 1349). AGES (090120001 2044). 5.- SAN ANDRÉS TOSOTIPEC AGES (090120001 1431). (090120001 1594). (090120001 1434). 10.- SAN MIGUEL AJUSCO AGES (090120026 2314). Convenio Modificatorio ATL-AD5-051-L-508-111-20-C-M-A.	J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	\$11 887.43	\$11 887.42	
76	ATL-AD5-052-L-508-112-20	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS DEL FONDO HAB EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 14.- TOMBES DE PADRENA AGES (090120001 0884). 14.- MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN AGES (090120001 0884). (090120001 0872). 15.- FIEBRES DE TEREPAN AGES (090120001 2121). 16.- VIVEROS DE COATEPEC 2DA. SECCIÓN AGES (090120001 1048). 3.- TOMBES DE PADRENA AGES (090120001 1477). 14.- VIVEROS DE COATEPEC 2DA. SECCIÓN AGES (090120001 2441). (090120001 1460). 1.- LA PAJA AGES (090120001 0480). 7.- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA AGES (090120001 1072). 12.- TILACOLIGUA AGES (090120001 1104). 11.- SANTO TOMÁS AJUSCO AGES (090120026 1528). Convenio Modificatorio ATL-AD5-051-L-508-112-20-C-M-A.	SANALUIGUI E INGENIERIA SARESA FIEB	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	\$71 747.14	\$71 747.05	
77	ATL-AD5-053-L-508-113-20	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS DEL FONDO HAB EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 14.- TOMBES DE PADRENA AGES (090120001 0884). (090120001 0872). 15.- FIEBRES DE TEREPAN AGES (090120001 2121). 16.- VIVEROS DE COATEPEC 2DA. SECCIÓN AGES (090120001 1048). 3.- TOMBES DE PADRENA AGES (090120001 1477). 14.- VIVEROS DE COATEPEC 2DA. SECCIÓN AGES (090120001 2441). (090120001 1460). 1.- LA PAJA AGES (090120001 0480). 7.- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA AGES (090120001 1072). 12.- TILACOLIGUA AGES (090120001 1104). 11.- SANTO TOMÁS AJUSCO AGES (090120026 1528). Convenio Modificatorio ATL-AD5-051-L-508-113-20-C-M-A.	ARQUITECTURA TRINIK S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	\$23 132.26	\$23 132.26	
78	ATL-AD5-054-L-508-114-20	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS DEL FONDO HAB EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- MAGDALENA PELLACALCO AGES (090120001 1422). 4.- MABOOR 1 AGES (090120001 1481). 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A. SECC. AGES (090120001 0515). AGES (090120001 0205). 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A. SECC. (090120001 1279). AGES (090120001 0721).	CO-ARCH CONSTRUYENDO CON ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	\$44 585.34	\$44 585.32	
79	ATL-AD5-055-L-508-115-20	ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS DEL FONDO HAB EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 13.- SANTO TOMÁS AJUSCO AGES (090120026 1558). 13.- TIANHUE CENTRO AGES (090120001 0864). (090120001 0950). 1.- SAN MIGUEL TOSOTIPEC AGES (090120027 2028). 11.- FIEBRE SANTO TOMÁS AJUSCO LA AGES (090120026 1532). SANTO TOMÁS AJUSCO AGES (090120026 1532). Convenio Modificatorio ATL-AD5-055-L-508-115-20-C-M-A.	RS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	\$38 427.59	\$38 427.59	

71 754 013.12 65 447 525.24

RESPONSABLE FINANCIERO

MR. MIGUEL ANGEL ABRIL MENDOZA
JUD. DE OBRAS VIALES

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILA RAMIREZ
JUD. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
 JEFAATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL OBRAS HIDRÁULICAS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

NO. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
80	ATL-ADS-012-L-SOH-017-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 5.- PRIMAVERA, 6.- TOMAS DE PADERNA, 7.- CULTURA MAYA."	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	28 DE AGOSTO DE 2020	10 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	109,223.47	109,223.28	
81	ATL-IP-012-L-OH-022-20	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 5.- PRIMAVERA, 6.- TOMAS DE PADERNA, 7.- CULTURA MAYA."	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES R-B-V, S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	100	100	2,173,458.73	2,173,458.73	
82	ATL-ADS-014-L-SOH-024-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA."	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	23 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	242,437.99	242,437.79	
83	ATL-ADS-015-L-SOH-025-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 9.- SAN BARTOLO EL CHICO."	ENKIMAX ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	23 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	284,717.66	284,717.68	
84	ATL-ADS-016-L-SOH-026-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTEPEC, 10.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR."	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	23 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	235,696.08	235,695.90	
85	ATL-IP-014-L-OH-027-20	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA."	PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	4,558,302.46	4,558,302.46	
86	ATL-IP-015-L-OH-028-20	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 9.- SAN BARTOLO EL CHICO."	PROPULSORA ARCOL, S.A. DE C.V.	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	5,862,928.18	5,862,928.18	
87	ATL-IP-016-L-OH-029-20	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTEPEC, 10.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR."	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	4,834,590.65	4,834,340.98	CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO
88	ATL-ADS-023-L-SOH-033-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 4.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 11.- CHIMALCOYOC."	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AIKA, S.A. DE C.V.	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	303,340.00	303,340.00	



ALCALDIA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFAURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL OBRAS HIDRÁULICAS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
89	ATL-IP-020-L-OH-049-20	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN: 4.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 11.- CHIMALCOYOC".	SO. ARQ. SOLUCIONES TÉCNICAS EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	6,130,202.00	6,130,202.00	
90	ATL-IP-036-L-OH-076-20	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN: 1.- FUENTES BROTAÑTES, 2.- TEXCALTECO".	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	15 DE OCTUBRE DE 2020	28 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	2,432,512.20	2,432,509.89	
91	ATL-ADS-041-L-SOH-079-20	"ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA DEL AJISCO MEDIO".	CEPA CONSULTORES EN HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	09 DE OCTUBRE DE 2020	07 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	822,037.70	822,037.70	
92	ATL-ADS-047-L-SOH-082-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN: 1.- FUENTES BROTAÑTES, 2.- TEXCALTECO".	DAROSI, S.A. DE C.V.	13 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	119,809.97	119,809.97	
93	ATL-ADS-049-L-SOH-088-20	"ELABORACIÓN DE 1 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DEL FONDO FAIS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PUEBLO PARES EL GUARDA (090120019 2460), 2.- PARQUE NACIONAL BOSQUE DEL PEDREGAL AGE8 (090120001 1960), 3.- MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN AGE8 (090120001 0905), 4.- MIGUEL AJISCO AGE8 (090120026 1528), 5.- SANTO TOMÁS AJISCO AGE8: (090120026 1532), (090120026 1689)".	DEMAY ARQUITECTURA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	23 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	807,298.95	439,332.05	TERMINACION ANTICIPADA.
94	ATL-IP-038-L-OH-089-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN: 4.- SAN MIGUEL AJISCO AGE8 (090120026 1528)".	JM INGENIERÍA ELECTRICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	1	6	10,173,029.48	651,374.93	TERMINACIÓN ANTICIPADA.
95	ATL-IP-039-L-OH-090-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN: 1.- PUEBLO DE PARES EL GUARDA AGE8 (090120019 2460), 2.- PARQUE NACIONAL BOSQUE DEL PEDREGAL AGE8 (090120001 1960), 3.- COL. MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN AGE8 (090120001 0905)".	GUTZMÁN Y DELGADO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	26 DE OCTUBRE DE 2020	24 DE DICIEMBRE DE 2020	20	20	3,467,789.39	644,046.11	TERMINACIÓN ANTICIPADA.

040



ALCALDIA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL OBRAS HIDRÁULICAS

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
96	ATL-IP-056-L-OH-107-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN: 5.- SANTO TOMÁS AJUSCO AGEBS (090120026 1532), (090120026 1697)".	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.V. S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2020	26 DE DICIEMBRE DE 2020	0	24	8,567,984.74	2,065,895.55	TERMINACIÓN ANTICIPADA
								51,125,359.67	31,909,653.20	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ ZEPEDA

J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ

J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

041



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

Nº. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
97	ATL-ADS-007-L-SOH-014-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDORES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 6.- TORRES DE PADIERNA, 7.- HÉROES DE PADIERNA, 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTIEPEC, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2da SECCIÓN".	PECMAV INGENIERIA, S.A. DE C.V.	19 DE AGOSTO DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	270,518.26	270,518.25	
98	ATL-ADS-008-L-SOH-015-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDORES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- MIGUEL HIDALGO 2da SECCIÓN, 2.- MIGUEL HIDALGO 1da SECCIÓN, 3.- SANTO TOMÁS AJUSCO, 4.- FUENTES DE TEPEPAN, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO".	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19 DE AGOSTO DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	338,147.85	338,147.85	
99	ATL-ADS-013-L-SOH-016-20	"SUPERVISIÓN PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTIEPEC, 2.- SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 4.- LA JOYA, 5.- TLALPAN CENTRO, 6.- TORIELLO GUERRA, 7.- ISIDRO FABELA, 8.- PUEBLO QUIETO".	DOLORES SAGRERO MUNGUÍA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2020	01 DE NOVIEMBRE DE 2020	100	100	92,593.95	92,588.78	
100	ATL-IP-013-L-OH-021-20	"OBRA DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTIEPEC, 2.- SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 4.- LA JOYA, 5.- TLALPAN CENTRO, 6.- TORIELLO GUERRA, 7.- ISIDRO FABELA, 8.- PUEBLO QUIETO".	OMIVAL, S.A. DE C.V.	03 DE SEPTIEMBRE DE 2020	01 DE NOVIEMBRE DE 2020	100	100	1,886,588.74	1,886,588.74	
101	ATL-ADS-017-L-SOH-030-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- MIGUEL HIDALGO 4da SECCIÓN, 4.- MIGUEL HIDALGO 3da SECCIÓN".	URBANIZACIONES E INGENIERIA EYSTON, S.A. DE C.V.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	226,425.30	226,425.17	
102	ATL-IP-017-L-OH-031-20	"REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- MIGUEL HIDALGO 4da SECCIÓN, 4.- MIGUEL HIDALGO 3da SECCIÓN".	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	15 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	4,461,193.15	4,461,192.86	
103	ATL-ADS-024-L-SOH-034-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.- ISIDRO FABELA, 8.- CHIMILTLI, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1da SECCIÓN, 10.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2da SECCIÓN, 11.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3da SECCIÓN, 12.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4da SECCIÓN, 13.- TOMAS HIDALGO, 15.- ARBOLEDAS DEL SUR, 16.- GUADALUPE TLALPAN".	SANAI LINGUI ENGENIERO BARRERA PEREZ	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	215,496.12	215,496.12	

042



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

Nº. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
104	ATL-ADS-025-L-SOH-035-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTIEPEC, 6.- FUENTES DE TEPEPAN".	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	245,770.99	245,770.94	
105	ATL-ADS-026-L-SOH-036-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 7.- CULTURA MAYA".	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0	0	0.00	0.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA
106	ATL-ADO-006-L-OH-047-20	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDOROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 6.- TORRES DE PADIERNA, 7.- HERODES DE PADIERNA, 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTIEPEC, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2a. SECCIÓN". CONVENIO ATL-ADO-006-L-OH-047-20-C-M-1	GRUPO TERMEX, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	2,817,899.59	2,817,899.56	
107	ATL-ADS-027-L-SOH-048-20	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- TLALPAN CENTRO, 7.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 14.- MIGUEL HIDALGO 1a SECCIÓN, 16.- MIGUEL HIDALGO 2a SECCIÓN, 17.- NUEVA ORIENTAL COAPA, 19.- VILLA LÁZARO CÁDENAS".	PROFUSORA ARCOL, S.A. DE C.V.	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	290,539.69	290,539.67	
108	ATL-LP-021-L-OH-050-20	"REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.- ISIDRO FABELA, 8.- CHIMILIL, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, 10.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2a SECCIÓN, 11.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN, 12.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECCIÓN, 13.- LOMAS HIDALGO, 15.- ARBOLEDAS DEL SUR, 18.- GUADALUPE TLALPAN".	DEMJU ARQUITECTURA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	3,731,460.00	3,731,459.99	
109	ATL-LP-022-L-OH-051-20	"OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTIEPEC, 6.- FUENTES DE TEPEPAN".	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	4,634,510.20	4,562,843.54	
110	ATL-LP-024-L-OH-052-20	"OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- TLALPAN CENTRO, 7.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 14.- MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN, 16.- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, 17.- NUEVA ORIENTAL COAPA, 19.- VILLA LÁZARO CÁDENAS".	PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	02 DE OCTUBRE DE 2020	30 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	5,883,136.24	5,883,136.24	
111	ATL-ADO-007-L-OH-059-20	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDOROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, 2.- MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN, 3.- SANTO TOMÁS AUSCO, 4.- FUENTES DE TEPEPAN, 5.- SAN MIGUEL TOTILEJO".	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FLORES	01 DE OCTUBRE DE 2020	29 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	7,030,377.49	7,030,377.44	

043



ALCALDÍA TALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

CORTE AL 20 DE ENERO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
112	ATL-ADS-021-L-SOH-072-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- MIGUEL HIDALGO 4TA. SECCIÓN".	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	13 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	297,691.61	297,691.50	
113	ATL-LP-035-L-OH-075-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- MIGUEL HIDALGO 4TA. SECCIÓN".	DRENAJE E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	15 DE OCTUBRE DE 2020	28 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	3,189,169.43	3,189,169.43	CONVENIO DE REDUCCIÓN DE MONTO
114	ATL-LP-037-L-OH-077-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- SAN MIGUEL TOPILEJO, 6.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA. SECCIÓN".	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL, S.A. DE C.V.	15 DE OCTUBRE DE 2020	28 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	9,641,035.26	9,627,885.42	
115	ATL-ADO-013-L-OH-078-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN PEDRO MÁRITR, 2.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA. SECCIÓN, 10.- PUEBLO DE PARES EL GUARDA".	TIRITZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	5,625,765.84	5,625,721.80	
116	ATL-ADS-019-L-SOH-080-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- SAN MIGUEL TOPILEJO, 6.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA. SECCIÓN".	ENKI MX ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	13 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	490,909.62	490,909.61	
117	ATL-ADS-043-L-SOH-081-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN PEDRO MÁRITR, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1RA SECCIÓN, 10.- PUEBLO PARES EL GUARDA".	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	270,314.34	270,314.33	
118	ATL-ADO-015-L-OH-086-20	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- BOSQUES DE TEPEXIMILPA".	TRIAD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	4,123,089.33	4,123,089.33	
119	ATL-ADS-045-L-SOH-087-20	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- BOSQUES DE TEPEXIMILPA".	CONSTRUCTORA BUOC-NE CUARTO, S.A. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2020	30 DE DICIEMBRE DE 2020	100	100	197,908.30	197,908.30	
								55,960,541.30	55,875,674.37	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ING. MARCO AARÓN ALVAREZ GALVAN

J.U.D. DE CONSTRUCCION DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMIREZ

J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

044