



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
**CUADRO RESUMEN**

**CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021**

UNIDAD DEPARTAMENTAL	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	MONTO POR ESTIMAR
Mantenimiento a Edificios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de Edificios Públicos	\$ -	\$ -	\$ -
Planteles Educativos	\$ 44,328,645.43	\$ 1,220,303.30	\$ -
Obras Viales	\$ -	\$ -	\$ -
Obras Hidráulicas	\$ 14,949,521.79	\$ -	\$ -
Obras para Saneamiento y Drenaje	\$ 16,094,874.39	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 75,373,041.61</b>	<b>\$ 1,220,303.30</b>	<b>\$ -</b>

DIRECTORA DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA OROZCO



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS**

CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
1	ATL-LP-001-L-OB-001-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 3.-FIDENCIO SORIA BARAJAS, U.H. NARCISO MENDOZA SP.M. 3, COL. VILLA COAPA, 7.-SALVADOR M. LIMA, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 6, COL. VILLA COAPA, 9.-CÁMARA JUNIOR, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 12.-XOCHICALPILLI, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1, PRIMARIAS: 16.-ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 21.-ARABIA SAUDITA, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1"	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	21	21	4,187,588.57	877,160.29	#¡REF!
2	ATL-ADS-001-L-SOB-002-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 3.- FIDENCIO SORIA BARAJAS, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 3, COL. VILLA COAPA, 7.- SALVADOR M. LIMA, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 6, COL. VILLA COAPA, 9.- CÁMARA JUNIOR, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 12.- XOCHICALPILLI, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1, PRIMARIAS: 16.- ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 21. ARABIA SAUDITA, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1".	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	26	26	208,080.75	53,965.75	0
3	ATL-LP-002-L-OB-003-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 11.- CHIMALCOYOTL, COL. CHIMALCOYOTL, PRIMARIAS: 18.- MARTINA ISLAS, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 20.- PATRIA Y LIBERTAD, U.H. FUENTES BROTANTES 22.-AMANDA PALAFOX, COL. LOS VOLCANES 25.-ISAAC OCHOTERENA, COL. CHIMALCOYOTL. 26.-MANUEL GALLARDO ZAMORA, COL. PEDREGAL DE LAS AGUILAS"	ITOCO, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	0	0	4,358,407.25	0.00	0
4	ATL-LP-003-L-OB-004-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 4.-MIGUEL HIDALGO, COL. MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 10.-ALBERTO LENZ SR., COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 15.-TONALLI, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN. PRIMARIAS: 23.- ESTADO DE QUERÉTARO, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 30.- ALFREDO V. BONFIL, COL. MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN. SECUNDARIAS: 36.- No.181, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN. 39.- TÉCNICA No.19, COL. RINCON DEL MIRADOR II"	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	0	0	4,565,553.35	0.00	0
5	ATL-ADS-003-L-SOB-005-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 4.- MIGUEL HIDALGO, COL. MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 10.- ALBERTO LENZ SR., COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 15.- TONALLI, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN, PRIMARIAS: 23.- ESTADO DE QUERÉTARO, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 30.- ALFREDO V. BONFIL, COL. MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, SECUNDARIAS: 36.- No. 181, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, 39.- TÉCNICA No. 19, COL. RINCON DEL MIRADOR II."	SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	0	0	234,986.52	0.00	0
6	ATL-LP-004-L-OB-006-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 2.- MIAUHAZINTLI, COL.FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 8.- MIGUEL ANGEL BUONARROTI, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, COL. EX HACIENDA COAPA, PRIMARIAS: 27.-TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA, COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS. 28.-DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, 31.- HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. TLALCOLIGIA, SECUNDARIAS: 34.-NO. 230, U.H. JARDINES VILLA COAPA, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES: 40.- CAM 15, COL. BELIZARIO DOMINGUEZ"	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	0	0	4,836,912.89	0.00	0



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS**

CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
7	ATL-ADS-002-L-SOB-007-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 13 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 2.- MIAUHATZINTLI, COL. FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 8.- MIGUEL ANGEL BUONARROTI, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, COL. EX HACIENDA COAPA, 11.- CHIMALCOYOTL, COL. CHIMALCOYOTL, PRIMARIAS: 18.- MARTINA ISLAS, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 20.- PATRIA Y LIBERTAD, U.H. FUENTES BROTANTES 22.- AMANDA PALAFOX, COL. LOS VOLCANES 25.- ISAAC OCHOTERENA, COL. CHIMALCOYOTL. 26.- MANUEL GALLARDO ZAMORA, COL. PEDREGAL DE LAS AGUILAS, 27.- TEÓFILO ÁLVAREZ BORROA, COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN"	J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	0	0	452,578.83	0.00	0
8	ATL-LP-005-L-OB-008-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ROTARIOS DE TLALPAN, COL. ISIDRO FABELA, 5.- REPÚBLICA DE ARGENTINA, COL. CENTRO DE TLALPAN, 6.- TLALLI, U.H. FUENTES BROTANTES, PRIMARIAS: 17.- IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, COL. CENTRO DE TLALPAN, 19.- FELIPE ANGELES, COL. ISIDRO FABELA, 24.- NIÑO ARTILLERO, COL. CENTRO DE TLALPAN, SECUNDARIAS: 35.- No. 276, COL. TLALCOLIGÍA".	C.O. CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	0	0	4,733,993.21	0.00	0
9	ATL-ADS-004-L-SOB-009-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ROTARIOS DE TLALPAN, COL. ISIDRO FABELA, 5.- REPÚBLICA DE ARGENTINA, COL. CENTRO DE TLALPAN, 6.- TLALLI, U.H. FUENTES BROTANTES, PRIMARIAS: 17.- IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, COL. CENTRO DE TLALPAN, 19.- FELIPE ANGELES, COL. ISIDRO FABELA, 24.- NIÑO ARTILLERO, COL. CENTRO DE TLALPAN, SECUNDARIAS: 35.- No. 276, COL. TLALCOLIGÍA".	MORGEN, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	0	0	243,836.20	0.00	0
10	ATL-LP-006-L-OB-010-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 2 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN PRIMARIA: 11.- LUIS DE LA BRENA, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, SECUNDARIA: 14.-No. 96, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO".	ARTE Y DISEÑO EN INGENIERÍA EZER, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	20 DE OCTUBRE DE 2021	0	0	10,278,271.64	0.00	0
11	ATL-LP-007-L-OB-011-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 4 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ITZCALLI, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 5.- KANTUNIL, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, SECUNDARIAS.- 15.- No. 155, COL. ISIDRO FABELA, 16.- 173, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN".	ANTARES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	8	8	3,842,517.14	289,177.26	0
12	ATL-ADS-005-L-SOB-012-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y ADECUAR DE 6 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ITZCALLI, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 5.- KANTUNIL, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A. SECCIÓN, PRIMARIAS: 11. LUIS DE LA BRENA, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, SECUNDARIAS: 14.-No. 96, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, 15.- No. 155, COL. ISIDRO FABELA, 16.- 173, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN"	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORE, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	30 DE OCTUBRE DE 2021	0	0	696,959.96	0.00	0
13	ATL-LP-009-L-OB-013-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN, JARDINES DE NIÑOS: 4.- AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, COL. PRADO COAPA 3RA. SECCIÓN, PRIMARIAS: 8.- LÁZARO CÁRDENAS, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 10.- NIGER, U.H. NARCISO MENDOZA SUPER MANZANA # 7, 12.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, COL. CENTRO DE TLALPAN, 13.- SOMALIA, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SPM 3".	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INFAGÓN, S.A. DE C.V.	25 DE MAYO DE 2021	22 DE AGOSTO DE 2021	0	0	5,182,576.13	0.00	0



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS**

CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
14	ATL-ADS-006-L-SOB-014-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y ADECUAR DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN, JARDINES DE NIÑOS: 2.- AÑO DE LA REPÚBLICA FEDERAL, COL. FRACCIONAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 3.- ANA MARÍA NAVARRO BECERRA, COL. TLALCOLIGÍA, 4.- AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, COL. PRADO COAPA 3RA. SECCIÓN, 6.- TZINTI, COL. PUEBLO QUIETO, PRIMARIAS: 7.- VIDAL ALCOCER, COL. CENTRO DE TLALPAN, 8.- LÁZARO CÁRDENAS, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 9.- RÍO PÁNUCO, COL. TORIELLO GUERRA, 10.- NIGER, U.H. NARCIZO MENDOZA SUPER MANZANA # 7, 12.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, COL. CENTRO DE TLALPAN, 13.- SOMALIA, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SPM 3".	DOLORES SAGRERO MUNGUÍA	24 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	0	0	506,382.99	0.00	0
								<b>44,328,645.43</b>	<b>1,220,303.30</b>	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

\_\_\_\_\_  
 ARQ. JUAN LEONEL SÁNCHEZ MEJÍA  
 J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
 LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ  
 J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL OBRAS HIDRÁULICAS

CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
15	ATL-ADS-007-L-SOH-015-21	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CRUZ DEL FAROL, 4.- LOS ENCINOS, 5.- TORRES DE PADIERNA, 6.- CULTURA MAYA".	ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y APLICACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	0	0	273,645.18	0.00	0
16	ATL-LP-010-L-OH-016-21	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CRUZ DEL FAROL, 4.- LOS ENCINOS, 5.- TORRES DE PADIERNA, 6.- CULTURA MAYA".	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	0	0	5,533,702.30	0.00	0
17	ATL-ADS-009-L-SOH-019-21	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- TLALCOLIGIA, 2.- TLALMILLE"	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	0	0	177,534.03	0.00	0
18	ATL-LP-012-L-OH-020-21	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- TLALCOLIGIA, 2.- TLALMILLE"	EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA	08 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	0	0	3,587,522.05	0.00	0
19	ATL-ADS-011-L-SOH-023-21	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 7.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- HEROES DE PADIERNA, 9.- MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 10.- SAN ANDRES TOTOLTEPEC".	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0	0	253,322.75	0.00	0
20	ATL-LP-014-L-OH-024-21	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 7.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- HEROES DE PADIERNA, 9.- MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 10.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	22 DE AGOSTO DE 2021	0	0	5,123,795.48	0.00	0
								<b>14,949,521.79</b>	<b>0.00</b>	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ARQ. MARCO ANTONIO LÓPEZ ZEPEDA  
 J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ  
 J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE**

CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
21	ATL-ADS-008-L-SOH-017-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 7.- TORRES DE PADIERNA".	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021	5	0	144,179.98	0.00	0
22	ATL-LP-011-L-OH-018-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 7.- TORRES DE PADIERNA".	URBANIZACIONES E INGENIERÍA EPSYLON, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	4	0	2,913,005.27	0.00	0
23	ATL-ADS-010-L-SOH-021-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LA SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A. SECCIÓN, 13.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A. SECCIÓN".	ENKI MX ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021	4	0	265,400.14	0.00	0
24	ATL-LP-013-L-OH-022-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A. SECCIÓN, 13.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A. SECCIÓN".	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	3	0	3,991,724.02	0.00	0
25	ATL-ADS-012-L-SOH-025-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CULTURA MAYA, 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN".	AIIXC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	17 DE AGOSTO DE 2021	5	0	187,820.67	0.00	0
26	ATL-LP-015-L-OH-026-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CULTURA MAYA, 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN".	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	07 DE AGOSTO DE 2021	4	0	3,834,851.63	0.00	0
27	ATL-ADS-013-L-SOH-027-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 9.- MIGUEL HIDALGO 3RA SECCIÓN, 11.- HEROES DE PADIERNA, 12.- LOMAS DE PADIERNA".	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5	0	224,342.79	0.00	0



**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA**  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021  
**JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE**

CORTE AL 18 DE JUNIO DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	MONTO CONTRATO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	OBSERVACIONES
28	ATL-LP-016-L-OH-028-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDERS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 9.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 11.- HEROES DE PADIERNA, 12.- LOMAS DE PADIERNA".	MARIA MONSERRAT ALVAREZ SALAZAR	09 DE JUNIO DE 2021	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	4	0	4,533,549.89	0.00	0
								<b>16,094,874.39</b>	<b>0.00</b>	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
ING. MARCO AARÓN ALVAREZ GALVÁN

\_\_\_\_\_  
LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ

J.U.D DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS