



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
CUADRO RESUMEN

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

UNIDAD DEPARTAMENTAL	MONTO CONTRATO CON IVA	MONTO ESTIMADO	MONTO POR ESTIMAR
Mantenimiento a Edificios Públicos	\$ 29,855,795.24	\$ 5,970,948.50	\$ 23,884,846.73
Construcción de Edificios Públicos	\$ 4,204,219.48	\$ 917,015.28	\$ 3,287,204.20
Planteles Educativos	\$ 51,184,884.24	\$ 34,066,145.89	\$ 17,118,738.04
Obras Viales	\$ 21,725,729.89	\$ 11,729,257.84	\$ 9,996,472.05
Obras Hidráulicas	\$ 15,264,598.83	\$ 8,483,573.10	\$ 6,781,023.48
Obras para Saneamiento y Drenaje	\$ 31,733,836.53	\$ 21,228,211.83	\$ 10,505,087.43
TOTALES	\$ 153,969,064.21	\$ 82,395,152.44	\$ 71,573,371.93

DIRECTORA DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

ARQ. CAROL VIVIAM TEJADILLA OROZCO



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
1	ATL-ADO-003-L-OB-030-21	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 1.- PANTEÓN DE SAN AGUSTÍN PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021	100	100	621,760.00	621,760.00	0.00	
2	ATL-ADS-022-L-PY-046-21	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 2 MERCADOS: 1.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, 6.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO FUENTES BROTTANTES".	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	100	100	240,000.00	240,000.00	0.00	
3	ATL-ADS-023-L-PY-047-21	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 2.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO FLORES SAN FERNANDO"	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	100	100	120,000.00	120,000.00	0.00	
4	ATL-ADS-024-L-PY-048-21	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 5.- PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL MERCADO VILLA COAPA".	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	100	100	300,000.00	300,000.00	0.00	
5	ATL-ADS-025-L-SOB-049-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA ADEPTRO VIVANCO UBICADO EN CALLE MONEDA 64, TLALPAN CENTRO I Y SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 1.- PANTEÓN DE SAN AGUSTÍN PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	TALLER REEIV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021	100	100	44,781.05	44,781.04	0.00	
6	ATL-ADO-004-L-OB-052-21	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA ADEPTRO VIVANCO UBICADO EN CALLE MONEDA 64, TLALPAN CENTRO I"	SOLUCIONES RAGU, S.A. DE C.V.	02 DE JULIO DE 2021	31 DE JULIO DE 2021	100	100	326,114.99	326,114.99	0.00	
7	ATL-ADS-028-L-SOB-053-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 1.- DEPORTIVO CEFORMA, COL. FUENTES BROTTANTES, U.H. FUENTES BROTTANTES".	GRUPO ARENO 10, S.A. DE C.V.	19 DE JULIO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	45	0	229,006.10	0.00	229,006.10	
8	ATL-LP-025-L-OB-054-21	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 1.- DEPORTIVO CEFORMA, COL. FUENTES BROTTANTES, U.H. FUENTES BROTTANTES".	PROPULSORA ARCOL, S.A. DE C.V.	19 DE JULIO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	58	43	4,585,090.08	1,988,952.65	2,596,137.43	
9	ATL-ADS-029-L-SOB-055-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 2.- DEPORTIVO PARRÉS EL GUARDA, COL. PARRÉS EL GUARDA, 3.- DEPORTIVO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V.	19 DE JULIO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	78	61	219,847.26	133,379.22	86,468.04	
10	ATL-LP-026-L-OB-056-21	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 2 ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 2.- DEPORTIVO PARRÉS EL GUARDA, COL. PARRÉS EL GUARDA, 3.- DEPORTIVO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INFAGÓN, S.A. DE C.V.	19 DE JULIO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	75	1	4,405,068.59	40,272.83	4,364,795.76	
11	ATL-ADS-030-L-SOB-057-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 4.- DEPORTIVO GUAYACANES, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL".	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V.	19 DE JULIO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	85	60	137,404.44	82,788.87	54,615.57	
12	ATL-LP-027-L-OB-058-21	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 1 ESPACIO DEPORTIVO EN: 4.- DEPORTIVO GUAYACANES, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL".	RECURSOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A.S. DE C.V.	19 DE JULIO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	96	48	2,789,242.30	1,337,260.21	1,451,982.09	
13	ATL-ADS-032-L-SOB-062-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 3 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA BARRIO DE NIÑO JESÚS, 2.- MERCADO FUENTES BROTTANTES, UBICADO EN INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTTANTES, COLONIA FUENTES BROTTANTES, 4.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AVENIDA ACOXPA, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y VIADUCTO TLALPAN, COL. SAN LORENZO HUIPULCO."	GAMHER INGENIEROS, S.A. DE C.V.	26 DE JULIO DE 2021	20 DE OCTUBRE DE 2021	85	50	444,617.15	222,313.04	222,304.11	
14	ATL-LP-029-L-OB-063-21	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 MERCADOS UBICADOS EN: 1.- MERCADO FLORES SAN FERNANDO, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA BARRIO DE NIÑO JESÚS, 4.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, UBICADO EN AVENIDA ACOXPA, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y VIADUCTO TLALPAN, COL. SAN LORENZO HUIPULCO."	TIRITZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	61	0	3,894,125.58	0.00	3,894,125.58	



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
15	ATL-LP-030-L-OB-064-21	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 2.- MERCADO FUENTES BROTANTES, UBICADO EN INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, COLONIA FUENTES BROTANTES".	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	70	0	4,999,668.43	0.00	4,999,668.43	
16	ATL-ADS-033-L-SOB-065-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 3.- MERCADO VILLA COAPA, UBICADO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES S/N ENTRE AVENIDA ACOXPA Y CAPORAL, COLONIA VILLA COAPA".	SANAI LUIGUI EPIGEMIO BARRERA PÉREZ	26 DE JULIO DE 2021	18 DE OCTUBRE DE 2021	70	45	251,908.38	113,358.76	138,549.62	
17	ATL-LP-031-L-OB-066-21	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 1 MERCADO UBICADO EN: 3.- MERCADO VILLA COAPA, UBICADO EN AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES S/N ENTRE AVENIDA ACOXPA Y CAPORAL, COLONIA VILLA COAPA".	ARQUITECTURA Y DISEÑO YAXKIN, S.A. DE C.V.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	66	0	5,334,986.01	0.00	5,334,986.01	
18	ATL-ADS-044-L-PY-074-21	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 4.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CONCENTRACIÓN 10 DE MAYO".	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	13 DE AGOSTO DE 2021	27 DE AGOSTO DE 2021	100	100	399,966.89	399,966.89	0.00	
19	ATL-ADS-045-L-PY-075-21	"REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELÉCTRICOS PARA 1 MERCADO: 3.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO TOPILEJO PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO".	KEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13 DE AGOSTO DE 2021	27 DE AGOSTO DE 2021	100	0	397,942.73	0.00	397,942.73	
20	ATL-ADS-046-L-PY-080-21	"ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN: 4.- PARQUE MORELOS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN".	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MEGANA, S.A.S. DE C.V.	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	90	0	114,265.26	0.00	114,265.26	

29,855,795.24	5,970,948.50	23,884,846.73
----------------------	---------------------	----------------------

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ARQ. EDUARDO JOSÉ LIZAMA RAMOS
 J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ
 J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
21	ATL-ADS-026-L-PY-050-21	"ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN: 1- ARCO DE IDENTIDAD EN EL PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO".	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	100	100	87,000.00	87,000.00	0.00	
22	ATL-ADO-005-L-OB-059-21	"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 1 INMUEBLES: 8.- CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL AUDITORIO COMUNAL DE LA MAGDALENA PETLACALCO"	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORÉ, S.A. DE C.V.	15 DE JULIO DE 2021	12 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	58	1,429,523.07	830,015.28	599,507.79	
23	ATL-ADS-034-L-PY-067-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 1.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO".	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	111,981.35	0.00	111,981.35	
24	ATL-ADS-035-L-PY-068-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 2. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA COLONIA SANTÍSIMA TRINIDAD".	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	40,600.00	0.00	40,600.00	
25	ATL-ADS-036-L-PY-069-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 3.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3RA. SECCIÓN".	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	355,262.76	0.00	355,262.76	
26	ATL-ADS-037-L-PY-070-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 4.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO".	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	184,268.08	0.00	184,268.08	
27	ATL-ADS-038-L-PY-071-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 5.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 2DO. PISO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO".	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	111,984.76	0.00	111,984.76	
28	ATL-ADS-039-L-PY-072-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 6.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS EN LA COLONIA TECORRAL"	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	216,663.86	0.00	216,663.86	
29	ATL-ADS-040-L-PY-073-21	"REALIZAR 1 PROYECTO EJECUTIVO EN: 7.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO EN LA COLONIA CULTURA MAYA"	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	27 DE JULIO DE 2021	05 DE AGOSTO DE 2021	100	0	139,200.00	0.00	139,200.00	
30	ATL-ADS-043-L-SOB-078-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 1 INMUEBLES: 8.- CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL AUDITORIO COMUNAL DE LA MAGDALENA PETLACALCO".	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	16 DE AGOSTO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	90	0	32,710.79	0.00	32,710.79	



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
31	ATL-ADO-008-L-OB-079-21	"MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 2.- 2DA ETAPA AL CAMPAMENTO LIMANTITLA, COL. TLALPAN CENTRO"	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	6	0	807,287.00	0.00	807,287.00	
32	ATL-ADS-048-L-SOB-081-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 1 EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 2.- 2DA. ETAPA AL CAMPAMENTO LIMANTITLA, COL. TLALPAN CENTRO".	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	6	0	38,750.00	0.00	38,750.00	
33	ATL-ADO-007-L-OB-082-21	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 4.- CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE IDENTIDAD DEL PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO".	INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	3	0	620,517.81	0.00	620,517.81	
34	ATL-ADS-047-L-SOB-083-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 4.- CONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE IDENTIDAD DEL PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO".	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	3	0	28,470.00	0.00	28,470.00	
								4,204,219.48	917,015.28	3,287,204.20	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

ARQ. JOSÉ RAÚL ARGÜELLO MORALES
 J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ
 J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
35	ATL-LP-001-L-OB-001-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 3.-FIDENCIO SORIA BARAJAS, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 3, COL. VILLA COAPA, 7.-SALVADOR M. LIMA, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 6, COL. VILLA COAPA, 9.-CÁMARA JUNIOR, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 12.-XOCHICALPILLI, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1, PRIMARIAS: 16.-ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 21.-ARABIA SAUDITA, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1" Convenio Modificatorio ATL-LP-001-L-OB-001-21-C-M-I-P-A	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	27 DE AGOSTO DE 2021	100	90	4,430,815.39	3,984,385.35	446,430.04	
36	ATL-ADS-001-L-SOB-002-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 3.- FIDENCIO SORIA BARAJAS, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 3, COL. VILLA COAPA, 7.- SALVADOR M. LIMA, U.H. NARCISO MENDOZA SPM. 6, COL. VILLA COAPA, 9.- CÁMARA JUNIOR, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 12.- XOCHICALPILLI, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1, PRIMARIAS: 16.- ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, COL. SAN LORENZO HUIPULCO, 21.- ARABIA SAUDITA, U.H. NARCISO MENDOZA SUPERMANZANA 1".	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021		100	100	208,080.75	208,080.68	0.00	
37	ATL-LP-002-L-OB-003-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 6 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 11.-CHIMALCOYOTL, COL. CHIMALCOYOTL, PRIMARIAS: 18.- MARTINA ISLAS, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 20.-PATRIA Y LIBERTAD, U.H. FUENTES BROTANTES 22.-AMANDA PALAFOX, COL. LOS VOLCANES 25.-ISAAC OCHOTERENA, COL. CHIMALCOYOTL. 26.-MANUEL GALLARDO ZAMORA, COL. PEDREGAL DE LAS AGUILAS"	ITOCO, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021		100	99	4,358,407.25	4,294,784.89	63,622.36	
38	ATL-LP-003-L-OB-004-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 4.-MIGUEL HIDALGO, COL. MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 10.-ALBERTO LENZ SR., COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 15.-TONALLI, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCION. PRIMARIAS: 23.-ESTADO DE QUERÉTARO, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 30.-ALFREDO V. BONFIL, COL. MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN. SECUNDARIAS: 36. No.181, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECCIÓN. 39.-TÉCNICA No.19, COL. RINCON DEL MIRADOR II"	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021		100	100	4,565,553.35	4,565,553.11	0.00	
39	ATL-ADS-003-L-SOB-005-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 4.- MIGUEL HIDALGO, COL. MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 10.- ALBERTO LENZ SR., COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 15.- TONALLI, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN, PRIMARIAS: 23.- ESTADO DE QUERÉTARO, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 30.- ALFREDO V. BONFIL, COL. MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, SECUNDARIAS: 36.- No. 181, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, 39.- TÉCNICA No. 19, COL. RINCON DEL MIRADOR II."	SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021		100	88	234,986.52	207,554.06	27,432.46	
40	ATL-LP-004-L-OB-006-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 2.-MAUHATZINTLI, COL.FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 8.-MIGUEL ANGEL BUONARROTI, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, COL. EX HACIENDA COAPA, PRIMARIAS: 27.-TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA, COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS. 28.-DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, 31.- HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. TLALCOLIGIA, SECUNDARIAS: 34.-NO. 230, U.H. JARDINES VILLA COAPA, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES: 40.- CAM 15, COL. BELIZARIO DOMINGUEZ" Convenio Modificatorio ATL-LP-004-L-OB-006-21-C-M-I-P	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	18 DE AGOSTO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	34	5,023,105.20	1,697,749.98	3,325,355.22	



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
41	ATL-ADS-002-L-SOB-007-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 13 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 2.- MIAUHATZINTLI, COL. FRACC. VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 8.- MIGUEL ANGEL BUONARROTI, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1, COL. EX HACIENDA COAPA, 11.- CHIMALCOYOTL, COL. CHIMALCOYOTL, PRIMARIAS: 18.- MARTINA ISLAS, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 20.- PATRIA Y LIBERTAD, U.H. FUENTES BROTTANTES 22.- AMANDA PALAFOX, COL. LOS VOLCANES 25.- ISAAC OCHOTERENA, COL. CHIMALCOYOTL, 26.- MANUEL GALLARDO ZAMORA, COL. PEDREGAL DE LAS AGUILAS, 27.- TEÓFILO ÁLVAREZ BORBOA, COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS, 28.-DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLÁN, U.H. TENORIOS INFONAVIT 1 31.- HEROES DE CHAPULTEPEC, COL. TLALCOLIGIA, SECUNDARIAS: 34.- No. 230, U.H. JARDINES VILLA COAPA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES: 40.- CAM 15, COL. BELIZARIO DOMINGUEZ".	J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	21 DE MAYO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	95	95	452,578.83	429,949.78	22,629.05	
42	ATL-LP-005-L-OB-008-21	"MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ROTARIOS DE TLALPAN, COL. ISIDRO FABELA, 5.- REPÚBLICA DE ARGENTINA, COL. CENTRO DE TLALPAN, 6.- TLALLI, U.H. FUENTES BROTTANTES, PRIMARIAS: 17.- IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, COL. CENTRO DE TLALPAN, 19.- FELIPE ANGELES, COL. ISIDRO FABELA, 24.- NIÑO ARTILLERO, COL. CENTRO DE TLALPAN, SECUNDARIAS: 35.- No. 276, COL. TLALCOLIGIA". Convenio Modificadorio ATL-LP-005-L-OB-008-21-C-M-I-A	C.O. CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021		100	86	5,394,530.81	4,643,009.78	751,521.03	
43	ATL-ADS-004-L-SOB-009-21	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER Y REHABILITAR LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN 7 ESCUELAS, JARDINES DE NIÑOS: 1.- ROTARIOS DE TLALPAN, COL. ISIDRO FABELA, 5.- REPÚBLICA DE ARGENTINA, COL. CENTRO DE TLALPAN, 6.- TLALLI, U.H. FUENTES BROTTANTES, PRIMARIAS: 17.- IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN, COL. CENTRO DE TLALPAN, 19.- FELIPE ANGELES, COL. ISIDRO FABELA, 24.- NIÑO ARTILLERO, COL. CENTRO DE TLALPAN, SECUNDARIAS: 35.- No. 276, COL. TLALCOLIGIA".	MORGEN, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021		100	97	243,836.20	235,302.00	8,534.20	
44	ATL-LP-006-L-OB-010-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 2 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN PRIMARIA: 11.- LUIS DE LA BENA, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, SECUNDARIA: 14.-No. 96, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO". Convenio Modificadorio ATL-LP-006-L-OB-010-21-C-M-I-P.	ARTE Y DISEÑO EN INGENIERÍA EZER, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	20 DE OCTUBRE DE 2021	21 DE NOVIEMBRE DE 2021	37	35	10,969,691.33	3,813,260.48	7,156,430.85	
45	ATL-LP-007-L-OB-011-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 4 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 1.- ITZCALLI, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 5.- KANTUNIL, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, SECUNDARIAS.- 15.- No. 155, COL. ISIDRO FABELA, 16.- 173, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN".	ANTARES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021		100	100	3,842,517.14	3,842,517.14	0.00	
46	ATL-ADS-005-L-SOB-012-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y ADECUAR DE 6 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 1.- ITZCALLI, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 5.- KANTUNIL, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN, PRIMARIAS: 11.- LUIS DE LA BENA, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, SECUNDARIAS: 14.-No. 96, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, 15.- No. 155, COL. ISIDRO FABELA, 16.- 173, COL. MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN"	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORÉ, S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2021	30 DE OCTUBRE DE 2021		58	58	696,959.96	406,404.45	290,555.51	
47	ATL-LP-009-L-OB-013-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 4.- AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, COL. PRADO COAPA 3RA. SECCIÓN, PRIMARIAS: 8.-LÁZARO CÁRDENAS, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 10.- NIGER, U.H. NARCIZO MENDOZA SUPER MANZANA # 7, 12.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, COL. CENTRO DE TLALPAN, 13.- SOMALIA, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SPM 3". Convenio Modificadorio ATL-LP-009-L-OB-013-21-C-M-P.	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INFAGÓN, S.A. DE C.V.	25 DE MAYO DE 2021	22 DE AGOSTO DE 2021	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	63	5,182,576.13	3,259,082.05	1,923,494.08	



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
48	ATL-ADS-006-L-SOB-014-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y ADECUAR DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN, JARDINES DE NIÑOS: 2.- AÑO DE LA REPÚBLICA FEDERAL, COL. FRACCIONAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 3.- ANA MARÍA NAVARRO BECERRA, COL. TLALCOUIGÍA, 4.- AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, COL. PRADO COAPA 3RA. SECCIÓN, 6.- TZINTI, COL. PUEBLO QUIETO, PRIMARIAS: 7.- VIDAL ALCOCER, COL. CENTRO DE TLALPAN, 8.- LÁZARO CÁRDENAS, COL. FRACCIONAMIENTO VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 9.- RÍO PÁNUCO, COL. TORIELLO GUERRA, 10.- NIGER, U.H. NARCIZO MENDOZA SUPER MANZANA # 7, 12.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, COL. CENTRO DE TLALPAN, 13.- SOMALIA, COL. UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA SPM 3".	DOLORES SAGRERO MUNGUÍA	24 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	90	78	506,382.99	393,464.69	112,918.30	
49	ATL-LP-021-L-OB-039-21	"CONSTRUIR Y ADECUAR DE 5 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN, JARDINES DE NIÑOS: 2.-AÑO DE LA REPÚBLICA FEDERAL, COL. FRACCIONAMIENTO BELISARIO DOMINGUEZ, 3.- ANA MARÍA NAVARRO BECERRA, COL. TLALCOLIGÍA, 6.-TZINTI, COL. PUEBLO QUIETO, PRIMARIAS: 7. VIDAL ALCOCER, COL. CENTRO DE TLALPAN, 9.- RÍO PÁNUCO, COL. TORIELLO GUERRA" Convenio modificadorio ATL-LP-021-L-OB-039-21-C-M-P.	CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	90	41	5,074,862.39	2,085,047.45	2,989,814.94	
									51,184,884.24	34,066,145.89	17,118,738.04	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ARQ. JUAN LEONEL SÁNCHEZ MEJÍA
 J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ
 J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
50	ATL-ADS-015-L-SOB-033-21	"SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE 50 LUMINARIAS EN LA COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO".	GRUPO ARENO 10, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	34	5	77,192.98	3,859.67	73,333.31	
51	ATL-LP-018-L-OB-034-21	"COLOCACIÓN DE 50 LUMINARIAS EN LA COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO".	TAPIA GARCÍA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	19 DE SEPTIEMBRE DE 2021	34	0	1,275,092.83	0.00	1,275,092.83	
52	ATL-ADS-017-L-SOB-037-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 1.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	5	203,371.08	10,168.56	193,202.52	
53	ATL-LP-020-L-OB-038-21	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 1.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	73	4,035,062.35	2,946,868.06	1,088,194.29	
54	ATL-ADS-018-L-SOB-040-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 2.- HEROES DE PADIERNA".	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	42	294,108.85	122,866.17	171,242.68	
55	ATL-LP-022-L-OB-041-21	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 2.- HEROES DE PADIERNA"	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	99	5,943,023.65	5,874,426.15	68,597.50	
56	ATL-ADS-020-L-SOB-044-21	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 3.- MIGUEL HIDALGO."	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORÉ, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	0	134,919.99	0.00	134,919.99	
57	ATL-LP-024-L-OB-045-21	"MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: 3.- MIGUEL HIDALGO."	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	05 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100	81	2,698,300.97	2,185,362.07	512,938.90	
58	ATL-ADS-027-L-PY-051-21	"ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN: 2.- SAN NICOLÁS II, 3.- COMUNEROS DE SANTA ÚRSULA."	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	23 DE JUNIO DE 2021	100	100	208,234.74	208,234.74	0.00	
59	ATL-ADS-031-L-SOB-060-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 1.- ISIDRO FABELA, 2.- MIGUEL HIDALGO".	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	26 DE JULIO DE 2021	18 DE OCTUBRE DE 2021	53	0	104,377.99	0.00	104,377.99	
60	ATL-LP-028-L-OB-061-21	"CONSERVAR Y REHABILITAR BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 1.- ISIDRO FABELA, 2.- MIGUEL HIDALGO".	PROPULSORA ARCOL, S.A. DE C.V.	26 DE JULIO DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	53	18	2,087,587.82	377,472.42	1,710,115.40	
61	ATL-ADS-041-L-SOB-076-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 1.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA SAN NICOLÁS II, 3.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA COMUNEROS DE SANTA ÚRSULA"	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	16 DE AGOSTO DE 2021	23 DE NOVIEMBRE DE 2021	50	0	134,818.11	0.00	134,818.11	
62	ATL-ADO-006-L-OB-077-21	"CONSERVAR Y REHABILITAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 1.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA SAN NICOLÁS II, 3.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA COMUNEROS DE SANTA ÚRSULA"	INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	16 DE AGOSTO DE 2021	13 DE NOVIEMBRE DE 2021	50	0	3,046,622.54	0.00	3,046,622.54	



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
63	ATL-ADO-009-L-OB-084-21	"CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 2.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA CANTERA PUENTE DE PIEDRA Y AMPLIACIÓN ISIDRO FABELA".	INMEXA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE DICIEMBRE DE 2021	5	0	1,415,071.94	0.00	1,415,071.94	
64	ATL-ADS-042-L-SOB-085-21	"SUPERVISIÓN PARA CONSERVAR Y REHABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN COMO: 2.- ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN LA COLONIA CANTERA PUENTE DE PIEDRA Y AMPLIACIÓN ISIDRO FABELA".	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD GARAVITO, S.A. DE C.V.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	12 DE DICIEMBRE DE 2021	5	0	67,944.05	0.00	67,944.05	

21,725,729.89	11,729,257.84	9,996,472.05
----------------------	----------------------	---------------------

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

 ARQ. MIGUEL ANGEL ARRATIA MENDEZ
 J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES

 LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ
 J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL OBRAS HIDRÁULICAS

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
65	ATL-ADS-007-L-SOH-015-21	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CRUZ DEL FAROL, 4.- LOS ENCINOS, 5.- TORRES DE PADIERNA, 6.- CULTURA MAYA".	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021		100	30	273,645.18	81,683.13	191,962.05	0
66	ATL-LP-010-L-OH-016-21	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CRUZ DEL FAROL, 4.- LOS ENCINOS, 5.- TORRES DE PADIERNA, 6.- CULTURA MAYA". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-010-L-OH-016-21-C-M-P-A.	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	28 DE AGOSTO DE 2021	100	64	5,533,702.30	3,546,226.92	1,987,475.38	0
67	ATL-ADS-009-L-SOH-019-21	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- TLALCOLIGIA, 2.- TLALMILLE"	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021		100	90	177,534.03	159,780.54	17,753.49	0
68	ATL-LP-012-L-OH-020-21	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- TLALCOLIGIA, 2.- TLALMILLE" CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-012-L-OH-020-21-C-M-A	EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA	08 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021		100	100	3,587,522.05	3,587,519.80	0.00	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
69	ATL-ADS-011-L-SOH-023-21	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 7.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- HEROES DE PADIERNA, 9.- MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 10.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		90	26	253,322.75	66,292.07	187,030.68	0
70	ATL-LP-014-L-OH-024-21	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 7.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 8.- HEROES DE PADIERNA, 9.- MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 10.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC". Convenio Modificadorio ATL-LP-014-L-OH-024-21-C-M-P-A	TIRTZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	22 DE AGOSTO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	90	14	5,123,795.48	726,993.60	4,396,801.88	0
71	ATL-ADO-001-L-OH-029-21	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR".	SANTANA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	15 DE JUNIO DE 2021	14 DE JULIO DE 2021		100	100	315,077.04	315,077.04	0.00	RECEPCIONADA
									15,264,598.83	8,483,573.10	6,781,023.48	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ ZEPEDA
J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ
J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
 AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
72	ATL-ADS-008-L-SOH-017-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 7.- TORRES DE PADIERNA". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-ADS-008-L--L-SOH-017-21-C-M-P	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021		99	87	144,179.98	125,652.82	18,527.16	
73	ATL-LP-011-L-OH-018-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 7.- TORRES DE PADIERNA". CONVENIO MODIFICATORIO ATL-LP-011-L-OH-018-21-C-M-A.	URBANIZACIONES E INGENIERÍA EPSYLON, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	31 DE AGOSTO 2021	99	74	2,913,005.27	2,145,192.97	767,812.30	
74	ATL-ADS-010-L-SOH-021-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A. SECCIÓN, 13.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A. SECCIÓN".	ENKI MX ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	16 DE AGOSTO DE 2021		100	92	265,400.14	245,495.09	19,905.05	
75	ATL-LP-013-L-OH-022-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A. SECCIÓN, 13.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1A. SECCIÓN". Convenio Modificadorio ATL-LP-013-L-OH-022-21-C-M-I	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	08 DE JUNIO DE 2021	06 DE AGOSTO DE 2021	17 DE AGOSTO DE 2021	100	100	4,728,979.50	4,717,620.04	11,359.46	
76	ATL-ADS-012-L-SOH-025-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CULTURA MAYA, 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN".	AIIXC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	17 DE AGOSTO DE 2021		100	100	187,820.67	187,820.62	0.05	
77	ATL-LP-015-L-OH-026-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CULTURA MAYA, 5.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN" Convenio modificadorio ATL-LP-015-L-OH-026-21-C-M-I-P-A.	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	07 DE AGOSTO DE 2021	17 DE AGOSTO DE 2021	100	100	4,459,938.21	4,459,936.83	0.00	
78	ATL-ADS-013-L-SOH-027-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 9.- MIGUEL HIDALGO 3RA SECCIÓN, 11.- HEROES DE PADIERNA, 12.- LOMAS DE PADIERNA".	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	09 DE JUNIO DE 2021	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021		99	67	224,342.79	151,094.88	73,247.91	
79	ATL-LP-016-L-OH-028-21	"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 9.- MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 11.- HEROES DE PADIERNA, 12.- LOMAS DE PADIERNA". Convenio modificadorio ATL-LP-016-L-OH-028-21-C-M-I-P	MARIA MONSERRAT ALVAREZ SALAZAR	09 DE JUNIO DE 2021	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	99	49	5,009,734.89	2,472,344.97	2,537,389.92	



ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

CORTE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TÉRMINO	TÉRMINO CON CONVENIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	MONTO ESTIMADO	POR ESTIMAR	OBSERVACIONES
80	ATL-ADS-014-L-SOH-031-21	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS. 1.- HEROES DE PADIERNA, 2.- CUCHILLA DE PADIERNA, 4.- TORRES DE PADIERNA, 7.- MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 8.- MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN, 10.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCIÓN, 11.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCIÓN, 13.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 14.- CULTURA MAYA, 17.- LA PRIMAVERA, 21.- POPULAR SANTA TERESA".	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	30 DE AGOSTO DE 2021		100	90	137,086.99	123,378.29	13,708.70	
81	ATL-LP-017-L-OH-032-21	"TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS. 1.- HEROES DE PADIERNA, 2.- CUCHILLA DE PADIERNA, 4.- TORRES DE PADIERNA, 7.- MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 8.- MIGUEL HIDALGO 4A SECCION, 10.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCIÓN, 11.- PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCIÓN, 13.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 14.- CULTURA MAYA, 17.- LA PRIMAVERA, 21.- POPULAR SANTA TERESA."	DRENAJE E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021		100	86	2,400,656.57	2,055,093.37	345,563.20	
82	ATL-ADS-016-L-SOH-035-21	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS: 3.- LOMAS DE PADIERNA, 5.- MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 6.- MIGUEL HIDALGO 2A SECCION, 15.- JARDINES DEL AJUSCO".	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	22 DE JUNIO DE 2021	30 DE AGOSTO DE 2021		100	56	111,374.62	62,577.23	48,797.39	
83	ATL-LP-019-L-OH-036-21	"TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS: 3.- LOMAS DE PADIERNA, 5.- MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 6.- MIGUEL HIDALGO 2A SECCION, 15.- JARDINES DEL AJUSCO".	EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA	22 DE JUNIO DE 2021	20 DE AGOSTO DE 2021		100	100	2,252,151.99	2,251,616.10	0.00	
84	ATL-ADS-019-L-SOH-042-21	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC, 4.- CULTURA MAYA".	SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ	23 DE JUNIO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021		100	90	258,038.00	232,234.21	25,803.79	
85	ATL-LP-023-L-OH-043-21	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC, 4.- CULTURA MAYA". Convenio modificatorio ATL-LP-023-L-OH-043-21-C-M-I-P	ICONO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	23 DE JUNIO DE 2021	21 DE AGOSTO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	100	37	5,375,792.65	1,998,154.41	3,377,638.24	
86	ATL-ADS-049-L-PY-086-21	"PROYECTO EJECUTIVO DE CARCAMO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 2.- ISIDRO FABELA, 3.- EL ZAPOTE, 4.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR".	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOS CIPRESES, S.A. DE C.V.	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	13 DE NOVIEMBRE DE 2021		1	0	3,265,334.26	0.00	3,265,334.26	
									31,733,836.53	21,228,211.83	10,505,087.43	

RESPONSABLE AVANCE FÍSICO

RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO

ING. MARCO AARÓN ALVAREZ GALVÁN

LIC. DIEGO ABRAHAM VILLA RAMÍREZ

J.U.D DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE

J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS