

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
002	AT/DGODU-ADS-001-23	15	AD	OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) VILLA COAPA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	21/06/2023	15/09/2023	120,000.00	120,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	6,000.00	0.00	63.00	51.10	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
001	AT/DGODU-ADS-002-23	15	AD	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) LOMAS HIDALGO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	21/06/2023	15/09/2023	270,000.00	270,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	86.69	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
001	AT-DGODU-ADEX-003-23	15	ADEX	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSEL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) LOMAS HIDALGO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	28/06/2023	09/09/2023	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
002	AT-DGODU-ADEX-004-23	15	ADEX	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) VILLA COAPA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	28/06/2023	09/09/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT/DGODU-ADS-005-23	15	AD	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HGM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO TLALCOLGIA Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	756,000.00	756,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT/DGODU-ADS-006-23	15	AD	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ARTESANIAS VASCO DE QUIROGA, Y EN EL MERCADO PÚBLICO PLAZA MEXICANA DEL SUR, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	504,000.00	504,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	84,522.67	0.00	34.85	16.77	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADS-007-2023	15	AD	JUAN RAMÓN DE LEÓN HERNÁNDEZ	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPREDADOS Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,999.99	0.00	15.63	5.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRS-008-2023	15	IR	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 1, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	2,257,985.84	2,257,985.84	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	558,287.00	0.00	29.27	24.73	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRS-009-23	15	IR	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LA PAZ, Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LÁZARO CÁRDENAS, Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO COMIDAS HUÍPULCO, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	1,005,769.91	1,005,769.91	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRS-010-23	15	IR	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	20/11/2023	1,900,231.30	1,900,231.30	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	64.72	41.36	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRS-011-23	15	IR	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 1 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	2,563,020.00	2,563,020.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	181,974.42	0.00	81.01	7.10	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT-DGODU-RS-012-23		15	IR	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	07/07/2023	17/11/2023	1,781,306.50	1,781,306.50	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	231,035.47	0.00	67.16	12.97	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-RS-013-23		15	IR	CONPRIASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	10/07/2023	15/12/2023	881,579.62	881,579.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	140,650.86	0.00	43.00	15.95	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-014-23		25	LP	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 1 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	42,565,462.83	42,565,462.83	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,029,722.45	0.00	71.97	2.42	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-015-23		25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2 (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	29,668,393.07	29,668,393.07	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,136,169.24	0.00	57.04	7.20	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-016-23		11	LP	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LA PAZ, EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LAZARO CÁRDENAS Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO COMIDAS HUIPULCO, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	16,798,331.90	16,798,331.90	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-017-23		11	LP	AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO LA TLALGOLIGIA, Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN ANDRÉS TOTLTEPEC, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	14/07/2023	10/11/2023	12,585,540.49	12,585,540.49	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-018-23		25	LP	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 1, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	17/07/2023	13/11/2023	38,010,417.52	38,010,417.52	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	66.22	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-019-23		25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	17/07/2023	13/11/2023	31,960,504.52	31,960,504.52	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	55.25	18.82	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-020-23		11	LP	GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ARTESANÍAS VASCO DE QUIROGA; Y EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	17/07/2023	13/11/2023	8,395,298.02	8,395,298.02	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-021-23		25	LP	INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA GÉNESIS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	17/07/2023	08/12/2023	14,985,361.64	14,985,361.64	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,244,184.65	0.00	33.00	28.32	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-022-23		25	LP	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPEDRAO Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	17/07/2023	13/11/2023	4,998,751.90	4,998,751.90	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	12.73	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-023-23		15	ADS	OMIVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (SANITARIOS)	02/08/2023	14/12/2023	218,400.00	218,400.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	MONTO CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT-DGODU-ADS-024-23		15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA BORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (BARDAS).	02/08/2023	14/12/2023	132,000.00	132,000.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-025-23		15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA BORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (ESCALERAS).	02/08/2023	14/12/2023	135,000.00	135,000.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	11.66	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-026-23		15	ADS	INCONST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA.	02/08/2023	14/12/2023	214,320.00	214,320.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-027-23		15	ADS	NANCY MIREYA QUINTANA SALGADO	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (REJILLAS).	02/08/2023	14/12/2023	132,000.00	132,000.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-028-23		15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DEL CARCÁMO EN CIRCUITO COSTERA DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	390,000.00	390,000.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-029-23		15	ADS	V.C.A. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE, 6 RESUMIDORES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	360,000.00	360,000.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-030-23		15	IRO	HILARIO RAMÍREZ MORENO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (SANITARIOS).	09/08/2023	09/12/2023	3,630,977.24	3,630,977.24	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-031-23		15	IRO	PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (BARDAS).	09/08/2023	09/12/2023	2,194,920.25	2,194,920.25	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-032-23		15	IRO	CONSTRUCTORA BLOCK-KE CUATRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES, EDUCATIVOS (ESCALERAS).	09/08/2023	09/12/2023	2,238,495.02	2,238,495.02	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	11.66	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-033-23		15	IRO	INGENIERÍA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA.	09/08/2023	09/12/2023	3,552,051.80	3,552,051.80	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	9.97	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-034-23		25	IRO	JVD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (REJILLAS).	09/08/2023	09/12/2023	2,192,477.89	2,192,477.89	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-035-23		15	IRO	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD (IMPERMEABILIZACIÓN)	09/08/2023	31/08/2023	2,147,610.40	2,147,610.40	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-036-23		15	IRO	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ESCALERAS).	09/08/2023	31/08/2023	2,435,444.07	2,435,444.07	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-IRO-037-23		15	IRO	FRANCISCO JORGE GENCHI	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD (CISTERNA Y TINACOS)	09/08/2023	31/08/2023	1,382,900.88	1,382,900.88	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
AT-DGODU-ADS-038-23		15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y ALUMBRADO PÚBLICOS C, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	07/08/2023	14/12/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-039-23		15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", UBICADO EN LA COLONIA CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	540,000.00	540,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-040-23		15	ADS	CORSAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	07/08/2023	14/12/2023	318,000.00	318,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADS-041-23		15	ADO	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD. REJILLAS, ACCESOS Y VÍAS PRIMARIAS.	04/08/2023	31/08/2023	108,000.00	108,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-ADO-042-23		15	ADO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD. ALUMBRADO INTERIOR Y PERIMETRAL.	04/08/2023	31/08/2023	671,945.94	671,945.94	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-043-23		25	LPNO	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO "SOLIDARIDAD", UBICADO EN LA COLONIA CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	11,315,260.34	11,315,260.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-044-23		15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO C EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	14/08/2023	09/12/2023	4,991,046.64	4,991,046.64	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-045-23		25	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	5,224,021.38	5,224,021.38	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
AT-DGODU-LPNO-046-23		25	LPNO	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DEL CÁRCAMO EN CIRCUITO COSTERA E ISIDRO FÁBELA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	6,574,025.03	6,574,025.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
	AT-DGODU-LPO-047-23	25	LPNO	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE, 5 RESUMIDEROS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	14/08/2023	09/12/2023	5,991,809.64	5,991,809.64	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADO-048-23	15	ADO	MORGEN, S.A. DE C.V.	ACCIÓN SOCIAL TLALPAN EN UNIDAD. REJILLAS, POZOS DE ABSORCIÓN, TECHUMBRE.	04/08/2023	31/08/2023	400,800.00	400,800.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADS-049-23	15	ADS	CERES, INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 1, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	14/08/2023	15/12/2023	102,661.13	102,661.13	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADS-050-23	15	ADS	PROYECTOS Y DISEÑO DOVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS	14/08/2023	15/12/2023	101,886.79	101,886.79	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADS-051-23	15	ADS	PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS INTEGRALES MASAJ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA RED DE DRENAJE 2 EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	14/08/2023	15/12/2023	214,320.00	214,320.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADS-052-23	15	ADS	INCONST, INGENIERÍA EN COSNTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS 1.	22/08/2023	15/12/2023	101,886.79	101,886.79	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRO-053-23	15	IRO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS	21/08/2023	09/12/2023	1,685,070.60	1,685,070.60	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRO-054-23	15	IRO	INGENIERÍA ALTERATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 1, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	21/08/2023	09/12/2023	1,681,345.79	1,681,345.79	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRO-055-23	15	IRO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 2, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.	21/08/2023	09/12/2023	3,564,882.29	3,564,882.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-IRO-056-23	15	IRO	VALDISH PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS 1.	29/08/2023	09/12/2023	1,688,876.39	1,688,876.39	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
	AT-DGODU-ADS-057-23	15	ADS	DENNYS KARINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS (ESCUELAS) UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	28/08/2023	15/12/2023	300,000.00	300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
	AT-DGODU-ADS-068-23	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, UBICADO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	28/08/2023	15/12/2023	824,760.00	824,760.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
									TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS				TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL			
											ANTICIPO	0.00			PAGADAS	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
									286,865,151.36	0.00	AMORTIZADO	0.00			8,627,546.75	0.00	31.42%	3.57%		
											POR AMORTIZAR	0.00								

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	ARQ. JOSÉ BRUNO BARRERALÓPEZ SUBDIRECTOR DE OBRAS	ING. JORGE LUIS HERNÁNDEZ CASAS SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	FERNANDO SILIS FLORES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES	JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	ISAAC VEGA BALDERAS J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	MAGALLI DE LA ROSA LOYO J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS	LIC. EDER ALAN OLIVARES RAMÍREZ J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO		
ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS	ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA	ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE		