

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
0	AT/DGODU-ADS-001-24	15	ADS	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A).	02/01/2024	11/03/2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	07/04/2024	0.00	616,130.99	0.00	100.00	65	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-002-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B).	02/01/2024	11/03/2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	07/04/2024	0.00	617,074.50	0.00	100.00	65	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-003-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	02/01/2024	11/03/2023	504,749.60	504,749.59	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	25/03/2024	0.00	454,274.70	0.00	100.00	90	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-004-24	15	ADS	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	02/01/2024	25/03/2024	396,226.42	396,226.42	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	342,720.00	0.00	100.00	86	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-005-24	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	02/01/2024	25/03/2024	396,226.41	396,226.36	0.05	ANTICIPO	0.00			0.00	342,735.90	0.00	100.00	87	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-006-24	15	ADS	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS A).	02/01/2024	25/03/2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00			0.00	283,018.80	0.06	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-007-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS B).	02/01/2024	25/03/2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00	26/03/2024	08/04/2024	0.00	283,018.86	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-008-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A).	04/01/2024	03/03/2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	31/03/2024	0.00	9,327,738.97	0.00	100.00	81	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-009-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B).	04/01/2024	03/03/2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	31/03/2024	0.00	9,805,641.48	0.00	100.00	62	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	
0	AT/DGODU-LPNO-010-24	15	LPNO	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	04/01/2024	03/03/2024	8,412,493.40	8,404,813.67	7,679.73	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	18/03/2024	0.00	8,404,813.36	0.31	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-011-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	04/01/2024	18/03/2024	6,603,773.59	6,595,865.04	7,908.55	ANTICIPO	0.00			0.00	6,058,491.97	0.00	100.00	92	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-012-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	04/01/2024	18/03/2024	6,603,773.58	6,595,865.04	7,908.54	ANTICIPO	0.00			0.00	4,145,960.55	0.00	100.00	63	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-013-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS A).	04/01/2024	18/03/2024	4,716,981.13	4,716,807.44	173.69	ANTICIPO	0.00			0.00	4,716,807.44	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-014-24	15	LPNO	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS B).	04/01/2024	18/03/2024	4,716,981.13	4,716,928.29	52.84	ANTICIPO	0.00	19/03/2024	05/04/2024	0.00	4,716,511.78	416.51	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-015-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CALLE LA ORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA).	28/02/2024	15/05/2024	231,946.00	231,946.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADEX-016-24	15	ADEX	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CALLE LA MORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA).	01/03/2024	15/05/2024	3,865,766.73	3,865,766.73	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,344,029.68	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-017-24	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITES) 12-020, 12-070, 12-112, 12-175, 12-180	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	215,565.06	215,565.06	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	51.39	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-018-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITES) 12-036, 12-157, 12-201.	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	241,471.50	241,471.50	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	19.80	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-019-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (6 COMITES) 12-055, 12-085, 12-087, 12-087, 12-118, 12-127	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	241,241.34	241,241.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	32.28	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-020-24	15	ADS	MORGEN, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (6 COMITES) 12-055, 12-085, 12-087, 12-087, 12-118, 12-127	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	245,508.84	245,508.84	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	18.45	0	
											AMORTIZADO	0.00								

**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
					ALCALDIA TLALPAN. (5 COMITES) 12-016, 12-030, 12-079, 12-181, 12-210						POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-021-24	15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO JUVICSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-057, 12-064, 12-185	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	90,593.46	90,593.46	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	40.00	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-022-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (2 COMITÉS) 12-061, 12-221	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	53,873.94	53,873.94	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	51.31	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-023-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-007, 12-193, 12-099	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	92,390.94	92,390.94	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	77.00	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-024-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-160	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	114,310.50	114,310.50	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	29.20	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-025-24	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-074	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	79,820.10	79,820.10	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	32.36	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-026-24	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-163	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	113,680.98	113,680.98	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	32.36	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-027-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-002, 12-032, 12-198, 12-209, 12-212	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	302,416.44	302,416.44	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	29.77	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-028-24	15	ADS	JESSÁI TECNOINGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (4 COMITÉS) 12-018, 12-146, 12-219, 12-050	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	165,284.28	165,284.28	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	35.00	5
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-029-24	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-013, 12-037, 12-119, 12-172, 12-205	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	230,495.70	230,495.70	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	37.50	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-030-24	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (4 COMITÉS) 12-103, 12-105, 12-130, 12-153	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	158,319.06	158,319.06	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	30.45	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-031-24	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-094, 12-121, 12-161	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	202,465.56	202,465.56	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	30.45	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-032-24	15	ADS	SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-184, 12-191, 12-194	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	110,305.80	110,305.80	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	32.00	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-033-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-020, 12-070, 12-112, 12-175, 12-180	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,592,343.97	3,592,343.97	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	46.35	0
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-034-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-036, 12-157, 12-201.	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	4,024,334.74	4,024,334.74	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	14.80	0	
0	AT-DGODU-LPNO-035-24	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (6 COMITÉS) 12-055, 12-085, 12-067, 12-087, 12-118, 12-127	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,998,098.87	3,998,098.87	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	27.28	0	
0	AT-DGODU-LPNO-036-24	15	LPNO	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-016, 12-030, 12-079, 12-181, 12-210	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	4,064,474.93	4,064,474.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	13.04	0	
0	AT-DGODU-LPNO-037-24	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-057, 12-064, 12-185	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,504,833.33	1,504,833.33	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	35.04	0	
0	AT-DGODU-LPNO-038-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (2 COMITÉS) 12-061, 12-221	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	897,800.90	897,800.90	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	46.31	0	
0	AT-DGODU-LPNO-039-24	15	LPNO	ARQUITECTURA INGENIERÍA MECÁNICA GRUJALVA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-007, 12-193, 12-099	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,535,210.43	1,535,210.43	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	72.28	0	
0	AT-DGODU-LPNO-040-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-160	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,902,826.22	1,902,826.22	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	13.96	0	
0	AT-DGODU-LPNO-041-24	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTÓNICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-074	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,328,823.38	1,328,823.38	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	8.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-042-24	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTÓNICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-163	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,893,117.97	1,893,117.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	9.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-043-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-002, 12-032, 12-198, 12-209, 12-212	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	5,039,418.51	5,039,418.51	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	20.70	0	
0	AT-DGODU-LPNO-044-24	15	LPNO	ARQUITECTURA INGENIERÍA MECÁNICA GRUJALVA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-018, 12-146, 12-219, 12-050	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,750,056.25	2,750,056.25	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	32.02	0	
0	AT-DGODU-LPNO-045-24	15	LPNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-013, 12-037, 12-119, 12-172, 12-205	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,841,565.99	3,841,565.99	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	19.51	0	
0	AT-DGODU-LPNO-046-24	15	LPNO	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-103, 12-105, 12-130, 12-153	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,638,650.86	2,638,650.86	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	21.69	0	
0	AT-DGODU-LPNO-047-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-094, 12-121, 12-161	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,373,387.25	3,373,387.25	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	39.98	0	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-048-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-184, 12-191, 12-194	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,837,212.96	1,837,212.96	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	39.49	0	
0	AT-DGODU-LPNO-049-24	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-027, 12-045, 12-062, 12-139, 12-218	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,308,812.95	2,308,812.95	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	39.89	0	
0	AT-DGODU-LPNO-050-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-005, 12-044, 12-168, 12-217	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,887,476.17	1,887,476.17	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	54.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-051-24	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-183, 12-048, 12-068, 12-102	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,170,851.65	2,170,851.65	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	26.25	0	
0	AT-DGODU-LPNO-052-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-131, 12-092, 12-154	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,964,294.62	2,964,294.62	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	38.33	0	
0	AT-DGODU-LPNO-053-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-009, 12-199, 12-211	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,366,924.03	2,366,924.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	9.72	0	
0	AT-DGODU-IRS-054-24	15	IR	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-IRS-055-24	15	IR	DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN YAOACALLI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,792,187.03	1,792,187.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-IRS-056-24	15	IR	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-IRS-057-24	15	IR	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,498,003.48	1,498,003.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-058-24	15	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	240,000.00	240,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	20.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-059-24	15	AD	SESOCORT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	660,000.00	660,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	25.05	0	
0	AT-DGODU-IRS-060-24	15	IR	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	2,397,523.79	2,397,523.79	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-061-24	15	AD	CONSTRUCTORA AMAT VICTORIA CURAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON EMPEDRAO Y ADOQUIN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	660,000.00	660,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-062-24	25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 1) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	29,987,653.01	29,987,653.01	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	0.10	0	

ALCALDÍA TLALPAN  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-063-24	25	LP	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 2) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	29,991,113.29	29,991,113.29	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0		
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-064-24	25	LP	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (ALUMBRADO 1) (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	24,983,101.98	24,983,101.98	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.10	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-065-24	25	LP	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (ALUMBRADO 2) (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	24,985,614.10	24,985,614.10	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.10	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-066-24	25	LP	EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	3,993,780.44	3,993,780.44	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	14.54	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-067-24	25	LP	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	10,998,252.24	10,998,252.24	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	21.32	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-068-24	25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	39,986,561.94	39,986,561.94	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.10	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-LPNO-069-24	25	LP	CORSÁ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON EMPEDRADO Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	10,997,792.57	10,997,792.57	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.10	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-070-24	15	AD	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	169,811.32	169,811.32	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	11.50	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-071-24	15	AD	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (DIRECCIÓN	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	113,207.55	113,207.55	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	15.00	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-072-24	15	AD	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	113,207.55	113,207.55	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	9.00	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-073-24	15	AD	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	56,603.77	56,603.77	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	6.00	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-074-24	15	AD	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	56,603.77	56,603.77	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	6.00	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-075-24	15	AD	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	141,509.44	141,509.44	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	5.00	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
0	AT-DGODU-ADS-076-24	15	AD	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 1)	23 DE MAYO DE 2024	25 DE AGOSTO DE 2024	339,622.64	339,622.64	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	5.00	0			
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
					SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN,		25 DE				POR AMORTIZAR								

**ALCALDÍA TLALPAN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-077-24	15	AD	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 2)	23 DE MAYO DE 2024	AGOSTO DE 2024	339,622.64	339,622.64	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-078-24	15	AD	NASHIKI INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	396,226.42	396,226.42	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-079-24	15	AD	GP GRUPO IMPULSOR PERRUSQUIA, S.A.S. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL TLALPAN (FAIS). SPW	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	487,848.12	487,848.12	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	6.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-080-24	15	LP	ESPACIOS INTELIGENTES L2, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (DEPORTIVO VIVANCO)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	2,818,465.32	2,818,465.32	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	6.50	0	
0	AT-DGODU-LPNO-081-24	15	LP	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	1,886,792.03	1,886,792.03	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	10.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-082-24	15	LP	CR44, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO SISTEMAS	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	1,878,535.92	1,878,535.92	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	3.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-083-24	15	LP	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE ALUMBRADO)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	943,358.23	943,358.23	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	1.61	0	
0	AT-DGODU-LPNO-084-24	15	LP	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE PARQUES Y	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	943,303.23	943,303.23	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	1.61	0	
0	AT-DGODU-LPNO-085-24	15	LP	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (ALUMBRADO PÚBLICO 1)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	2,349,999.93	2,349,999.93	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	0.10	0	
0	AT-DGODU-LPNO-086-24	15	LP	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 1)	28 DE MAYO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	5,656,496.71	5,656,496.71	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	0.10	0	
0	AT-DGODU-LPNO-087-24	15	LP	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 2)	28 DE MAYO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	5,658,816.71	5,658,816.71	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	0.10	0	
0	AT-DGODU-LPNO-088-24	15	LP	INGENIERÍA EN NEGOCIOS DE SANIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	6,600,923.80	6,600,923.80	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	0.83	0	
0	AT-DGODU-LPNO-089-24	25	LP	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCAción TERRITORIAL TLALPAN. (FAIS)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	7,997,083.89	7,997,083.89	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	3.00	0	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
354,323,103.52	28,113.55	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO
53,458,968.98	416.88	33.92%	15.09%

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO				RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO															
	ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA				JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ SUBDIRECCIÓN DE OBRAS			ING. JORGE LUIS HERNÁNDEZ, CASAS SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA				FERNANDO SILIS FLORES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS				LIC. RICARDO ORNELAS HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS				
	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO				RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO			RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO				RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO				RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO				
	BRAYAN ARTURO RAMÍREZ GARCÍA J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES				ERIK FRANCISCO NAVA GONZÁLEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS			ISAAC VEGA BALDERAS J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS				MAGALLI DE LA ROSA LOYO J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS				LIC. EDER ALAN OLIVARES RAMÍREZ J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS				
	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO				RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO			RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO												
	ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS				VG. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA			ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE												