

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO		
0	AT/DGODU-ADS-001-24	15	ADS	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A).	02/01/2024	11/03/2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	07/04/2024	0.00	943,539.01	0.01	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-002-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B).	02/01/2024	11/03/2024	943,539.03	943,539.02	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	07/04/2024	0.00	839,749.70	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-003-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	02/01/2024	11/03/2023	504,749.60	504,749.59	0.01	ANTICIPO	0.00	12/03/2024	25/03/2024	0.00	504,749.58	0.01	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-004-24	15	ADS	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	02/01/2024	25/03/2024	396,226.42	396,226.42	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	396,226.42	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-005-24	15	ADS	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	02/01/2024	25/03/2024	396,226.41	396,226.36	0.05	ANTICIPO	0.00			0.00	396,226.35	0.01	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-006-24	15	ADS	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS A).	02/01/2024	25/03/2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00			0.00	283,018.80	0.06	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-ADS-007-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS B).	02/01/2024	25/03/2024	283,018.87	283,018.86	0.01	ANTICIPO	0.00	26/03/2024	08/04/2024	0.00	283,018.86	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-008-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO A).	04/01/2024	03/03/2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	31/03/2024	0.00	15,723,455.42	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-009-24	15	LPNO	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA. (ALUMBRADO PÚBLICO B).	04/01/2024	03/03/2024	15,725,650.47	15,723,455.42	2,195.05	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	31/03/2024	0.00	15,723,455.42	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
0	AT/DGODU-LPNO-010-24	15	LPNO	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.	04/01/2024	03/03/2024	8,412,493.40	8,404,813.67	7,679.73	ANTICIPO	0.00	04/03/2024	18/03/2024	0.00	8,404,813.36	0.31	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-011-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS A)	04/01/2024	18/03/2024	6,603,773.59	6,595,865.04	7,908.55	ANTICIPO	0.00			0.00	6,058,491.97	0.00	100.00	92	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-012-24	15	LPNO	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES. (INMUEBLES EDUCATIVOS B)	04/01/2024	18/03/2024	6,603,773.58	6,595,865.04	7,908.54	ANTICIPO	0.00			0.00	5,312,996.92	0.00	100.00	81	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-013-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS A).	04/01/2024	18/03/2024	4,716,981.13	4,716,807.44	173.69	ANTICIPO	0.00			0.00	4,716,807.44	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT/DGODU-LPNO-014-24	15	LPNO	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDEROS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS B).	04/01/2024	18/03/2024	4,716,981.13	4,716,928.29	52.84	ANTICIPO	0.00	19/03/2024	05/04/2024	0.00	4,716,511.78	416.51	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-015-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CALLE LA ORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA.	28/02/2024	15/05/2024	231,946.00	231,946.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	208,751.24	0.00	100.00	90	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
001	AT-DGODU-ADEX-016-24	15	ADEX	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CALLE LA MORA Y TRES CDAS 1A, 2A, Y 3A DE LA MORA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAPULINES Y CALLE CERRADA.	01/03/2024	15/05/2024	3,865,766.73	3,865,766.73	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,865,766.73	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-017-24	15	ADS	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-020, 12-070, 12-112, 12-175, 12-180	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	215,565.06	215,565.06	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	123,080.42	0.00	100.00	81	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-018-24	15	ADS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-036, 12-157, 12-201.	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	241,471.50	241,471.50	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	217,324.33	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-ADS-019-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (6 COMITÉS) 12-055, 12-085, 12-087, 12-087, 12-118, 12-127	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	241,241.34	241,241.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	5	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-020-24	15	ADS	MORGEN, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-016, 12-030, 12-079, 12-181, 12-210	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	245,508.84	245,508.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	5	
0	AT-DGODU-ADS-021-24	15	ADS	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO JUVICSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-057, 12-064, 12-185	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	90,593.46	90,593.46	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	64,321.40	0.00	100.00	71	
0	AT-DGODU-ADS-022-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (2 COMITÉS) 12-061, 12-221	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	53,873.94	53,873.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-023-24	15	ADS	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-007, 12-193, 12-099	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	92,390.94	92,390.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	5	
0	AT-DGODU-ADS-024-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-160	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	114,310.50	114,310.50	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	102,879.43	0.01	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-025-24	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-074	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	79,820.10	79,820.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	9,418.77	0.00	100.00	12	
0	AT-DGODU-ADS-026-24	15	ADS	CINTIA MITZEL FLORES SEGURA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (1 COMITÉ) 12-163	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	113,680.98	113,680.98	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	57,681.73	0.00	100.00	51	
0	AT-DGODU-ADS-027-24	15	ADS	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-002, 12-032, 12-198, 12-209, 12-212	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	302,416.44	302,416.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	272,174.78	0.00	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-028-24	15	ADS	JESSÁI TECHNOINGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (4 COMITÉS) 12-018, 12-146, 12-219, 12-050	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	165,284.28	165,284.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	07 DE AGOSTO DE 2024	21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	148,755.57	0.00	100.00	90	
0	AT-DGODU-ADS-029-24	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-013, 12-037, 12-119, 12-172, 12-205	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	230,495.70	230,495.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	207,446.05	0.08	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-030-24	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (4 COMITÉS) 12-103, 12-105, 12-130, 12-153	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	158,319.06	158,319.06	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	149,603.62	7.89	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-031-24	15	ADS	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-094, 12-121, 12-161	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	202,465.56	202,465.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	190,303.52	14.10	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-032-24	15	ADS	SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (3 COMITÉS) 12-184, 12-191, 12-194	25 DE ABRIL DE 2024	06 DE AGOSTO DE 2024	110,305.80	110,305.80	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	99,275.15	0.00	100.00	90	

ALCALDÍA TLALPÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO			
0	AT-DGODU-LPNO-033-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-020, 12-070, 12-112, 12-175, 12-180	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,592,343.97	3,592,343.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,685,169.09	0.00	100.00	75	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-034-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-036, 12-157, 12-201.	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	4,024,334.74	4,024,334.74	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,378,199.82	0.00	100.00	84	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-035-24	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (6 COMITÉS) 12-055, 12-085, 12-067, 12-087, 12-118, 12-127	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,998,098.87	3,538,228.97	0.00	ANTICIPO	0.00	02/05/2024	15/07/2024	459,869.90	2,978,768.18	0.00	100.00	84	SE CANCELÓ FRENTE LOMAS DEL PREDREGAL CLAVE 12-005
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-036-24	15	LPNO	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-016, 12-036, 12-079, 12-181, 12-210	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	4,064,474.93	4,064,474.93	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-037-24	15	LPNO	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-057, 12-064, 12-185	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,504,833.33	1,504,833.33	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	527,168.58	0.00	100.00	69	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-038-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (2 COMITÉS) 12-061, 12-221	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	897,800.90	897,800.90	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	336,541.00	0.00	100.00	100	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-039-24	15	LPNO	ARQUITECTURA INGENIERÍA MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-007, 12-193, 12-099	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,535,210.43	1,535,210.43	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	464,942.53	0.00	100.00	72	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-040-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-160	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,902,826.22	1,902,826.22	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	767,402.50	0.00	100.00	40	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-041-24	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTÓNICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-074	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,328,823.38	1,328,823.38	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	541,343.29	0.00	100.00	41	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-042-24	15	LPNO	LTP CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARQUITECTÓNICAS, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-163	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,893,117.97	1,893,117.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	748,495.80	0.00	100.00	40	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-043-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-002, 12-032, 12-198, 12-209, 12-212	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	5,039,418.51	5,039,418.51	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	911,234.38	0.00	100.00	18	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-044-24	15	LPNO	ARQUITECTURA INGENIERÍA MECÁNICA GRIJALVA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-018, 12-146, 12-219, 12-050	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,750,056.25	2,750,056.25	0.00	ANTICIPO	0.00	31 DE JULIO DE 2024	20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,043,085.73	0.00	100.00	74	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-045-24	15	LPNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-013, 12-037, 12-119, 12-172, 12-205	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,841,565.99	2,923,190.36	0.00	ANTICIPO	0.00	31 DE JULIO DE 2024	21 DE AGOSTO DE 2024	918,375.63	1,402,288.10	0.00	97.00	91	SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL FRENTE DE TRABAJO 02 DE OCTUBRE (CLAVE 12-205), DERIVADO A LA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-046-24	15	LPNO	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-103, 12-105, 12-130, 12-153	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,638,650.86	2,638,650.86	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,079,297.98	0.00	93.00	79	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
0	AT-DGODU-LPNO-047-24	15	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	3,373,387.25	3,373,387.25	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,040,607.19	0.00	94.70	60	
											AMORTIZADO	0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-048-24	15	LPNO	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-094, 12-121, 12-161	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,837,212.96	1,254,576.40	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			582,636.56	1,189,861.38	0.00	100.00	95	SE REALIZO LA CANCELACION DEL FRENTE DE TRABAJO VALLE ESCONDIDO (CLAVE 12-184), DERIVADO A
0	AT-DGODU-LPNO-049-24	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-027, 12-045, 12-062, 12-139, 12-218	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,308,812.95	2,308,812.95	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	1,884,911.45	0.00	100.00	82	
0	AT-DGODU-LPNO-050-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-005, 12-044, 12-168, 12-217	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	1,887,476.17	1,423,749.60	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			463,726.57	1,423,749.60	0.00	100.00	100	Se realizó la cancelación del frente de trabajo AMSA clave 12-005
0	AT-DGODU-LPNO-051-24	15	LPNO	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-183, 12-048, 12-068, 12-102	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,170,851.65	2,170,851.65	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	1,490,574.26	0.00	100.00	69	
0	AT-DGODU-LPNO-052-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-131, 12-092, 12-154	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,964,294.62	2,964,294.62	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	1,925,038.31	0.00	100.00	65	
0	AT-DGODU-LPNO-053-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (3 COMITÉS) 12-009, 12-199, 12-211	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JULIO DE 2024	2,366,924.03	2,366,924.03	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	2,034,820.70	0.17	100.00	100	
0	AT-DGODU-IRS-054-24	15	IR	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	1,180,260.06	0.00	100.00	88	
0	AT-DGODU-IRS-055-24	15	IR	DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN YAOCALLI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,792,187.03	1,792,187.03	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	1,211,518.44	0.00	100.00	68	
0	AT-DGODU-IRS-056-24	15	IR	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	975,749.94	0.00	100.00	65	
0	AT-DGODU-IRS-057-24	15	IR	INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	1,498,003.48	1,498,003.48	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	1,069,574.43	0.00	100.00	71	
0	AT-DGODU-ADS-058-24	15	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	240,000.00	240,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	29 DE AGOSTO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	83,399.99	0.00	95.00	80	
0	AT-DGODU-ADS-059-24	15	AD	SESOCORT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	660,000.00	660,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	539,127.85	0.00	82.65	82	
0	AT-DGODU-IRS-060-24	15	IR	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL	18 DE MAYO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	2,397,523.79	2,397,523.79	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	2,157,771.42	0.00	100.00	90	
0	AT-DGODU-ADS-061-24	15	AD	CONSTRUCTORA AMAT VICTORIA CURAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON EMPEDRAO Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	16 DE MAYO DE 2024	28 DE AGOSTO DE 2024	660,000.00	660,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	90.00	0	
					REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN		18 DE				ANTICIPO 0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-062-24	25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	ASFÁLTICA 1) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	AGOSTO DE 2024	29,987,653.01	29,987,653.01	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	27,881,279.54	0.00	100.00	93	
0	AT-DGODU-LPNO-063-24	25	LP	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 2) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	29,991,113.29	29,991,113.29	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	27,501,339.97	0.00	100.00	92	
0	AT-DGODU-LPNO-064-24	25	LP	TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (ALUMBRADO 1) (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	24,983,101.98	24,983,101.98	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,974,080.80	0.00	100.00	70	
0	AT-DGODU-LPNO-065-24	25	LP	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (ALUMBRADO 2) (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	24,985,614.10	24,985,614.10	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	20,787,540.71	0.00	100.00	83	
0	AT-DGODU-LPNO-066-24	25	LP	EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	3,993,790.44	5,585,505.82	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19 DE AGOSTO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,591,725.38	445,191.63	0.00	95.71	8	
0	AT-DGODU-LPNO-067-24	25	LP	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS).	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	10,998,252.24	10,998,252.24	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,222,895.08	0.00	85.32	66	
0	AT-DGODU-LPNO-068-24	25	LP	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOS MEDIANTE EL MAPEO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	39,986,561.94	39,986,561.94	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	37,987,673.77	0.12	100.00	100	
0	AT-DGODU-LPNO-069-24	25	LP	CORSA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON EMPEDRADO Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN (FAIS)	21 DE MAYO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	10,997,792.57	10,997,792.57	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19 DE AGOSTO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,431,799.11	0.00	80.00	13	
0	AT-DGODU-ADS-070-24	15	AD	CARLOS ROBERTO MURGUIA FLORES	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	169,811.32	169,811.32	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	158,009.39	0.00	100.00	93	
0	AT-DGODU-ADS-071-24	15	AD	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (DIRECCIÓN	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	113,207.55	113,207.55	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	101,886.77	0.00	100.00	90	
0	AT-DGODU-ADS-072-24	15	AD	INGENIERÍA TARU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	113,207.55	113,207.55	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	51,622.68	0.03	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-073-24	15	AD	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	56,603.77	56,603.77	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-074-24	15	AD	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	56,603.77	56,603.77	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	56,603.76	0.01	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-075-24	15	AD	FOEBE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	141,509.44	141,509.44	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	141,509.44	0.00	100.00	100	
0	AT-DGODU-ADS-076-24	15	AD	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 1)	23 DE MAYO DE 2024	25 DE AGOSTO DE 2024	339,622.64	339,622.64	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	200,044.52	0.00	100.00	87	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-077-24	15	AD	CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 2)	23 DE MAYO DE 2024	25 DE AGOSTO DE 2024	339,622.64	339,622.64	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	200,044.52	0.00	100.00	87	
0	AT-DGODU-ADS-078-24	15	AD	NASHIKI INGENIERÍA URBANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	396,226.42	396,226.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	06/08/2024	31/08/2024	0.00	0.00	0.00	95.00	8	
0	AT-DGODU-ADS-079-24	15	AD	GP GRUPO IMPULSOR PERRUSQUA, S.A.S. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL TLALPAN (FAIS), SPM	23 DE MAYO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	487,848.12	487,848.12	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	06 DE AGOSTO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	292,708.83	0.00	90.00	60	
0	AT-DGODU-LPNO-080-24	15	LP	ESPACIOS INTELIGENTES L2, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y COMERCIALES, (DEPORTIVO VIVANCO)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	2,818,465.32	2,818,465.32	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,405,007.63	0.00	100.00	50	
0	AT-DGODU-LPNO-081-24	15	LP	INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	1,886,792.03	1,886,792.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,029,623.22	0.00	100.00	86	
0	AT-DGODU-LPNO-082-24	15	LP	CR44, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO SISTEMAS	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	1,878,535.92	1,878,535.92	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,096,211.95	0.00	100.00	58	
0	AT-DGODU-LPNO-083-24	15	LP	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUIHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE ALUMBRADO)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	943,358.23	943,358.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	896,182.14	0.00	100.00	100	
0	AT-DGODU-LPNO-084-24	15	LP	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUIHER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CAMPAMENTO DE PARQUES Y	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	943,303.23	943,303.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	895,604.72	0.01	100.00	100	
0	AT-DGODU-LPNO-085-24	15	LP	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (ALUMBRADO PÚBLICO 1)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	2,349,999.93	2,349,999.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	2,349,999.93	0.00	100.00	100	
0	AT-DGODU-LPNO-086-24	15	LP	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 1)	28 DE MAYO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	5,656,496.71	5,656,496.71	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	44	
0	AT-DGODU-LPNO-087-24	15	LP	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS 2)	28 DE MAYO DE 2024	15 DE AGOSTO DE 2024	5,658,816.71	5,658,816.71	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	52	
0	AT-DGODU-LPNO-088-24	15	LP	INGENIERÍA EN NEGOCIOS DE SANAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	6,600,923.80	6,600,923.80	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	27/07/2024	31/08/2024	0.00	406,513.98	0.00	95.00	42	
0	AT-DGODU-LPNO-089-24	25	LP	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL TLALPAN, (FAIS)	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	7,997,083.89	9,588,809.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	27 DE JULIO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,591,725.38	4,153,375.62	0.00	92.80	43	
0	AT-DGODU-ADS-090-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (5 COMITÉS) 12-017, 12-080, 12-086, 12-177, 12-029	03 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	219,102.48	219,102.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-091-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, EN DIVERSAS UNIDADES TERRITORIALES DE LA	03 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	119,628.00	119,628.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	0	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-092-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALCALDÍA TLALPAN. (2 COMITÉS) 12-077, 12-095	03 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	60,831.24	60,831.24	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	95.00	0		
002	AT-DGODU-ADEX-093-24	15	ADEX	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (5 COMITÉS) 12-017, 12-060, 12-086, 12-177, 12-029	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	3,651,708.00	3,651,708.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		896,240.00	0.00	100.00	70			
003	AT-DGODY-ADEX-094-24	15	ADEX	CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (4 COMITÉS) 12-040, 12-164, 12-106, 12-204.	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	2,043,583.00	2,043,583.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	100.00	0			
004	AT-DGODU-ADEX-095-24	15	ADEX	RICARDO SAUCEDO ALBARRAN	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (2 COMITÉS) 12-077, 12-095.	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,993,804.00	1,993,804.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	93.00	0			
005	AT-DGODU-ADEX-096-24	15	ADEX	INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (2 COMITÉS) 12-133, 12-051	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,013,854.00	1,013,854.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	100.00	27			
006	AT-DGODU-ADEX-097-24	15	ADEX	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.(3 COMITÉS) 12-143, 12-188, 12-047.	03 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,720,975.00	1,133,161.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	587,814.00	0.00	0.00	90.00	0	SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL COMITÉ 12-188		
0	AT-DGODU-ADO-098-24	15	ADO	GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-115.	05 DE JUNIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024	775,530.00	775,530.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		112,541.20	0.00	100.00	95			
0	AT-DGODU-ADO-099-24	15	ADO	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-101	05 DE JUNIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024	734,160.00	734,160.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		247,974.77	0.00	100.00	84			
0	AT-DGODU-ADO-100-24	15	ADO	BEST MEXICAN CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-049	05 DE JUNIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024	840,222.00	840,222.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	100.00	30			
0	AT-DGODU-ADS-101-24	15	ADS	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 1)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	346,650.00	346,650.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	100.00	0			
0	AT-DGODU-ADS-102-24	15	ADS	INCONST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 2)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	181,372.66	181,372.66	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	100.00	50			
0	AT-DGODU-ADS-103-24	15	ADS	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 1)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225,000.00	225,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		28,372.53	0.00	90.00	13			
0	AT-DGODU-ADS-104-24	15	ADS	VATTEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 2)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225,000.00	225,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	25.00	0			
0	AT-DGODU-ADS-105-24	15	ADS	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 1)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	164,453.40	164,453.40	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00		0.00	0.00	95.00	0			
				INCONST INGENIERÍA	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y		02 DE				ANTICIPO 0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-106-24	15	ADS	CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 2)	20 DE JUNIO DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2024	132,000.00	132,000.00	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	26,961.00	0.00	100.00	49	
0	AT-DGODU-ADS-107-24	15	ADS	VIFUD CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 3)	20 DE JUNIO DE 2024	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	254,917.73	254,917.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	11	
0	AT-DGODU-ADS-108-24	15	ADS	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 1)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	178,600.83	178,600.83	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	60.00	31	
0	AT-DGODU-ADS-109-24	15	ADS	MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 2)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	106,584.36	106,584.36	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,395.06	0.00	100.00	6	
0	AT-DGODU-ADS-110-24	15	ADS	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 3)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	118,587.11	118,587.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-111-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 1)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	5,761,349.99	5,761,349.99	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,504,740.65	-0.01	100.00	100	
0	AT-DGODU-LPNO-112-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (AGUA POTABLE 2)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	3,018,656.52	3,018,656.52	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-113-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 1)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	3,733,953.40	3,733,953.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	329,627.86	0.00	90.00	9	
0	AT-DGODU-LPNO-114-24	15	LPNO	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN RESUMIDERO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (RESUMIDEROS 2)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	3,749,262.84	3,749,262.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	40.00	0	SE CANCELA FRENTE "SAN JUAN TEPEXIMILPA" POR CONFLICTO SOCIAL
0	AT-DGODU-LPNO-115-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 1)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	2,739,138.78	2,739,138.78	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-116-24	15	LPNO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 2)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	2,194,161.54	2,194,161.54	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	2,046,721.01	0.00	100.00	93	
0	AT-DGODU-LPNO-117-24	15	LPNO	OMIVAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (DRENAJE 3)	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	4,246,043.83	4,246,043.83	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	6	
0	AT-DGODU-LPNO-118-24	15	LPNO	CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEAS DE DRENAJE).	25 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	988,313.86	988,313.86	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	312,281.20	0.00	90.00	32	
0	AT-DGODU-LPNO-119-24	15	LPNO	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 1)	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	2,966,559.52	2,966,559.52	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	427,172.34	0.00	60.00	14	
0	AT-DGODU-LPNO-120-24	15	LPNO	BOBINADOS TEMSI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CÁRCAMOS 2)	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	1,776,062.49	1,776,062.49	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-LPNO-121-24	15	LPNO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (CARCAMOS 3)	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	1,975,456.33	1,975,456.33	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	14,461.69	0.00	100.00	93	
0	AT-DGODU-LPNO-122-24	12	LPNO	JAYOL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	26 DE JUNIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	34,426,461.76	34,426,461.76	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	18,266,948.56	0.00	100.00	78	
0	AT-DGODU-LPNO-123-24	12	LPNO	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRABAJOS BACHEO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	5,998,316.55	5,998,316.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	10	
0	AT-DGODU-LPNO-124-24	12	LPNO	CR44, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON EMPEDRADO Y ADOQUÍN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	26 DE JUNIO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	5,972,932.06	5,972,932.06	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	23	
0	AT-DGODU-ADS-125-24	15	ADS	INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	360,000.00	360,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	39	
0	AT-DGODU-IRS-126-24	15	IRS	OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BANQUETAS Y GUARNICIONES)	26 DE JUNIO DE 2024	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,058,405.58	2,058,405.58	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	775,683.29	0.00	95.00	76	
0	AT-DGODU-IRS-127-24	15	IRS	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S. A. DE C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (NOMENCLATURA VIAL URBANA)	26 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,079,018.53	1,079,018.53	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	97.00	63	
0	AT-DGODU-ADS-128-24	15	ADS	INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL FINANCIAMIENTO 2024 PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (EMPEDRADO Y ADOQUÍN)	21 DE JUNIO DE 2024	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	360,000.00	360,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	6	
0	AT-DGODU-ADEX-129-24	15	ADEX	GNSY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEÑALAMIENTO VIAL (NOMENCLATURA VIAL URBANA) EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACION TERRITORIAL TLALPAN	02 DE JULIO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,871,274.66	0.00	100.00	71	
007	AT-DGODU-ADEX-130-24	15	ADEX	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD 2024". (TECHUMBRES Y BARDAS)	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	2,140,800.00	1,852,800.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			288,000.00	0.00	0.00	95.44	0	SE CANCELA FRENTE U.H. TENORIOS 150 FOVISSSTE
008	AT-DGODU-ADEX-131-24	15	ADEX	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD 2024". (SISTEMA HIDRÁULICO, TINAOS Y	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	1,778,400.00	1,388,400.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			390,000.00	0.00	0.00	100.00	0	
009	AT-DGODU-ADEX-132-24	15	ADEX	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD 2024". (IMPERMEABILIZACIÓN)	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	2,967,600.00	2,967,600.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
010	AT-DGODU-ADEX-133-24	15	ADEX	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD 2024". (CASETAS DE VIGILANCIA,	12 DE JULIO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2024	3,194,400.00	3,194,400.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	100.00	0	
0	AT-DGODU-ADEX-134-24	15	ADEX	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA) (FAFIA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	12 DE JULIO DE 2024	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,074,883.89	5,074,883.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	5	
0	AT-DGODU-ADEX-135-24	15	ADEX	GP GRUPO IMPULSOR PERRUSQUÍA, S.A.S. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TLALPAN	12 DE JULIO DE 2024	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	818,181.81	818,181.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	95.00	0	

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADEX-136-24	15	ADEX	IDEA VERTICAL, S.A. DE C.V.	CENTRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESPACIOS DEPORTIVOS), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	12 DE JULIO DE 2024	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	933,962.26	933,962.26	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	73.00	0	
0	AT-DGODU-ADEX-137-24	15	ADEX	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA) (FAFIA), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN.	15 DE JULIO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	50,748,838.92	50,748,838.92	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	97.00	13	
0	AT-DGODU-ADEX-138-24	15	ADEX	ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TLALPAN CENTRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	15 DE JULIO DE 2024	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	8,181,818.18	8,181,818.18	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	94.00	0	
0	AT-DGODU-ADEX-139-24	15	ADEX	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESPACIOS DEPORTIVOS), EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN	15 DE JULIO DE 2024	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,566,037.74	15,566,037.74	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	90.22	80	
0	AT-DGODU-ADO-140-24	15	ADO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-080	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	563,026.00	563,026.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	0	
0	AT-DGODU-ADO-141-24	15	ADO	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-082	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	412,681.00	412,681.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	50.00	0	
0	AT-DGODU-ADS-142-24	15	ADS	CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (VILLA COAPA)	25 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	336,000.00	336,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	117,599.97	0.00	71.00	35	
0	AT-DGODU-ADS-143-24	15	ADS	INGENIERÍA XAMAN-EX, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PLAZA MEXICANA DEL SUR)	25 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	456,000.00	456,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	68.50	7	
0	AT-DGODU-ADS-144-24	15	ADS	SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (TORRES DE PADIERNA)	25 DE JULIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	174,000.00	174,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	52,200.00	0.00	65.95	30	
0	AT-DGODU-IRS-145-24	15	IRS	CONSTRUCCIONES IPSUM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (HUESO-PERIFÉRICO, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MIRADOR, VEINTICUATRO DE FEBRERO)	45503	45572	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	5.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-146-24	11	LPNO	TALLER PUNTOCERO ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (HUESO-PERIFÉRICO, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MIRADOR, VEINTICUATRO DE FEBRERO)	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20,252,271.20	20,252,271.20	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	31.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-147-24	11	LPNO	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO VILLA COAPA UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,599,959.64	5,599,959.64	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	45.00	0	
0	AT-DGODU-LPNO-148-24	15	LPNO	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, PLAZA MEXICANA DEL SUR)	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	7,594,579.55	7,594,579.55	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	24.25	0	
0	AT-DGODU-LPNO-149-24	11	LPNO	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO TORRES DE PADIERNA UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN	30 DE JULIO DE 2024	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,894,941.21	2,894,941.21	0.00	POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	70.00	0	
					SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN,	01 DE	14 DE				POR AMORTIZAR 0.00 ANTICIPO 0.00								

ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO	
0	AT-DGODU-ADS-150-24	15	ADS	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (TECHUMBRE)	01 DE AGOSTO DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2024	131,501.49	131,501.49	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	45.00	0	
0	AT-DGODU-IRO-151-24	15	0	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA (TECHUMBRE)	06 DE AGOSTO DE 2024	04 DE OCTUBRE DE 2024	2,191,110.43	2,191,110.43	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	47.16	0	
0	AT-DGODU-ADO-152-24	15	0	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD 2024" (RED SANITARIA)	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	511,200.00	511,200.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	15.00	0	
0	AT-DGODU-ADO-154-24	0	0	GRUPO ASIEK, S.A. DE C.V.	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024. (1 COMITÉ) 12-100	12 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	543,427.00	543,427.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	79.00	0	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
604,610,409.33	28,113.55	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	MONTOS CANCELADOS	FÍSICO	FINANCIERO
282,794,691.27	438.99	89.33%	46.75%

RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA	JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ SUBDIRECCIÓN DE OBRAS	ING. JORGE LUIS HERNÁNDEZ CASAS SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	FERNANDO SILIS FLORES DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS	LIC. RICARDO ORNELAS HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO	RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
BRAYAN ARTURO RAMÍREZ GARCÍA J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES	ERIK FRANCISCO NAVA GONZÁLEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	ISAAC VEGA BALDERAS J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	MAGALLI DE LA ROSA LOYO J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS	LIC. EDER ALAN OLIVARES RAMÍREZ J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO	RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO		
ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS	ING. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA	ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE		