



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD14

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


Titular:

Mtra. Alma Karen García Vargas


Responsable:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez

Cargo:
Directora General de Obras y Desarrollo
Urbano


Firma

Cargo:
Directora de Planeación y Control de Obras


Firma

Matriz de Control del Informe de Avance Trimestral

URG: 02CD14						
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025					
FECHA DE ELABORACIÓN:	-					
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE				OBSERVACIONES
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		SI	NA	EXCEL	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	XX		XX	XX	
ECG	EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO					
EPC	EVOLUCION PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS					
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	XX		XX	XX	POR FONDO
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION	XX		XX	XX	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
ADS-1	AYUDAS DONATIVOS Y SUBSIDIOS					
ADS-2	AYUDAS DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION					
FIG	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS					
AP-FATIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDIAS					
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS	XX		XX	XX	
R-BAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD					
FE	FLUJO DE EFECTIVO					
6d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-IDF (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)					

Elaboró: **L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez**
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó: **Mtra. Alma Karen García Vargas**
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



RESUMEN EJECUTIVO			
URG:		02CD14	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO			
PERIODO:		ENERO-SEPTIEMBRE 2025	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE (PESOS)	EXPLICACIÓN	
1. EXPLICACIÓN GENERAL A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO AL EJERCIDO AL PERIODO			
2. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO		<p>Al periodo enero-septiembre del ejercicio 2025, la Dirección general de Obras y Desarrollo urbanos realizó diferentes trabajos referentes a:</p> <p>Mantenimiento a Edificios Públicos: 1.-Edificio Postal de la Alcaldía Tlalpan, ubicado en Calle Ignacio Allende esquina Francisco I. Madero, Colonia Tlalpan Centro,</p> <p>Mantenimiento de Vialidades Secundarias y Banquetas: 116,122.22 metros cuadrados y Banquetas: 1,962.02 metros cuadrados</p> <p>Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento a la Red de distribución de Agua Potable, con lo que se realizó una meta total de 148,123.00 metros lineales</p> <p>Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red Secundaria de Drenaje y Alcantarillado: 364.08 kilómetros</p> <p>TRABAJO COMPLEMENTARIO A LA META: al Mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje y alcantarillado:</p> <p>-Construcción de infraestructura de captación de agua pluvial en la 3ra Cda de Texcatlaco en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, 1 pieza de rejilla, Trabajos realizados: excavación de zanja , construcción de cárcamo, demolición de mezcla asfáltica y de concreto, trabajos de instalación hidroléctrica y pruebas de instalación</p> <p>-Mantenimiento y rehabilitación de rejillas pluviales en las colonias: Miguel Hidalgo 3era. Sección, Héroes de Padlierna, Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección, con una meta ejecutada de 17 piezas, Trabajos realizados: Se demolieron juegos de rejillas que se encontraban sumidas y representaban un peligro para el tránsito vial en una de las calles principales de la localidad. Se reconstruyó y habilitó nuevas rejillas en cada uno de los frentes.</p> <p>-Construcción de un resumidero</p> <p>-Programa preventivo de desazolve en puntos críticos de inundación en la Alcaldía Tlalpan, se atendieron dos metas ejecutadas: 186,589.00 metros lineales de desazolve a la red de drenaje sanitario y 500 metros cúbicos de limpieza y desazolve de resumideros y rejillas de la Red de Drenaje Sanitario y se atendieron 800 horas de llamadas de emergencias por inundaciones en la temporada de lluvias.</p>	

[Handwritten signature]



CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

RESUMEN EJECUTIVO

URG:	02CD14
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025

DESCRIPCIÓN	IMPORTE (PESOS)	EXPLICACIÓN
3.- EXPLICACIÓN GENERAL A LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSO DE ORIGEN FEDERAL		<p>(FORTAMUNI)</p> <p>En base a los criterios para llevar a cabo el seguimiento y verificación en la aplicación de los recursos que se asignan con el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, destinado a servicios e infraestructura, asociados a los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes; se realizaron los siguientes trabajos:</p> <p>Trabajos de viabilidades secundarias, a través la Obra por Administración, se realizó una meta total de 104,667.11 metros cuadrados. En base a los criterios para llevar a cabo el seguimiento y verificación en la aplicación de los recursos que se asignan con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2025</p> <p>Mejoramiento de la infraestructura de distribución de agua potable con un ameta total de 332.00 metros lineales, en las siguientes colonias: Diamante, La Palma, Chichicaspall, Pueblo de San Andrés Tototlepec, Tepetongo, Cuchilla de Padlerna, Trabajos a realizar: trazo, nivelación, instalación de tubería, cambio de juntas, compactación de cama y relleno de zanjas, reposición de la carpeta asfáltica.</p> <p>Se reporta el avance físico general del proyecto por lo que estos trabajos no se verán reflejados en el formato AP-RF-26P650 FAIS</p> <p>Espacios Públicos: Centro Acuático Ubicado en el Parque Morelos, con un avance físico: 22%, Miguel Hidalgo construcción de emuros de contención, avance físico: 10%</p> <p>Inmuebles: Casa de Cultura Tlalpan, con un avance físico del 10%</p> <p>No se cuenta con avance financiero debido a que las estimaciones correspondientes, se encuentran en proceso de integración.</p>

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
URG:	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO									
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
FONDO:	160250 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)						AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO +SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
261,786,524.00	224,439,820.00		21,707,160.56		7,457,844.97		0.0%	0.0%	2.8%	0

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
221 274 K03.- Infraestructura Urbana-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Al cierre del periodo enero-septiembre, correspondiente al ejercicio 2025, se contribuyó al mantenimiento de (78) inmuebles (Edificios Públicos), los cuales se realizan a través de la Obra por Administración, en diversas colonias y pueblos de la demarcación beneficiando a una población de 80,190 habitantes, de sagregados de la siguiente manera:

[illegible][illegible][illegible]

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES)

AVANCE
%

[illegible]

especialista a 1 400 000 habitantes, en los siguientes estados: 26 de octubre, Anáhuac (Anáhuac); 27 de octubre, Cuicuilco (Cuicuilco); 28 de octubre, Cuicuilco (Cuicuilco); 29 de octubre, Cuicuilco (Cuicuilco); 30 de octubre, Cuicuilco (Cuicuilco); 31 de octubre, Cuicuilco (Cuicuilco); 1 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 2 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 3 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 4 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 5 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 6 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 7 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 8 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 9 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 10 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 11 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 12 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 13 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 14 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 15 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 16 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 17 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 18 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 19 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 20 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 21 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 22 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 23 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 24 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 25 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 26 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 27 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 28 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 29 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 30 de noviembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 1 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 2 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 3 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 4 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 5 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 6 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 7 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 8 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 9 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 10 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 11 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 12 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 13 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 14 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 15 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 16 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 17 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 18 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 19 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 20 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 21 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 22 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 23 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 24 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 25 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 26 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 27 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 28 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 29 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 30 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco); 31 de diciembre, Cuicuilco (Cuicuilco).

[illegible][illegible]

... y la Operación de Programas Públicos, Adquisición de tabiats y vehículos (carrocería y tecnologías de la información (computadoras, impresoras), no break, Adquisición de equipo se informa que no se reportan acciones realizadas debido a que se encuentran en

la Oficial de la Ciudad de México No. 1515 Tomo II, el 27 de diciembre del 2024 al tratarse de una

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG:	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO				
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025				
FONDO:	150350 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG				

PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
91,732,853.00	86,589,846.00		70,618,748.08		21,881,568.23		0.0%	0.0%	23.9%	1

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221 271 K023- Infraestructura Urbana.-La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano realizó diferentes tipos de trabajos referente al capítulo denominado Inversión pública.

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS: Al periodo de Enero-Septiembre del presente año, referente al proyecto denominado: "Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Departivos, Educativos y Edificios Públicos, Incluye Servicios, se reporta 1 inmueble en: 1.- Edificio Postal de la Alameda Tlalpan, ubicado en Calle Ignacio Albiende esquina Francisco I. Madero, Colonia Tlalpan Centro, Trabajos realizados: demolición de impermeabilizante, acedamientos, relleno de tezontle, impermeabilización (sistema prefabricado), lara de ábol extracción manual de todo demolición de aplamados aplicación de inhibidor de la corrosión y adherente de mezclas aplamado fino con cemento mortero arena, suministro y colocación de ventanas, suministro y colocación de vidrieras, suministro y colocación de luminarias, cableado y accesorios eléctricos, construcción de piso, aplicación de pintura en fachada interior, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 9,910 habitantes.

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y BANQUETAS: Al periodo de Enero-Septiembre del presente año se ha realizado una meta total de 11,462.25 metros cuadrados de los cuales para el mantenimiento de vialidades secundarias se han realizado: 11,455.11 y de mantenimiento a banquetas se han realizado: 7.14 metros cuadrados, referente a los siguientes trabajos y colonias: Trabajos para la Construcción, rehabilitación mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodadura en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía, se reporta una meta ejecutada de 10,787.50 metros cuadrados con los siguientes trabajos y colonias: Rehabilitación y Mantenimiento de Superficie de Rodadura en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan (Primera Etapa), Plan de Ayala, Pueblo Magdalena Pedernales, Lomas Altas de Pedernales, Balvadero.

Rehabilitación de la infraestructura urbana "Camino por la Paz" colonias: Chichicastepal y Jacón de la Alameda Tlalpan con una meta de 37.61 metros cuadrados.

Reconstrucción en las colonias Lomas Altas de Pedernales y Popular Santa Teresa de la Alameda Tlalpan con una meta ejecutada de 650.00 metros cuadrados. Trabajos realizados en todos los frentes: Bacheo de carpeta asfáltica de 7.5 cm. de espesor, construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada, elaborada en planta, suministrada por el contratista, con agregado de 19 mm (647 de diámetro de 5.0 cm de espesor promediado compactado al 85%, acero en camión, de material producido de fresa de empresa de concreto asfáltico, acero en camión, de mezcla asfáltica, con estos trabajos se logra beneficiar a una población aproximada de 6,661 habitantes.

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: Al periodo de Enero-Septiembre del presente año, a través de la Oficina por Contrato, referente al proyecto denominado: "Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve, se reporta una meta ejecutada de 779.89 metros lineales con los siguientes trabajos y colonias: Rehabilitación de la infraestructura hidráulica en diversos puntos de las colonias: Boques del Pedregal, Vistas del Pedregal.

Trabajos realizados: Instalación de tubería, tomas domiciliarias, cajas de válvulas, con estos trabajos se logra beneficiar a una población aproximada de 13,189 habitantes.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA META: Al Mantenimiento a la Red de distribución de Agua Potable donde: Se cambiaron 5 cajas de válvulas en las colonias: 2 de Octubre y Vistas del Pedregal.

Trabajos realizados: Instalación de tubería, tomas domiciliarias, cajas de válvulas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Al periodo de Enero-Septiembre del presente año, referente al proyecto denominado: "Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve, se reporta una meta ejecutada total de 0.350 kilómetros, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 188,782 habitantes aproximadamente, con los siguientes trabajos y colonias:

Rehabilitación, construcción de red de drenaje, considerando descargas domiciliarias en la colonia: Pueblo Santo Tomás Ajusco con una meta ejecutada de 0.177 kilómetros. Trabajos realizados: rehabilitación, conexión y sustitución de red de drenaje, considerando descargas domiciliarias.

Rehabilitación, construcción de red de drenaje, considerando descargas domiciliarias y construcción de un resuminero en las colonias: San Juan Tepemilpa, con una meta ejecutada de 0.015 kilómetros. Trabajos realizados: trabajos de conexión a la Red de drenaje Sanitario. Se iniciaron los trabajos de tazo, nivelación, demolición y excavación.

Rehabilitación, conexión y sustitución de red de drenaje, considerando descargas domiciliarias, así como la instalación de rejillas pluviales y bocas de tormenta en el Pueblo de San Miguel Topilejo, con una meta ejecutada de 0.140 kilómetros. Trabajos realizados: tazo y nivelación, demolición, excavación, instalación de tubería de 12", cana de arena, acostillamiento de tezontle, y relleno de teplale en capas de 20 cm de compactación.

Conexión de drenaje en la colonia Pueblo Quileo, con una meta ejecutada de 0.018 kilómetros. Trabajos realizados: tazo y nivelación, demolición, excavación, instalación de tubería de 12", cana de arena, acostillamiento de tezontle, y relleno de teplale en capas de 20 cm de compactación.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA META: al Mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje y alcantarillado.

Construcción de infraestructura de captación de agua pluvial en la 3ra Cda de Texcalteco en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, 1 plaza de rejilla. Trabajos realizados: excavación de zanja, construcción de cárcamo, demolición de mezcla asfáltica y de concreto, trabajos de instalación. Hidroeléctrica y pruebas de instalación.

Mantenimiento y rehabilitación de rejillas pluviales en las colonias: Miguel Hidalgo 3era Sección, Héroes de San Nicolás 4ta Sección, con una meta ejecutada de 17 piezas. Trabajos realizados: Se demolieron juegos de rejillas que se encontraban sanadas y representaban un peligro para el tránsito vial en una de las calles principales de la localidad. Se reconstruyeron y habilitaron nuevas rejillas en cada uno de los frentes.

Construcción de un resuminero en la colonia Miguel Hidalgo. Trabajos realizados: tazo, nivelación y demolición, construcción de muros de mampostería para reforzar la estructura, colocación de losa de concreto armado para cubrir el resuminero, colocación de rejillas pluviales para captar el agua de lluvia desde la superficie, materiales de absorción, suministro de roca volcánica en el fondo, que permite la infiltración del agua hacia el acuífero, preclavados de mamparas para facilitar el flujo del agua, sistemas de canalización para dirigir el agua hacia el resuminero.

Programa preventivo de desazolve en puntos críticos de inundación en la Alcaldía Tlalpan, se atendieron dos metas ejecutadas: 2,000.00 metros lineales de desazolve a la red de drenaje sanitario y 500 metros cúbicos de limpieza y desazolve de resumineros y rejillas de la Red de Drenaje Sanitario y se atendieron 800 horas de llamadas de emergencias por inundaciones en la temporada de lluvias, en diversas colonias de la Alcaldía Tlalpan.

228 321 E187-Servicios Públicos: La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, adicionalmente por parte del programa social "Tlalpano Fugas" se llevó a cabo la reparación de (465) Fugas en servicios divididos en las subdirecciones territoriales, como se detalla a continuación:

Reparación de reportes de fugas de agua dentro de las colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía de Tlalpan, Demarcación de la zona de la fuga, Demarcación del estilo. Excavación del terreno para detectar la fuga. Reparación de los lugares de diámetros 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".

Reparación de reportes de fugas de agua dentro de las colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía de Tlalpan, Demarcación de la zona de la fuga, Demarcación del estilo. Excavación del terreno para detectar la fuga. Reparación de los lugares de diámetros 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".

Reparación de reportes de fugas de agua dentro de las colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía de Tlalpan, Demarcación de la zona de la fuga, Demarcación del estilo. Excavación del terreno para detectar la fuga. Reparación de los lugares de diámetros 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28", 30", 32", 34", 36", 38", 40", 42", 44", 46", 48", 50", 52", 54", 56", 58", 60", 62", 64", 66", 68", 70", 72", 74", 76", 78", 80", 82", 84", 86", 88", 90", 92", 94", 96", 98", 100".

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
ESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO
(PESOS CON DOS DECIMALES)

AVANCE

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS, CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS

221 224 KO23 - Infraestructura Urbana- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, al periodo de enero-septiembre, correspondiente al ejercicio 2023, se contribuye en mantener en condiciones óptimas los inversos de servicio de la red vial, garantizando el derecho a los ciudadanos de contar con mejores vialidades secundarias, a través la Obra por Administración, se realizó una meta total de 104,667.11 metros cuadrados, con estos trabajos se logró beneficiar a una población 231,000 habitantes, los cuales refieren a la Obra por Administración en las siguientes colonias:

[illegible]

Trabajos de Reencantamiento más elegida de 6 ó 6374 otros ciudatados en las siguientes colonias: AMSA, Abdoles del Sur, Arenal de Guadalupe, Arenal Tepespan, Barrio Niño Jesús, Barro La Fajeta, San Pedro Apostól, Bocuques de Texopolimán, Canahuate, Puente de Piedra Centro de Tlalpa, Cultura Maya, Dos de Octubre, Elidos de San Pedro Martín Fuentes de Tepapan, Fuentes del Pedregal Residencial Villa Coapa, Fraccionamiento Grupos Caguá, Fraccionamiento Magdalena Chico, Fraccionamiento Puntos Conchos Residencial Acocotla, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M.A., Fraccionamiento Residencial Virrey Cuauhtémoc, Fraccionamiento Vial y Azúcar Calientes, Horizontes de Piedrasera, Istón Fabila, Lomas de Piedrasera, Lomas Altas de Piedrasera, Lomas Hidalgo, Mosaicos Hornos, Maderal 2da Sección, Miguel Hildalgo 1a Sección, Miguel Hildalgo 2da Sección, Monumento Organización Pájaro Tejano Parque del Pedregal, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Pedregal de Santa Ursula Xilita, Pueblo de San Andrés Totolappec, Pueblo de San Miguel Topilco, Pueblo de Padres e la Guinda, Pueblo de la Magdalena Petateasco, Pueblo de San Miguel Juxisco, Pueblo de Santo Tomás Juxisco, Pueblo de San Miguel Xicaco, Pueblo Cueto San Juan Teopexpan, San Lorenzo Nupucio Samahitza Trinitada, San Nicolás II, San Andrés Totolappec, San Bartolo el Chico, Teonatal, Toranzo Guerra, Tolucaquia, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.I., Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.4, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.5, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.8, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.9, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.10, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.11, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.12, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.13, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.14, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.15, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.16, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.17, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.18, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.19, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.20, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.21, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.22, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.23, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.24, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.25, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.26, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.27, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.28, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.29, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.30, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.31, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.32, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.33, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.34, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.35, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.36, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.37, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.38, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.39, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.40, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.41, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.42, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.43, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.44, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.45, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.46, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.47, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.48, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.49, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.50, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.51, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.52, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.53, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.54, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.55, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.56, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.57, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.58, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.59, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.60, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.61, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.62, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.63, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.64, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.65, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.66, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.67, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.68, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.69, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.70, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.71, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.72, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.73, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.74, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.75, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.76, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.77, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.78, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.79, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.80, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.81, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.82, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.83, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.84, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.85, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.86, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.87, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.88, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.89, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.90, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.91, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.92, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.93, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.94, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.95, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.96, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.97, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.98, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.99, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.100.

Trabajos de carpeta Nueva meta ejecutada de 218,88 metros cuadrados, en las siguientes colonias: Carretera Puente de Piedra, Chinilit, (sólo Fabela, **Trabajos realizados:** llevando a cabo la nivelación y retiro de material existente, suministro de material para estabilizar (tepalcates y/o contrateado), aplicación de ligadura de mezcla asfáltica, nivelación y compactación.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

URG:	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO									
PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
FONDO:	2SP650 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)- 2025- ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO (PESOS CON DOS DECIMALES)				AVANCE %						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
209,325,547.00	186,088,280.00		7,994,358.96		-		0.0%	0.0%	0.0%	0

221 224 K020- Infraestructura Urbana.-Al periodo de enero-septiembre, correspondiente al ejercicio 2020, a través de la Obra por Contrato se estarán atendiendo diferentes tipos de trabajos para cumplir con lo programado referente al Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en los siguientes tipos de trabajos:

mejoramiento de la infraestructura de distribución de agua potable con un monto total de 332.00 metros lineales, en las siguientes colonias: Diamante, La Primita, Chinespall, Pueblo de San Andrés Totolapac, Tepic-Compa, Cuicmilá de Piedraña, Trabajos a realizar: Izczo, nivelación, instalación de tubería, cambio de juntas, compactación de tierra y relleño de zanjas, reposición de la cercha asfáltica. Cabe hacer mención que no se curulan con avance financiero debido a que las estimaciones correspondientes, se encuentran en proceso de integración.

Cabe hacer mención que no se cuenta con avance financiero debido a que las estimaciones correspondientes, se encuentran en proceso de integración.

URUGUAY											PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025											DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL URUG			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A 25NR.0149	Adquisición de Vehículos y Equipos Terrestres Destinado a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	474,050,243.00	405,100,976.00	-	20,381,588.23	76,113,107.04	-	-	27,078,693.20	Reducción de presupuesto
A 25NR.0150	Adquisición de tablers y vehículos (carrocería y remolques)	0.00%	15,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
A 25NR.0151	Adquisición de vehiculos, muebles de oficina y estanteria	0.00%	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
A 25NR.0152	Adquisición de vehiculos y equipo informático	0.00%	1,540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
A 25NR.0164	Adquisición de Muebles de oficina y estanteria (escritorios, archiveros, sillones)	0.00%	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
A 25NR.0165	Adquisición de Muebles de equipo de cómputo y tecnologías de la información (computadoras, impresoras, no break)	0.00%	270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
A 25NR.0166	Adquisición de Vehículos, Carrocería y Remolques, Destinado a Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos	0.00%	11,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
A 25NR.0167	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00%	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Reducción de presupuesto
O 25NR.0129	Trabajos para la construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos. Incluye Servicios.	58.56%	20,000,000.00	15,842,000.00	-	2,922,592.98	8,008,812.39	-	-	10,931,405.37	Al periodo de Enero-Septiembre se reporta 1 inmueble terminado: Edificio Postal de la Alcaldía Tlalpa, ubicado en Calle Ignacio Altamirano esquina Francisco I. Madero, Colonia Independencia, sin embargo por falta de recursos económicos, no se reporta en el formato AP-RF 160350, por lo que no se reporta en el formato AP-RF 160350 desde a que son inmuebles y no se han concluido al 100%, por lo que no se reportan en el formato AP-RF 160350, por lo que no se justifican los recursos ejercidos.
O 25NR.0130	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la infra-estructura Pública: espacios públicos, banquetas y quanticiones, en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	52.17%	20,000,000.00	7,095,090.00	-	1,141,553.14	7,067,884.47	-	-	8,256,437.63	Al periodo de Enero-Septiembre se realiza una obra ejecutada de 778.9 metros lineales en las colonias: Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Pedregal Vistas del Pedregal. Adicionalmente se cambiaron 5 cajas de valvulas en las colonias: 2 do Octubre y Vistas del Pedregal.
O 25NR.0131	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	100.00%	10,000,000.00	5,690,000.00	-	2,268,067.63	5,668,781.19	-	-	7,937,848.82	



Ciudad de México
Capital de la Transformación

Secretaría de
Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
URG: 02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO									
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2025									

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (PESOS)				PAGADO	EJERCIDO * SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO			
0.25NR.0132	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	68.53%	10,000,000.00	30,153,000.00		6,062,723.89	29,959,150.41		Al periodo de Enero-Septiembre se realizó una meta ejecutada de 0.330 kilómetros, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, para el mantenimiento y la mejora de la red de drenaje sanitario, a la meta planeada. Construcción de 1 rejilla para el mantenimiento y rehabilitación de 17 rejillas Pluviales, la construcción de 1 resmadero. Trabajos de desazolve con 500 m3, 2,000.0 metros lineales y se atendieron 600 horas de atención de llamadas de emergencia en esta temporada de lluvias.
0.25NR.0133	Trabajos para la construcción, rehabilitación mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de pavimento en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	37.76%	23,569,845.00	24,809,755.00		7,985,650.59	17,414,119.62		Al periodo de Enero-Septiembre se realizaron 11,462.25 metros cuadrados de los cuales para el mantenimiento de vialidades secundarias se realizaron 11,435.11 y de mantenimiento de banquetas se realizaron 7,114 metros cuadrados en diversas colonias.
0.25NR.0134	Realización de obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos del FAS.	16.90%	209,325,547.00	166,086,280.00			7,394,358.96		Al periodo de Enero-Septiembre se realizaron diferentes trabajos de infraestructura urbana tales como: Mantenimiento a la infraestructura de Agua Potable con 332.80 metros lineales. Se reportó el avance físico general del proyecto por lo que estos trabajos no se venían reflejados en el formato AP-RF-249650 FAS. Espacios Públicos: Centro Acuña Ubicada en el Parque del Bosque de la Zona 20, 20% Físico y 10% de avance. Construcción de 20% Físico y 10% de avance. Casas de Cultura Tlalpan, con un avance físico del 10%. No se cuenta con avance financiero debido a que las estimaciones correspondientes, se encuentran en proceso de integración.
0.25NR.0135	Realización de obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025.	0.00%	135,512,851.00	135,512,851.00					En lo correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, recursos para el capítulo 6000 para la Alcaldía Tlalpan para el ejercicio 2025, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de mayo de 2024, se encuentra sujeto a los resultados de la consulta en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y a los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en la Guía Operativa.

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2025

ALCALDIA: 02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS

PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2026
EJERCICIO:	-

[illegible]

El co-correspondiente de Participativo Partiticipativo 395,317,853.00 para el Ejercicio 2024 en la Alcaldía Tlalpan para el capítulo 6000 para el Ejercicio 2025, mismo que fue publicado en el Gaceto Oficial de la Ciudad de México No. 155 Tomo II, al 27 de diciembre del 2024, al tenedor del Distrito Contro: 55, este se encuentra sujeto a los resultados de la convocatoria de Participación Ciudadana de la Ley de Planeación y los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Operativa.

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (I-API)
APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Tercer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	K023		Denominación de Pp		Infraestructura urbana								
Actividad Institucional	274		Mantenimiento de infraestructura publica	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, Innovación y Transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológicos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11		Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.							

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T		\$ 940,710,756.00	\$ 157,200,606.05	\$ 102,594,734.05	65%
2T		\$ 971,948,025.00	\$ 348,096,104.51	\$ 264,030,727.03	76%
3T	\$ 963,948,025.00				
4T					
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	1000	2000	3000	4000	5000	6000			

Firmas de responsables

Nombre: Mtra. Alma Karen García Vargas
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano
Correo electrónico
Teléfono

Nombre: L.C. Dulce Socio Hernández Méndez
Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras
Correo electrónico
Teléfono

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

I. Planeación Operativa															tercer trimestre
1.1 Estructura programática															
III. Indicadores de corto plazo															
Denominación de Po															
Infraestructura urbana															
Clave de Po	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Mantenimiento de edificios públicos realizados	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	Al periodo de enero-septiembre, se realizó una meta ejecutada del mes de (79) inmuebles para los trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de edificios públicos, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizó (1) inmueble y a través de la Obra por Administración se realizaron (79) inmuebles de los cuales se desglosan de la siguiente manera: Espacios Deportivos: (2); Espacios Públicos: (0); Edificios Públicos: (28); Escuelas de nivel Básico: (33); Infraestructura Social: (6); Infraestructura Comercial: (5); Infraestructura Cultural: (7); lo que representa en un 56.83% de 139 inmuebles programados para este Ejercicio Fiscal	139	79	90,100	25%	50%	75%	100%	18%	40%	57%	DEMANDA SESAC	
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos.	Al periodo a través de la Obra por Contrato y Administración, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	139	79	90,100	25%	50%	75%	100%	18%	40%	57%	DEMANDA SESAC	
C2	Mantenimiento de vialidades realizado.	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m2 de vialidades al periodo	Al periodo de enero-septiembre, se realizaron trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en vialidades secundarias y banquetas, con una meta total de 118,084.24 metros cuadrados, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron trabajos de Carretera Asfáltica con 11,455.11 metros cuadrados y a través de la Obra por Administración se realizaron trabajos de Carretera Asfáltica con 104,667.11 metros cuadrados y en trabajos de banquetas con 1,954.88 metros cuadrados, lo que representa en un 43.25% de 273,000.0 metros cuadrados programados para este Ejercicio Fiscal	273,000	118,084	237,685	25%	50%	75%	100%	8%	21%	43%	DEMANDA SESAC	
C2A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Al periodo a través de la Obra por Contrato y Administración, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento de vialidades secundarias y banquetas	1,750	1,943	237,685	25%	50%	75%	100%	49%	86%	111%		
C3	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable realizado.	Porcentaje que mide el mantenimiento de la red de distribución de agua potable	Al periodo de enero-septiembre, se realizaron trabajos de construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos de la Red de Agua Potable con una meta ejecutada del mes de 149,234.89 metros lineales, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 1,111.69 Metros lineales y a través de la Obra por Administración se realizaron 148,123.00 metros lineales, lo que representa en un 76.06% de 196,200 metros lineales programados para este Ejercicio Fiscal	196,200	149,235	28,910	25%	50%	75%	100%	23%	46%	76%	DEMANDA SESAC	
C3A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimientos a la red de distribución de agua potable.	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	Al periodo a través de la Obra por Contrato, se atenderán proyectos para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	1	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%		
C3A2	Atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Al periodo de enero-septiembre, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable, con una meta acumulada de 4,008 solicitudes, lo que representa en un 133.60%, programados para este Ejercicio Fiscal	3,000	4,008	168,910	25%	50%	75%	100%	27%	76%	134%	DEMANDA SESAC	

Clave del Centro Gestor: 02CD14 Unidad Responsable del Gasto: Alcaldía Tlalpan Período: Tercer Trimestre

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

I. Planeación Operativa														
1.1. Estructura programática														
III. Indicadores de corto plazo														
Infraestructura urbana														
Clave de Po	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Avance realizado (%)			Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	
C4	Mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado al periodo por Km2	Al periodo de enero-septiembre, se realizaron los trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje, con una meta realizada del mes es de 364,090 kilómetros, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 0,350 kilómetros y a través de la Obra por Administración se realizaron 363,73 Kilómetros, lo que representa en un 78.89 % de 461,50 kilómetros programados para este Ejercicio Fiscal.	462	364	308,482	25%	50%	75%	100%	21%	52%	73%	DEMANDA SESAC
C4A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	Al periodo a través de la Obra por Contrato, se atenderán proyectos para el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	1	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	
Firmas de responsables														
Nombre: Mtra. Alma Karen García Vargas Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano Correo electrónico						Nombre: L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez Cargo: Correo electrónico: Teléfono								