

DELEGACIÓN TALPÁN																																										
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano																																										
No. CONSEC.	NÚMERO CONTRATO	F	I	S	F	A	F	F	F	E	A	D	O	R	P	T	D	A	T	G	D	I	D	G	P	Y	MODALIDAD	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)			ESTIMACIONES			AVANCE %		OBSERVACIONES
																																INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	FÍSICO	FINANCIERO	
042	ATL-LP-013-L-OB-042-19	2	2	1	218	25	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	054	EDUARDO DEL AGUILA ESPINOSA	"MANTENIMIENTO DE VALDEASES SECUNDARIAS. 1.- TALPÁN CENTRO. 2.- PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCO. 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO. 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO".	\$ 5,746,951.33	septiembre 18, 2019	octubre 16, 2019				5,746,951.33	0.00	5,746,951.33	0	0	
043	ATL-LP-014-L-OH-043-19	2	2	3	222	25	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	023	PEREZ Y FARRERIZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TALPÁN. 3.- CENTRO DE TALPÁN. 4.- SIERRA DEL AJUSCO. 5.- MANANTIAL MONTE ALBIDE".	\$ 3,106,552.08	septiembre 18, 2019	octubre 16, 2019				3,106,552.08	0.00	3,106,552.08	0	0	
044	ATL-LP-015-L-OH-044-19	2	1	3	207	16	O	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	025	RAYMUNDO JAVIER SOLIS VILLAMAY (C)	"MANTENIMIENTO DE REBAMaderos EN LAS COLONIAS: 1.- HEROES DE GUERRA. 2.- TORRENT DE SUCIEBAY".	\$ 2,110,253.86	septiembre 18, 2019	octubre 16, 2019				2,110,253.86	0.00	2,110,253.86	0.02	0	
045	ATL-LP-016-L-OB-045-19	2	2	1	215	19	O	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	031	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PUBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 4.- CAMPAMENTO VILLA CORA, CALLE CARCANO, ESQUINA CANAL DE MANANTILES, MONOL. REHABILITACION, MONOL. MEXICO, RIPAS Y MODULOS DE GATZAS, CALLE CONGRESO 90, ESQUINA TEZOQUIPA, TALPÁN CENTRO".	\$ 6,408,389.20	septiembre 18, 2019	octubre 16, 2019				6,408,389.20	0.00	6,408,389.20	0	0	
046	ATL-LP-017-L-OH-046-19	2	1	3	205	25	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	043	RAYMUNDO JAVIER SOLIS JARAMILLO	"TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHIMALCOYOTL, 2.- MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA".	\$ 1,659,442.99	septiembre 19, 2019	noviembre 12, 2019				1,659,442.99	0.00	1,659,442.99	0.02	0	
047	ATL-LP-018-L-OH-047-19	2	2	3	222	25	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	050	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES P-B-V, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN 1.- PUEBLO QUIETO".	\$ 2,384,411.71	septiembre 19, 2019	octubre 17, 2019				2,384,411.71	0.00	2,384,411.71	0	0	
048	ATL-LP-019-L-OB-048-19	2	2	1	217	25	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	033	RECURSOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A.S. DE C.V.	"MANTENIMIENTO A 1. MERCADO UBICADO EN DIVERSAS COLONIAS. 1.- MERCADO CONCENTRACIÓN 10 DE MAYO, AVENIDA 1, ESQUINA CON CALLE 5, COLONIA MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA".	\$ 1,206,271.40	septiembre 19, 2019	noviembre 17, 2019				1,206,271.40	0.00	1,206,271.40	0	0	
																												88,726,124.25						0.00	88,726,124.25	341,410.63	88,384,713.62					