

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FE	FG	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERÍODO-MONTO)		
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO
001	ATL-ADO-001-L-OB-001-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	005	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS; 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO HUIPULCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA.	223,420.84	junio 4, 2019	junio 18, 2019			
002	ATL-ADS-001-L-SOB-002-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	6	SANAI LUGUI EPIGEMENIO BARRERA PÉREZ	'SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 1.- PARQUE MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2ª SECCIÓN, 2.- PANTEÓN SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO, HUIPULCO, 5.- RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO KIOSCO MESA LOS HORNOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CEDIC-VILLA COAPA ACOXPA, AV. CANAL DE MIRAMONTES (CASI ESQ. CON ACOXPA), COL. NARCISO MENDOZA C.P. 14390, 2.- CEDIC CAPULÍN, 1ª CERRADA DE TULIPÁN S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 14269, 3.- CEDIC-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, CARAYAS Y TLAPANECOS S/N, COLONIA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, C.P. 14427, DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN'.	77,465.51	julio 30, 2019	noviembre 6, 2019			
002	ATL-ADS-001-L-SOB-002-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	8	SANAI LUGUI EPIGEMENIO BARRERA PÉREZ	'SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 1.- PARQUE MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2ª SECCIÓN, 2.- PANTEÓN SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO, HUIPULCO, 5.- RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO KIOSCO MESA LOS HORNOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CEDIC-VILLA COAPA ACOXPA, AV. CANAL DE MIRAMONTES (CASI ESQ. CON ACOXPA), COL. NARCISO MENDOZA C.P. 14390, 2.- CEDIC CAPULÍN, 1ª CERRADA DE TULIPÁN S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 14269, 3.- CEDIC-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, CARAYAS Y TLAPANECOS S/N, COLONIA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, C.P. 14427, DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN'.	87,053.01	julio 30, 2019	noviembre 6, 2019			
002	ATL-ADS-001-L-SOB-002-19	2	6	9	228	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9021	10	SANAI LUGUI EPIGEMENIO BARRERA PÉREZ	'SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 1.- PARQUE MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2ª SECCIÓN, 2.- PANTEÓN SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO, HUIPULCO, 5.- RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO KIOSCO MESA LOS HORNOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CEDIC-VILLA COAPA ACOXPA, AV. CANAL DE MIRAMONTES (CASI ESQ. CON ACOXPA), COL. NARCISO MENDOZA C.P. 14390, 2.- CEDIC CAPULÍN, 1ª CERRADA DE TULIPÁN S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 14269, 3.- CEDIC-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, CARAYAS Y TLAPANECOS S/N, COLONIA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, C.P. 14427, DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN'.	80,721.00	julio 30, 2019	noviembre 6, 2019			
003	ATL-ADS-003-L-SOB-003-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	14	LORENA SANCHEZ BERNAL	SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 3.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC.	102,434.80	agosto 7, 2019	octubre 5, 2019			
004	ATL-ADS-004-L-SOH-004-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	18	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	'SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN 4.- SECTOR XVII (AJUSCO MEDIO); CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO POR 08 DÍAS NATURALES	76,800.00	julio 30, 2019	noviembre 6, 2019	agosto 22, 2019	noviembre 19, 2019	
005	ATL-IR-001-L-OB-005-19	2	2	1	217	II	I	1	9	0	6121	2	1	37	9039	44	CONSTRUCCIONES TETZONTLI, S.A. DE C.V.	'MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 1.- MERCADO ISIDRO FABELA, 1RA. NORTE, COLONIA ISIDRO FABELA, 4.- MERCADO TORRES DE PADERNA, TIXKOCB, COLONIA TORRES DE PADERNA, 8.- MERCADO DR. Y GENERAL GONZÁLEZ VARELA, UBICADO CALLE DEL ROSAL ENTRE 5 DE MAYO Y AZUCENA, PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR.; CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO POR 27 DÍAS NATURALES	626,512.82	agosto 6, 2019	octubre 4, 2019		octubre 31, 2019	
005	ATL-IR-001-L-OB-005-19	2	2	1	217	25	P	2	9	2	6121	2	1	48	9039	45	CONSTRUCCIONES TETZONTLI, S.A. DE C.V.	'MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 1.- MERCADO ISIDRO FABELA, 1RA. NORTE, COLONIA ISIDRO FABELA, 4.- MERCADO TORRES DE PADERNA, TIXKOCB, COLONIA TORRES DE PADERNA, 8.- MERCADO DR. Y GENERAL GONZÁLEZ VARELA, UBICADO CALLE DEL ROSAL ENTRE 5 DE MAYO Y AZUCENA, PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR.; CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO POR 27 DÍAS NATURALES	948,105.22	agosto 6, 2019	octubre 4, 2019		octubre 31, 2019	
006	ATL-IR-003-L-OB-006-19	2	2	1	217	II	I	1	9	0	6121	2	1	37	9039	44	RAF CONSTRUSOLUCIONES, S.A. DE C.V.	'MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 7.- MERCADO VILLA COAPA, CANAL DE MIRAMONTES, VILLA COAPA'.	199,696.16	agosto 6, 2019	octubre 4, 2019			
006	ATL-IR-003-L-OB-006-19	2	2	1	217	25	P	2	9	2	6121	2	1	48	9039	45	RAF CONSTRUSOLUCIONES, S.A. DE C.V.	'MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 7.- MERCADO VILLA COAPA, CANAL DE MIRAMONTES, VILLA COAPA'.	299,544.40	agosto 6, 2019	octubre 4, 2019			
007	ATL-IR-004-L-OB-007-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	7	RAF CONSTRUSOLUCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 1.- PARQUE MORELOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2ª SECCIÓN, 2.- PANTEÓN SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO, HUIPULCO, 5.- RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO KIOSCO MESA LOS HORNOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CEDIC-VILLA COAPA ACOXPA, AV. CANAL DE MIRAMONTES (CASI ESQ. CON ACOXPA), COL. NARCISO MENDOZA C.P. 14390, 2.- CEDIC-CAPULÍN, 1ª CERRADA DE TULIPÁN S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 14269, 3.- CEDIC-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, CARAYAS Y TLAPANECOS S/N, COLONIA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, C.P. 14427, DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN'.	1,484,961.93	agosto 6, 2019	noviembre 3, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TD	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)			
																			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	
007	ATL-IR-004-L-OB-007-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	9	RAF CONSTRUSOLUCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 1.- PARQUE MORELOS, CALLE LAZARO CÁRDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 2.- PANTEÓN SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO, HUIPULCO, 5.- RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO KIOSCO MESA LOS HORNOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CEDIC-VILLA COAPA ACOXPA, AV. CANAL DE MIRAMONTES (CASI ESO, CON ACOXPA), COL. NARCISO MENDOZA C.P. 14399, 2.- CEDIC-CAPULÍN, 1A CERRADA DE TULIPÁN S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 14289, 3.- CEDIC-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, CARAYAS Y TLAPANECOS S/N, COLONIA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, C.P. 14427, DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN.	1,683,878.96	agosto 6, 2019	noviembre 3, 2019			
007	ATL-IR-004-L-OB-007-19	2	6	9	228	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9021	11	RAF CONSTRUSOLUCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 1.- PARQUE MORELOS, CALLE LAZARO CÁRDENAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 2.- PANTEÓN SAN AGUSTÍN, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 4.- REHABILITACIÓN DE PLAZUELA Y KIOSCO SAN LORENZO, HUIPULCO, 5.- RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO KIOSCO MESA LOS HORNOS Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL EN: 1.- CEDIC-VILLA COAPA ACOXPA, AV. CANAL DE MIRAMONTES (CASI ESO, CON ACOXPA), COL. NARCISO MENDOZA C.P. 14399, 2.- CEDIC-CAPULÍN, 1A CERRADA DE TULIPÁN S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 14289, 3.- CEDIC-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, CARAYAS Y TLAPANECOS S/N, COLONIA AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, C.P. 14427, DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA ALCALDIA TLALPAN.	1,709,143.40	agosto 6, 2019	noviembre 3, 2019			
008	ATL-IR-006-L-OB-008-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9015	15	INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA GÉNESIS, S.A. DE C.V.	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: 3.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC.	2,084,831.22	agosto 7, 2019	octubre 5, 2019			
009	ATL-IR-008-L-OH-009-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	19	GRUPO DEVOLCA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN, 4.- SECTOR XVII (AJUSCO MEDIO) CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO POR 15 DÍAS NATURALES	1,445,390.17	agosto 7, 2019	noviembre 4, 2019	agosto 22, 2019	noviembre 19, 2019	
010	ATL-ADO-002-L-OB-010-19	2	2	1	217	II	I	1	9	0	6121	2	1	37	9039	44	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 3.- MERCADO LA PAZ, CONGRESO, COLONIA TLALPAN CENTRO, 5.- MERCADO MIGUEL HIDALGO, CORREGIDORA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, 6.- MERCADO EL MIRADOR, CALLE POPOLANAH ESQUINA BEKAL, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, 7.- MERCADO VILLA COAPA, CANAL DE MIRAMONTES, VILLA COAPA. CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO POR 25 DÍAS NATURALES	1,476,675.78	agosto 8, 2019	octubre 6, 2019	septiembre 27, 2019	octubre 30, 2019	
010	ATL-ADO-002-L-OB-010-19	2	2	1	217	25	P	2	9	2	6121	2	1	48	9039	45	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 3.- MERCADO LA PAZ, CONGRESO, COLONIA TLALPAN CENTRO, 5.- MERCADO MIGUEL HIDALGO, CORREGIDORA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, 6.- MERCADO EL MIRADOR, CALLE POPOLANAH ESQUINA BEKAL, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, 7.- MERCADO VILLA COAPA, CANAL DE MIRAMONTES, VILLA COAPA. CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO POR 25 DÍAS NATURALES	2,183,644.85	agosto 8, 2019	octubre 6, 2019			
011	ATL-ADS-007-L-SOB-011-19	2	5	1	218	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9033	040	MORGEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 9 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA, JARDÍN DE NIÑOS: 3.- ROTARIOS DE TLALPAN, 4.- RUPINO TAYAYO, 5.- JUANA DE ASBUE, ESCUELAS PRIMARIAS: 22.- RÍO PANUJO, 23.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, 24.- FELIPE ANGELES, 25.- ISAAC OCHOTERENA ESCUELAS SECUNDARIAS: 40.- No. 155, 45.- TEC. No. 39'	297,851.63	septiembre 6, 2019	diciembre 19, 2019			
012	ATL-ADS-008-L-SOB-012-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9031	034	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, 1.- TLALPAN CENTRO 2.- PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO, 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO.	467,855.38	septiembre 12, 2019	diciembre 10, 2019			
013	ATL-ADS-009-L-SOB-013-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9026	038	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN SAN MIGUEL XICALCO, 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA.	90,706.12	septiembre 12, 2019	diciembre 10, 2019			
014	ATL-ADS-010-L-SOB-014-19	2	5	1	218	15	O	3	9	0	6121	2	1	00	9033	040	DOLORES SAGRERO MUNGUÍA	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 7 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA, JARDÍN DE NIÑOS: 6.- AURORA REYES, 7.- AÑO DE LA REPUBLICA FEDERAL, 8.- ITZCALLI ESCUELAS PRIMARIAS: 26.- WIGER, 27.- AURORA LÓPEZ VELARDE, 28.- MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 31.- EFREN NÚÑEZ MATA.	218,788.03	septiembre 6, 2019	noviembre 19, 2019			
015	ATL-ADS-011-L-SOB-015-19	2	2	1	212	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9025	026	CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA SIGUIENTE COLONIA: 1.- PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO.	108,831.81	septiembre 13, 2019	noviembre 11, 2019			
016	ATL-ADS-012-L-SOB-016-19	2	5	1	218	15	O	3	9	0	6121	2	1	00	9033	040	J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 13 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA, CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE: 1.- No. 64, JARDÍN DE NIÑOS: 9.- XOCHICOMÉTL, 10.- AYOTZIN, 11.- BIK-IT, 12.- CEJIC, 13.- KALIMPRIFONTLI, 14.- KAMBESAH, 15.- RAFAEL RAMÍREZ, 16.- NEZCALTILOYAN, ESCUELAS PRIMARIAS: 29.- ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA, 30.- JACINTO CANEK, 32.- SAÚL VENANCIO ANCHONDO, ESCUELAS SECUNDARIAS: 41.- No. 195'.	278,415.30	septiembre 9, 2019	diciembre 22, 2019			
017	ATL-ADS-013-L-SOH-017-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	012	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN: 1.- VILLA TLALPAN, 2.- BARRIO LA CANELA, 5.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN, 3.- PUEBLO PARRÉS.	66,250.00	septiembre 13, 2019	diciembre 21, 2019			
017	ATL-ADS-013-L-SOH-017-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	016	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN: 1.- VILLA TLALPAN, 2.- BARRIO LA CANELA, 5.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDIA TLALPAN, 3.- PUEBLO PARRÉS.	50,275.20	septiembre 13, 2019	diciembre 21, 2019			
018	ATL-ADS-014-L-SOB-018-19	2	2	1	216	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9028	051	GRUPO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES FARES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO, 2.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO, 3.- SAN LORENZO HUIPULCO.	240,409.94	septiembre 13, 2019	diciembre 11, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)			
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	
019	ATL-ADS-015-L-SOB-019-19	2	5	1	218	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9033	040	SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 8 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE: 2.- No. 69. JARDÍN DE NIÑOS: 20.- MEXTLIUCHITL. 21.- CITLALI. ESCUELAS PRIMARIAS: 33.- ESTADO DE NAYARIT. 34.- LEGIÓN AMERICANA. 39.- MARIANO MONTERDE. ESCUELAS SECUNDARIAS: 43.- No. 151. 44.- TEC. No. 95".	215,425.35	septiembre 12, 2019	diciembre 10, 2019				
020	ATL-ADS-016-L-SOB-020-19	2	5	1	218	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9033	040	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 8 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. JARDÍN DE NIÑOS: 17.- XOCHIRILCO. 18.- CHAUHTEMOC. 19.- ESTADO DE TAMAULIPAS. ESCUELAS PRIMARIAS: 35.- TIBURCIO MONTIEL. 36.- EVERARDO CRUZ SALMERÓN. 37.- RAFAEL CRUZ MANJARREZ. 38.- ABEL ORTEGA FLORES. ESCUELAS SECUNDARIAS: 42.- No. 284".	221,505.90	septiembre 12, 2019	noviembre 25, 2019				
021	ATL-ADS-017-L-SOH-021-19	2	2	3	222	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9017	020	CEPA CONSULTORES EN HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 2.- EL ZACATÓN".	\$ 198,959.99	septiembre 12, 2019	diciembre 20, 2019				
022	ATL-ADS-018-L-SOB-022-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9030	053	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS. 1.- TLALPAN CENTRO 2.- PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO. 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO. 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO".	\$ 287,503.25	septiembre 18, 2019	diciembre 16, 2019				
023	ATL-ADS-019-L-SOH-023-19	2	2	3	222	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9017	022	AQUA URBANA S.A.P.I. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- CENTRO DE TLALPAN. 4.- SIERRA DEL AJUSCO. MANANTIAL MONTE ALEGRE".	\$ 157,804.80	septiembre 13, 2019	diciembre 21, 2019				
024	ATL-ADO-003-L-OB-024-19	2	2	1	215	15	O	4	9	0	6121	2	1	00	9027	031	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 3.- OFICINA DE LOS CONCEJALES, UBICADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL P.A., ALCALDÍA DE TLALPAN, 14000".	\$ 301,085.64	septiembre 9, 2019	septiembre 29, 2019				
025	ATL-ADS-020-L-SOH-025-19	2	1	3	207	15	O	4	9	0	6141	2	1	00	9024	024	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE RESUMIDORES EN LAS COLONIAS: 1.- HEROES DE PADIERNA. 2.- TORRES DE PADIERNA".	\$ 113,171.62	septiembre 13, 2019	diciembre 21, 2019				
026	ATL-ADS-021-L-SOB-026-19	2	2	1	215	15	O	4	9	0	6121	2	1	00	9027	030	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 4.- CAMPAMENTO VILLA COMPA. CALLE CÁRCAMO, ESQUINA CANAL DE MIRAMONTES, UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA. 5.- CAMPAMENTO EL HOYO, LIMANTILLA, COL. LA JOYA. 6.- CAMPAMENTO PIPAS Y MÓDULOS DE GARZAS, CALLE CONGRESO 50, ESQUINA TEZOQUIPA, TLALPAN CENTRO".	\$ 308,163.46	septiembre 18, 2019	diciembre 16, 2019				
027	ATL-ADS-022-L-SOH-027-19	2	1	3	205	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9036	042	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DISEÑO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHIMALCOYOTL. 2.- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA".	\$ 89,463.02	septiembre 13, 2019	noviembre 21, 2019				
028	ATL-ADS-023-L-SOH-028-19	2	2	3	222	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9017	049	AQUA URBANA S.A.P.I. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN: 1.- PUEBLO OJITE".	\$ 124,710.37	septiembre 19, 2019	diciembre 27, 2019				
029	ATL-ADS-024-L-SOB-029-19	2	2	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9029	032	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 1 MERCADO UBICADO EN DIVERSAS COLONIAS: 1.- MERCADO CONCENTRACION 10 DE MAYO, AVENIDA 1, ESQUINA CON CALLE 5, COLONIA MIGUEL HIDALGO 4a SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA".	\$ 69,600.00	septiembre 19, 2019	noviembre 27, 2019				
030	ATL-LP-001-L-OB-030-19	2	5	1	218	15	O	3	9	0	6121	2	1	00	9033	041	INGENIERÍA, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 9 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. JARDÍN DE NIÑOS: 3.- ROTARIOS DE TLALPAN. 4.- RUFINO TAMAYO. 5.- JUANA DE ASBAJE. ESCUELAS PRIMARIAS: 22.- RÍO PANLICO. 23.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. No. 5. 24.- FELIPE ANGELES. 25.- ISAAC OCHOTERENA ESCUELAS SECUNDARIAS: 40.- No. 155. 45.- TEC. No. 39".	\$ 5,638,946.66	septiembre 12, 2019	diciembre 10, 2019				
031	ATL-LP-002-L-OB-031-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9031	035	EDUARDO DEL ÁGUILA ESPINOSA	"CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS. 1.- TLALPAN CENTRO 2.- PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO. 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO. 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO".	\$ 9,259,667.78	septiembre 12, 2019	diciembre 10, 2019				
032	ATL-LP-003-L-OB-032-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9026	039	RECURSOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A.S. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN SAN MIGUEL XICALCO. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA".	\$ 1,742,926.95	septiembre 12, 2019	diciembre 10, 2019				
033	ATL-LP-004-L-OB-033-19	2	5	1	218	15	O	3	9	0	6121	2	1	00	9033	041	ANTARES CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 7 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. JARDÍN DE NIÑOS: 6.- AURORA REYES. 7.- AÑO DE LA REPÚBLICA FEDERAL. 8.- ITZALLI ESCUELAS PRIMARIAS: 26.- NISER. 27.- AURORA LÓPEZ VELARDE. 28.- MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. 31.- EPREN NUÑEZ MATA".	\$ 4,224,808.59	septiembre 12, 2019	noviembre 10, 2019				
034	ATL-LP-005-L-OB-034-19	2	2	1	212	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9025	027	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA SIGUIENTE COLONIA: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO".	\$ 2,046,041.23	septiembre 13, 2019	noviembre 11, 2019				
035	ATL-LP-006-L-OB-035-19	2	5	1	218	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9033	041	INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA GENESIS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 13 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE: 1.- No. 64. JARDÍN DE NIÑOS: 9.- XOCHICONETL. 10.- AYOTZIN. 11.- BIK-IT. 12.- CELIC. 13.- KALLIMPINTONTL. 14.- KAMBESAH. 15.- RAFAEL RAMÍREZ. 16.- NEZCATILTOYAN. ESCUELAS PRIMARIAS: 29.- ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA. 30.- JACINTO CANEK. 32.- SAÚL VENANCIO ANCHONDO. ESCUELAS SECUNDARIAS: 41.- No. 195".	\$ 5,558,137.86	septiembre 13, 2019	diciembre 11, 2019				
036	ATL-LP-007-L-OB-036-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	013	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- VILLA TLALPAN. 2.- BARRIO LA CANELA. 5.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	\$ 1,139,163.69	septiembre 13, 2019	diciembre 11, 2019				
037	ATL-LP-008-L-OB-037-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9028	052	E & B CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO. 2.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO. 3.- SAN LORENZO HUÍPILCO".	\$ 4,690,231.56	septiembre 13, 2019	diciembre 11, 2019				
038	ATL-LP-009-L-OB-038-19	2	5	1	218	15	O	3	9	0	6121	2	1	00	9033	041	C.O. CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 8 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE: 2.- No. 69. JARDÍN DE NIÑOS: 20.- MEXTLIUCHITL. 21.- CITLALI. ESCUELAS PRIMARIAS: 33.- ESTADO DE NAYARIT. 34.- LEGIÓN AMERICANA. 39.- MARIANO MONTERDE. ESCUELAS SECUNDARIAS: 43.- No. 151. 44.- TEC. No. 56".	\$ 4,078,792.45	septiembre 17, 2019	noviembre 30, 2019				
039	ATL-LP-010-L-OB-039-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	017	VALERIT, ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 3.- PUEBLO PARRÉS".	\$ 912,997.01	septiembre 17, 2019	diciembre 15, 2019				
040	ATL-LP-011-L-OB-040-19	2	5	1	218	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9033	041	PROYECTOS Y DISEÑOS DOVAL, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 8 PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. JARDÍN DE NIÑOS: 17.- XOCHIRILCO. 18.- CHAUHTEMOC. 19.- ESTADO DE TAMAULIPAS. ESCUELAS PRIMARIAS: 35.- TIBURCIO MONTIEL. 36.- EVERARDO CRUZ SALMERÓN. 37.- RAFAEL CRUZ MANJARREZ. 38.- ABEL ORTEGA FLORES. ESCUELAS SECUNDARIAS: 42.- No. 284".	\$ 4,190,126.60	septiembre 17, 2019	noviembre 15, 2019				
041	ATL-LP-012-L-OB-041-19	2	2	3	222	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9017	021	DEMJU ARQUITECTURA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 2.- EL ZACATÓN". CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO POR 95 DÍAS	\$ 3,914,955.22	septiembre 17, 2019	diciembre 15, 2019		diciembre 31, 2019		
042	ATL-LP-013-L-OB-042-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9030	054	EDUARDO DEL ÁGUILA ESPINOSA	"MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS. 1.- TLALPAN CENTRO. 2.- PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO. 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO. 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO".	\$ 5,746,951.33	septiembre 18, 2019	diciembre 16, 2019				

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)		
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO
043	ATL-LP-014-L-OH-043-19	2	2	3	222	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9017	023	PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 3.- CENTRO DE TLALPAN. 4.- SIERRA DEL AJUSCO. MANANTIAL MONTE ALEGRE."	\$ 3,106,552.08	septiembre 18, 2019	diciembre 16, 2019			
044	ATL-LP-015-L-OH-044-19	2	1	3	207	15	O	4	9	0	6141	2	1	00	9024	025	RAYMUNDO JAVIER SOLIS JARAMILLO	"MANTENIMIENTO DE RESUMIDOROS EN LAS COLONIAS: 1.- HÉROES DE PADIERNA. 2.- TORRES DE PADIERNA."	\$ 2,110,253.86	septiembre 18, 2019	diciembre 16, 2019			
045	ATL-LP-016-L-OB-045-19	2	2	1	215	15	O	4	9	0	6121	2	1	00	9027	031	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 4.- CAMPAMENTO VILLA COAPA, CALLE CARCAMO, ESQUINA CANAL DE MIRAMONTES, UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA, 5.- CAMPAMENTO EL HOYO, LIMANTILTA, COL. LA JOYA, 6.- CAMPAMENTO PIRAS Y MÓDULOS DE GARZAS, CALLE CONGRESO 50, ESQUINA TEZOQUIPA, TLALPAN CENTRO."	\$ 6,408,389.20	septiembre 18, 2019	diciembre 16, 2019			
046	ATL-LP-017-L-OH-046-19	2	1	3	205	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9036	043	RAYMUNDO JAVIER SOLIS JARAMILLO	"TRABAJOS DE DESAZOLVE A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHIMALCOYOTL, 2.- MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA."	\$ 1,659,442.99	septiembre 19, 2019	noviembre 12, 2019			
047	ATL-LP-018-L-OH-047-19	2	2	3	222	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9017	050	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES R-B-V, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN: 1.- PUEBLO QUIETO."	\$ 2,384,411.71	septiembre 19, 2019	diciembre 17, 2019			
048	ATL-LP-019-L-OB-048-19	2	2	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9029	033	RECURSOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS, S.A.S. DE C.V.	"MANTENIMIENTO A 1 MERCADO UBICADO EN DIVERSAS COLONIAS: 1.- MERCADO CONCENTRACIÓN 10 DE MAYO, AVENIDA 1, ESQUINA CON CALLE 5, COLONIA MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA."	\$ 1,206,271.40	septiembre 19, 2019	noviembre 17, 2019			
049	ATL-ADS-025-L-SOB-049-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9032	062	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 1.- DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, AV. INSURGENTES SUR, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL."	\$ 217,782.04	septiembre 26, 2019	diciembre 19, 2019			
050	ATL-ADS-031-L-SOB-050-19	2	6	9	227	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9072	055	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A: 2.- CONCLUSIÓN DEL CAO MESA LOS HORNOS, CEHUANTEPEC S/N, COL. MESA LOS HORNOS TLALPAN."	\$ 243,133.05	septiembre 26, 2019	diciembre 9, 2019			
051	ATL-ADS-026-L-SOB-051-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO."	\$ 281,835.95	septiembre 30, 2019	noviembre 28, 2019			
052	ATL-ADS-027-L-SOB-052-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9032	062	GAMHER INGENIEROS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 3.- CANCHA DE FÚTBOL, PARRES EL GUARDA, CALLE MIGUEL HIDALGO, PUEBLO DE PARRES EL GUARDA, 4.- DEPORTIVO SAN MIGUEL TOPILEJO, SANTA CRUZ S/N, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO."	\$ 240,999.65	septiembre 30, 2019	diciembre 8, 2019			
053	ATL-ADS-028-L-SOB-053-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 2.- PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO."	\$ 325,920.25	septiembre 30, 2019	noviembre 28, 2019			
054	ATL-LP-020-L-OB-054-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9032	063	INGENIERIA, ASESORIA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 1.- DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, AV. INSURGENTES SUR, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL."	\$ 4,416,702.55	septiembre 30, 2019	diciembre 8, 2019			
055	ATL-LP-021-L-OB-055-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	CYNTHIA ULLOA RODRÍGUEZ	"REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 4.- PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO."	\$ 5,852,754.61	septiembre 30, 2019	noviembre 28, 2019			
056	ATL-LP-022-L-OB-056-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9032	063	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS: 3.- CANCHA DE FÚTBOL, PARRES EL GUARDA, CALLE MIGUEL HIDALGO, PUEBLO DE PARRES EL GUARDA, 4.- DEPORTIVO SAN MIGUEL TOPILEJO, SANTA CRUZ S/N, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO."	\$ 4,769,753.63	septiembre 30, 2019	noviembre 28, 2019			
057	ATL-LP-023-L-OB-057-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	OCOTZIN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 2.- PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO."	\$ 6,316,388.11	septiembre 30, 2019	noviembre 28, 2019			
058	ATL-ADS-029-L-SOB-058-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9027	030	JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 7.- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CALLE JUÁREZ 84, COLONIA TLALPAN CENTRO, 8.- EDIFICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 1, AVENIDA SAN FERNANDO 84, ESQUINA MADERO, COLONIA TLALPAN CENTRO, 9.- EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, CALLE MONEDA, TLALPAN CENTRO."	\$ 172,976.06	octubre 1, 2019	diciembre 9, 2019			
059	ATL-ADS-030-L-SOB-059-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	LEONESING INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO."	\$ 141,403.47	octubre 1, 2019	noviembre 29, 2019			
060	ATL-ADS-032-L-SOB-060-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 5.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO."	\$ 234,885.27	octubre 1, 2019	noviembre 29, 2019			
061	ATL-ADS-033-L-SOB-061-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	CARLOS ALEJANDRO RIVERA RUIZ	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- TLALPAN CENTRO, CALLE MARIANO MATAMOROS."	\$ 119,227.77	octubre 2, 2019	noviembre 30, 2019			
062	ATL-ADS-034-L-SOB-062-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- TLALPAN CENTRO, CALLE ABASOLO."	\$ 113,761.17	octubre 2, 2019	noviembre 30, 2019			
063	ATL-ADS-035-L-SOB-063-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	060	GRUPO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES FARES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- TLALPAN CENTRO, EN BENITO JUÁREZ."	\$ 214,181.05	octubre 2, 2019	noviembre 30, 2019			
064	ATL-LP-024-L-OB-064-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9027	031	MILKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 7.- DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CALLE JUÁREZ 84, COLONIA TLALPAN CENTRO, 8.- EDIFICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 1, AVENIDA SAN FERNANDO 84, ESQUINA MADERO, COLONIA TLALPAN CENTRO, 9.- EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, CALLE MONEDA, TLALPAN CENTRO."	\$ 3,423,496.31	octubre 1, 2019	noviembre 29, 2019			
065	ATL-LP-026-L-OB-065-19	2	6	9	227	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9072	056	OSCAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A: 2.- CONCLUSIÓN DEL CAO MESA LOS HORNOS, CEHUANTEPEC S/N, COL. MESA LOS HORNOS TLALPAN."	\$ 5,064,514.37	octubre 1, 2019	noviembre 29, 2019			
066	ATL-LP-028-L-OB-066-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	CYNTHIA ULLOA RODRÍGUEZ	"REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- TLALPAN CENTRO, CALLE MARIANO MATAMOROS."	\$ 2,334,562.23	octubre 2, 2019	noviembre 30, 2019			
067	ATL-LP-029-L-OB-067-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	CYNTHIA ULLOA RODRÍGUEZ	"REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- TLALPAN CENTRO, CALLE ABASOLO."	\$ 2,180,244.87	octubre 2, 2019	noviembre 30, 2019			
068	ATL-LP-030-L-OB-068-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	EDUARDO DEL ÁGUILA ESPINOSA	"REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- TLALPAN CENTRO, EN BENITO JUÁREZ."	\$ 4,202,276.90	octubre 2, 2019	noviembre 30, 2019			
069	ATL-ADS-036-L-SOH-069-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	072	H CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 6.- PRADO COAPA."	\$ 229,007.63	octubre 5, 2019	diciembre 18, 2019			
070	ATL-ADS-037-L-SOH-070-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	072	H CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 7.- EL DIVISADERO."	\$ 214,412.47	octubre 5, 2019	diciembre 18, 2019			
071	ATL-ADS-038-L-SOB-071-19	2	2	1	214	25	P	1	9	0	6121	2	1	37	9009	003	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS (TERCERA ETAPA) EN EL MERCADO MANÍ, UBICADO EN CALLE MANÍ ENTRE DZEMUL Y TIXMEHUAC, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA."	\$ 144,274.80	octubre 5, 2019	diciembre 18, 2019			
072	ATL-LP-031-L-OH-072-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	073	VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 6.- PRADO COAPA."	\$ 4,436,644.46	octubre 9, 2019	diciembre 7, 2019			
073	ATL-LP-032-L-OH-073-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	073	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 7.- EL DIVISADERO."	\$ 4,024,868.68	octubre 9, 2019	diciembre 7, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)		
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO
074	ATL-LP-033-L-OB-074-19	2	2	1	214	25	P	1	9	0	6121	-2	1	37	9009	004	CONSTRUCTORA TELLEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS (TERCERA ETAPA) EN EL MERCADO MANI, UBICADO EN CALLE MANI ENTRE OZUMEL Y TIXMEHUAC, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA."	\$ 3,000,007.06	octubre 9, 2019	diciembre 7, 2019			
075	ATL-LP-034-L-OH-075-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	073	DEMJIU ARQUITECTURA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 8.- SAN LORENZO HUJUPULCO."	\$ 4,642,893.75	octubre 9, 2019	diciembre 7, 2019			
076	ATL-LP-035-L-OH-076-19	2	2	3	222	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9040	059	OCOTZIN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN."	\$ 5,450,586.86	octubre 10, 2019	diciembre 8, 2019			
077	ATL-ADO-004-L-OB-077-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	-2	1	00	9015	048	PROYECTOS Y DISEÑOS DOVAL, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS: 6.- GLORIETA MONUMENTO ZAPATA HUJUPULCO, UBICADO EN AV. CALZADA DE TLALPAN S/N, COL. SAN LORENZO HUJUPULCO."	\$ 660,614.73	octubre 11, 2019	noviembre 9, 2019			
078	ATL-ADS-039-L-SOH-078-19	2	2	3	221	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9016	072	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 8.- SAN LORENZO HUJUPULCO."	\$ 247,364.88	octubre 5, 2019	diciembre 18, 2019			
079	ATL-ADS-040-L-SOH-079-19	2	2	3	222	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9040	058	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN."	\$ 287,502.98	octubre 5, 2019	diciembre 18, 2019			
080	ATL-LP-036-L-OH-080-19	2	1	3	206	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	047	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 1.- SECTOR XVII."	\$ 13,910,954.92	octubre 16, 2019	diciembre 14, 2019			
081	ATL-LP-038-L-OH-081-19	2	1	3	206	12	I	1	9	0	6141	-2	1	00	9037	047	ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN."	\$ 3,165,731.87	octubre 16, 2019	diciembre 14, 2019			
082	ATL-LP-039-L-OH-082-19	2	1	3	207	12	I	1	9	0	6141	-2	1	00	9037	066	LA VIATA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN, CONSTRUCCIÓN DE 5 RESUMIDORES: 7.- HEROES DE PADIERNA."	\$ 6,263,235.14	octubre 17, 2019	diciembre 15, 2019			
083	ATL-LP-040-L-OH-083-19	2	1	3	207	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	066	LA VIATA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN, CONSTRUCCIÓN DE 5 RESUMIDORES: 4.- HEROES DE 1910, 5.- 2 DE OCTUBRE, 6.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 7.- HEROES DE PADIERNA."	\$ 6,811,490.28	octubre 17, 2019	diciembre 15, 2019			
084	ATL-LP-041-L-OH-084-19	2	1	3	204	25	P	6	9	0	6141	-2	1	00	9035	064	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FLORES	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.-MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN (AGEB 1316), 7.-PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN (AGEB 0303)."	\$ 5,346,808.88	octubre 17, 2019	diciembre 15, 2019			
085	ATL-ADS-041-L-SOH-085-19	2	1	3	206	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	046	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 1.- SECTOR XVII."	\$ 737,616.82	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
086	ATL-ADS-042-L-SOH-086-19	2	1	3	206	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	046	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 2.- CHICHICAPITAL."	\$ 318,498.69	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
087	ATL-ADS-043-L-SOH-087-19	2	1	3	206	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	046	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN."	\$ 167,906.91	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
088	ATL-ADS-044-L-SOH-088-19	2	1	3	207	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	065	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN, CONSTRUCCIÓN DE 5 RESUMIDORES: 7.-HEROES DE PADIERNA."	\$ 329,699.74	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
089	ATL-ADS-045-L-SOH-089-19	2	1	3	207	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	065	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN, CONSTRUCCIÓN DE 5 RESUMIDORES: 4.- HEROES DE 1910, 5.- 2 DE OCTUBRE, 6.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 7.- HEROES DE PADIERNA."	\$ 327,135.15	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
090	ATL-ADS-070-L-SOB-090-19	2	2	1	215	15	O	5	9	0	6121	2	1	00	9067	099	DUCAST ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 1.- EDIFICIO DE LA ALCALDÍA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN I, COL. TLALPAN CENTRO, SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 2.- MUSEO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10, COL. TLALPAN CENTRO Y SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DEL MERCADO LA PAZ EN CALLE CONGRESO (MADERO) ESQ. GUADALUPE VICTORIA COL. TLALPAN CENTRO."	\$ 415,800.00	octubre 18, 2019	diciembre 31, 2019			
090	ATL-ADS-070-L-SOB-090-19	2	4	2	214	15	O	5	9	0	6121	2	1	00	9067	101	DUCAST ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 1.- EDIFICIO DE LA ALCALDÍA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN I, COL. TLALPAN CENTRO, SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 2.- MUSEO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10, COL. TLALPAN CENTRO Y SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DEL MERCADO LA PAZ EN CALLE CONGRESO (MADERO) ESQ. GUADALUPE VICTORIA COL. TLALPAN CENTRO."	\$ 705,099.11	octubre 18, 2019	diciembre 31, 2019			
090	ATL-ADS-070-L-SOB-090-19	2	2	1	217	15	O	5	9	0	6121	2	1	00	9068	103	DUCAST ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 1.- EDIFICIO DE LA ALCALDÍA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN I, COL. TLALPAN CENTRO, SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 2.- MUSEO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10, COL. TLALPAN CENTRO Y SUPERVISIÓN PARA MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DEL MERCADO LA PAZ EN CALLE CONGRESO (MADERO) ESQ. GUADALUPE VICTORIA COL. TLALPAN CENTRO."	\$ 330,312.37	octubre 18, 2019	diciembre 31, 2019			
091	ATL-ADO-005-L-OB-091-19	2	2	1	217	15	O	5	9	0	6121	2	1	00	9068	104	TARES TALLER DE ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V.	"MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DEL MERCADO LA PAZ EN CALLE CONGRESO (MADERO) ESQ. GUADALUPE VICTORIA COL. TLALPAN CENTRO."	\$ 4,718,748.13	octubre 18, 2019	diciembre 31, 2019			
092	ATL-ADO-006-L-OB-092-19	2	2	1	215	15	O	5	9	0	6121	2	1	00	9067	100	GRUPO COSAR, S.A. DE C.V.	"MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 1.- EDIFICIO DE LA ALCALDÍA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN I, COL. TLALPAN CENTRO."	\$ 5,939,999.99	octubre 18, 2019	diciembre 31, 2019			
093	ATL-ADO-007-L-OB-093-19	2	4	2	214	15	O	5	9	0	6121	2	1	00	9067	102	MARTIN CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	"MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR: PUESTA EN VALOR DE 2 EDIFICIOS PÚBLICOS GUBERNAMENTALES COMO: 2.- MUSEO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10, COL. TLALPAN CENTRO."	\$ 10,072,844.43	octubre 18, 2019	diciembre 31, 2019			
94	ATL-ADS-048-L-SOH-094-19	2	1	3	204	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9058	120	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN: 2.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (AGEB 2085), 5.- FUENTES DE TEPERAN (AGEB 2140), 6.- NUEVA ORIENTAL COAPA (AGEB 0933), 8.- VILLA LÁZARO CÁRDENAS (AGEB 0454), 9.- ARENAL, SANTA URSULA XITLA (AGEB 0939), 12.- COLONIA ISIDRO FABELA (AGEB 0125)."	\$ 445,110.85	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
95	ATL-ADS-046-L-SOH-095-19	2	1	3	204	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9058	120	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN: 4.- MIGUEL HIDALGO 3a SECCIÓN (AGEB 1316), 7.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a SECCIÓN (AGEB 0303)."	\$ 259,672.31	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
96	ATL-ADS-047-L-SOH-096-19	2	1	3	204	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9058	120	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN: 3.- COLONIA PARRÉS (AGEB 2460) Y (AGEB 2475)."	\$ 457,373.89	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FE	AD	OR	PTDA	TD	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)			
																			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	
97	ATL-ADS-049-L-SOH-097-19	2	1	3	204	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9058	120	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN: 1.- COLONIA SECTOR XVII (AGEB 1496), 10.- COLONIA HÉROES DE PADIERNA (AGEB 623), 11.- COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECCIÓN (AGEB 1298)".	\$ 346,103.39	octubre 16, 2019	diciembre 29, 2019			
098	ATL-ADS-068-L-SOB-098-19	2	5	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9056	118	GRUPO ARANO 10, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- J.N. PARRÉS , PARRÉS (EL GUARDA) (AGEB 2475), 3.- J.N. IGNACIO ALLENDE, SAN MIGUEL TOPILEJO (PBL) (AGEB 1763), 5.- J.N. TSITSIKI, LA MESA LOS HORNO (AGEB 2225), 7.- J.N. TOPILLI, SAN MIGUEL TOPILEJO (PBL) (AGEB 1797)".	\$ 189,929.85	octubre 23, 2019	diciembre 31, 2019			
099	ATL-ADS-069-L-SOB-099-19	2	5	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9056	118	DOLORES SAGRERO MUNGUJA	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSAS UBICACIONES: 2.- E.P. LEYES DE REFORMA, SAN MIGUEL AJUSCO (PBL) (AGEB 1674), 4.- J.N. AJUCHITAN, SANTO TOMAS AJUSCO (PBL) (AGEB 1528), 6.- J.N. AJUSCO, DOS DE OCTUBRE (AGEB 2051), 8.- E.P. CECILIO MILARES POBLANO, BOSQUES (AGEB 1509), 9.- J.N. TAVICHE, SAN MIGUEL AJUSCO (PBL) (AGEB 1674), 10.- ESC. SEC. TEC. No. 120, PARRÉS (PBL) (AGEB 2460)".	\$ 416,264.34	octubre 23, 2019	diciembre 31, 2019			
100	ATL-ADS-050-L-SOB-100-19	2	2	1	217	15	O	2	9	0	6121	2	1	37	9039	117	VM & JV, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 2.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, CALZADA DE TLALPAN, COLONIA SAN LORENZO HUIPULCO".	\$ 181,469.98	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
101	ATL-ADS-054-L-SOB-101-19	2	2	1	219	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9055	097	COMERCIALIZADORA SAVEMEX, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN: 3.- FUENTES DEL PEDREGAL, COMITÉ 12-049, 4.- HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN-CHIMALI, COMITÉ 12-053, 5.- JARDINES EN LA MONTAÑA, COMITÉ 12-067, 6.- NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA, COMITÉ 12-109, 7.- PRADO COAPA 3a. SECCIÓN-POTRERO ACOXPA, COMITÉ 12-131, 9.- TORIELLO GUERRA, COMITÉ 12-180".	\$ 124,752.74	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
102	ATL-ADS-056-L-SOB-102-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9032	074	GRUPO ARANO 10, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 2.- DEPORTIVO PARQUE MORELOS UBICADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQ. JESÚS LEGUONA COL. MIGUEL HIDALGO 2a. SECC.".	\$ 191,999.99	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
103	ATL-ADS-057-L-SOB-103-19	2	2	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9029	076	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 1 MERCADO UBICADO EN DIVERSAS COLONIAS: MERCADO HUESO PERIFÉRICO, CALZADA DEL HUESO NÚM. 1079, COL. GRANJAS COAPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA".	\$ 105,049.15	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
104	ATL-ADS-053-L-SOB-104-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9043	070	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 4.- TORIELLO GUERRA CALLE PEÑA POBRE ENTRE CALLE LUIS G. INCLÁN Y AJUSCO, COL. TORIELLO GUERRA, 5.- PARQUE CUAUHTEMOC CALLE PUENTE DE PIEDRA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CUTLÁHUAC, COL. TORIELLO GUERRA, 6.- FUENTES BROTANTES, AVENIDA FUENTES BROTANTES S/N, COL. FUENTES BROTANTES, 7.- COLONIA PRIMAVERA, PASEO DE NOCHE BUENA ENTRE CAMINO REAL A SAN ANDRÉS Y PASEO JAZMÍN, COL. PRIMAVERA".	\$ 133,326.96	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
105	ATL-ADS-055-L-SOB-105-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9043	068	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 1.- CAMPO XÓCHITL CALLE CAMPO XÓCHITL ENTRE CORREGIDORA Y LEONA VICARIO, COL. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 2.- REQUIPACION DEL PARQUE JOSÉ SALCEDO UBICADO EN ANDADOR ATEMPA ENTRE CALLE 2 P. PALMEADA Y BENITO JUÁREZ, COLONIA ISIDRO FABELA, 3.- TLALCOLIGIA CALLE LAGANONES ESQ. YAGUIS, COL. TLALCOLIGIA".	\$ 115,992.96	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
106	ATL-ADS-058-L-SOB-106-19	2	2	4	223	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9051	090	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LUMINARIAS EN: 1.- CLUB DE GOLF MÉXICO, SAN BUENAVENTURA, COMITÉ 12-023, 2.- FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA, COMITÉ 12-043, 3.- FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U. HAB.), COMITÉ 12-047, 4.- JARDINES DE SAN JUAN, COMITÉ 12-065, 5.- LA FAMA, COMITÉ 12-070, 6.- LOS ENCINOS, COMITÉ 12-097, 7.- SAN LORENZO HUIPULCO, COMITÉ 12-153, 8.- TEZONTITLA, COMITÉ 12-173, 9.- TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL.), COMITÉ 12-174, 10.- PEDREGAL DE SN NICOLÁS 4A. SECC. II, COMITÉ 12-214, 11.- ISIDRO FABELA II (ORIENTE), COMITÉ 12-220".	\$ 228,713.37	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
107	ATL-ADS-059-L-SOB-107-19	2	2	1	218	15	O	B	9	0	6141	2	1	65	9050	088	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN (10 COMITÉS) COMITÉS: AYOCATITLA, ASUNCIÓN CON CLAVE DE COMITÉ 12-011, EL ARENAL CON CLAVE DE COMITÉ 12-036, EL DIVISADERO CON CLAVE DE COMITÉ 12-037, JUVENTUD UNIDA CON CLAVE DE COMITÉ 12-068, LA GUADALUPANA CON CLAVE DE COMITÉ 12-071, LA LIBERTAD - IXTLAHUACA CON CLAVE DE COMITÉ 12-073, LA PALMA CON CLAVE DE COMITÉ 12-075, LOMAS DE TEXCALATLACO CON CLAVE DE COMITÉ 12-084, PROGRESO TLALPAN CON CLAVE DE COMITÉ 12-132, XXALIPAC CON CLAVE DE COMITÉ 12-201".	\$ 207,911.05	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
108	ATL-ADS-060-L-SOB-108-19	2	6	9	227	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9072	108	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A: 1.- CEDIC SANTA TERESA, CALLE HOPELCHEN MNZ. 17 LT. 16, COL. POPULAR SANTA TERESA, TLALPAN".	\$ 58,882.70	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
109	ATL-ADS-061-L-SOB-109-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9026	106	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 2.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA, UBICADOS EN JUANA DE ASBAJE, CALLE MONEDA S/N, COL. TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE".	\$ 392,582.55	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
110	ATL-ADS-062-L-SOH-110-19	2	1	3	207	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9046	080	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN: 1.- PARAJE 3B, COMITÉ : 12-113, 2.- SAN JUAN TEXEMILPA, COMITÉ: 12-151, 3.- TETENCO (PUE), COMITÉ: 12-172, 4.- XAXALCO, COMITÉ: 12-923".	\$ 88,769.17	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
111	ATL-ADS-065-L-SOB-111-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9060	122	CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 4.- PARRÉS EL GUARDA (PBL) (AGEB 2460)".	\$ 95,087.76	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
112	ATL-ADS-066-L-SOB-112-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9050	114	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES R-B-V, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A. SECC. CON CLAVE DE COMITÉ: 12-031, ISIDRO FABELA (AMPL) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-061, LA LONJA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-069, LOMAS DE PADIERNA (AMPL) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-082, TLALCOLIGIA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-175".	\$ 103,960.89	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)		
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO
113	ATL-ADS-067-L-SOB-113-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	-2	1	65	9050	114	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: COAPA 2A SECCIÓN RAMOS MILLÁN CON CLAVE DE COMITÉ: 12-024, GRANJAS COAPA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-050, GRANJAS COAPA ORIENTE CON CLAVE DE COMITÉ: 12-051, HLESO PERIFÉRICO-SSIFAM No. 7 (U HAB) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-057, IGNACIO CHÁVEZ (U HAB) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-059, JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ CON CLAVE DE COMITÉ: 12-064, REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL COXPA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-177."	\$ 145,544.80	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
114	ATL-ADS-071-L-SOB-114-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	-2	1	00	9026	106	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 1.- ESTACIONAMIENTO, TRABAJOS DE LA 5TA ETAPA, UBICADO EN JUANA DE ASBAJE, CALLE MONEDA SIN, COL. TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE"	\$ 266,105.51	octubre 28, 2019	diciembre 31, 2019			
115	ATL-ADS-072-L-SOB-115-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6121	-2	1	00	9027	030	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 2.- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, AVENIDA SAN FERNANDO 84, ESQUINA MADRO, COLONIA TLALPAN CENTRO"	\$ 226,142.97	octubre 28, 2019	diciembre 31, 2019			
116	ATL-LP-045-L-OB-116-19	2	2	1	217	II	I	1	9	0	6121	-2	1	37	9039	044	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 2.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, CALZADA DE TLALPAN, COLONIA SAN LORENZO HUIPULCO"	\$ 297,199.07	octubre 29, 2019	diciembre 27, 2019			
116	ATL-LP-045-L-OB-116-19	2	2	1	217	25	P	1	9	0	6121	-2	1	37	9039	045	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 2.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, CALZADA DE TLALPAN, COLONIA SAN LORENZO HUIPULCO"	\$ 745,897.83	octubre 29, 2019	diciembre 27, 2019			
116	ATL-LP-045-L-OB-116-19	2	2	1	217	25	P	2	9	2	6121	-2	1	48	9039	045	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A MERCADOS (PARI PASSU) EN DIVERSAS COLONIAS: 2.- MERCADO PLAZA MEXICANA DEL SUR, CALZADA DE TLALPAN, COLONIA SAN LORENZO HUIPULCO"	\$ 1,564,645.38	octubre 29, 2019	diciembre 27, 2019			
117	ATL-LP-046-L-OB-117-19	2	2	1	219	15	O	B	9	0	6141	-2	1	65	9054	094	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MAYE, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS RECREATIVOS Y OBSTÁCULOS PARA DEPORTES URBANOS EN: 1.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A, SECCIÓN I, COMITÉ 12-213, 2.- HEROES DE PADRENA II, COMITÉ 12-210"	\$ 850,447.18	octubre 29, 2019	diciembre 27, 2019			
118	ATL-LP-047-L-OB-118-19	2	2	1	219	15	O	C	9	0	6141	-2	1	65	9055	096	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MAYE, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN: 1.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A. SECC., COMITÉ 12-002, 2.- DIAMANTE, COMITÉ 12-033, 8.- TLALMILLE, COMITÉ 12-176, 10.- VIVEROS DE COACTETLÁN, COMITÉ 12-199"	\$ 1,697,951.95	octubre 29, 2019	diciembre 27, 2019			
119	ATL-LP-048-L-OB-119-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	-2	1	00	9043	071	PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 4.- TORIELLO GUERRA CALLE PEÑA POBRE ENTRE CALLE LUIS G. INGLÁN Y AJUSCO, COL. TORIELLO GUERRA, 5.- PARQUE CUAUHTEMOC CALLE PUENTE DE PIEDRA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CUTLÁHUAC, COL. TORIELLO GUERRA, 6.- FUENTES BROTANTES, AVENIDA FUENTES BROTANTES SIN, COL. FUENTES BROTANTES, 7.- COLONIA PRIMAVERA, PASEO DE NOCHE BUENA ENTRE CAMINO REAL A SAN ANDRÉS Y PASEO JAZMIN, COL. PRIMAVERA, DENTRO DE LA ALCALDIA DE TLALPAN"	\$ 2,691,779.16	octubre 29, 2019	diciembre 27, 2019			
120	ATL-LP-054-L-OB-120-19	2	2	4	223	15	O	3	9	0	6141	-2	1	65	9051	091	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LUMINARIAS EN: 1.- CLUB DE GOLF MEXICO-SAN BUENAVENTURA, COMITÉ 12-023, 2.- FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA, COMITÉ 12-043, 3.- FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U. HAB), COMITÉ 12-047, 4.- JARDINES SAN JUAN, COMITÉ 12-065, 5.- LA FAMA, COMITÉ 12-070, 6.- LOS ENCINOS, COMITÉ 12-087, 7.- SAN LORENZO HUIPULCO, COMITÉ 12-153, 8.- TEZONTITLA, COMITÉ 12-172, 9.- TEZONTITLA-EL CALVARIO (AMPL.), COMITÉ 12-174, 10.- PEDREGAL DE SN NICOLÁS 4A, SECC II, COMITÉ 12-214, 11.- SIDRO FABELA II (ORIENTE), COMITÉ 12-220"	\$ 4,678,305.60	octubre 30, 2019	diciembre 28, 2019			
121	ATL-ADO-010-L-OB-121-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	-2	1	00	9038	111	ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN ESQUINA DE LAS CALLES LAGUNEROS Y CHONTALES EN LA COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA"	\$ 708,829.34	octubre 26, 2019	diciembre 9, 2019			
122	ATL-ADS-051-L-SOB-122-19	2	2	1	219	15	O	B	9	0	6141	-2	1	65	9054	093	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"SUPERVISIÓN PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS RECREATIVOS Y OBSTÁCULOS PARA DEPORTES URBANOS EN: 1.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A, SECCIÓN I, COMITÉ 12-213, 2.- HEROES DE PADRENA II, COMITÉ 12-210"	\$ 41,584.25	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
123	ATL-ADS-052-L-SOB-123-19	2	2	1	219	15	O	C	9	0	6141	-2	1	65	9055	095	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN: 1.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A. SECC., COMITÉ 12-002, 2.- DIAMANTE, COMITÉ 12-033, 8.- TLALMILLE, COMITÉ 12-176, 10.- VIVEROS DE COACTETLÁN, COMITÉ 12-199"	\$ 83,168.50	octubre 26, 2019	diciembre 29, 2019			
124	ATL-ADS-078-L-SOB-124-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6121	-2	1	00	9027	028	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 1.- EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE TLALPAN, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1, TLALPAN CENTRO, 14000"	\$ 71,111.25	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
125	ATL-LP-056-L-OB-125-19	2	2	1	218	15	O	B	9	0	6141	-2	1	65	9050	089	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN (10 COMITES), COMITES: AVOCATITLA, ASUNCIÓN CON CLAVE DE COMITÉ 12-011, EL ARENAL CON CLAVE DE COMITÉ 12-036, EL DIVISADERO CON CLAVE DE COMITÉ 12-037, JUVENTUD UNIDA CON CLAVE DE COMITÉ 12-068, LA GUADALUPANA CON CLAVE DE COMITÉ 12-071, LA LIBERTAD - IXTLAHUACA CON CLAVE DE COMITÉ 12-073, LA PALMA CON CLAVE DE COMITÉ 12-075, LOMAS DE TEXCALTLACO CON CLAVE DE COMITÉ 12-084, PROGRESO TLALPAN CON CLAVE DE COMITÉ 12-132, XAXALIPAC CON CLAVE DE COMITÉ 12-201"	\$ 4,324,336.32	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
126	ATL-LP-059-L-OB-126-19	2	6	9	227	25	P	1	9	0	6121	-2	1	00	9072	109	HIGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A: 1.- CEDIC SANTA TERESA, CALLE HOPELCHEN MNZ. 17 LT. 16, COL. POPULAR SANTA TERESA, TLALPAN"	\$ 1,163,327.72	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
127	ATL-ADO-009-L-OB-127-19	2	4	2	214	25	P	1	9	0	6121	-2	1	00	9063	125	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO CASA FRISSAC, UBICADA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN, ESQUINA CON MONEDA, COL. TLALPAN CENTRO"	\$ 266,685.77	octubre 26, 2019	noviembre 24, 2019			
128	ATL-ADO-014-L-OB-128-19	2	1	3	207	15	O	C	9	0	6141	-2	1	65	9048	085	DIESEL, MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN: EL ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U. HAB.) COMITÉ 12-204, DENTRO DE LA ALCALDIA DE TLALPAN"	\$ 432,985.00	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
129	ATL-LP-057-L-OH-129-19	2	2	3	222	15	O	C	9	0	6141	-2	1	65	9045	079	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INFACON, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN: 3.- TETENCO INFANUIT 1 Y 2 (U. HAB), COMITÉ: 12-168, 4.- NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUP. MZ 8 (U. HAB), COMITÉ: 12-217"	\$ 849,610.08	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
130	ATL-ADO-013-L-OH-130-19	2	1	3	207	25	P	1	9	0	6141	-2	1	00	9038	110	ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE TORMENTA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA ESQUINA DE LAS CALLES LAGUNEROS Y CHONTALES EN LA COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA"	\$ 682,825.81	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
131	ATL-LP-061-L-OH-131-19	2	1	3	207	15	O	B	9	0	6141	-2	1	65	9046	081	CONSTRUCTORA CYGSA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDORES EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN: 1.- PARAJE 39, COMITÉ: 12-113, 2.- SAN JUAN TEPEXIMILPA, COMITÉ: 12-151, 3.- TETENCO (PJE), COMITÉ: 12-172, 4.- XAXALCO, COMITÉ: 12-200"	\$ 1,710,283.17	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
132	ATL-LP-063-L-OB-132-19	2	2	1	218	25	P	6	9	0	6141	-2	1	00	9042	067	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	"REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN 2.- SAN MIGUEL AJUSCO (PUEBLO) (AGEB 1528 Y AGEB 166A), 3.- SAN MIGUEL XICALCO (PUEBLO) (AGEB 1213) DENTRO DE LA ALCALDIA DE TLALPAN"	\$ 6,187,786.11	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
133	ATL-LP-064-L-OB-133-19	2	2	1	218	25	P	6	9	0	6141	-2	1	00	9042	067	GRUPO ORYZAE, S.A. DE C.V.	"REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN 4.- PARRÉS EL GUARDA (PUEBLO) (AGEB 2460) DENTRO DE LA ALCALDIA DE TLALPAN"	\$ 2,463,986.43	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
134	ATL-ADO-008-L-OB-134-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	-2	1	00	9032	075	INGENIERÍA, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 5.- DEPORTIVO VIVANCO UBICADO EN CALLE MONEDA ESQ. INSURGENTES SUR COL. CENTRO DE TLALPAN"	\$ 693,000.00	octubre 26, 2019	diciembre 24, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)		
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO
135	ATL-ADO-015-L-OB-135-19	2	2	1	216	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9053	116	DAROSI, S.A. DE C.V.	"MANTENER Y REHABILITAR BANQUETAS EN: 1.- COL. SANTA URSULA XITLA, COMITÉ: 12-181".	\$ 453,961.38	noviembre 1, 2019	noviembre 30, 2019			
136	ATL-LP-062-L-OB-136-19	2	2	1	218	25	P	6	9	0	6141	2	1	00	9042	067	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.	"REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN 1.- SANTO TOMÁS AJUSCO (PUEBLO) (AGEB 1532), 5.- COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3RA. SECC. (AGEB 1547) DENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN".	\$ 4,401,485.52	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
137	ATL-ADO-016-L-OH-137-19	2	1	3	207	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9066	128	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDERO EN LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL EN CALLE PINO ESQUINA CEDROS EN LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN".	\$ 708,513.79	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
138	ATL-ADS-073-L-SOH-138-19	2	1	3	205	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9049	086	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LAS OBRAS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NIÑO JESUS (BARR) COMITÉ 12-108".	\$ 20,792.12	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
139	ATL-ADS-074-L-SOH-139-19	2	1	3	206	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9047	082	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. ARENAL PUERTA TEPEPAN, COMITÉ 12-009".	\$ 20,792.12	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
140	ATL-ADS-075-L-SOH-140-19	2	1	3	207	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9048	084	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN: EL ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (J. HAB.) COMITÉ 12-204, DENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN".	\$ 20,792.12	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
141	ATL-ADS-077-L-SOH-141-19	2	1	3	207	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9057	119	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GUILLEN	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE EN 1. BOSQUES DEL PEDREGAL, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA".	\$ 709,999.99	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
142	ATL-LP-065-L-OB-142-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9050	115	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN: DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3RA. SECC. CON CLAVE DE COMITÉ: 12-003; ISIDRO FABELA (AMPL) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-061, LA LONJA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-069, LOMAS DE PADIERNA (AMPL) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-092, TLALCOLGUA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-172".	\$ 2,163,495.48	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
143	ATL-JR-011-L-OB-143-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9027	029	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 1.- EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1, TLALPAN CENTRO, 14000".	\$ 1,490,000.01	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
144	ATL-JR-012-L-OB-144-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9026	107	GRUPO CONSULTOR VAL. S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 1.- ESTACIONAMIENTO, TRABAJOS DE LA 5TA ETAPA, UBICADOS EN JUANA DE ASBAJE, CALLE MONEDA S/N, COL. TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE".	\$ 5,875,699.52	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TD	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)		
																				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO
145	ATL-ADO-020-LOB-145-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 6.- PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO	\$ 4,893,442.95	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
146	ATL-ADS-063-L-SOB-146-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9060	122	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- SANTO TOMÁS AJUSCO (PUEBLO) (AGEB 1532), 5.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3RA. SECC. (AGEB 1547).	\$ 213,817.29	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
147	ATL-LP-066-L-OB-147-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9050	115	TERRACERÍAS DALSI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: COAPA 2A SECCIÓN-RAMOS MILLÁN CON CLAVE DE COMITÉ: 12-024, GRANJAS COAPA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-050, GRANJAS COAPA ORIENTE CON CLAVE DE COMITÉ: 12-051, HUESO PERIFÉRICO-ISSFAM No. 7 (U HAB) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-057, IGNACIO CHÁVEZ (U HAB) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-059, JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ CON CLAVE DE COMITÉ: 12-064, REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL COXPA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-137.	\$ 3,032,123.88	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
148	ATL-LP-067-L-OB-148-19	2	5	1	217	25	P	6	9	0	6121	2	1	00	9056	112	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- J.N. PARRÉS. PARRÉS (EL GUARDA) (AGEB 2475); 2.- E.P. LEYES DE REFORMA, SAN MIGUEL AJUSCO (PBL) (AGEB 1674); 4.- J.N AJUCHITAN, SANTO TOMÁS AJUSCO (PBL) (AGEB 1528); 5.- J.N. TSITSIKI, LA MESA LOS HORNOS (AGEB 2225); 6.- J.N. AJUSCO, DOS DE OCTUBRE (AGEB 2051); 7.- J.N. TOPILLI, SAN MIGUEL TOPILEJO (PBL) (AGEB 1797).	\$ 4,982,511.20	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
149	ATL-JR-013-L-OB-149-19	2	2	1	215	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9027	031	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS SIGUIENTE UBICACIONES: 2.- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, AVENIDA SAN FERNANDO 84, ESQUINA MADERO, COLONIA TLALPÁN CENTRO".	\$ 4,584,330.67	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
150	ATL-ADO-037-L-OH-150-19	2	1	3	204	25	P	6	9	0	6141	2	1	00	9035	064	GUZMÁN Y DELGADO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- COLONIA PARRÉS (AGEB 2460 Y AGEB 2475)".	\$ 9,982,955.21	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
151	ATL-JR-014-L-OB-151-19	2	2	1	219	15	O	2	9	0	6141	2	1	00	9065	127	RAF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN: 1.- CALLE ENCINOS ESQ. CERRADA BELLOTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO 4TA SECC., 2.- CALLE PRIMERA CERRADA DE AMALILLO, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	\$ 716,906.27	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
151	ATL-JR-014-L-OB-151-19	2	2	1	219	15	O	3	9	0	6141	2	1	00	9065	127		"CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN: 1.- CALLE ENCINOS ESQ. CERRADA BELLOTA, COLONIA MIGUEL HIDALGO 4TA SECC., 2.- CALLE PRIMERA CERRADA DE AMALILLO, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC".	\$ 1,127,272.36	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
152	ATL-LP-068-L-OB-152-19	2	5	1	218	25	P	6	9	0	6121	2	1	00	9056	113	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO EN DIVERSAS UBICACIONES: 1.- J.N. PARRÉS. PARRÉS (EL GUARDA) (AGEB 2475); 2.- E.P. LEYES DE REFORMA, SAN MIGUEL AJUSCO (PBL) (AGEB 1674); 3.- J.N. IGNACIO ALLENDE, SAN MIGUEL TOPILEJO (PBL) (AGEB 1763); 4.- J.N AJUCHITAN, SANTO TOMÁS AJUSCO (PBL) (AGEB 1528); 5.- J.N. TSITSIKI, LA MESA LOS HORNOS (AGEB 2225); 6.- J.N. AJUSCO, DOS DE OCTUBRE (AGEB 2051); 7.- J.N. TOPILLI, SAN MIGUEL TOPILEJO (PBL) (AGEB 1797); 8.- E.P. RECILIO MILARES POBLANO, BOSQUES (AGEB 1509); 9.- J.N. TAVICHE, SAN MIGUEL AJUSCO (PBL) (AGEB 1674); 10.- ESC. SEC. TEC. No. 120, PARRÉS (PBL) (AGEB 2460)".	\$ 8,243,726.40	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
153	ATL-JR-015-L-OB-153-19	2	5	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9062	124	DECARA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, FUENTES No. 16, COL. CENTRO DE TLALPÁN".	\$ 929,912.26	noviembre 2, 2019	diciembre 31, 2019			
154	ATL-ADO-038-L-OH-154-19	2	1	3	204	25	P	6	9	0	6141	2	1	00	9035	064	CONSTRUCTORA TÉLLEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (AGEB 2085), FUENTES DE TEPEPAN (AGEB 2140), 6.- NUEVA ORIENTAL COAPA (AGEB 0233), 8.- VILLA LAZARO CARDENAS (AGEB 0494), 9.- ARENAL, SANTA ÚRSULA XITLA (AGEB 0939), 12.- COLONIA ISIDRO FABELA (AGEB 0125)".	\$ 9,717,247.92	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
155	ATL-ADO-039-L-OH-155-19	2	1	3	204	25	P	6	9	0	6141	2	1	00	9035	064	NINAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- COLONIA SECTOR XVII (AGEB 1496), 10.- COLONIA HÉROES DE PADIERNA (AGEB 023), 11.- COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA. SECCIÓN (AGEB 1299)".	\$ 7,556,841.87	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
156	ATL-ADO-018-L-OB-156-19	2	5	1	218	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9033	129	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PLANTELES ESCOLARES EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA. 46.- CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 22".	350,000.00	noviembre 1, 2019	diciembre 5, 2019			
157	ATL-ADO-026-L-OB-157-19	2	5	1	218	15	O	3	9	0	6121	2	1	65	9044	078	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA EN: 1.- ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, UBICADO EN VALLE DE LOS ANGELES No. 22, PARRÉS EL GUARDA (PBL), COMITÉ: 12-115, 2.- ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 64, UBICADO EN YOBAIN S/N MZ. 26, COL. POPULAR SANTA TERESA, COMITÉ: 12-127".	907,922.30	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
158	ATL-ADO-034-L-OB-158-19	2	2	1	219	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9069	133	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE UN PARABÚS CON ILUMINACIÓN EN LA COLONIA CHIMILLI CON CLAVE DE COMITÉ 12-022".	191,230.58	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
158	ATL-ADO-034-L-OB-158-19	2	2	1	219	15	O	B	9	0	6141	2	1	65	9069	133-1	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE UN PARABÚS CON ILUMINACIÓN EN LA COLONIA CHIMILLI CON CLAVE DE COMITÉ 12-022".	10,833.06	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			

No. CONSEC	NÚMERO CONTRATO	FI	SF	AI	FF	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY	N° DE SUFICIENCIA	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		CONVENIO(PERIODO-MONTO)				
																		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO		
158	ATL-ADO-034-L-OB-158-19	2	2	1	219	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9069	133-2	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE UN PARABUS CON ILUMINACIÓN EN LA COLONIA CHIMILI CON CLAVE DE COMITÉ 12-022"	251,897.74	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
159	ATL-ADO-036-L-OB-159-19	2	6	9	227	15	O	3	9	0	6121	2	1	65	9071	135	F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNITARIO PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA CON CLAVE DE COMITÉ 12-121, UBICADO EN AVENIDA APACHES, VOLCÁN IZTACCHUATL, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA."	453,961.38	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
160	ATL-ADO-025-L-OB-160-19	2	2	1	217	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9029	077	COMERCIALIZADORA ARMANSI CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO A 1 MERCADO UBICADO EN DIVERSAS COLONIAS: MERCADO HUESO PERIFÉRICO, CALZADA DEL HUESO NUM. 1079, COL. GRANJAS COAPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA."	2,188,524.19	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
161	ATL-ADS-076-L-SOB-161-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9061	123	LTS ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"REALIZAR ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA"	130,697.20	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
162	ATL-ADO-021-L-OH-162-19	2	1	3	206	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9037	047	H CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 2.- CHICHICASPATL."	6,617,997.12	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
163	ATL-ADO-032-L-OB-163-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9050	131	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN: VISTAS DEL PEDREGAL CON CLAVE DE COMITÉ: 12-198"	453,961.21	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
164	ATL-ADO-029-L-OH-164-19	2	1	3	207	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9046	130	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDORES EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VALLE ESCONDIDO, COMITÉ: 12-184"	453,790.09	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
165	ATL-ADO-033-L-OB-165-19	2	2	1	216	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9053	132	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	"MANTENER Y REHABILITAR BANQUETAS EN 2.- COL. ARBOLEDAS DEL SUR COMITÉ: 12-007"	453,961.30	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
166	ATL-ADO-035-L-OB-166-19	2	2	1	211	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9070	134	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD CON CLAVE DE COMITÉ: 12-166"	29,605.76	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
166	ATL-ADO-035-L-OB-166-19	2	2	1	211	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9070	134-1	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN CALLES DE LA COLONIA SOLIDARIDAD CON CLAVE DE COMITÉ: 12-166"	424,354.43	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
167	ATL-ADO-017-L-OB-167-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9064	126	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	"ARMADO Y COLOCACIÓN DE KIOSCOS DIGITALES EN: 1.- KIOSCO DIGITAL JUANA DE ASBAJE, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, TLALPAN CENTRO I, 2.- KIOSCO DIGITAL EN LA PLAZA DEL MEDICO, AVENIDA SAN FERNANDO Y CALLE NIÑO JESÚS S/N, COL. BARRIO NIÑO JESÚS"	499,128.58	noviembre 1, 2019	diciembre 5, 2019			
168	ATL-ADO-030-L-OB-168-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9050	131	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN ORIENTE (AMPL) CON CLAVE DE COMITÉ: 12-112"	453,961.35	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
169	ATL-ADO-028-L-OH-169-19	2	2	3	222	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9045	079	H CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN: 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, COMITÉ: 12-048, 2.- RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA, COMITÉ: 12-142"	887,000.77	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
170	ATL-ADO-031-L-OB-170-19	2	2	1	218	15	O	3	9	0	6141	2	1	65	9050	131	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN VALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN VALLE DE TEPEPAN CON CLAVE DE COMITÉ: 12-183"	453,961.38	noviembre 1, 2019	diciembre 15, 2019			
171	ATL-ADO-019-L-OB-171-19	2	2	1	218	12	I	1	9	0	6141	2	1	00	9041	061	JAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE VALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES: 3.- PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO"	2,945,905.46	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
172	ATL-LP-060-L-OB-172-19	2	2	1	213	15	O	3	9	0	6121	2	1	00	9026	107	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 2.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA, UBICADOS EN JUANA DE ASBAJE, CALLE MONEDA S/N, COL. TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE"	564,067.64	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
172	ATL-LP-060-L-OB-172-19	2	2	1	213	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9026	107	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 2.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA, UBICADOS EN JUANA DE ASBAJE, CALLE MONEDA S/N, COL. TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE"	7,648,068.60	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
173	ATL-ADO-022-L-OB-173-19	2	2	1	219	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9055	098	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	"CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN: 3.- FUENTES DEL PEDREGAL, COMITÉ 12-049, 4.- HACIENDA SAN JUAN RINCÓN DE SAN JUAN CHIMILI, COMITÉ 12-053, 5.- JARDINES EN LA MONTAÑA, COMITÉ 12-067, 6.- NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA, COMITÉ 12-109, 7.- PRADO COAPA 3A, SECCIÓN-POTRERO ACOPXA, COMITÉ 12-131, 9.- TORIELLO GUERRA, COMITÉ 12-189"	2,599,015.54	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
174	ATL-ADO-012-L-OH-174-19	2	1	3	206	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9047	083	DAMIRKO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN: COL. ARENAL PUERTA TEPEPAN, COMITÉ 12-009"	432,540.77	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
175	ATL-ADO-027-L-OB-175-19	2	2	1	219	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9052	092	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN: COL. LOMAS DE CUILOTEPEC, COMITÉ: 12-080"	448,108.27	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
176	ATL-ADS-079-L-SOB-176-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9059	121	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE PADRENA"	300,000.00	noviembre 1, 2019	noviembre 30, 2019			
177	ATL-ADO-023-L-OB-177-19	2	2	1	219	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9043	069	DECARA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 1.- CAMPO XÓCHITL CALLE CAMPO XÓCHITL ENTRE CORREGIDORA Y LEONA VICARIO, COL. MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN, 2.- RECUPERACIÓN DEL PARQUE JOSÉ SALCEDO UBICADO EN ANDADOR ATEMPA ENTRE CALLE 2 P. PALMEADA Y BÉNITO JUÁREZ, COLONIA ISIDRO FABELA, 3.- TLALCOLIGIA CALLE LACANDONES ESQ. YAQUIS, COL. TLALCOLIGIA."	2,416,520.04	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
178	ATL-ADS-064-L-SOB-178-19	2	2	1	218	25	P	1	9	0	6141	2	1	00	9060	122	SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN OUBA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE NECESIDADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REVESTIMIENTO DE VALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 2.- SAN MIGUEL AJUSCO (PUEBLO) (AGEB 1528 Y166A), 3.- SAN MIGUEL XICALCO (PUEBLO) (AGEB 1212)"	297,289.09	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			
179	ATL-ADO-011-L-OH-179-19	2	1	3	205	15	O	C	9	0	6141	2	1	65	9049	087	GEQYD, S.A. DE C.V.	"OBRAS DE DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN: NIÑO DE JESÚS (BARRI) COMITÉ 12-108"	432,777.86	octubre 31, 2019	diciembre 29, 2019			
180	ATL-ADO-024-L-OB-180-19	2	4	1	212	25	P	1	9	0	6121	2	1	00	9032	075	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN: 2.- DEPORTIVO PARQUE MORELOS UBICADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ESQ. JESUS LECUONA COL. MIGUEL HIDALGO 2a. SECC."	\$ 4,000,000.00	noviembre 1, 2019	diciembre 30, 2019			

358,443,379.15

0.00

CORTE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FISICO	FINANCIERO	
223,420.84	223,420.84	0.00	223,420.84	0.00	0.00	100	100	
77,465.51	46,480.06	30,985.45	46,480.06	0.00		70	44	
87,053.01	13,057.97	73,995.04	0.00	13,057.97		70	44	
80,721.00	48,433.39	32,287.61	48,433.39	0.00		70	44	
102,434.80	102,434.80	0.00	102,434.80	0.00		100	100	
76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00		100	0	DEBIDO A CONFLICTOS VECINALES SE ADECUA FRENTE DE HOLCA ENTRE ENCINOS Y DZEMUL. SE REINICIAN LOS TRABAJOS EL DIA 22 DE AGOSTO 2019
626,512.82	0.00	626,512.82	0.00	0.00		60	0	
948,105.22	0.00	948,105.22	0.00	0.00		60	0	
199,696.16	136,854.13	62,842.03	0.00	136,854.13		90	87	
299,544.40	299,544.40	0.00	299,544.40	0.00		90	87	
1,494,961.93	425,158.38	1,069,803.55	425,158.38	0.00		57	11	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
1,683,878.36	0.00	1,683,878.36	0.00	0.00		57	11	
1,709,143.40	113,369.23	1,595,774.17	113,369.23	0.00		57	11	
2,084,831.22	1,976,361.49	108,469.73	1,976,361.49	0.00		100	95	
1,445,390.17	1,432,394.55	12,995.62	671,310.80	761,083.75		100	99	DEBIDO A CONFLICTOS VECINALES SE ADECUA FRENTE DE HOLCA ENTRE ENCINOS Y DIEZUIL SE RENUNCIAN LOS TRABAJOS EL DIA 22 DE AGOSTO 2019
1,476,675.78	406,883.44	1,069,792.34	0.00	406,883.44		98	18	
2,183,644.85	233,860.01	1,949,784.84	233,860.01	0.00		98	18	
297,851.63	0.00	297,851.63	0.00	0.00		92	0	
467,855.38	28,071.34	439,784.04	0.00	28,071.34		100	6	
90,706.12	0.00	90,706.12	0.00	0.00		43	0	
218,788.03	183,125.70	35,662.33	0.00	183,125.70		100	84	* ESTIMACION 2: EN CORRECCIONES PARA RECAUDAR FIRMAS * EN ESPERA DE ESTIMACION 3 FINQUITO * CONTRATO CULMINADO (ELABORANDO CIERRE DE FINQUITO)
108,831.81	5,441.59	103,390.22	5,441.59	0.00		5	5	
278,415.30	107,434.90	170,980.40	0.00	107,434.90		88	39	
66,250.00	29,716.25	36,533.75	29,716.25	0.00		80	45	
50,275.20	0.00	50,275.20	0.00	0.00		80	0	
240,409.94	60,102.43	180,307.51	0.00	60,102.43		40	25	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
215,425.35	95,883.71	119,541.64	0.00	95,883.71		100	45	
221,505.90	0.00	221,505.90	0.00	0.00		100	0	
198,959.99	47,750.39	151,209.60	0.00	47,750.39		25	24	FRENTE CANCELADO POR CONFLICTOS VECINALES.
287,503.25	14,375.16	273,128.09	0.00	14,375.16		95	5	
157,804.80	0.00	157,804.80	0.00	0.00		30	0	
301,085.64	290,615.02	10,470.62	0.00	290,615.02	10,470.62	100	97	
113,171.62	0.00	113,171.62	0.00	0.00		90	0	
308,163.46	106,014.33	202,149.13	0.00	106,014.33		90	34	
89,463.02	0.00	89,463.02	0.00	0.00		100	0	
124,710.37	0.00	124,710.37	0.00	0.00		20	0	
69,600.00	18,270.00	51,330.00	0.00	18,270.00		80	26	
5,638,946.66	1,630,713.26	4,008,233.40	0.00	1,630,713.26		100	29	
9,259,667.78	0.00	9,259,667.78	0.00	0.00		66	0	
1,742,926.95	181,719.81	1,561,207.14	0.00	181,719.81		41	10	
4,224,808.59	3,418,572.53	806,236.06	0.00	3,418,572.53		100	81	* ESTIMACION 3 Y 4 EN FIRMAS * CONTRATO CULMINADO * EN ESPERA DE ESTIMACIÓN FINIQUITO (FALTA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS)
2,046,041.23	0.00	2,046,041.23	0.00	0.00		100	0	
5,558,137.66	1,219,738.19	4,338,399.47	0.00	1,219,738.19		86	22	
1,139,163.69	518,871.38	620,292.31	518,871.38	0.00		70	46	
4,690,231.56	0.00	4,690,231.56	0.00	0.00		48	0	
4,078,792.45	603,735.19	3,475,057.26	0.00	603,735.19		100	15	
912,997.01	555,341.37	357,655.64	432,403.56	122,937.81		80	61	
4,190,126.60	170,104.13	4,020,022.47	0.00	170,104.13		100	4	
3,914,955.22	587,893.15	3,327,062.07	0.00	587,893.15		25	15	
5,746,951.33	0.00	5,746,951.33	0.00	0.00		69	0	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
3,106,552.08	0.00	3,106,552.08	0.00	0.00		50	0	
2,110,253.86	0.00	2,110,253.86	0.00	0.00		85	0	
6,408,389.20	0.00	6,408,389.20	0.00	0.00		88	0	
1,659,442.99	0.00	1,659,442.99	0.00	0.00		100	0	
2,384,411.71	0.00	2,384,411.71	0.00	0.00		50	0	
1,206,271.40	398,178.09	808,093.31	0.00	398,178.09		64	33	
217,782.04	21,778.22	196,003.82	0.00	21,778.22		80	10	
243,133.05	144,486.63	98,646.42	0.00	144,486.63		62	59	
281,835.95	0.00	281,835.95	0.00	0.00		90	0	
240,999.65	114,474.83	126,524.82	0.00	114,474.83		99	47	
325,920.25	16,296.02	309,624.23	0.00	16,296.02		10	5	
4,416,702.55	0.00	4,416,702.55	0.00	0.00		55	0	
5,852,754.61	0.00	5,852,754.61	0.00	0.00		100	0	
4,769,753.63	0.00	4,769,753.63	0.00	0.00		96	0	
6,316,388.11	0.00	6,316,388.11	0.00	0.00		7	0	
172,976.06	0.00	172,976.06	0.00	0.00		72	0	
141,403.47	0.00	141,403.47	0.00	0.00		55	0	
234,885.27	0.00	234,885.27	0.00	0.00		40	0	
119,227.77	0.00	119,227.77	0.00	0.00		90	0	
113,761.17	0.00	113,761.17	0.00	0.00		90	0	
214,181.05	0.00	214,181.05	0.00	0.00		90	0	
3,423,496.31	0.00	3,423,496.31	0.00	0.00		79	0	
5,064,514.37	967,584.15	4,096,930.22	0.00	967,584.15		60	19	
2,334,562.23	0.00	2,334,562.23	0.00	0.00		97	0	
2,180,244.87	0.00	2,180,244.87	0.00	0.00		100	0	
4,202,276.90	0.00	4,202,276.90	0.00	0.00		96	0	
229,007.63	0.00	229,007.63	0.00	0.00		25	0	
214,412.47	0.00	214,412.47	0.00	0.00		15	0	EL DIVISADERO, FRENTE CANCELADO POR CONFLICTOS VECINALES.
144,274.80	14,427.47	129,847.33	0.00	14,427.47		11	10	
4,436,644.46	0.00	4,436,644.46	0.00	0.00		20	0	
4,024,868.65	0.00	4,024,868.65	0.00	0.00		15	0	EL DIVISADERO, FRENTE CANCELADO POR CONFLICTOS VECINALES.

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
3,000,007.06	0.00	3,000,007.06	0.00	0.00		35	0	
4,642,893.75	1,875,623.96	2,767,269.79	0.00	1,875,623.96		41	40	
5,450,586.86	0.00	5,450,586.86	0.00	0.00		0	0	SE TIENE SUSPENSIÓN TEMPORAL POR CONFLICTOS VECINALES.
660,614.73	402,078.06	258,536.67	0.00	402,078.06		100	61	
247,364.88	0.00	247,364.88	0.00	0.00		25	0	
287,502.98	0.00	287,502.98	0.00	0.00		5	0	SE TIENE SUSPENSIÓN TEMPORAL POR CONFLICTOS VECINALES.
13,910,954.92	0.00	13,910,954.92	0.00	0.00		0	0	
3,165,731.87	0.00	3,165,731.87	0.00	0.00		68	0	
6,283,235.14	0.00	6,283,235.14	0.00	0.00		58	0	
6,811,490.28	0.00	6,811,490.28	0.00	0.00		48	0	
5,346,808.88	0.00	5,346,808.88	0.00	0.00		75	0	
737,616.82	0.00	737,616.82	0.00	0.00		5	0	
318,498.59	0.00	318,498.59	0.00	0.00		5	0	
167,906.91	0.00	167,906.91	0.00	0.00		74	0	
329,699.74	0.00	329,699.74	0.00	0.00		60	0	
327,135.15	0.00	327,135.15	0.00	0.00		50	0	
415,800.00	0.00	415,800.00	0.00	0.00		56	0	
705,099.11	0.00	705,099.11	0.00	0.00		56	0	
330,312.37	0.00	330,312.37	0.00	0.00		56	0	
4,718,748.13	0.00	4,718,748.13	0.00	0.00		70	0	
5,939,999.99	0.00	5,939,999.99	0.00	0.00		63	0	
10,072,844.43	2,541,540.49	7,531,303.94	0.00	2,541,540.49		28	25	
445,110.85	0.00	445,110.85	0.00	0.00		18	0	
259,672.31	0.00	259,672.31	0.00	0.00		95	0	
457,373.89	0.00	457,373.89	0.00	0.00		43	0	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
346,103.39	0.00	346,103.39	0.00	0.00		25	0	
189,929.85	0.00	189,929.85	0.00	0.00		66	0	
416,264.34	99,904.72	316,359.62	0.00	99,904.72		72	24	
181,469.98	0.00	181,469.98	0.00	0.00		89	0	
124,752.74	0.00	124,752.74	0.00	0.00		33	0	
191,999.99	0.00	191,999.99	0.00	0.00		53	0	
105,049.15	0.00	105,049.15	0.00	0.00		3	0	
133,326.96	0.00	133,326.96	0.00	0.00		74	0	
115,992.96	0.00	115,992.96	0.00	0.00		29	0	
228,713.37	0.00	228,713.37	0.00	0.00		12	0	EMPRESA NO HA COMENZADO TRABAJOS.
207,911.05	0.00	207,911.05	0.00	0.00		45	0	
58,882.70	21,973.23	36,909.47	0.00	21,973.23		39	37	
392,582.55	19,629.13	372,953.42	0.00	19,629.13		7	5	EMPRESA NO HA COMENZADO TRABAJOS POR FALTA DE PERMISOS.
88,769.17	0.00	88,769.17	0.00	0.00		83	0	
95,087.78	0.00	95,087.78	0.00	0.00		5	0	
103,960.89	0.00	103,960.89	0.00	0.00		5	0	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
145,544.60	0.00	145,544.60	0.00	0.00		5	0	
266,105.51	13,305.28	252,800.23	0.00	13,305.28		6	5	
226,142.97	11,307.13	214,835.84	0.00	11,307.13		31	5	
297,199.07	0.00	297,199.07	0.00	0.00		84	0	
745,897.83	0.00	745,897.83	0.00	0.00		84	0	
1,564,645.38	0.00	1,564,645.38	0.00	0.00		84	0	
850,447.18	0.00	850,447.18	0.00	0.00		80	0	
1,697,951.95	0.00	1,697,951.95	0.00	0.00		70	0	
2,691,779.16	0.00	2,691,779.16	0.00	0.00		69	0	
4,678,305.60	0.00	4,678,305.60	0.00	0.00		10	0	
708,829.34	0.00	708,829.34	0.00	0.00		90	0	
41,584.25	0.00	41,584.25	0.00	0.00		85	0	
83,168.50	0.00	83,168.50	0.00	0.00		75	0	
71,111.25	3,555.56	67,555.69	0.00	3,555.56		43	5	
4,324,336.32	0.00	4,324,336.32	0.00	0.00		10	0	
1,163,327.72	0.00	1,163,327.72	0.00	0.00		47	0	
266,685.77	0.00	266,685.77	0.00	0.00		100	0	
432,985.00	0.00	432,985.00	0.00	0.00		5	0	
849,610.08	0.00	849,610.08	0.00	0.00		30	0	
682,825.81	0.00	682,825.81	0.00	0.00		100	0	
1,710,283.17	0.00	1,710,283.17	0.00	0.00		78	0	
6,187,786.11	0.00	6,187,786.11	0.00	0.00		5	0	
2,463,986.43	0.00	2,463,986.43	0.00	0.00		50	0	
693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00		60	0	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FISICO	FINANCIERO	
453,961.38	0.00	453,961.38	0.00	0.00		38	0	
4,401,485.52	0.00	4,401,485.52	0.00	0.00		40	0	
708,513.79	0.00	708,513.79	0.00	0.00		10	0	
20,792.12	0.00	20,792.12	0.00	0.00		65	0	
20,792.12	0.00	20,792.12	0.00	0.00		81	0	
20,792.12	0.00	20,792.12	0.00	0.00		5	0	
709,999.99	0.00	709,999.99	0.00	0.00		45	0	
2,163,495.48	0.00	2,163,495.48	0.00	0.00		75	0	
1,490,000.01	377,710.18	1,112,289.83	0.00	377,710.18		43	25	
5,875,699.52	1,565,286.92	4,110,412.60	0.00	1,565,286.92		42	28	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FÍSICO	FINANCIERO	
4,893,442.95	0.00	4,893,442.95	0.00	0.00		35	0	
213,817.29	0.00	213,817.29	0.00	0.00		5	0	
3,032,123.88	0.00	3,032,123.88	0.00	0.00		85	0	
4,982,511.20	0.00	4,982,511.20	0.00	0.00		61	0	
4,584,330.67	1,222,513.33	3,361,817.34	0.00	1,222,513.33		29	27	
9,982,955.21	0.00	9,982,955.21	0.00	0.00		38	0	
716,906.27	0.00	716,906.27	0.00	0.00		5	0	
1,127,272.36	0.00	1,127,272.36	0.00	0.00				
8,243,726.40	0.00	8,243,726.40	0.00	0.00		51	0	
929,912.26	0.00	929,912.26	0.00	0.00		31	0	
9,717,247.92	0.00	9,717,247.92	0.00	0.00		2	0	
7,556,841.87	0.00	7,556,841.87	0.00	0.00		16	0	
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		94	0	
907,922.30	0.00	907,922.30	0.00	0.00		93	0	
191,230.58	0.00	191,230.58	0.00	0.00		75	0	LA EMPRESA NO HA COMENZADO LOS TRABAJOS.
10,833.06	0.00	10,833.06	0.00	0.00		75	0	

TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO	ESTIMACIONES				SALDOS A CANCELAR	AVANCE %		OBSERVACIONES
	TOTAL ESTIMADO	POR ESTIMAR	PAGADA	POR PAGAR		FISICO	FINANCIERO	
251,897.74	0.00	251,897.74	0.00	0.00		75	0	
453,961.38	0.00	453,961.38	0.00	0.00		75	0	
2,188,524.19	0.00	2,188,524.19	0.00	0.00		85	0	
130,697.20	0.00	130,697.20	0.00	0.00		70	0	
6,617,997.12	0.00	6,617,997.12	0.00	0.00		0	0	
453,961.21	0.00	453,961.21	0.00	0.00		5	0	
453,790.09	0.00	453,790.09	0.00	0.00		5	0	
453,961.30	0.00	453,961.30	0.00	0.00		5	0	
29,605.76	0.00	29,605.76	0.00	0.00		10	0	
424,354.43	0.00	424,354.43	0.00	0.00		10	0	
499,128.58	0.00	499,128.58	0.00	0.00		1	0	LA EMPRESA NO HA COMENZADO LOS TRABAJOS.
453,961.35	0.00	453,961.35	0.00	0.00		50	0	
887,000.77	0.00	887,000.77	0.00	0.00		0	0	
453,961.38	399,320.77	54,640.61	0.00	399,320.77		100	88	
2,945,905.46	0.00	2,945,905.46	0.00	0.00		5	0	
564,067.64	0.00	564,067.64	0.00	0.00		1	0	
7,648,068.60	0.00	7,648,068.60	0.00	0.00		1	0	
2,599,015.54	0.00	2,599,015.54	0.00	0.00		28	0	
432,540.77	0.00	432,540.77	0.00	0.00		76	0	
448,108.27	0.00	448,108.27	0.00	0.00		50	0	
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		5	0	
2,416,520.04	0.00	2,416,520.04	0.00	0.00		24	0	
297,289.09	0.00	297,289.09	0.00	0.00		5	0	
432,777.86	0.00	432,777.86	0.00	0.00		60	0	
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00		48	0	
358,443,379.15	25,562,716.69	332,880,662.46	5,126,806.18	20,435,910.51	10,470.62			