



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Alcaldía de Tlalpan

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Tlalpan, CDMX., a 14 de enero de 2020

AT/DGA/ 080 /2020

Mtro. Gerardo Almonte López
Director General de Armonización
Contable y Rendición de Cuentas
Presente

En atención al oficio número **SAF/SE/DGACyRC/5882/2019** y con el fin de cumplir con los artículos 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 71, fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío a usted en forma impresa y en CD el **Informe de Avance Trimestral, Enero-Diciembre 2019**, correspondiente a este Órgano Político Administrativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


Atentamente

Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

C.c.e.p., ~~Lic. Bertha~~ María Elena Gómez Castro.-Subsecretaria de Egresos.- Para su conocimiento.
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan.- Para su conocimiento.
Mtro. Ramiro Alfredo Guerrero Segura.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales.- Para su Conocimiento

Folio DGA/1907453

AMM/RAGS/RRM/rmc*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

Informe de Avance Trimestral


Unidad Responsable del Gasto: Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019

Titular:



Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan.

Responsable:


Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración:		ENTREGABLES									
FORMATO	NOMBRE	FORMATOS FÍSICOS		FORMATOS DIGITALES		FORMATOS FÍSICOS		FORMATOS DIGITALES		OBSERVACIONES	
		APLICA	NO APLICA	APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	EXCEL	PDF		
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X				X		X	X		
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X				X		X	X		
ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X				X		X	X		
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	X				X		X	X		
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS					X					
APP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	X				X		X	X		
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X				X		X	X		
RCR	EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO	X				X		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X				X		X	X		
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					X					
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X				X		X	X		
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X				X		X	X		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS					X					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X				X		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS					X					
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X				X		X	X		
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO					X					
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO					X					
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X						X	X		
TOTAL											

Titular:

Valeria Flores
Valeria Flores
Alcaldeza en Tlalpan.

Responsable:

[Firma]
Lic. Alfonso Muñoz Martínez
Director General de Administración

[Firma]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CHS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Alcaldía Tlalpan	
Enero-Diciembre 2019	
15 de Enero de 2020	
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercido al periodo	El comportamiento del ejercicio del presupuesto para el 2019 reflejó el resultado de diversos hechos, tales como: .) El presupuesto autorizado, su calendarización y distribución difirió de manera significativa de las necesidades identificadas en la Alcaldía; .) La aplicación de los recursos demandó la realización de diversas afectaciones presupuestales; .) La atención a las necesidades de la población tlalpense demandó la realización de un mejor ejercicio del gasto, lo que se efectuó a partir de la redistribución no solo del presupuesto, sino incluso de actividades en las diferentes URG que conforman la Alcaldía; la ejecución de los contratos observando el proceso de licitación tanto en materia de obras, como en la contratación y adquisición de bienes y servicios evolucionaron a ritmo de las adecuaciones presupuestales realizadas en el último trimestre del año.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	Con el propósito de atender las necesidades se realizaron 255 afectaciones compensadas; Se realizó una transferencia compensada para adquirir parque vehicular (95 vehículos) en la Alcaldía incluidas Pipas para el abasto de agua en el Ajusco Medio, 2 Ambulancias, así como diverso equipo de transporte; se adquirieron luminarias por un importe de \$ 53.5 Millones, como parte de las principales acciones de impacto definidas como prioritarias para atender las necesidades de los pobladores de la Alcaldía, con ello se logra que se fortalezca la cercanía de las autoridades con la población tlalpense; el gasto de inversión representó el 18.8% del presupuesto ejercido al cierre del año; la ejecución de obras y la aplicación del presupuesto participativo, beneficiaron a los pobladores de la Alcaldía; la realización de 21 programas sociales se orientaron a brindar atención a los segmentos de la población más vulnerables; en materia de seguridad se duplicó la fuerza de tarea de la policía Auxiliar, buscando conlugar con mayor proximidad con la sociedad. Se informó de manera puntual a la población a través del Concejo de la Alcaldía donde está representada la sociedad tlalpense.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	Las acciones realizadas con los recursos de origen federal cubrieron el ámbito de acción de la Alcaldía, su ejercicio se refleja en todos los capítulos de gasto de la demarcación territorial, representó al cierre del año el 74.2% del total de los recursos aplicados en el cumplimiento de las metas correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Destaca la realización de obras, adquisición de parque vehicular, equipo de cómputo, contratación y adquisición de bienes y servicios tales como, distribución de agua potable a la población, 21 programas sociales, entre otras acciones.

Titular:

Patricia Aceves
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldeza en Tlalpan.

Responsable:

Alejandro Mendoza
Lic. Alejandro Mendoza Martínez
Director General de Administración

[Firma]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALCALDESA EN TIALPAN



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

RECURSOS ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE GASTO CORRIENTE DE INICIACIÓN DE EJERCICIO									
Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
CATEGORÍA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,259,970,355.81	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56	1,041,610,092.56
1000	540,096,641.53	510,518,409.40	510,518,409.40	510,518,409.40	510,518,409.40	510,518,409.40	510,518,409.40	510,518,409.40	510,518,409.40
2000	126,305,335.48	43,031,483.24	43,031,483.24	43,031,483.24	43,031,483.24	43,031,483.24	43,031,483.24	43,031,483.24	43,031,483.24
3000	348,916,238.78	322,671,061.63	322,671,061.63	322,671,061.63	322,671,061.63	322,671,061.63	322,671,061.63	322,671,061.63	322,671,061.63
4000	244,562,150.02	165,389,138.29	165,389,138.29	165,389,138.29	165,389,138.29	165,389,138.29	165,389,138.29	165,389,138.29	165,389,138.29
TOTAL GASTO DE CAPITAL	842,315,394.75	581,766,892.64	581,766,892.64	581,766,892.64	581,766,892.64	581,766,892.64	581,766,892.64	581,766,892.64	581,766,892.64
1000	280,336,663.76	278,687,231.47	278,687,231.47	278,687,231.47	278,687,231.47	278,687,231.47	278,687,231.47	278,687,231.47	278,687,231.47

La ejecución del gasto corriente, le permitió a la Alcaldía dar atención a la población talpense al contar con los elementos mínimos indispensables para la realización de las actividades.

La diferencia registrada obedece principalmente a que el 56% del monto total de la variación corresponde a Autogenerados, cuya operación se encontraba en proceso de formalización para el registro del pago.

La variación registrada obedece principalmente a que la presentación de las facturas que forman parte de la documentación que sustenta la solicitud de pago, se encontraban en proceso de elaboración y formalización por parte de los prestadores de bienes y servicios, en algunos casos la fecha de terminación del contrato era al cierre del año, los bienes se encontraban en proceso de conclusión de su entrega.

Con el propósito de concluir al cierre del año con un presupuesto ejercido, se realizaron acciones que permitieron registrar el mayor avance en el año durante el mes de diciembre, el proceso de revisión, entrega y formalización de los bienes y servicios contratados se cristaliza con la presentación de las facturas, proceso que demanda la participación de varias áreas para su instrumentación, al registrarse desfase en la entrega de la totalidad de la documentación señalada derivó en el avance que se registra.

El importe de los recursos no ejercidos obedece a que tanto en el presupuesto participativo, como en el FAS, la presentación de las facturas para solicitar el pago se encontraba en proceso de formalización, toda vez que previo a su presentación se tiene que formalizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos respectivos.

El ejercicio del gasto en este capítulo es del 99.8%.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

EVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTAL POR RUBRO DE GASTO CON DICHO IDENTIFICACIÓN									
Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
CÓDIGO	PRESUPUESTAL POR RUBRO DE GASTO					EVO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTAL POR RUBRO DE GASTO CON DICHO IDENTIFICACIÓN			
	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900
2000	56,401,243.07	3,751,628.29	3,751,628.29	3,382,422.77	52,643,614.78	0.00	A)	0.00	La variación registrada obedece principalmente a que la presentación de las facturas que forman parte de la documentación que sustenta la solicitud de pago, se encontraban en proceso de elaboración y formalización por parte de los prestadores de bienes y servicios, en algunos casos la fecha de terminación del contrato era al cierre del año, los bienes se encontraban en proceso de conclusión de su entrega.
3000	-	-	-	-	-	0.00	B)	0.00	
5000	141,928,433.00	63,642,683.22	63,642,683.22	-	78,285,749.78	0.00	A)	0.00	La adquisición de vehículos de transporte, luminarias y equipo de cómputo registro plazos de entrega cercanos al cierre del ejercicio lo que desfasó la presentación de las facturas por conducto de los proveedores a la Alcaldía, incluso fue necesaria la corrección de documentos por su parte al haber registrado errores de clasificación fiscal correspondiente.
6000	383,849,054.92	234,685,349.66	234,685,349.66	110,648,675.04	128,963,705.26	0.00	A)	0.00	El ejercicio de los recursos en este capítulo demandó procesos de licitación que de suyo son complejos, la adjudicación de las obras a través del proceso de licitación se concluyó y la formalización de este en contratos, presentación de estimaciones, supervisión y facturación propician que se refleje este avance, sin embargo se cuenta con el presupuesto comprometido para su aplicación.
7000	-	-	-	-	-	0.00	A)	0.00	
TOTAL URG (12)	2,102,285,760.66	1,623,376,985.20	1,623,376,985.20	1,072,042,043.18	478,908,775.36	0.00	B)	0.00	La evolución del ejercicio del gasto para la Alcaldía al cierre del ejercicio refleja el esfuerzo no sólo en el avance financiero, sino en la redirección del gasto para estar en condiciones de brindar una mejor atención al presupuesto de la sociedad, fortaleciendo el esfuerzo para realizar una administración cercana a la ciudadanía, proceso que se consolida día con día.

COORDINADORA
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

Unidad Responsable de Gasto: Alcaldía									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
	530000	530100	530200	530300	530400	530500	530600	530700	530800
TOTAL GASTO CORRIENTE	535,869,229.10	442,214,424.78	442,214,424.78		399,174,007.87	-93,664,804.32	0.00		
1000	107,332,162.79	97,790,445.26	97,790,445.26		71,220,215.17	-9,541,717.53	0.00		A) Las partidas consolidadas no las administra la Alcaldía son cargos que realiza directamente oficinas centrales. Así como partidas centralizadas tales como vales, alrededor de \$7.0 millones, cuotas y aportaciones de seguridad social, FONAC. Así como compromisos inherentes a Laudos Laborales. B) (11)
2000	105,560,893.47	84,025,587.73	84,025,587.73		78,823,270.91	-21,535,305.74	0.00		A) En esté Capitulo las partidas más relevantes corresponden a Mezcla Asfáltica, combustibles y refacciones.
3000	322,976,172.84	260,398,391.79	260,398,391.79		249,130,521.79	-62,577,781.05	0.00		A) El costo de la vigilancia es el más representativo en esté Capitulo de Gasto.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	75,051,402.69	67,393,829.48	67,393,829.48		43,146,098.11	-7,657,673.21	0.00		
1000	65,169,166.00	62,604,813.60	62,604,813.60		38,357,082.23	-2,564,352.40	0.00		A) Las partidas que ejerce directamente áreas centrales cuotas, aportaciones y cuotas son las que mayor importe representan.
2000	6,610,119.24	4,789,015.88	4,789,015.88		4,789,015.88	-1,821,103.36	0.00		A) El gasto en relaciones de manera centralizada y la mezcla asfáltica son las que representan el mayor importe.
3000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
5000	3,272,117.45	0.00	0.00		0.00	-3,272,117.45	0.00		A) La adquisición de vehículos de transporte cuya adquisición se solicito cambio de dígito para realizar la adquisición a través de la Alcaldía no se logró en su totalidad al quedar pendiente de afectación un importe de \$1.9 Millones.
TOTAL URG (12)	610,920,631.79	609,608,254.26	609,608,254.26		442,320,105.98	-101,312,377.53	0.00		

1980年12月14日



1870-1871. A. 1872-1873. A. 1874-1875. A. 1876-1877. A. 1878-1879. A. 1880-1881. A. 1882-1883. A. 1884-1885. A. 1886-1887. A. 1888-1889. A. 1890-1891. A. 1892-1893. A. 1894-1895. A. 1896-1897. A. 1898-1899. A. 1900-1901. A. 1902-1903. A. 1904-1905. A. 1906-1907. A. 1908-1909. A. 1910-1911. A. 1912-1913. A. 1914-1915. A. 1916-1917. A. 1918-1919. A. 1920-1921. A. 1922-1923. A. 1924-1925. A. 1926-1927. A. 1928-1929. A. 1930-1931. A. 1932-1933. A. 1934-1935. A. 1936-1937. A. 1938-1939. A. 1940-1941. A. 1942-1943. A. 1944-1945. A. 1946-1947. A. 1948-1949. A. 1950-1951. A. 1952-1953. A. 1954-1955. A. 1956-1957. A. 1958-1959. A. 1960-1961. A. 1962-1963. A. 1964-1965. A. 1966-1967. A. 1968-1969. A. 1970-1971. A. 1972-1973. A. 1974-1975. A. 1976-1977. A. 1978-1979. A. 1980-1981. A. 1982-1983. A. 1984-1985. A. 1986-1987. A. 1988-1989. A. 1990-1991. A. 1992-1993. A. 1994-1995. A. 1996-1997. A. 1998-1999. A. 2000-2001. A. 2002-2003. A. 2004-2005. A. 2006-2007. A. 2008-2009. A. 2010-2011. A. 2012-2013. A. 2014-2015. A. 2016-2017. A. 2018-2019. A. 2020-2021. A. 2022-2023. A. 2024-2025. A. 2026-2027. A. 2028-2029. A. 2030-2031. A. 2032-2033. A. 2034-2035. A. 2036-2037. A. 2038-2039. A. 2040-2041. A. 2042-2043. A. 2044-2045. A. 2046-2047. A. 2048-2049. A. 2050-2051. A. 2052-2053. A. 2054-2055. A. 2056-2057. A. 2058-2059. A. 2060-2061. A. 2062-2063. A. 2064-2065. A. 2066-2067. A. 2068-2069. A. 2070-2071. A. 2072-2073. A. 2074-2075. A. 2076-2077. A. 2078-2079. A. 2080-2081. A. 2082-2083. A. 2084-2085. A. 2086-2087. A. 2088-2089. A. 2090-2091. A. 2092-2093. A. 2094-2095. A. 2096-2097. A. 2098-2099. A. 2100-2101. A. 2102-2103. A. 2104-2105. A. 2106-2107. A. 2108-2109. A. 2110-2111. A. 2112-2113. A. 2114-2115. A. 2116-2117. A. 2118-2119. A. 2120-2121. A. 2122-2123. A. 2124-2125. A. 2126-2127. A. 2128-2129. A. 2130-2131. A. 2132-2133. A. 2134-2135. A. 2136-2137. A. 2138-2139. A. 2140-2141. A. 2142-2143. A. 2144-2145. A. 2146-2147. A. 2148-2149. A. 2150-2151. A. 2152-2153. A. 2154-2155. A. 2156-2157. A. 2158-2159. A. 2160-2161. A. 2162-2163. A. 2164-2165. A. 2166-2167. A. 2168-2169. A. 2170-2171. A. 2172-2173. A. 2174-2175. A. 2176-2177. A. 2178-2179. A. 2180-2181. A. 2182-2183. A. 2184-2185. A. 2186-2187. A. 2188-2189. A. 2190-2191. A. 2192-2193. A. 2194-2195. A. 2196-2197. A. 2198-2199. A. 2200-2201. A. 2202-2203. A. 2204-2205. A. 2206-2207. A. 2208-2209. A. 2210-2211. A. 2212-2213. A. 2214-2215. A. 2216-2217. A. 2218-2219. A. 2220-2221. A. 2222-2223. A. 2224-2225. A. 2226-2227. A. 2228-2229. A. 2230-2231. A. 2232-2233. A. 2234-2235. A. 2236-2237. A. 2238-2239. A. 2240-2241. A. 2242-2243. A. 2244-2245. A. 2246-2247. A. 2248-2249. A. 2250-2251. A. 2252-2253. A. 2254-2255. A. 2256-2257. A. 2258-2259. A. 2260-2261. A. 2262-2263. A. 2264-2265. A. 2266-2267. A. 2268-2269. A. 2270-2271. A. 2272-2273. A. 2274-2275. A. 2276-2277. A. 2278-2279. A. 2280-2281. A. 2282-2283. A. 2284-2285. A. 2286-2287. A. 2288-2289. A. 2290-2291. A. 2292-2293. A. 2294-2295. A. 2296-2297. A. 2298-2299. A. 2300-2301. A. 2302-2303. A. 2304-2305. A. 2306-2307. A. 2308-2309. A. 2310-2311. A. 2312-2313. A. 2314-2315. A. 2316-2317. A. 2318-2319. A. 2320-2321. A. 2322-2323. A. 2324-2325. A. 2326-2327. A. 2328-2329. A. 2330-2331. A. 2332-2333. A. 2334-2335. A. 2336-2337. A. 2338-2339. A. 2340-2341. A. 2342-2343. A. 2344-2345. A. 2346-2347. A. 2348-2349. A. 2350-2351. A. 2352-2353. A. 2354-2355. A. 2356-2357. A. 2358-2359. A. 2360-2361. A. 2362-2363. A. 2364-2365. A. 2366-2367. A. 2368-2369. A. 2370-2371. A. 2372-2373. A. 2374-2375. A. 2376-2377. A. 2378-2379. A. 2380-2381. A. 2382-2383. A. 2384-2385. A. 2386-2387. A. 2388-2389. A. 2390-2391. A. 2392-2393. A. 2394-2395. A. 2396-2397. A. 2398-2399. A. 2400-2401. A. 2402-2403. A. 2404-2405. A. 2406-2407. A. 2408-2409. A. 2410-2411. A. 2412-2413. A. 2414-2415. A. 2416-2417. A. 2418-2419. A. 2420-2421. A. 2422-2423. A. 2424-2425. A. 2426-2427. A. 2428-2429. A. 2430-2431. A. 2432-2433. A. 2434-2435. A. 2436-2437. A. 2438-2439. A. 2440-2441. A. 2442-2443. A. 2444-2445. A. 2446-2447. A. 2448-2449. A. 2450-2451. A. 2452-2453. A. 2454-2455. A. 2456-2457. A. 2458-2459. A. 2460-2461. A. 2462-2463. A. 2464-2465. A. 2466-2467. A. 2468-2469. A. 2470-2471. A. 2472-2473. A. 2474-2475. A. 2476-2477. A. 2478-2479. A. 2480-2481. A. 2482-2483. A. 2484-2485. A. 2486-2487. A. 2488-2489. A. 2490-2491. A. 2492-2493. A. 2494-2495. A. 2496-2497. A. 2498-2499. A.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019


EPG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is stable. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable. It is shown that the solutions of the system (1) are unbounded and tend to infinity as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL												
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan												
Periodo: Enero-Diciembre 2019												
CAJE (a)	FI (b)	F (c)	SF (d)	AP (e)	BP (f)	DENOMINACIÓN (g)		UNIDAD DE MEDIDA (h)		Servicio		
1	2	2	6	203		Sanidad Animal						
PRESUPUESTO (Pisos con dos decimales)												
METAS												
ORIGINAL (i)	MODIFICADO (j)	ALCANZADA (k)	ICMPP (a) (b) = (87%) 100	APROBADO (f) 2,340,062.00	MODIFICADO (h) 2,860,123.00	DEVENGADO (i) 2,138,858.30	EJERCIDO (j) 2,138,858.30	PAGADO (k) 457,604.70	ICPP (a) (b) = (12.1%) 100	IARCM (a) (b) = (84.5%) 100	133.7	
29,400	29,400	29,400	100.0	2,340,062.00	2,860,123.00	2,138,858.30	2,138,858.30	457,604.70	74.8			
Objetivo:Controlar la población canina y felina, así como mantener a la demarcación territorial en un estatus libre de rabia, prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas y generar una nueva cultura en lo que compete al cuidado responsable de animales de compañía.												
Acciones realizadas: Se otorgaron 29,400 servicios: Mascotas donadas 451, Esterilización de mascotas 5,849, Mascotas sacrificadas 457, Otras clínicas 464, Consultas Veterinarias 11,692, Animales para observación 9, Desparasitaciones 1,708, Beneficiarios de pláticas 6,579, Vacunación de Mascotas 2,221. El Programa Social "Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad" concluyó con las acciones programadas, otorgado el beneficio correspondiente.												
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):												

[Firma manuscrita]

COORDINADOR
DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY



Objetivo: Cubrir el suministro de Gas LP, que es utilizado para la operación anual de los hornos crematorios instalados en el Panteón 20 de Noviembre el cual da servicio de cremación de cadáveres, garantizando y brindando un servicio de calidad a la población en general que así lo solicite.


Acciones realizadas: Se efectuó el pago de servicio de gas para los hornos crematorios del Panteón 20 de Noviembre.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCW):

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (ARCM):

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE (1)	FI (2)	F (3)	SE (4)	AI (5)	PP (6)	DENOMINACIÓN (7)	UNIDAD DE MEDIDA (8)	Persona
1	2	3	1	205		Apoyo a la Salud		

Presupuesto (revisado con los decimales)

ORIGINAL (9)	MODIFICADO (10)	ALCANZADA (11)	ICPP (12) (10)/(8)*100	APROBADO (13)	MODIFICADO (14)	DEVENGADO (15)	EJERCIDO (16)	PAGADO (17)	ICPP (18) (16)/(15)*100	IARCA (19) (17)/(16)*100	154.2
55,000	55,000	55,000	100.0	1,154,801.00	7,854,801.00	5,093,361.56	5,093,361.56	5,386.56	84.8		

Objetivo: Promover la garantía del derecho a la salud de la población a partir de acciones de promoción, prevención y atención a la salud. Dentro de las tareas de promoción de la salud se encuentran la realización de talleres, asesorías, campañas de comunicación que promuevan el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, así como la promoción de la participación comunitaria en temas relacionados con la identificación de necesidades así como los perfiles de morbilidad y mortalidad de la Alcaldía entre ellos las enfermedades transmisibles y no transmisibles, enfermedades cardíacas, salud mental, prevención de sustancias psicoactivas, alimentación, así como derechos sexuales reproductivos y derechos de la infancia. Para avanzar en la garantía en el acceso a servicios de salud se realizarán partir de consultas en las casas de salud, consultorios periféricos, CIELO (Centro Integral de Espalimiento Lúdico y Orientación), brindando distintos servicios como atención médica, pediátrica, dental, optometrista de homeopatía, psicológica y psiquiátrica


Acciones realizadas: Se atendieron a 55,000 personas en los servicios de 12,166 Consulta Médica, 5,177 Consulta Psicológica, 7,533 Consulta Dental en Consultorios, 10,346 Profilaxis Dental en Cendís, 395 Maso terapia, 1,456 Optometría, 827 Primeros Auxilios, 1,144 Atención Psiquiátrica, 3,807 Talleres en C.I.E.L.O (Centro Integral de Espalimiento Lúdico y Orientación), 107 Ludoteca, 5,729 Talleres C.I.E.L.O (Centro Integral de Espalimiento Lúdico y Orientación) en escuelas, 380 Entrevistas de Primera Vez, 320 Consulta Homeopática, 1,096 Asesoría Nutricional, 540 Medicina Tradicional China, 59 Servicio de laboratorio, 336 Somatomatía y signos vitales, 3 Control prenatal, 27 Toma de Citología Vaginal, 181 Sexualidad Responsable, 84 Detección de Sobrepeso y Obesidad, 315 Toma de glucemia capilar, 500 Evaluación de Neurodesarrollo, 645 Atención de Rehabilitación, 1,827 Profilaxis Dental en Consultorios. El Programa Social "Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan" concluyó con las acciones programadas, otorgado el beneficio correspondiente.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

[Firma]

COORDINADORA
DE RECURSOS

ANEXOS
CARS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
EJE (1)	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)	9 (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADA (3)	CELEBRADA (4)	APROBADA (5)	MODIFICADA (6)	DEVENGADA (7)	EJERCIDA (8)	PAGADA (9)	ANULADA (10)
50	50	50	50	100.0	40,076,917.00	38,768,461.88	25,723,049.80	2,951,867.34	70.0
Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas									
Presupuesto (Paso con dos decimales)									
142.9									

Objetivo: Realizar actividades físico recreativas con la participación de 120 promotores, entrenadores deportivos, activadores físicos y/o deportistas que estén directamente en cada una de las colonias, barrios y pueblos originarios, de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de nuestra demarcación, a fin de contribuir al incremento de la calidad de vida y facilitar el acceso a la cultura física y práctica del deporte entre la población a atender.

Acciones realizadas: Centros deportivos y ubicación: Centro Deportivo Villa Olímpica: Av. Insurgentes Sur s/n esq. Periférico Col. Parques del Pedregal C.P. 14020; Centro Deportivo Sánchez Taboada: Calle Izamal y Tekel, Col. Mártires de Padriana C.P. 14200; Deportivo La Joya: Av. Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan Col. La Joya. C.P. 14000; Deportivo San Andrés Totoltepec: Camino viejo a Xicalco Esq. Palma col. San Andrés Totoltepec; Deportivo San Nicolás Totoltepec: Calle Ex Hacienda de San Nicolás Totoltepec y Ejidos de Huipulco, Fracc. Prados Coapa 3ra. Sección; Deportivo Vivanco: Calle Moneda esq. Insurgentes Sur s/n col. Centro de Tlalpan. C.P. 14000; Deportivo Constitución: Calle Corregidora y Pino Suárez Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Deportivo Solidaridad: Km. 7.5 de la Carretera Pachuca Acapulco Morelos; Guadalupe Victoria esq. Lázaro Cárdenas Col. Miguel Hidalgo 2da sección; Centro de Formación Deportiva CEFORMA: Av. Miguel Hidalgo esq. Boulevard Fuentes Brotantes; Deportivo Guayacanes: Av. Bosques s/n, entre Jacarandas, Ahuehuetes y Guayacanes. Col. Bosques del Pedregal en los anteriores centros deportivos se llevan a cabo las siguientes actividades: Escuelas Deportivas de atletismo, básquetbol, boxeo, deporte adaptado, fútbol, yudo, luchas asociadas, nado sincronizado, natación, pádel y taekwondo, con el fin de coadyuvar en la convivencia familiar, el deporte competitivo y recreativo; con el principio de equidad y género, se organizaron los siguientes eventos deportivos: 1 Muestra exhibición de pádel sobre neólas, 2 exhibición de Hand bol, 3 Capacitación para inducción al Programa Social "Cultivando Actividades Deportivas", 4 Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX en la disciplina de Fútbol, 5 Registro de participantes a los Juegos del Distrito Rumbó a la etapa Regional de Olimpiada Nacional de TAE KWON DO, 6 Selectivo de Atletismo, 7 Participación en los Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX en la disciplina de Fútbol, 8 Selectivo de Fútbol, 9 Redada Ciclistas, 10 Visión de Fútbol, 11 Primera fecha Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX en la disciplina de Fútbol, 12 Primera fecha Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX en la disciplina de Fútbol, 13 exhibición de Box, 14 Torneo de Fútbol de Semana Santa, 15 Día Internacional de la Danza, 16 Conferencia Motivacional de Atletismo, 17 Participación en los Juegos Deportivos Infantiles Juveniles y Paralímpicos de la CDMX en la disciplina de Fútbol, 18 Torneo de Fútbol de Semana Santa, 19 Conferencia Valores en el Deporte, 20, 3er Congreso Nacional de Medicina y Rehabilitación en el Deporte, 21, 2o. Torneo de Fútbol de Semana Santa, 22 Campamento de la Danza, 23, 43 Aniversario de La Col. Bosques del Pedregal; 24, Carrera y Caminata en zona del Instituto de Canceroología; 25, Paseo en Patines Roller, 26.- Jornada Deportiva, 27.- 4o. Campamento Recreativo, 28.- Evento Acuático de Inmersión, 29.- Curso de Verano (JULIO), 30.- Jornada Deportiva, 31.- 5o. Campamento Recreativo, 32.- Evento Acuático de Inmersión, 33.- Curso de Verano (AGOSTO), 34. Super Clase de Zumba, 35.- Función de Lucha Libre, 36.- Mexicofriendo, 37.- Cultivando Deporte, 38.- Torneo de Fútbol, 39.- Muestra Deportiva Tlalpanense, 40.- Circuito Deportivo Amigos de Parres, 41.- 1er. Fecha del XII Circuito Atlético Tlalpanense 2019, 42.- Función de Lucha Libre Tlalpan, 43.- Inauguración e inicio de Torneo Interpueblos 44.- Torneo de Fútbol, 45.- Torneo de Fútbol, 46.- Torneo de Fútbol, 47.- Eventos deportivos en Parroquia de María Inmaculada 48.- Exhibición de Box 49.- Carrera Santa Runn, 50.- Muestra de Danza Aérea Tlalpan Centro.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCNI):

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP- AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

FICHA DE REGISTRO DE BIENES										Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos										Inmueble																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL											
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan											
Periodo: Enero-Diciembre 2019											
LINEA (3)	EF (6)	IF (3)	SE (9)	AI (9)	PP (9)	DENOMINACIÓN (4)					UNIDAD DE MEDIDA (6)
1	2	4	2	214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural					Inmueble	
PRESUPUESTO (Puestos con dos decimales)											
METAS						APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	ACUMULADO (15) (16) (17) (18) (19)
ORIGINAL (9)	MODIFICADO (1)	ALICATIZADA (6)	CHENYER (9) (10) (11) (12)								
6	7	8	114.3	2,516,070.00	13,560,699.31	10,137,851.17	10,137,851.17	74.8	266,685.77	152.9	

Objetivo: Consolidar a la Alcaldía como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueva la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Al periodo se realizaron trabajos para el Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural en 8 inmuebles a través de la Obra por Administración, beneficiando con ello a 6,400 habitantes.

Acciones realizadas: Al periodo se realizaron en total 8 inmuebles, de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 6 inmuebles para los trabajos de Mantenimiento, conservación y rehabilitación de Infraestructura Cultural en las siguientes ubicaciones:

- 1.- Casa de la Cultura "Bosque de Tlalpan", con domicilio en Camino a Santa Teresa esquina Zacatepec, colonia Parques del Pedregal. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en sistemas electrónico y de bombeo.
- 2.- Biblioteca "San Pedro Mártir", con domicilio en Carretera Federal a Cuernavaca Km. 19.5 casi esq. Violeta, Pueblo de San Pedro Mártir. Realizando trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento en instalaciones eléctricas, así como el cambio de W.C. completo con accesorios.
- 3.- Biblioteca "Valentín Gómez Farías", con domicilio Mixtecos SN Esquina Yaquis, Col. Pedregal de las Águilas. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas.
- 4.- Biblioteca "Central", con domicilio en Ignacio Allende no. 144 entre Benito Juárez y Francisco I. Madero, colonia Tlalpan Centro. Realizado: Trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas.
- 5.- Biblioteca Pública "Paulino Tlalmatzin", con domicilio en Reforma no. 22 entre 16 de Septiembre y 5 de Mayo, pueblo de San Andrés Tototépec. Realizado: Trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y cambio de 2 wc completos con accesorios.
- 6.- Instituto de las Ciencias, la Cultura y las Artes "Arquitecto Javier Barros Sierra" domicilio en Moneada sin esquina Plaza de la Constitución, Colonia Centro de Tlalpan. Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y cambio de 2 wc completos con accesorios.

Y a través de la Obra por Contrato se atendieron 2 inmuebles en los siguientes proyectos:

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación: Puesta en Valor de 1 Edificio Público Gubernamental

1.- Museo de Historia de Tlalpan ubicado en Plaza de la Constitución No. 10, Col. Tlalpan Centro.

Trabajos realizados: Liberación de elementos que modifiquen la estética de las fachadas, limpieza y rehabilitación de elementos ornamentales, trabajos de reacondicionado en instalaciones existentes (eléctricas, hidráulicas y sanitarias), liberación de pintura, clavos, alcapaltes, elementos pintados y juntas en mal estado y resanes, restitución y sustitución de elementos pintados suministró y aplicación de pintura; implementación de iluminación detallada para edificios patrimoniales. Suministro e instalación de cortinas y toldos.

Mantenimiento y Remodelación del

2.- Auditorio Casa Frissac, ubicada en Plaza de la Constitución SN, esquina con Moneada, Col. Tlalpan Centro

Trabajos realizados: Desmantelamiento, retiro y reposición de alómbia, rehabilitación de piso de madera en escenario, cancelería de aluminio, basidor y cristal templado en acceso principal, aplicación de pintura vinílica en muros, reemplazo de luminarios tipo led, limpieza y colocación de butacas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La meta se rebasó en un 14% debido a la edición de recursos a través de la readecuación de los mismos, más aparte se tuvo que dar prioridad por instrucciones de la Alcaldía, para atender los trabajos urgentes del frente: Auditorio Casa Frissac, ubicada en Plaza de la Constitución SN, esquina con Moneada, Col. Tlalpan Centro, por lo que se espera regularizar la meta a través de una asignación programática antes del Cierre del Ejercicio. (Cuenta Pública 2019) Con relación a la variación presupuestal son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de acuerdo presentando variaciones.

[Firma manuscrita]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL																
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan																
Periodo: Enero-Diciembre 2019																
		1	2	5	1	217	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa					Unidad de Medida (6)				
												DEVOLUCIÓN (6)				
												Inmueble				
METAS												PRESUPUESTO (Párrafo dos decimales)				
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	COMPLETADO (9) (100%)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJECUTADO (13)	PAGADO (14)	TERMINADO (15) (100%)	PARCIAL (16)	INICIAL (17)					
0	10	7	70.0	0.00	6,520,944.51	4,838,524.87	4,838,524.87	565,331.44	74.2	94.3						

Objetivo: Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cursen con los conocimientos científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la calidad y el enfoque de género y de derechos humanos. Al periodo se realizaron trabajos de techumbres 7 inmuebles de las diferentes escuelas del nivel básico con una población aproximada beneficiada de 4,230 entre estudiantes, personal docente y administrativo.

Acciones realizadas: Al periodo se realizaron trabajos de construcción de techumbres y 1 proyecto ejecutivo a través de la Obra por Contrato en los siguientes proyectos:
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico y la Construcción de 6 Techumbres META EJECUTADA: 6 INMUEBLES AVANCE FÍSICO: 100%.
1.- Jardín de Niños Panes, ubicado en Av. Juárez y Carretera Federal, Pueblo Panes (El Guadalupe) (AGEB 2475), 2.- Jardín de Niños Ajuchilán, ubicado en Santa Cruz no. 33, San Miguel Topilejo (Pbio) (AGEB 1797), 6.- Escuela Primaria Leyes de Colonia la Mesa los Hornos (AGEB 2225), 4.- Jardín de Niños Ajusco, ubicado en Duraznos y Prolongación Tlajira, Colonia Dos de Octubre (AGEB 2051), 5.- Jardín de Niños Topilejo, ubicado en Santa Cruz no. 33, San Miguel Topilejo (Pbio) (AGEB 1797), 6.- Escuela Primaria Leyes de Reforma, ubicado en Av. Hidalgo no. 54, San Miguel Ajusco (Pbio) (AGEB 1674).
Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Construcción de 6 techumbres con los siguientes trabajos: cimentación, habilitado, armado y colocación de estructura metálica, cubierta arquitectónica de lona plástica, incluye la elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras. El cual se ejerce en el Fondo FORTAMUN


Construcción de techumbre en la
7.- Escuela Primaria Primero de Mayo, ubicado en Fuentes no. 16, Col. Centro de Tlalpan
Trabajos realizados: cimentación, habilitado, armado y colocación de estructura metálica, cubierta arquitectónica de lona plástica.
Por otro lado se realizaron trabajos para la elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras, por lo que no crea meta ya que está considerado como un servicio.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico y la Construcción de Techumbres el cual se realizó en dos actividades en: Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa con 10 inmuebles ya que se realizaron trabajos de mantenimiento y en la actividad institucional Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa la meta programada modificada se amplió ordenadamente por 10 inmuebles cuando realmente se atendieron 6 inmuebles para la construcción de techumbres, como fue solicitado en el marco de política a la Dirección General de Administración, por otro lado no se regularizó la meta referente al proyecto denominado Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Primero de Mayo con 1 inmueble el cual fue solicitado por petición ciudadana de la Mesa Directiva de los Padres de Familia; por esta razón se requiere cancelar 4 inmuebles de tal forma: el frente 1.- J.N. Ignacio Allende, San Miguel Topilejo (Pbio) (AGEB 1763), quedaría sustituido por la Escuela Primaria Primero de Mayo, ubicado en Fuentes no. 16, Col. Centro de Tlalpan, y se cancelaría : 1.- E.P. Cecilio Mijares Poblano, Bosques (AGEB 1509), 2.- J.N. Taviche, San Miguel Ajusco (Pbio) (AGEB 1674), 3.- Esc. Sec. Tec. no. 120, Panes (Pbio) (AGEB 2480), para cumplir con los objetivos reales en esta actividad institucional.
Cabe aclarar que estos 4 inmuebles a cancelar en esta actividad, se atendieron en la actividad institucional Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa por lo que no se dejan de atender ningún frente programado en dicho proyecto.

[Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

(1)

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRÉSUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Periodo: Enero-Diciembre 2019									
EJE (1)		F (2)	SE (3)	A (4)	PR (5)	DETALLACIÓN (6)		UNIDAD DE MEDIDA (7)	
1		2	5	1	216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa		Inmueble	
PRESUPUESTO (Presupuestos ordinarios)									
METAS									
ORIGINAL (8)	MODIFICADO (9)	ALCANZADA (10)	COMPR (11) (9)/(8)*100	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16) (15)/(14)*100	PARCIA (17) (15)/(13)*100
70	72	72	100.0	40,071,510.00	35,615,927.92	27,741,651.47	27,741,651.47	9,671,976.95	77.9
									128.4

Objetivo: La Alcaldía de Tlalpan desea preservar sus condiciones originales de calidad, funcionamiento y seguridad, para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la calidad y el enfoque de género y de derechos humanos. Al periodo se realizaron trabajos para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa en 73 inmuebles, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 58 inmuebles, beneficiando con ello a cerca de 98,500 alumnos y personal docente y administrativo.

Acciones Realizadas: Al periodo se llevaron a cabo 72 inmuebles de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 15 inmuebles en: Jardines de Niños; 1.- "Centenario de la Heroica Escuela Naval Militar", con domicilio en Avenida Canal Nacional sin casi esquina Anillo Periférico, Unidad Habitacional Hueso Periférico. Realizando la instalación de letero metálico, pizarra y lona; trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas

Escuela Primaria: 2.- Escuela Primaria "José Socorro Benítez", con domicilio en calle Adolfo de la Huerta no. 131 entre Alfredo V. Bonfil y Venustiano Carranza, colonia Miguel Hidalgo 3a. sección. Realizando trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones hidrosanitarias, y cambio de w.c. instalación de bomba hidroneumática de 2 hp, reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas, 3.- "Luis de la Brena", con domicilio en calle Reforma no. 1 entre 16 de Septiembre y Callejón Hidalgo, Pueblo de San Miguel Xicalco. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas y trabajos de herrería (elaboración de protecciones), aplicación de pintura en herrería, 4.- "Primer de Mayo", con domicilio en calle Fuentes no. 16 esquina Avenida San Fernando, colonia Centro de Tlalpan. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y de bombeo, 5.- "José Ma. Chávez Andrade", con domicilio en Calle Maguay entre Sauz Tostado y Cerro Negro, colonia Cruz del Farol. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 6.- Escuela Primaria "Fuerzas Armadas, instalaciones hidrosanitarias y de bombeo, 7.- Escuela Primaria "Cuitculco", con domicilio en calle de albañilería y tabes, albañilería.

Escuelas Secundarias: 8.- Escuela Secundaria No. 125 "Pablo Casals", con domicilio en Calzada Arenal no. 51 esquina Viaducto Tlalpan, colonia Arenal Tepic. Realizando trabajos de plomería, herrería (colocación de puertas metálicas en aulas), cerrajería, y albañilería, reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, así como el cambio de w.c. Completo con accesorios, 11.- Escuela Secundaria No. 93 "Rosario Castellano", con domicilio en calle Talza sin, Unidad Habitacional "Emilio Portes Gil". Realizando la elaboración e instalación de postes y parapetos, así como trabajos de herrería, 12.- Escuela Secundaria Técnica No. 105, con domicilio en Avenida Ampliación Miguel Hidalgo entre Ayuntamiento y Cantera, colonia Fuentes Brotantes. Realizando trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones hidrosanitarias, plomería en baños y eléctricas, 13.- Escuela Secundaria No. 181 "Puerto de Alvarado", con domicilio en Tixmelhuac sin entre Kantunil y Kopoma, colonia Pedregal de San Nicolás 4a Secc., Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y trabajos de herrería, 14.- Escuela secundaria no. 66 "Miguel Alemán Valdés", con domicilio en Guadalupe Victoria no. 60 entre Emiliano Zapata y Pablo Galeana, pueblo de Santo Tomás Ajusco. Realizado: Trabajos herrería y reparación de rejillas pluviales, 15.- Escuela Secundaria No. 276 "Juvenilio Rosas", con domicilio en Calle Tarascos sin entre Chontales y Tepahuano, colonia Tatboligá. Realizando trabajos de herrería (colocación de postes y protecciones en patio principal), colocación de barandal en puertas de baños, reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas.

Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 57 inmuebles en las siguientes escuelas de los proyectos denominados: "Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa": Centros de atención Múltiples: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

Escuelas Secundarias: 1.-No. 69 ubicado en Emiliano Zapata s/pueblo san miguel Xicalco, 2.-No. 64 ubicado en Yoblin s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, 3.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dzibachen

Jardines de Niños: 4.- Jardines de Tlalpan ubicado en 4° poniente s/nicot. Isidro Fabela, 5.- Rufino Tamayo ubicado en av. Fuentes Brotantes, entre bloque B y D. U.H. Fuentes Brotantes, Col. Miguel Hidalgo, 6.- Juana de Asbaje ubicado en calle de la Mesa s/n., Col. Cantera (Santa Úrsula Xilla, 7.- Aurora Reyes ubicado en Periférico Sur no. 7880, U.H. Hueso Periférico, Col. Rinconada Cospa, 8.- Año de la República Federal ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque Estrada, Fracc. Bolívar Domínguez, 9.- Itzcaltit ubicado en Guadalupe 1a Sección, 10.- Mexitlcochitl ubicado en Cda. Calijón y 1° de Mayo, Pueblo San Miguel Xicalco, 11.- Citit ubicado en 5 de mayo no. 12, Pueblo Magdalena Peñalaco, 12.- Xochitlcochitl ubicado en Av. 7 sin, Col. Miguel Hidalgo 4a sección, 13.- Ayotzin ubicado en Chayumel y Sacamal, s/n, Col. Torres de Piedra, 14.- Bk-it ubicado en All y Yucapitlan sin, Col. Popular Santa Teresa, 15.- Citit ubicado en Pista e Izamal sin, Col. Lomas de Piedra, 16.- Kallinipitlanitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 17.- Kambesh ubicado en Tlcanal mz. 942 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 18.- Rafael Ramírez ubicado en Izamal s/n, y Hopelchen, Col. Cultura Maya, 19.- Nezcatliloyan ubicado en Venustiano Carranza mz. 110 B, lote 813 B, Col. Miguel Hidalgo 3a Sección, 20.- Xochitlcochitl ubicado en Prol. 5 de Mayo no. 172, Col. San Pedro Mártir, 21.- Cuauhtemoc ubicado en 5 de mayo sin, Pueblo San Andrés Tlollepec, 22.- Esclado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlamillo

CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MÓDULO DE REGISTRO Y DATOS



(2,25/21)


APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE		F	S	A	TP	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Escuelas Primarias:								
23.-Río Panuco ubicado en Puente de Piedra no. 72, Col. Toluca Guerra, 24.-De Participación Social No. 5 ubicado en Av. San Fernando no. 12, Col. Centro de Tlalpan, 25.-Felipe Ángeles ubicado en John F. Kennedy no. 1, Col. Isidro Fabela, 26.-Isaac Ochoterena ubicado en Cristóbal Colón no. 24, Col. Chimalcoyotl, 27.-Niger ubicado en Torreón s/n. mza. 7, U.H. Narciso Mendoza s/n. manzana 7, 28.-Aurora López Velarde ubicado en Periférico Sur no. 7666, U.H. Ignacio Chávez, 29.-Margarita Maza de Juárez ubicado en Ma. Hernández Zarco y Roque no. 1, Fracc. Bellisimo Dominguez, 30.-Efrén Núñez ubicado en Matamoros no. 45, Col. Miguel Hidalgo, 31.-Estado de Nayarit ubicado en av. ubicado en F.F.C.C. y Av. de los Angeles no. 2, Pueblo de los Angeles no. 25, Pueblo Magdalena Peticato, 33.-Mariano Montente ubicado en la zona Hab. del Heroico Colegio Militar, Col. Heroes de Chapultepec, 34.-Antonio Sánchez Molina ubicado en Chicocasen s/n entre Chumax, Col. Pedregal de San Nicolás 1a sección, 35.-Jacinto Canek ubicado en Huahuatán no. 230, Col. Heroes de Paduena, 36.-Sadi Venancio Anchoondo ubicado en Carretera Picacho Ajusco Km 8.5, Col. Belvedere, 37.-Thorold Montiel ubicado en 5 de mayo no. 55, Pueblo San Andrés Totoltepec, 38.-Everardo Cruz Salmerón ubicado en Cerro Telenco no. 1, Col. Ma. Esther Zuno, 39.-Rafael Cruz Manjarez ubicado en Rosal no. 248, Pueblo San Pedro Mártir, 40.-Abel Ortega Flores ubicado en 5 de Mayo y Cuauhtémoc s/n, Pueblo San Pedro Mártir								
Escuelas Secundarias:								
41.-No. 155 ubicado en Callejón Zapote no. 148, Col. Isidro Fabela, 42.-No. 39 ubicado en Aliende frente al 393, Col. Centro de Tlalpan, 43.-No. 151 ubicado en Av. México Ajusco s/n, Pueblo Magdalena Petalcalco, 44.-Técnica No. 56 ubicado en Av. de la Cruz s/n, Pueblo de San Miguel Topilejo, 45.-No. 195 ubicado Tizimin y celestun s/n. col. Jardines de la montaña, 46.-No. 284 ubicado en Camino Real al Ajusco No. 24, Pueblo San Andrés Totoltepec								
Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo, nivelación; demoliciones, excavación, acarreo, cimentación, trabajos de albanilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabados en general.								
Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura Escolar Pública								
47.-Escuela Primaria Estado de Nayarit, ubicado en Valle de los Angeles No.22, Parres El Guarda (Pblo), comité: 12-115, "Escuela Centro de Atención Múltiple No.64, ubicado en Yobain s/n Mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, comité: 12-127, Trabajos realizados: Construcción de rampas, trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo, nivelación; demoliciones, excavación, acarreo, cimentación, trabajos de albanilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabado de malla cónica, acabados en general.								
NOTA: ESTE FRENTES ESTÁ DUPLICADO EN 2 PROYECTOS DENOMINADOS: Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Y Conservación Y Rehabilitación a la Infraestructura Escolar Pública, POR LO QUE SOLO SE CUANTIFICA 1 VEZ								
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico y la Construcción de Techumbres								
48.-Jardín de Niños Parres, ubicado en Av. Juárez y Carretera Federal, Parres (El Guarda) (AGEB 2475), 49.-Escuela Primaria Leyes de Reforma, ubicado en Av. Hidalgo no. 54, San Miguel Ajusco (Pblo) (AGEB 1674), 50.-Jardín de Niños Ignacio Allende ubicado en Mirador Chapultepec s/n, San Miguel Topilejo (Pblo) (AGEB 1763), 51.-Jardín de Niños Ajudicion ubicado en Morelos y Lema Vicario, Santo Tomás Ajusco (Pblo) (AGEB 1528), 52.-Jardín de Niños Tsitsiki ubicado en Chuanatepec s/n, la Mesa los Homos (AGEB 2225), 53.-Jardín de Niños Ajusco ubicado en Duraznos y Prolongación Tijera, Dos de Octubre (AGEB 2051), 54.-Jardín de Niños Topilejo ubicado en Santa Cruz no. 33, San Miguel Topilejo (Pblo) (AGEB 1797), 55.-Escuela Primaria Cecilio Mijares Poblano ubicado en Alamos s/n, Y Cedro, Colonia Bosques (AGEB 1508), 56.- Jardín de Niños Taviche ubicado en Hidalgo y Mariano Escobedo, San Miguel Ajusco (Pblo) (AGEB 1674), 57.- Escuela Secundaria Técnica No. 120 ubicado en calle Miguel Hidalgo s/n, Parres (Pblo) (AGEB 2460)								
Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo, nivelación; demoliciones, trabajos de albanilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabados en general.								

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCMI):
Sin variación; la meta se cumplió en su totalidad al 100%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

FASE (A)		FI (B)	F (C)	SE (D)	AI (E)	PI (F)	DENOMINACIÓN (G)		UNIDAD DE MEDIDA (H)	Persona	
1		2	6	8	221		Atención al Desarrollo de la Niñez				
PRESUPUESTO (Peseis con sus técnicas)											
ORIGINAL (I)		MODIFICADO (J)	ALCANZADA (K)	(LUPP) (K) (9)=87/100	APROBADO (L) (10)	MODIFICADO (M) (11)	DEVENGADO (N) (12)	EJERCIDO (O) (13)	PAGADO (P) (14)	ICPPZ (R) (15)=12/11*100 (16)=0157/100	IARCM (R) (16)=0157/100
10900	10900	10900	100.0	2,882,475.00	2,233,437.82	1,533,437.82	1,533,437.82	1,533,437.82	180,249.99	88.7	145.6

Objetivo: Que las niñas y niños participen en actividades lúdicas que promuevan sus Derechos Humanos 2. Que las familias reciban atención mediante el equipo especializado en los ámbitos: jurídico, sociológico, antropológico, psicológico y trabajo social, con el fin de desarrollar actividades donde se promuevan sus Derechos Humanos


Acciones realizadas: 1. Actividades de promoción y fomento a la participación de la población infantil: 1. Se realizaron acciones de promoción de las actividades institucionales de la Dirección General de Desarrollo Social dirigidas a las niñas y niños (Centros de Artes y Oficios, Centros de Desarrollo Comunitario Integral, Centros Deportivos y Albergas y Centros de Aprendizaje Virtual), mediante colocación de carteles y e informando directamente a la población en las escuelas públicas de la demarcación, 195 niñas y 210 niños; 2. Se llevó a cabo la "3ra carrera por la amistad" donde asistieron 153 niñas y 140 niños; 3. Se realizaron manualidades y ajedrez en el evento "Jóvenes Cultivando Seguridad" donde se atendieron a 46 niñas y 31 niños; 4. Se implementó taller para la Prevención de Violencia en el Centro de Artes y Oficios Mesa los Hornos, donde asistieron 27 niñas y 21 niños; 5. Manualidades en el evento Activación para mujeres defensoras de sus derechos, donde se atendieron 5 niñas y 6 niños; 6. Se reinstaló el Sistema Integral de Protección a niñas, niños y adolescentes (SIPINNA), donde hubo asistencia infantil de 2 niñas; 7. Se realizaron manualidades, juegos y más actividades en la semana del "Festival por la Infancia: Chilpayales con Derechos" con un total de 226 niñas y 213 niños; 8. Se realizó el "Foro por la Infancia" donde asistieron 5 niñas y 7 niños; 9. Manualidades, juegos y ajedrez en el evento "Foro por un estilo de vida saludable", donde se dio atención a 14 niñas y 17 niños; 10. Se realizaron talleres, manualidades, juegos y actividades de entretenimiento, en la Entrega de Apoyos Económicos a Niñas y Niños de Tlalpan 2019, donde asistieron 62 niñas y 79 niños; 11. Manualidades y ajedrez en el evento "Sembrando Comunidad", donde asistieron 7 niñas y 6 niños; 12. Actividades recreativas, juegos, manualidades y zumba a niñas y niños en el Centro de Desarrollo Comunitario "CRLCRI" donde se atendió un total de 96 niñas y 100 niños; 13. Manualidades, juegos de mesa, juegos de destreza y zumba kids en el "Curso de Verano" de la Alcaldía en el deportivo Villa Olímpica, donde se atendió un total de 112 niñas y 132 niños; 14. Se llevó a cabo el Concierto de la Orquesta Sinfónica, donde hubo asistencia infantil de 77 niñas y 61 niños; 15. Se llevó a cabo el Concierto de las Juventudes Tlalpan 2019, donde asistieron 12 niñas y 10 niños; 16. Se llevó a cabo la "Feria Cívica", donde asistieron 252 niñas y 259 niños; 17. Se llevó a cabo la "Ruta Verde" donde asistieron 33 niñas y 19 niños; 18. Se presentaron los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil donde asistieron 13 niñas y 16 niños; 19. Se realizó un recorrido de día de muertos y plaza caritas, donde asistieron 24 niñas y 23 niños; 20. Se realizó taller de Puja Caritas con motivo del día de Muertos donde se atendieron a 29 niñas y 24 niños; 21. Se entregó el recurso correspondiente al 3to bimestre, cerrando el programa "Defensoría de los Derechos de la Infancia en los Centros Comunitarios de Atención a la Infancia, donde se atendieron 114 niñas y 122 niños; 24. Se realizaron 4 Rodadas por los Derechos de la Juventud, donde asistió un total de 376 niñas y 333 niños; 25. Se realizaron Talleres sobre Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, prevención de violencia y perspectiva de género en las escuelas: Escuela Secundaria Técnica No. 19 Diego Rivera y Escuela Secundaria Duma No. 151 "Estado de Quintana Roo", donde se atendió un total de 391 niñas y 603 niños y las Escuelas Primaria "Prof. Satú Venancio Anchondo Lozoya", Francisco I. Madero y Niños de Chapultepec donde se atendió un total de 1511 niñas y 1434 niños; 26. Se realizaron manualidades, juegos, y actividades recreativas en las Jornadas de Desarrollo Social, donde se atendió un total de 71 niñas y 63 niños; 27. Manualidades, mándalas, juegos en Las Fiestas de Prevención del Delito, donde se atendieron 257 niñas y 276 niños; 28. Se realizaron diferentes actividades como juegos de mesa, mándalas, ajedrez y manualidades en las Jornadas de la Defensoría de la Infancia donde se atendieron a 399 niñas y 310 niños; 29. Se brindó información, atención y canalización a diferentes áreas de la alcaldía a 146 niñas y 144 niños; 30. Se dio asesoría Psicológica a 18 niñas y 8 niños.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

17

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

... " Las modificaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

ALDORETTI, C. 1993. *Journal of Fish Biology* 43: 101-110.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL											
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan											
Periodo: Enero-Diciembre 2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UN	OT	F	ST	AI	PP	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		PERSONA	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)		(i)	
Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad											
PRESUPUESTO (Pésoes con dos decimales)											
ORIGINAL	MODIFICADO	ALICUATADA	ICAPPA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL
(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)
10000	10000	10000	100.0	87,975.00	260,575.00	87,975.00	87,975.00	0.00	33.8	286.2	286.2
Objetivo: Apoyar la Integración de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad con apoyos, brindándoles información y formación sobre sus derechos que les permitan mejorar sus condiciones de inclusión social y elevar su calidad de vida.											
Acciones realizadas; 1.CADH(Centro de Atención Integral para el Desarrollo Humano), donde se reciben diariamente alumnos con una discapacidad, y se trabaja para potencializar sus habilidades sociales y emocionales, por medio de talleres de pláticas, elaboración y venta; terapia física, cursos de sexualidad, Lenguaje de Señas: Capacitación de Lengua de Señas Mexicana en Alcaldía Tlalpan atendemos diariamente. Con Discapacidad Auditiva y Oyentes quieren aprender Lengua de Señas Mexicana y se imparten cursos de inclusión salón audiovisual de las instalaciones del parque Juana de Asbaje. Total población beneficiada 2,316 personas.											
2. Atención a Población LGBTTI: Operación de programas de atención integral a la población LGBTTI , y población en general (talleres, conferencias, asesorías), en el Centro de la Diversidad Sexual Tlalpan. Población beneficiada 3,224 personas.											
3. Atención a Población Indígena y Migrante: Operación de programas de atención integral a la población indígena y migrante. Se impulsan actividades que fortalecen la lengua y cultura indígena, y tienen lugar en las instalaciones de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables.											
Población beneficiada: 1,912 personas.											
4. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables: Adquisición de equipamiento para la instalación y fortalecimiento de los programas de atención a grupos vulnerables. Se brinda atención y canalización a personas en situaciones emergentes (social, alimentaria y de prevención y acción social. Las atenciones de este programa en su mayoría tuvieron lugar en las instalaciones de la Jefatura de Unidad de Atención a los Grupos Vulnerables de Tlalpan, y en algunos casos visita domiciliar según la necesidad. Población beneficiada: 2,135 personas.											
5. Cierre de la Acción Social: Apoyos Sociales a Personas en Situación de Vulnerabilidad Tlalpan 2019- 413 personas											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)											

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores									
		DENOMINACIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	
								(5)	
								Persona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Objetivo: Realizar acciones que permitan el pleno ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de género, el matrimonio y la discriminación.

[illegible]

3.2.3. El Impacto de la Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

COMPTON ELECTRONICS
CORPORATION

10-13



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

1	2		6		9		226		Apoyo a la Juventud			Persona
	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	
5,000	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00	16,304,506.00
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	395,944.66	162,742.80	43.8	228.3


Objetivo: Fomentar la organización de colectivos e individualidades de jóvenes en ambientes seguros, de respeto y tolerancia ofreciendo a las y los jóvenes espacios de recreación

Acciones realizadas: Espacios libres para la participación de la población juvenil: 1. Se realizaron acciones de promoción de las actividades institucionales de la Dirección General de Desarrollo Social dirigidas a las niñas, niños y adolescentes (Centros de Artes y Oficios, Centros de Desarrollo Comunitario Integral, Centros Deportivos y Albercas y Centros de Aprendizaje Virtual), mediante colocación de carteles y e informando directamente a la población en las escuelas públicas de la demarcación, 38 mujeres y 21 hombres; 2. Se llevó a cabo la "3ra carrera por la amistad" donde asistieron 125 mujeres y 148 hombres; 3. Se realizaron manualidades y ajedrez en el evento "Jóvenes Cultivando Seguridad" donde se atendieron a 44 mujeres y 42 hombres; 4. Se brindó información y típicos en el evento "Día Internacional de la Mujer" a 48 mujeres y 14 hombres; 5. Se implementó taller para la Prevención de Violencia en el Centro de Artes y Oficios Mesa los Hornos, donde asistieron 15 mujeres y 24 hombres; 6. Manualidades en el evento Activación para mujeres defensoras de sus derechos, donde se atendieron 16 mujeres y 15 hombres; 7. Se realizaron manualidades, juegos y ajedrez en la semana del "Festival por la Infancia: Chilpayates con Derechos" con un total de 285 mujeres y 243 hombres; 8. Se realizaron manualidades, mandalas, ajedrez y lenguaje en el "Día de las Madres" donde hubo asistencia juvenil de 15 mujeres y 5 hombres; 9. Manualidades, juegos y ajedrez en el evento "Foro por un estilo de vida saludable", donde se dio atención a 7 mujeres y 13 hombres; 10. Se realizaron talleres, manualidades, juegos y actividades de entretenimiento, en la Entrega de Apoyos Económicos a Niñas y Niños de Tlalpan 2019, donde asistieron 226 mujeres y 125 hombres; 11. Manualidades y ajedrez en el evento "Santivando Comunidad", donde asistieron 4 mujeres y 2 hombres; 12. Se llevó a cabo el Concierto de la Orquesta Sinfónica, donde hubo asistencia juvenil de 73 mujeres y 43 hombres; 13. Se llevó a cabo el Concierto de las Juventudes Tlalpan 2019, donde asistieron 156 mujeres y 164 hombres; 14. Se brindó taller sobre Derechos de los adolescentes en el Instituto de la Juventud, donde asistieron 25 mujeres y 20 hombres; 15. Se realizó un mural con tema de la cultura de la paz con público juvenil donde asistieron 93 mujeres y 92 hombres; 16. Se inauguró la exposición "Ni verde, ni maduro" donde jóvenes presentaron sus pinturas, asistiendo 13 mujeres y 15 hombres; 17. Se realizaron diferentes actividades como ajedrez, mandalas y un mural asistió un total de 259 mujeres y 247 hombres; 18. Se llevó a cabo el Encuentro Intergeneracional, donde hubo asistencia juvenil de 91 mujeres y 92 hombres; 19. Se realizaron diferentes actividades como ajedrez, mandalas y un mural asistió un total de 259 mujeres y 247 hombres; 20. Se inauguró la exposición "Ni verde, ni maduro" donde jóvenes presentaron sus pinturas, asistiendo 13 mujeres y 15 hombres; 21. Se realizaron 4 Rodadas por los Derechos de la Juventud, donde asistieron 261 mujeres y 289 hombres; 22. Se realizaron diferentes actividades como ajedrez, mandalas y un mural asistió un total de 259 mujeres y 247 hombres; 23. Se realizaron talleres sobre Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, prevención de violencia y perspectiva de género en las escuelas: Escuela Secundaria Técnica No. 19 Diego Rivera y Escuela Secundaria Diurna No. 151 "Estado de Quintana Roo", donde se atendió un total de 335 mujeres y 344 hombres; 24. Manualidades, mandalas, juegos en Las Ferias de Prevención del Delito, donde se atendieron 36 mujeres y 31 hombres; 25. Se realizaron diferentes actividades como juegos de mesa, mandalas, ajedrez y manualidades en las Jornadas de la Defensoría de la Infancia donde se atendieron a 22 mujeres y 22 hombres; 26. Se realizaron 2 Cine Debates para Jóvenes, donde asistieron 145 mujeres y 99 hombres; 27. Se brindó información, atención y canalización a diferentes áreas de la alcaldía a 68 mujeres y 28 hombres; 28. Se dio asesoría Psicológica a 22 mujeres y 8 hombres; 29. Se canalizó con media Beca al CECATI 99 que se tiene en conjunto con ésta J.U.D., para cursos que desarrollan habilidades, e impulsan al autoempleo de jóvenes a 17 mujeres y 5 hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL											
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan											
Periodo: Enero-Diciembre 2019											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENJE	FI	F	F	SI	AI	PI	DENOMINACIÓN				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social				
1	2	3	4	5	6	7	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social				
5	6	7	8	9	10	11	PRESUPUESTO (pasar con dos decimales)				
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ICATER	APROBADO	REQUICADO	FEJERCIDO	PAGADO	ICATER	ICATER	ICATER	UNIDAD DE MEDIDA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
51.2	50.0	3	50.0	88,008,234.00	90,300,302.20	88,221,759.55	83,044,489.87	97.7	(10)= (k)/(i) 100	(11)= (k)/(j) 100	Inmueble

Objetivo: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, para reforzar y desarrollar programas sociales, a través de la Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social a través de la Obra por Contrato en los siguientes proyectos:

Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social a través de la Obra por Contrato en los siguientes proyectos:

1.- Centro Comunitario Pedregal de Santa Ursula Xila con clave de comité 12-121, ubicado en Avenida Apaches, Volcán Izacuilu, dentro del perímetro de la Alcaldía

Trabajos realizados: Trazo y nivelación, cimentación, trabajos preliminares, estructura, construcción de aulas para clases educativas y recreativas, salón de usos múltiples, fabricación y colocación de escalera para la construcción de una sección de Primer Nivel.

Mejorar la Infraestructura Social de la Alcaldía

2.- Construcción del CEDIC Santa Teresa, Calle Hopelchen Mez. 17 Lt. 16, Col. Popular Santa Teresa, Tlalpan

3.- Construcción del CAO Mesa los Hornos, Cehuantepec S/N, Col. Mesa los Hornos Tlalpan

Trabajos realizados por cada frente: demolición, excavación, cimentación, estructura, albanilería, acabados e instalaciones, dentro del perímetro delegacional con trabajos por definir como: Trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación, estructura, albanilería, y terracerías

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Metas (IARCM) La meta programada no se cumplió en un 50%; derivado a la reedificación de los recursos, los cuales se reorientaron a otros proyectos prioritarios para la Alcaldía, razón por la cual los recursos modificados, fueron insuficientes para realizar 3 inmuebles del Fondo FORTAMUN los cuales son: 1.- Construcción del Centro de Desarrollo Integral Comunitario CEDIC San Pedro Mártir, Calle Jacaranda entre la Torre y Río San Buenaventura, San Pedro Mártir, 2.- Construcción de la Casa del Adulto Mayor, Col. Valle Verde, Calle Jacarandas S/N, 3.- (CENDI) Miguel Hidalgo, Villo Alessio Robles No. 127 BIS, Col. Miguel Hidalgo, por esta razón se espera regularizar la meta a través de una adecuación programática antes del Cierre del Ejercicio (Cuenta Pública 2019)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ALC
EAF



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL										
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Periodo: Enero-Diciembre 2019										
EJE (1)	FI (2)	F (3)	SP (4)	AL (5)	PP (6)	DENOMINACIÓN (7)		UNIDAD DE MEDIDA (8)		Inmueble
1	2	6	9	228		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo social				
PRESUPUESTO (Papeles con decimales)										
ORIGINAL (9)	MODIFICADO (10)	ALCANZADA (11)	ICMPP (9) (9+10+11)	APROBADO (12)	MODIFICADO (13)	DEBERADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	CPPE (9) (9+10+11+12)	ARCHIVO (16) (16+17+18)
10	10	8	80.0	4,602,387.00	4,419,081.40	2,669,319.19	2,669,319.19	2,184,090.20	60.4	132.4
METAS										
Objetivo: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, para reforzar y desarrollar programas sociales, a través del Mantenimiento, rehabilitación y conservación para dar atención a las personas excluidas, marginadas o discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras. Al periodo se realizaron en total 8 inmuebles de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 5 inmuebles y a través de la Obra por Contrato se realizaron 3 inmuebles; con estos trabajos se beneficia a una población aproximada de 34,000 habitantes considerando a la población totaliente.										
Acciones Realizadas: Al periodo se realizaron 8 inmuebles de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 5 inmuebles los cuales son: 1.- Centro de Desarrollo Integral y Comunitario (CEDIC) "Mani", con domicilio en calle Siuanché esquina Mani, colonia Pedregal de San Nicolás 3a. Sección. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 2.- Centro Integral de Espiritualidad Lúdico y Orientación (CIELO), con domicilio en Avenida Anillo Periférico Sur esq. 4a. Ote, colonia Isidro Fabela. Realizando de reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias. 3.- Cyber Escuela "La Tortuga", con domicilio en Calle Fuentes Buenas sin esq. Fuente Bella, colonia Fuentes de Tepepan. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas. 4.- Cyber Escuela "Bosques", con domicilio en Calle Sauce Mz. 20 Lt. 4 esquina Sabinos, colonia Bosques del Pedregal. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y cambio de 2 wc completos con accesorios. 5.- Centro de Aprendizaje Virtual "Cultura Maya". Realizado: Peto y Ferrocarril de Cuernavaca, colonia Cultura Maya. Trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas										
Y a través de la Obra por contrato se realizaron 3 inmuebles en el siguiente proyecto:										
Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social										
1.-CEDIC-Villa Coapa Acoxapa, Av. Canal de Miramontes (Casi Esq. Con Acoxapa), Col. Narciso Mendoza C.P. 14390, 2.-CEDIC-Capulín, 1a Cerrada de Tulipán SIN, Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 14269, 3.-CEDIC-Ampliación Tepeximilpa, Carayay y Tlapanecos SIN, Colonia Ampliación Tepeximilpa, C.P. 14427.										
Trabajos realizados por cada uno de los frentes: Impermeabilización, pintura, instalaciones eléctricas sanitarias e hidráulicas, herrería										
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): La meta programada no se cumplió en un 20%; la meta de la Obra por Administración se cumplió al 100%, sin embargo a través de la Obra por Contrato se derivó a la readecuación de los recursos, los cuales se reorientaron a otros proyectos prioritarios para la Alcaldía, razón por la cual los recursos modificados, fueron insuficientes para realizar 2 inmuebles del Fondo FISCALES los cuales son: 1.-Cendi Villa Coapa Calle Doña María Auxiliadora SIN, Esq. Prolongación Canal De Miramontes, Col. Ex San Juan De Dios, 2.-CENDI Mirador, Tekit Esq. Popolna SIN, Col. Torres de Padilla., por esta razón se espera regularizar la meta a través de una afectación programática antes del Cierre del Ejercicio (Cuenta Pública 2019)										

CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL											
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan											
Periodo: Enero-Diciembre 2019											
CLASIFICACIÓN	PA	AL	SI	PA	AL	SI	PA	AL	SI	PA	AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	7	1	201							
Apoyo a la Prevención del Delito											
Evento											
PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS											
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	COMPROBADA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OPORTUNO	OPORTUNO	OPORTUNO
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
350	30	2	6.7	13,410,647.00	41,766,539.91	23,097,373.28	23,097,373.28	3,218,952.27	55.3	105	105
											12.1

Objetivo: Activar, de manera participativa y bajo la rectoría de los poderes públicos, el desarrollo económico en múltiples espacios de la Ciudad a partir de proyectos de inversión pública y de colaboración, basándose en la política de recuperación de espacios públicos e infraestructura económica y social.

Acciones realizadas:

En las actividades permanentes de Apoyo a la Prevención del Delito, se desarrollaron las siguientes acciones:

- Entrega de Alarmas Vecinales: Entrega, instalación y atención de 2,380 alarmas vecinales de la Secretaría de Seguridad Pública.
- Actividades en materia preventiva: 21 Reuniones Vecinales, 46 Recorridos, 25 Ferias de Prevención del Delito (escuelas y comunidades), 08 Circuitos Viales, 252 Reuniones de la Coordinación Territorial, 23 Capacitaciones al personal contratado bajo el régimen de promotores, 105 Visitas en comunidad a fin de apoyarlos en la instalación de su alarma, 07 Reuniones Institucionales, 17 Muebles (recuperación de espacios), 23,188 Tríplices de Prevención del Delito, 1,782 Encuestas de Prevención de Seguridad: 435 Talleres de Prevención del Delito, 51 pláticas en Centros Comunitarios, 2 Ferias para cultivar la paz.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM): No aplica, derivado a que la unidad de medida es permanente, y la variación de meta corresponde a las colonias que le fueron asignadas al área para atender los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo de esta Alcaldía

Nota aclaratoria: Se solicitó una reducción de 348 Eventos en esta área funcional, misma que fue autorizada en junio, porque el área responsable considero como evento cada una de las acciones que desarrollaran a través de dos eventos permanentes los cuales son: 1. Entrega de Alarmas Vecinales, las cuales se asignaron en atención al Programa de "Alarmas Vecinales para la Prevención del Delito" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Programa de Presupuesto Participativo de esta Alcaldía y 2. Actividades en Materia Preventiva, aquí se esdrán desarrollando las siguientes acciones: 1. Pláticas sobre temas de Prevención del Delito y Violencia, 2. Ferias de Prevención del Delito, 3. Reuniones Vecinales 4. Recuperación de Espacios Públicos y 5. Elaboración y Distribución de Material Informativo sobre temas de Prevención del Delito y Violencia, por lo que a través de estos dos Eventos se esdrán reportando los avances que presente el área trimestralmente. Sin embargo, derivado a la afectación presupuestal para la reasignación de recursos a esta actividad institucional para dar atención a los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo se incrementaron 28 Eventos más uno por colonia atendida, quedando la meta modificada en 30 Eventos

COORDINADORIA
DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
1	2	6	9	230	Servicio y Ayuda de Asistencia Social				
									Persona
68,000	68,000	68,000	100.0	90,805,303.00	95,973,629.37	90,903,045.36	79,174,105.32	93.7	106.7

Objetivo:
Brindar apoyos y servicios a las y los adultos mayores en beneficio de su desarrollo social y el mejoramiento de su calidad de vida. Promover acciones que impulsen las iniciativas de los adultos mayores en el ámbito de aprendizaje para el autoempleo

Acciones Realizadas: 1. Supervisión sobre la operación de los Centros Comunitarios Institucionales de la Alcaldía e implementación de actividades del Programa Social Promoción del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019. (Ampliación Tepexililpa.- 903 personas, AMSA.- 968 personas, Azucena.- 1461 personas, Belvedere.- 957 personas, campo Xochil.- 1804 personas, capulín.- 2002 personas, Carrasco.- 6364 personas, casa del adulto mayor (los Vergeles).- 2129 personas, CEFORMA.- 1101 personas, Chichicaspall.- 830 personas, Crt.- Ctl.- 871 personas, Cultura Maya.- 934 personas, Hecaba.- 1050 personas, Isidro Fabela.- 1421 personas, la Fama.- 920 personas, Lomas Hidalgo.- 899 personas, Luis Donaldo Colosio.- 772 personas, Magdalena Peñalcalco.- 1499 personas, Mani.- 841 personas, mesa los hornos.- 750 personas, Miguel Hidalgo.- 1734 personas, mirador L.- 720 personas, parque Morelos.- 1139 personas, parres.- 755 personas, subdelegación San Miguel Ajusco.- 811 personas, san miguel Xicalco.- 1569 personas, Sánchez Taboada.- 2137 personas, Santa Ursula Xilla.- 1303 personas, Santo Tomás Ajusco.- 337 personas, Subdelegación de Parres.- 571 personas, Subdelegación Magdalena Peñalcalco.- 689 personas, subdelegación San Miguel Ajusco.- 740 personas, subdelegación San Pedro Marfí.- 727 personas, Subdelegación Santo Tomás.- 725 personas, Superación Ajusco.- 978 personas, Texcalenco.- 1141 personas, Tlalcoyotla.- 1485 personas, Topilejo.- 1095 personas, Torres de Padirna.- 1627 personas, Verano.- 805 personas, Villa Coapa (Acoxpa).- 1307 personas, Villa Coapa (Cárcamo).- 1807 personas, Vito Alessio Robles.- 1356 personas, Xitle.- 914 personas, Eventos en comunidad en las V zonas de la Alcaldía Tlalpan.- 12182 personas, Donde se dan presentaciones de las diversas actividades, así como talleres, exposición y venta de los productos que se generan en los Centros de Desarrollo Comunitario Integral. J. En donde se desarrollan talleres, cursos y manualidades: pintura en tela, vitrales, pintura de cerámica, cultura de belleza, corte y confección, auxiliar de enfermería, asistente educativo, cocina, panadería, masaje holístico y osteopático, medicina alternativa, guitarra, inglés, primaria, secundaria, prepa abierta, computación, bordado en isidón, tejido, así como actividades deportivas de taekwondo, karate kids, y Artesanías: de Danza Árabe, tahitiano, hawaiano, zumba, y además se brindan servicios odontológicos, medicina general, psicología, entre otras.

Programa Social: 189 personas, Promoción del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019. Entrega de Apoyo económico mensual e equipo operativo. Beneficiando a una población total de 68,000 personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL												
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan												
Periodo: Enero-Diciembre 2019												
EXE (8)	1 (9)	2 (10)	3 (11)	4 (12)	5 (13)	6 (14)	7 (15)	8 (16)	9 (17)	10 (18)	11 (19)	12 (20)
2	1	7	1	203								
Servicios Complementarios de Vigilancia												
DETALLACIÓN:												
Presupuesto (para con los siguientes)												
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	OTROS (9)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEBENDADO (12)	PAGADO (13)	PROYECTO (14)	PROYECTO (15)	PROYECTO (16)	PROYECTO (17)	PROYECTO (18)
550	323	440	136.2	46,277,251.00	95,618,301.00	81,853,275.00	70,585,405.00	85.6				159.1

Objetivo: Garantizar el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impacto negativo a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos, estableciendo estrategias adecuadas y orientadas a la disminución de delitos, garantizando una óptima actuación de los actores involucrados y fomentando la participación ciudadana. La población directamente beneficiada de estas acciones fueron 98,480 ciudadanos.

Acciones Realizadas: A lo largo de todo el año, diariamente se llevaron a cabo acciones tendientes a la seguridad de los habitantes de Tlalpan. Entre ellas destacan reuniones vecinales, atención a usuarios, reuniones interinstitucionales, apercebimientos, recorridos, apoyos viales, coordinación con PROFEPA y la Guardia Nacional. Así como atención en eventos deportivos y culturales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) La variación de meta física se deriva, porque las Bases de Colaboración para la prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia que se celebraron con la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, están en función del presupuesto asignado a la Alcaldía para tal rubro, y para el segundo se reportaron un total de 240 policías, y para el segundo se reportaron un total de 240 policías, aun cuando se registro un incremento en el número de policías se siguió trabajando en la posibilidad de incrementar el número de elementos quedando una meta alcanzada al en el primer trimestre se reportó un total de 227 Policías, y para el segundo se reportaron un total de 240 policías, aun cuando se registro un incremento en el número de policías se siguió trabajando en la posibilidad de incrementar el número de elementos quedando una meta alcanzada al corte de 440 elementos.

Nota Aclaratoria: Derivado a que las Bases de Colaboración para la Prestación de Servicios de Seguridad y Vigilancia que se celebraron con la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, están en función del presupuesto asignado a la Alcaldía para tal rubro, y para el segundo se reportaron un total de 240 policías, aun cuando se registro un incremento en el número de policías se siguió trabajando en la posibilidad de incrementar el número de elementos quedando una meta alcanzada al en el primer trimestre se reportó un total de 227 Policías, y para el segundo se reportaron un total de 240 policías, aun cuando se registro un incremento en el número de policías se siguió trabajando en la posibilidad de incrementar el número de elementos quedando una meta alcanzada al corte de 440 elementos.



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019


Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil										Acción
PRESUPUESTO (Presupuesto con los siguientes)										
METAS										
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	LOGRO (9) (100%)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	LOGRO (15) (100%)	PARTE (16) (100%)
4	4	4	100.0	5,189,242.00	8,388,544.09	4,990,248.00	4,990,248.00	0.00	59.5	188.1

Objetivo: Establecer y coordinar eficientemente todos los programas y planes en materia de protección civil, permitiendo atender las necesidades de la Ciudadanía en correlación con los diversos organismos asistenciales de manera permanente. La Protección Civil es un conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones, destinados a salvaguardar la vida y proteger los bienes, la infraestructura de los servicios vitales y sistemas estratégicos, además del entorno de la población incluyendo su participación con las autoridades en acciones de prevención, auxilio y recuperación, ante la presencia de fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico que representen un riesgo. La actividad institucional que se desarrolla dentro de este marco fue la denominación Programas Preventivos de Protección Civil en Delegaciones, la cual tiene la finalidad de contribuir a reducir los riesgos en las personas sus bienes y su entorno con el propósito de disminuir los daños, para lo cual se emitieron 4 acciones principales, beneficiando con estas acciones aproximadamente a 473,005 personas de 196 colonias.

Acciones Realizadas: Al período se llevaron acabo 4 acciones de forma permanente de la las cuales son:
1) Programa Interno de Protección Civil.- Conocer y vigilar las medidas de seguridad con que cuentan los establecimientos mercantiles, así como su comité interno, simulacros y capacitación en materia de protección civil, con la finalidad de prevenir y controlar el riesgo ocasionado por algún siniestro. Se dictaminaron 130 solicitudes. (Programas internos autorizados 93, Revalidación de Programas Internos de Protección Civil 37).
2) Dictaminación de Riesgos.- Emitir dictámenes de riesgo sustentados en un análisis técnico profesional, catalogándose según el grado de riesgo que este genere, con la finalidad de elevar las recomendaciones necesarias para la mitigación de riesgo y garantizar la integridad del individuo, sus bienes y su entorno. Se dictaminaron 206 solicitudes.
3) Atención a Emergencias.- Atender a la brevedad posible la cobertura de las emergencias, para salvaguardar la integridad física, sus bienes y entorno de la población, mediante acciones y estrategias definidas para cualquier contingencia, atendiendo 162 emergencias.
4) Capacitación, Simulacro y Asesorías en Materia de Protección Civil.- Brindar capacitación a la población en temas como: Primeros auxilios, brigadas de protección civil, plan familiar de protección civil, entre otros, desarrollando acciones preventivas de auto protección mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad de una emergencia o un desastre provocado por cualquiera de los fenómenos perturbadores. Impartiendo 33 Capacitaciones, 22 Asesorías y 19 Simulacros.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCMI) Al período se cumplieron con los objetivos institucionales programados, por lo que no hay variación física, ya que es una actividad permanente, operativa e interinstitucional, además de contar con remanente y stock de materiales.

[Handwritten signature]



... .. del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP/AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL											
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan											
Periodo: Enero-Diciembre 2019											
FEJE (3)	FI (3)	F (3)	SP (3)	AI (3)	OP (3)	DENOMINACIÓN (3)		UNIDAD DE MEDIDA (3)		Servicio	
						Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales					
3	2	1	5	210							
PRESUPUESTO (Presupuesto de Ingresos)											
METAS											
ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	ICAPPE (9) (9) = (6) / 100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	TOPPP (15) (15) = (12) / 100	IARCM (16) (16) = (13) / 100	
243	243	243	100.0	152,352.00	197,352.00	152,352.00	152,352.00	0.00	77.2		129.5
Objetivo: Realizar prevención física y cultural para disminuir los Incendios Forestales, Reduciendo también la superficie afectada por estos, mejorando los procesos de detección, combate y control, atendiendo la normatividad vigente en esta materia.											
Acciones Realizadas: Se llevó a cabo tres sesiones del Comité de Sanidad, así como el seguimiento a los trabajos de saneamiento forestal. Se realizaron 3 sesiones de Comités de Incendios, donde se presentaron los programas de restauración y conservación para el Suelo de Conservación en la Ciudad de México, así como también tres sesiones del subcomité operativo, seguimiento a los acuerdos y elaboración de programas en conjunto para Tlalpan y diez mesas de trabajo para la elaboración del protocolo de atención a Incendios forestales de la Ciudad de México. El personal del Parque Ecológico de la Ciudad de México realizó recorridos de vigilancia ambiental dentro del Parque para la prevención del combate de Incendios											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)											

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)

[Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y AL DERECHOS

ALCALDE
CÉSAR



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019

EJE (3)	FI (3)	F (3)	SF (3)	AF (3)	PP (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)
3	2	1	5	216		Mantenimiento del Suelo de Conservación	Metro Cuadrado

PRESUPUESTO (Pares con dos decimales)

ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (8)	CUMPLIÓ (%) (9) = (8/7)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	PAGADO (14)	EJERCIDO (13)	LOPP2 (%) (15) = (12/11)*100	IARCM (%) (16) = (9/16)*100
8,010,000	8,010,000	7,750,000	96.8	152,352.00	208,395.23	208,395.23	0.00	208,395.23	100.0	96.8


Objetivo: Registro de vigilancia de los Asentamientos Humanos Irregulares (A.H.I.) en el Suelo de conservación para la adecuada observancia del perímetro y evitar en medida de lo conducente su crecimiento, así mismo fortalecer la protección del suelo de conservación y suelo urbano, atención a denuncias por ilícito ambiental.

Acciones Realizadas: Se realizaron 5,842,513 mts2 de vigilancia ambiental en los Asentamientos Humanos Irregulares (A.H.I.) en Suelo de Conservación siguientes: El charco, Pedregal de San Alonso, Masía Alta Pedregalito, Las Maravillas, Rinconada de las Ratas, El sifón, Ahuacatlán, Tepetitla el Alto, Granjas Barranquillas, San Miguel Tehuizco, Tehitit, Paraje Las Rejas, El Central, Tetecolotla, Uxco, Cuauhtlanilla, Ocolilla, Ocolilla Chico, las Fajas, La Monera, Pie de la Loma, Tianguillo, Cerro de Los Picachos, El Gavilero, Los Baulos, Valle de los Cochinos, Arco de Piedra, Abrevadero, Penitón, Paso de la Mula, La Guila, Axalco, Acapulco, Las Palomas, El Quepil, El huarache, Las Cruces. Se realizaron 2,107,487 mts2 de atención a denuncias por ilícito ambiental en la Demarcación Tlalpan, Campo Libertad, Prados Coapa 3a sec, Magdalena Pellicelco, Pie de la Loma, Club de Golf México, Carrasco, Heroes de Piedra, La Palma, Río Esclava, Pedregal de San Nicolás 2a sección, Lomas de Padriena, Miguel Hidalgo, San Pedro Martín, Mirador del Valle, Atlahuenco, Miguel Hidalgo 2a Sección, San Miguel Xicalco, Santa Ursula Xitla, U.H. Narciso Mendoza, San Andrés Totoltepec, El Divisadero, Juventud Unida, Isidro Fabela, Fuentes del Pedregal, La Joya, Ahuacatlán, Masa los Hornos, Nuevo Renacimiento de Axalco, Jardines de La Montaña, Cruz del Favel, Bosque del Pedregal, Xilonimoco, Torfello Guerra, Jardines del Ajusco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARCM)

CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE
ENERO-DICIEMBRE 2019

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

5

APP AVANCE PROGRAMÁTICO: PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Periodo: Enero-Diciembre 2019									
EJE (3)	1 (8)	2 (9)	3 (10)	4 (11)	5 (12)	6 (13)	7 (14)	8 (15)	9 (16)
3		2	3	212					
Presupuesto Emergente de Agua Potable									
M3									
PRESUPUESTO (Puede contener decimales)									
ORIGINAL (8)	MODIFICADO (7)	ALCANZADA (6)	(CHIPP) (4) (9)=107,100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEMANDADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	JARCHI (4) (15)=1211,100 (16)= 01157,100
1,540,000	1,540,000	1,582,483	102.8	152,371,951.00	190,803,128.10	157,522,062.67	157,522,062.67	139,539,174.05	124.5

Objetivo	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población de la Ciudad de México, a través de la infraestructura del sistema de agua potable y la mejora de su administración. Estas acciones no distingan género ya que con su ejecución se beneficiarán tanto a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos.	1,540,000	1,540,000	1,540,000
Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable y la mejora de su administración. Estas acciones no distingan género ya que con su ejecución se beneficiarán tanto a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos.	1,540,000	1,540,000	1,540,000

4. Las autoridades de cada una de las diversas Colonias de la Alcaldía de Talpa:

- [illegible]

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019


(2) 2022

APP AVANCE PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL

Período: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (19)



SOEJONG KONG
KIMJONG IL

五、



Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) La variación de meta física, se derivó porque no se realizaron movimientos en el comercio de vía pública como se tenían previstos, en el período del 19 de febrero al 20 de mayo, por falta de recibos de pago para la Renovaciones de Permisos para el Aprovechamiento y Uso de la Vía Pública, por lo cual no fue cumplida la meta establecida y en relación al presupuesto, en esta actividad se asignó capítulo 1000 Servicios personales, para el pago de la nómina del personal de las diferentes áreas delegacionales así como de otros tipos de pagos que se dan a través de este capítulo, por lo que se incrementó sustancialmente el presupuesto en esta actividad institucional y la variación se deriva de la asignación del presupuesto de la nómina del personal de las diferentes áreas delegacionales de esta Alcaldía.



DATE
PAGE

NOV 1968

100-100000



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
3	3	2	1	206	Fomento Agropecuario				Apoyo
750	750	729	97.2	18,037,560.00	15,104,457.05	14,874,566.04	3,904,871.98	98.5	98.7
750	750	729	97.2	18,037,560.00	15,104,457.05	14,874,566.04	3,904,871.98	98.5	98.7
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de productores agropecuarios que habitan en el suelo de conservación de la Alcaldía de Tlalpan, mediante apoyos financieros, de capacitación y el empleo. El programa social apoyará solicitudes individuales y grupales para la compra de insumos y maquinaria menor, apoyo a la industrialización y transformación, la comercialización y el pago de jornales.									
Acciones Realizadas: Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 2 sesiones extraordinarias y 2 sesiones ordinarias para asignación de recurso e informes financieros del programa social, así mismo se realizó evento público con autoridades de la Alcaldía de Tlalpan para la entrega de recurso a 281 beneficiarios de los poblados rurales de la Alcaldía de Tlalpan por un monto de \$ 7,584,825.00 para las líneas de acción de: maíz monocultivo, maíz sistema milpa, avena forrajera, hortalizas a cielo abierto y huerto traspatio, ovinos, bovinos, plantaciones forestales comerciales y pequeña maquinaria agrícola, de esta forma se concluye la asignación y entrega del 100% de los recursos del Programa "Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019". Asimismo, se realizaron supervisiones de campo para como parte de la verificación de la comprobación de los recursos otorgados y se elaboraron los finiquitos correspondientes de los apoyos entregados. Durante éste trimestre se presentaron 4 sustituciones en la Unidad Técnica Operativa.									
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCH)									

CIUDAD DE MEXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMADO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
3	3	9	3	201	Apoyo a MYPES				Empresa
380	380	401	105.5	11,385,000.00	11,385,000.00	11,385,000.00	2,846,250.00	100.0	105.5
380	380	401	105.5	11,385,000.00	11,385,000.00	11,385,000.00	2,846,250.00	100.0	105.5

Objetivo: Apoyar a unidades económicas integradas (MYPES, Emprendimientos Ecolúricos, Sociedades Cooperativas y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria) para que mejoren sus procesos productivos mediante la generación de espacios de capacitación permanente en las áreas administrativa, mercadotecnia, fiscal, sustentabilidad, género e innovación y coadyuvar a la creación y fortalecimiento de encadenamientos productivos y ecológicos.

Acciones Realizadas: Durante el 2019, se han capacitado 884 personas, en la modalidad de proyectos individuales de MYPES a 677 interesados, y en la modalidad de sociedades cooperativas 207 personas. Se inscribieron 498 proyectos al Programa Social "Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019", de las cuales 429 son de personas de proyectos individuales, 55 de proyectos en la modalidad de Sociedades Cooperativas, 8 proyectos Específicos de Ecolurismo y Turismo sustentable, 6 de proyectos específicos de Comercialización. Los proyectos aprobados por el CEAR fueron 388 de los cuales 334 son de proyectos individuales, 40 proyectos en la modalidad de Sociedades Cooperativas, 8 proyectos Específicos de Ecolurismo y Turismo sustentable, 5 proyectos específicos de Comercialización y 1 mediana Empresa. Se realizó la entrega de apoyos económicos a 334 proyectos individuales, 1 mediana empresa, 40 sociedades cooperativas, 8 proyectos Específicos de Ecolurismo y Turismo sustentable, 7 proyectos de Escuela de Economía Solidaria, 6 beneficiarios de la unidad técnica operativa. Quedando por entregar 5 apoyos a proyectos de comercialización.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC) Durante el desarrollo del programa social se tuvo una mayor demanda en proyectos productivos individuales de micro y pequeños empresarios. Toda vez que existía suficiencia presupuestal se apoyaron a 21 solicitantes más.

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRIAL
JANVIER-DÉCEMBRE 2013

APPENDIX: PROGNOSTIC INDEX

Unidad Responsable de Gasto: 0
Período: Enero-Diciembre 2019

Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares

Acciones Realizadas:

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IAROM). Mediante una Muestreo programática se cancela la meta de esta actividad institucional, debido a que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, determinó que los recursos asignados de origen a esta área funcional no se relacionaban correlativamente con la clasificación funcional y actividad institucional correspondiente, por lo anterior, esta Actividad Física se cancela y los recursos se transfieren al Área de Planeación y Desarrollo Institucional.

2000年12月29日
 2000年12月29日



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

4	2		1		1		203		Recolección de Residuos Sólidos		Tonelada
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	00	
405	100,000,000	405,000	419,025	103.5	47,845,990.00	91,144,953.15	70,608,229.91	37,633,680.83	77.5	133.6	

Objetivo: Realizar y operar de manera permanente las rutas, horarios y frecuencia en que debe prestarse el servicio público de limpieza a la ciudadanía sobre la separación de la basura y conservación de una comunidad limpia y libre de desechos; operar de manera permanente la operación del barrido mecanizado en (ejes viales, avenidas principales y accesos carreteros) de la Alcaldía, ejecutar de manera permanente el Programa Escuela Limpia, así como recolectar la basura y desechos sólidos de contenedores ubicados en la demarcación. Se llevó a cabo la Recolección de 419,025 Toneladas de Residuos Sólidos, estas acciones se realizan en 208 Colonias, 44 Fraccionamientos urbanos; 34 Unidades Habitacionales; 10 Barrios; 8 Pueblos; 6 Reservas Ecológicas; 8 Equipamientos; Mercados Públicos; Tianguis; Escuelas Públicas y Plazas Comerciales de la demarcación, beneficiando a aproximadamente 600,000 habitantes de esta Alcaldía.

Acciones Realizadas: Se llevó a cabo la Recolección de 419,025 Toneladas de Residuos Sólidos que comprenden las siguientes actividades: Recolección Industrial 1,586 Toneladas, Recolección de Basura en Barredoras 845 Toneladas, Recolección de Basura Doméstica 282,841 Toneladas, Retiro de basura en Contenedores de Metal 11,712 Toneladas, Retiro de basura en Contenedores de Polietileno 4,268 Toneladas, Programa Escuela Limpia 5,769 Toneladas, Retiro de Cascajo 26,794 Toneladas, Recolección de Tiaderos Clandestinos 108 Toneladas, Recolección de Residuos en Contenedores Terminal 3,826 Toneladas, Recolección de Residuos en Mercados Públicos 13,302 Toneladas, Recolección de Residuos en Tianguis 1,206 Toneladas, Recolección de Basura del Barrio Manual 66,100 Toneladas, Recolección de Residuos en Papelera 47 Toneladas, Recolección de Residuos en Jornadas 224 Toneladas, Retiro de Triques 20 Toneladas.

Acciones Complementarias: Terrazo 0.0 metros cuadrados, Barrido Mecánico 17,466 Kilómetros, Retiro de Organismos Muertos 100 Piezas, Traslado de Llamas 146 Piezas, Barrido Manual 83,338 Kilómetros.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCIM): Se recolectaron 14,025 Toneladas más de las programadas al periodo, debido a las jornadas de trabajo realizadas los días martes, jueves, viernes y sábado, solicitudes de retiro de cascajo, retiro de basureros clandestinos, arrastre de basura por lluvias y desechos en la vía pública. Con relación a la variación presupuestal son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se dirán las justificaciones detalladas de seguirse presentando variaciones.

[Handwritten signature]

COORDINADORA
Y DE BARRIOS

SECRETARÍA
CIUDAD



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ASÍ AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	1	3	204	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Drenaje				Kilómetro
5180356 (6)	000103100 (1)	516202706 (6)	00010744 (1)	5803156 (6)	37,086,809.11	20,983,146.03	20,319,894.49	56.6	71.9
Presupuesto de Ingresos									
5180356 (6)	000103100 (1)	516202706 (6)	00010744 (1)	5803156 (6)	37,086,809.11	20,983,146.03	20,319,894.49	56.6	71.9

Objetivo: La Alcaldía de Tlalpan pretende garantizar la Construcción y Ampliación de Infraestructura de Drenaje, para mejorar la operación del sistema de drenaje con 2.849 kilómetros y las plantas de tratamiento y distribución, así como la recuperación, manejo y cobertura de aguas residuales.

Acciones Realizadas: Al periodo se realizaron 2.849 kms con la Construcción y Ampliación de Infraestructura de Drenaje con los siguientes proyectos:

Construir y ampliación de redes de Drenaje sanitario con 2.849 Kms. en las siguientes colonias:

1.- Colonia Sector XVII (AGEB 1486) Frente cancelado por problemas de oposición vecinal. 2.- San Andrés Totoltepec (AGEB 2085). 3.- Colonia Parres (AGEB 2460 y AGEB 2475). 4.- Miguel Hidalgo 3a. Sección (AGEB 1316). 5.- Fuentes de Tepapan (AGEB 2140). 6.- Nueva Oriental Coapa (AGEB 0233). 7.- Pedregal de San Nicolás 1a. Sección (AGEB 0303). 8.- Villa Lázaro Cárdenas (AGEB 045A). 9.- Arenal, Santa Úrsula Xilla (AGEB 0939). 10.- Colonia Héroos de Padilla (AGEB 623). 11.- Colonia Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección (AGEB 1289). 12.- Colonia Isidro Fabela (AGEB 0125)

Por otro lado se informa que se realizaron trabajos en la realización de un proyecto ejecultivo el cual no crea meta debido a que es considerado un servicio; denominado Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras para la Construcción de

Redes de Drenaje

Trabajos realizados: Seguimiento: Verificación y control de las obras, estas corresponden a las diferentes fases que se indican en las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México en su Libro 9A Tomo Único, Particularidades de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento relativas a: Fase 01.- Actividades Previas; Fase 02.- Actividades Inmersas; Fase 03.- Verificación de cumplimiento de calidad de la obra; Fase 04.- Control de Programas; Fase 05.- Entrega-recepción, liquidación y finiquito

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC): La meta no se cumplió en un 59%, derivado a que al empezar los trabajos en las diferentes colonias programadas en el FONDO FAIS se encontraron con la problemática en las excavaciones por el tipo de suelo, se tuvieron que realizar adecuaciones para el mejoramiento y compactación del mismo, lo que implicó un mayor gasto y el recurso resultó insuficiente para la ampliación y/o construcción de la infraestructura de la Red de Drenaje; por otro lado la cancelación del frente Sector XVII (AGEB 1486) tuvo una terminación anticipada debido a problemas de oposición vecinal, lo que originó el incumplimiento de la meta programada de origen.

CELIA SANCHEZ
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP-AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	1	3	205	Desaglozo de la Red del Sistema de Drenaje				
									Mejor
202,000	204,700	178,800	87.3	3,345,480.00	23,234,582.39	2,118,527.06	1,667,917.52	9.1	958.0
Objetivo: Para la Delegación Tlalpan, la Infraestructura Urbana constituye un aspecto central y un factor fundamental de equidad, que impacta a una proporción importante de la población tlalpense, principalmente mujeres, niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; por lo que, para mantenerla en estado óptimo, al periodo se realizó el Desaglozo a la Red del Sistema de Drenaje al periodo con un total de 178,800.00 Metros, de los cuales se realizaron a través de la Obra por Administración 174,100.00 metros y a través de la Obra por contrato se realizaron 4,700.00 metros, esto con el fin de poder garantizar el acceso universal a más y mejores servicios urbanos; reduciendo con ello los índices de contaminación ambiental, así como las enfermedades gastrointestinales, con estas obras se benefició a una población aproximada de 120,000 habitantes, mejorando sus condiciones de vida.									
Acciones Realizadas: Al periodo se realizó una meta total de 178,800.00 metros de Desaglozo a la Red del Sistema de Drenaje de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 174,100.00 metros en las siguientes colonias: Ampl. Miguel Hidalgo 2da Secc., Ampl. Miguel Hidalgo 3era Secc., Ampl. Miguel Hidalgo 4ta Secc., Arenal Tepopan, Alboledas del Sur, Barrio Niño Jesús, Belvedere, Belisario Domínguez, Bosque, Bosques del Pedregal, Chichitaspall, Chimalcoyol, Cañera Puente de Piedra, Cultura Miya, Cuevas de Curimaguay, Club de Golf México, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, Emilio Portes Gil, El Zacatón, Ex Hda San Juan de Dios, Ex Ejidos de Huipulco, Ex. Hacienda Coapa, Fuentes Brotantes, Fuentes del Pedregal, Floresta Coyacán, Héroes de Padriena, Jardines del Ajusco, Juventud Unida, La Joya, La Fama, Lomas de Padriena, Lomas Altas de Padriena Sur, Los Volcanes, Lomas de Cuilepac, Lomas del Pedregal, Lomas del Guardado, Lomas de Padriena, Magdalena Peñalco, Magisterial Coapa, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1ra Secc., Mirador I, Mirador II, Mirador 1er Secc., Mirador 2da Secc., Mirador del Valle, Nuevo Renacimiento de Axalco, Nueva Oriental Coapa, Paraje Telenco, Parques del Pedregal, Pares del Guardado, Prados Coapa 1ra Secc., Pedregal de San Nicolás 2da Secc., Pedregal de San Nicolás 3ra Secc., Pedregal de San Nicolás 4ta Secc., Pedregal de Santa Úrsula Xilla, Popular Santa Teresa, Pueblo Quieto, Rincón del Pedregal, Rinconada Coapa, San Andrés Toluqueño, San Juan Tepepimilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xilla, San Miguel Xicalco, Sanlo Tomas Ajusco, Tlalcoligla, Tlalpan Centro, Tlalpilla, Torres de Padriena, U.Hab. Nardiso Mendoza SM 1, U.Hab. Heroico Colegio Millar, verano, Viveros de Coactellan, Villa Coapa, Vistas del Pedregal, Volcanes.									
Trabajos realizados referentes a: Desaglozo por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vacío.									
Y a través de la Obra por contrato se realizaron 4,700.00 metros en las siguientes colonias:									
Trabajos de Desaglozo a la Red del Sistema de Drenaje con 2,000.00 metros en las siguientes colonias: 1.-Chimalcoyol, 2.-Miguel Hidalgo 2a. Sección.									
Trabajos realizados: retiro del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resumiendo al subsuelo.									
Obras de Desaglozo de la Red de Drenaje Sanitario en (1 Comilú), con 2,700.00 Ml. en: Niño Jesús (Bar) Comilú 12-108.									
Trabajos realizados: Mantenimiento de la Infraestructura de Drenaje, mantenimiento de pozos de visita y alcantarillado considerando renovación de brocales y tapas de alcantarilla y sustitución de tubería dañada.									
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC) (19)									
Al periodo no se cumplieron con los objetivos institucionales en un 11 %, esto debido a que a través de la Obra por Administración, la Alcaldía no cuenta con un lugar donde tirar el azolve que se obtiene en la limpieza de resumiendo y areneros; Por otro lado el área operativa se encontraba trabajando con el material de stock que se encuentra en la Alcaldía; el cual se agotó; esto debido a que las requisiciones por parte de esta Dirección General las cuales fueron surtidas por el día 20 de diciembre del 2019 para la compra de diferentes materiales del capítulo 2000, lo que originó el desfase en la meta ejecutada.									
Por otro lado referente a la Obra por Contrato se cumplieron con los objetivos institucionales al 100%.									
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC) (19)									
Tirar el azolve que se obtiene en la limpieza de resumiendo y areneros; Por otro lado el área operativa se encontraba trabajando con el material de stock que se encuentra en la Alcaldía; el cual se agotó; esto debido a que las requisiciones por parte de esta Dirección General las cuales fueron surtidas por el día 20 de diciembre del 2019 para la compra de diferentes materiales del capítulo 2000, lo que originó el desfase en la meta ejecutada.									
Por otro lado referente a la Obra por Contrato se cumplieron con los objetivos institucionales al 100%.									

Por otro lado referente a la Obra por Contrato se cumplieron con los objetivos institucionales al 100%.


Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC) (19)

Tirar el azolve que se obtiene en la limpieza de resumiendo y areneros; Por otro lado el área operativa se encontraba trabajando con el material de stock que se encuentra en la Alcaldía; el cual se agotó; esto debido a que las requisiciones por parte de esta Dirección General las cuales fueron surtidas por el día 20 de diciembre del 2019 para la compra de diferentes materiales del capítulo 2000, lo que originó el desfase en la meta ejecutada.

Por otro lado referente a la Obra por Contrato se cumplieron con los objetivos institucionales al 100%.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REPORT DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

2000年12月25日
 2000年12月25日

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

202,000	204,700	178,800	87.3	3,345,480.00	23,234,592.39	2,118,327.06	4,119,027.80
---------	---------	---------	------	--------------	---------------	--------------	--------------

Objetivo: Para la Delegación Tlalpen, la Infraestructura Urbana constituye un aspecto central y un factor fundamental de equidad, que impacta a una proporción importante de la población tlalpense, principalmente mujeres, niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; por lo que, para mantenerla en estado óptimo, al periodo se realizó el Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje al periodo con un total de 178,800.00 Metros, de los cuales se realizaron a través de la Obra por Administración 174,100.00 metros y a través de la Obra por contrato se realizaron 4,700.00 metros, esto con el fin de poder garantizar el acceso universal a más y mejores servicios urbanos, reduciendo con ello los índices de contaminación ambiental, así como las enfermedades gastrointestinales, con estas obras se benefició a una población aproximada de 120,000 habitantes, mejorando sus condiciones de vida.

[illegible]

Trabajos realizados referentes a, Construcción de:

Y a través de la Obra por contrato se realizaron 4,00.00 metros en los siguientes proyectos.

Trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje con 2,000.00 metros en las siguientes colonias: 1-Chimalcoyotl, 2-miñigué miraguá (La. Occidental).
Trabajos realizados: retiro del fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grófila natural por la cual se infiltra el agua que cae al sumidero al subsuelo.
El costo de los trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje en (1)Comité, con 2,700.00 Ml., en Niño Jesús (Bar) Comité 12-108.
El costo de los trabajos de Desazolve a la Red del Sistema de Drenaje en (1)Comité, con 2,700.00 Ml., en Niño Jesús (Bar) Comité 12-108.

Obras de Desazolve de la Red de Drenaje Sanitario en T^o Comitè, con 7,000,000 de Drenales, mantenimiento de la Infraestructura de Drenales, mantenimiento de pozos de visita y alcantarilla considerando renovación de brocales y tapas de alcantarilla y sustitución de tubería dañada. Trabajos realizados: Mantenimiento de la Infraestructura de Drenales, mantenimiento de pozos de visita y alcantarilla considerando renovación de brocales y tapas de alcantarilla y sustitución de tubería dañada. Por otro lado el área operativa se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la limpieza de resumiaderos y arneros. Por otro lado el área operativa se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en la limpieza de resumiaderos y arneros.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Muevas (ICAMC) por el Almacén General de Materiales y Acuerdos, por un lado, y la compra de diferentes materiales de limpieza de resumos y acuerdos, por otro lado, en el año 2009.

El período no cumplió con los objetivos institucionales en un 11%, esto debido a que a través de la Oficina de Administración, la Alcaldía no cumplió con un lugar donde tirar el azóvulo que se obtiene en la limpieza de resumos y acuerdos, por lo tanto, la compra de diferentes materiales de limpieza de resumos y acuerdos, por otro lado, en el año 2009.

Trabajando con el material de stock que se encuentra en el Almacén General de la Alcaldía; el cual se agotó; esto debido a que las requisiciones por parte de esta Dirección General fueron surtidas por el día 20 de diciembre del 2019 para la compra de diferentes materiales de limpieza de resumos y acuerdos, por otro lado, en el año 2009.

capítulo 2000, lo que originó el deslase en la meta ejecutada.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). Al período no se cumplieron con los objetivos institucionales en un 11 %, esto debido a que a través de la Obra por Administración, la Alcaldía no cuenta con un lugar donde almacenar los materiales de construcción, por lo que se encuentra en el Almacén General de la Alcaldía; el cual se agotó; esto debido a que las requisiciones por parte de esta Dirección de Planeación se obtiene en la limpieza de resumdor y vateros; Por otro lado el área operativa se encontraba trabajando con el material de stock que se encuentra en la Alcaldía.

[illegible]

capítulo 2000, lo que originó el desfase en la meta ejecutada.

Por otro lado referente a la Obra por Contrato se cumplieron con los objetivos insitucionales al 100%.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	1	3	206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje				
400	400	436	109.1	59,662,556.00	32,735,504.94	61,361,962.99	32,735,504.94	19,115,415.08	53.3
400	400	436	109.1	59,662,556.00	32,735,504.94	61,361,962.99	32,735,504.94	19,115,415.08	204.4

Objetivo: Para la Delegación Tlalpan, la infraestructura Urbana constituye un aspecto central y un factor fundamental de equidad, que impacta a una proporción importante de la población tlalpense, principalmente mujeres, niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; por lo que, en materia de obras y servicios urbanos se realizó al periodo, el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje con un total de 436.387 kilómetros, de los cuales se realizaron a través de la Obra por Administración 435.15 kilómetros y a través de la Obra por Contrato se realizaron 1.237 kilómetros, reduciendo con ello los índices de contaminación ambiental, así como las enfermedades gastrointestinales, con estas obras se benefició a 95,000 habitantes, mejorando sus condiciones de vida.

Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo 436.381 kms para el mantenimiento al Sistema de Drenaje de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 435.15 kms en las siguientes colonias: 2 de Octubre, A.M.S.A., Ampl. Miguel Hidalgo 2da Secc., Ampl. Miguel Hidalgo 3ra Secc., Ampl. Miguel Hidalgo 4ta Secc., Aboledas del Sur, Arenal Tepepan, Barrio Nño Jesús, Barrio Las Camisetas, Barrio la Lonja, Bosques, Bosques del Pedregal, Chichicaspall, Chichicoyol, Chimalcoyol, Chimil, Club de Golf México, Cuevitas de Cuernavaca, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Ejidos de Huipulco, Ex. Ido San Juan de Dios, Ex Hacienda Coapa, Floresta Coayacán, Granjas Coapa, Héroes de Padriema, Isidro Fabela, Juventud Unida, La Fama, La Joya, Lomas de Padriema, Lomas Altas de Padriema, Lomas de Cuiletepec, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Los Volcanes, Magisterial Coapa, Miguel Hidalgo 1ra Secc., Magdalena Pellacalco, Mesa los Hornos, Mirador 1, Mirador 2, Nueva Oriental Coapa, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parques del Pedregal, Párras de la Guardia, Pedregal de Chichicaspall, Pedregal de las Aguilas, Pedregal de San Nicolás 1ra Secc., Pedregal de San Nicolás 2da Secc., Pedregal de San Nicolás 3ra Secc., Pedregal de San Nicolás 4ta Secc., Pedregal de Santa Úrsula Xilita, Progreso Tlalpan, Residencial Real del Sur, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa 1ra Secc., San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, Santa Cruz, Santa Úrsula Xilita, San Miguel Xicalco, Sanitísima Trinidad, Santo Tomas Ajusco, Sector XVII, Tepetongo, Tecorral, Tlalpan Centro, Toriello Guerra, Torres de Padriema, U.H. Heroico Colegio Militar, U.H. Fuentes Brotantes, U.H. Narciso Mendoza SM2, U.H. Zapote 1, Valle Escondido, Verger Coayacán, Villa Coapa, Villa Coapa 2da Secc., Vistas del Pedregal, Volcanes.


Trabajos Realizados referentes a excavación, descubrir tubo afectado, reparación de tubería y relleno de excavación. Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 1.237 kilómetros en los siguientes proyectos: Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan, con 1.145 kilómetros, en las siguientes colonias: 1.-Sector XVII FRENTE CANCELADO POR PROBLEMAS DE OPOSICIÓN VECINAL, 2.-Chichicaspall, 3.-Miguel Hidalgo 3a. Sección y para la construcción de 10 resumiendos en las siguientes colonias: 4.-Héroes de 1910, 5.-2 de Octubre, 6.-Bosques del Pedregal, 7.-Héroes de Padriema. Trabajos realizados por cada frente: Trazo y nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la Red de Drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.

Rehabilitación a la Red de Drenaje Sanitario en (1 Comité), realizándose 0.092 Kms, en: Col. Arenal Puerta Tepepan, comité 12-009.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARC) Al periodo se cumplieron con los objetivos institucionales al 100% referente a la Obra por Administración; Sin embargo a través de la Obra por Contrato en el Proyecto Denominado "Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan", no se cumplieron con los objetivos institucionales con un 80% inferior a la meta programada, en el Fondo DEUDA, esto debido a que el contrato referente a la colonia: SECTOR XVII, tubo una Terminación Anticipada originada por problemas de oposición vecinal; lo que originó el incumplimiento de la meta programada, sin embargo a nivel actividad institucional se cumplieron con los objetivos institucionales.

1007-14

CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APD AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	1	3	207	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje				Pieza
36	42	44	104.8	28,161,518.00	21,631,086.53	17,086,831.51	1,134,057.27	79.0	132.6

Objetivo: Garantizar el mantenimiento y la operación del sistema de drenaje y las plantas de tratamiento y distribución, así como la recuperación, manejo y cobertura de aguas residuales. Concluir el programa de mantenimiento al Sistema de Drenaje para conducir y desalojar de manera eficiente las aguas residuales y pluviales, a través de las Obras Complementarias se realizó una meta de 44 piezas, de las cuales se realizaron las siguientes obras: Rehabilitación de resumiaderos: 6 piezas, Construcción de resumiaderos: 36 piezas, Construcción de cárcamos: 1 pieza y Construcción de caja de tormenta: 1 pieza, con dicho trabajo se beneficia a una población aproximada de 150,000 habitantes.

Acciones Realizadas: A través de la Obra por Contrato se realizaron diferentes trabajos para las Obras Complementarias al Sistema de Drenaje con 44 piezas con los siguientes proyectos:
Mantenimiento de Resumiaderos Meta Ejecutada: 26 pzas en las siguientes colonias: 1.-Héroes de Padilla, 2.-Torres de Padilla.
Trabajos realizados: Trazo y nivelación para la excavación de línea y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, excavación profunda donde está la grilla, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, compactación de rellenos y trabajos de bacheo.

Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan. Meta ejecutada: 10 pzas en las siguientes colonias:
1.-Héroes de Padilla, 2.-Héroes de 1910, 3.-2 de Octubre, 4.-Bosques del Pedregal
Trabajos realizados: Trazo y nivelación para la excavación de línea y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, compactación de rellenos y trabajos de bacheo.

Construcción de 5 Resumiaderos en la red de Drenaje Sanitario en (5 Comités), en:
1.-Paraje 38, comité: 12-113. 2.-San Juan Tepeximilpa, comité: 12-151. 3.-Telencio (Pie), comité: 12-172. 4.-Xavalco, comité: 12-200. 5.-Valle Escondido, comité: 12-184.
Trabajos a Realizarse: Trazo y nivelación, excavación de línea y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, compactación de rellenos y trabajos de bacheo.

Construcción de Resumiadero en la Colonia Bosques del Pedregal. Meta Ejecutada: 1 pza.
Calle Pino esquina Cedros en la Colonia Bosques del Pedregal de la Alcaldía Tlalpan
Trabajos a Realizarse: Trazo y nivelación, excavación de línea y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, compactación de rellenos y trabajos de bacheo.

Se realizaron obras complementarias a través de la Construcción de una Caja de Tormenta para la captación de agua pluvial con una meta ejecutada de: 1 Pieza
En la esquina de las calles Laguneros y Chimaltes en la Colonia Santa Úrsula Xila.
Trabajos a Realizar: Trazo y nivelación, excavación relleno con material (Tepalcates), planilla de concreto y construcción de elementos estructurales de la caja de tormentas, juntas constructivas y rejillas de Fo. Fo., y señalamiento vial horizontal y vertical para la protección de la obra.

Rehabilitación de Cárcamo en un (1 Comité), con una meta ejecutada de: 1 pieza.
En: El Zapote-Luis Donaldo Colosio (U. Hab.) Comité: 12-204, dentro de la Alcaldía de Tlalpan.
Trabajos realizados: Rehabilitación de cárcamo, trabajos de electricidad, trazo y nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, excavación, cama de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de diferentes pulgadas, relleno y compactación de zanjas y bacheo de la caja para dejar la vialidad en el estado en que se encontraba originalmente, peinado de tablero existente y conexión a transformador ya existente.

Por otro lado se informa que se realizaron trabajos referentes a la Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para las Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en la colonia: 1.Bosques del Pedregal
Trabajos realizados: Levantamiento topográfico de planos o croquis arquitectónicos, cortes y perfiles donde se muestran las pendientes de los caudales, planos o croquis de localización de pozos de visita, detalles de albañilerías para su construcción, identificación de descargas sanitarias en las viviendas, memorias descriptivas, normas y especificaciones definidas de los procesos constructivos, estudios de ingeniería de costos, catálogos de conceptos, presupuesto de referencia y programación de obra.
CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO NO CREA META YA QUE ES UN SERVICIO EL CUAL NO CUANTIFICA META ALGUNA.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Metas (IARCM) Se cumplieron con los objetivos institucionales, sin embargo se hace la aclaración, que no se regularizaron 2 proyectos denominados "Construcción de una Caja de Tormenta y de un Muro de Contención" y "Construcción de Resumiadero en la Colonia Bosques del Pedregal" rebasándose la meta en un 5%, debido a que se tuvo una buena optimización de los recursos asignados a esta actividad en el Fondo FORTAMUN con lo cual se logró superar la meta.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	1	5	207	Mantenimiento de Áreas Verdes				Metro Cuadrado
1,016,500	1,016,500	1,012,375	99.6	84,556,640.00	67,652,789.55	60,556,660.35	56,247,969.97	89.5	111.3
Objetivo: Establecer un programa de mantenimiento y conservación de las áreas verdes urbanas de la Alcaldía. Promover permanentemente la creación de nuevos parques públicos, así como rehabilitar los existentes para evitar el crecimiento de la mancha urbana y generar mayores fuentes de oxígeno para la ciudad, se atendieron 1,000,000 de metros cuadrados de Áreas Verdes dentro del perímetro de la Delegación, beneficiando a 450,000 habitantes aproximadamente, en diversos sitios y espacios públicos con áreas verdes, camellones y áreas comunes, para recreación y esparcimiento de sus familias y para quienes acuden a estos sitios o transitan hacia otros lugares, mejorando considerablemente los espacios y la imagen urbana Delegacional en: 50 Colonias, 8 pueblos, 20 Unidades Habitacionales; 10 Barrios, Parques y Jardines, Plazas, Espacios Públicos y Camellones, además de mantener el arbolado en condiciones fitosanitarias sanos, con la realización de podas y retiro de árboles secos y con plagas, sustituir con plantas de ornato aquellas que se encuentran secas en camellones y áreas de esparcimiento y recreación, así como para reducir el riesgo de caída por efecto de vientos fuertes, liberación de luminarias de follaje con el objeto de permitir la iluminación de las calles y brindar seguridad a los ciudadanos y sus bienes.									
Acciones Realizadas: La Dirección General de Servicios Urbanos, Atendió 1,000,000 metros cuadrados de áreas verdes dentro del perímetro de la Alcaldía, lo anterior a efecto de conservar y mantener las áreas verdes, realizando las siguientes actividades: Deshierbe de 28,494 metros cuadrados, Poda de pasto 382,454 metros cuadrados; Desmonte o retiro de maleza 7,704 metros cuadrados, Papeleo de 115,234 metros cuadrados, Retiro de hierba en adoceto 13,389 metros cuadrados, Barrido de áreas verdes 417,131 metros cuadrados, Riego de áreas verdes 18,473 metros cuadrados, Rasitrileo 8,848 metros cuadrados y Riego con manguera 8,275 metros cuadrados.									
Acciones Adicionales: Acarreo de basura vegetal 2,899 metros cúbicos, Alojado de tierra 2,571 metros lineales, Cajeteo 14,032 metros lineales, Poda de seto 19,871 metros lineales, Retiro de seto 0 piezas, sembrado de planta 27,175 piezas, Levantamiento de fuste 1,828 piezas, Retiro de basura vegetal 30,734 metros cúbicos, Poda de árboles 3,833 piezas, Embolado de árboles 16 piezas, Retiro de árboles secos o muertos 455 piezas, retiro de tierra 190 metros cúbicos, Liberación de luminarias 805 piezas, retiro de hierba en banqueta y guarniciones 3,630 metros lineales, Reducción de copa de árboles, desputes, reducción de copa elevación de copa y clareo de copa de árboles 3,469 piezas y Poda fitosanitaria 0 piezas, Acarreo de planta 6,861 plantas, Liberación de líneas eléctricas 51 piezas, Liberación de cámaras de seguridad 2 piezas, Limpieza de canaliza 20,702 metros lineales, Sembrado de árbol 784 piezas. Beneficiando a 450,000 habitantes aproximadamente, en diversos sitios y espacios públicos con áreas verdes, camellones y áreas comunes, para recreación y esparcimiento de sus familias y para quienes acuden a estos sitios o transitan hacia otros lugares, mejorando considerablemente los espacios y la imagen urbana Delegacional en: 50 Colonias, 8 pueblos, 20 Unidades Habitacionales; 10 Barrios, Parques y Jardines, Plazas, Espacios Públicos y Camellones, además de mantener el arbolado en condiciones fitosanitarias sanos, con la realización de podas y retiro de árboles secos y con plagas, sustituir con plantas de ornato aquellas que se encuentran secas en camellones y áreas de esparcimiento y recreación, así como para reducir el riesgo de caída por efecto de vientos fuertes, liberación de luminarias de follaje con el objeto de permitir la iluminación de las calles y brindar seguridad a los ciudadanos y sus bienes.									

La Dirección General de Medio Ambiente. En el mes de julio, se reforesto una superficie de 9625 m2 con 443 árboles en los siguientes puntos. Topilejo, Ocoila, Santo Tomas Ajusco, Toniliello Guerra Pedregal de San Nicolas, Tepeximilpa, Coapa, Huipulco, San Miguel Ajusco, Parraes y San Andres Totoltepec. Durante el mes de agosto y septiembre se reforestaron, 2750 m2, con 94 árboles de las siguientes especies: magnolias, limón, cítricos, manzanos, nísperos y granadas en los siguientes puntos. Col. Fuentes Brotantes, Topilejo, Zacatepalli y Miguel Hidalgo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de Metas (IARC-M). La variación presupuestal que se refleja se deriva a que son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de seguitse presentando variaciones.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

4				2	1	211	Balizamiento en Validades		Metro
83,000	83,764	84,184	100.5	165,000.00	3,680,561.38	2,882,985.12	0.00	78.3	128.3

Objetivo: Prestar servicios públicos eficientes, la infraestructura urbana constituye un aspecto central, que atiende las necesidades de la población, garantizando su accesibilidad, procurando que los habitantes de la Ciudad de México puedan desplazarse con fluidez, seguridad y reducción de tiempo, a través de obras y servicios urbanos, La Delegación Tlalpan realizó al periodo una meta total de 84,184.39 metros lineales de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 83,093.48 Metros lineales y a través de la Obra por Contrato se realizaron 1,090.90 metros lineales para los trabajos de balizamiento a vialidades en las diferentes avenidas y calles de la demarcación, con dichos trabajos se benefició a una población aproximada de 1,200,000 habitantes considerando a los habitantes locales y foráneos.

Acciones Realizadas: Se realizó una meta total ejecutada de 84,184.39 metros lineales de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 83,093.48 metros lineales para los trabajos de balizamiento en las siguientes colonias: Barrio San Fernando, Barrio de Cuauhtlan, Centro de Tlalpan, Cantera Puente de Piedra, Cuchilla de Padriana, Dos de Octubre, y Fraccionamiento Hacienda San Juan, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M. 4, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Hacienda Coapa, Fraccionamiento Granjas Coapa, Fraccionamiento Rinconada las Hadas, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Cruz del Farol, Cultura Maya, Cuchilla de Padriana, Héroes de Padriana, Isidro Fabela, Guadalupe Tlalpan, Juventud Unida, Lomas Altas de Padriana, Lomas de Padriana, La Primavera, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 2a y 3era Secc., Magdalena Petalcalco, Nuevo Renacimiento de Axatol, Pedregal de Santa Ursula Xilla, Pedregal de San Nicolás 1a Secc., Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de las Águilas, Popular Santa Teresa, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo Parres el Guarda, Pueblo San Miguel Topilejo, Rincón del Mirador II, San Lorenzo Huipulco, San Juan Tepeximilpa, Tlalcoligla.

Trabajos Realizados: (Aplicación de pintura en triblocks, cajón de estacionamiento con disco en piso, marímbas, revos, letreros, flechas de sentido vial, topes, guarnición, leyenda en piso, línea de "Alto", línea central, paso de peatones y señalamientos)

Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 1,090.90 metros lineales en los siguientes proyectos:

Trabajos de Balizamiento en (1 Comilé) en la:

Colonia Solidaridad con clave de comilé: 12-166

Trabajos realizados: Aplicación de pintura para guarnición con 3,476.50 m2, señalamientos "solo bus" 4 pzas., flecha doble 5 pzas., flecha sencilla recta 17 pzas., viales lux 411 pzas., señalamiento de "Alto" 4 pzas., señalamiento de "velocidad máxima para zona escolar" 4pzas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Al periodo se cumplieron con los objetivos institucionales al 100% referente a la Obra por Administración, Sin embargo referente a la Obra por Contrato en el Proyecto Denominado "Trabajos de Balizamiento en calles de la Colonia Solidaridad", se rebasó en un 43 % la meta programada modificada, Debido a que se tuvo una buena optimización de los recursos asignados a esta actividad en el Fondo PARTICIPACIONES FEDERALES, con lo cual se logró superar la meta.

[Handwritten signature]

COORDINADOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA
DE FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	2	2	1	212	Construcción y Ampliación de Banquetas			Meto cuadrado
1,200	1,200	1,316	109.7	12,221,672.00	12,643,185.43	11,851,922.56	11,594,467.40	93.7	117.0
Objetivo: Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, mediante el desarrollo de una red de "Calles Completas" en localidades primarias, así como la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles secundarias, con mantenimiento y señalización adecuados. Al periodo se realizaron 1,315.80 m2 de construcción de banquetas en diferentes colonias de la demarcación beneficiando a una población de 110,000 habitantes considerando a la población local y flotante.									
Acciones Realizadas: A través de la Obra por contrato se realizaron 1,315.80 m2 en los siguientes proyectos: Se llevaron a cabo 1,315.80 m2 de construcción y ampliación de banquetas y 980 ml de guarniciones en la colonia: 1-Pueblo San Miguel Xicalco Trabajos realizados: Trabajos de nivelación, demolición por medio manuales de mampostería, elementos de concreto simple o reforzado, muros de tabique o de block, recubrimientos, aplanados de mezcla o yeso, guarniciones, banquetas de concreto hidráulico, acarreo de materiales de demolición en vehículo, suministro y colocación de tepalate para desplante de banquetas, acabado con voleador en las aristas de las banquetas y limpieza.									
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Sin variación; los trabajos requeridos se lograron a través de la aplicación y optimización de los recursos disponibles de la Alcaldía, tanto humanos como materiales, cumpliendo así con los objetivos institucionales.									

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

4	2		2		1		213		Construcción y Ampliación de Edificios Públicos			Inmueble
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
4	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
2	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

Objetivo: Desarrollar programas de obras de construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura pública, que promuevan la equidad en la Alcaldía de Tlalpan; así como en zonas de alta conectividad del transporte público, centros de barrio y áreas con potencial de desarrollo económico, propiciando la integración de zonas con mezcla de usos de suelo. Al periodo se realizaron 3 inmuebles a través de la Obra por Administración; con estos trabajos se beneficia a una población aproximada de 50,500 y habitantes.

Acciones Realizadas: Al periodo se realizaron 3 inmuebles a través de la Obra por Contrato en los siguientes proyectos:

Construcción y Adecuación de Edificios Públicos
1.- Estacionamiento, trabajos de la 5ta etapa, 2.- Construcción de Oficinas Administrativas de la Alcaldía, ubicados en Juana de Asbaje, Calle Moneda SIN, Col. Tlalpan Centro, Frente al Parque Juana de Asbaje, 3.- Construcción Subdelegación San Miguel Xicalco, 16 de Septiembre SIN, Pueblo de San Miguel Xicalco.
Trabajos a realizar en todos los frentes: Trazo y nivelación; construcción de muros, losas y tapas; repallado y aplastado de muros; colocación de puertas y ventanas; habilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; colocación de piso y letrines; aplicación de pintura en muros y plafones; colocación de barandas y protecciones; impermeabilización de azotea; construcción de techumbre con estructura metálica; colocación de mulipanel en techumbres; remodelación de sanitarios (cambio de wc y lavabos) demolición y cambio de pisos y laminas cerámicos; demolición de pisos; impermeabilización de muros exteriores, repellado, sellado y aplastado puido de muros interiores, habilitación de instalación hidráulica (con bomba); relleno de zanjas con tepalcates, construcción de cubo e instalación de elevador; colocación de juegos infantiles, armado y colocación de caseta de cobro. Incluye la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Obra. Incluye la resolución de requerimientos ambientales de la obra.

Por otro lado se Realizó un Estudio Ejecutivo para la elaboración de la Construcción de 1 Edificio Público en la Colonia Santa Ursula Xita
Trabajos realizados: elaboración de un conjunto de planos arquitectónicos, de obras exteriores, de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albañilerías, acabados, memorias descriptivas y de cálculo, normas y especificaciones para definición de los procesos constructivos, estudios de Ingeniería de costos, elaboración de catálogos de conceptos y presupuesto y programación de obra.

ESTE PROYECTO NO CREA META YA QUE ES CONSIDERADO COMO UN SERVICIO

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCX) La meta se rebasó en un 50% debido a que los trabajos requeridos se lograron a través de la aplicación y optimización de los recursos adicionales de la Alcaldía, sin embargo se regularizó la meta a través de una afectación programática antes del Cierre del Ejercicio (Cuenta Pública 2019) en el proyecto Construcción y Adecuación de 3 Edificios Públicos en el frente Construcción de Oficinas Administrativas de la Alcaldía, el cual fue un frente prioritario para dicha demarcación.

[Firma]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP-MANIFI-PROGRAMA-MANTENIMIENTO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

				Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial		Inmueble
4	2	2	1	214		
3,149,999.99	1,863,000.00	3,149,999.99	2,392,925.46	2,392,925.46	76.0	65.8

Objetivo: Orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la infraestructura pública, aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y propicie la equidad territorial. Al período se realizó 1 inmueble y se benefició a una población aproximada de 28,000 habitantes considerando a la población foránea y flotante.

Acciones Realizadas: Al periodo y a través de la Obra por Contrato se llevó a cabo 1 inmueble en el siguiente proyecto:

Construcción de mercados

1.-Mercado Maní, ubicado en Av. Maní entre Dzemul y Tixmahuac, Col. Pedregal de San Nicolás.

Trabajos realizados: Construcción de la 3a. Etapa: trabajos de albañilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, colocación de techumbre y acabados en general.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC-M) La meta programada no se incumplió en un 50% según lo programado al periodo, esto derivado a que al realizarse los levantamientos de necesidades se determinó que los recursos eran insuficientes para realizar el Mercado Jacinto Canek, Cehuanitepec y la Loma, Colonia Mesa los Hornos, por lo que todo el recurso se comprometió en el frente contratado, por lo que se espera regularizar a través de una afectación programática la cancelación del frente antes mencionado.

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA
DE FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

				Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos		Inmueble
4	2	2	1	215		
19	20	19	95.0	6,403,751.00	32,079,594.38	28,940,907.57
15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

Objetivo: La alcaldía de Tlalpan requiere desarrollar programas de obras de construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura pública, que promuevan la equidad en la Alcaldía; así como en zonas de alta conectividad en los centros de barrio y áreas administrativas con potencial de desarrollo económico, por lo que se realizó un total de 20 inmuebles, de los cuales inmuebles a través de la Obra por Contrato se realizaron 10 inmuebles y a través de la Obra por Contrato se realizaron 10 inmuebles, con el fin, de que los servidores públicos que ahí laboran cuenten con las mejores condiciones higiénicas y de seguridad para desempeñar sus funciones con servicios de calidad en atención de las necesidades de la población que acude a realizar diversos trámites, beneficiando a 175,000 entre los que se consideran a los servidores públicos como a los habitantes de la Alcaldía; así como a la población flotante que acude a estas instalaciones.

Acciones Realizadas: Al periodo se realizó un total de 19 inmuebles de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 10 inmuebles en:

- 1.- Campamento de Limpia "Cuernavaca", con domicilio en Avenida Canal Nacional esquina Lateral Anillo Periférico Sur, Unidad Habitacional "Dr. Ignacio Chávez". Realizando trabajos de mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas.
- 2.- Dirección Operativa No. 6 de Educación Secundaria, con domicilio en Lateral Anillo Periférico Sur No. 7650 esquina Texmelucan, Fraccionamiento Granjas Coapa. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, de bombeo, linacos y cisterna.
- 3.- Oficina de Relaciones Laborales, con domicilio en calle Congreso No. 50 esquina Tezcuilpa, colonia Centro de Tlalpan. Realizando trabajos de herrería (elaboración de registros y zaguán) y de aplicación de pintura en herrería.
- 4.- Campamento de Obras Viales, con domicilio en Calle Vito Alessio Robles sin entre Constitución y Corregidora, colonia Miguel Hidalgo. Realizando trabajos de albanilería (plancha de concreto en patio principal), así como la construcción y techado de bodega, reparación y mantenimiento en instalación eléctrica.
- 5.- Taller Mecánico de la Alcaldía, con domicilio en Calle Florales No. 20 esquina 2a. Cerrada de Cañaverales, Fraccionamiento Magisterial Coapa. Realizando trabajos de herrería.
- 6.- Unidad Departamental de Atención y Prevención de la Violencia "Luna Tlalpan", con domicilio en Camino a Santa Ursula Xilita. Realizando trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
- 7.- Oficina de Protección Civil con domicilio en Benito Juárez no. 84 esquina Guerra Realizados: Aplicación de Impermeabilizante y pintura en muros y en herrería.
- 8.- Subdelegación de Chimalcoyotl, con domicilio en Cistóbal Colón no. 6 colonia Chimalcoyotl. Realizado: Trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cambio de WC completo con accesorios y pintura.
- 9.- Dirección de Gobierno y J.U.D. de Giros Mercantiles, con domicilio en Calle Mariano Matamoros No. 231 entre Jujutla y Tezcuilpa, colonia Tlalpan Centro. Realizando el retiro de material almenizado, así como la aplicación de impermeabilizante a las manos, de sílicón en domo y de pintura terracota en losa.
- 10.- Campamento de Limpia "Hípulo" colonia San Lorenzo Hípulo Trabajos de realizados: pintura y albanilería.

Y a través de la Obra por contrato se realizaron 9 inmuebles en los siguientes proyectos:

- Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en las siguientes ubicaciones:
- 1.- Edificio de la Alcaldía de Tlalpan, Calle Plaza de la Constitución No. 1, Tlalpan Centro, 14000. Mantener, Conservar y Rehabilitar; Puesta en Valor de 1 Edificio Público Gubernamental
 - Trabajos realizados: liberación de elementos que modifican la estética de la fachada, limpieza y aplicación de pintura y consolidantes propios de restauración además de la restauración de carpinterías, herrerías y elementos ornamentales de la fachada, así como suministro y aplicación de juntas en mal estado y resanes; restitución y sustitución de elementos plásticos suministro y aplicación de cortinas y toldos.
 - 2.- Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Avenida San Fernando 84, Esquina Madero, Colonia Tlalpan Centro, 3.- Oficina de los Concejales, ubicado en la Biblioteca Central P.A., Alcaldía de Tlalpan, 14000.4.- Campamento Villa Coapa, Calle Cárcamo, esquina Canal de Miraflores, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, 5.- Campamento el Hoyo, Umanilla, Col. la Joya 6.- Campamento Pipas y Médicos de Garzas, Calle Congreso 50, Esquina Tezcuilpa, Tlalpan Centro, 7.- Dirección General de Medio Ambiente, Calle Juárez 84, Colonia Tlalpan Centro. 8.- Edificio Participación Ciudadana Zona I, Avenida San Fernando 84, Esquina Madero, Colonia Tlalpan Centro. 9.- Edificio de la Dirección General de Desarrollo Social, Calle Moneda, Tlalpan, Centro
 - Trabajos realizados en todos los frentes: Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios, trabajos de tabla roca, cambio de piso, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, falso plafón, herrería y domo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Se cumplen los objetivos institucionales sin embargo a través de la Obra por Contrato está duplicado el frente denominado Edificio de la Alcaldía de Tlalpan, Calle Plaza de la Constitución No. 1, Tlalpan Centro, 14000, en los proyectos denominado: Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos y Mantener, Conservar y Rehabilitar; Puesta en Valor de 1 Edificio Público Gubernamental, por lo que a través de una afectación programática se espera regularizar la meta modificada reduciendo 1 Inmueble.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SEPTIEMBRE PROGRAMADO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

4	2	2	1	216	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas			Metro cuadrado	
3,800	4,819	8,115	168.4	8,173,719.00	14,970,739.08	6,872,863.00	2,254,899.17	45.9	366.8

Objetivo: La prestación de servicios públicos eficientes en la infraestructura urbana, constituye un aspecto central para la Delegación Tlalpan, por lo que se atienden las necesidades de la población principalmente de las mujeres y los grupos vulnerables. Se realizó al periodo una meta total de 8,114.67 Méetros Cuadrados de banquetas, de los cuales se realizaron a través de la Obra por Contrato se realizaron 6,020.35 m2, con dichos trabajos se ha beneficiado a una población aproximada de 120,000 habitantes, a través de una perspectiva integral del desarrollo urbano, como factor para el mejoramiento de la calidad de vida, la integración social, el crecimiento y el avance de la equidad.

Acciones Realizadas: Se realizó una meta total de 8,114.67 m2 de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 2,094.31 m2 para el mantenimiento y rehabilitación a Banquetas, en las siguientes colonias: Belisario Domínguez, Ejidos de San Pedro Mártir, Fraccionamiento Nueva Oriental Coapa, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa s. m. 4, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Fuentes Brotantes, Isidro Fabila, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 2a. Secc. Trabajos realizados: Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de lepatate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renovación de rejillas de registro.

Y a través de la Obra por Contrato se realizó una meta de 6,020.35 m2 en los siguientes proyectos: 1.-Pueblo San Miguel Ajusco, 2.-Pueblo Magdalena Pelicaco, 3.-San Lorenzo Huipulco. Trabajos realizados: Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de lepatate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renovación de rejillas de registro.

Mantener y Rehabilitar Banquetas con 999.53 m2 en las siguientes colonias: 1.-Col. Santa Úrsula Xilla, comité: 12-161, 2.-Col. Aboledas del Sur comité: 12-107, en (2 comités) y 840.00 m2 de guarniciones. Trabajos realizados por cada frente: Trazo y nivelación, Extracción manual de tocón, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, Carga macánica, acarreo en camión, Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana. Preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de lepatate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Guarnición de concreto hidráulico.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC) La meta por Administración se cumplió al 100%, sin embargo, a través de la Obra por Contrato su meta programada modificada se rebasó en un 180 %, debido a que se optimizaron los recursos adicionales de la Alcaldía, cumpliendo de manera satisfactoria con los objetivos institucionales.

[Firma]

CLARA WHITTAKER
VICE-GERENTE



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE FINANCIERO POR PROYECTO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02C014 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	2	1	217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial				
14	15	14	93.3	10,144,262.00	17,561,359.68	12,839,316.05	6,605,105.97	73.1	127.7

4	2	2	1	217	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial				
14	15	14	93.3	10,144,262.00	17,561,359.68	12,839,316.05	6,605,105.97	73.1	127.7

Objetivo: Mejorar los servicios y la infraestructura de la ciudad debe presentar una imagen urbana renovada y de vanguardia y como parte de una estrategia de fomento del crecimiento económico, la Delegación Tlalpan realizó un programa de inversión en infraestructura pública, como impulsor del desarrollo económico que impacta en la productividad y el empleo, a través del Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Comercial con una meta total de 14 inmuebles de los cuales a través de la Obra por Administración se realizaron 4 inmuebles y a través de la Obra por Contrato se realizaron 10 inmuebles, con estos trabajos realizados se beneficia a una población aproximada de 120,000 Habitantes aproximadamente, considerando a la población flotante.

Acciones Realizadas: Al periodo se realizó una meta total de 4 inmuebles para la rehabilitación de la infraestructura comercial de los cuales: a través de la Obra por Administración se realizaron 4 inmuebles en:

- 1.-Mercado Público "Lázaro Cárdenas", ubicado en calle Federación Mexicana de Fútbol esquina Avenida Acoapa, Colonia Atotonilco del Sur. Trabajos realizados: Pintura, Plomería en general.
- 2.-José María Morelos y Pavón, con domicilio en calle Don Religio esquina Cacahuales Núm. 765 Col. Ex Hacienda Coapa Trabajos Realizados: Pintura, Plomería en general.
- 3.-Mercado Público "Tlatoltepec" con domicilio en Tepetihueros sin esquina Olmites col. Tlatoltepec Trabajos Realizados: Electricidad, Plomería Hidráulica y Aplicación de Pintura en general.
- 4.-Mercado Público San Andrés Totoltepec, Ubicación Calle 18 de Septiembre y Reforma, Pueblo San Andrés Totoltepec Trabajos Realizados: Electricidad, Plomería Hidráulica y Aplicación de Pintura en general.

Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 10 inmuebles en los siguientes proyectos:

- 1.-Mercado Concentración 10 de Mayo, Avenida 1, Esquina Con Calle 5, Colonia Miguel Hidalgo 4a Sección, 2.- Mercado Hueso Periférico, Calzada Del Hueso Núm. 1079, Col. Granjas Coapa, Trabajos realizados en los 2 frentes: pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, falso plafón.
- 3.-Mercado Isidro Fabela, 1ra. Norte, Colonia Isidro Fabela, 4.-Mercado Plaza Mexicana del Sur, Calzada de Tlalpan, Colonia San Lorenzo Huipulco, 5.-Mercado Torres de Padriana, Tixkokob, Colonia Torres de Padriana, 6.-Mercado Miguel Hidalgo, Corregidora, Colonia Miguel Hidalgo, 7.-Mercado El Mirador, Calle Popocatepec esquina Betal, Colonia Lomas de Padriana, 8.-Mercado Villa Coapa, Canal de Miramontes, Villa Coapa, 9.-Mercado Dr. y General González Varela ubicado Calle del Rosal entre 5 de Mayo y Azucena, Pueblo de San Pedro Mártir.

Trabajos realizados en todos los frentes: Impermeabilización, colocación de techumbres, sellado en traslapes (techumbres, botaguas, canalones, domos), suministro, trabajos de cancelería, sustitución de cortinas existentes en locales, pintura en estructuras metálicas, trabajos eléctricos, trabajos sanitarios, hidráulicos y de drenaje, trabajos de albañilería, herrería, instalaciones de telecomunicaciones, instalación de sistema de energía fotovoltaico para la reducción del consumo de energía eléctrica, construcción de rampas para discapacitados en accesos y baños, señalización de protección civil y de accesibilidad, colocación de muros verde artificial, instalación de letras tipo anuncio del nombre del mercado.

10.-Mercado la Paz, Congreso, Colonia Tlalpan Centro, Trabajos realizados: proyecto denominado Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PARIPASSSU): Impermeabilización, colocación de techumbres, sellado en traslapes (techumbres, botaguas, canalones, domos), suministro, trabajos de cancelería, sustitución de cortinas existentes en locales, trabajos de albañilería, herrería, instalaciones de telecomunicaciones, instalación de sistema de energía fotovoltaico para la reducción del consumo de energía eléctrica, construcción de rampas para discapacitados en accesos y baños, señalización de protección civil y de accesibilidad, colocación de muros verde artificial, colocación de elementos ornamentales, trabajos de reacomodo en instalaciones existentes (eléctricas, hidráulicas y sanitarias), liberación de pintura, clavos, alacayas, elementos pátres y juntas en mal estado y resanes; restitución y sustitución de elementos pátres suministro y aplicación de pintura y consolidantes propios de restauración además de la restauración de carpinterías, herrerías y elementos ornamentales de las fachadas, así como suministro y aplicación de pintura; Implementación de iluminación detallada para edificios patrimoniales. Suministro e instalación de cortinas y toldos.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) La meta programada modificada se cumplió al 100%, sin embargo se hace la aclaración que de 15 inmuebles programados se realizaron 14 inmuebles esto debido a que el frente Mercado la Paz, Congreso, Colonia Tlalpan Centro, se duplicó en los proyectos denominados: Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PARIPASSSU) y Mantener, Conservar y Rehabilitar; Puesta en Valor del Mercado La Paz, por lo que se espera regularizar la meta a través de una elección programática antes del Cierre del Ejercicio (Cuenta Pública 2019), reduciendo 1 inmueble.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

Mantenimiento Programático Presupuestal						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Itapalan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019						
4	2	2	1	218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Validades Secundarias.	Mejor cuadrado
61 (3)	61 (3)	17 (6)	37 (3)	17 (3)	02CD14CD14 (3)	37,000 (3)
65 (3)	65 (3)	45,457 (6)	10,077 (3)	45,457 (3)	02CD14CD14 (3)	45,457 (3)
217,000	260,443	241,416	98.4	284,618,025.00	273,821,981.04	222,951,453.88
						177,798,055.00
						81.5
						118.3

Objetivo: La prestación de servicios públicos eficientes, la infraestructura urbana constituye un aspecto central, que atienda las necesidades de la población, garantizando un adecuado nivel de bienestar y calidad de vida. La Alcaldía de Tlalpan realizó al periodo una meta total de 241,415.80 Miellos Cuadrados, de los cuales se realizaron a través de la Obra Administración una meta de 128,575.75 m² con fluidez, seguridad y reducción de tiempo, a través de obras y servicios urbanos. La Alcaldía de Tlalpan realizó al periodo una meta total de 241,415.80 Miellos Cuadrados, de los cuales se realizaron a través de la Obra Administración una meta de 128,575.75 m² y a través de la Obra por Contrato con 112,840.05 m², para los trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades, con dichos trabajos se benefició a una población aproximada de 850,000 habitantes considerando a los habitantes locales y foráneos.

[illegible]

	Unidad	Pueblo de San Pedro Mártir y	Habitacional	Fovissste	San Pedro Mártir y
Trabajos de re encarpetado con un acumulado al periodo de 2,239.25 m ² , en las siguientes colonias:	Isidro Fabela,	Miguel Hidalgo	3a.	Sección,	Vale Escondido.
Trabajos de re encarpetado con un acumulado al periodo de 4,479.00 en las siguientes colonias: Centro de Tlalpan	Narciso Mendoza S.M. & Unidad habitacional Pemex "Emilio Portes Gil", Valle Escondido.				
Trabajos de Carpeta Nueva con un acumulado al periodo de 4,479.00 m ² en los siguientes proyectos:					

Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 112,840.05 m² en los siguientes proyectos:

Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 112,840.05 m² en las siguientes colonias:

Mantenimiento de Vialidades Secundarias en 11,899.59 m2 en las siguientes colonias:
1.-Tlalpan Centro 2.-Pueblo Santo Tomas Ajusco, 3.-Pueblo Magdalena Pielacatco, 4.-Pueblo San Miguel Xicalco.
T.-Trabajos realizados: trazo y nivelación, se frosó un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, re nivelación de los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección intervenida, barrido de la base, aplicación de riego de

Trabajos realizados: trazo y nivelación, se frosó un espesor de 7.5 cm de espesor, compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.

Construcción en Viviendas Secundarias con 14,920.91 m² en las siguientes colonias:
 1.-Tlalpan Centro 2.-Pueblo Santo Tomas Ajusco, 3.-Pueblo Magdalena Petlacalco, 4.-Pueblo San Miguel Xicalco.
 Trabajos realizados: trazo y nivelación, se fresado un espesor de 7.5 cm de la capa superficial del asfalto existente, re nivelación de los brocales de los pozos de visita que se encuentran dentro de la sección intervenida, barrido de la base, aplicación de negro de lignito, de enlucido horizontal en las lramas elevculados.

Trabajos realizados: trazo y nivelación, se resaca un espacio de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados, y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.

Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas localidades de la Atlixcoatlán, Tlaxcala

1.-Tlalpan Centro 2.-Pueblo Santo Tomas Ajusco, 3.-Pueblo Magdalena Petlacalco, 4.-Pueblo San Miguel Xicalco, 5.-Pueblo San Miguel Ajusco

barrido de la base, aplicación de riego de ligeros

Trabajos realizados: trazo y nivelación, se fresado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se colocó un señalamiento horizontal en los ramos ejecutados, y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor, compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los ramos ejecutados.

Revestimiento de Validades Secundarias dentro de la Alcaldía de Tlalpan con 17,332.92 m²

- 1.- Santo Tomas Ajusco (Pueblo) (AGEB 1532), 2.- San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 166A), 3.- San Miguel Xicalco (Pueblo) (AGEB 1212), 4.- Parres El Guardia (Pueblo) (AGEB 2460), 5.- Colonia Ampliación Miguel Alemán Jra. Sec. (AGEB 1577)
- 6.- Los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección Interventida, barrido de la base, aplicación de riego de

Trabajos realizados: trazo y nivelación, se resado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se nivelación horizontal en los tramos ejecutados, y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.

[illegible][illegible][illegible]

Pedregal 2 con comité: 12-198, Xaxalipac con comité: 12-201
Trabajos a realizar por cada frente: Trazo y nivelación, fresado de asfalto o desyerbo y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Derivado a las adecuaciones presupuestales que se realizaron en el presupuesto anterior.

Nota: los datos que se registran en este período son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de según se presentando variaciones.

442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 12

[illegible][illegible]

6000


1



10

WATERBURY, CONN., 1900.

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE AL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019

Trabajos realizados:		Presupuesto	Avance	Porcentaje
Trazo y nivelación, excavación, colocación de 1 Parabus para 6 personas con asientos, trabajos de electricidad para iluminación del lugar, colocación de lecho, trabajos de albanilería.	(1)	100,000	100,000	100%

Así mismo se reporta la Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para la construcción de muros de contención a base de concreto

En la colonia Lomas de Padierna.

Dichos estudios consisten en la elaboración de conjunto de planos arquitectónicos, obras exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, albanilerías, acabados, memorias descriptivas y de cálculo, normas y especificaciones en los procesos constructivos, estudios de ingeniería de costos, elaboración de catálogos de conceptos y presupuesto, y programación de obra.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Construcción de Metas (IARC-M) Al periodo se tiene meta ejecutada antes de lo programado debido a la prioridad de los trabajos por parte de la Alcaldía en beneficio de la población, los cuales ya cuenta con recursos ejercidos, referente al proyecto denominado "Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos" en el frente Rehabilitación de Plazuela y Kiosco San Lorenzo, Huipulco.

Por otro lado se menciona que de origen autorizó una meta de 13 espacios públicos de los cuales 7 espacios públicos relieren a la Obra por Administración, los cuales ya no se llevarán a cabo en esta Dirección General; si no que ahora el control y sus recursos los reportarán la Dirección General de Servicios Urbanos; por lo que la meta de 6 espacios públicos que quedan refiere a la Obra por Contrato.

Se rebasó en un 14% la meta programada derivado a que se programaron trabajos que fueron prioritarios para la Alcaldía en los proyectos denominados Construcción de Muros de Contención con 2 espacios públicos, Armado y Colocación de Kioscos Digitales con 2 espacios públicos, Construcción de un Muro de Contención, 1 espacio público, esto debido a los ahorros obtenidos en los procesos de Licitación Pública se logró superar la meta modificada.

Sin embargo se hace mención que en el Proyecto denominado Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Públicos en el frente Parque Cuauhtémoc calle Puente de Piedra entre calle Cuauhtémoc y Cuillahuac, col. Toriello Guerra se cancela por problemas vecinales. Por tal motivo se espera poder regularizar la meta a través de una elección programática antes del Cierre del Ejercicio (Cuenta Pública 2019).

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 133.

01.03.2019

2007

[illegible]

Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población de la Ciudad de México, a través del mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración. Recuperar caudales relevantes que se pierden durante la distribución; mediante el incremento de las acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura, a fin de disponer de mayor cantidad de agua potable para la dotación. Por lo que al periodo se realizaron 6,022.58 metros a través de la Obra por Contrato con estos trabajos se beneficia a una población aproximada de 1,050 habitantes.

El presupuesto de la Obra por Contrato se realizaron 6 022 58 metros para los trabajos del siguiente proyecto:

Acciones Realizadas: Al periodo a través de la Obra por Contrato se realizaron 6,622.38 metros para los

Construcción de la red primaria y Secundaria de Agua Potable, en diversas colonias de la zona rural de la zona de influencia de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Toluca, Estado de México.

Trazos realizados: Acondicionamiento y Construcción de la Red de Agua Potable; Preliminares incluye, Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, excavación, carga y transporte.


Reellenos y desinfección. Cambio de piezas especiales incluye, vavunas, 1 ue cruz, uiruas y jarras. Consideración de 35 ps.

limpieza, Suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, Supervisión. Tubería de PEAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas con una capacidad de conducción de 1.5 lps.

Los resultados de la encuesta muestran que el 75% de los usuarios de Internet en Chile se conectan a Internet en su hogar, el 15% en el trabajo y el 10% en otros lugares. El uso de Internet en Chile ha crecido significativamente en los últimos años, pasando de un 15% en 2005 a un 75% en 2015. Esto se debe a las necesidades de atender la Audiencias Públicas y a que se ampliaron los

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM). La meta programada se reuso significativamente en el 2011, ya que el 44% de las acciones programadas se reusaron en el 2012. Sin embargo se espera regularizar la meta a través de una afectación programática antes del Cierre del Ejercicio 2011.

recursos de origen lo que permitió realizar mayor volumen de meta, cumpliendo así con los objetivos institucionales de la Admisión, con énfasis en el campo de la



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2013

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE WASHINGTON POST

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

(2) 223 222

ACERCA DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Y a través de la Obra por Contrato se realizaron 1,821.00 metros en los siguientes proyectos:

Rehabilitación al Sistema de Agua Potable, Agua y Saneamiento con 1,257.00 Metros en:

1.-Pueblo Quileto, 2.-Sierra del Ajusco en Mananilal Monte Alegre

Trabajos realizados: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción de cajas de captación pluvial y bacheo.

3.-El Zacatón, colocación de 1 olla de captación pluvial, 4.-Centro de Tlalpan, colocación de cajas de válvulas

Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan con 0.00 metros

Trabajos a realizados: SE CANELA EL PRESENTE PROYECTO POR PROBLEMAS DE OPOSICIÓN VECINAL

Mantenimiento y Rehabilitación a la Red Hidráulica de Agua Potable, en (4 Comités), con una meta ejecutada de 464.00 metros en:

1.-Fuentes y Pedregal de Tepapan, comité: 12-048 2.-Rincón Las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Aconada Coapa, comité: 12-142 3.-Tenorios INFONAVIT 1 Y 2 (U. Hab), comité: 12-168 4.-Narciso Mendoza Villa Coapa Sup. Mz. 8 (U. Hab), comité: 12-217.

Trabajos realizados en cada frente: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Rellenos incluye, Cama de arena. Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección.

Plazas especiales incluye, válvulas, T de cruz, bridas y juntas Construcción de cajas y atraques, bacheo, espesor de concreto asfáltico, Señalamiento y limpieza, Suministro instalación y prueba de toma domiciliar Supervisión. Tubería de PAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas en con una capacidad de conducción de 35 lps.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) La meta programada modificada se rebasó en un 1,017%; debido a que la meta autorizada de origen fue insuficiente, debido a que a través de la Obra por Administración se rebasa en un 1,218%, sin embargo se cumple con la necesidad de atender la demanda ciudadana ingresada a través de CESAC y de Audiencias Públicas. Los trabajos requeridos se lograron a través de la aplicación y optimización de los recursos disponibles de la Alcaldía, tanto humanos como materiales.

Sin embargo a través de la Obra por Contrato no se cumplieron con los objetivos institucionales debido a que en el proyecto denominado Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan queda cancelado por problemas de oposición vecinal del fondo CRÉDITO, en el proyecto denominado Rehabilitación al Sistema de Agua Potable, Agua y Saneamiento del Fondo FORTAMUN en los frentes: 1.-El Zacatón, colocación de 1 olla de captación pluvial, 2.-Centro de Tlalpan, colocación de cajas de válvulas se realizaron trabajos que no cuantifican meta en metros lineales, lo que originó el incumplimiento de la ampliación y/o construcción de la red de drenaje. Así mismo se espera regularizar dicha meta antes del Cierre del Ejercicio (Cuenta Pública 2019) a través de una afectación programática.

Nota: Con relación al presupuesto, los datos que se registran en este periodo son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de seguirse presentando variaciones.

[Handwritten signature]

CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUSEI GALLIESE (Cortina) 19-22/12/2005

Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

12,000	12,989	13,861	106.7	25,340,051.00	112,280,115.88	33,150,491.00
--------	--------	--------	-------	---------------	----------------	---------------

Objetivo: Realizar permanentemente acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y de instalación de la red de alumbrado público en vialidades secundarias y espacios públicos con que cuenta la Alcaldía, efectuar de manera permanente la reparación de la red de alumbrado público de Vialidades y espacios públicos para lograr la ampliación y mantenimiento de la red de alumbrado público de vialidades secundarias y espacios públicos para lograr la rehabilitación del alumbrado de 300,000 habitantes, quienes solicitaron la rehabilitación del alumbrado de 300,000 habitantes, logrando con estas acciones beneficiar directamente a 300,000 habitantes.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Índice de las variaciones del [Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (INCOM) Al por ciento] en las diferentes colonias programadas del Presupuesto Participativo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la consecución de las diferentes colonias programadas del Presupuesto Participativo.

postes existentes, o completas y por los diferentes modelos de luminarias y techos que se utilizarán en el proceso del Cierre del Ejercicio 2019, ya que todas las estimaciones detalladas de seguridad presentadas anteriormente no consideran los seguros adicionales que se requirieron para la construcción de los nuevos postes.

Por otro lado se informa que no se cuenta con recursos suficientes para el pago de los compromisos adquiridos en este período son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se reflejarán datos definitivos.

Nota: los datos que se registran en cada punto son: **WATER** *

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

(1)

APORTE PRESUPUESTARIO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	2	5	224	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda				
50	71	50	70.4	253,606,160.00	188,999,719.22	128,159,142.74	122,857,780.40	67.8	103.9

Objetivo: Mejorar la infraestructura y funcionalidad de las unidades habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales ubicados en las zonas con índice de desarrollo social bajo y muy bajo de la Alcaldía Tlalpan.

Acciones Realizadas: Se realizó el seguimiento y supervisión de trabajos, Asambleas Informativas de Cierre, así como revisión y cierre de expedientes de las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpan, beneficiados en el Programa "Unidad-Es Tlalpan 2019", de las cuales a la fecha 50 han concluido trabajos en el programa "Unidad-Es Tlalpan 2019".

Se realizó el seguimiento y supervisión de trabajos en las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpan, beneficiados en el Programa "Unidad-Es Tlalpan 2019", de las cuales a la fecha 50 han concluido trabajos en el programa "Unidad-Es Tlalpan 2019".

Se realizó el seguimiento y supervisión de trabajos en las Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpan, beneficiados en el Programa "Unidad-Es Tlalpan 2019", de las cuales a la fecha 50 han concluido trabajos en el programa "Unidad-Es Tlalpan 2019".

En relación al seguimiento del Presupuesto Participativo 2019, se realizaron 52 reuniones informativas sobre el tema de Unidades Habitacionales y/o Fraccionamientos, en conjunto con personal de las Subdirecciones de Vinculación y Fomento a la Participación Ciudadana Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, así mismo con los Comités Ciudadanos de Tlalpan para el ejercicio del Presupuesto Participativo, dando atención a las siguientes: 1.-ISSSFAM No. 1 (U. Hab.) - Villa Tlalpan, 2.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.), 3.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U. Hab.), 4.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U. Hab.), 5.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 4 (U. Hab.), 6.-San Pedro Mártir (Pueblo), 7.-Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.), 8.-Tres Fuentes (U. Hab.), 9.-Unidades Habitacionales de Tenorios, 10.-Villa Olímpica Liberador Miguel Hidalgo (U. Hab.), 11.-Colinas del Bosque-Las Tórtolas, 12.-Condominios del Bosque (Fracc) - Bosque de Tlalpan, 13.-Conjunto Sauzales Cebadales (U. Hab.), 14.-Conjunto Urbano Cuernavaca (U. Hab.), 15.-Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U. Hab.), 16.-Fovissste San Pedro Mártir (U. Hab.), 17.-Villa Tlalpan, La Joya, 18.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.), 19.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U. Hab.), 20.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U. Hab.), 21.-Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 4 (U. Hab.), 22.-Residencial Insurgentes Sur (U. Hab.), 23.-Rinconada (U. Hab.), 24.-Villa del Puente Fovissste (U. Hab.), con asistencia de 743 personas.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



(2) 225 226

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

encuentra en proceso de elaboración, tanto seguimiento respecto que comenzaron a ser elaborados en el mes de agosto de 2019, como el de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en relación a Fondos de Aportación para la Infraestructura Social-2019 (FAIS-2019). Derivado de la actualización de la Matriz de Inversión y Desarrollo Social (MIDS) los proyectos se encuentran en la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Federal a la espera de que ellos encuentren la información sobre el estado que guarda las 17 AGEB a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para los trámites y efectos conducentes, conforme a los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo celebrada el día 29 de octubre del 2019 en los alrededores de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.

La variación presupuestal que se refleja se deriva a que son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de seguirse presentando variaciones.

تقریریں



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019									
4	2	2	6	225	Operación de Panteones Públicos				
137	137	137	137	137	137	137	137	137	Servicio
639,914	639,914	639,914	185,624	639,914	639,914	639,914	639,914	639,914	639,914
2,800	2,800	2,241	80.0	1,536,378.00	2,330,112.00	1,628,459.79	1,513,980.79	639.9	114.5

Objetivo: Mantener los panteones como espacio público a fin de generar lazos de convivencia, aprobación social, sentido de pertenencia y ambiente de seguridad para visitantes, mediante el servicio a los panteones con los que cuenta la Alcaldía Tlalpan y la realización de 2,241 servicios a estos, beneficiando a familiares de 6,034 personas.

Acciones Realizadas: En cuanto a los servicios funerarios se realizaron 2,241: de los cuales fueron 776 inhumaciones, 444 exhumaciones, 382 reinhumaciones, 639 incineraciones, como a continuación se describen: 279 inhumaciones, 252 exhumaciones, 194 reinhumaciones, 639 incineraciones, total 8 en el Panteón de Chimalcoyoc, el cual se encuentra ubicado en calle del Rosal SIN Pueblo Chimalcoyoc; 20 inhumaciones, 10 exhumaciones y 9 reinhumaciones, total 39 en Panteón de Santa Úrsula Xila, el cual se encuentra ubicado en calle del Panteón SIN Pueblo Santa Úrsula Xila; 81 inhumaciones, 47 exhumaciones y 46 reinhumaciones, total 174 en el Panteón de San Pedro Mártir, ubicado en calle 5 de Mayo SIN en Pueblo San Pedro Mártir; 79 inhumaciones, 47 exhumaciones y 47 reinhumaciones, total 173, en el Panteón de San Andrés Totoltepec, el cual se encuentra ubicado en el KM 23.5 Carretera Federal a Cuernavaca, Pueblo San Andrés Totoltepec; 25 inhumaciones, 8 exhumaciones y 8 reinhumaciones, total 41 en el Panteón de San Miguel Xicalco, ubicado en el KM 3.5 Carretera México Ajusco, Pueblo San Miguel Xicalco; 35 inhumaciones, 7 exhumaciones y 7 reinhumaciones, total 49 en el Panteón de Magdalena Pellacalco, ubicado en calle de la Cruz SIN Pueblo Magdalena Pellacalco; 41 inhumaciones, 1 exhumación y 1 reinhumación, total 43 en el Panteón de San Miguel Ajusco, ubicado en el Panteón de Magdalena Pellacalco; 141 inhumaciones, 64 exhumaciones y 64 reinhumaciones, total 269 en el Panteón de San Miguel Ajusco; 6 exhumaciones y 4 reinhumaciones, total 65 en el Panteón de Santo Tomás Ajusco, ubicado en el Panteón de Santo Tomás Ajusco; 141 inhumaciones, 64 exhumaciones y 64 reinhumaciones, total 269 en el Panteón de San Miguel Ajusco; 16 inhumaciones, 0 exhumaciones y 0 reinhumaciones, total 16 en el Panteón de Parres el Guardia, el cual se encuentra ubicado en Camino al Panteón, Esquina Cerrada de Hueso Pueblo Parres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARC) Por el tipo de atención que se brinda a la ciudadanía en relación a los servicios funerarios como son: inhumación de cadáveres, exhumación y reinhumación de restos ácidos, cremación de cadáveres y restos humanos, por lo que resulta variable el cumplimiento de metas por factores de diversa índole, como son: Aumento de los asentamientos poblacionales en esta demarcación de Tlalpan, derivado de la migración de ciudadanos de otras colonias y de los diversos estados de la república, incrementa la demanda de los servicios referidos. Mortalidad, como resultado de enfermedades, casos legales (homicidios y suicidios), así como accidentes durante los periodos vacacionales, originan de manera desproporcionada los decesos y consecuentemente los servicios funerarios a otorgar. Por lo anterior señalado, la variación en el cumplimiento de metas, está sujeta a la demanda ciudadana real que se registra

CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing. It emphasizes that this practice is essential for ensuring transparency and accountability in financial management.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
JANUERO-DICIEMBRE 2019

U

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan


Período: Enero-Diciembre 2019

Unidad Responsable de Gasto: 040014 Alcantara Tlaxcala									
Periodo: Enero-Diciembre 2018									
5	1	3	1	204	Coordinación de políticas			Servicio	
435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	435056 (9)	
11	9	9	100.0	35,865,064.00	17,445,553.83	15,510,435.83	4,754,339.32	112.5	

Objetivo: Establecer los instrumentos de participación ciudadana y canales de gestión, que contribuyan a fortalecer la gobernananza democrática.

[illegible][illegible]

20250707 09:54:10



SAVING THE PEOPLE FROM THE
MURDER OF THE MURDERERS

PROGRAMME DE AVANCE TRIMESTRIAL
JANVIER-DICEMBRE 2019

(27)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

United Beneficial de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

Fecha: Enero-Diciembre 2019

[illegible]



APORTE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasfo: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

CATEGORÍA		SUBCATEGORÍA		INDICADOR		VALOR		UNIDAD		COMENTARIOS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Autoridades Tradicionales, dando atención a 30 vecinos; Se llevaron a cabo 2 Atenciones y conciliación de conflicto, con grupo de manifestación en seguimiento a las demandas de Asentamientos Humanos Irregulares de colonias del Ajusco Medio, dando atención a 55 personas; Se llevaron a cabo 5 Atenciones y Conciliación de Conflicto con vecinos que solicitan apoyo para conlugar con agua potable en sus domicilios; vecinas demandan contar con servicio de recolección de basura; madre de familia de escuela primaria solicita un espacio para base de transporte público a la hora de la salida de los niños, paros agresivos en vía pública en el pueblo de San Miguel Topilejo, dando atención a 30 vecinos; Se llevaron a cabo 3 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de San Miguel Ajusco en relación a problemas del agua en calle Hermanos Rayón; por la mordedura de un perro; por un conflicto de arrendamiento, se llegó a acuerdos, dando atención a 25 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto (Manifestación y bloqueo) con vecinos de la Col. Narciso Mendoza, quienes solicitan espacio debajo del puente para estacionarse, así como placas para los autobuses; dando atención a 30 personas; Monitoreo de Bloqueo sobre Renato Ledue y calle Sillón de Mendoza por el comité ciudadano; tema agua potable misma que se llegó a dialogar con el Alcaldía, por parte del personal de Autogenerados, se genera mesa de trabajo por comisión en la Dirección General de Jurídico y Gobierno; dando atención a 30 personas; Manifestación en la entrada del Edif. Alcaldía, con vecinos y padres de familia de la Esc. Primaria "Nueva Creación", de la colonia Jardines de San Juan, quienes demandan seguridad, ya que por la noche han entrado a robar documentación de los niños entre otras cosas, proceden a bloquear Av. San Fernando y Calzada de Tlalpan; dando atención a 40 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto con vecinos debido al Cierre de Vialidad en el puente de Vaqueritos, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, dando atención a 30 vecinos; Se entregaron 2 pipas a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto con vecinos de la colonia Los Encinos, dando atención a 200 vecinos; Se llevaron a cabo 6 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos del pueblo de Parres el Guard, en relación a: Bosques del Pedregal, dando atención a 5 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Los Encinos, dando atención a 200 vecinos; Se llevaron a cabo 6 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos del pueblo de Parres el Guard, en relación a: construcción de una rampa en Calle Buganvillas, misma que comunica con otra calle; colocación de pavimento y guarderías en calles Orquídeas y Dalias; en la Esc. Prim "Estado de Nayarit", en relación a las obras que se realizan en el plantel, teniendo como consecuencia la suspensión de clases; con vecinos de la calle Pantón, para el azolve de los brocales; se envió oficio a la JUD de Drenaje; vecinos de calle Laureles, para el azolve, con comerciantes que se colocaran en la entrada del plantel los días 1 y 2 de noviembre; dando atención a 180 vecinos; Se llevaron a cabo 4 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Héroes de Piedra, inconformes por la falla de suministro de agua, derivado del problema de tuido en la vía pública; dando atención a 190 vecinos; Se llevaron a cabo 4 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Dos de Octubre manifestando diversas necesidades, así como el ruido de cascalo que afecta la vialidad, en relación a trabajos de Desazolve; dando atención a 110 vecinos; Se llevaron a cabo 2 Atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Popular Santa Teresa, con el fin de solucionar la problemática de una fuga de gas; dando atención a 160 vecinos; Se llevó a cabo la Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de las colonias Lomas de Piedra y Pedregal de San Nicolás, para la coordinación de entrega de pipas de agua potable; dando atención a 200 vecinos.</p>											

5. Recorridos zonales y con la Alcaldesa.

Se llevaron a cabo 324 recorridos zonales con 55388 vecinos y con la Jefa Delegacional atendidos de la siguiente manera:
Recorrido de trabajo con el área de Operación Hidráulica, enlace de participación ciudadana, comisión del agua y Subdelegado de San Miguel Xicalco, contando con el acompañamiento de 6 vecinos; Se realizaron 3 recorridos en San Miguel Topilejo, en instalaciones provisionales del Hospital General; en el plantel para observar la situación en la que se encuentra para el día de muertos; en Xicalco para intercambiar puntos de vista e información sobre el Programa "Modernización de Energía Eléctrica", contando con el acompañamiento de 71 vecinos; Se realizaron 5 recorridos, con la Dirección General de Obras, para la incorporación de red de agua en la calle ferrocarril, recorrido nocturno en las calles de la comunidad, para identificar de luminarias dañadas; con el Dir. Gral. De Participación Ciudadana; uno nocturno en el Campo Deportivo, para la colocación de reflectores en el mismo, con el área de Alumbrado Público; así como en coordinación con la D.G.O.D.U., para ver la posibilidad de incluir en el siguiente POA, más calles que requieren pavimentación y drenaje en el pueblo de Parres el Guard; contando con el acompañamiento de 50 vecinos; Recorrido con vecinos del Comité Vecinal Tlaxopa V. Hilda Velasco Osorio y personal de la Alcaldía de Xochimilco, contando con el acompañamiento de 17 vecinos; Recorrido programado con la comisión de vecinos de la Col. 2 de octubre y Bosques del Pedregal, en seguimiento a la atención del C. Manuel Reyes, contando con el acompañamiento de 20 vecinos.

Handwritten signature and initials.

7. Fortalecimiento de la relación con los 10 Pueblos Originarios de Tlalpan. 3 Mesas de trabajo para informar sobre los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable y para dar información sobre las obras viarias en el pueblo Magdalena Pellicaleco, con asistencia de 313 personas; Mesa de trabajo en relación al Operativo "Día de Muertos" en los Pueblos Originarios, con asistencia de 30 personas; Operativo "Día de Muertos" en los Pueblos Originarios, con asistencia de 30 personas; Operativo "Día de Muertos" en los Pueblos Originarios, con asistencia de 30 personas; Reunión con la Guardia Nacional, Protección Civil y los mayordomos del pueblo, para coordinar los festejos de la Fiesta Patronal, en conjunto con las organizaciones del evento, en pueblo de Parres el Rangel, sobre la actividad deportiva "Interpueblos" 2019, con asistencia de 18 personas; Reunión con la Guardia Nacional, Protección Civil y los mayordomos del pueblo, para coordinar los festejos de la Fiesta Patronal, en conjunto con las organizaciones del evento, en pueblo de Parres el Rangel, sobre la actividad deportiva "Interpueblos" 2019, con asistencia de 30 personas; Reunión con la Guardia Nacional, Protección Civil y los mayordomos del pueblo, para coordinar los festejos de la Fiesta Patronal, en conjunto con las organizaciones del evento, en pueblo de Parres el Rangel, sobre la actividad deportiva "Interpueblos" 2019, con asistencia de 30 personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCm): La variación presupuestal que se refleja a que son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de seguro presentando variaciones.

Nota: Cabe aclarar que se reducen 2 Servicios de la meta física original, debido a que la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, determino que los recursos asignados de origen a esta área funcional no se relacionan correctamente con la clasificación funcional y actividad institucional correspondiente a los servicios: 1. Seguimiento a la Demanda de Unidades Habitacionales y Vivienda en donde se le dará seguimiento. 2. Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda en donde se le dará seguimiento.



(1)

APORTE DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRESUPUESTAL										
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan										
Periodo: Enero-Diciembre 2019										
5	1	8	5	201	Apoyo Administrativo					Támite
1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
10	6	10	165.7	925,692,028.00	747,432,533.50	635,851,325.96	458,615,330.56	85.1	195.9	195.9
Objetivo: Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, observando el cumplimiento de la normalidad vigente en materia de Verificación Administrativa, recuperación de predios y vía pública, así como la prestación de servicios, como fue proporcionar las acciones necesarias para el trámite de Cartillas de Servicio Militar Nacional, así como de vigilar la actividad de los establecimientos mercantiles de la demarcación con las instancias involucradas en la materia, estableciendo un alto grado de excelencia en la atención de las actividades, así como en el desarrollo de éstas.										
Acciones Realizadas: El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), bajo las condiciones de trabajo con el Sistema Integral de Información de Tlalpan (SIIIT).										
Se ingresaron 36,392 solicitudes de servicios, acciones que se recibieron, ordenaron y canalizaron a las diferentes áreas operativas de la demarcación, las metas propuestas en el trimestre se cumplieron y fueron:										
23,697: Atendidas favorablemente.										
3,983: En proceso.										
2,399: Atendidas negativamente.										
2,865: No atendidas.										
3,405: No procedente.										
4: Programados.										
24: En revisión por las Áreas.										
24: Atendida en Campo por las Direcciones.										
1: Envío de Mail.										
La Subdirección de Ventanilla Única, ingresaron los siguientes trámites, turnándolos a las Direcciones Generales de Área correspondientes: 11 autorizaciones de cambio de giro de local en mercado público, 41 autorizaciones de ocupación, 496 autorizaciones del programa interno de protección civil, 4 autorizaciones de remodelación de local en mercado público, 9 autorizaciones del programa especial de protección civil para obras en proceso, 1 autorización del programa interno de protección civil para unidades hospitalarias, 168 autorizaciones para actividades promocionales (volanteo, degustación, perfumado), 44 autorizaciones para el trasvase de derechos de local de mercado público, 72 autorizaciones para la celebración de bailes o espectáculos públicos o presentación de eventos artísticos, 13 autorizaciones para la presentación de juegos promocionales, 126 autorizaciones para comprar el pavimento o hacer cortes en las banquetas, 2 autorizaciones por 90 días para que una persona distinta del empadronado pueda ejercer el comercio en puestos permanentes o temporales en mercados públicos por cuenta del empadronado, 16 avisos de prórroga de manifestación de construcción, 420 avisos de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia de construcción especial, 22 avisos para la presentación de expedientes de riesgo en materia de protección civil, 838 expedientes de certificado de residencia, 1562 expedientes de constancia de alineamiento y/o número titular de la cédula de empadronamiento, 195 cuestionarios de autodiagnóstico de protección civil, 388 dictámenes de prórroga de licencia de construcción, 31 instalaciones, reconstrucciones y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores, 1 licencia de anuncio denominativo en inmuebles ubicados en vías secundarias, 12 licencias de construcción especial (subterránea y suelo de conservación), 1 licencia de reforestación, 40 licencias de fusión, subdivisión y reforestación de predios, 3 licencias para la fijación de anuncios, 10 manifestaciones de construcción tipo A, 42 manifestaciones de construcción tipo B, 2 manifestaciones de construcción tipo C, 56 manifestaciones de terminación de obra, 29 prórrogas de licencia de subdivisión de predios, 1472 referendos de la cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos, 1 permiso para ejercer el comercio en la vía pública, 54 permisos para la presentación de expedientes de riesgo en materia de protección civil, 20 solicitudes de licencia de construcción especial, 419 avisos buenos de seguridad y operación pública, 20 solicitudes de licencia de construcción especial, 419 avisos buenos de seguridad y operación pública, Dirección de Comunicación Social, realizó 915 diseños de los cuales 612 fueron apoyos de diseño a las diferentes áreas de la Alcaldía.										
Se cubrieron 544 eventos y se tomaron 60,538 fotografías.										
Se enviaron 4 diseños para su autorización a la Dirección de Imagen Institucional del Gobierno de la Ciudad de México.										
Se ingresaron a la Página Web de la Alcaldía 355 eventos y a las Redes Sociales (Twitter y Facebook) 355 eventos para su difusión.										
A través de las Redes Sociales se captaron y canalizaron 429 Demandas Ciudadanas, también se publicaron 355 eventos, y se realizó el monitoreo de demandas ciudadanas realizadas por este medio, así como también la difusión de programas y eventos de las diversas áreas de la Alcaldía.										
Así mismo en Redes Sociales se realizó la estadística de reacciones positivas y negativas de la opinión pública, en Twitter 3,170 tweets, 689,746 total de tweets, 4,266,464 seguidores, 33,508 me gusta, 238,300 visitas al perfil, 77,794 menciones, y 4,806 nuevos seguidores.										

[Firma]
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

(2)

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Iztapalapa

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Programa	Subprograma	Objeto de Inversión	Actividad	Indicador	Meta	Avance
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
En Facebook se captaron 501,541 total me gusta, 9,023 nuevos me gusta, 2,216,670 alcance total, 812,888 interacciones con publicaciones y 831,433 videos reproducidos.						
Se realizó durante 365 días el monitoreo diario de notas informativas de los diversos medios de comunicación, para realizar el análisis y organización de las mismas notas informativas conforme a su relevancia, y posteriormente esas notas fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.						
Se realizaron 200 Boleines de los diversos eventos realizados en la Alcaldía para su difusión.						
Durante este trimestre se realizaron 19 entrevistas con diversos medios de comunicación en eventos con la Alcaldía y algunas de las Direcciones Generales, vía telefónica y presenciales, para la difusión de diversos eventos y acciones de gobierno.						
Se atendieron y dieron respuesta a 33 solicitudes de información a través de la Oficina de Información Pública por el Sistema INFOMEX.						
La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2019 realizaron los siguientes trámites:						
1.- Trámite de visitas de Verificación Administrativa						
Se llevaron a cabo 332 Visitas de Verificación Administrativa; Se ejecutaron 67 Clausuras; En el mismo periodo se ejecutaron 125 Reposiciones de Sellos tanto de suspensión como de clausura; Se realizaron 886 Inspecciones Oculares.						
2.- Trámite de Recuperación de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y Vía Pública.						
Se ejecutaron 15 Recuperaciones Administrativas correspondiendo: 12 a Vía Pública y 3 de Predio del Dominio Público.						
3.- Trámite de Asesorías Jurídicas gratuitas.						
Se proporcionaron 111 Asesorías Jurídicas correspondiendo: 21 en materia administrativa; 05 en materia laboral; 08 en materia penal; 17 en materia familiar; 17 en materia civil y 07 en mercantil.						
4.- Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional.						
Se tramitaron 2475 Cartillas del Servicio Militar Nacional correspondiendo 2,049 a clase y 426 remisos, sin que a la fecha se hayan presentado solicitudes de anticipados.						
5.- Trámite de Juicios						
Se recibieron 71 Nuevos Juicios correspondiendo 17 en materia administrativa; 03 en materia mercantil; 19 en materia penal; 03 en materia laboral; 27 de amparo y 02 en materia civil.						
6.- Acciones para la integración y depuración de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos.						
La actividad de la Jefatura de Unidad de Gastos Mercantiles y Espectáculos Públicos es Atención Ciudadana en cuestión de Gastos Mercantiles y Espectáculos Públicos y que agrupa a todos los trámites recibidos a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de la actividad de la Jefatura de Unidad de Gastos Mercantiles y Espectáculos Públicos (CESAG); 882 de Aviso de funcionamiento de Bajo Impacto; 1 Solicitud de permiso Impacto Zonal; 30 Solicitudes de permiso Impacto Vecinal; 48 Registros de Declaración de Apertura; 1 Solicitud de permiso para operar por una ocasión como Impacto Zonal; 11 Solicitudes de modificación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 48 Solicitudes de revalidación Impacto Vecinal o Impacto Zonal; 64 Solicitudes de casa de actividades o cierre / aviso de suspensión temporal o cierre definitivo; 28 Solicitudes de traspaso; 4 Avisos de colocación de enseres y revalidación del mismo; 65 Avisos de modificación Bajo Impacto; 1 Autorización para ampliación de horario Impacto Zonal; 2 Expedición de copias certificadas; 6 Solicitudes de celebración Espectáculos Públicos; 19 Solicitudes de celebración Fiestas Patronales; 97 Solicitudes de demanda ciudadana. También se realizaron 92 operativos de supervisión de enseres en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.						
7.- Mejorar y facilitar la resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México.						
En la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones se realizó el trámite atención ciudadana de expedición de cédulas de empadronamiento en mercados públicos y concentraciones; 02 solicitudes de expedición de copias certificadas; se recibieron 725 controles internos de correspondencia; 455 fueron engloba las siguientes actividades: 1,488 solicitudes de empadronamiento de mercados, 525 solicitudes de empadronamiento de concentraciones, 133 recorridos en los diferentes mercados y concentraciones de la demarcación.						
atendidos y 270 están en proceso; 233 audiencias realizadas, 236 reuniones, y 133 recorridos en los diferentes mercados y concentraciones de la demarcación.						
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Se amplió la meta con un trámite más, derivado a que la Dirección de Recursos materiales solicitó la cancelación de la actividad institucional 138 201 porque determino que los recursos asignados de origen a esta área funcional no se relacionaban correctamente con la clasificación funcional y actividad institucional correspondiente, y los recursos y meta, se transfirieron al Área Funcional 185 201 "Apoyo Administrativo", para satisfacer otras necesidades de la Alcaldía, mismas que se estarán reportando en esa Actividad Institucional.						
Se amplió la meta con un trámite más, derivado a que la Dirección de Recursos materiales solicitó la cancelación de la actividad institucional 138 201 porque determino que los recursos asignados de origen a esta área funcional no se relacionaban correctamente con la clasificación funcional y actividad institucional correspondiente, y los recursos y meta, se transfirieron al Área Funcional 185 201 "Apoyo Administrativo", para satisfacer otras necesidades de la Alcaldía, mismas que se estarán reportando en esa Actividad Institucional.						

[Firma]

COORDINADOR GENERAL
Y DE INICIATIVAS

YOLANDA
GARCÍA



ANALYSIS OF THE EFFECTS OF A

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcatrías Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

El presente estudio se realizó en el marco de la asignatura de Estadística de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Zaragoza, España. El estudio se realizó en el marco de la asignatura de Estadística de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Zaragoza, España.

Conclusiones Realizadas: Durante el período se impartieron 53 cursos los cuales se mencionan a continuación:

Acciones Realizadas: Durante el periodo se impartieron 53 cursos los cuales se mencionan a continuación:

- 1.- Herramientas de Cómputo Básico para la Elaboración de Documentos, del 10 al 21 de junio; 2.- Comportamiento Ético de los Servidores Públicos del GCDMX, del 17 al 28 de junio; 3.- Herramientas de Cómputo Básico para la Sistematización de Información, del 24 de junio al 05 de julio; 4.- Coaching, del periodo 01 al 12 de julio; 5.- Desarrollo de Personal y Calidad de Vida I, del periodo de 15 al 26 de julio; 6.- Manejo de Emociones en el Ambiente Laboral, del periodo 08 al 12 de julio; 7.- Gestión de Archivos, Transparencia y Rendición de Cuentas II, del periodo 01 al 12 de julio; 8.- Manejo de Emociones en el Ambiente Laboral, del periodo 08 al 12 de julio; 9.- Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, los días 24 y 31 de julio; 10.- Herramientas de Cómputo Intermedio para la Elaboración de Documentos, del periodo 01 al 22 de julio; 11.- Desarrollo Personal y Calidad de Vida II, en un periodo del 05 al 16 de agosto; 12.- Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, los días 06 y 13 de agosto; 13.- Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, los días 20 y 28 de agosto; 14.- Programación Presupuestal de la Acción Gubernamental, del periodo 19 al 30 de agosto; 15.- Resiliencia y Protección Civil, del periodo 12 al 23 de agosto; 16.- Identificación de Plagas en el Abolado Público, del periodo 12 al 16 de agosto; 17.- Herramientas de Cómputo Intermedio para la Sistematización de Información, del periodo 19 al 30 de agosto; 18.- Integración de Equipos de Trabajo y Comunicación Grupal, del periodo 02 al 13 de septiembre; 19.- Herramientas de Cómputo Avanzado para la Sistematización de Información, del periodo 26 de agosto al 06 de septiembre; 20.- Atención al Usuario con Enfoque de Derechos Humanos, del periodo 17 al 30 de septiembre; 21.- Herramientas de Cómputo Básico para la Elaboración de Documentos, del periodo 09 al 23 de septiembre; 22.- Curso de Capacitación para la Poda y el Derribo de Árboles, del 02 al 9 y un segundo grupo del 09 al 13 de septiembre; 23.- Elaboración de Indicadores de Gestión, del periodo 7 al 13 de septiembre; 24.- Planeación Estratégica de la Alcaldía, del periodo 17 al 27 de septiembre; 25.- Métodos de Trabajo y Desarrollo Organizacional del 23 de septiembre al 8 de octubre; 26.- Manejo de Emociones en el Ambiente Laboral del 2 al 18 de octubre; 27.- Gestión de Archivos, Transparencia y Rendición de Cuentas II del 30 de septiembre al 11 de octubre; 28.- Herramientas de Cómputo Básico para la Sistematización de Información del 9 al 22 de octubre; 29.- Herramientas de Cómputo Intermedio del 2 al 18 de octubre; 30.- Programación Presupuestal de la Acción Gubernamental del 19 al 30 de agosto; 31.- Comunicación de Ideas con Eficacia del 17 al 24 de octubre; 32.- Seguridad en Redes del 7 al 18 de octubre; 33.- Programación Presupuestal de la Acción Gubernamental del 04 al 15 de noviembre; 37.- Medición del Desempeño Institucional del 21 de octubre al 01 de noviembre; 38.- Seguridad en Redes del 7 al 18 de octubre; 39.- Manejo de Emociones en el Ambiente Laboral del 04 al 15 de noviembre; 40.- Herramientas de Cómputo Básico para la Sistematización de Información del 23 de octubre al 5 de noviembre; 41.- Conciencia, Valores y Actitud de Servicio del 28 de octubre al 8 de noviembre; 42.- Manejo de Emociones en el Ambiente Laboral del 4 al 15 de noviembre; 43.- Desarrollo del Potencial Humano del 4 al 15 de noviembre; 44.- Redes TCP/IP del 4 al 15 de noviembre; 45.- Herramientas de Cómputo Intermedio para la Sistematización de Información del 06 al 21 de noviembre; 47.- Actualización de Ortografía y Redacción de Documentos del 19 al 29 de noviembre; 48.- Herramientas de Cómputo Avanzado para la Elaboración de Documentos del 22 de noviembre al 5 de diciembre; 49.- Herramientas de Cómputo Avanzado para la Elaboración de Documentos del 6 al 19 de diciembre; 50.- Administración y Operación de Redes del 19 de noviembre al 01 de diciembre; 51.- Prevención del Síndrome de Burnout del 19 de noviembre al 01 de diciembre; 52.- Herramientas de Cómputo Avanzado para la Sistematización de Información del 6 al 19 de diciembre; 53.- Herramientas de Cómputo Avanzado para la Sistematización de Información del 6 al 19 de diciembre.

Sistematización de la información del 6 al 19 de diciembre.

Así mismo durante este periodo se llevó a cabo la tercera modificación al programa anual de capacitación 2019, presentada el 13 de septiembre ante el Subcomité Mixto de Capacitación, quedando autorizada por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de la Competencia Laboral con el oficio SASECH/WD/CDP/DEDC/10692/2019 con fecha 2 de octubre. Con ello, se incrementó el programa con 21 cursos más con costo, mismos que se calendarizaron en el cuarto trimestre del ejercicio 2019. Situación que impactó directamente a la meta programada. Asimismo se modificó la metodología de los cursos de los programas de Capacitación, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCMI)A través del oficio SAF/SSCHAD/GRU/DEDCU/850/2019 de fecha 21 de agosto del año en curso, la Dirección Ejecutiva de la Competencia Laboral de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, informa la no procedencia de dos cursos denominados "Reforzamiento para el trabajo en equipo III", situación que permitió ingresar al Programa Anual de Capacitación 18 cursos más con costo, lo cual permitió atender solicitudes específicas de las áreas, así como 3 más de la Detección de Necesidades de Capacitación originalmente determinadas. Dando origen a la Tercera Modificación al Programa Anual de Capacitación 2019, misma que fue validada en la 2da. Sesión Extraordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación, de fecha 13 de septiembre del año en curso. Estos 21 cursos se calendarizaron el cuarto trimestre del ejercicio, por lo que la meta física se alcanza e incluso se rebasa, quedando facturas en curso para pago.

Estos 21 cursos se calendataron el cuarto trimestre del ejercicio, por lo que la meta física se alcanza e incluso se rebasa, quedando recibidos en curso para pago.

[illegible]



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019**

APP-RF- AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE PARTICIPACIONES 2019-Original de la URG

FUNDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACION: (160290, 150300, 150390, 160390, 160490, 160590, 160690, 160790, 160890, 160990, 161090, 161190, 161290, 161390, 161490, 161590, 161690, 161790, 161890, 161990, 162090, 162190, 162290, 162390, 162490, 162590, 162690, 162790, 162890, 162990, 163090, 163190, 163290, 163390, 163490, 163590, 163690, 163790, 163890, 163990, 164090, 164190, 164290, 164390, 164490, 164590, 164690, 164790, 164890, 164990, 165090, 165190, 165290, 165390, 165490, 165590, 165690, 165790, 165890, 165990, 166090, 166190, 166290, 166390, 166490, 166590, 166690, 166790, 166890, 166990, 167090, 167190, 167290, 167390, 167490, 167590, 167690, 167790, 167890, 167990, 168090, 168190, 168290, 168390, 168490, 168590, 168690, 168790, 168890, 168990, 169090, 169190, 169290, 169390, 169490, 169590, 169690, 169790, 169890, 169990)

[illegible]

00000000000000000000000000000000

153



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRA
ENERO-DICIEMBRE 2019

109. RÉ AVANCE PROGRAMÁTICO. PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcalde/a Titular

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

SECRET - EYES ONLY

2023



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRA
ENERO-DICIEMBRE 2019



СЕРГЕЙ НОВИКОВ
С. НОВИКОВ



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

APPROF: AVANCE PRODIGIOMATICO PER QUESTO ESAME DI LICENZA

FONDO, CONVERTIDO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: (150230,16030,150249,15030,160800,150300,150350) No Eligible para recibir los Contralorios para las personas y empresas.

8-2-4-1 Form Dated 2010

Período: Enero-Diciembre 2019



CONFIDENTIAL - F1
EVALUATION COPY

紅梅



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

Unidad Responsable de Gas: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Periodo: Enero-Diciembre 2019

Período: Enero-Diciembre 2019															
UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTAL (Pegado con los destinatarios)		AVANCE %		PAGO		EROGADO		AVANCE %		
EJE - F	F - SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PÍCO MODIFICADO	ALCANZADA	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	DISBURSADO	EROGADO	PAGO	EROGADO	AVANCE %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$\frac{(7)-(6)}{(7)} \times 100 = (\%)$	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	$\frac{(13)-(12)}{(13)} \times 100 = (\%)$	
5	1	8	5	201	Ayoyo administrativo	Trámite	0	0	0	0.00	4,860,000.00	0.00	0.00	0.0	
1	2	4	2	215	Recepción de actividades Culturales	Evento	0	0	0	0.00	3,000,000.00	2,993,597.00	0.00	99.8	
TOTAL URG (19)															
											7,860,000.00	2,993,597.00	0.00	99.79	0.00

NO OTHER FEASIBLE COURSE OF ACTION


183 201 El evento se destinó para el pago de la fiesta de fin de año para los trabajadores de la Alcaldía.
249 215 Puso delgado a guisados y respectivamente navidades presentados en el Casco de Tiquip y Puntitos de la Alcatla.
249 215 Puso delgado a guisados y respectivamente navidades presentados en el Casco de Tiquip y Puntitos de la Alcatla.
249 215 Puso delgado a guisados y respectivamente navidades presentados en el Casco de Tiquip y Puntitos de la Alcatla.

C 6240 INNOVATIONS
VCS DEFENDERS

CH
WILEY



APP-RE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL												
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: El Equilibrio Recursos Federales-Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEE) 2018-Original Transferido para fines específicos												
Unidad Responsable de Gasto: 02C014 Alcaldía Tlalpan												
Periodo: Enero-Diciembre 2019												
LINEA DE CRÉDITO (1)	CLASIFICACIÓN (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	FISCOS MODIFICADO (4)	APROBADO (5)	NO MODIFICADO (6)	DEVENGADO (7)	EJERCIDO (8)	PAGADO (9)	REQUERIDO (10)	AVANCE (11)	OPORTUNIDAD (12)	OPORTUNIDAD (13)
4	2	1	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	96.3
TOTAL URG (19)												
221 217- Al periodo no se reporta meta ejecutada ya que estos recursos son complemento de la meta que se elevará a cabo en los recursos FISCALES, para dar seguimiento a los trabajos que se realizarán para el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, por lo que el proyecto denominado Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PARIPASSU) cuenta con dos fondos FISCALES (111180) y FAFEE (235190)												



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRA ENERO-DICIEMBRE 2019

FONDO: CONVENIO: SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: EQUIPEADO Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2019-Original de la URG														
Periodo: Enero-Diciembre 2019														
Unidad Responsable de Gasto: 02C014 Alcaldía Itápan														
LINEA DE CRÉDITO (U) (G) (O) (S)	UNIDAD DE MEDIDA (U)	REVOCA/COMISIÓN (G) (O) (S)	UNIDAD ORIGINAL (G) (O) (S)	FOLIO FOLIO (G) (O) (S)	ALICATADO (G) (O) (S)	AVANCE (G) (O) (S)	MUNICIPIO (G) (O) (S)	PRESUPUESTAL - (G) (O) (S)	EJERCIDO (G) (O) (S)	PAGADO (G) (O) (S)	AVANCE (G) (O) (S)	AVANCE (G) (O) (S)	AVANCE (G) (O) (S)	AVANCE (G) (O) (S)
1 2 4 1 212	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	0	0.00	18,330,929.00	14,530,237.88	11,603,062.48	6,571,532.83	71.0	79.9	71.0	79.9
1 2 4 2 214	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural	0	0	0	0.00	0.00	266,685.77	266,685.77	266,685.77	0.0	100.0	0.0	100.0
1 2 5 1 217	Manejo	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	0	0	0	0.00	0.00	1,316,184.19	732,211.29	565,331.44	0.0	47.7	0.0	47.7
1 2 5 1 218	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	21	0	104.8	0.00	10,333,047.14	9,511,072.66	7,652,760.01	0.0	87.8	0.0	87.8
1 2 6 9 227	Manejo	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	0	5	2	40.0	0.00	6,278,857.84	5,356,813.51	4,651,062.27	0.0	82.0	0.0	82.0
1 2 6 9 228	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social	5	5	3	60.0	4,274,135.00	1,789,864.40	184,090.20	194,090.20	4.5	10.6	4.5	10.6
2 1 7 1 203	Manejo	Servicios Complementarios de Vigilancia	0	0	0	0.00	0.00	3,827,050.00	3,827,050.00	3,827,050.00	0.0	100.0	0.0	100.0
3 2 2 3 212	Manejo	Provisión Emigrante de Agua Potable	1,540,000.00	1,540,000.00	1,582,463.00	102.8	135,883,508.00	146,786,856.10	142,083,735.08	138,998,927.95	104.5	96.6	104.5	96.6
4 2 1 1 203	Manejo	Recepción de Residuos Sólidos	0	0	0	0.00	0.00	600,306.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
4 2 1 3 204	Manejo	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	0	0	0	0.00	0.00	1,500,310.71	1,297,557.57	679,306.03	0.0	85.7	0.0	85.7
4 2 1 3 205	Manejo	Operación de la Red del Sistema de Drenaje	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0	1,553,276.00	1,748,506.01	1,687,917.52	1,687,917.52	85.4	95.4	85.4	95.4
4 2 1 3 207	Manejo	Obras complementarias al Sistema de Drenaje	0	0	2	0.0	9,376,172.00	2,101,353.40	1,866,613.17	1,134,057.27	19.9	88.8	19.9	88.8
4 2 2 1 212	Manejo	Construcción y Ampliación de Barandas	1,200.00	1,200.00	1,315.80	109.7	2,073,697.00	2,154,873.04	1,423,640.17	1,423,640.17	68.7	66.1	68.7	66.1
4 2 2 1 213	Manejo	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	2	2	3	150.0	1,980,417.00	15,946,786.45	6,796,071.20	6,485,745.56	34.2	42.6	34.2	42.6
4 2 2 1 214	Manejo	Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial	2	2	1	50.0	1,663,000.00	3,149,599.99	2,392,925.46	2,392,925.46	128.4	76.0	128.4	76.0
4 2 2 1 215	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos	9	5	5	55.6	3,633,633.00	9,568,057.27	8,256,971.08	8,113,629.90	223.5	82.8	223.5	82.8
4 2 2 1 216	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Barandas	1,600.00	1,600.00	502.00	280.6	215,155.00	4,330,541.50	3,772,883.91	216,368.86	1,753.6	76.5	1,753.6	76.5
4 2 2 1 217	Manejo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial	10	1	2	20.0	9,929,783.00	4,315,342.57	1,816,727.53	1,707,762.71	18.3	42.1	18.3	42.1

[Handwritten signature]

CIUDAD INNOVADORA
POR LOS DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: El Ingreso Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2019-Original de la URQ

Unidad Responsable de Ocasio: Q2CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

EJE PRIORITARIO		UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTAL (Presupuesto de Ingresos)		AVANCE		AVANCE		AVANCE	
				ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	ALCANZADA (III)	PROYECTADA (IV)	DESEMPEÑADA (V)	PROYECTADA (VI)	DESEMPEÑADA (VII)	PROYECTADA (VIII)
4	2	1	218	0	54,657.54	26,820.50	0.0	49.1	20,390,092.00	16,358,171.93	14,352,317.65
4	2	1	218	0	54,657.54	26,820.50	0.0	49.1	20,390,092.00	16,358,171.93	14,352,317.65
4	2	1	219	6	13	15	250.0	115.4	22,167,480.00	13,637,131.44	10,851,327.71
4	2	1	219	6	13	15	250.0	115.4	22,167,480.00	13,637,131.44	10,851,327.71
4	2	3	221	1,430.00	1,430.00	6,128.40	428.4	428.4	5,331,600.00	17,466,097.94	12,255,127.07
4	2	3	221	1,430.00	1,430.00	6,128.40	428.4	428.4	5,331,600.00	17,466,097.94	12,255,127.07
4	2	3	222	2,500.00	1,395.00	1,257.00	50.3	90.1	10,155,443.00	8,897,294.17	6,738,839.61
4	2	3	222	2,500.00	1,395.00	1,257.00	50.3	90.1	10,155,443.00	8,897,294.17	6,738,839.61
4	2	4	223	0	0	0	0.0	0.0	56,256,271.00	3,268,861.09	3,268,861.09
4	2	4	223	0	0	0	0.0	0.0	56,256,271.00	3,268,861.09	3,268,861.09
5	1	5	201	0	0	0	0.0	0.0	183,349,247.28	145,018,637.69	145,018,637.69
5	1	5	201	0	0	0	0.0	0.0	183,349,247.28	145,018,637.69	145,018,637.69
TOTAL URQ (I9)									375,223,707.45	375,223,707.45	375,223,707.45

171-203 La meta de origen se registra en su totalidad en el fondo de participaciones, por lo que el ejercicio de aquí fue para complementar el pago de los Servicios de Vigilancia.

211-203 La meta de origen se registra en su totalidad en el fondo de participaciones, por lo que el ejercicio de aquí fue para complementar el pago de artículos y herramientas necesarias para la operación de los programas.

241-212 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos- A través de la Obra por Contrato se atendieron 5 inmuebles en el proyecto denominado: Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos en: 1-Deportivo Villa Olímpica, Av. Insurgentes Sur, Colonia Parques del Pedregal, 2-Deportivo Parque Morelos ubicado Calle Guadalupe Victoria Esq. Jesús Lecuona Col. Miguel Hidalgo 2a. Sec. 3-Cancha de Fútbol Parres El Guarda, Calle Miguel Hidalgo, Puerto de Parres el Guarda, 4-Deportivo San Miguel Topilejo, Santa Cruz s/n, Pueblo San Miguel Topilejo, 5-Deportivo Vitrancos ubicado en Calle Moneda Esq. Insurgentes sur Col. Centro de Tlalpan.

Trabajos realizados: Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, pasto sintético.

242-214 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural-A través de la Obra por Contrato se realizó 1 inmueble.

Mantenimiento y Remodelación del 1-Auditorio Casa Frissac, ubicada en Plaza de la Constitución S/N, esquina con Morelos, Col. Tlalpan Centro

Trabajos realizados: Desmantelamiento, retiro y reposición de piso de madera en escenario, cancelación de aluminos, baulines y vitral templado en acceso principal, periferia de madera, aplicación de pintura vinílica en muros, reemplazo de luminarias tipo led, limpieza y colocación de butacas

251-217 Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa a través de la Obra por Contrato, referente al proyecto denominado mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico y la Construcción de Techumbres se ejecutaron trabajos de la elaboración de 1 Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras al cual no crea meta por ser un Servicio de Obra. Por otro lado se realizó 1 inmueble en:

Construcción de techumbre en la

1-Escuela Primaria Hinojosa, ubicado en Fuentes no. 16, Col. Centro de Tlalpan

2-Escuela Secundaria, ubicado en Fuentes no. 16, Col. Centro de Tlalpan

251-218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa- A través de la Obra por Contrato se realizaron 22 inmuebles en:

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa META EJECUTADA 22 INMUEBLES AVANCE FÍSICO 100%

Centros de atención Múltiples:

Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura Escolar Pública

1.-No. 64 ubicado en Tobalán s/n mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, Cto. 156-2019.2.-No. 22, ubicado en Calzagua s/n esq. Dóbalchen

Se adicionan trabajos referente al presupuesto participativo: Trabajos realizados: Construcción de rampas en el comité 12-127, este frente se considera ejecutado en el FONDO FORTAMUN

Jardines de Niños:

3.-Xochimilco ubicado en Av. 7 s/n, Col. Miguel Hidalgo 4a. sección, 4.-Ayudín, ubicado en Chajunul y Saculim, s/n, Col. Torres de Padirama, 5.-Bik-it ubicado en Avij y Yuchipetén s/n, Col. Popalá Santa Teresa, 6.-Célic ubicado en Pisté e Itamal s/n, Col. Lomas de Padirama, 7.-Skallimponitl ubicado en Venustiano Carranza mz. 110.1, lota 013 B Col. Miguel Hidalgo 8a. sección, 8.-Kambach, ubicado en Tixcaral mz. 802 lote 8, Col. Sector 17, Pedregal de San Nicolás, 9.-Rafael Ramírez ubicado en Itamal s/n, y Hopachén, Col. Cultura Maya, 10.-Necelilloyén ubicado en Venustia s/n, esquina Betal y Av. Bosques, Col. Belvedere, 11.-Xochimilco ubicado en Av. 7 s/n, Col. Miguel Hidalgo 4a. sección, 12.-Cauhillo ubicado en 5 de mayo s/n, Pueblo San Andrés Totoltepec, 13.-Estado de Tamaulipas ubicado en Sierra de San Pedro, Col. Tlalimile

14.-Antonio Sánchez Molina ubicado en Chiconas s/n entre Chemas, Col. Pedregal de San Nicolás 1a. sección, 15.-Juchitán Canek ubicado en Huahuaten no. 230, Col. Héroes de Padirama, 16.-Saúl Venando Andricho ubicado en Carretera Pichacho Ajusco km 8.5, Col. Belvedere

17.-Thurido Manilil ubicado en 5 de mayo no. 55, Pueblo San Andrés Totoltepec, 18.-Everardo Cruz Salmerón ubicado en Cerro Teléno no. 1, Col. Ma. Esther Zuno, 19.-Rafael Cruz Marjarez ubicado en Rosal no. 1, Col. Ma. Esther Zuno, 20.-Aldo Ortega Flores ubicado en 5 de Mayo y Cuauhtémoc s/n, Pueblo San Pedro Mátr

Escuelas Secundarias:


21.-No. 195 ubicado Tlalimil y céstium s/n, col. Jardines de la montaña, Cto.040-2019- 22.-No. 284 ubicado en Camino Real al Ajusco No. 24, Pueblo San Andrés Totoltepec

Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo, nivelación, demoliciones, trabajos de albanilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria y acabados en genera

[Firma]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



**INFORME DE AVANCE TRIMESTRA
ENERO-DICIEMBRE 2019**

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APPARE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

CONVENIO CONVENIO SI SERVICIO O PARTICIPACIÓN. Estimado Estado de Annapolis para el Excmo. Senado de las Danzaciones Territoriales del Distrito Federal (PORTAMUNI)-2019-Original de la URG

Unidad Responsable de Gasto: 02CO14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible]

(5) 3/10/11/12

2021 215 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos- A través de la Obra por Contrato se atendieron 5 inmuebles en:

Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos
Dirección General de Medio Ambiente, Calle Juárez 84,
Colonia Tlalpan Centro, 3. Edificio de la Dirección General de
Diseño Participación Ciudadana Zona 1, Avenida San Francisco 64,
Escuela Medero, Colonia Tlalpan Centro, 4. Dirección General de
Desarrollo Social, Calle Morelia, Tlalcoan.

Trabajos realizados en todos los frentes: Pintura, cambio de muebles sanitarios, instalación eléctrica, carpintería, falso plafón, herrería y domo.

SAHJAN SINGH
MADHAN SINGH 2017



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APPORTE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gaslo: 02CD14 Alcaldía Talpa

Periodo: Enero-Diciembre 2019

[illegible][illegible]

6. **Glorieta Monumento Zapala Huipulco**, ubicado en Av. Calzada de Tlalpan s/n, Col. San Lorenzo Huipulco. Avance liso del 100%

Trabajos realizados: trabajos de albanilería, retiro y colocación de adoquín, aplicación de pintura, limpieza del monumento, ponos de canchales y cerramiento de gradería.

7. Construcción de un muro de contención en la esquina de las calles Laqueines y Chotiales en la Colonia Santa Ursula Xhila.

Trabajos realizados. Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería, mejoramiento de terreno, piedra braza, cimbra y de cimbra y construcción de muro, colocación de cadena y Manilla de concreto hidráulico, que coincide con la obra realizada de la construcción de la caja de tormentas.

Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Públicos meta ejecutada (6 espacios públicos)

8.-Torreño Guerra calle Peña Pobre entre calle Luis G. Inday y Jusco, col. Torileño Guerra, Parque Cuauhtémoc calle Puente de Piedra entre calles Cuauhtémoc y Cuahuizac, col. Torileño Guerra frente CANCELADO SAN ANTONIO TORILEÑO, col. Primavera, 11.-Campo Xochitl calle Campo Xochitl entre Corregidora y

[illegible]

Leona Vizcarro, col. Miguel Hidalgo 1ra. Sección, 12.-Recuperación del Parque José Salcedo ubicado en Andador Atempa entre Calle Z.T. Palmateada y Camino Juárez, Colonia Jardín Iruya, Tel. 06-987-10-10.

Avenida San Fernando y calle Niño Jesús s/n, Col. Barilo Niño Jesús,
Colocación de Kioscos Digitales meta ejecutada (2 Espacios Públicos)
Atención: Edificio del Calle Morelos s/n, Toluca centro
15. Kiosco Digital en la Plaza del Mártiro

14.-Kiosco Digital Juana de Asbaja, Ubicado en: Calle Moncoea s/n, traspaso centro 1, 13.-Rucoco Digital en la plaza del mercado, traspaso cas-

De este tipo se realizaron trabajos referentes a la elaboración del Levantamiento Físico del Necesitado para la construcción de muros de contención a base de concreto.

Por otro lado se realizaron trabajos similares a los citados en este trabajo, pero que no son de carácter científico sino más bien de carácter técnico. En la colonia Lomas de Padilla, este proyecto no cuantifica meta y es considerado como un servicio, elaborado de catálogos de normas y especificaciones en los procesos constructivos, estudios de inocuidad de costos, elaboración de manuales de operación y de oferta.

En la ciudad como en el extranjero, el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de México, establece como uno de sus ejes de desarrollo, el desarrollo de la infraestructura de transporte, en particular el desarrollo de la infraestructura de transporte público. En este sentido, el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de México, establece como uno de sus ejes de desarrollo, el desarrollo de la infraestructura de transporte público, en particular el desarrollo de la infraestructura de transporte público.

conceptos y presupuesto y programación de obra.

Es importante mencionar que estos estudios cumplieron con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su reglamento, así como en el reglamento de Construcciones, de la Alcaldía de Iztapalapa:

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Héroes de 1910, Huixtlico, Iztahuaca, Iztapalapa, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupana, La Joyita, La Libertad, La Palma, La Presa, La Primavera, Las Flores, Los Hornos, Mirador del Colibri, Nueva Rematación de AVALCO, Ocoates Parres, Ocotla, Oyameño, Pánelo Hírnico, Pánelo La Cima, Pánelo Estrella Mora.

[illegible][illegible][illegible]

Del Valle, Viveros de Coatepec, Viveiros de Cuernavaca, Xaltipac, Xaxatco, Xinilinteco.

A

[illegible]

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354</

Country	Percentage (%)
Japan	20
Germany	18
Italy	17
Australia	15
Canada	14
Sweden	13
Switzerland	12
United States	11
Korea	8

—



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

CONVENIO SUBSIDIO O PARTICIPACION: El suscrito Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal/ FORTAMUN/ 2019-Original de la URG

Período: Enero-Diciembre 2019

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRA ENERO-DICIEMBRE 2019

APP-PP- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL														
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN; Elijificado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2019-Original de la URG														
Unidad Responsable de Gasto: 02CD4 Alcatraz Tlalpan														
Período: Enero-Diciembre 2019														
EJE	FL	F	SP	A	UNIDAD DE MEDIDA	DEMONIO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	AVANCE	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	2	5	1	217	Inmueble	Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa	0	10	6	0.0	4,984,750.32	0.00	4,106,313.38	0.00
1	2	5	1	218	Inmueble	Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	10	10	0.0	8,250,469.46	0.00	5,229,065.18	2,019,218.94
4	2	1	3	204	Kilómetro	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	7.00	7	3	40.6	35,578,498.40	17,509,605.00	19,690,588.46	19,690,588.46
4	2	2	1	216	Metro Cuadrado	Mantenimiento, Conservación y Reparación en Visitas Secundarias	0	15,644	19,485	0.0	13,335,239.80	44,539,173.00	2,385,227.26	0.00
4	2	2	5	224	Apoyo	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda	0	0	0	0.0	26,185,954.00	26,185,954.00	0.00	0.00
TOTAL URG (16)												88,234,932.00	31,411,215.28	21,098,607.40
SEPAES RECURSOS CON CONTRIBUCIÓN DE COORDINACIÓN (20)														
228 224 La Dirección General de Participación Ciudadana: Retifica el seguimiento al proceso para el suministro a la población de 2000 calentadores solares en las AGEB: 1072 Santa Úrsula Xita, (40 calentadores solares); 1157 Pueblo Chikmoyol (30 calentadores solares); 1212 Pueblo San Miguel Xicaco (111 calentadores solares); 1469 Colonia Chikmoyol, Sector 17 (110 calentadores solares); 1513 Colonia Balcón del Mirador-Sancti Spiritus (210 calentadores solares); 1528 Pueblo San Miguel Ajusco (111 calentadores solares); 1532 Pueblo Santo Tomás Ajusco (111 calentadores solares); 1602 Pueblo San Andrés Totoltepec (111 calentadores solares); 1674 Pueblo San Miguel Ajusco (111 calentadores solares); 1797 Apocatlilla, Pueblo San Miguel Totoltepec (111 calentadores solares); 2013 Pueblo San Andrés Totoltepec (111 calentadores solares); 2018 Pueblo San Miguel Totoltepec (111 calentadores solares); 2441 Colonia Vinos de Coahuila-Pin de Ajalá (111 calentadores solares); 2460 Para el Océano (111 calentadores solares). Registrados en el padrón del INEGI del 2010 de las instalaciones.														
Nota Adicional: Derivado de la actualización de la Matriz de Inversión y Desarrollo Social (MIDS) los proyectos se encuentran en la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Federal a la espera de que éstos entreguen la información sobre el estado que guarda las 17 AGEB a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y representantes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.														

CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NUEVA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APP-RF- AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN; EQUIPADO APORTACIONES Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2019-Original de la URO

Unidad Responsable de Gasto: 0202014 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019

PRESUPUESTAL (Presupuesto de Ingresos)										AVANCE %			
UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	VALORIZADO	AVANCE %	APROBADO	NO PAGADO	DEVOLUCIÓN	ENERGIDO	PAGADO	(OPORTUNO) (IMPUNTO) (DEFERIDO)	AVANCE %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
213 204 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Drenaje -- a través de la Obra por Contrato se realizaron 2.049 kms. en las siguientes colonias:													
1.-Colonia Sector XVII (AGEB 1489) Frente cancelado por problemas de operación vial.													
2.-San Andrés Totolapco (AGEB 2059), 3.-Colonia Pares (AGEB 2460) y AGEB 2475, 4.-Miguel Hidalgo 3a. Sección (AGEB 1318), 5.-Fuentes de Tepepan (AGEB 2140), 6.-Nueva Oriental Coapa (AGEB 0233), 7.-Pedregal de San Nicolás 1a. Sección (AGEB 0303), 8.-Villa Lázaro Cárdenas (AGEB 0454), 9.-Arenal, Santa Úrsula (AGEB 0313), 10.-Colonia Pedregal de San Nicolás 4a. Sección (AGEB 1299), 12.-Colonia Idolo Fabella (AGEB 0125)													
213 218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Variedades Secundarias en: 1.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 2.-San Miguel Xicoteco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 3.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 4.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 5.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 6.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 7.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 8.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 9.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 10.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 11.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 12.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 13.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 14.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 15.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 16.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 17.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 18.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 19.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 20.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 21.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 22.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 23.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 24.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 25.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 26.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 27.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 28.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 29.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 30.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 31.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 32.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 33.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 34.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 35.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 36.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 37.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 38.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 39.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 40.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 41.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 42.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 43.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 44.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 45.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 46.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 47.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 48.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 49.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 50.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 51.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 52.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 53.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 54.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 55.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 56.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 57.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 58.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 59.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 60.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 61.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 62.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 63.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 64.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 65.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 66.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 67.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 68.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 69.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 70.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 71.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 72.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 73.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 74.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 75.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 76.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 77.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 78.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 79.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 80.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 81.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 82.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 83.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 84.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 85.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 86.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 87.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 88.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 89.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 90.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 91.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 92.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 93.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 94.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 95.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 96.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 97.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 98.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 99.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 100.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 101.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 102.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 103.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 104.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 105.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 106.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 107.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 108.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 109.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 110.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 111.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 112.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 113.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 114.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 115.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 116.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 117.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 118.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 119.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 120.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 121.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 122.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 123.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 124.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 125.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 126.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 127.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 128.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 129.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 130.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 131.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 132.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 133.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 134.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 135.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 136.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 137.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 138.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 139.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 140.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 141.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 142.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 143.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 144.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 145.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 146.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 147.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 148.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 149.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 150.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 151.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 152.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 153.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 154.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 155.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 156.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 157.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 158.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 159.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 160.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 161.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 162.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 163.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 164.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 165.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 166.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 167.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 168.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 169.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 170.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 171.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 172.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 173.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 174.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 175.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 176.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 177.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 178.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 179.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 180.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 181.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 182.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 183.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 184.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 185.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 186.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 187.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 188.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 189.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 190.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 191.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 192.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 193.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 194.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 195.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 196.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 197.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 198.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 199.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 200.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 201.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 202.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 203.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 204.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 205.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 206.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 207.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 208.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 209.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 210.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 211.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 212.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 213.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 214.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 215.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 216.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 217.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 218.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 219.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 220.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 221.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 222.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 223.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 224.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 225.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 226.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 227.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 228.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 229.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 230.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 231.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 232.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 233.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 234.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 235.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 236.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 237.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 238.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 239.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 240.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 241.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 242.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 243.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 244.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 245.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 246.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 247.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 248.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 249.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 250.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 251.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 252.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 253.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 254.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 255.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 256.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 257.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 258.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 259.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 260.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 261.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 262.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 263.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 264.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 265.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 266.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 267.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 268.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 269.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 270.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 271.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 272.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 273.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 274.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 275.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 276.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 277.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 278.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 279.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 280.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 281.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 282.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 283.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 284.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 285.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 286.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 287.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 288.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 289.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 290.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 291.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 292.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 293.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 294.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 295.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 296.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 297.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 298.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 299.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 300.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 301.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 302.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 303.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 304.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 305.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 306.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 307.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 308.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 309.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 310.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 311.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 312.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 313.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 314.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 315.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 316.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 317.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 318.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 319.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 320.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 321.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 322.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 323.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 324.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 325.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 326.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 327.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 328.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 329.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 330.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 331.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 332.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 333.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 334.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 335.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 336.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 337.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 338.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 339.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 340.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 341.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 342.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 343.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 344.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 345.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 346.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 347.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 348.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 349.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 350.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 351.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 352.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 353.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 354.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 355.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 356.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 357.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 358.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 359.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 360.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 361.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 362.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 363.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 364.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 365.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 366.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 367.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 368.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 369.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 370.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 371.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 372.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 373.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 374.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 375.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 376.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 377.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 378.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 379.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 380.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 381.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 382.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 383.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 384.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 385.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 386.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 387.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 388.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 389.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 390.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 391.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 392.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 393.-San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 169A), 394.-San Miguel Ajusco (P													





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ROR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019


R e s u m e n			U n i d a d			F i s i c o			P o r p o s i t o			P a g a d o		
FI	FE	AL	PV	Denominación	Unidad de Medida	ORIGINAL	PROGRAMADA	ALICATADA	APROBADA	MODIFICADA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	
(9)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
2	1	3	206	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan.	Kilómetro	2,800	2,800	1,145	26,838,495.00	26,838,495.00	7,602,637.49	7,602,637.49	0.00	
				Obras complementarias al sistema de drenaje	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	207	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan.	Pieza	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Obras complementarias para la Constitución de Resúmenes		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan.		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	218	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable.	Metro Cuadrado	97,000	42,342,460	49,035,050	37,535,208.00	31,259,051.00	21,059,276.75	21,059,276.75	16,296.02	
				Mantenimiento de Vialidades Secundarias		57,000	0	0	37,535,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Rehabilitación a la Red de Agua Potable.		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Mantenimiento de Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.		0	42,342,460	49,035,050	0.00	31,259,051.00	21,059,276.75	21,059,276.75	16,296.02	
2	2	3	222	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable.	Metro	97,000	1,104,320	0	0.00	6,277,157.00	23,719.00	0.00	0.00	
				Rehabilitación a la Red de Agua Potable.		97,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Rehabilitación de la Infraestructura de agua potable en la Colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan.		0	1,104.32	0	0.00	6,277,157.00	23,719.00	0.00	0.00	
				Total URG (6)					78,714,647.00	78,714,647.00	40,213,167.12	40,189,448.12	16,296.02	

213 206-No se cumplió con la meta programada en un 59% debido a que en el proyecto Denominado "Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan", debido a que el contrato referente a la colonia: SECTOR XVII, tubo una Terminación Anticipada originada por problemas de oposición vecinal; lo que originó el incumplimiento de la meta programada,

213 207-Sin variación alguna se cumplieron con los objetivos institucionales.
Se cancela el proyecto denominado: los recursos, frentes, meta se reorientan al proyecto denominado: Rehabilitación de la Infraestructura de Drenaje en diversas Colonias de la Alcaldía Tlalpan.; esto debido a las observaciones realizadas en la versión final del Informe Ejecutivo, para su envío oficial a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría de Egresos.

COORDINADOR
ALEXANDRO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

RGR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019

Fuente de Ingresos			Presupuesto			Ejecución		
FI	F	SF	AI	P	Y	Original	Modificado	Pagado
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

221 218-La meta programada modificada se rebasó en un 16%, esto debido a la optimización de recursos por los ahorros obtenidos en los procesos de Licitación lo que originó una buena optimización en la meta ejecutada.

Se reducen los recursos de DEUDA del proyecto denominado: 'Mantenimiento de Vialidades Secundarias y a que contaba con dos fondos, y se reorientan los frentes, meta y recursos al proyecto denominado: Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, debido a que así fueron solicitados la separación de recursos.

223 222- Se informa referente al proyecto denominado Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan se cancela debido a problemas de oposición vecinal.

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRA ENERO-DICIEMBRE 2019

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance físico % (5)	Aprobado (6)	Prestupuesto Modificado (6)	Ejecutado (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
A20149001	Adquisición de Bienes Informáticos	0	11,031,237.00	0.00	0.00	
A20149002	Adquisición de equipo tecnológico, fotográfico y de audio	0	85,978.00	0.00	0.00	
A20149003	Adquisición de Bienes para el Equipamiento de las Áreas Pertencientes a la Dirección de Cultura Comunitaria	0	1,580,000.00	1,410,000.00	0.00	
A20149004	Adquisición de Bienes para el equipamiento de la Dirección de Fomento Cultural y las unidades departamentales de Eventos Públicos y Promoción Artística y Cultural	0	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	
A20149005	Adquisición de Mobiliario e Impresora multifuncional para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	0	515,000.00	515,000.00	0.00	
A20149006	Adquisición de Vehículos para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable	0	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	
A20149007	Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable	0	225,000.00	225,000.00	0.00	
A20149008	Adquisición de Planta de Luz y No Brake	0	40,000.00	40,000.00	0.00	
A20149009	Adquisición de Herramientas de Poda y Corte	0	348,237.00	348,237.00	0.00	Adquisición de 16 desmalezadoras con potencia de 2.1/2.9 hp., cilindrada de 44.3 cm ³ , con aditamentos de corte y cabezal autocut; 1 motosierra de extensión potencia 1.05 kw/1/4 hp., cilindrada 31.4 cm ³ , longitud de 2.7 a 3.50 mts., cadena de 3/8" y espada rollomatic de 12"; a través del Proyecto de Inversión A20149001 para la adquisición de equipo de corte y poda 16 desmalezadoras y 1 motosierra de extensión. (Bienes en proceso de surtido en Almacén)
A20149010	Adquisición de Mobiliario, Equipo Audiovisual, Computadoras, Impresoras y Extensión de Uso Rudo para Equipamiento de Centros de Desarrollo Integral Comunitario.	0	1,616,810.00	0.00	0.00	
A20149011	Equipamiento a los 32 Centros de Aprendizaje Virtual 19 Bibliotecas Delegacionales	0	1,638,192.00	35,000.00	0.00	
A20149012	Adquisición de Equipo Deportivo	0	216,500.00	0.00	0.00	
A20149013	Adquisición de Bienes de Salud para Casas de Salud en Diferentes Colonias de la Alcaldía	0	653,145.00	0.00	0.00	
A20149014	Equipamiento de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan	0	74,593.00	0.00	0.00	
A20149015	Adquisición de Mobiliario y Equipo para equipar los 5 CENOS	0	222,524.00	222,524.00	0.00	
A20149016	Adquisición de Equipo Informático, Eléctrico y Audiovisual	0	0.00	88,938.00	0.00	
A20149017	Adquisición de Equipo Audiovisual y Equipo Administrativo para los Centros de Aprendizaje Virtual, 19 Bibliotecas y la Unidad Departamental de Igualdad Sustantiva.	0	0.00	1,190,457.00	0.00	
A20149018	Adquisición de Mobiliario para equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario Integral	85	0.00	1,596,310.00	682,829.36	En proceso de entrega de los bienes
A20149019	Equipo Deportivo para Equipamiento de los Centros Deportivos en Alcaldía Tlalpan.	50	0.00	953,235.00	0.00	En Trámite de Requisiciones ante la Dirección General de Administración
A20149020	Adquisición de Material y Equipo Médico para la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan	50	0.00	107,599.00	0.00	En Trámite de Requisiciones ante la Dirección General de Administración
A20149021	Adquisición de Bienes para Casas de Salud en Diferentes Colonias de la Alcaldía Tlalpan	50	0.00	756,236.00	0.00	
A20149029	Adquisición de Equipo Informático, cómputo y audiovisual para el Fortalecimiento a la Infraestructura de la Alcaldía.	0	0.00	12,531,327.00	9,314,213.20	
A20149030	Adquisición de dos camionetas, una para traslado de pasajeros y otra de refinas.	0	0.00	2,185,512.78	2,185,512.78	

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Diciembre 2019

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD DE MÉXICO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto (Pesos con dos decimales) Modificado (6)	Ejecido (6)	Descripción de acciones realizadas (7)
A20149031	Adquisición de Vehículos para Atender las Solicitudes del Sector Educativo Cultural de la Alcaldía.		0.00	3,354,936.95	3,354,936.95	
A20149032	Adquisición de Equipo de transporte para el personal que brinda atención a la ciudadanía, a través de los Programas Sociales, en la Dirección General de Desarrollo Social.		0.00	920,668.99	920,668.99	
A20149033	Adquisición de Ambulancia para la Atención Prehospitalaria de la Ciudadanía y Camión Cisterna para Dotar de Agua Potable a la localidad Tlalman.		0.00	4,149,902.13	2,688,000.00	
A20149034	Adquisición de Vehículos, bicicletas, grúas, motocicletas, ambulancia que permitan mejorar la seguridad en la ciudadanía a partir de un trabajo de respuesta inmediata.		0.00	16,485,018.48	13,586,647.49	
A20149035	Adquisición de Vehículos 1 Camión y 1 Camioneta para transportar a la ciudadanía y promover el atractivo turístico de la Alcaldía.		0.00	3,953,955.70	920,668.99	
A20149036	Adquisición de Maquinaria, Vehículos de uso de obras, Vehículos para transporte de pasajeros y Camiones para transportar agua potable y Vehículos para limpieza urbana.		0.00	43,935,304.65	920,669.01	
A20149037	Adquisición de vehículos para traslado de personal por el territorio de la Alcaldía, mejorando la presencia institucional.		0.00	920,668.99	920,668.99	
A20149038	Adquisición de vehículos 1 camioneta para el traslado de personal vinculando las actividades institucionales con los diferentes niveles de gobierno y organismos no gubernamentales.		0.00	920,668.99	920,668.99	
A20149039	Adquisición de Vehículos y Camiones que permitan la recolección de residuos sólidos debidamente clasificados contribuyendo a mejorar el medio ambiente y el entorno de la población.		0.00	44,485,428.77	27,165,088.46	
A20149040	Rehabilitación de la infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicalco de la Alcaldía Tlalpan.		0.00	200,000.00	0.00	
A20149041	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.		0.00	46,000.00	0.00	
020149001	Obras en: Vialidades, luminarias, Banquetas y guardafreos, Espacios Públicos, Drenaje, Áreas de U. Habitacionales etc.	0	169,613,526.00	31,124.17	0.00	Se menciona que este proyecto tiene dos fondos y dos destinos de gasto. Participaciones Federales DG: 00 por un importe de \$ 91,190,689.00 (estos recursos serán administrados por la Dirección General de Administración) Participaciones Federales DG: 85 por un importe de \$ 78,423,033.00, para dar seguimiento a los trabajos correspondientes al Presupuesto Participativo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
020149005	Construcción de Reumidores	0	73,990,995.00	0.00	0.00	Se reorientan los fletes, trabajos y meta al proyecto denominado: Obras Complementarias para la Construcción de Reumidores, este movimiento se realiza con el fin de adecuar los recursos y sus proyectos conforme a la naturaleza de cada actividad institucional para cumplir con las necesidades de la Alcaldía, por otro lado se informa que los recursos no alteran a ningún otro proyecto de la Cartera de Inversión y los cuales serán administrados por la Dirección General de Administración.
020149006	Rehabilitación de Resumideros	0	14,270,867.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
020149007	Construcción y Ampliación de Banquetas	0	1,933,216.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
020149008	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0	52,723,471.00	0.00	0.00	Se reorientan únicamente los fletes, trabajos realizados y meta; al proyecto denominado: Construcción y Adequación de Edificios Públicos. Este movimiento se realiza con el fin de adecuar los recursos y sus proyectos conforme a la naturaleza de cada actividad institucional para cumplir con las necesidades de la Alcaldía. Por otro lado se informa que los recursos no alteran a ningún otro proyecto de la Cartera de Inversión y serán administrados por la Dirección General de Administración.


[Firma]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejército (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)		
020149009	Construcción de mercados	0	1,861,000.00	3,140,999.99	2,302,925.46	Construcción de 3a. Etapa: trabajos de albanilería, herrería, plomería, cancelería, instalación eléctrica e hidrosanitaria, colocación de techumbre y acabados en general. PROYECTO CANCELADO
020149010	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0	1,989,417.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
020149011	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0	26,839,455.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
020149012	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0	3,693,663.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
020149013	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	14,340,914.00	0.00	0.00	Se cancela por \$14,340,914.00, para la apertura del Py 020149023, con el fin de adecuar los recursos y proyectos, a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo los frentes, trabajos y meta programados se realizarán en el Py 020149030. Este movimiento si modifica a otros proyectos de la cartera de inversión.
020149014	Construcción, Mantenimiento, conservación y rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	10,668,058.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO
020149015	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	24,261,157.00	6,414,660.40	5,015,127.50	PROYECTO CANCELADO Los recursos en esta actividad se cancelan y se reorientan para apertura de los pps: por \$ 2,014,667.00, 9029 por \$5,095,903.11, 9031 por \$16,638.00, 9016 por \$ 3,507,693.00, 9030 por \$ 5,095,311.57, para adecuar los recursos y Py. a la naturaleza de cada act. inst. y cumpliendo con las necesidades de la Alcaldía.
020149016	Construcción y ampliación de infraestructura de Agua Potable	0	5,546,851.00	17,466,067.94	12,355,127.07	Se realizaron 6126.40 metros de infraestructura de Agua potable con los siguientes trabajos Preliminares Incluye: Trazo y nivelación, conteo con sifón en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, colocación de tubería de polietileno e diversos diámetros.
020149017	Rehabilitación a la Red de Agua Potable.	0	47,690,651.00	9,887,394.17	6,738,839.61	Se realizaron 1,257.00 metros de rehabilitación a la infraestructura de Agua Potable con los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción de cajas de víboras y bacheos.
020149018	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	9,979,783.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela el Py, por \$ 9,979,783.00, para apertura del Py 020149029, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, frentes y meta, se reorientarán al Py 020149032.
020149019	Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	16,330,920.00	0.00	0.00	Se cancela por \$16,330,920.00, para apertura los Py. 020149030 por \$1,274,844.43, 9032 por \$ 15,056,075.57, este movimiento se realiza con el fin de adecuar los recursos y sus proyectos conforme a la naturaleza de cada actividad institucional para cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía.
020149020	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social	0	36,936,426.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$ 36,936,426.00, para apertura los Py. 020149026 por \$ 10,038,860.48, 9033 por \$ 26,898,565.52, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, los frentes, trabajos y meta se reorientarán en el Py 020149034. Este movimiento si modifica a otros proyectos de la cartera de inversión.




PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019						
Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto (Pisos con dos decimales) Modificado (6)	Ejercido (9)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
02D149021	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0	7,401,527.00	1,789,864.40	194,090.20	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a 3 Inmuebles de Centros de Desarrollo Social 1.- CEDIC-Villa Copac Acopac, Av. Canal de Miramontes (Cual Eq. Con Acopac), Col. Narciso Mendoza C.P. 14390, 2.- CEDIC-Capulia, La Cerrada de Tlalpán S/N, Colonia Milguel - Hidalgo, C.P. 14369, 3.- CEDIC-Ampliación Tepicmilpa, Carayes y Tepicmilpa S/N, Colonia Ampliación Tepicmilpa C.P. 14427. Trabajos realizados por cada uno de los frentes: Impermeabilización, pintura, instalaciones eléctricas sanitarias e hidráulicas, herrería

[Handwritten signature]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período: Enero-Diciembre 2019						
Clave Proyecto de Inversión (1)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto (pesos con dos decimales) Modificado (6)	Ejecutado (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
02D149022	Obras que se realizan en diversas áreas del Perifoneo de la Alcaldía	0	131,249,824.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$ 36,936,426.00, para aperturar los PV, 02D149026 por \$ 10,038,060.48, 9033 por \$ 76,898,365.52, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, los fientes, trabajos y meta se realizarán en el PY 02D149034. Este movimiento sí modifica a otros proyectos de la cartera de Inversión.
02D149023	Obras Complementarias para la Construcción de Resumideros	0	0.00	0.00	0.00	PROYECTO CANCELADO Se cancela por \$ 36,936,426.00, para aperturar los PV, 02D149026 por \$ 10,038,060.48, 9033 por \$ 76,898,365.52, con el fin de adecuar los recursos y proyectos a la naturaleza de cada actividad institucional y cumplir con las necesidades reales de la Alcaldía. Así mismo, los fientes, trabajos y meta se realizarán en el PY 02D149034. Este movimiento sí modifica a otros proyectos de la cartera de Inversión.
02D149024	Mantenimiento de Resumideros	0	0.00	2,392,087.00	3,489,047.85	Se realiza en las colonias Huertos en la App 213 207 EL Trazo y nivelación para la excavación de fosa y rejillas; corte y la demolición de la capota asfáltica; excavación profunda donde está la gruta; construcción de muros de manzanera; humillito y colocación de acero de refuerzo para losa tapa; cimbrado y desdoblado de losa tapa; colado de losa tapa; construcción de fosa para rejillas de drenaje; suministro y colocación de rejillas de acero estructural; rellenos entre los muros y el ancho de la excavación; colocación de tubería y de rejillas con el resumiendo; compactación de rellenos y trabajos de bacheo.
02D149025	Construcción de Banquetas	0	0.00	2,154,873.04	1,423,640.17	Se realizó 1,315.00 m2 de construcción y ampliación de banquetas.
02D149026	Construcción y adecuación de Edificios Públicos	0	0.00	16,300,156.89	6,737,257.47	Se realizaron 3 Inmuebles 1: Estacionamiento, trabajos de la Sta. etapa, 2: Construcción de Oficinas Administrativas de la Alcaldía, ubicados en Juana de Aboyle, Calle Morelos S/N, Col. Tlalpan Centro, Frente al Parque Juana de Aboyle, 3: Construcción Subdelegación San Miguel Xicoaco, 16 de Septiembre S/N, Pueblo de San Miguel Xicoaco.
02D149027	Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos	0	0.00	16,885,695.57	14,712,507.89	Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos en 9 Inmuebles: Trabajos realizados en todos los fientes: Pintura, cambio de lámparas, cambio de muebles sanitarios, trabajos de tabla roca, cambio de piso, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, carpintería, piso plátan, herrería y domo.
02D149028	Mantenimiento de Banquetas	0	0.00	4,930,641.50	3,712,883.91	PARA VER LOS FIENTES REALIZADOS VER EL FORMATO APP-271 215 Se realizaron 5,000.83 m2 de mantenimiento y rehabilitación de banquetas con los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, Extracción manual de socos, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, excavación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, humillito y colocación de rejillas de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, Acabado con voleador en las alistas de banquetas, Conformación de concreto hidráulico, remediación de rejillas de registro.
02D149029	Mantenimiento a Mercados	0	0.00	3,589,444.74	1,309,609.78	Realiza el mantenimiento a 2 mercados ubicados en diversas colonias: 1: Mercado Concentración 10 de Mayo, Avenida 1, Esquina Con Calle 5, Colonia Miguel Hidalgo 44 Sección, 2: Mercado Hueso Pelítico, Calzada Del Hueso Núm. 1075, Col. Granja Coapa.

[Firma manuscrita]




PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto (Pesos con dos decimales) Modificado (6)	Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
020149030	Mantenimiento de Vialidades Secundarias	0	0.00	6,004,454.58	5,316,690.51	Se realizaron 11,892.59 m ² para el mantenimiento de vialidades: 1.- Tlalpan Centro 2.- Pueblo Santo Tomas Ajusco 3.- Pueblo Magdalena Petisco 4.- Pueblo San Miguel Xicoico Trabajos realizados: trazo y nivelación, frezado de un espesor de 7.5cm de la capa superficial de asfalto, re nivelación de los pozos de visita, barrido de base de riego de liga tendido de carpeta de mezcla asfáltica templada de 15 cm de espesor, compactación de la misma, y señalamientos horizontales en los tramos ejecutados. Se realizaron 14,903.01 m ² de Construcción de Vialidades Secundarias en las siguientes colonias: trazo y nivelación, se frezaron un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, re nivelación de los bocales de los pozos de visita que se encuentran dentro de la sección intervenida, barrido de la base, aplicación de riego de liga y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 15 cm de espesor, compactación de la misma, colocación de señalamientos horizontales en los tramos ejecutados.
020149031	Construcción de Vialidades Secundarias	0	0.00	9,721,523.16	8,731,612.24	Conservación y Rehabilitación de 5 Espacios Públicos en : 1.- Deportivo Villa Olímpica, Av. Insurgentes Sur, Colonia Parque del Pedregal, 2.- Deportivo Parque Huerto ubicado Calle Guadalupe Victoria Esq. Jerón Lecuones Col. Miguel Hidalgo 2a. Secc. 3.- Cancha de Fútbol Paros El Guardia, Calle Miguel Hidalgo, Pueblo de Paros y Guana, 4.- Deportivo San Miguel Topilejo, Santa Cruz Ajn, Pueblo San Miguel Topilejo, 5.- Deportivo Vianco ubicado en Calle Moneda Esq. Insurgentes sur Col. Centro de Tlalpan Trabajos realizados: Pintura, cambio de fímparas, cambio de muebles sanitarios, instalación eléctrica, instalación bidosaniaria, carpintería, pasto sintético.
020149032	Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	0.00	14,530,237.85	11,003,052.46	Se realizaron 46 escuelas PARA VER FRENTE Y TRABAJOS REALIZADOS VER EL FORMATO APP-251 218 Se cancela el proyecto por \$11,500,000.00, estos recursos son para solventar la modificación presupuestal para dar atención a la adquisición del parque vehicular de la Alcaldía, Adecuando los recursos a las necesidades reales. Este movimiento se realiza conforme a la conciliación celebrada con personal de la Dirección General de Administración el día 25-11-19. 2,849 kms. Trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red; posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación de la zanja dando las pendientes que requiera; una vez afianzado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se asentará la tubería de polietileno de alta densidad corrugado (PAD corrugado); con esta última tubería se realizarán las conexiones domiciliarias, sobre la tubería de PAD de principal se construirán los pozos con los cuales se dará mantenimiento a la red. Una vez colocada toda la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactará y se asfáltará el área abierta. Verificar frentes trabajados en la
020149033	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Educativa	0	0.00	75,712,798.17	21,394,316.31	Se realizó el fondo del pozo toda la tierra y basura que fue arrastrada por los lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resquebrajarse el subsuelo
020149034	Construcción y Adecuación de la Infraestructura Social	0	0.00	0.00	0.00	Se realizó en las colonias descritas en la APP 213 201 el trazo, nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la red de drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.
020149035	Construcción y Ampliación de redes de Drenaje Sanitario	0	0.00	3,293,450.44	17,898,180.93	Se realizó en las colonias descritas en la APP 213 201 el trazo, nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la red de drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.
020149036	Trabajos de Desazote a la Red del Sistema de Drenaje	0	0.00	1,748,506.01	1,667,917.52	Se realizó en las colonias descritas en la APP 213 201 el trazo, nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la red de drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.
020149037	Mantenimiento y Rehabilitación a las Redes de Drenaje Sanitario	0	0.00	41,179,139.00	19,130,171.37	Se realizó en las colonias descritas en la APP 213 201 el trazo, nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la red de drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.

[Firma]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (1)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico (%) (5)	Aprobado (6)	Prestupuesto (Pesos con dos decimales) Modificado (6)	Ejecido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
020149038	Construcción de una de Caja de Tormenta	0	0.00	1,391,655.15	1,263,408.01	Se rellena en las colonias afectadas en el APP 211 207 el trazo y nivelación, excavación relleno con material (repleato), planillo de concreto y construcción de elementos estructurales de la caja de tormentas, juntas constructivas y rejillas de 10, 15 y 20 cm de diámetro, y se rellena con material de protección de la obra.
020149039	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados (PASIPAS550)	0	0.00	8,615,311.44	6,622,038.38	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados con recursos de (PASIPAS550) en diversos colonias en 8 mercados para ver fientes y trabajos realizados ver el formato APP-221217
020149040	Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable en la colonia Pueblo San Miguel Xicoico de la Alcaldía Tlalpan		0.00	6,271,157.60	0.00	Se cancela el proyecto por problemas de oposición vecinal.
020149041	Rehabilitación de Vialidades Secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.		0.00	31,258,031.00	21,059,276.75	Se realizaron 49,035.05 m ² para la rehabilitación de vialidades secundarias en: 1.- Tlalpan Centro 2.- Pueblo Santo Tomas Ajusco, 3.- Pueblo San Miguel Pelicoteo, 4.- Pueblo San Miguel Xicoico, 5.- Pueblo San Miguel Ajusco Trabajos realizados: trazo y nivelación, se fiesado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, nivelación de los broches de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección intervenida, bando de la base, aplicación de riego de ligas y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
020149042	Revestimiento de Vialidades Secundarias		0.00	13,235,239.80	2,385,221.75	Se realizaron 19,466.00 m ² para el revestimiento de vialidades secundarias en: 1.- Santo Tomas Ajusco (PUEB) 1532, 2.- San Miguel Ajusco (Pueblo) (AGEB 1528 y AGEB 1560), 3.- San Miguel Xicoico (Pueblo) (AGEB 1212), 4.- Paises El Guadalupe (Pueblo) (AGEB 2460), 5.- Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 3ra. Sección (AGEB 1547) Trabajos realizados: trazo y nivelación, se fiesado un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, nivelación de los broches de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección intervenida, bando de la base, aplicación de riego de ligas y aplicación de carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor; compactación de la misma, colocación de señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
020149043	Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Públicos		0.00	5,357,619.12	4,149,015.09	Rehabilitación y Equipamiento de 6 Espacios Públicos 1.- Torilillo Guerra calle Peña Pobre entre calle Luis G. Inclán y Ajusco, col. Torilillo Guerra, 2.- Parque Cuauhtémoc calle Puente de Piedra entre calle Cuauhtémoc y Cuauhtémoc, col. Torilillo Guerra FRENTE CANCELADO POR OPOSICION VECINAL, 3.- Fuentes Brotantes, Avenida Fuentes Brotantes s/n, col. Fuentes Brotantes, 4.- Colonia Primavera, Paseo de Noche Buena entre Camino Real a San Andrés y Paseo Jamin, col. Primavera, 5.- Campo Xochitl calle Campo Xochitl entre Condego y Leona Vicario, col. Miguel Hidalgo 1ra. Sección, 6.- Recuperación del Parque José Salcedo ubicado en Andador Atempa entre calle 2 P. Palmeada y Benito Juárez, Colonia (sido Fabela, 7.- Takoligla calle Lacandones esq. Yagu, col. Takoligla. Trabajos realizados en cada frente: Instalación de luminarias, malla ciclónica, guarniciones a base de concreto hidráulico, Reparación de andadores, nivelación del terreno, piso de concreto hidráulico mudo de rubique rojo, rejilla, rampas para discapacitados y 3a. edad, guarniciones, colocación de bancas para el público, construcción de bases de concreto para fijación del equipamiento en áreas recreativas con juegos infantiles y ejes de rehabilitación de cancha de basketbol.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período: Enero-Diciembre 2019						
Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Moneda Físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto (Précos con los decimales) Modificado (6)	Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
02D149914	Conservación y Rehabilitación a la Infraestructura Escolar Pública	0.00		907,922.76	841,340.68	1.- Escuela Primaria Estado de Nayarit, ubicado en Valle de los Angeles No.22, Pines El Guadalupe (Pib), comité 12-115, 2.- Escuela Centro de Atención Múltiple No.64, ubicado en Yobanín/Mz. 26, Col. Popular Santa Teresa, comité 12-127, Trabajos realizados en cada uno de los frentes: Trazo, nivelación; demoliciones, excavación, aceros, cimentación, trabajos de albanilería, construcción de una barda perimetral, construcción de rampas para discapacitados, desmantelamiento y habilitado de herrería, colocación de malla ciclónica, acabados en general,
02D149905	Mantenimiento y rehabilitación a la Red Hidráulica de Agua Potable	0.00		1,815,845.52	793,160.36	Se realizan en las colonias descritas en el APP 213 2017 los trabajos de trazo, nivelación, excavación de zanja y rejillas; corte y la demolición de la carpeta asfáltica, conexión de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbrado y desmoldado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desmontables, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, rellenos entre los muros y el ancho de las excavaciones, instalación de tubería y conexión de rejillas con el resumiendo, rellenos y trabajo de bacheo.
02D149046	Construcción de Resumiendo en la red de Drenaje Sanitario	0.00		2,269,805.90	1,693,400.41	Se realiza en la colonia El Zapate-Luis Donaldo Colosio la rehabilitación de cárcamo, trabajos de electricidad, trazo, nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, excavación, coma de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de diferentes pulgadas, relleno y compactación de zanjas y bacheo de la cepa para dejar la vialidad en el estado en que se encontraba originalmente, picado de tablero existente y conexión a transformador ya existente.
02D149047	Rehabilitación a la Red de Drenaje Sanitario	0.00		453,961.38	401,544.04	Se realiza mantenimiento de la infraestructura de drenaje, mantenimiento de pozos de visita y alcantarillado considerando nivelación de brocales y tapas de alcantarilla y sustitución de tubería dañada.
02D149048	Rehabilitación de Cárcamo	0.00		453,961.38	427,842.35	
02D149049	Obras de Desazolve de la Red de Drenaje Sanitario	0.00		453,961.38	401,272.66	
02D149050	Rehabilitación y Conservación de la Carpeta Asfáltica en Vialidades Secundarias	0.00		11,349,034.50	5,317,244.36	
02D149051	Mantenimiento y Rehabilitación a Luminarias	0.00		4,935,553.18	2,858,686.35	
02D149052	Construcción de Escalinatas	0.00		453,961.38	425,702.22	
02D149053	Mantenimiento y Rehabilitación Banquetas	0.00		907,922.76	750,941.66	
02D149054	Suministro y Colocación de Módulos Recreativos y Obisquitos para Deportes Urbanos	0.00		907,922.76	425,240.49	
02D149055	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0.00		4,539,613.80	2,605,299.92	
02D149056	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Nivel Básico y la Construcción de Techumbres	0.00		13,841,433.99	9,838,473.60	
02D149057	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para las Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	0.00		710,000.00	639,000.00	
02D149058	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras para la Construcción de Redes de Drenaje	0.00		1,590,310.71	1,295,557.57	
02D149059	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades para la construcción de muros de contención a base de concreto	0.00		300,000.00	0.00	
02D149060	Elaboración de Proyecto de Levantamiento Físico de Necesidades y Seguimiento de las Obras de Revestimiento de Vialidades Secundarias	0.00		606,194.19	278,014.60	
02D149061	Realizar Estudio Ejecutivo para la elaboración de la Construcción de 1 Edificio Público en la Colonia Santa Úrsula Xilitla	0.00		110,697.20	58,813.73	



PPF PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019						
Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Aprobado (6)	Presupuesto Modificado (6)	Ejercido (6)	Descripción de Acciones Realizadas (7)
02D149002	Construcción de techumbre en la Escuela Primaria Primario de Mayo		0.00	930,000.00	231,137.25	
02D149003	Mantenimiento y Remediación del Auditorio Casa Fríasac		0.00	266,685.77	266,685.77	
02D149004	Armado y Colocación de Muros Digitales		0.00	499,178.58	289,756.00	
02D149005	Construcción de Muros de Contención en dos Espacios		0.00	1,844,178.63	0.00	
02D149006	Construcción de Resúmenes en la Cof. Bosques del Pedregal		0.00	108,527.59	608,657.28	
02D149007	Mantener, Conservar y Rehabilitar Puesta en Valor de 2 Edificios Públicos Gubernamentales		0.00	17,133,743.54	15,716,740.50	
02D149008	Mantener, Conservar y Rehabilitar Puesta en Valor del Mercado La Paz		0.00	5,049,000.50	4,894,183.24	
02D149009	Construcción de un Parabús con Iluminación en la colonia Chimilili		0.00	431,561.38	0.00	
02D149010	Trabajos de Balamiento en calles de la Colonia Solidaridad		0.00	431,561.38	0.00	
02D149011	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Centro Comunitario Pedregal de Santa Úrsula Xilixtla		0.00	431,561.38	422,606.65	Trazo y nivelación, cimentación, trabajos preliminares, estructura, construcción de aulas para clases educativas y recreativas, salón de usos múltiples, habilitación y colocación de escalera para la construcción de una sección de Primer Nivel.
02D149012	Mejorar la Infraestructura Social de la Alcaldía		0.00	6,579,651.84	5,356,813.51	
			672,414,495.00	508,849,605.37	298,328,032.88	

[Firma manuscrita]



Período: Enero-Diciembre 2019 2)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)
NO APLICA					

NO APPLICA

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA (3)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (6)	CARACTERÍSTICAS (7)
	TIPO (4)	TOTAL (5)		
4419.- Otras ayudas sociales a personas.	APOYO	1	25,000.00	Apoyo social a la C. Sanchez Olmedo María Victoria, a nombre del equipo de natación "Valkirias Down" para que participen en el "Abierto Internacional de Natación Artística" a celebrarse en la Ciudad de Panamá.
4412.- Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos.	APOYO	1	20,000.00	Ayuda Social Al C. Nicolas Alvarez Icaza Ramirez Para Que Participe En El "Campeonato Mundial De Bici De Montaña 2019" A Celebrarse En Gràchen Suiza.
4419.- Otras ayudas sociales a personas.	APOYO	1	489,498.80	Mecanismo De Aplicación Automatica De Recursos.
TOTAL URG (8)			534,498.80	

[Firma]

C. LUCIO HERNANDEZ
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

[illegible]

NO APPLICABLE

CUMMINS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (9)	TOTAL (7)	
ACCIÓN SOCIAL: Entrega de Juguetes	4 de enero de 2019	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo	7,648	1,445,462.82
PROGRAMA SOCIAL: Cultivando Comunidad Con La Participación Ciudadana	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Lomas de Padierna, Ejidos de San Pedro Martir, Pblo. San Andrés Totoltepec, Héroes de Padierna, Granjas Coapa, San Miguel Xicalco, Chimilli, Ampliación Miguel Hidalgo, Tortello Guerra, Rev. Mexicana, Pedregal de San Nicolás 1a. Secc, Parres el Guarda, Miguel Hidalgo, San Miguel tehuisco, Lomas de Padierna Sur, U Hab. Zapote II, Pueblo de San Miguel Ajusco, Bosques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás, Valle del Sur, Jardines del Sur, Lomas Hidalgo, Juventud Unida, Mirador I, Pedregal de San Nicolás, Pueblo San Miguel Topilejo, San Jerónimo Aculco, Cultura Maya, La Palma 1a. Sección, Pedregal de Santo Domingo, Solidaridad, San Lucas Xochimalca, Chimalcoyoc, Floresta Coyoacán, Ex Hacienda San Juan de Dios, Tepepan, San Pedro Mártir, Reforma iztacchuatl.	Apoyo	200 Monitoreos comunitarios y 6 Vinculadores	13,647,000.00

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pasos con dos decimales) (8)
				TIPO (7)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Prevención Del Delito, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Pedregal de San Nicolás, Santa Úrsula Xilita, U. Hab. Tepozanes, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco, El Rosario, Mesa los Hornos, Tlaltemango, Ampliación Plan de Ayala, Temastitla, Esperanza, Pueblo San Gregorio, Pueblo Magdalena Petlacalco, Buenavista franqueza y algo, Santo Tomas Ajusco, Plan de Ayala, Pueblo Nativitas, Pueblo Parres el Guarda, Alianza Popular Revolucionaria, Lomas de Padierna, Ampliación Miguel Hidalgo, Popular Santa Teresa, Ampliación Casas Alemán, Emiliano Carranza, Chimalcoyotl, San Miguel Tehuisco, Arboledas del Sur, Viveros Cuactetlan, San Juan Estrella, Pedregal de San Nicolás, Los Volcanes, San Jerónimo Aculco, San Miguel Topilejo, Barrio Chalma, Santuario, Bosques Tepeximilpa, Villa Coapa.	Apoyo	140	9,100,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Imagen Urbana Para Cultivar Comunidad	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Población de los siete barrios, 125 colonias y nueve pueblos originarios en que se divide la Alcaldía de Tlalpan.	Apoyo	65	3,721,479.85

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CIUDAD DE MÉXICO



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (9)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Participación Social En La Restauración Y Mantenimiento Del Suelo De Conservación, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	San Miguel Ajusco, Primavera, Ex Hacienda Coapa, Rinconada Coapa, San Pedro Mártir, Lomas del Pedregal, Pueblo San Miguel Topilejo, Nuevo Renacimiento, Belvedere, Los Volcanes, Lomas de Padrierna, Santo Tomás Ajusco, Villa Coapa, Ampliación Miguel Hidalgo, Pedregal de San Nicolás.	Apoyo	22 Hombres y 12 mujeres	16,000,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Comunidad-Es Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Pueblo San Andrés Totoltepec, Pueblo San Miguel Topilejo, U. Hab. Hueso Periférico, U. Hab. Rinconada Tlalpan.	Apoyo	50 Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos	6,000,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Cultivando Actividades Deportivas	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Ampl. Miguel Hidalgo, Barrio La Fama, Barrio San Pedro Apostol, Belisario Domínguez, Chimalcōyotl, Chinilli, Club De Golf México, Dos De Octubre, Ejidos De San Pedro Mártir, Fuentes Brotantes, Fuentes Del Pedregal, Héroes De Padrierna, Isidro Fabela, La Fama, Las Flores, Lomas De Padrierna, Lomas De Padrierna Sur, Los Volcanes, Mesa De Los Hornos, Miguel Hidalgo, Mirador, Nuevo Renacimiento De Axalco, Paraje 38, Pedregal De San Nicolás, Pedregal De Santa Úrsula Xitla, Pueblo De Chimalcōyotl, Pueblo De Parres El Guarda, Pueblo De San Andrés Totoltepec, Pueblo De San Miguel Ajusco, Pueblo De San Miguel Topilejo, Pueblo De San Pedro Mártir, Pueblo De Santo Tomás Ajusco, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Tlalcoligía, Tlalpan Centro, Torres De Padrierna, Uh Fovissste Fuentes Brotantes, Volcanes.	Apoyo	120 coordinadores deportivos	6,037,236.00

[Firma]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁾ (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Cultivando La Paz, Arte Y Cultura Para El Bienestar Social 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Mesa los Hornos, Ejidos de San Pedro Mártir, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Xicalco, Cultura Maya, Miguel Hidalgo Segunda Sección, Tlalpan Centro, Cantera Puente de Piedra, Chimilil, Heroes de Padriena, Isidro Fabela	Apoyo	144 personas 32 Colectivos 1 Asociación Civil	12,912,809.83
PROGRAMA SOCIAL: Promoción Del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo	189	8,127,900.00
PROGRAMA SOCIAL: Educarlos En Comunidad Para El Bienestar Social, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo	11 mil personas de 15 años y más con la participación de 188 Profesionistas y Técnicos colaboradores	11,211,420.00
PROGRAMA SOCIAL: Asesorías Para El Examen De Ingreso A La Educación Media Superior, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Santo Tomás Ajusco, Topilejo, San Pedro Mártir, Miguel Hidalgo, Fuentes Brotantes, Popular Santa Teresa.	Apoyo	2,598	1,800,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Jóvenes Cultivando La Movilidad, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Belisario Domínguez, Toriello Guerra, Barrio Niño Jesús y Tlalpan Centro	Apoyo	4 Coorfinadores y 79 Monitores viales	5,566,000.00

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Apoyo Profesional A La Población, En Sus Tareas Educativas En Las Bibliotecas Públicas En La Alcaldía De Tlalpan, 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Belvedere, Bosques, Centro de Tlalpan, San Miguel Ajusco, Mirador, Parres, Mirador II, San Pedro Mártir, Fuentes de Tepepan, Lomas de Cuilotepec, San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo, Villa Coapa, Héroes de Padierna, Arboledas de Sur, Santo Tomás Ajusco, Tlalmille, Pedregal de las Águilas.	Apoyo	4, 015	660,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Defensoría De Los Derechos Y Apoyos Económicos A Niñas Y Niños De Tlalpan, 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo	1,014	5,709,576.80
PROGRAMA SOCIAL: Uniformes Deportivos Escolares, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Lomas de Padierna, Toriello Guerra, Belvedere, Tlalpan Centro, Bosques, Chichicaspatti, Cultura Maya, Fuentes de Tepepan, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Héroes de Padierna, Miguel Hidalgo 3ra Sección, Parres, Pedregal de San Nicolás 1ra Sección, Magdalena Petlacalco, San Andrés, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, tlalcoligia, tlalille, Topilejo, San Miguel Xicalco, Tlalpan Centro, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Mesa los Hornos, la Fama, Pueblo Quieto, Narciso Mendoza, Miguel Hidalgo 2da Sección.	Apoyo	30, 030	12,259,716.24

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (6)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Defensoras Y Promotoras, Cultivando Derechos E Igualdad En Comunidad, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo		1,157,423.20
PROGRAMA SOCIAL: "Comunidad Huehuetl", Apoyo A Colectivos De Personas Adultas Mayores 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo	74	1,035,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Apoyo Al Desarrollo Agropecuario Sustentable, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Parres El Guarda, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, La Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San Andrés Totoltepec, San Pedro Martir.	Apoyo	127 hombres 129 mujeres 1 Asociación civil	14,107,439.00
PROGRAMA SOCIAL: Cultivando Economía Sustentable Y Solidaria, Tlalpan 2019	31 de enero 2019 Tomo II	Tlalpan	Belisario Domínguez, Ejidos de San Pedro Martir, La Joya, La Lonja, Pedregal de las Águilas, Pueblo Quieto, Santísima Trinidad, Tlalcoligía, San Juan Tepeximilpa, Heroes de Padrierna, Ampliación Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 2da. Sección, Miguel Hidalgo 3ra. Sección, San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Martir, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco.	Apoyo	10 hombres 25 mujeres 2 asociaciones civiles 1 Cooperativa	11,385,000.00
PROGRAMA SOCIAL: Huellas: Sembrando Compañía En Comunidad	31 de enero 2019 Tomo III	Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo	22 personas	1,438,960.00

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Sembrando Salud En La Niñez De Tlalpan	31 de enero 2019 Tomo III	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo Índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo	500 niñas y niños con el apoyo de 30 Promotores por la salud colectiva	4,665,882.00
ACCIÓN SOCIAL: Apoyos Sociales A Personas En Situación De Vulnerabilidad Tlalpan 2019		Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo Índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo		800,000.00
ACCIÓN SOCIAL: Apoyos Economicos A Deportistas Destacados Y Prospektos Deportivos 2019	05 De Agosto De 2019,	Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo		1,000,000.00
ACCIÓN SOCIAL: Ayudas Economicas Para Cubrir Gastos De Participación En Eventos Deportivos		Tlalpan	Población de los siete barrios, 125 colonias y nueve pueblos originarios en que se divide la Alcaldía de Tlalpan	Apoyo		200,000.00
ACCIÓN SOCIAL: Formación Musical Para Niñas, Niños Y Jovenes De La Alcaldía Tlalpan 2019	26 De Noviembre De 2019	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo Índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo		1,500,000.00
ACCIÓN SOCIAL: Invierno En Comunidad Tlalpan 2019		Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo		2,801,400.00
ACCIÓN SOCIAL: XII Circuito Tlalpense De Pista Y Campo 2019	05 De Agosto De 2019,	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo Índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo		100,000.00

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (3)	TOTAL (7)	
ACCIÓN SOCIAL: XV Carrera Tlalpense 10 K 2019		Tlalpan	Pedregal de San Nicolás, Santa Úrsula Xilla, U. Hab. Tepozanes, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco, El Rosario, Mesa los Hornos, Tlaltenango, Ampliación Plan de Ayala, Temastitilla, Esperanza, Pueblo San Gregorio, Pueblo Magdalena Petlacalco, Buenavista franqueza y algo, Santo Tomas Ajusco, Plan de Ayala, Pueblo Nativitas, Pueblo Parres el Guarda, Alianza Popular Revolucionaria, Lomas de Padierna, Ampliación Miguel Hidalgo, Popular Santa Teresa, Ampliación Casas Alemán, Emiliano Carranza, Chimalcoyotl, San Miguel Tehuisco, Arboledas del Sur, Viveros Cuactetlan, San Juan Estrella, Pedregal de San Nicolás, Los Volcanes, San Jerónimo Aculco, San Miguel Topilejo, Barrio Chalma, Santuario, Bosques Tepeximilpa, Villa Coapa.	Apoyo		211,000.00
Aplicación De Los Ingresos Generados O Recaudados Por Concepto De Aprovechamientos Y Productos, A Personas Que Desarrollen Actividades Como Instructores, Profesores Y/O Talleristas En Los Centros Generadores De Ingresos De Aplicación Automática Para El Ejercicio Fiscal 2019	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Colonias clasificadas como bajo y muy bajo Índice de desarrollo social de Tlalpan	Apoyo		542,748.50

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (6)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL: Apoyo Al Desarrollo Agropecuario Sustentable, Tlalpan 2019 PROGRAMA SOCIAL: Apoyos Sociales A Personas En Situación De Vulnerabilidad Tlalpan 2019	31 de Enero de 2019 31 de Enero de 2019	Tlalpan Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación Lomas de Padlierna, Toriello Guerra, Belvedere, Tlalpan Centro, Bosques, Chichicaspall, Cultura Maya, Fuentes de Tepepan, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Héroes de Padlierna, Miguel Hidalgo 3ra sección, Parres, Pedregal de San Nicolás 1ra sección, Magdalena Pellacalco, San Andrés, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Italcolligia, Itlal, Ille, Topilejo, San Miguel Xicalco, Tlalpan Centro, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Mesa los Hornos, la Fama, Pueblo Quieto, Narciso Mendoza, Miguel Hidalgo 2da sección.	Apoyo Apoyo		70,474.00 300,000.00
PROGRAMA SOCIAL Defensoría De Los Derechos Y Apoyos Economicos, A Niños Y Niños De Tlalpan 2019	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo		33,000.00

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pasos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL Educarlos En Comunidad Para El Bienestar Social, Tlalpan 2019	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Lomas de Padrierna, Toriello Guerra, Belvedere, Tlalpan Centro, Bosques, Chichicaspalli, Cultura Maya, Fuentes de Tepepan, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Héroes de Padrierna, Miguel Hidalgo 3ra sección, Parres, Pedregal de San Nicolás 1ra sección, Magdalena Petlacalco, San Andrés, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Italcología, Itlal, Ille, Topilejo, San Miguel Xicalco, Tlalpan Centro, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Mesa los Hornos, la Fama, Pueblo Quieto, Narciso Mendoza, Miguel Hidalgo 2da sección.	Apoyo		1,344,105.00
PROGRAMA SOCIAL Imagen Urbana Para Cultivar Comunidad	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Lomas de Padrierna, Toriello Guerra, Belvedere, Tlalpan Centro, Bosques, Chichicaspalli, Cultura Maya, Fuentes de Tepepan, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Héroes de Padrierna, Miguel Hidalgo 3ra sección, Parres, Pedregal de San Nicolás 1ra sección, Magdalena Petlacalco, San Andrés, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Italcología, Itlal, Ille, Topilejo, San Miguel Xicalco, Tlalpan Centro, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Mesa los Hornos, la Fama, Pueblo Quieto, Narciso Mendoza, Miguel Hidalgo 2da sección.	Apoyo		282,272.25

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Diciembre 2019


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (6)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
PROGRAMA SOCIAL Promoción Del Desarrollo Integral Cultivando Comunidad 2019	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo		905,000.00
PROGRAMA SOCIAL Sembrando Salud En La Niñez De Tlalpan	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Magdalena Petlacalco, San Andrés, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Ixtacalco, Tlalcoyotl, Topilejo, San Miguel Xicalco, Tlalpan Centro, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Mesa los Hornos, la Fama, Pueblo Quieto, Narciso Mendoza, Miguel Hidalgo 2da sección.	Apoyo		334,118.00
PROGRAMA SOCIAL Mochila De Derechos, Tlalpan 2019	31 de Enero de 2019	Tlalpan	Diferentes colonias de la demarcación	Apoyo		6,286,968.00
TOTAL URG (9)						164,854,639.49

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 918÷10	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
2 De Octubre	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%		
Ahuacatlilla	Tinacos toda la colonia Ahuacatlilla	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%		
Ampliación Miguel Hidalgo 2a Sección 1	Fabricación e instalación de pasamanos para escaleras esquina Corregidora y Vito Alessio Robles hasta Rinconada de Corregidora	Suministro y colocación de arcochecho en canchas de fútbol y basquetball, instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquero existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), capiladores de agua pluvial para dolar a cisternas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guarderías a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%		
Ampliación Miguel Hidalgo 3a Sección	Renovación de asfalto en la cerrada de Emiliano Zapata	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de imprimación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	416,891.92	92%		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Período: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (98410)
Ampliación Miguel Hidalgo 4a Sección	Calentadores Solares para los hogares de calle 5, Av. 1, calle 6, calle 7 y calle 8	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
	Adquisición - Instalación de cámaras de vigilancia (código cerrado) seis cámaras ubicadas estratégicamente en toda la colonia	Trazo y nivelación, Extracción manual de lodo, Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, Carga mecánica, acarreo en camión, Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana. Preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas, Suministro y colocación de tepalcates de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
	Edulibymx: Rodando Ando		100%	453,961.00	453,961.38	340,468.65	75%
AMSA							
Arboledas del Sur							
Arenal Guadalupe Tlalpan	Cámaras de Vigilancia (código cerrado), Adquisición e Instalación (15) en avenida México Xochimilco y calles dentro de la colonia		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Arenal Puerta Tepopan	Drenaje, construcción, implementación, desarrollo de obra en calle Zapata entre calle Arenal y calle Río San Buenaventura	Trazo y nivelación, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación de zanja, colocación de cama de arena e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PAD corrugado), conexiones domiciliarias sobre la tubería PAD, construcción de pozos, mantenimiento a la Red de Drenaje, relleno de zanjas con material de banco y limpieza de obra.	100%	453,961.00	453,961.38	401,544.04	88%


CIUDAD INNOVADORA
POR DERECHOS
CDS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/85(10)
Atopepa Sur	Calentadores Solares	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Ayocaltilla Asunción 1	Pavimento en prolongación ayocaltilla	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Belisario Domínguez	Cámaras de Vigilancia (15) Adquisición, Instalación y Acondicionamiento en Vasco de Quiroga, calle 8, 6, 15, 11, 2, 1, Jardín, Enoch y Gante	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Belvedere	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Bosque de Tepeximilpa	Instalación de Cámaras de Circuito Cerrado para la colonia Bosques de Tepeximilpa	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Bosques del Pedregal	Adquisición e Instalación de Calentadores Solares para la colonia Bosques del Pedregal.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Calvario Camisetas	Adquisición e Instalación de 15 cámaras de muy buena calidad, 360°, de Circuito Cerrado de Televisión en la colonia Calvario Camisetas	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Cantera Puente de Piedra	Calentadores Solares	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Período: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 308510)
Chichicaspall	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Chimalcoyol	Calentadores Solares para el Pueblo continuando el proyecto anterior	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Chimiliti ¹	Parabús con iluminación y señáforo para el km. 7.200 de la Carretera Picacho Ajusco	Trazo y nivelación, excavación, colocación de 1 parabús para 6 personas con asientos, trabajos de electricidad para iluminación del lugar, colocación de techo, trabajos de albañilería.	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Club de Golf México-San Buenaventura	Luminarias punta de bala: en Camellón San Buenaventura	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduiti; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,961.00	453,961.38	248,259.50	55%
Coapa 2a Sección-Ramos Millán	Reencarpelado de las calles Ingenio Zacatepec, Ingenio Calpan E Ingenio San Cristóbal.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreos, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	439,407.03	97%
Coapa-Villa Cuernanaco	Seguridad para todos. El proyecto consiste en el suministro e instalación de alarmas vecinales.		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (983110)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
Colinas del Bosque-Las Tortolas	Luminarias Led con panel solar	El proyecto consiste en la adquisición e instalación de luminarias tipo Led subterránea con alimentación con paneles solares en áreas comunes y vialidades al interior del fraccionamiento.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Condominio del Bosque (fraccionamiento)-Bosque de Tlalpan	Sistema de alarma perimetral	El proyecto consiste en instalar una cerca de seguridad como medida de prevención del delito o en el perímetro del fraccionamiento.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	Rehabilitación parcial de calle principal y acceso a plazuelas. (Interior del condominio), Camilino a Santa Teresa 13.	El proyecto consiste en pavimentar la vialidad al interior del conjunto habitacional que da acceso a las torres del condominio.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Conjunto Urbano Cuernavanco (U habitacional)	Alumbrado para todo el Parque de U.H. Cuernavanco	El proyecto consiste en el suministro e instalación de luminarias en postes existentes en el parque que se encuentra dentro de las áreas comunes de la Unidad Habitacional.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Cruz del Farol	Calentadores Solares para la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Cuchilla de Padlierna	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Cuilepec II	Segunda fase de la entrega de Calentadores Solares en la colonia.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Cultura Maya	Cámaras de Vigilancia de Circuito Cerrado para toda la colonia Cultura Maya		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Período: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 985 (10)
Diamante	Techado de cancha de fútbol, tercera etapa	Suministro y colocación de arbolado en canchas de fútbol y basquetball, instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (teliro de adoquero existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), capiladores de agua pluvial para dotar a sistemas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guariniones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,961.00	453,961.38	424,013.98	93%
Dolores Tlal	Calentadores Solares	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Ejidos de San Pedro Mártir I (Norte)	Seguridad para las calles Aheli, Cedral y Río San Buenaventura. (Cámaras seguridad)	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	Calentadores Solares para la colonia		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%

COORDINADORA
DE PROYECTOS
CDS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/84 (10)
El Arenal 1	Pavimentación de Prolongación Moctezuma, 3ra Cda. Prolongación Moctezuma y 1ra Cda. de Prolongación Moctezuma	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
El Divisadero 1	Asfalto para varias calles de la colonia en calles Miradores	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
El Zacatón	Calentadores Solares para más de siete habitantes, para toda la comunidad, serán sorteados aleatoria mente.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Emilio Portes Gil Pemex Picacho (Unidad Habitacional)	Colocación de pasto sintético en cancha de fútbol 7 de la Unidad Habitacional Emilio Portes Gil.	El proyecto consiste en la rehabilitación de una cancha de fútbol existente al interior de la Unidad Habitacional, contemplando la instalación de pasto sintético al alcance financiero.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Ex Hacienda San Juan de Dios Floresta-Prado-Vergel Coapa	Cámaras de Seguridad de Circuito Cerrado Alumbrado con luminarias de celdas solares en las colonias Prado Coapa 1a Sección, Vergel Coapa y Floresta Coyoacán	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	0% 100%	453,961.00 453,961.00	453,961.38 453,961.38	0.00 423,302.75	0% 93%
FOVISSSTE San Pedro Mártir (Unidad Habitacional)	Instalar malla ciclónica en jardín de juegos, evitar que entren los perros, esté libre de heces fecales y comprar e instalar juegos infantiles	El proyecto consisten en la delimitación del área designada para juegos infantiles al interior de la Unidad Habitacional, así como la adquisición e instalación de juegos infantiles en este espacio.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

COLOMIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) 9/62 (10)
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	
Fresno	Adquisición e instalación de calentadores Solares en la colonia Fresno	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (Unidad Habitacional)	Restauración de postes existentes en vía pública en toda la colonia Fuentes Brotantes (U. Hab)	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduct; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corfa con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,961.00	453,961.38	139,423.76	31%
Fuentes del Pedregal	Continuación de Trolapista en el Parque de los Ilusos Colonia Fuentes del Pedregal y andadores que cruzan el parque.	Suministro y colocación de arcochecho en cachas de fútbol y basquetball; instalación de luminarias; fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes; muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (retiro de adobe existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), captores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guarderías a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardineras con block para delimitar el área del espacio público mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,961.00	453,961.38	364,135.56	80%

COORDINADOR GENERAL
DE PRESUPUESTO

ALCALDE
DEL MUNICIPIO



Gobierno de la Ciudad de México

Secretaría de Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2019

PPA Presupuesto Participativo para las Alcaldías						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/10-11/10
Fuentes y Pedregal de Tepepan	Rehabilitación de la red de agua potable en toda la colonia Fuentes de Tepepan.	Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Rellenos incluye, Cama de arena, Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección. Piezas especiales incluye, válvulas, T de cruz, bridas y juntas. Construcción de cajas y atraques, Bacheo, espesor de concreto asfáltico, Señalamiento y limpieza, Suministro instalación y prueba de toma domiciliaria Supervisión. Tubería de PAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas cm con una capacidad de conducción de 35 lps.	100%	453,961.00	453,961.38	86%
	Reencarpelado del área de estacionamientos de la Unidad Tenorios 298, correspondiente a los edificios Olivo y Sauce	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,951.00	453,961.38	4%
	Pavimentación y/o reencarpelamiento en la calle Perales	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,951.00	453,961.38	97%
Granjas Coapa					18,352.76	
Granjas Coapa Oriente					439,407.02	


[Firma]

COORDINADORA
DE DERECHOS

NOTES
CRS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLOMIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9085 (10)
Hacienda San Juan-Rincón de San Juan-Chimalil	Riego por aspersión en el Parque de Chimalil	Suministro y colocación de arbolito en canchas de fútbol y basquetball, instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corredera, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquero existente), re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico, capiladores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guarniciones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,961.00	453,961.38	304,541.15	67%
Héroes de 1910	Casa ecológica de acuerdo al lugar Olhon Lobato Esquina Miguel M. Acosta Invierte 2do en prelación Calentadores Solares.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Héroes de Padriana I	Calentadores Solares para familias de escasos recursos de la colonia Héroes I	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/28/19
Héroes de Padierna II	Barra y obstáculos de ejercitación para deportes urbanos (Parkourt, Street Workout y Skatepark)	Trazo y nivelación, conformación del terreno y renivelación, construcción de bases de concreto para fijación de aparatos, construcción de guarinición, colocación de lezonile, construcción y habilitado de obstáculos a base de concreto y acero, así como latamis para reducir el impacto de las caídas para realizar actividades de deportes urbanos.(PARKOURT, STREET WORKOUT Y SKATEPARK).	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Huero Periferico-ISSSFAM No. 7 (Unidades Habitacionales)	Reencarpelado de la calle principal de la unidad	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	439,407.00	439,407.38	439,407.02	97%
Ignacio Chavez Unidad Habitacional	Reencarpelado	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	439,407.00	439,407.38	439,407.02	97%
Isidro Fabela (Ampliación)	Continuidad de encarpelado en Vicente Guerrero Y Piedra Palmeada	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	416,891.00	416,891.38	416,891.93	92%
Isidro Fabela I (Poniente) Isidro Fabela II (Oriente)	Bolones de Alarma de Seguridad Colocación de postes con lamparas, para iluminación publica en diversas calles de la colonia	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	0% 100%	453,961.00 453,961.00	453,961.38 453,961.38	0.00 0.00	0% 0%

[Handwritten signature]




PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (98 F110)
ISSSFAM No. 1 (Unidad Habitacional)-Vila Tlalpan	Remodelación, acondicionamiento de caseta de vigilancia de la entrada principal de la unidad y pintura a fachadas de edificios	El proyecto consiste en la remodelación de la caseta existente destinada para el personal de seguridad de la Unidad Habitacional, así como la rehabilitación y mantenimiento de las puertas de acceso a la unidad habitacional, y pintura para las fachadas de los edificios.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Jardines Coapa-Belisario Domínguez	Reencarpetao de concreto asfáltico templado en la Calle de Doctor Alt Entre Calz. de Guadalupe y Sebastián Lerdo de Tejada, Col. Belisario Domínguez	Trazo y nivelación, frosado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	439,407.01	97%
Jardines de San Juan	Estudio de Impacto Ambiental de la Red Eléctrica Proyecto Inviabile. Se atiende el proyecto en prelación : Luminarias con fotoceldas solares para toda la colonia	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples; conduct; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,961.00	453,961.38	340,627.49	75%
Jardines del Ajusco	Luminarias para la colonia Jardines del Ajusco	Adquisición de equipo para alumbrado público, lámparas, balastro, fotocelda y cable.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)
Jardines en la Montaña	Reparación de cancha de usos múltiples (PARQUE DE SORATA)	Suministro y colocación de arcofacto en canchas de fútbol y basquetball, instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corredera, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquero existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), caplaadores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con aspensores, construcción de guarimones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,961.00	453,961.38	420,189.26
Juventud Unida	Reencarpetado de las calles Palmaera Y Cerrada Prolongación Mirador.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y tuellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00
La Fama	Luminarias solares, para iluminación de las calles de La Fama, Avenida del Trabajo, 11 Mártires, Unión	Colocación luminarias, Trazo y nivelación, suministro y colocación de tubos y coples conduit, suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas: instalación de lámparas, suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de postes; suministro, instalación y pintura de postes; corta con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición, excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,961.00	453,961.38	406,214.23
						93%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/11/10
La Guadalupeana	Pavimentación en Camino Vecinal y Camino Los Arcos	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
La Joya	El proyecto consiste en la sustitución de la iluminación de áreas comunes al interior de la Unidad Habitacional Torres Tlalpan por lamparas ahorradoras de energía.		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
La Libertad - Ixtlahuaca	Empedrado en la calle Guerrero, Morelos y la calle Acatempa	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
La Lonja	Repavimentación Privada de las Palmas Ambos Lados y Zaragoza Col. La Lonja	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	416,891.92	92%
La Magdalena Petlaalco (Pueblo)	Tinacos para tener agua limpia para beber (Xitle, Hacienda, Campana, Primavera, Av. de la Cruz, Arenal, 5 de Mayo, 3 de Abril)	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
La Magueyera	Calentadores Solares para la Comunidad de la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
La Palma	Pavimentación de calle principal de la colonia.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
La Primavera	Tinacos de 1,100 litros para toda la colonia la primavera	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/85 (10)
La Tortuga Xolaipa-Heródico Colegio Militar	Cámaras de Circuito Cerrado para Vigilancia las 24 horas (CCTV) sobre calle Camilino Real y calle la Tortuga.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Lomas Altas de Padierna Sur	Adquisición e Instalación de Calentadores con Celdas Solares para la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Lomas de Cuilotepec	Dar seguimiento a la continuación de la obra de la calle Mirador y que con el presupuesto pasado nos falta terminación	Trazo y nivelación del terreno, excavación y mejoramiento del terreno, armado de estructura de acero, construcción de escalinatas con cunetas, muros de contención de piedra brasa, traajos de herrería para barandales.	100%	453,961.00	453,961.38	425,702.22	94%
Lomas de Padierna (Ampliación)	Pavimentación con concreto armado en calle principal	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	279,591.73	62%
Lomas de Padierna I	Calentadores Solares para la calle Bochil entre Acanceh y Sinanche	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)
Lomas de Paderna II	Calentadores Solares en Hopelchen entre Acanceh y Sinanche	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Lomas de Tepemecatl	Sistema de Captación de Agua de Lluvia para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Lomas de Texcalatlaco	Pavimentar la calle Cerrada Plan De San Luis.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreos, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Lomas del Pedregal	Talleres para realizar, armar y adquirir calentadores solares	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Lomas Hidalgo	Calentadores Solares en calles Barbero de Sevilla y Carlos Darwin entre Minuto y Cerrocarril de Cuernavaca	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Los Enchinos	Luminarias de 7.5 mts. de altura, adquisición e instalación en la colonia.	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cables; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Los Pastores	Colocación de Cámaras de Vigilancia en lugares estratégicos		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%

CALCULO INNOVADORA
XOCHIMILCO
CDS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan


Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos son dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) 9/8(10)
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	
Los Volcanes Ma. Esther Zuno de Echaverría-Tlalpuente Esther Zuno	Cámaras de Seguridad para toda la colonia Calentadores Solares para la colonia María Esther Zuno	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0% 0%	453,961.00 453,961.00	453,961.38 453,961.38	0.00 0.00	0% 0%
Mesa los Hornos, Texcallenco	Calentadores Solares para la colonia Chantepec	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Miguel Hidalgo	Lamparas domiciliarias Led en zona escolar	Adquisición e instalación de lámparas tipo Led, en las calles de Guadalupe, Leonal Vicario, Querétaro y Cerrada de Michoacán.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Mirador 1ra Sección	Purificador de agua. Osmosis Inversa seis etapas 100 gpd con bomba Booster y UV para las calles: Volcán Canaan, calle Volcán Elburaz y calle Colopax	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Mirador 2da y 3ra Sección	Suministro e instalación de cámaras de CCTV en toda la colonia Cámaras de Seguridad		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Mirador del Valle	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%

[Handwritten signature]



PPA/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9B+10)
Mirador I	Calentadores Solares para toda la colonia Mirador I	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Mirador II	Calentadores Solares para toda la colonia Mirador II	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (Rinconada)	Adquisición e Instalación de Calentadores Solares para las colonias: Movimiento Organizado de Tlalpan y el Mirador-Rinconada (segunda etapa)	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Narciso Mendoza Villa Cospa Supermanzana 8 (Unidad Habitacional)	Continuidad de la red hidráulica de la Supermanzana 8	Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo.Rellenos incluye, Cama de arena, Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección. Piezas especiales incluye, válvulas, T de cruz, bridas y juntas. Construcción de cajas y atraques, Bacheo,espesor de concreto, asfalto, Sefalamiento y limpieza, Suministro Instalación y prueba de toma domiciliaria Supervisión. Tubería de PAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas cm con una capacidad de conducción de 35 lps.	100%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Narciso Mendoza-Villa Cospa Súper Manzana 1 (Unidad Habitacional)	Pintura y mano de obra continuidad por densidad	El proyecto consiste en la aplicación de pintura en las fachadas de las casas y edificios al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%




PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 985 (10)
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 2 (Unidad Habitacional)	Cámaras de seguridad de circuito cerrado para la Súper Manzana 2	El proyecto consiste en el suministro y colocación de cámaras de circuito cerrado al interior de la Unidad Habitacional como medida de prevención del delito.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 3 (Unidad Habitacional)	Pintrura y mano de obra para Unidad Habitacional Narciso Mendoza Súper Manzana 3 Villa Coapa.	El proyecto consiste en la aplicación de pintura para las fachadas de los edificios al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 6 (Unidad Habitacional)	Reparación de escalones de las casas dúplex y edificios de Narciso Mendoza Súper Manzana 6	El proyecto consiste en la reparación de escalones que dan acceso a los edificios y casas dúplex, al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana 7 (Unidad Habitacional)	Suministro y aplicación de pintura vinílica Comex y sellador vinílico en muros y plafones, en 5 edificios S.M.T.V.C.	El proyecto consiste en la aplicación de pintura para las fachadas de los edificios al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Niño Jesús (Barrio)	Mantenimiento y reparación de la red de alcantarillado y drenaje.	Mantenimiento de la infraestructura de drenaje, mantenimiento de pozos de visita y alcantarillado considerando renovación de brocales y tapas de alcantarilla y sustitución de tubería dañada.	100%	453,961.00	453,961.38	403,272.66	89%
Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa	Jardines de lluvia y captación de agua pluvial en Camellón de Rancho Plomo Entre Rancho Calichal y Calle Llorona	Suministro y colocación de arcochecho en canchas de fútbol y basquetball. Instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (reíro de adoquero existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), capiladores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guarderías a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,961.00	453,961.38	171,351.59	38%

[Handwritten signature]




PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 985 (10)
Nuevo Renacimiento de Axatco	Seguridad en Nuevo Renacimiento de Axatco. Cámaras de Seguridad de Circuito Cerrado.		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Ocolla-Ocolla Chico	Alarmas Vecinales sonoras para exterior en ocolla - ocollal el chico (Proyecto en prelación debido a la inviabilidad técnica del proyecto ganador "Estudio de Impacto ambiental de la red eléctrica")		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Oriente (Ampliación)	Drenaje en la colonia Inviabile OFICIO NO. AYDGP/1062/2019, 2do. Proyecto en Prelación "Pavimentación sobre la cuarta cerrada de Xochitlali y Xochipilili"	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, flego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,961.00	453,961.38	416,608.17	92%
Paraje 38	Resumidero en calle Fresas enfrente de la tienda de los arcos	Trazo y nivelación, corte y la demolición de la carpetasfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbría y descimbrado de losa tapa, colado de losa lapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalación de tubería y conexión de rejillas con el resumidero,compactación de rellenos y trabajos de bacheo	100%	453,961.00	453,961.38	437,816.06	96%
Parques del Pedregal	Cámara de vigilancia de circuito cerrado en las calles de 1ra. y 2da. Cerrada de Alborada y Alfuerite colonia Parques del Pedregal		0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Parres El Guarda (Pueblo)	Rehabilitación de la Primaria Estado de Nayarit	Trazo, nivelación; demoliciones, excavación, acarreo, cimentación, trabajos de albañilería, construcción de una barda perimetral, construcción de rampas para discapacitados, desmantelamiento y habilitado de herrería, colocación de malla ciclónica, acabados en general,	100%	453,961.00	453,961.38	425,801.20	94%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLOMIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 918(10)
Pedregal de las Águilas	Calentadores Solares al alcance Presupuestal, sorteo.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,961.00	453,961.38	0.00	0%
Pedregal de San Nicolás 1a Sección	Tinacos, Luminarias Solares y Gimnasio al Aire Libre en calle China	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
Pedregal de San Nicolás 2a Sección	Calentadores Solares segunda etapa para toda la colonia Pedregal de San Nicolás segunda sección	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
Pedregal de San Nicolás 3a Sección	Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%
Pedregal de San Nicolás 4a Sección I	Recuperación de juegos recreativos en Ferrocarril de Cuernavaca	Trazo y nivelación, conformación del terreno y revegetación, construcción de bases de concreto para fijación de aparatos, construcción de guarnición, colocación de tezonile, colocación de plancha de concreto de 60x60 para el suministro y colocación de aparatos de juegos infantiles y juego de barras para ejercicio.	100%	453,962.00	453,961.39	425,240.49	94%

[Handwritten signature]




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/15/10
Pedregal de San Nicolás 4a Sección II	Luminaria de poste corto (2 metros) en la calle de Dzilas Entre Hocaba Y Dzemul	Colocación luminarias, trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,962.00	453,961.39	51%
	Continuación del salón de usos múltiples en calle Laguneros. Invierte Se realizará el proyecto en prelación Construcción de Salón de usos múltiples y aulas para clases educativas y recreativas y escaleras (primer nivel) Centro Comunitario Santa Úrsula	Trazo y nivelación, cimentación, trabajos preliminares, estructura, construcción de aulas para clases educativas y recreativas, salón de usos múltiples, fabricación y colocación de escalera para la construcción de una sección de Primer Nivel.	100%	453,962.00	453,961.39	93%
Piedra Larga	Captaclón de Aguas Pluviales en la colonia Piedra Larga	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0%
Plan de Ayala	Calentadores Solares para la colonia Plan de Ayala al alcance presupuestal	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Período: Enero-Diciembre 2019 2)									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) 9.8=(10)		
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)			
Popular Santa Teresa	Rampas para la escuela Centro de Atención Múltiple 64	Trazo, nivelación, demoliciones, excavación, acarreo, cimentación, trabajos de albañilería, construcción de una barda perimetral, construcción de rampas para discapacitados, desmantelamiento y habilitado de herrería, colocación de malla ciclónica, acabados en general.	100%	453,962.00	453,961.39	415,539.68	92%		
	Continuación de la Adquisición e Instalación de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión en la colonia Prado Coapa 2a. Sección		0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		
Prado Coapa 2a Sección	Rehabilitación de las 4 verdes, Hacienda Tenazcaltepec, Hacienda Carbonera, Hacienda Corralejo, Hacienda Jilotepec y Hacienda Jallengo.	Suministro y colocación de arcochecho en canchas de fútbol y basquetball, instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquero existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), captadores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con asensores, construcción de guarniciones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,962.00	453,961.39	241,315.77	53%		
Progreso Tlalpan	Pavimento Miraflores Entre Protongación Júarez Y Miramar.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbo y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		




PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 985(10)	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)	
Pueblo Quieto	Calentadores Solares para la colonia Pueblo Quieto	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		
Rancho los Colorines (Fraccionamiento)	Instalación de Cámaras de Vigilancia Circuito Cerrado en Privada de los Colorines.		0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		
Real del Sur-Villas del Sur-Residencial Acoxa	Reencarpelado de la calle Plamonte	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,962.00	453,961.39	338,780.58	75%		
Residencial Insurgentes Sur (Unidad Habitacional)	Construcción de barda perimetral.	El proyecto consiste en la construcción de una parte del muro perimetral de la Unidad Habitacional que colapso a causa del sismo de septiembre de 2017.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		
Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	Red hidráulica en calle Arbusitos con reparación de banquetas.	Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de acarreos. Rellenos incluye, Cama de arena. Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección. Piezas especiales incluye, válvulas, T de cruz, bridas y juntas. Construcción de cajas y atraques, Bacheo espesor de concreto asfáltico, Señalamiento y limpieza. Suministro instalación y prueba de toma domiciliaria Supervisión. Tubería de PAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas cm con una capacidad de conducción de 35 lps.	100%	453,962.00	453,961.39	401,860.03	89%		
Rinconada (Unidad Habitacional)	Reconstrucción y colocación de bardas perimetrales de la UH	El proyecto consiste en la reconstrucción de la barda perimetral de la Unidad Habitacional.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		

[Handwritten signature]



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLOMIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (8)	AVANCE FINANCIERO (%) (9)
Roca de Cristal	Calentadores Solares para la colonia Roca de Cristal	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0%
Rómulo Sánchez-San Fernando (Barrio) Peña Pobre	Cámaras de Vigilancia de Circuito Cerrado en la colonia Rómulo Sánchez Mireles.	Trazo y nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y desclimbado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizarán rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalación de tubería y conexión de rejillas con el resumidero, compactación de rellenos y trabajos de bacheo	0%	453,962.00	453,961.39	0%
San Andrés Toluquepec (Pueblo)	Alertas Vecinales para la Prevención del Delito		0%	453,962.00	453,961.39	0%
San Bartolo El Chico	Cámaras de Seguridad de CCTV para toda la colonia San Bartolo el Chico		0%	453,962.00	453,961.39	0%
San Juan Tepeximilpa	Realizar resumidero calle costera esquina Matlahuacas		100%	453,962.00	437,816.04	95%
San Juan Tepeximilpa (Ampliación)	Calentadores Solares para la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLOMIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)
San Lorenzo Huipulco	Red de luminarias para el camellón ubicado en Avenida Tlalpan postes de 2 metros con luz led.	Colocación luminarias, trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,962.00	453,961.39	389,962.95
San Miguel Ajusco (Pueblo)	Kil CCTV Video Vigilancia para casas para algunas calles de la colonia		0%	453,962.00	453,961.39	0.00
San Miguel Tehuísco-Los Angeles Ayameitla	Talleres de actividades manuales para auto emplearse, en el Centro Comunitario Tehuísco		0%	453,962.00	453,961.39	0.00
San Miguel Topilejo (Pueblo)	Maestros Remastered		0%	453,962.00	453,961.39	0.00
San Miguel Toxiac	Calentadores Solares en la colonia San Miguel Toxiac	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00
San Miguel Xicatlco (Pueblo)	Calentadores solares para toda la colonia (adquisición e instalación).	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00
San Nicolás II	Calentadores Solares para la colonia San Nicolás II en Cerro del Coyote y Cerro de los Gavilanes.	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/8(10)
San Pedro Apóstol (Barrio)	Lamparas en fachadas de la colonia San Pedro Apóstol (de fotoceldas domiciliarias)	Colocar lámparas en las fachadas de la colonia, con análisis y permiso previo para colocarlas, con el fin de iluminar las calles y mejorar la visibilidad en las noches, sobre todo en las cerradas. (al alcance presupuestal y técnico)	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
San Pedro Mártir (Pueblo)	"Malla de alta seguridad". Malla perimetral, adquisición e instalación. Área perimetral de la Unidad de Interés Social Diligencias Tlalpan	El proyecto consiste en la colocación de malla perimetral de la Unidad Habitacional Diligencias Tlalpan como medida de prevención del delito.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%
Santa Úrsula Xilitla	Renovación de banquetas	Trazo y nivelación. Extracción manual de lechón. Demolición por medios manuales de banquetas y banquetas de concreto simple. Carga mecánica, acarreo en camión. Acarreo en camión, de material de demolición de concreto. Kilómetros subsiguientes, zona urbana. Preparación, conformación y compactación de subrasante para banquetas. Suministro y colocación de leptale de 10 cm de espesor. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con voleador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico.	100%	453,962.00	453,961.38	410,473.01	90%
Santísima Trinidad	Adquisición y Reparación de Fillos de Agua Potable para cocina de toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
Santo Tomas Ajusco (Pueblo)	Calentadores Solares para los vecinos de la calle Francisco Peñahuel	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	AVANCE FINANCIERO (%) 9/83 (10)
Sauzales Cebadales (Unidad Habitacional)	Pintura y resane de edificios y locales de toda la Unidad Habitacional Sauzales no. 83	El proyecto consiste en la reparación y posterior aplicación de pintura en fachadas de los edificios al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
	Cámara de Vigilancia sobre calle 11 Semáforo en La Calle Placito Ajusco Kilómetro 8.5 Esquina Av Bosques. Frente A La Colonia Solidaridad	Trazo y nivelación, excavación, colocación de 1 parábola para 6 personas con asientos, trabajos de electricidad para iluminación del lugar, colocación de techo, trabajos de albanilería.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
	Adquisición e instalación aleatoria de Calentadores Solares hasta donde alcance el presupuesto designado a la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
Tenorios INFONAVIT 1 y 2 (Unidad Habitacional)	Cambio de tubería de agua potable o remodelación	Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de acarreos. Rellenos incluye: Cama de arena. Suministro e instalación de tubería. Incluye, pruebas y desinfección. Piezas especiales incluye, válvulas, T de cruz, bridas y juntas. Construcción de cajas y atraques. Bacheo, espesor de concreto asfáltico, Señalamiento y limpieza. Suministro instalación y prueba de toma domiciliaria Supervisión. Tubería de PAD con diámetros de 4 y 6 pulgadas cm con una capacidad de conducción de 35 lps.	100%	453,962.00	453,961.38	0%
	Calentadores Solares para la colonia Ampliación 3 de Mayo	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador; así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
Tepetlica El Alto-3 de Mayo						

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALCALDE
Y DE DERECHOS
CIVILES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019


PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Período: Enero-Diciembre 2019 2)									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) 9/31/19		
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)			
Tepetongo	Filios de Agua Potable para la cocina en Tepetongo	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%		
Tolteco (Paraje)	Construcción de infraestructura hidráulica en Flor Silvestre y Cedros para evitar inundaciones con pérdidas y daños materiales en viviendas.	Trazo y nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y desahorro de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de una para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizarán rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalación de tubería y conexión de rejillas con el resuministro, compactación de rellenos y trabajos de bacheo	100%	453,962.00	453,961.38	416,452.29	92%		
Tezonitla	Tezonitla aprovechando su luz solar	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y copias conduit; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para postes; construcción de replero; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno, piso de concreto hidráulico	100%	453,962.00	453,961.38	340,627.50	75%		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

2019



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)
Tezonitla-El Calvario (Ampliación)	Luminarias solares a lo largo de la calle Telequilo	Colocación luminarias, Trazo y nivelación; suministro y colocación de tubos y coples conduits; suministro e instalación de cable; conexiones y pruebas; instalación de lámparas; suministro e instalación de pruebas de luminarias completas; construcción de cimiento para poste; construcción de registro; suministro, instalación y pintura de postes; corte con sierra de pavimento, demolición, carga y acarreo producto de la demolición; excavación y relleno; piso de concreto hidráulico	100%	453,962.00	453,961.38	340,627.49	75%
Tlalcoyiga	Asfalto en la calle Nahueas de la colonia Tlalcoyiga.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreos, riego de impregnación , tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,962.00	453,961.38	416,889.50	92%
Tlalmille	Protección del área natural protegida del Parque Ecológico Ciudad de México colonia Tlalmilla	Suministro y colocación de arcochecho en canchas de futbol y basquetball, instalación de luminarias,fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes,muro de labique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquero existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), capiladores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guarniciones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardinerías con block para delimitar el área del espacio público,mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,962.00	453,961.38	424,616.06	94%
Tlalpan Centro	Cámaras de Circuito Cerrado en calle Once Mártires		0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019


PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)		
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	AVANCE FINANCIERO (%) 918=(7) 918=(8)
Torileño Guerra	Mantenimiento del salón vecinal Torileño Guerra	Suministro y colocación de arcochecho en canchas de fútbol y basquetball. Instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de labique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corrediza, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquillo existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), captadores de agua pluvial para dotar a sistemas de uso público para crear una red de riego con aspersores, construcción de guariniciones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardineras con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,962.00	453,961.38	58%
Torres de Padierna	Calentadores Solares en calles de Tunkas, Hocabá y Conkal entre Chicoasen y Sacalum	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
Tres Fuentes (Unidad Habitacional)	Pintura e impermeabilización en las unidades de la colonia Tres Fuentes (Unidad Habitacional)	El proyecto consiste en la aplicación de impermeabilización en las azoteas de las áreas comunes y pintura en fachadas de edificios al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
Unidades Habitacionales de Tenorios	Reconstrucción de segmento de barda perimetral entre Tenorios 224 y 230 y colocación de contraluces	El proyecto consiste en la reconstrucción de un tramo de barda al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,962.00	453,961.38	0%
Valle de Tepepan	Cambio de nomenclatura, balizamiento balizamiento cebras, etc. Al alcance presupuestal. Invitable Oficio No. ATDGP/1338/2019, 2do. Proyecto en Prolación "Reencapamiento	Trazo y nivelación, frosado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,962.00	453,961.38	88%

COORDINADORA
DE SERVICIOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS							
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Período: Enero-Diciembre 2019 2)							
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 9085 (10)
Valle Escondido	Recuperación de áreas verdes y pozos de absorción (o resumiéndose) de agua pluvial por etapas, en la calle de Esmeralda	Trazo y nivelación del área en la cual se realizará la excavación de fina y rejillas; posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizarán rellenos entre los muros y el ancho de las excavaciones, instalará tubería que conectará las rejillas con el resumiéndose, se compactarán rellenos y se realizará bacheo.	100.0	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
Valle Verde Verano	Cámaras de Seguridad Calentadores Solares para toda la colonia	Reuniones con los Comités Ciudadanos para dar el seguimiento al proyecto ganador, así como, el seguimiento a los trámites administrativos que son necesarios para la elaboración de bases, y por consiguiente de las licitaciones respectivas.	0% 0%	453,962.00 453,962.00	453,961.39 453,961.39	0.00 0.00	0% 0%
Vergel de Coyoacán-Vergel del Sur	Continuación de Cámaras de Vigilancia en la colonia Vergel de Coyoacán-Vergel del sur		0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%
Villa Coapa (Residencial)	Luminarias para todos. Continuación de la renovación de luminarias avenida de Hacienda		0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
Villa del Puente FOVISSTE (Unidad Habitacional)	Proyecto biodigestor. Fosa séptica revestida con biomembrana con control de presión donde se desechan las heces de los perros.	El proyecto consiste en la construcción de un biodigestor de membrana que utilice como combustible esos cañinas para la producción de Gas natural ubicado en la zona de área común al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS									
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Período: Enero-Diciembre 2019 2)									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) 995(10)		
Villa Lázaro Cárdenas	Compostcan-Aquisición-Instalación de contenedores de heces caninas en los parques Selección Nacional, Módulo Deportivo y parque El Trébol	Adquisición, instalación, servicio de recolección y procesamiento de heces caninas en 20 contenedores especializados de compostcan durante los siguientes doce meses, a partir de la instalación de las mismas en los parques Selección Nacional (6), Módulo Deportivo (2), Parque El Trébol (12).	0%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%		
Villa Olímpica Liberador Miguel Hdaigo (Unidad Habitacional)	Salón de usos múltiples fase dos terminado y equipamiento	El proyecto consiste en la conclusión de la construcción del salón de usos múltiples ubicado en la zona de área común al interior de la Unidad Habitacional.	0%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		
Vistas del Pedregal	"De cerca a los ciudadanos", para tener un lugar de encuentro con los ciudadanos con equipamiento de unas aulas en Naranjos, inviable Se realizará el proyecto en prelación Rehabilitación de calles con pavimento de hidroconcreto en Capulín entre Naranjos y F.F.C.C.	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acatres, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	100%	453,962.00	453,961.39	0.00	0%		

[Firma]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019


PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Diciembre 2019 2)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE FINANCIERO (%) 908 (10)
				APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	EJERCIDO (9)	
Viveros de Coacatlán	Techar la cancha de basquetball del Deportivo de Viveros Coacatlán	Suministro y colocación de arcocheo en canchas de fútbol y basquetball. Instalación de luminarias, fabricación e instalación de pasamanos en escaleras ya existentes, muro de tabique rojo, colocación de rejilla de delimitación del área en cancha de usos múltiples con puerta corredera, rehabilitación de todos los andadores (relleno de adoquillo existente, re nivelación del terreno, suministro y piso de concreto hidráulico), captadores de agua pluvial para dotar a cisternas de uso público para crear una red de riego con sensores, construcción de guarniciones a base de concreto hidráulico para delimitar el espacio público, rampas para discapacitados y de la 3a. edad, rehabilitación de juegos infantiles ya existentes, construcción de jardineras con block para delimitar el área del espacio público, mantenimiento de 1 salón vecinal en espacio público.	100%	453,962.00	453,961.38	0.00	0%
Xaxalco	Resumidero para agua pluvial en calle Granjas Esq. con calle Arenal	Trazo y nivelación, corte y la demolición de la carpeta asfáltica, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y desmoldado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de línea para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de la excavaciones, instalación de tubería y conexión de rejillas con el resumidero, compactación de rellenos y trabajos de bacheo	100%	453,962.00	453,961.39	402,776.02	89%
Xaxalpac	Pavimentación de la calle Granjas, ubicada Entre Cda. 3a. de Granjas y Hualulco	Trazo y nivelación, fresado de asfalto ó desyerbe y compactación, barrido, acarreo, riego de impregnación, tendido de carpeta asfáltica y huellas, sello	0.0	453,962.00	453,961.38	0.00	0%

CICERO INNOVADERA
Y DE GENECHOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS						
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período: Enero-Diciembre 2019 2)						
COLOMIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	APROBADO (7)	MODIFICADO (8)	AVANCE FINANCIERO (%) 9)ES (10)
Zacatlenda	Monterclaturas para todas las calles de la colonia Zacatlenda Inviabile. Se llevara a cabo el proyecto en prelación: camaras de vigilancia para la colonia.		0%	453,962.00	453,961.38	0%
	Zapotle-Luis Donaldo Colosio (Unidad Habitacional)	Rehabilitación de cárcamo, trabajos de electricidad, trazo y nivelación, corte y la demolición de la capota asfáltica, excavación, cama de arena, colocación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de diferentes pulgadas, relleno y compactación de zanjas y bacheo de la cepa para dejar la vialidad en el estado en que se encontraba originalmente, peinado del alero existente y conexión a transformador ya existente.	100%	453,962.00	453,961.38	94%
				80,805,126.00	80,805,126.00	17,366,742.35

Nota aclaratoria: Con relación al Presupuesto aprobado, de acuerdo a la estructura del formato, donde no permite que se manejen recursos con decimales, los últimos 68 frentes se ajustaron en 1.00 con el fin de coincidir con el presupuesto aprobado registrado en el Analfico de Cierre para el Destino de Gasto 65 del presente ejercicio.

Nota aclaratoria: La situación de los comites con corte al 31 de diciembre de 2019 donde no se presenta el monto ejercido pero si porcentaje físico, se debe a que diversas estimaciones correspondientes a los contratos relacionados con estos se encuentran en la etapa de pasivo circulante, lo anterior ocasionado por un rezago en la liberación de los recursos y en los procesos administrativos subsecuentes.

Nota aclaratoria: Con fecha 26 de diciembre del 2019 se publicaron en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación para la ejecución de los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2019, cuyas acciones se proponen al interior de Unidades Habitacionales, Fraccionamientos o Conjuntos Habitacionales, documental que respalda la solicitud de elaboración para los 21 cheques objeto de los apoyos únicos necesarios para comenzar con las acciones necesarias para la aplicación de los proyectos.

El compromiso de realizar las respectivas acciones se respalda con un convenio de concertación que se suscribe con cada una de las comisiones de administración y supervisión, que contempla 60 días naturales para la ejecución del proyecto contados apartir de la entrega de los recursos y tomando en cuenta que el compromiso del recurso se consolidó el pasado mes de junio 2019, mediante oficio AT/DGA/DRFP/1353/2019, el recurso se estaría ejerciendo en su totalidad al hacer la entrega del respectivo cheque, el cual ya se encuentra en proceso de elaboración, dando seguimiento respectivo que establecen las reglas de operación y los respectivos convenios de concertación.

Nota aclaratoria: La variación presupuestal que se refleja así como los pormljes de 0% de avance, se deriva a que son datos preliminares, y será en el Informe de Cuenta Pública que se tengan datos definitivos, donde se darán las justificaciones detalladas de seguirse presentando variaciones.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

APORTACIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Asignaciones Previstas en el Artículo 13 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA CIUDAD CADA VEZ MÁS RESILIENTE							PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	
EJE	FI	F	SF	AI	DG	OR	ASIGNADO	MODIFICADO	EJERCIDO			
(3)												
	(3)											
		(3)										
			(3)									
				(3)								
					(3)							
						(3)						
							(3)					
								(3)				
									(3)			
										(3)		
											(3)	
												(3)

[Firma]

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
CIVILES



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

FOR INFORMATION
CONTACT
CUBA INFORMATION CENTER
WASH DC 20540


APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Diciembre 2019 2)

[illegible]

NO APPLICA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Unidad Responsable de Gasto:
Enero-Diciembre 2019
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,022,016,357.00	435,245.97	1,022,451,602.97	976,968,699.84	887,369,076.34
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,017,991,357.00	90,385.06	1,018,081,742.06	976,968,699.84	887,369,076.34
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	4,025,000.00	344,860.91	4,369,860.91	0.00	4,369,860.91
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,022,016,357.00	435,245.97	1,022,451,602.97	976,968,699.84	887,369,076.34
					45,482,903.13

Nota: Durante el trimestre no se registraron ampliaciones ni reducciones que impactaran en el presupuesto por lo que el modificado se mantiene como el aprobado, pero en los rubros Devengado, Pagado y Sub-ejercicio si hay variación con respecto al trimestre anterior los datos se tomaron de Cierre al 30 de Septiembre, bajado del Sistema el 8 de octubre del 2019

[Firma]

CUADRO INFORMATIVO
A LOS DERECHOS

ANEXOS
CBI