



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2021

Titular:

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan

Responsable:

Lic. Diana Soto Arballo
Directora General de Administración



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD14Alcaldía Tlalpan				
Período:						
Fecha de Elaboración:						
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x			
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	x		x	x	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x		x	x	
AP-FSFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x			
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		x			
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	x		x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	x		x	x	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	x		x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	x		x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	x		x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	x		x	x	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró:

Lic. Maricela Mora Raya
Encargada del Despacho de la Dirección de Recursos Financieros y
Presupuestales

Autorizó:

Lic. Diana Soto Arballo
Directora General de Administración




RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021
Fecha de Elaboración:	

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	(240,600,872.52)	La programación del presupuesto en términos del capítulo 1000 se realiza conforme a históricos para preveer el sobre-ejercicio y en lo posible minimizar adecuaciones presupuestales; en lo que corresponde al gasto de operación de los capítulos 2000 y 3000 los procesos de contratación se han prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para re direccionar el recurso, debido a lo limitado del presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal; respecto al presupuesto de los capítulos 5000 y 6000, los procesos de autorización y adecuaciones a los proyectos de inversión se realizaron las gestiones conducentes para que una vez concluidas, estar en condiciones de dar inicio al debido proceso de contratación.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	373,500,588.48	Durante el primer trimestre se desarrollaron quince Programas Sociales que dieron atención a la población más vulnerable de esta demarcación, principalmente a grupos de adultos mayores, Defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan, Programa de atención a la Prevención del Delito dirigido a jóvenes, así como, Apoyos económicos al desarrollo agropecuario y sustentable, ejerciendo un presupuesto total de 23.4 millones de pesos. La atención a los Servicios Personales de esta Alcaldía, represento un Presupuesto Ejercido de 255.9 millones de pesos, por otra parte la operación de la Alcaldía proporcionó servicios de sanitización de instalaciones, espacios públicos, transporte público, servicio de vigilancia y suministro de agua potable para la población de esta demarcación, requirió del Arrendamiento de Equipo de Transporte Destinado a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos, Servicio de Limpieza, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y apoyo por parte de la Alcaldía en atención a la población en la campaña de vacunación contra el COVID-19, así como, Energía Eléctrica para el alumbrado público, con un Presupuesto Ejercido de 94.2 millones de pesos.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	325,938,748.60	El 87% del Presupuesto Ejercido durante este periodo correspondió a recursos de origen federal los cuales fueron destinados a la operación de esta Alcaldía para atender servicios básicos a la población entre los que destacan la limpieza y recolección de residuos sólidos, mantenimientos a vialidades y áreas verdes, atención a la población con el suministro de agua potable, servicios de vigilancia y alumbrado público. Aunado al suministro de combustible para el parque vehicular propiedad de la Alcaldía para proporcionar servicios a la población, como son: recolección de basura, inspección en áreas de conservación, mantenimientos de infraestructura, entre otros.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	En los accesos a edificios públicos, tanto para el personal de la alcaldía, como al público en general, se continúan ejecutando las medidas de sana distancia, toma de temperatura y entrega de gel antibacterial; por otra parte, periódicamente se realiza la sanitización a estas mismas instalaciones, acciones que se verán reflejadas en el gasto presupuestal al siguiente trimestre de 2021. Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron actividades de revisión y validación de lineamientos para la autorización ante EVALÚA de doce Acciones Sociales, así como, la revisión de bases para la contratación de los bienes a entregar a la población beneficiada; las cuales, inician a partir del segundo trimestre del año.

Elaboró: 
Lic. Maricela Morán Raya
Encargada del Despacho de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales

Autorizó: 
Lic. Diana Soto Arballo
Dirección General de Administración



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan							
Período:		Enero-Marzo 2021							
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO		EJERCIDO-PROGRAMADO
TOTAL GASTO CORR	1,604,968,146.00	1,604,968,146.00	470,238,274.86	497,901,245.26	265,393,912.17	265,393,912.17	176,432,335.88	(204,844,362.690)	
1000	648,495,421.00	648,495,421.00	183,351,184.86	48,626,401.32	151,367,901.26	151,367,901.26	117,092,660.98	(31,983,283.600)	En el recurso programado se considera una previsión de recursos para evitar el sobre-ejercicio presupuestal en este capítulo y en lo posible minimizar la adecuación de calendario de recurso requeridos para cumplir con la obligación del pago oportuno a los trabajadores, así como los honorarios asimilados a salarios.
2000	138,843,481.00	144,967,920.00	35,294,767.00	1,452,862.38	15,622,982.24	15,622,982.24	15,339,805.36	(19,671,784.760)	Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, respecto a la adquisición de materiales y suministros, los procesos de contratación se han prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para re direccionar el recurso, debido a lo limitado del presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal.
3000	531,157,482.00	540,564,763.30	159,953,724.30	300,447,555.43	74,987,454.80	74,987,454.80	43,999,869.54	(84,976,269.500)	Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, respecto a la contratación de servicios generales, los procesos de contratación se han prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para re direccionar el recurso, debido a lo limitado del presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal.
4000	262,800,000.00	262,800,000.00	91,435,868.00	147,374,426.13	23,415,573.87	23,415,573.87	0.00	(68,020,294.130)	En el caso de Programas Sociales en este periodo, el presupuesto ejercido corresponde a los meses de enero y febrero, aunado a que el 50% de Programas Sociales inicio en el mes de enero y el resto iniciará en meses posteriores; por otra parte, en este trimestre inicio el proceso de aprobación de acciones sociales, las cuales se tienen programadas a partir del próximo.
7000	23,671,762.00	8,140,041.70	192,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	(192,730.700)	El recurso corresponde a provisiones presupuestarias de "erogaciones especiales" las cuales se encuentran en proceso de adecuación del presupuesto a las partidas específicas para la atención de contingencias y necesidades de operación requeridas por las áreas sustantivas de esta Alcaldía.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GASTO DE CA	921,454,018.00	921,454,018.00	143,863,186.14	26,082,802.17	108,106,676.31	108,106,676.31	94,753,911.62	(35,756,509.830)	
1000	384,259,812.00	384,259,812.00	116,705,856.14	25,986,955.93	104,539,826.69	104,539,826.69	91,187,062.00	(12,166,029.450)	En el recurso programado se considera una previsión de recursos para evitar no contar con la suficiencia presupuestaria en este capítulo y en lo posible minimizar la adecuación de calendario de recursos requeridos para cumplir con la obligación del pago oportuno a los trabajadores, a terceros, así como los honorarios asimilados a salarios.
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	10,926,622.00	10,926,622.00	4,231,025.00	95,846.24	3,566,849.62	3,566,849.62	3,566,849.62	(664,175.380)	Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, respecto a la contratación de servicios generales, los procesos de contratación se han prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para re direccionar el recurso, debido a lo limitado del presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	16,560,000.00	16,560,000.00	11,033,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,033,680.200)	En el trimestre se dio inicio al trámite por parte de la Dirección de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la autorización ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para la adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información, para que una vez concluido estar en condiciones de dar inicio al debido proceso de contratación.
6000	509,707,584.00	509,707,584.00	11,892,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	(11,892,624.800)	Los proyectos de inversión en obra pública se encuentran en análisis por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para las modificaciones en los alcances de los proyectos programados, debido a lo limitado del presupuesto autorizado para este ejercicio fiscal, con el fin de estar en condiciones de dar inicio al debido proceso de contratación para la realización de los mismos.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL LUG (10)	2,526,422,164.00	2,526,422,164.00	614,101,461.00	523,984,047.43	373,500,588.48	373,500,588.48	271,186,247.50	(240,600,872.520)	



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)							VARIACIÓN	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO-PROGRAMADO	
TOTAL URG									

NO APLICA



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Marzo 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL FF-F-SF-AL-PP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %				
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
1	6	1	268149E134	E134 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL	130,233.00	130,233.00	34,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	3	1	241046F032	F032 PROMOCIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA	2,951,317.00	3,951,317.00	652,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	5	0	124003P001	P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	619,400.00	619,400.00	124,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	0	124004P002	P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	63,321,700.00	63,321,700.00	15,899,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	1	268294P004	P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	2,700,200.00	2,700,200.00	585,618.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	3	262017S126	S126 COMUNIDAD HUCHUEYOTL, APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	2,000,000.00	2,000,000.00	104,000.00	1,896,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	5.2	5.2	5.2	100.0
1	6	0	244050S127	S127 MOCHILA DE DERECHOS	9,940,000.00	9,940,000.00	1,807,272.70	9,036,363.65	903,636.35	903,636.35	0.00	9.1	9.1	9.1	50.0
1	6	1	268032S128	S128 DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS ECONÓMICOS A NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPAN	10,000,000.00	10,000,000.00	371,818.00	9,628,182.00	371,818.00	371,818.00	0.00	3.7	3.7	3.7	100.0
1	1	3	252129S129	S129 ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,500,000.00	1,500,000.00	409,990.00	1,420,005.00	79,995.00	79,995.00	0.00	5.3	5.3	5.3	19.5
1	1	2	256129S130	S130 EDUCARNOS EN COMUNIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL	10,000,000.00	10,000,000.00	2,499,980.00	7,500,020.00	2,499,980.00	2,499,980.00	0.00	25.0	25.0	25.0	100.0
1	1	2	256129S132	S132 APOYO PROFESIONAL A LA POBLACIÓN EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1,000,000.00	1,000,000.00	181,818.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10.0	10.0	10.0	55.0
1	4	3	222031S135	S135 UNIDAD-ES TLALPAN	12,000,000.00	12,000,000.00	10,157,093.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	2.4	2.4	2.4	2.8
1	3	1	241046S138	S138 CULTIVANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3,000,000.00	3,000,000.00	545,454.52	2,454,545.48	545,454.52	545,454.52	0.00	18.2	18.2	18.2	100.0
1	6	2	268117S200	S200 CULTIVANDO RAÍCES DE IDENTIDAD	4,291,973.00	4,291,973.00	495,722.00	1,925,000.00	144,999.98	144,999.98	0.00	3.4	3.4	3.4	29.3
1	2	4	231064S205	S205 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, TLALPAN	5,000,000.00	5,000,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	5	0	268019S207	S207 CULTIVANDO ARTE EN TLALPAN	4,000,000.00	4,000,000.00	746,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	0	268026U024	U024 SEAMOS MEJORES ESTUDIANTES	83,010,000.00	83,010,000.00	43,209,583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3	4	214081E122	E122 REFORESTACIÓN EN SUELO DE CONSERVACIÓN	155,648,427.00	155,648,427.00	39,251,774.00	100,535,247.70	32,280,497.34	32,280,497.34	32,280,497.34	20.7	20.7	20.7	82.2
2	3	3	211084E123	E123 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	70,082,449.00	70,082,449.00	16,974,838.00	837,007.34	15,339,805.36	15,339,805.36	15,339,805.36	21.9	21.9	21.9	90.4
2	3	2	223202K014	K014 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	140,452,224.00	140,452,224.00	31,674,832.00	4,217,859.84	23,493,704.16	23,493,704.16	408,402.00	16.7	16.7	16.7	74.2





[Handwritten signature]



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:										02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período:										Enero-Marzo 2021						
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE					
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
2	2	1	221024K015	K015 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	82,994,181.00	82,994,181.00	1,394,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	2	221274K016	K016 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	322,849,161.00	322,849,161.00	21,640,038.11	18,047,540.00	2,075,933.00	2,075,933.00	2,075,933.00	0.00	0.6	0.6	0.6	9.6
2	2	1	122104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	57,365,747.00	57,365,747.00	20,776,611.89	5,405,878.99	1,548,935.47	1,548,935.47	0.00	2.7	2.7	2.7	7.5	
2	2	1	221104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	426,935,326.00	426,935,326.00	108,030,146.40	60,448,484.54	89,882,416.09	89,882,416.09	69,268,049.59	21.1	21.1	21.1	83.2	
2	2	1	223104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	369,086,846.00	369,086,846.00	107,461,393.00	802,244.51	89,102,824.66	89,102,824.66	76,630,201.16	24.2	24.2	24.2	82.9	
2	2	1	224104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	112,367,076.00	112,367,076.00	29,407,477.60	11,992,514.02	25,242,240.03	25,242,240.03	19,179,749.00	22.5	22.5	22.5	85.8	
2	2	1	225104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	155,027,404.00	155,027,404.00	65,736,152.00	1,518,419.46	61,255,592.43	61,255,592.43	52,773,949.53	39.5	39.5	39.5	93.2	
2	3	2	2230010001	0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	114,846,621.00	114,846,621.00	29,057,829.00	61,233,030.90	9,084,854.09	9,084,854.09	2,521,467.62	7.9	7.9	7.9	31.3	
2	2	1	222095S133	S133 IMAGEN URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD	7,000,000.00	7,000,000.00	2,950,000.00	6,100,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	12.9	12.9	12.9	30.5	
2	3	4	216089S134	S134 HUELLAS: SEMBRANDO COMPAÑÍA EN COMUNIDAD	1,710,000.00	1,710,000.00	310,508.00	1,554,546.00	155,454.00	155,454.00	0.00	9.1	9.1	9.1	50.0	
2	3	4	215030S139	S139 APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE	49,260,000.00	49,260,000.00	8,841,000.00	40,419,000.00	8,841,000.00	8,841,000.00	0.00	17.9	17.9	17.9	100.0	
3	1	1	221049E124	E124 PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD INTELIGENTE	59,665,308.00	59,665,308.00	2,233,561.00	410,850.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	3	2	226108S136	S136 JÓVENES CULTIVANDO LA MOVILIDAD	12,150,000.00	12,150,000.00	2,209,090.00	9,940,844.00	2,209,056.00	2,209,056.00	0.00	18.2	18.2	18.2	100.0	
4	1	0	222055S137	S137 CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	24,300,000.00	24,300,000.00	11,520,908.30	19,770,000.00	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00	18.6	18.6	18.6	39.3	
4	3	0	242078S206	S206 FORMACIÓN MUSICAL, TLALPAN	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	5	0	242077S208	S208 CULTIVANDO PAZ, ARTE Y CULTURA EN TLALPAN	10,930,000.00	10,930,000.00	1,987,272.00	10,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	1	11	171069E118	E118 ACCIONES POLICIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO	110,754,544.00	110,754,544.00	27,688,636.00	110,754,544.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	3	1	172002N001	N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	14,532,027.00	14,532,027.00	3,578,404.00	0.00	708,192.00	708,192.00	708,192.00	4.9	4.9	4.9	19.8	
5	1	11	171063S140	S140 PREVENCIÓN DEL DELITO, TLALPAN	10,000,000.00	10,000,000.00	1,818,182.00	8,181,818.00	1,818,180.00	1,818,180.00	0.00	18.2	18.2	18.2	100.0	





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:							02CD14 Alcaldía Tlalpan			
Período:							Enero-Marzo 2021			
FONDO							150210			
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
860,799,112.00	860,799,112.00	249,309,259.00	93,554,758.58	205,497,644.94	205,497,644.94	139,981,061.32	23.9	23.9	23.9	23.9

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

122 104 M001: El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), Se ingresaron 5,760 solicitudes de servicios, acciones que se recibieron, ordenaron y canalizaron a las diferentes áreas operativas de la demarcación, las metas propuestas en el trimestre se cumplieron y fueron: 2,700: No Atendidas; 1,735: En Proceso; 1,203: Atendidas Positivamente; 84: Atendidas Negativamente; 37: No Procedente y 1: Atendida en Campo

Ventanilla Única, ingreso lo siguiente: 373 Trámites los cuales fueron: Autorización de ocupación 7, Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas 8, Aviso de prórroga de manifestación de construcción 2, Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia de construcción especial 45, Expedición de certificados de residencia 34, Expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial 150, Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación. (obras) 15, Expedición de prórroga de licencia de construcción 1, Instalación, reconstrucción y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores 5, Licencia de subdivisión de predios 1, Licencia de subdivisión, fusión y re lotificación de predios 1, Licencia de construcción especial (Subterránea y suelo de conservación) 2, Manifestación de Construcción tipo A 7, Manifestación de construcción tipo B 7, Manifestación de construcción tipo C 1, Manifestación de terminación de obra 8, Prórroga de licencia de subdivisión de predios 1, Registro de obra ejecutada 1, Registro de la constancia de seguridad estructural 8, Renovación de visto bueno de seguridad y operación 8, Solicitud de licencia de construcción especial 4, Visto bueno de seguridad y operación 57.

La Dirección de Comunicación Social, realizó 241 diseños de los cuales 54 fueron apoyos de diseño a las diferentes áreas de la Alcaldía; Se cubrieron 87 eventos y se tomaron 87 fotografías; Se ingresaron a la Página Web de la Alcaldía 69 eventos y se captaron 190,572 visitas de usuario; A través de las Redes Sociales se captaron y canalizaron 147 Demandas Ciudadanas; En Redes Sociales también se realizó la estadística de reacciones positivas y negativas de la opinión pública; en Twitter se captaron 543 Post, 363,887 seguidores al corte, y 2,957,400 alcance total estimado, en Facebook se captaron 561 Post, 69,226 seguidores al corte y 1,624,341 alcance total estimado, en Instagram se captaron 102 Post, 6,637 seguidores al corte y 81,464 alcance total estimado; Se realizó durante 90 días el monitoreo diario de notas informativas de los diversos medios de comunicación, para realizar el análisis y organización de las mismas notas informativas conforme a su relevancia, y posteriormente esas notas fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención; Se realizaron 22 Boletines, se cubrieron 3 eventos y se realizaron 0 grabaciones de audio; También se realizaron y produjeron 47 videos y se cubrieron 52 eventos en la Alcaldía para su difusión; Se atendieron y dieron respuesta a 2 solicitudes de información a través de la Oficina de Información Pública por el Sistema INFOMEX.

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a través de la Obra por administración con gasto corriente realizó 1 acción referente a repartir agua potable en pipas con un un acumulado al período de 346,368.0 metros cúbicos en las siguientes colonias y pueblos de la demarcación a saber:

1. GARZA HUIPULCO. En las siguientes colonias: 3 de Mayo, Achichipilco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlita, Ampliación Guadalupeña, Ampliación la Magdalena Petlalcalco, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezontitla, Arenal, Atocpa, Ayocatlita, Ayometitla, Bosques de Tepeximilpa, Colinas de Tepunte, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalili, Ejidos de San Pedro Mártir, El Arenal Tlahuepa, El Calvario, El Cantil, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Estrella Mor, Fuentes de Tepepan, Héroes de 1910, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolguia, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeña, La Joyita, La Libertad, La Palma, La Pedrera, La Presa, La Quinta, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Arcos, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a Secc., Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotes Parres, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinisco, Paraje La Cima, Paraje La Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Tenancatlita, Paraje Tlaquexpa, Parres El Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal de las Águilas, Piedra Larga, Plan de Ayala, Plan de Ayala 2a sección (Ampliación), Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Buenaventura (Pueblo San Andrés Totoltepec), San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tepetitla, Tepetlica, Teposanes, Tepunte, Tetexaloca, Tezontitla, Tlaxopan, Tlaxopan Norte, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Viveros de Cuernavaca, Xaltipac, Xaxalco, Xilimimoco. Acumulado de 84,600.0 metros cúbicos.

2. GARZA FLACSO. 2 de Octubre, Achichipilco, Ampliación la Venta, Ampliación Miguel Hidalgo, Belvedere, Bosques, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Chimilili, Cruz del Faro, Cuchilla de Padierna, Cuilotepec, Cuilotepec II, Cultura Maya, Ejidos de San Andrés, Ejidos de San Andrés Totoltepec, El Mirador, Estación la Venta, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, La Joya (Ajusco), La Magueyera, La Quinta, La Venta, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Padierna II, Lomas de Padierna Sur, Lomas de Tepemecatl, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Miguel Hidalgo 2a. sección, Miguel Hidalgo 3a. sección, Miguel Hidalgo 4a. sección, Mirador 1a sección, Mirador 2a. sección, Mirador 3a. sección, Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Paraje del Conejo, Paraje la Herradura, Paraje la Joya, Pedregal de San Nicolás, Primavera, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Toxiac, San Nicolás II, Santa Cruz, Santo Tomás Ajusco, Tequimila, Torres de Padierna, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidaridad. Acumulado de 93,700.0 metros cúbicos.

3. GARZA POZO XOCHIMILCO 30. 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlita, Ampliación Guadalupeña, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación los Ángeles, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Arenal, Atocpa, Ayocatlita, Ayometitla, Colonial del Valle, Cuanejaque, Diamante, Dolores Tlalili, El Calvario, El Divisadero, El Mirador, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolguia, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeña, La Joya, La Joya (Ajusco), La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Pedrera, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Mirador del Valle, Mirador del Valle (Pueblo de la Magdalena Petlalcalco), Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotes Parres, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinisco, Paraje la Cima, Paraje la Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Texcalatlaco, Paraje Tlaquexpa, Parajes: La Joya, La Magueyera, La Faja, La Joyita y La Pedrera, Parres el Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal del Topilejo, Piedra Larga, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Cruz, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tecorra, Tepetitla, Tepetlica, Tepunte, Tezontitla, Tlalcoligía, Tlalpan Centro 1, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalpac.





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

FONDO	150210
-------	--------

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100

<p>Acumulado de 83,248.0 metros cúbicos. 4. GARZA TULYEHUALCO 13. 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Achichipisco, Ahuacatitla, Altos, epetlica, Amalillo, Ampliación Ayocaititla, Ampliación Guadalupana, Ampliación la Magdalena Petlalcalco, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezontitla, Arenal, Atocpa, Ayocaititla, Ayometitla, Buenavista, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalili, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Huinisco, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Fama, La Guadalupana, La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Palma 1a Secc., La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Paraje Huinízco, Paraje la Raíz, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Tlaquexpa, Parres el Guarda, Pedregal de San Francisco, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Pepeloncoztla, Piedra Larga, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, Rinconada El Mirador, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Tepetlica, Teposanes, Tepunte, Tetecala, Tetexaloca, Tezontitla, Tlalpan Centro 1, Tlalpuente, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xacaltitla, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalipac, Xilimimoco. Acumulado de 69,440.0 metros cúbicos. 5. GARZA TORIELLO GUERRA 2 de Octubre, Bosques del Pedregal, Chichicaspatl, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, Lomas de Cuiltepec, San Miguel Ajusco, San Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Zacatón, Zorros Solidaridad. Acumulado de 15,380.0 metros cúbicos</p> <p>Así mismo la Dirección de Protección Civil señala; que, la Protección Civil es un conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones, destinados a salvaguardar la vida y proteger los bienes, la infraestructura de los servicios vitales y sistemas estratégicos, además del entorno de la población, incluyendo su participación con las autoridades en acciones de prevención auxilio y recuperación, ante la presencia de fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico que representen un riesgo. La actividad institucional que se desarrollo dentro de este marco fue la denominada Gestión Integral de Riesgos en materia de Protección Civil, la cual tiene la finalidad la prevención, control y reducción del riesgo de desastres, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. Por lo cual se emitieron 4 acciones, beneficiando 196 colonias dentro de la Alcaldía. Por lo que al período con trabajos por administración y gasto corriente realizó, a acciones a saber:</p> <p>1) Programas Internos de Protección Civil. - Conocer y vigilar las medidas de seguridad con que cuentan los establecimientos mercantiles, así como su comité interno, simulacros y capacitación en materia de Protección Civil, con la finalidad de prevenir y controlar el riesgo ocasionado por algún siniestro. Revisión de 51 Programas Internos en Materia de Protección Civil en la Plataforma Digital de la Ciudad de México. 2) Dictaminación de Riesgos. - Emitir dictámenes de riesgo sustentados en un análisis técnico profesional, catalogándose según el grado de riesgo que este genere, con la finalidad de efectuar las recomendaciones necesarias para la mitigación de riesgos y garantizar la integridad del individuo, sus bienes y entorno: Realizando durante el periodo reportado un total de 114 solicitudes dictaminadas. 3) Respuesta a emergencias. - Atender a la brevedad posible la cobertura de las emergencias, para salvaguardar la integridad física, sus bienes y entorno de la población, mediante acciones y estrategias definidas para cualquier contingencia, atendándose durante este periodo 75 emergencias. 4) Capacitación Simulacro y Asesorías en materia de Protección Civil: Brindar capacitación a la población en temas como: Primeros auxilios, brigadas de Protección Civil, Plan familiar de Protección Civil, entre otros, desarrollando acciones preventivas de autoprotección mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad provocada por algún fenómeno perturbador. Al respecto derivado del tema de la contingencia estas actividades fueron suspendidas, sin embargo a la fecha se han realizados 4 acciones.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: Se solicitarán adecuaciones programáticas- presupuestales para ejercer los recursos para estar en condiciones de informar los avances, en base a las necesidades reales de la la Alcaldía en este ejercicio 2021.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:							02CD14 Alcaldía Tlalpan			
Período:							Enero-Marzo 2021			
FONDO							150310			
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
234,243,523.00	234,243,523.00	78,391,632.00	419,147.50	64,542,182.76	64,542,182.76	57,142,993.09	27.6	27.6	27.6	27.6
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										

Nota: A través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se solicitara adecuaciones presupuestales para ejercer los recursos para estar en condiciones de informar los avances, en base a las necesidades reales de la la Alcaldía en este ejercicio 2021.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2021

FONDO 150410

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
8,093,008.00	8,093,008.00	1,107,731.00	29,109.30	285,312.10	285,312.10	0.00	3.5	3.5	3.5	3.5

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

211 084 E123 Se realizó la recolección de 104,748 Toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos siguientes: Recolección de residuos industriales 316 Ton., Barrido con equipo mecánico 172 Ton., Basura domiciliaria 68,962 Ton., Recolección en contenedores de metal 3,150 Ton., Contenedores de plástico 289 Ton., Escuela limpia 152 Ton., Recolección de cascajo 6,367 Ton., Recolección en tiraderos clandestinos 38, Contenedores terminales 1,736 Ton., Recolección en mercados 3,452 Ton., Recolección en Tianguis 501 Ton., Papeleras 13 Ton., Recolección del barrido manual 19,600 Ton. Adicionalmente se realizó el barrido manual en 21,000 Km., en las calles y vialidades secundarias, el barrido mecanizado en 4,025 Km., Retiro de organismos muertos 6 y Traslado de llantas 16 piezas.

Nota: A través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se solicitara adecuaciones presupuestales para ejercer los recursos para estar en condiciones de informar los avances, en base a las necesidades reales de la la Alcaldía en este ejercicio 2021.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

FONDO	150510
--------------	---------------

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
43,468,008.00	43,468,008.00	1,533,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

--

221 274 K016-Se autorizaron recursos los cuales refieren al capítulo 6000 donde se aperturaron los proyectos denominados: Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos este proyecto tiene dos fuentes de financiamiento su meta se llevará a cabo en Fondo Participaciones Federales 150B10 y 150510 serán recursos de complemento para otros proyectos de la cartera de inversión, en el proyecto denominado Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico cuenta también con 2 fuentes de financiamiento Participaciones Federales 150510 donde se relizarán 33 escuelas y en el fondo FAIS se relizarán 7 escuelas, en el proyecto denominado Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural están programados 2 inmuebles, así mismo estos tres proyectos están programados hasta el último trimestre del Ejercicio.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:							02CD14 Alcaldía Tlalpan			
Período:							Enero-Marzo 2021			
FONDO							150610			
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
16,550,062.00	16,550,062.00	5,093,648.00	0.00	787,905.11	787,905.11	778,447.00	4.8	4.8	4.8	4.8

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

124 004 P002: Se realizaron acciones generales permanentes en colonias, barrios y pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan que consisten en:

1.- Información, difusión y promoción de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Participación Ciudadana. Se realizaron 22 acciones informando a 34 813 vecinos, dicha Información, difusión y promoción se realizó por medio de pega de carteles sobre los siguientes temas en beneficio de la población en general: "Jornada Su sana Distancia y Aplicación de Gel Antibacterial"; "Uso de Cubre Bocas Obligatorio"; "Guarde su Sana Distancia y no Toque Nada"; "Salva Vidas, Quédate en Casa, Cuidado Zona de Alto Riesgo"; "Uso Correcto de Cubre Bocas, ¿Cómo Quitarte los Guantes?, Protégete y Protege a los Demás"; "Ciudadad@l, usted está entrando a Zona de Alto Contagio"; "Protocolo a seguir por COVID-19 en Centros de Trabajo"; "¿Qué Hago si mi prueba resulta Positiva de COVID 19?"; "Medidas de Prevención contra el COVID 19"; "Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19"; "Acciones para erradicar la Violencia de Género"; "Ubicación de kioscos para Realizar Pruebas de COVID-19"; "Aplicación de Gel Antibacterial y Toma de Temperatura"; "Cierre de Proyecto Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana 2020, rehabilitación y recuperación de canchas"; "Obras de Rehabilitación y Recuperación de Espacios del Parque"; "Derivado del Semáforo Rojo, Lecherías Liconsa, Suspende Labores"; "Entrega de Lámparas del Presupuesto Participativo 2019"; "Trabajos de cambio de tubería"; "Apoyo en la "venta de leche Liconsa y Productos de la Canasta Básica a Bajo Costo"; "Servicios Médicos que Brinda la Dirección de Salud de la Alcaldía"; "Realizar Trámite para conectarse a la Red Secundaria de Drenaje y Evitar Inundaciones"; "Agilización de Folios para el Suministro de Agua potable en Pipas".

2.- Mesas de trabajo. Se efectuaron 172 mesas de trabajo atendiendo a 1612, dichas mesas de trabajo consistieron en: Seguridad Ciudadana en Coordinación con Agencia del Ministerio Público TL-P3; Abasto de agua potable; Comité de Participación Comunitaria tema de la instalación y reparación de lámparas; Seguridad con el Ministerio Público Agencia 65; Drenaje en la colonia Miguel Hidalgo 4ª Sección; Desazolve de un biodigestor, en la colonia Divisadero; Mantenimiento del Deportivo Refugio Vázquez, Revisión de la tubería de agua de la calle 16 de septiembre, Pueblo de San Andrés Totoltepec; Trabajos que se estarán ejecutando en las colonias Santa Úrsula Xitla, Mesa los Hornos y Santísima Trinidad; Solicitan podas y mantenimiento del alumbrado público, en el pueblo Santa Úrsula Xitla; Estudio de riesgo técnicos para detectar posible desprendimiento de rocas de la cantera, en la colonia Ampliación Isidro Fabela; Trabajos que se realizaran en el Parque el Arenal para la reparación 25 farolas, en la colonia Valle Escondido; Falta de agua en la colonia Tlalcoligía; Comité de Participación comunitaria para dar seguimiento a las necesidades como reparación de luminarias, desazolves, podas, bacheo y seguridad, en la colonia Belisario Domínguez; Reuniones virtuales con el Gabinete de Seguridad TL4; Prevención de inundaciones en temporada de lluvia, supervisión de franeleros, eficientar el servicio de recolección de basura, en la colonia San Lorenzo Huipulco; Comerciantes del Ajusco Medio; Comerciantes de la colonia Pedregal de San Nicolás 3ª sección; Proyecto Comunitario en la colonia Lomas Altas de Padierna Sur; Problemática de desabasto de agua potable en la colonia Popular Santa Teresa; COPACO y Operación Hidráulica en la colonia Fuentes de Pedregal; Problemática de Falta de Agua potable en la colonia Miguel Hidalgo 3ª Sección; Presupuesto Participativo en la U-H Emilio Portes Gil; Firma de minuta sobre la ampliación de resumiadero en la colonia Cruz del Farol; Mesa directiva de la Escuela Luis de la Brena y comerciantes para tomar acuerdos respecto al mejoramiento de la escuela del pueblo San Miguel Xicalco; Poda de árboles y mantenimiento de alumbrado público; Solicitud de apoyo para contar con el permiso correspondiente para ser base de taxis fuera del Hospital de San Miguel Topilejo; Certeza Jurídica del predio en calle 7 Andador de Cehuantepec de la colonia Mesa los Hornos; Falta de agua y seguridad del parque Cuauhtémoc, en la colonia Toriello Guerra; Comité de participación comunitaria para tratar el tema de las necesidades de la zona, en la colonia pueblo quieto; Podas, regularización del tandeo de agua, podas, reparación de luminarias, bacheo, balizamiento y seguridad, en la colonia movimiento organizado; Comité de participación comunitaria para atender y dar seguimiento a las necesidades de la zona, en la colonia Tlalpan centro; Tema de seguridad en la colonia Valle Escondido; Falta del suministro de agua potable en la colonia Granjas Coapa; Reunión de trabajo el Director de Desarrollo Urbano y JUD de Manifestaciones y Licencias de Construcción brindan información Técnica a integrantes de COPACO de la Colonia AMSA en torno a proyecto de mitigación del TEC de Monterrey de la colonia AMSA; Retiro de rejas en calles que impide el libre tránsito, en la colonia San Lorenzo Huipulco; Falta de Agua potable, firma de minuta para cambio de red, así como con integrantes de COPACO en Seguimiento a Proyecto Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana, en la colonia Cruz del Farol; Falta de Agua, seguimiento a trabajos de drenaje y resumiaderos, con Operación Hidráulica y Servicio de Pipas, así como con integrantes de COPACO y Diversas Áreas de la Alcaldía y Gobierno Central en atención a diversas demandas, en colonias del Ajusco Medio; Firma de minuta para retiro de autos que obstruyen la vía pública, en la colonia Popular Santa Teresa; Presupuesto Participativo, en la Unidad Habitacional Emilio Portes Gil; Mesa de trabajo con vecinos inconformes y se oponen a obras de construcción (firma de minuta), en la colonia Los Encinos; Manifestantes de la colonia Lomas de Padierna; Mesas de trabajo en coordinación con personal de Gobierno Central para dar atención a diversas peticiones, de la colonia Héroes de Padierna; Falta de agua potable en la colonia Miguel Hidalgo 3ª Sección; Atención y seguimiento a peticiones generales de la colonia Dos de Octubre; Problemática por falta de agua, dar atención a diversas peticiones, así como con Áreas Participantes de la Alcaldía y Manifestantes, en la colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección; Buen uso de la cámara de vigilancia que fueron instaladas con recurso de los Proyectos Comunitarios de Participación Ciudadana 2020, en el pueblo San Pedro Mártir.

3.- Coordinación de Audiencias Públicas; En apego a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y Derivado de la contingencia Sanitaria por COVID-19, con fin de evitar propagación y contagio del Virus, se llevaron a cabo 15 Audiencias Públicas de la Alcaldesa de manera virtual; dando atención 75 personas.



4.- Atención y conciliación de conflictos. Se realizó Atención y Conciliación de Conflictos con 526 ciudadanos atendidos: Atenciones y Conciliación de conflicto entre vecinos de la colonia Fuentes Brotantes, por la fuga de agua en calle San Agustín de las Cuevas y por la instalación de un puesto en la vía pública; Atención y conciliación de conflicto, monitoreo de manifestantes del Partido Verde, en San Pedro Mártir; Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Cultura Maya, en relación a obstrucción peatonal sobre la Banqueta; Atención y conciliación de conflicto a las personas que solicitaban aclaración en la solicitud de pipas de agua potable en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir; Atención y conciliación de conflicto deriva de la situación que con el apoyo del material que compraron los vecinos se realizaron trabajos de obra de alumbrado público donde se colocaron dos bases para instalar luminarias, en la colonia Valle Escondido; Atención y conciliación de conflicto por la reparación de fuga de agua que provocó un socavón, en la colonia Rinconada Mirador; Atención y conciliación de conflicto derivado a la Falta de Agua potable en la colonia Miguel Hidalgo 2ª Sección; Atención y Conciliación de conflicto derivado de la manifestación por falta de agua potable en colonias del Ajusco Medio; Atención y Conciliación de conflicto vecinal ya que los vecinos arrojan aguas negras a la calle por falta de conexión a la red de drenaje, en el pueblo Santo Tomás Ajusco

122 104 M001 La Dirección General Jurídica y de Gobierno, llevo a cabo los siguientes tramites:

1.- Trámite de visitas de Verificación Administrativa

Se ejecutó un total de 55 Visitas de Verificación Administrativas; se ejecutaron 07 clausuras; 18 Reposición de sellos de clausura; 24 suspensiones de actividades, 118 inspecciones oculares.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

FONDO	150610
-------	--------

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100

2.- Trámite de Recuperación de Predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y Vía Pública.
Se ejecutaron 00 Recuperaciones de Administrativas correspondientes a Predios del dominio Pública y 00 a Vía Pública.

3.- Trámite de Asesoría Jurídica

No se ejecutaron Asesorías Jurídicas de conformidad con las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de los Acuerdos por los que se Suspenden los Términos y Plazos Inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para Prevenir y Controlar la Propagación del Covid-19, No. 487 Bis, de fecha 4 de diciembre de 2020; No. 515 Bis, de fecha 15 de enero de 2021, así como el Aviso por el que se modifica el Décimo Segundo Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, el cual amplía su vigencia del 30 de enero al 15 de febrero de 2021, de fecha 29 de enero de 2021; No. 534 Bis, de fecha 12 de febrero de 2021; No. 539 Bis, de fecha 19 de febrero de 2021 y la No. 544 Bis, de fecha 26 de febrero de 2021, se suspendieron los servicios de Asesorías Jurídicas a la ciudadanía y de Validación y Certificación de Sociedades Cooperativas, motivo por la cual se registran en cero durante el trimestre que comprende de enero a marzo de 2021.

4.- Trámites de Cartillas del Servicio Militar Nacional

No se tramitaron Cartillas del Servicio Militar Nacional, derivado de la contingencia sanitaria por la enfermedad covid-19, se suspendió la atención a trámites hasta el 31 de marzo de 2021, publicado en gaceta oficial de la Ciudad de México 544 Bis, del 26 de febrero del 2021 a, razón por la que no se emitieron cartillas del servicio militar nacional, clase "2003", y remisos durante este trimestre reportado.

5.- Tramite de Juicios


Por lo que respecta a la actividad contenciosa, judicial y jurisdiccional para la defensa de los intereses de la Alcaldía, se informa 2 juicios de nulidad, 1 civiles y mercantiles; 15 carpetas de investigación; 7 amparos.

Cabe destacar que los juicios nuevos dependen de las notificaciones que realice cada tribunal en su respectiva materia

6.- Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones

En la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones se realizó el trámite de Atención Ciudadana de Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones, el cual se recibe a través de Ventanilla Única Delegacional, Cabe mencionar que con motivo de la pandemia COVID 2019, no se recibió solicitud alguna en el 2021, sin embargo se realizaron las siguientes actividades: Se les dio atención a 970 Solicitudes de Empadronamiento de Mercados, 429 trámites de Refrendos terminados 2020, se encuentran 351 en proceso solicitudes de Cédulas de refrendos, se hicieron 466 recorridos a diferentes Mercados y concentraciones, 180 revisiones a instalaciones. Así mismo se informa que durante esta pandemia, se realizaron 466 Sanitizaciones en los diferentes mercados y concentraciones de esta Alcaldía, Entrega de lonas y/o carteles preventivos con motivo de la contingencia COVID-19.

5.-R

 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

FONDO	150610
-------	--------

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100

ecorridos zonales. Se llevaron a cabo 510 recorridos zonales con 22 728 vecinos atendidos de la siguiente manera: Zona I. Se realizó ubicación de fugas de agua para su reparación, ubicación de puntos con socavones, realizar poda, bacheo, revisión y llenado de cisternas comunitarias, revisión de cisternas comunitarias, estudio técnico en muro rocoso de cantera, reparación de rejillas, revisión de luminarias dañadas, reencarpetao, ubicación de fugas de agua para su reparación, retiro de escombros, desazolve, poda, con integrantes de COPACO para revisión de banquetas dañadas, revisión de luminarias y reflectores dañados, revisión de tinacos comunitarios, cámaras de video vigilancia, podas, retiro de vehículos abandonados, balizamiento, vial, revisión de coladeras y rejillas dañadas, revisión de tinacos comunitarios, bacheo, con el área de Operación Hidráulica para ver alternativas y evitar inundaciones en temporada de lluvia.

Zona II. Se realizó ubicación de socavón, sanitización de espacios públicos y acordar los mismos para evitar contagios, cambio de luminarias dañadas, reparación de coladeras, verificación de casa habitación que realiza fiestas clandestinas, seguimiento al avance de obra "Boca de Tormenta", dictamen para árboles con levantamiento de raíz que afecta viviendas, poda, supervisión de trabajos de obra hidráulica, para evitar inundaciones, seguimiento a reporte de banqueta en mal estado, retiro de tocón, que obstruye vialidad, detección de puntos ciegos, balizamiento, ubicación de fugas de agua para su reparación, evaluación de sótanos, reparación de socavón, retiro de cascabo, derribo de árboles que cuentan con dictamen de riesgo, verificación de taller mecánico que obstruye el paso peatonal en la banqueta, corte de ramas en riesgo de caer, diagnóstico en mercado Villa Lázaro Cárdenas para su mantenimiento, desazolve de rejillas, reparación de coladeras, apercebimiento de autos abandonados, verificación del funcionamiento de alarma conectada al C2, reparación de fuga de agua, balizamiento, ubicar punto para realizar jornada de limpieza, apoyo vial, recorrido nocturno para derribo de árbol seco, dictaminar árbol dañado, verificar funcionamiento de cámaras del C5, liberación de luminarias, apercebimiento de camión comida, pintura en rampas, reparación de válvula rota, censo por falta de suministro de agua potable, retiro de basura, verificación de obra clandestina que se realiza para conexión a la red de drenaje, mantenimiento y poda en Centro Deportivo, reparación de coladeras, reconstrucción de barda perimetral, reparación de socavón.

Zona III. Se realizó ubicación de bacheo, canalización de luminarias fundidas, reparación de fugas de agua, diagnóstico por falta de agua, diagnóstico por falta de agua, construcción de rampa, sanitización, reparación de reflectores, apercebimiento de autos abandonados y con la Dra. Patricia Aceves, Alcaldesa en Tlalpan para el seguimiento de Proyecto Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana 2020, en la colonia Chichicaspati; acompañamiento a la Alcaldesa en Unidades Habitacionales, seguimiento a trabajos de bacheo, revisión de nuevos puestos ambulantes, revisión de tinacos cisterna comunitarios, diagnóstico por falta de agua potable, verificar funcionamiento de coladeras, recuperación de espacios públicos, seguimiento a reporte de local de micheladas, diagnóstico de luminarias dañadas, poda de árboles, desazolve, preparación y colocación de luminarias y reflectores, diagnóstico, seguimiento a obra de drenaje, recorrido con jóvenes en murales de Ferrocarril a Cuernavaca, pavimentación supervisión de puestos ambulantes, diagnóstico de resumideros, introducción de red de drenaje sanitario, reparación de rejillas.

Zona IV-V. Verificación de abastecimiento de agua potable en pipas, censo para otorgar apoyo económico a los afectados por las lluvias, recuperación de vía pública, entrega de agua en pipas comunitarias, ejecución de trabajos de mantenimiento de alumbrado público, reparación de fugas de agua, para la ejecución de Proyectos Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana, con la Dra. Patricia Aceves, para verificar trabajos de pavimentación en Camino Real al Ajusco, verificación de abastecimiento de agua potable en pipas, con la Alcaldesa para la verificación de trabajos de obra en San Miguel Topilejo y Miguel Hidalgo 1ª Sección; poda, entrega de pipas comunitarias, mantenimiento de banquetas, reparación de muros de contención, mantenimiento de alumbrado público, retiro de basura vegetal, reparación de transformador de luz, reparación de fuga de agua potable, atención al incendio en Fuentes Brotantes, verificación de falta de agua potable por la red, instalación de tinacos comunitario, mejoramiento de la imagen urbana, retiro de comerciantes ambulantes, mantenimiento de alumbrado público, con la Alcaldesa de Tlalpan, para verificar trabajos en el CAM 53 y 40, ciclista y entrega de obra en San Miguel Xicalco.

6.- Seguimiento a la demanda de Unidades Habitacionales y/o Conjunto de Interés Social. Los 10 facilitadores de servicios que conforman el equipo operativo del programa social, llevaron a cabo la información y difusión de las Reglas de Operación del Programa Social, así como la revisión, registro y recepción de documentos en la primera etapa del Programa Social "Unidad-Es Tlalpan", atendiendo a 98 Unidades Habitacionales de Interés Social y/o Conjuntos Habitacionales de la demarcación Tlalpan; a fin de conformar los expediente, para su presentación al Comité Dictaminador quien evaluará, asignará y seleccionará los proyectos ganadores. Atendiendo a las siguientes: Fuentes Brotantes Bloque "M"; Fuentes Brotantes Bloque "K"; INVI; Tlalpan Huepanco; Rinconada del Moral; Fuentes Brotantes Corregidora; Fuentes Brotantes Bloque "B"; Fuentes Brotantes Bloque "C"; Fuentes Brotantes Bloque "L"; Piñanona; La Corregidora; Prolongación Canal de Miramontes 348; Acueducto 62; Jardines de Tlalpan; Real del Sur; Rinconada del Moral; La Joya 131 y 135; Acoxa 21; Luis Donaldo Colosio; Super Manzana 6; Fuentes Brotantes Manzana 1; Cacahuatales 57; Torres Tlalpan; Urbano Cuernanco; Brujas 55-FASE I; Tres Fuentes 282; Fuentes Brotantes Manzana 3; Misiones Tlalpan; Reforma Agraria; Tres Fuentes 123; Los Alcatraces; Plaza de la Constitución; Tlalpan 2000; Cacahuatales 12; Margaritas; Vista Montaña III; Tlalpan Elite; Teya 375; Rancho Calichal; Antigua Ajusco II; Lorna 10; Antigua Acanto; Fuentes Brotantes Bloque "F"; Estrella del Sur; Bugambillas; Fuentes Brotantes Bloque "J"; Fuentes Brotantes Manzana 5; Florales 42; Arboledas del Sur Bekal; Las Torres 173; Cacahuatales 54; Diligencias Tlalpan; Tenorios II; Rinconada de las Torres; Zapote I; Cafetales 318; Fuentes Brotantes Bloque "E"; Florales 28; Emilio Portes Gil; Tres Fuentes 274; Residencia Insurgentes RIS I; Santa Ursula 177; Super Manzana 7; Zapote II; José Vasconcelos; ISSSFAM; Club de Golf; Cañaverales 35; Versalles; Peña Pobre; Brujas 55-Fase II; Super Manzana 1; Aldeas de San Andrés; Azaleas; Fuentes Brotantes Bloque "A"; Dr. Ignacio Chávez; Sauzales 35; Súper Manzana 2; Fuentes Brotantes Bloque 4; Tres Fuentes 312; Lotería Nacional; Súper Manzana 3; Coapa Tenorios; Misiones Tlalpan II; Hueso Periférico; Acoxa 15; Club Deportivo León; Once Mártires; Esmeralda 45; Fuentes Brotantes Bloque "D"; Fuentes Brotantes Bloque "H"; Fuentes Brotantes Manzana 2; 5 de Maya; Fuentes de Cantera; Torre "G"; Rosal 15; FOVISSSTE San Pedro Mártir; dando atención a 450 vecinos.

7.- Fortalecimiento de la relación con los 10 Pueblos Originarios de Tlalpan. Recorrido con vecinos y el Concejo del Pueblo donde solicitan trabajos complementarios en calle Tehuajoloco, San Andrés Tototepic, con asistencia de 12 vecinos; Mesa de trabajo interinstitucional con vecinos y Comisariados Comunales de San Miguel Topilejo, San Miguel y Santo Tomas Ajusco, solicitan acciones para evitar la tala clandestina de árboles, con asistencia de 35 personas.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

FONDO	150610
-------	--------

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(DEVENGADO / MODIFICADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / MODIFICADO) *100

8.- Actividades de levantamiento de reportes. Atención telefónica a solicitudes de apoyo en Plan Emergente por desabasto de agua potable en las colonias: San Miguel Topilejo, Viveros de Coactetlan San Andrés Totoltepec, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlalcalco, Parres el Guarda, Chichiscaspatl, Mirador II, Pedregal de San Nicolás 3ª Sección, Dos de Octubre, Héroes de Padierna, Bosques del Pedregal, Ampliación Miguel Hidalgo 3ª Sección, San Pedro Mártir, Miguel Hidalgo, Paraje 38, Dos de Octubre, Lomas de Tepemacatl, San Nicolás II, Valle Verde, Mesa los Hornos, 1400 beneficiados.

9.- Demandas ciudadanas. Levantamiento de solicitudes en territorio para: colocación de reductor de velocidad en la colonia Tlalpan Centro; reparación de banqueta, verificar basurero clandestino, apercibimiento de vehículos abandonados, poda, retiro de cascajo, mantenimiento de áreas comunes, desazolve de coladeras, retiro de montículo de basura, reparación de luminarias, se solicita pipa de agua para regar áreas verdes y el Parque Trébol, pintura en fachada, impermeabilización, rehabilitación de red de drenaje, Reparación y liberación de luminarias, 'poda de árbol con ramas peligrosas, balizamiento, bacheo, reencarpetao, desazolve, instalación de arcos metálicos, retiro de árbol que afecta banquetta por levantamiento de raíz, reparación de poste inclinado, reparación de fugas de agua potable, retiro de cascajo, mantenimiento de nomenclaturas, limpieza de rejilla, programar mini jornada de limpieza, tapar coladera con 3 metros de profundidad que representa un peligro, dictaminar árboles en riesgo de caer cuando hay fuertes vientos, Seguimiento a los Proyectos "Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana 2020", reparación de fugas de agua, asignación de folios para el plan emergente por falta de agua, alarmas vecinales, apoyo con mini pipas, reparación de fugas de agua potable, balizamiento, bacheo, liberación de entrada, sanitización de espacios públicos, verificación de purificadora que no cuenta con medidas de seguridad, apoyo con pipas de agua comunitarias, seguimiento a proyecto de Modulo Infantil, revisión y limpieza de válvulas, para suministro de agua por tandeo, conclusión con trabajos de rampa, verificar negocios que no cuentan con medidas sanitarias, entrega de folios para el plan emergente de abasto de agua en pipa, verificación de toma clandestina de agua potable, solución al problema de la tala de árboles de forma clandestina, reparación de luminarias dañadas, recolección de basura reparación de rejilla, apoyo vial en base taxis, falta de agua potable, recuperación de espacios públicos, seguimiento a folios de Plan Emergente por falta de agua, reparación de lámparas, atención a reporte de inundación, retiro de árbol, reparación de drenaje tapado, construcción de canaletta para captación de agua pluvial, reparación de luminarias, bacheo, entrega de apoyo en mini pipas, reporte de robo de infraestructura en Centro Recreativo, entrega de luminarias solares, reparación de socavón, retiro de cascajo, dando atención a 1140 vecinos.

10.- Promoción de las actividades de la Alcaldía de Tlalpan. Se informó, difundió y promocionó la realización de 3 Jornadas de limpieza que consiste en: barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, desmalezamiento, balizamiento, podas y encostado de escombro en las colonias Juventud Unida, Fuentes de Tepepan parque La Tortuga Xolalpa, Valle Escondido; contando con la participación de 600 vecinos.
Se informó, difundió y promocionó la realización de 9 Jornadas de limpieza que consiste en: barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, recolección de triques, pintura de los juegos infantiles en el Módulo de Adulto Mayor, mantenimiento de área común y sanitización de espacios públicos y juegos infantiles en las colonias: Arboledas del Sur, Unidad Habitacional Cuernavaca, Granjas Coapa, Villa Lázaro Cárdenas, Super Manzana 3, Hacienda San Juan, Arenal de Guadalupe; contando con la participación de 870 vecinos.
Se informó, difundió y promocionó la realización de 115 Jornadas limpieza que consiste en: barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, balizamiento, recuperación de espacios público en ciclista, retiro de llantas retiro de cascajo, construcción de barda, banquetta, escalinatas, barandal, resumideros; colocación de luminarias, tubos en rampas para discapacitados, reductores de velocidad, luminarias solares, balizamiento, pintura de topes, señalización vial, balizamiento, proyecto de Modulo Infantil, desviador de agua pluviales, colocación de tubos captadores, recuperación de espacios públicos, reforestación en ciclista, reparación de topes, limpieza de la vía pública, desmalezamiento, poda, resumideros, colocación de poste, reparación de tubería, reparación de rejillas, liberación de obstáculos en la vía pública, mamposteo, como parte de los trabajos para la ejecución del Proyecto "Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana" en las colonias: Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Sección, Bosques del Pedregal, Miguel Hidalgo 3ª, 4ª Sección, Lomas de Padierna, San Nicolás II, Lomas Hidalgo, Paraje 38, Fuentes del Pedregal, Cruz del Farol, Sector XVII, Lomas Altas de Padierna Sur, San Nicolás II, Cruz del Farol, Héroes de Padierna, Cuchilla de Padierna, Paraje 38, Miguel Hidalgo 2ª Sección; contando con la participación de 2142 vecinos.
Se informó, difundió y promocionó la realización de 8 Jornadas de limpieza que consiste en: barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, desmalezamiento, papeleo en las colonias y pueblos de: Parres el Guarda, San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Plan de Ayala de San Andrés Totoltepec; contando con la participación de 192 vecinos.

221 049 E124-Se autorizaron recursos que refieren al Capítulo 2000 partida 2161 la cual será administrada por la Dirección General de Administración.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período:				Enero-Marzo 2021						
FONDO				150B10						
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
14,064,219.00	14,064,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										

221 274 K016-Se autorizaron recursos los cuales refieren al capítulo 6000 donde se abrieron los proyectos denominados: Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos este proyecto tiene dos fuentes de financiamiento su meta se llevará a cabo en Fondo Participaciones Federales 150B10 y 150510 serán recursos de complemento para otros proyectos de la cartera de inversión, proyecto denominado Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social se programó 1 inmueble, proyecto denominado Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados cuenta con 2 fuentes de financiamiento fiscales se realizará 1 inmueble y Part. feder. 150B10 se realizarán 2 inmuebles, proyecto denominado Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos cuenta con 2 fuentes de financiamiento part. federales 150B10 se realizarán la meta de 2 inmuebles y en 150C10 serán recursos de complemento a la meta. Así mismo se informa que los proyectos antes mencionados su meta está programada en el último trimestre del año.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:							02CD14 Alcaldía Tlalpan			
Período:							Enero-Marzo 2021			
FONDO							15OC10			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(DEVENGADO / MODIFICADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	(EJERCIDO / MODIFICADO) *100
8,192,640.00	8,192,640.00	2,309,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221 049 E124 Se realizó el balizamiento con pintura en señalamientos verticales y horizontales en calles y vialidades secundarias de esta demarcación, en 15 sitios distintos, realizando pasos peatonales, flechas de dirección en vialidades, reductores de velocidad, prohibitivos, guardias peatonales y adecuaciones geométricas.
Así mismo, se está llevando a cabo el proceso administrativo, así como la recolección de firmas que lleven a la autorización de los servicios integrales de administración, los cuales llevarán a cabo la vigilancia, supervisión y conservación de espacios diversos, mediante la utilización de personal capacitado, a fin de que se mantengan los espacios libres de comercio informal, espacios previamente liberados por el personal de vía pública de la Alcaldía Tlalpan. Una vez autorizados los servicios integrales se trabajara en la liberación de los espacios en zona de hospitales, permitiendo con ellos una mejor movilidad para el peatonal y las personas que acuden a los diferentes nosocomios de la zona..

221 024K015- Se autorizaron recursos del capítulo 2000 partida 2481 Material como tapices, pisos, persianas, plantas y demas accesorios la cual es administrada por la Dirección General de Administración.

221 049 E124- Se autorizaron recursos que refieren al Capítulo 2000 partida 2541 Material, accesorios y suministro médico y 2721 Prendas de seguridad y protección personal, las cuales son administrados por la Dirección General de Administración

221 274 K016- Se autorizaron recursos los cuales refieren al capítulo 6000 donde se abrió el proyecto denominado: Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos cuenta con 2 fuentes de financiamiento part. federates 15OB10 se realizarán la meta de 2 inmuebles y en 15OC10 serán recursos de complemento a la meta. Así mismo se informa que los proyectos antes mencionados su meta está programada en el último trimestre del año.

Así mismo se autorizaron recursos del cap 2000 partida 2411 mezcla asfáltica la meta de la Obra por Administración se llevará a cabo en el fondo FORTAMUN.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:				02CD14 Alcaldía Tlalpan						
Período:				Enero-Marzo 2021						
FONDO				25P110						
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
539,690,123.00	539,690,123.00	133,771,612.94	275,777,989.15	54,825,703.69	54,825,703.69	53,334,297.32	10.2	10.2	10.2	10.2

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221 274 K016 Se realizó el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado público en 3,441 luminarias, siendo las siguientes actividades realizadas: Reparación de 1,786 luminarias, Instalación de 5 luminarias nuevas, Instalación de 49 luminarias rehabilitadas, Reparación de 20 reflectores, Instalación de 15 reflectores, Reparación de 107 farolas, Colocación de 1 acometida, Retiro de 1 poste, sustitución de 18 reflectores, Retiro de 3 postes con luminaria, Instalación de 6 postes, Retiro de 2 luminarias, Sustitución de 1 farola, Transformación de 1 reflector, Retiro de 13 guirnaldas, Instalación de 2 postes con luminaria, Sustitución de 1,409 luminarias, Retiro de 2 reflectores.

122 104 M001 Por otra parte la Dirección de Capital Humano informa que mediante oficio SAF/DGAPyDA/DEDPyDH/0060/2021, de fecha 11 de marzo de 2021 de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos, perteneciente a la Dirección general de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo se recibe el protocolo para la integración y aprobación de los Programas anuales de Capacitación 2021 y con este se procede a realizar la planeación del Programa Anual de Capacitación 2021.

171 272 E118: Actividad 1. Apoyos institucionales en operativos: (A la dirección Jurídica; Dirección de Gobierno; así como a las Subdirecciones de Verificación y Reglamentos, Gobierno y Vía Pública; a la Dirección de Ordenamiento Territorial; con la presencia de Elementos, Unidades pie tierra de la policía auxiliar de la Alcaldía Tlalpan, así como a los Operativos permanentes inhibiendo el comercio informal, la venta de bebidas alcohólicas en vía pública y de inhalables en tlalpaleras), esto dando un total de 60 operativos en enero, 30 en el mes de febrero y 30 en el mes de marzo; dando un total de 120 operativos en el trimestre reportado. 02.- Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar: (60 Recorridos con equipos de trabajo, acciones para inhibir los robos a transeúntes, comercio y casa habitación) dando un total de 1860 en el mes de enero, 1680 en el mes de febrero y 1860 en el mes de marzo, con un total de 5,400 apoyos en el trimestre reportado. 03.- Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar: (6 periferoneo diario, indicando acciones para invitar a la ciudadanía a "Quedarse en casa") esto dando un total de 186 periferoneo en el mes de enero, 168 en el mes de febrero y 186 en el mes de marzo, dando un total de 540 recorridos. 04.- Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar: (Resguardo en el deportivo Vivanco, de vales de despensa, para personal de la Alcaldía Tlalpan, así como el pago de Programas Sociales, pasajes, nominas, etc.) dando un total de 20 apoyos en el mes de enero, 20 apoyos en el mes de febrero y 20 apoyos en el mes de marzo, con una totalidad de 60 apoyos reportados en el primer trimestre. 5.- Audiencia Pública Virtual: (jueves y viernes de 2021) reportando en el mes de enero 02 audiencias, 05 en el mes de febrero, 04 en el mes de marzo, dando un total de 11 audiencias reportadas en el trimestre a reportar, Audiencia Pública Virtual Infantil (miércoles de 2021), reportando en el mes de enero 00, en el mes de febrero 1 y en el mes de marzo 1, con un total de 2 audiencias reportadas en el trimestre. 6.- Apoyos Institucionales a INVEA (quien lleva a cabo operativos en diferentes puntos de la Alcaldía) reportando en el mes de enero 1 apoyo, 16 en febrero y 0 en el mes de marzo, dando un total de 17 apoyos reportados en el trimestre. 7.- Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar (Con la escolta en la ceremonia del "Día de la Bandera", el 24 de febrero), reportando solo un apoyo en el mes de febrero. 8.- Recorridos y reuniones con la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana Alcaldesa en Tlalpan; ("Jóvenes Cultivando Movilidad", Apoyo a las juventudes, Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Rehabilitación de los Centros de aprendizaje Múltiple, módulos de atención Ciudadana para la Prevención del Delito, Inicio de la Construcción del techo del rodeo de san Miguel Xicalco, e instalación de luminarias en la ciclo vía en San miguel Ajusco, reportando un total de 7 actividades en el trimestre, 9.- Apoyo vial; (Al programa "Jóvenes Cultivando Movilidad", (del 02 al 31 de marzo con 10 elementos cada día, en 8 intersecciones viales), reportando 21 apoyos en el mes de marzo, siendo este el total del trimestre que se reporta. 10.- Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar en el operativo "Recuperación de vehículos", reportando 4 apoyos en el mes de marzo, siendo esta la totalidad del trimestre a reportar. 11.-

Actividad 3. Generación de la información virtual y física con el propósito de implementar una cultura de seguridad y prevención del delito, a través de talleres a planteles escolares, talleres para padres y campañas a la no violencia

* 05 módulos fijos a la "no violencia"; 20 talleres/pláticas en módulos; 993 tripticos; 1,871 stickers; 7,040 directorios; 01 capacitación; 04 reuniones vecinales.

* brindando atención a: 10,988; de los cuales fueron 7, 832 mujeres; 3,142 hombres; 8 niñas y 6 niños

221 049 E124-Se autorizaron recursos de la partida 2611 para la compra de Combustible, lubricantes y aditivos la cual es una partida centralizada; En este programa presupuestal no se reflejará meta realizada la cual se llevará en el Fondo Participaciones Federales 150210.

223 202 K014-Se autorizaron recursos de la partida 2611 para la compra de Combustible, lubricantes y aditivos y 2961 para la compra de Refacciones y accesorios de equipo de transporte, las cuales son partidas centralizadas; En este programa presupuestal no se reflejará meta realizada la cual se llevará en el Fondo Participaciones Federales 150410.

221 274 K016-Se autorizaron recursos que refieren al capítulo 2000 para realizar trabajos a través de la obra por administración los cuales están programados en el 2do trimestre del año y se verán reflejados en este Fondo.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

FONDO	25P610
-------	--------

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
94,530,581.00	94,530,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

--

221 274 K016- Se autorizaron recursos los cuales refieren al capítulo 6000 donde se aperturaron los proyectos denominados: Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico este proyecto cuenta con 2 fondos Participaciones Federales 150510 donde se realizarán 33 escuelas y en el fondo FAIS se realizarán 7 escuelas, sin embargo lo que refiere a este fondo se están definiendo las AGEBS para darlas de alta en el Sistema de las MIR del FAIS y el proyecto Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020 se definirán los trabajos a realizar y será en los informes subsecuentes cuando se de la explicación de los alcances de estos dos proyectos.



AP-FSFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Marzo 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
NO APLICA														
TOTAL URG														

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO


Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2021

ÁREA FUNCIONAL	Py	DENOMINACIÓN Py	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
NO APLICA										
		Total URG								



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN										
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan								
Período:		Enero-Marzo 2021								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
A.21NR.0045	Adquisición de material informático para el fortalecimiento a la Infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldía.	0	16,560,000.00	16,560,000.00	11,033,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0058	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020	0	90,024,788.00	90,024,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0076	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2021	0	87,710,757.00	87,710,757.00	9,571,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0079	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0	24,992,990.00	24,992,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0090	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0	46,295,700.00	46,295,700.00	786,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0094	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0	315,230.00	315,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0102	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0	2,278,928.00	2,278,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0113	Construcción de Vialidades Secundarias.	0	3,411,407.00	3,411,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0123	Construcción y Ampliación de Banquetas	0	635,876.00	635,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0133	Colocación de luminarias	0	1,685,384.00	1,685,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0143	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0	20,005,525.00	20,005,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0152	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0	37,132,990.00	37,132,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes
O.21NR.0161	Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos	0	21,291,768.00	21,291,768.00	1,533,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsecuentes





O.21NR.0170	Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico	0	26,272,990.00	26,272,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0177	Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico	0	32,812,990.00	32,812,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0184	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	0	29,385,693.00	29,385,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0210	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0	3,583,376.00	3,583,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0211	Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural	0	6,283,540.00	6,283,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0	341,768.00	341,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0213	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0	6,082,990.00	6,082,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0	2,382,990.00	2,382,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0215	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0	15,381,690.00	15,381,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0227	Construcción de cárcamos para la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0	21,442,684.00	21,442,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0228	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0	8,632,990.00	8,632,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0235	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0	8,072,990.00	8,072,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
O.21NR.0236	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0	13,249,550.00	13,249,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los Informes subsiguientes.
Total URG			526,267,584.00	526,267,584.00	22,926,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



A-PP/ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Marzo 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: [(MODIFICADO/APROBADO)-1]*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>										



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,526,422,164.00	2,526,422,164.00	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
42	00	157,483.72	157,483.72	NOMINA QNA 2	NO IMPACTA EN METAS
92	08 Y 18	23,800,000.00	23,800,000.00	VALES DE FIN DE AÑO 2021 (antes 90)	NO IMPACTA EN METAS
131	00	7,273,562.00	7,273,562.00	AUTOGENERADOS 1211 HONORARIOS ENERO 2021	NO IMPACTA EN METAS
134	00	151,672.00	151,672.00	NOMINA QNA 2 COMPLEMENTO (antes 97)	NO IMPACTA EN METAS
173	00 Y 94	142,206,432.00	142,206,432.00	ENERGIA ELECTRICA 2021 CAMBIO DEL DG 00 AL 94 (antes 172)	NO IMPACTA EN METAS
341	00	1,366,179.60	1,366,179.60	NOMINA QNA 3	NO IMPACTA EN METAS
395	00	7,500,000.00	7,500,000.00	MANTTO TALLERES Y RADIOS (antes 271)	NO IMPACTA EN METAS



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,526,422,164.00	2,526,422,164.00	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
406	83	1,500,000.00	1,500,000.00	DIFUSION 3611 DECENTRALIZAR_1 (370)	NO IMPACTA EN METAS
457	00	95,000.00	95,000.00	AGUA TRATADA (antes 326)	NO IMPACTA EN METAS
564	00	5,820.36	5,820.36	NOMINA QNA 4 (antes 561)	NO IMPACTA EN METAS
583	00	1,500,000.00	1,500,000.00	AMBULANCIA (antes 476)	NO IMPACTA EN METAS
594	00	4,043,843.00	4,043,843.00	MANTTO MAQ MAT GRAFICO UT IMPRESION ART MET VARA (1)	NO IMPACTA EN METAS
657	00	468,543.20	468,543.20	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA 1411 DG 00 (antes 599)	NO IMPACTA EN METAS
692	00	7,273,562.00	7,273,562.00	DEVOLUCION DE AUTOGENERADOS AL CAPITULO 2000 Y 3000	NO IMPACTA EN METAS
697	24 Y 00	7,248,054.00	7,248,054.00	AUTOGENERADOS 1211 HONORARIOS FEBRERO 2021	NO IMPACTA EN METAS



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,526,422,164.00	2,526,422,164.00	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
723	00	2,706,321.60	2,706,321.60	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO PARTIDA 1511	NO IMPACTA EN METAS
788	00	60,000.00	60,000.00	PROPUESTA COMETRA (antes 682)	NO IMPACTA EN METAS
869	00	2,000,000.00	2,000,000.00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PTDA 3362	NO IMPACTA EN METAS
911	77 Y 00	35,295,919.64	35,295,919.64	ADECUACIÓN CALENDARIO CAPITULO 4000 (antes 815)	NO IMPACTA EN METAS
978	26 Y 00	1,500,000.00	1,500,000.00	GARRAFONES BOTELLAS AGUA PTDA 2211 (antes 946)	NO IMPACTA EN METAS
1043	52 Y 45	15,363,040.00	15,363,040.00	INFORMATICA CAP 5000 (antes 1016)	NO IMPACTA EN METAS
1075	00	3,265,038.30	3,265,038.30	JUICIO INTERESES CINCO CORPORATIVA S.A. DE C.V.	NO IMPACTA EN METAS



 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,526,422,164.00	2,526,422,164.00	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
1100	00	76,000.00	76,000.00	CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR DE LA ALCALDÍA	NO IMPACTA EN METAS
1180	00	5,000,000.00	5,000,000.00	UNAM ESTUDIOS 2021 (antes 715)	NO IMPACTA EN METAS
1195	00	2,713,170.00	2,713,170.00	PRESION DE GASTO CAP 2000 Y 3000 2021	NO IMPACTA EN METAS
1334	77	2,850,000.00	2,850,000.00	CUOTAS P/ EL FONDO DE AHORRO PARTIDA 1511	NO IMPACTA EN METAS
1418	00	2,653,959.00	2,653,959.00	ADECUACIÓN CALENDARIO CAPITULO 4000 V.2 (antes 1295)	NO IMPACTA EN METAS
1497	45 Y 90	15,553,210.40	15,553,210.40	INFORMATICA CAP 5000 IMPRESORA ESCANER PLOTTER MULTIFUNCIONAL	NO IMPACTA EN METAS
1598	00	73,539.50	73,539.50	NOMINA SIDEN QNA. 6 (antes 1565)	NO IMPACTA EN METAS


 CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Marzo 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,526,422,164.00	2,526,422,164.00	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
1605	00	1,998,534.62	1,998,534.62	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARTIDA 3112 MARZO	NO IMPACTA EN METAS
1647	00	1,293,597.88	1,293,597.88	PAGO DE MARCHA PARTIDA 3911 a	NO IMPACTA EN METAS
1672	00	2,000,000.00	2,000,000.00	TENENCIAS PARTIDA 3921	NO IMPACTA EN METAS
1710	00	5,047,024.00	5,047,024.00	JORNADA DE VACUNACIÓN CORONAVIRUS VOX LOUNCH, COLACIÓN Y AGUA	NO IMPACTA EN METAS
1720	00	490,000.00	490,000.00	MEDIO AMBIENTE VARIAS PARTIDAS (antes 1187)	NO IMPACTA EN METAS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan		
Período:		Enero-Marzo 2021		
CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
NO APLICA				
TOTAL URG				




ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Marzo 2021

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
<h1>NO APLICA</h1>					
TOTAL URG					





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN				
Período:		ENERO - MARZO 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S126 PROGRAMA SOCIAL "COMUNIDAD HUEHUEYOTL, APOYO COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	"Preferentemente en alguna de las 65 colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social"	APOYO	3,250 personas	104,000.00
S127 PROGRAMA SOCIAL "PROMOCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, MOCHILA DE DERECHOS"	28 de enero de 2021.	TLALPAN	Preferentemente en alguna de las 65 colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social	APOYO	6,600 personas	903,636.35
S128 PROGRAMA SOCIAL "DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS ECONÓMICOS A NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPAN"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Preferentemente en alguna de las 65 colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social	APOYO	6,000 personas	371,818.00
S129 PROGRAMA SOCIAL "ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	1,800 personas,	79,995.00
S130 PROGRAMA SOCIAL "EDUCARNOS EN COMUNIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	hasta 6,000 personas	2,499,980.00
S132 PROGRAMA SOCIAL "APOYO PROFESIONAL A LA POBLACIÓN EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	700 personas	100,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	ENERO - MARZO 2021

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁷	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S133 PROGRAMA SOCIAL " IMAGEN URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	198,478 personas	900,000.00
S134 PROGRAMA SOCIAL "HUELLAS; SEMBRANDO COMPAÑÍA EN COMUNIDAD"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	21,000 personas	155,454.00
S135 PROGRAMA SOCIAL "UNIDAD-ES TLALPAN"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Fuentes Brotantes Bloque "M"; Fuentes Brotantes Bloque "K"; INVI; Tlalpan Huepanco; Rinconada del Moral; Fuentes Brotantes Corregidora; Fuentes Brotantes Bloque "B"; Fuentes Brotantes Bloque "C"; Fuentes Brotantes Bloque "L"; Piñanona; La Corregidora; Prolongación Canal de Miramontes 348; Acueducto 62; Jardines de Tlalpan; Real der Sur; Rinconada del Moral; La Joya 131 y 135; Acoypa 21; Luis Donald Colosio; Super Manzana 6; Fuentes Brotantes Manzana 1; Cacahuatales 57; Torres Tlalpan; Urbano Cuemanco; Brujas 55-FASE I; Tres Fuentes 282; Fuentes Brotantes Manzana 3; Misiones Tlalpan; Reforma Agraria; Tres Fuentes 123; Los Alcatraces; Plaza de la Constitución; Tlalpan 2000; Cacahuatales 12; Margaritas; Vista Montaña III; Tlalpan Elite; Teya 375; Rancho Calichal; Antigua Ajusco II; Lorna 10; Antigua Acanto; Fuentes Brotantes Bloque "F"; Estrella del Sur; Bugambilias; Fuentes Brotantes Bloque "J"; Fuentes Brotantes Manzana 5; Florales 42; Arboledas del Sur Bekal; Las Torres 173; Cacahuatales 54; Diligencias Tlalpan; Tenorios II; Rinconada de las Torres; Zapote I; Cafetales 318; Fuentes Brotantes Bloque "E"; Florales 28; Emilio Portes Gil; Tres Fuentes 274; Residencial Insurgentes RIS I; Santa Ursula 177; Super Manzana 7; Zapote II; José Vasconcelos; ISSSFAM; Club de Golf; Cañaverales 35; Versailles; Peña Pobre; Brujas 55-Fase II; Super Manzana 1; Aldeas de San Andrés; Azaleas; Fuentes Brotantes Bloque "A"; Dr. Ignacio Chávez; Sauzales 35; Súper Manzana 2; Fuentes Brotantes Bloque 4; Tres Fuentes 312; Lotería Nacional; Súper Manzana 3; Coapa Tenorios; Misiones Tlalpan II; Hueso Periférico; Acoypa 15; Club Deportivo León; Once Mártires; Esmeralda 45; Fuentes Brotantes Bloque "D"; Fuentes Brotantes Bloque "H"; Fuentes Brotantes Manzana 2; 5 de Mayo; Fuentes de Cantera; Torre "G"; Rosal 15; FOVISSSTE San Pedro Mártir.	APOYO	hasta 60,000 personas	282,000.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: ENERO - MARZO 2021

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S136 PROGRAMA SOCIAL "JOVENES CULTIVANDO LA MOVILIDAD"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	46,439 personas	2,209,056.00
S137 PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Comuneros de Santa Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcaltenco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Torres de Padierna, Chichicáspatl, Sector XVII, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Dos de Octubre, Lomas de Padierna Sur, Belvedere, Mirador II, Chimilli, Cruz del Farol, El Zacatón, San Nicolás II, Zorros Solidaridad, Paraje 38, Primavera, Verano, Cultura Maya, Cuchilla de Padierna, Tlalmille, Pueblo Santa Úrsula Xitla, Pueblo Chimalcoyoc, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de La Magdalena Petlascalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda; Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Toriello Guerra, Barrio San Pedro Apostol, El Mirador 3a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Tlalcoligia, Los Volcanes, AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Ejidos de San Pedro Mártir, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a Sección, La Palma, María Esther Zuno de Echeverría.	APOYO	250,000 personas	4,530,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN				
Período:		ENERO - MARZO 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^H	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S138 PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS"	22 de enero de 2021.	TLALPAN	Comuneros de Santa Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcaltenco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Torres de Padierna, Chichicápatl, Sector XVII, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Dos de Octubre, Lomas de Padierna Sur, Belvedere, Mirador II, Chimilli, Cruz del Farol, El Zacatón, San Nicolás II, Zorros Solidaridad, Paraje 38, Primavera, Verano, Cultura Maya, Cuchilla de Padierna, Tlalmille, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de La Magdalena Petlalcalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda; Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Toriello Guerra, Barrio San Pedro Apostol, El Mirador 3a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Tlalcoligia, Los Volcanes, AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Pueblo de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a Sección, La Palma, María Esther Zuno de Echeverría.	APOYO	22,000 personas	545,454.52



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN				
Período:		ENERO - MARZO 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S139 PROGRAMA SOCIAL "APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y SUSTENTABLE"	23 de enero de 2021.	TLALPAN	CHIMALCOYOC SANTA URSULA COAPA SAN PEDRO MARTIR SAN JUAN ESTRELLA RESIDENCIAL VILLA PRADO COAPA BOSQUES DEL PEDREGAL SAN LUCAS XOCHIMANCA LOMAS DE PADIERNA PRO HOGAR COPILCO UNIVERSIDAD INSURGENTES MIXCOAC PEDREGAL DE SANTO DOMINGO VALLE DE TEPEPAN POLANCO II SECCION NARCISO MENDOZA NATIVITA SAN ANDRES TOTOLTEPEC LOMAS DE SAN LORENZO EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR ACUEDUCTO HEROES DE PADIERNA PUEBLO DE LOS REYES LA OBRRA NORTE LOS VOLCANES CHILMAHUACAN AMP. PROGRESO NACIONAL EL MIRADOR 3RA SECCION ESCANDON SAN MIGUEL Y SANTO TOMAS AJUSCO MAGDALENA PETLALCALCO LOS ENCINOS SAN MIGUEL TOPILEJO	APOYO	al menos 1,001 personas	8,841,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN				
Período:		ENERO - MARZO 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S140 PROGRAMA SOCIAL "PREVENCION DEL DELITO TLALPAN"	24 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	al menos 169,596 personas	1,818,180.00
S200 PROGRAMA SOCIAL "JUVENTUDES TLALPAN, CULTIVANDO RAÍCES DE IDENTIDAD Y COMUNIDAD"	25 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	350 personas	75,000.00
TOTAL URG						23,415,573.87

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero - Marzo 2021

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	<h1>NO APLICA</h1>
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b) - (a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
2 DE OCTUBRE	FILTROS DE AGUA DE USO DOMESTICO	ADQUISICION O COMPRA DE LOS FILTROS DE TALAVERA CON CAPACIDAD PARA 20 LITROS,	0.0%	660,860.00	660,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AHUACATITLA	CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS	LA INSTALACIÓN DE LOS CALENTADORES DE LAS VIVIENDAS PARA MEJORAR LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA AHUACATITLA Y A LA VEZ NO, CONSUMIR GAS LP Y AYUDAR A LA ECOLOGÍA	0.0%	307,017.00	307,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y ASI BAJAR EL COSTO Y EL CONSUMO DE GAS L.P.	0.0%	306,311.00	306,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2020	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON JUEGOS INFANTILES, BANCAS DE DESCANSO, MESAS DE CONVIVIO (PIC NIC), GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REMODELACION DE BAÑOS, REMODELACION DE FACHADA Y PUERTA DE ACCESO, SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES PARA BAÑOS Y RIEGO, MESAS, SILLAS, BODEGA Y SALA DE JUNTAS (20 PERSONAS) CON EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECCION, PINTARRON, TABLERO PARA ANUNCIOS, PORTERIAS DE FUTBOL MOVILES, MANGUERA DE 40 MTS CON ASPERSORES	0.0%	1,004,156.00	1,004,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE LOS CALENTADORES SOLARES, INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS, DEJANDOLOS FUNCIONANDO.	0.0%	1,040,767.00	1,040,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período:		ENERO-MARZO 2020											
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	CALENTADORES PARA COLONOS DE AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN	OTORGAR CALENTADORES SOLARES A HABITANTES DE LA COLONIA QUE NO HAN SIDO BENEFICIADOS CON ANTERIORIDAD Y QUE CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS PARA APROVECHAR DICHO BENEFICIO EN SUS VIVIENDAS.	0.0%	810,421.00	810,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMSA	ARREGLOS Y COMPOSTURA DEL PARQUE "MARTÍN TORRES PADILLA"	1. ARREGLAR LOS JUEGOS Y COLOCAR NUEVOS 2. PINTURA PARA TODO EL PARQUE 3. COLOCAR ALUMBRADO EN TODO EL PARQUE	0.0%	344,107.00	344,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ARBOLEDAS DEL SUR	BANQUETAS DE CALIDAD	REPARACIÓN DE BANQUETAS DETERIORADAS POR FRACTURA O AFECTACIÓN DE LOS ARBOLES EN DICHAS BANQUETAS. DESDE EL RETIRO DE LA BANQUETA DAÑADA Y LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA BANQUETA, LAS BANQUETAS A REPARAR SE DEFINIRÁN POR EL COMITÉ PRIORIZANDO EL DETERIORO DE LA MISMA Y LA AFLUENCIA DE PERSONAS.	0.0%	483,912.00	483,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	BARRERAS ANTI INUNDACIÓN Y VÁLVULAS CHECK PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNDACIÓN Y PÉRDIDA DEL PATRIMONIO EN COL GUADALUPE TLA	DE 2016 A 2018 SE REGISTRARON INUNDACIONES QUE AFECTARON EL PATRIMONIO Y LA SALUD DE LAS PERSONAS POR AGUAS NEGRAS Y LA FALTA DE UN DRENAJE ADECUADO, SE ADQUIRIRÁN E INSTALARÁN VÁLVULAS CHECK Y BARRERAS ANTI INUNDACIÓN EN LAS CASAS MÁS VULNERABLES Y DE MAYOR RIESGO, PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LAS VIVIENDAS; SE HARÁN ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ALTIMETRÍA PARA CONFIRMAR LA VULNERABILIDAD Y SE ADQUIRIRÁ UNA MOTOBOMBA DE ACHIQUE PARA BENEFICIO DE LOS HAB DE LA COLONIA.	0.0%	421,186.00	421,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA




PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO-MARZO 2020									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
ARENAL PUERTA TEPEPAN	RECUPERACIÓN DEL ÁREA VERDE DE LA CALLE RÍO SAN BUENAVENTURA CON ESQUINA PERIFÉRICO SUR	RECUPERAR EL ÁREA VERDE DE LA CUAL SE HAN IDO ADUENANDO LAS DIVERSAS EMPRESAS Y NEGOCIOS, ELIMINANDO EL ÁREA VERDE SOBRE LA CALLE RÍO SAN BUENAVENTURA	0.0%	358,047.00	358,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ATOCPA SUR	COLOCACIÓN DE TINACOS PARA TODA LA COLONIA.	COMPRA Y COLOCACIÓN DE TINACO PARA LOS HABITANTES DE TODA LA COLONIA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	360,193.00	360,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AYOCATITLA, ASUNCIÓN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES PRIMARIAS PROLONGACIÓN SANTA CRUZ Y AYOCATITLA EN LA COLONIA AYOCATITLA/ASUNCIÓN LAS CUALES SE UNIFICAN ADEL	EN UN CAMINO NO PAVIMENTADO, LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO SON PRECARIAS, LO QUE GENERA LIMITACIONES EN LOS PEATONES Y LOS VEHICULOS. UN PAVIMENTO ASFÁLTICO ASENTADO APROPIADAMENTE, TIENE POR FINALIDAD PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE PERMITA EL TRÁFICO SEGURO Y CONFORTABLE DE PEATONES Y VEHICULOS.	0.0%	369,220.00	369,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA LONJA	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE IZTACCIHUATL	RASTRILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE IZTACCIHUATL	0.0%	403,182.00	403,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
BELISARIO DOMINGUEZ	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HOGARES PARA AHORRO DE DINERO EN COMPRA DE GAS Y CONTRIBUIR A EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PRIMERA ETAPA PARA LAS VIVIENDAS DE LA CALLES 2, 6, 11, 13 Y JARDIN, AL ALCANCE PRESUPUESTAL. LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS SERÁ POR SORTEO ENTRE LAS PERSONAS QUE SE REGISTREN EN ASAMBLEA CONVOCADO POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE LA COLONIA O POR AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA, TOMANDO EN CUENTA UN CALENTADOR SOLAR POR LOTE.	0.0%	353,849.00	353,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BELVEDERE	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE PARA HABILITAR UN PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS, JUEGOS LÚDICOS Y BANCAS.	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE, ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA HABILITAR PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS, CON SUPERFICIE DE 48 M ² , UN MÓDULO SANITARIO DE 20M ² , PARQUE LÚDICO CON MATERIALES RECICLADOS Y BANCAS, PARA EL ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELVEDERE Y COLONIAS ALEDANAS COMO MIRADOR 1, MIRADOR 2 Y BOSQUES, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y AL MISMO TIEMPO CONTAR CON UN PARQUE ECOLÓGICO DONDE LOS VISITANTES SE CONECTEN CON LA NATURALEZA	0.0%	574,522.00	574,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	CALENTADOR SOLAR PARA LA COLONIA BOSQUE DE TEPEXIMILPA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y TODOS SUS COMPONENTES PARA LA COL. BOSQUES DE TEPEXIMILPA, LA REPARACIÓN SERÁ PARA QUIEN ACUDIO A LA VOTACION DEL DIA 15 DE MARZO DE 2020 Y UN CALENTADOR POR LOTE, NO SE LE ENTREGARA UN CALENTADOR A QUIEN CUENTE CON UNO INSTALADO	0.0%	348,048.00	348,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BOSQUES DEL PEDREGAL	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL	ADQUISICION E INSTALACION EN LOS DOMICILIOS QUE HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN ANTERIORES SORTEOS O PROGRAMAS, LAS CARACTERISTICAS DE LOS CALENTADORES SOLARES SON DE 14 TUBOS.	0.0%	769,962.00	769,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CALVARIO CAMISETAS	CALENTADORES SOLARES EN CALLE CAMISETAS, LA FAMA CALZADA FUENTES BROTTANTES, 1ER ANDADOR CAMISETAS Y 2 ANDADOR Y PRIVADA FUENTES BROTTANTES.	LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CADA DOMICILIO DEL BARRIO EN AQUELLOS LOTES DONDE SEAN HABITADOS POR DOS O MÁS FAMILIAS, MEDIANTE ACUERDO O RIFA SE DISTRIBUYAN LOS POSIBLES SOBTTANTES.	0.0%	320,711.00	320,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	ESPACIO CULTURAL Y EDUCATIVO ABIERTO EN ACALZALA PARA TODXS EN CANTERA PTE. DE PIEDRA, PROYECTO SOSTENIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE IRA. ETAPA	SE BUSCA PONER UNA TECHUMBRE PARA CUBRIRSE DEL SOL Y LLUVIA DURANTE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL REMANENTE DE CALLE, QUE SE ESTA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN JUDAS EN LA CALLE ACALZALA ESQUINA CARRASCO. ASI COMO BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES; UNA PEQUEÑA BODEGUITA PARA GUARDAR LAS MESAS, SILLAS Y MATERIAL QUE SE USA PARA DICHAS ACTIVIDADES Y UN PEQUEÑO SALÓN PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL REMANENTE DE CALLE.	0.0%	520,317.00	520,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHICHICASPATL	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA TODA LA COLONIA CHICHICASPATL	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES (FOTOVOLTAICAS) CON CARACTERISTICAS PARA CONSUMO DOMESTICO, CON CAPACIDAD DE CONSUMO PARA APARATOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO INTERIOR, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN AHORRO ECONOMICO PERO TAMBIEN SUSTENTABILIDAD PARA EL PLANETA. LA REPARTICION SERA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO LE DE SEGUIMIENTO DESDE LA CONVOCATORIA HASTA SU EJECUCION	0.0%	511,561.00	511,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVARCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVARCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
CHIMALCOYOC	REPARACION Y REHABILITACION DE RAMPAS DE ACCESO PRINCIPALES PARA VEHICULOS	REPARACION DE RAMPAS DE ACCESO PRINCIPAL PARA VEHICULOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE TLALPAN. DEBERA ROMPERSE Y REHABILITARSE LAS ENTRADAS DE LOS VEHICULOS OCUPANDO MATERIALES COMO BARRILLA CEMENTO O CONCRETO ASI COMO PINTURA DE TRANSITO PARA SEÑALIZAR SERA EN BENEFICIO DE 240 FAMILIAS Y DE MAS O MENOS 700 HABITANTES Y PERMITIRA EL ACCESO Y SALIDA LOS HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL ASI COMO LOS CAMIONES DE SERVICIO COMO PASAJERA ETC.	0.0%	553,682.00	553,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHIMILLI	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN SOLIDARIDAD	CONSTRUIR UN TANQUE PARA CAPTAR LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DEL TECHO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE SOLIDARIDAD	0.0%	448,742.00	448,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA	ILUMINACIÓN A TRAVÉS DE FOTOCELDAS EN TODA LA COLONIA	EL PROPÓSITO ES QUE SE OTORGUEN LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN TODA LA COLONIA Y QUE SEAN OPERADAS POR FOTO CELDAS.	0.0%	398,085.00	398,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	ELEGIR LOS LUGARES CON MÁS AFLUENCIA DE ESTUDIANTES Y PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO LOS LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA Y DOTARLOS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0.0%	426,948.00	426,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO / PROGRAMADO*100	
COAPA-VILLA CUEMANCO	REENCARPETADO DE LA CALLE 3A CERRADA CAÑAVERALES COL. MAGISTERIAL	LLEVAR A CABO TODO EL REENCARPETADO ENTRE LAS CALLES FLORALES Y CAÑAVERALES PARA LO QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A LA ZONA	0.0%	393,728.00	393,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERROS	AREA EXCLUSIVA PARA ACTIVIDADES DE LOS PERROS DE COLINAS DEL BOSQUE, EN DONDE CONTARÁ CON EQUIPAMIENTO PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS, COMO MOBILIARIO, ESTANQUE, BANCAS, CONTENEDORES PARA LOS DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS Y LUMINARIAS, TODO LO ANTERIOR PARA LAS MASCOTAS Y SUS DUEÑOS. DE ESTA MANERA TAMBIEN SE EVITARAN ACCIDENTES COMO ATAQUES POR PERROS A VECINOS, YA QUE SOLO PODRAN ESTAR LIBRES DENTRO DE ESA AREA Y NO EN LA CALLES VECINALES.	0.0%	347,278.00	347,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)- BOSQUE DE TLALPAN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL CONDOMINIO.	TODO EL CONDOMINIO.	0.0%	329,577.00	329,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	REPARACION DE FILTRACIONES EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS, PARA LA DETENCION DE DAÑO ESTRUCTURAL QUE REPRESENTA RIESGO INMINENTE PARA LA COMUNIDAD.	REHABILITACION EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ACCESOS Y ESTACIONAMIENTO A FIN DE EVITAR Y CORREGIR FILTRACIONES DE AGUA Y DETENER EL DAÑO ESTRUCTURAL EXISTENTE Y CONSECUENTEMENTE EL RIESGO DE COLAPSO. DETECCION DE AREAS AFECTADAS, APLICANDO LOS MATERIALES ADECUADOS. A PARTIR DEL NIVEL PLAZOLETAS, LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO, UBICADOS DENTRO DEL CONJUNTO HABITACIONAL	0.0%	336,056.00	336,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE TODOS LOS POSTES DE LA UNIDAD	1. HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 2. ELEGIR LAS ZONAS Y POSTES MÁS VULNERABLES 3. CAMBIAR CABLEADO ELÉCTRICO 4. CAMBIAR CORRESPONDIENTE 5. CAMBIAR INTERRUPTORES (6)	0.0%	340,348.00	340,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CRUZ DEL FAROL	INSTALACION DE CORREDOR RECREATIVO ECOLOGICO	INSTALACION DE CORREDOR, AREA RECREATIVA Y BANCAS EN CALLE SAUZ TOSTADO LATERAL A LA CICLOPISTA HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.0%	409,324.00	409,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CUCHILLA DE PADIERNA	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	DARLE LA CONTINUIDAD A LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA YA QUE EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANTERIOR FUERON DADOS SOLO 37, SIENDO EN LA COLONIA MAS 20 MANZANAS. PARA QUE LOS QUE NO OBTUVIERON UN CALENTADOR SOLAR PUEDAN TAMBIEN SER BENEFICIADOS.	0.0%	491,886.00	491,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CUILOTEPEC II	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	ADQUIRIR LA INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE REQUIERAN: TINACO CISTERNA DE CAPACIDAD DE 5000 LITROS, TUBERIAS PARA OBTENER UNA MEJORA EN LA COLONIA.	0.0%	304,527.00	304,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CULTURA MAYA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES. APOYAR A LOS VECINOS EN LA ECONOMIA DEL HOGAR, PARA QUE AL MOMENTO DE ADQUIRIRLO, LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DESDE NIÑOS HASTA ADULTOS MAYORES. SERA EJECUTADO EN TODA LA COMUNIDAD. Y DISTRIBUIDO EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA FACILIDAD DE ESTAR GASTANDO EN GAS.	0.0%	675,752.00	675,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0






PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO-MARZO 2020									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
DIAMANTE	CONTINUIDAD DEL TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA 2020.	CONTINUAR CON EL ARCOTECHO DE LAMINA DE LA CANCHA DEPORTIVA PARA CONCLUIR DEFINITIVAMENTE EL TECHADO.	0.0%	366,848.00	366,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOLORES TLALI	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA. DISTRIBUCIÓN POR SORTEO DE ACUERDO A UN PREVIO REGISTRO, O BIEN SOLO PREVIO REGISTRO.	0.0%	329,374.00	329,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR (NORTE)	CALENTADORES SOLARES	PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR I (NORTE). PARA AHORRO ECONÓMICO DE LOS RESIDENTES Y FOMENTAR LA ENERGÍA RENOVABLE. / UTILIZAR EL SOL PARA CALENTAMIENTO DEL AGUA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.	0.0%	650,544.00	650,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COMPRA Y REPARTICIÓN A TRAVÉS DE SORTEO EN ASAMBLEA, E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	651,404.00	651,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EL ARENAL	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA EN DIRECCIÓN CALLE INDEPENDENCIA	SE SOLICITA LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA, YA QUE CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR NO SE LOGRA CONCLUIR CON DICHA OBRA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	406,989.00	406,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EL DIVISADERO	CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS	1. DETERMINAR LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE MAYOR INSEGURIDAD. 2. COMPRAR E INSTALAR LAS CÁMARAS EN DICHS PUNTOS. 3. INFORMAR A LOS VECINOS DE LAS CÁMARAS.	0.0%	312,257.00	312,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
EL ZACATON	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA.	ADQUIRIR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES EN LOS DOMICILIOS QUE NO CUENTAN AUN CON ESTE BENEFICIO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	0.0%	575,515.00	575,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	REPARACION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA A TODA LA UNIDAD EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO, POR MEDIO DE BOMBEO	LA CISTERNA DE AGUA POTABLE SUMINISTRA ESTE VITAL LIQUIDO A TODA LA UNIDAD UNIDAD EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO, POR MEDIO DE BOMBEO, LA CUAL TIENE GRIETAS Y FILTRACION DE AGUA. URGE LA REPARACION DE LA CISTERNA TOTAL EN TODA SU ESTRUCTURA, PARA EVITAR QUE LOS CONDOMINOS SE QUEDEN SIN AGUA, LO CUAL ESTA CISTERNA ALIMENTA DE AGUA POTABLE.	0.0%	408,917.00	408,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES)	REHABILITAR LOS JUEGOS INFANTILES Y PONER NUEVOS JUEGOS INFANTILES SOBRE EL CAMELLÓN.	0.0%	520,673.00	520,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	CONCLUIR DE MANERA CORRECTA LOS PROYECTOS INCONCLUSOS DE 2017, 2018 Y 2019. CONSTRUIR UN HUERTO URBANO Y ARREGLAR LAS BANQUETAS	EN 2017 SE CAMBIÓ PARTE DEL ADOQUIN DEL PARQUE FLORESTA. SIN EMBARGO NO SE CONCLUYÓ Y HUBO PARTES EN LAS QUE DEJARON ASFALTO EN 2018 SE CONSTRUYÓ UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PERO FALTÓ CONECTARLO A UN SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE. HOY ES AGUA ESTANCADA EN 2019 SE INSTALÓ UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SIN EMBARGO NO HAY ALGUIEN QUE ESTE AL PENDIENTE DE LOS VIDEOS COADYUVANDO PARA PREVENIR SINIESTROS ARREGLAR LAS BANQUETAS QUE RODEAN EL PARQUE CONSTRUIR HUERTO ORGÁNICO	0.0%	444,300.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO-MARZO 2020									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % [EJERCIDO / PROGRAMADO]*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	DOTAR AL INTERIOR DE LA UNIDAD DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES	EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES A LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE HASTA DONDE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.	0.0%	315,041.00	315,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FRESNO	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CISTERNAS DE POLIETILENO DE 5000 LTS	DISTRIBUIR A LOS COLONOS CISTERNAS DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 5000 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE REQUIERE EL SER HUMANO.	0.0%	296,310.00	296,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
FUENTES BROTANTES HIDALGO (U HAB)	MIGUEL	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA, VALVULAS, Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	0.0%	556,054.00	556,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FUENTES DEL PEDREGAL		REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DEL PARQUE LOS ILUSOS EN LA COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL	0.0%	605,251.00	605,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS, POR LAS CALLES PROLONGACIÓN DE ABASOLO, FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE CORRE POR LA CALLE PROLONGACIÓN DE ABASOLO DESDE LA CALLE TENESI HASTA LA CALLE FUENTES BUENAS, PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO DE DICHA RED POR LA CALLE FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA. EL PROYECTO CONSIDERA LA COLOCACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE A LAS CASAS	0.0%	513,969.00	513,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GRANJAS COAPA	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE OBRE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA DARLE ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA RECREATIVA. EN LA PARTE SUR DEL PARQUE TENORIOS Y CAÑAVERALES, RESPETANDO EL ÁREA VERDE DEL PARQUE	0.0%	482,598.00	482,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GRANJAS COAPA ORIENTE	EMBELLECIMIENTO DEL CAMELLÓN DE CALZADA DEL HUESO Y RESTITUCIÓN DEL RETORNO.	-CALCULAR ALCANCE DEL PROYECTO -SE TRATA DE PODAR, PINTAR, REMOZAR LAS GUARNICIONES QUE PERMITA EL CRUCE DE PEATONES. -ASÍ MISMO SE TRATA DE QUITAR EL CONCRETO QUE CANCELÓ EL RETORNO	0.0%	371,411.00	371,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALI	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESCATE DE LOS PARQUES DE LA COLONIA 1) EL UBICADO ENTRE PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES ENTRE XOMALI Y TRANSMISIONES.	1) LIMPIEZA DE MUERDAGO Y SANEAMIENTO DE LOS ARBOLES DENTRO DEL PARQUE. 2) CAFETEO DE LA RAIZ 3) PODA DE LOS ARBOLES 4) MANTENIMIENTO A LA FLORA Y LOS JARDINES EN GENERAL 5) MANTENIMIENTO A LA PISTA 6) MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIOS 7) PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA BALIZAMIENTOS 8) SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 9) LOS MISMOS CONCEPTOS PARA EL 2º PARQUE QUE ESTÁ EN PROL. CANAL DE MIRAMONTES ESQUINA CON CUEVA Y TALUD 10) LUMINARIAS MANTENIMIENTO Y CAMBIO	0.0%	541,199.00	541,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE 1910	CAPTACIÓN DE AGUA EN TINACOS	COMPRA E INSTALACIÓN DE TINACOS PARA CAPTACIÓN RESIDUAL DE AGUA PLUVIAL. LA CANTIDAD DE TINACOS SE DETERMINARÁ DE ACUERDO A LO QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE LA COLONIA	0.0%	339,420.00	339,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE PADIERNA I	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO EN SU ECONOMIA (SIEMPRE Y CUANDO NO LE HAYA TOCADO O INSTALADO EN OTROS AÑOS) 1 CALENTADOR POR LOTE TODO HEROES DE PADIERNA 1.	0.0%	776,090.00	776,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE PADIERNA II	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES DZIBALCHEN TIXKOKOB, DESDE KINCHIL, AKIL, CONTOY Y CANCUN.	ADQUISICION E INSTALACION EN LOS DOMICILIOS DE LAS CALLES CALLES DZIBALCHEN, TIXKOKOB, DESDE KINCHIL, AKIL, CONTOY Y CANCUN DE CALENTADORES SOLARES.	0.0%	782,379.00	782,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HAB)	REENCARPETADO DENTRO DE LA UNIDAD	DENTRO DE LA UNIDAD HAY DOS CALLES PRINCIPALES, UNA DE LAS CUALES YA SE HA ESTADO REENCARPETANDO, NECESITAMOS TERMINAR UNA PARA SEGUIR CON OTRA 2021	0.0%	399,413.00	399,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	MODULO DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS VERDES COMUNES DE LA UNIDAD IGNACIO CHAVEZ DENTRO DE LOS REGIMENES I,II, III, V Y VI Y DEPORTIVO	EL PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR QUE CUENTE CON VARIAS RESBALADILLAS, COLUMPIOS, TREPADORAS, RAMPAS ESCALADORAS, ETC, HECHOS DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADOS CON PINTURA ELECTROESTÁTICA NO TÓXICA, SUPERFICIES DE TRÁNSITO DE ACERO RECUBIERTAS EN PVC ANTI-DERRAPANTE. DICHO JUEGOS SE PRETENDEN COLOCAR PARA NIÑOS DE 3-12 AÑOS DENTRO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS REGIMENES I,II, III, V Y VI Y EL DEPORTIVO, PARA GENERAR ACTIVIDADES RECREATIVAS	0.0%	338,479.00	338,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	EN APOYO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA ENERGÍA SUSTENTABLE. (AL ALCANCE PRESUPUESTAL)	0.0%	363,055.00	363,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA PARA DICHA INSTALACIÓN.	0.0%	656,910.00	656,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, EN ASAMBLEA DETERMINAR EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN	0.0%	623,004.00	623,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	"PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS"	PINTAR LA FACHADA DE EDIFICIOS PARA DAR UNA BUENA IMAGEN URBANA Y EL MANTENIMIENTO QUE NECESITAN, YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL PASO DEL TIEMPO: SON EDIFICIOS QUE TIENEN 43 AÑOS DE CONSTRUÍDOS.	0.0%	372,690.00	372,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
JARDINES DOMINGUEZ	COAPA-BELISARIO	TERMINACIÓN DE REENCARPETADO DE LA CALLE DR. ATL.	0.0%	354,466.00	354,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JARDINES DE SAN JUAN	CALENTADORES SOLARES	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE JARDINES DE SAN JUAN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SE REQUIERE UN SORTEO PARA LA REPARTICIÓN DE LOS MISMOS.	0.0%	555,802.00	555,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JARDINES DEL AJUSCO	CAMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO EN TODA LA COLONIA	SE COLOCARAN CAMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTOS, COMO SE INDICA EN EL MAPA	0.0%	489,308.00	489,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JARDINES EN LA MONTAÑA	CAMARAS DE ALTA RESOLUCION CON POSTE TIPO C PARA LAS CASSETAS DE ACCESO	INSTALAR LAS CAMARAS Y LOS POSTES EN LUGARES ESTRATEGICOS PARA OBSERVAR Y GRABAR LAS PERSONAS QUE ENTRAN Y SALEN EN COCHES, ASI COMO LOS PEATONALES.	0.0%	453,160.00	453,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUVENTUD UNIDA	CALENTADORES SOLAR PARA LA COLONIA JUVENTUD UNIDA.	QUE EL PRESUPUESTO SE USE PARA LOS CALENTADORES SOLARES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	0.0%	348,639.00	348,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA FAMA	CALENTADORES SOLARES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES EN LA COLONIA LA FAMA AL ALCANCE FINANCIERO	0.0%	356,564.00	356,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA GUADALUPANA	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	399,827.00	399,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA JOYA	CÁMARAS DE SEGUIRDAD	ES PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD QUE HAY EN LA UNIDAD TERRITORIAL PARA EVITAR EL ROBO A TRANSEÚNTES A CASA HABITACIÓN Y ROBO DE AUTOPARTES.	0.0%	421,658.00	421,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y C. MARIANO ABASOLO	SE SOLICITA PAVIMENTAR LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MARIANO ABASOLO PARA MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL Y EL PASO DE PIPAS DE AGUA, ASÍ COMO VEHÍCULOS DE OTROS SERVICIOS.	0.0%	333,828.00	333,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA MAGUEYERA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA TODA LA COLONIA, AL ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.0%	299,469.00	299,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA PALMA	ANDADOR PEATONAL EN PARADA LA PALMA, DESDE RETORNO LA PALMA HASTA CAPILLA EN CALLE OYAMEL ESQUINA ROBLE	SOLICITAMOS LA ESTRUCTURA FORMAL DEL ANDADOR PEATONAL QUE CONLLEVA DE LA CAPILLA A LA PARADA DE LA PALMA CON ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES, JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y APARATOS DE EJERCICIO A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA PALMA UBICADA EN CALLE OYAMEL ESQUINA ROBLE YA QUE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON ESTOS SERVICIOS ADEMÁS DE QUE SOLUCIONARÍAMOS UN FOCO ROJO DE INSEGURIDAD.	0.0%	411,551.00	411,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA PRIMAVERA	CALENTADORES SOLARES	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DISTRIBUIR EN TODA LA COLONIA. AL ALCANCE FINANCIERO. EN CASO DE SER GANADO, SE DISTRIBUIRÁN A LOS VECINOS QUE TENGAN MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA COLONIA	0.0%	395,523.00	395,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	ADQUISICIÓN DE MAS CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO INCLUYENDO EL COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS QUE SE TIENEN INSTALADAS CON PRESUPUESTO 2019	DEBIDO AL ALTO IMPACTO DELICTIVO QUE FRECUENTEMENTE SE PRESENTA EN ESTA COLONIA Y SU ENTORNO, CONSIDERAMOS LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, PARA QUE DE MANERA PAULATINA DISMINUYA HASTA ERRADICAR LOS DELITOS QUE SE PRESENTAN	0.0%	477,387.00	477,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA LOMA BONITA - TEPEXIMILPA 2020.	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES INCLUYENDO SU INSTALACION. ESTOS CALENTADORES SERAN ENTREGADOS A LOS LOTES QUE AUN NO CUENTAN CON EL CALENTADOR.	0.0%	305,259.00	305,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	CAMINANDO SEGUROS	HABILITAR GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPAS FALTANTES EN LA COLONIA, HACER LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN CADA CALLE A FIN DE DAR SOLUCIÓN AL TRANSITO DE LOS PEATONES Y DISMINUIR EL RIESGO DE CAMINAR POR EL ARROYO VEHICULAR, EN LA POBLACION EN GENERAL Y CON DISCAPACIDAD. REALIZAR BANQUETAS Y RAMPAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA QUE NO HAYA, COMENZANDO EN LA CALLE DE PROLONGACION TEKAX, POR SER LA CALLE DE MAYOR AFLUENCIA. LOS MATERIALES REQUERIDOS SON: ARENA, GRAVA, SEMENTÓ, BARILLAS, PINTURA.	0.0%	571,153.00	571,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE PADIERNA I	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES YOBAIN, BOCHIL Y BEKAL DE TIZIMIN A POPOLNA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS DE YOBAIN, BOCHIL Y BEKAL EN EL TRAMO DE TIZIMIN A POPOLNA PARA APOYAR EN SU ECONOMIA FAMILIAR Y AL MEDIO AMBIENTE.	0.0%	960,628.00	960,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE PADIERNA II	CONSTRUCCION DE AULA PARA ACTIVIDADES FISICAS	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN AULA PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LAS CANCHAS QUE ESTAN UBICADAS EN IZAMAL Y HOPELCHEN	0.0%	847,882.00	847,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPÁN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LOMAS DE CUILOTEPEC	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA.	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES A LAS FAMILIAS DE 6 INTEGRANTES.	0.0%	406,163.00	406,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE TEPEMECATL	CALENTADORES SOLARES	COMPRAR CALENTADORES SOLARES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SE VA A HACER UN CENSO PARA QUE LAS PERSONAS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.	0.0%	442,464.00	442,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE TEXCALATLACO	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL EN PUNTOS ESTRATÉGICOS	0.0%	318,217.00	318,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DEL PEDREGAL	POSTES LUMINARIAS DE 7.5 METROS EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	ADQUISICION Y COLOCACION DE POSTES DE 7.5 METROS CON BRAZO Y LUMINARIA PARA LAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	0.0%	341,072.00	341,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS HIDALGO	DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA LOMAS HIDALGO	DOTACION DE CALENTADORES SOLARES E INSTALACION PARA LOS DOMICILIOS QUE AUN NO HAN SIDO DOTADOS EN TODA LA COLONIA LOMAS HIDALGO (REPARTICION POR MEDIO DE SORTEOS PARA DOMICILIOS QUE AUN NO CUENTEN CON CALENTADOR SOLAR)	0.0%	415,382.00	415,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS ENCINOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COMPRA Y DISTRIBUCION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA QUE NO HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN PROYECTOS ANTERIORES. INCLUYE INSTALACION.	0.0%	427,625.00	427,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: ENERO-MARZO 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	{EJERCIDO / PROGRAMADO}*100	
LOS PASTORES	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TINACOS	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	307,713.00	307,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS VOLCANES	AGREGAR LUMINARIAS SOLARES A LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA, MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL ANDADOR PEATONAL A TRAVÉS DE UNA OPCIÓN SUSTENTABLE.	DURANTE LOS HORARIOS DONDE NO HAY LUZ NATURAL SE HAN PRESENTADO ASALTOS EN LUGARES OSCUROS, A TRAVÉS DE LA ADICIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED Y ALIMENTACIÓN SOLAR SE BUSCA ATACAR EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD PEATONAL QUE SE HA MANIFESTADO EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. EN DICHA AVENIDA TRANSITAN LAS DOS RUTAS OFICIALES DE TRANSPORTE PÚBLICO LO QUE OBLIGA A LA GENTE A CAMINAR EN ESA DIRECCIÓN PARA MOVILIZARSE A SUS DESTINOS O REGRESOS A CASA. UNA BUENA ILUMINACIÓN AYUDA A MITIGAR ASALTOS.	0.0%	468,107.00	468,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA-TLALPUENTE	5 POZOS DE ABSORCIÓN	5 POZOS DE ABSORCIÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. (ANEXO INFORMACIÓN DEL MOTIVO Y RAZÓN DEL POR QUÉ DE LA SOLICITUD Y DETALLE DE CÓMO DEBEN CONSTRUIRSE LOS POZOS, ANEXO MAPA DE LOCALIZACIÓN EXACTA DE LOS POZOS DE ABSORCIÓN)	0.0%	391,084.00	391,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO	TINACOS PARA MESA LOS HORNOS 2020	ADQUISICIÓN Y REPARTICIÓN DE TINACOS UNO POR LOTE EN LAS CALLES HUISTEPEC, ANDADOR 1, 2 Y 3 DE HUISTEPEC, ANDADOR 7º CEHUANTEPEC E IZCATEPEC	0.0%	990,118.00	990,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIGUEL HIDALGO	CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO	INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO SUFICIENTE PARA ESTABLECER SEGURIDAD EN LAS CALLES: 1RA. CDA DE CORREGIDORA Y CDA DE TENANCALCO	0.0%	1,016,885.00	1,016,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período: ENERO-MARZO 2020											
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
MIRADOR 1A SECC	CALENTADORES SOLARES	PROVEER DE CALENTADORES SOLARES A TODA LA COLONIA, AYUDANDO A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	0.0%	390,193.00	390,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR 2A Y 3A SECC	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MIRADOR 2A Y 3A SECCION.	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES POR LOTE.	0.0%	381,608.00	381,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR DEL VALLE	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LA COLONIA	0.0%	359,506.00	359,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR I	MODULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN PUNTO ESTRATEGICO DE LA COLONIA. TORRE ALTA DE VISION PERIFERICA	0.0%	388,903.00	388,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR II	INSTALACION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA	INSTALACION DE CAMARAS ROTATIVAS PARA VIGILANCIA EN LAS CALLES HOPELCHEN Y XITLE Y EN ESQUINA DE HOPELCHEN Y MAYAHUEL	0.0%	529,094.00	529,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COMPRA, REPARTICIÓN A TRAVÉS DE ASAMBLEA Y SORTEO A LA POBLACIÓN QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA TODA LA COLONIA.	0.0%	328,437.00	328,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	CONTINUACIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN AVENIDAS DEL ARBOLILLO Y SENDERO	ANTECEDENTES: PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN AVENIDA DEL REGIDOR (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2017, TRAMO CALLE DE ALGUACIL A LA CALLE DE CARRIL), EN AV. DEL REGIDOR (PPTO PTVO DEL 2018, TRAMO CALLE DE CARRIL A CALLE COLLERAS), EN AV. DEL REGIDOR (PPTO PTVO DEL 2019, TRAMO CALLE COLLERAS A AV. DEL ARBOLILLO) Y EN AV. DEL ARBOLILLO (TRAMO AV. DEL REGIDOR A CALLE ARBUSTO).	0.0%	393,659.00	393,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA MZ 1	PONER CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS PARA SEGURIDAD (AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO)	0.0%	422,425.00	422,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	CAMBIO DE TUBOS DE ALBAÑAL O DRENAJE DE CASAS, DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 2 (QUE VAN DE 5 A 10 METROS POR CONEXIÓN A COLECTORES)	CAMBIAR C/1 DE LOS TUBOS DE ALBAÑAL QUE SALEN DE LAS CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS UH NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SM2 PRIORIDAD A IDENTIFICADOS DERIVADO DEL PASO DEL TIEMPO ASENTAMIENTO DE LA TIERRA Y SISMOS MUESTRAN AFECTACIONES O SOCAVONES EN JARDINES Y BANQUETAS LA ACTIVIDAD A REALIZAR EXCAVACIÓN RETIRO Y CAMBIO DE TUBO RETIRO DE ESCOMBRO TAPAR LA EXCAVACIÓN (TIERRA Y/O CEMENTO EN SU CASO ALGUNAS BANQUETAS SERÁN RECORTADAS Y NIVELADAS) COMPRAR TUBOS DE ALBAÑAL ADCRETO O PVC, CEMENTO, ARENA ETC	0.0%	433,885.00	433,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	PINTURA Y MANO DE OBRA EN EDIFICIOS, CASAS DUPLEX Y CASAS UNIFAMILIARES.	CONTINUIDAD POR DENSIDAD. SEGUIR CON EL PROGRAMA DE PINTURA PARA ABARCAR CON EL PRESUPUESTO LO MÁS QUE ALCANCE, TENEMOS UN TOTAL DE 1524 VIVIENDAS.	0.0%	422,849.00	422,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE TINACOS DE CASAS UNIFAMILIARES, DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 6	CAMBIO DE TINACOS EN CASAS UNIFAMILIARES, DUPLEX Y REPARACIÓN DE TINACOS EN EDIFICIOS, AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	411,102.00	411,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE Y CANCHAS DE BASKETBOL DE LA SM7 EN LA U.H. NARCISO MENDOZA VILLA COAPA. C.P.14390	COMO SU NOMBRE DEL PROYECTO LO DICE CLARAMENTE, REHABILITAR Y REMODELAR TOTALMENTE DESDE LAS ÁREAS COMUNES, JUEGOS, ALUMBRADO MASIVO DE TODA ESA ÁREA (PORQUE EN LA NOCHE ESTÁ OSCURO) Y POR SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD, SUS JARDINES Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, DONDE SE VERÍAN BENEFICIADAS 1250 VIVIENDAS CON SUS FAMILIAS, CERCA DE 3000 PERSONAS ENTRE ADULTOS MAYORES, NIÑOS, JÓVENES, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROPICIANDO EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD Y SU ESPARCIMIENTO FAMILIAR	0.0%	435,714.00	435,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NIÑO JESUS (BARR)	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL BARRIO DEL NIÑO JESUS (PROYECTO 2018), COMPLEMENTADO CON APOYOS DE VIGILANCIA/VIALID	EL PROYECTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2018 TUVO UNA FUNCIONALIDAD INESTABLE POR LO QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. SE REQUIERE QUE REVISEN LA VIABILIDAD DE DIVIDIR LAS CARGAS EN DOS O TRES SECCIONES Y COMPLEMENTAR CON 10 CÁMARAS M&S.	0.0%	380,212.00	380,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NUEVA ORIENTAL HACIENDA COAPA	COAPA-EX MEJORAMIENTO EMBELLECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	Y EL CAMBIO TOTAL DE TODA LA NOMENCLATURA, YA QUE MUCHAS DE ELLAS, HAN SIDO DESTRUIDAS Y OTRAS ESTÁN BORRADOS LOS NOMBRES DE NUESTRAS CALLES, ASÍ TAMBIÉN EL BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE TODAS LAS CALLES DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL, APLICANDO LOS RECURSOS HASTA DONDE ALCANCE ESTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	0.0%	503,636.00	503,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL DE NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES MÍNIMO DE 18 TUBOS, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE, SOBRE UN LISTADO DE VECINOS QUE SE GENERE Y QUE DEL LISTADO SE GENERE UN SORTEO.	0.0%	349,716.00	349,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
OCOTLA - OCOTLA CHICO	PROYECTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE AVE DEL PARAÍSO Y ALREDEDORES.	PROYECTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL INSTALADO EN LA CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLES ALEDAÑAS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	343,101.00	343,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ORIENTE (AMPL)	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACIÓN	0.0%	307,041.00	307,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARAJE 38	TINACOS PARA PARAJE 38	COMPRA E INSTALACIÓN DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD EN LA COLONIA PARAJE 38, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	395,666.00	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARQUES DEL PEDREGAL	MANTENIMIENTO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE ZACATEPETL Y ALBORADA	SE PRETENDE QUE SE NIVELE EL ADOQUINADO EN LAS CALLES SUGERIDAS, CON USO RECICLADO DE LOS ADOQUINES EN BUEN ESTADO.	0.0%	423,678.00	423,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE LAS AGUILAS	LÁMPARAS SOLARES PARA AFUERA DE LAS CASAS DE LA COLONIA	PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA SE REQUIERE QUE LAS FAMILIAS, TENGAN ILUMINACIÓN FUERA DE SUS CASAS, POR ESO ES NECESARIO LÁMPARAS SOLARES, YA QUE SON ECONÓMICAS PARA LAS FAMILIAS. DISTRIBUIDAS POR LA ASAMBLEA AL ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.0%	400,071.00	400,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	LUMINARIAS Y CALENTADORES SOLARES, TINACOS PARA CALLE CHICXULUB, KOPOMA, POPOLNA Y MANI DE LA MANZANA 740	ADQUISICION DE LUMINARIAS DE PANELES SOLARES CON POSTE DE METAL DE ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS PARA INSTALAR EN LA CALLE. ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON CAPACIDAD PARA FAMILIAS DE 8 INTEGRANTES (DE 8 BARRAS) ASI COMO TINACOS DE CAPACIDAD DE 1100 LITROS	0.0%	941,255.00	941,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CRITICOS DE LA SECCION. CON EL OBJETIVO DE TRATAR DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA DEBIDO A LA CONTINUA COMISION DE DIVERSOS DELITOS, SOBRETUDO EN HORAS MATUTINAS Y NOCTURNAS. ASIMISMO, ES IMPORTANTE QUE LAS CAMARAS SE UNAN A LA RED DEL CS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA (VER LA AMPLIACION QUE SE ANEXA)	0.0%	724,575.00	724,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL Y ACTIVIDADES CULTURALES)	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS (BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL) CULTURALES (FOMENTO Y CONSERVACION DE TRADICIONES) Y RECREATIVAS (FUNCIONES DE CINE) QUE SE COMPLEMENTA CON LA COLOCACION DE MESAS DE CONCRETO CON DIBUJO DE TABLERO DE AJEDREZ Y UNOS JUEGOS INFANTILES. TODO CON LOS MATERIALES ADECUADOS PARA NO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. (UNA MESA DE TRONCOS QUE PUSO LA ALCANDIA YA DESAPARECIO. SE ANEXA DIBUJO E IMAGENES)	0.0%	906,433.00	906,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO-MARZO 2020									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	ESTUFAS SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION CON TODO EL EQUIPO DE ESTUFAS SOLARES EN LOS DOMICILIOS	0.0%	842,262.00	842,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	CISTERNAS ROTOPLAS DE 10000 LITROS PARA LA COLONIA	EN PROPORCION A CADA UNO DE LOS VECINOS DE LA COLONIA, CISTERNA PARA QUE NO PADEZCAN DE AGUA.	0.0%	823,167.00	823,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEOREGAL DE STA URSULA XITLA	SEGURIDAD PARA TODOS	PROVEER CAMARAS IP PARA CADA DOMICILIO Y ASI PODER AYUDAR A LAS AUTORIDADES PARA UNA MEJOR VIGILANCIA PARA PREVENIR LOS ASALTOS Y ROBOS QUE SE SUCITAN EN NUESTRA CALLE, SE REQUIERE CAMARAS IP TAQUETES PARA COLOCARLOS Y PUAS SE EJECUTARA EN UN PLA PILOTO EN CALLE IRRITILAS A LAS CASAA COMO PLAN PILOTO AQUI CASI UN 90% CUENTAN CON INTERNET Y CON CELULARES LOS CUALES SE PUEDEN CONECTAR DESDE CUALQUIER PARTE DE LA CIUDAD ES IMPOTANTE LA FUNCIONALIDAD QUE SE VA A TENER PUES AYUDARIA EN TODO	0.0%	508,948.00	508,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
PIEDRA LARGA	CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PIEDRA LARGA (RAMPA)	DAR CONTINUIDAD A EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN, EN CUESTION DEL MURO SE PREVE UN DERUMBE AL MOMENTO DE SUBIR LAS UNIDADES, ASI COMO DAR LOS SERVICION COMO EL CARRO DE BASURA Y LAS PIPAS DE AGUA Y EL EMPEDRADO PARA EVITAR QUE LOS CARROS SE PATINEN EN TEMPORADAS DE LLUVIAS, YA QUE LA TIERRA SE PONE MUY CHICLOSA Y RESVALOSA, DE IGUAL MANERA EVITAR ACCIDENTES BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EN GENERAL	0.0%	314,463.00	314,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PLAN DE AYALA	APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA CON LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA, RETIRANDO POSTES VIEJOS Y CAMBIANDLEY DE REFORMA O POR POSTES NUEVOS	LEY DE REFORMA AGRARIA, LEY DE REFORMA EDUCATIVA, LEY DE POBLACION, CONFEDERACION NACIONAL DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y PRIVADA DEL SALVADOR, DONDE SE RETIRARAN 15 POSTES VIEJOS Y EN MAL ESTADO, Y SE COLOCARAN ESOS MISMOS 15 MAS 5 NUEVOS TOTAL 20 POSTE FIJO DE DOS BRAZOS, INCLUIDO LA PREPARACION Y EL RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO Y COLOCACION DEL NUEVO EQUIPO.	0.0%	349,182.00	349,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
 Período: ENERO-MARZO 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
POPULAR STA TERESA	HABILITACIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS BIKIT	EL PROYECTO PRETENDE HABILITAR LA PARTE TRASERA DEL JARDIN DE NIÑOS PUBLICO BIKIT, ES UN ÁREA NO UTILIZADA DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES, SE PODRIA APROVECHAR PARA EL RECREO DE LOS NIÑOS, AL KINDER ACUDE LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA COLONIA, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ES LIMPIEZA, DEMOLICIÓN DE PISO DARADO Y ESCALERAS QUE YA NO SE USAN, ACONDICIONAR, PONER PISO NUEVO PARA HACER FUNCIONAL EL ÁREA CON LA INTENCION DE PONER BANCAS, JUEGOS Y/O MESAS.	0.0%	635,527.00	635,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRADO COAPA 2A SECCION	ENCARPETAR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	RETIRAR EL ENCARPETADO ACTUAL, PREPARAR EL PISO Y PONER NUEVO ENCARPETADO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	394,615.00	394,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRADO COAPA 3A SECCION POTRERO ACOXPA	CONTINUIDAD DE LA REHABILITACIÓN DE CUATRO PARQUES DE LA COLONIA TEMASCALTEPEC-CARBONERA, CARBONERA-CORRALEJO, CORRALEJO-JILOTEPEC, JILOTEPEC-JALTENG	CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL PRESUPUESTO 2019, CONSISTENTE EN REHABILITAR LAS GUARNICIONES Y ADOCRETO EN LOS PARQUES.	0.0%	415,734.00	415,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PROGRESO TLALPAN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	APOYAR A LAS FAMILIAS CON GASTOS DEL GAS LP TAN ELEVADO Y PROPORCIONAR ENTONCES CALENTADORES SOLARES PARA SU USO, Y PARA APOYO AL MEDIO AMBIENTE.DISTRIBUCIÓN POR SORTEO O PREVIO REGISTRO DE INTERESADOS.	0.0%	308,255.00	308,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
PUEBLO QUIETO	MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPORTIVO DE LA COLONIA	AL ALCANCE PRESUPUESTAL QUE SE HABILITEN 2 SALONES (QUE SE LES COLOQUE DUELA) ARREGLAR EL TECHO DEL DEPORTIVO QUE SE DAÑÓ. COLOCAR DUELA A LA CANCHA DE BASQUET Y MANTENIMIENTO GRAL. DEL DEPORTIVO.	0.0%	354,764.00	354,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	USO DE CELDAS SOLARES	SE ANEXA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (PROYECTO 2020). GESTIONAR LA COLOCACIÓN DE CELDAS SOLARES PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO A LA RED ESTATAL(CDMX) Y REDUCIR GASTOS EN EL CONSUMO. POSTERIORMENTE LIGARLO AL USO PARA RIEGO CON AGUA PLUVIAL CERCA DE 1500 M2 ÁREAS VERDES (PROYECTO 2021).	0.0%	313,832.00	313,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	REENCARPETADO DE LA CALLE BOLONIA	1. SE TRATA DE MEDIR EL ALCANCE DEL PROYECTO (APROX 70 METROS X 9 METROS)2. EMBOQUILLADO DE COLADERAS CENTRALES (POZOS DE VISITA) Y COLADERAS PLUVIALES 3. SE MARCAN LOS NIVELES PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS3.1 FRESADO O CRIBADO 4. APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 7.5 CM DE ESPESOR 5. SELLADO CON CEMENTO PARA GARANTIZAR VIDA ÚTIL DE LA CARPETA.	0.0%	385,732.00	385,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS 17 EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD TERRITORIAL	SE PRETENDE IMPERMEABILIZAR MUROS EXTERIORES Y AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS, FACHADA Y OFICINAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL, POR LO QUE SE REQUIERE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, BROCHAS, ESCALERAS, CUERDAS, GUANTES, MASCARILLAS, CEPILLOS, ESPÁTULAS.	0.0%	318,993.00	318,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TECHADO BENEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS	ESPACIO ASIGNADO ACTUALMENTE ES UNA LOSA TAPA DE CISTERNA LA CUAL SE PRETENDE REMODELAR CONSIDERANDO ASPECTOS ESTRUCTURALES CONSTRUYENDO TECHUMBRE METALICA BASE LOSACERO LARGUEROS PTR VIGAS IPR COLUMNAS IPR ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE LA CISTERNA EXISTENTE EL AREA DIVIDIDA EN 2 MITADES UNA CON PISO DE CAUCHO MODULAR PARA ACTIVIDADES DE IMPACTO DEPORTIVO O RECREATIVO Y OTRA CON ACABADO ESCOBILLADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DIDACTICAS PARA BENEFICIO DE TODOS LOS 3800 HABITANTES DE 480 DEPTOS.	0.0%	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA	LÁMPARAS SOLARES PARA CLAZADA LAS BRUJAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE RINCÓN LAS HADAS, VILLA ROYALE, FUENTES Y ARCONADA COAPA	COMPRA E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE DE BRUJAS, PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL QUE ABARCA LA CALZADA	0.0%	351,748.00	351,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RINCONADA (U HAB)	PINTURA PARA LOS 22 EDIFICIOS U.H. RINCONADA	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 22 EDIFICIOS PINTURA Y BARNIZ	0.0%	313,534.00	313,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ROCA DE CRISTAL	LAMPARAS SOLARES DOMICILIARIAS PARA ROCA DE CRISTAL 2020	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES Y REPARTIRLAS UNA POR LOTE	0.0%	294,258.00	294,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-PEÑA POBRE	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE ZAPOTE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN LA CALLE ZAPOTE DE CALENTADORES SOLARES QUE AYUDEN A LA ECONOMÍA Y AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	0.0%	366,798.00	366,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Periodo:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % [EJERCIDO / PROGRAMADO]*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
SAN BARTOLO EL CHICO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUIRIR CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA, REPARTIRLOS POR MEDIO DE UN SORTEO.	0.0%	406,719.00	406,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN LORENZO HUIPULCO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	EQUIPAMIENTO DE UNA RED DE VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 1080 PÍXELES CON FORMATO GRÁFICO HD CON TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD ALÁMBRICO CON TAMAÑO DE LECTOR ÓPTICO CON DIFERENTES ÁNGULOS 40 Y 360 GRADOS PARA EXTERIORES, QUE SE INSTALARÁN EN EL PERÍMETRO DE VIADUCTO TLALPAN Y ACUEDUCTO Y EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN LORENZO HUIPULCO.	0.0%	679,072.00	679,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-AYOMETITLA	CALENTADORES SOLARES	CON ESTE PROYECTO LO QUE SE TRATA ES DE FOMENTAR EL USO DE ENERGÍA SOLAR POR MEDIO DE CALENTADORES SOLARES BENEFICIANDO UNA MINIMA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DE LA COLONIA POR MEDIO DE RIFA ALAS CALLES QUE SE ESTAN PROPONIENDO PARA QUE NO AYA DIFERENCIAS Y LA GENTE SE QUEDE SATISFECHA.SIEMPRE Y CUANDO LAS PERSONAS SELECCIONADAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL CALENTADOR SOLAR	0.0%	408,677.00	408,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TOXIAC	PURIFICADORES DE AGUA PARA TODA LA COLONIA.	COMPRA DE PURIFICADORES DE AGUA PARA TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	305,433.00	305,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVARCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
SAN NICOLAS II	ADQUISICION DE TINACOS DE 1,100 LITROS PARA HABITANTES DE LA COMUNIDAD	ENTREGA DE TINACOS DE 1,100 LITROS. SE PRETENDE QUE SE COMPREN Y REPARTAN POR SORTEO Y DE MANERA EQUITATIVA EN TODA LA COLONIA	0.0%	558,258.00	558,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	3 CONTENEDORES PARA BASURA, 50 DEPÓSITOS PARA COLILLAS, 16 BOTES DE BASURA DOBLES, 50 CUBETAS DE PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS.	UBICAR 3 CONTENEDORES PARA BASURA Y PODER SEPARARLA PARA FACILITAR SU RECOLECCIÓN, SE UBICARIA EN LA CALLE TLALMISCLE Y CUITLÁHUAC. LOS DEPÓSITOS PARA COLILLAS DE CIGARROS SE UBICARIAN EN LAS CALLES PRINCIPALES (CILINDROS DE 10 X 30 CM METÁLICOS). TAMBIÉN SE COLOCARIAN BOTES DE BASURA (16 DOBLES) METÁLICOS FIJOS PARA QUE LOS TRANSEÚNTES DEPOSITEN LA BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA. SE PINTARÁ EL LUGAR DE COLOCACIÓN DE LOS CONTENEDORES Y SE INSTALARAN JARDINERAS. LA PINTURA SE DISTRIBUIRÁ.	0.0%	341,149.00	341,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
 Período: ENERO-MARZO 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % [EJERCIDO / PROGRAMADO]*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
SANTA URSULA XITLA	ESTUDIO DE GEO RADAR PARA CONOCER ESTADO REAL DEL SUBSUELO Y SUS AFECTACIONES, Y MAPEO DE REDES DE SERVICIOS ENTERRADOS	HACER UN ESTUDIO (RADIOGRAFIA) DEL SUBSUELO PARA CONOCER LAS AFECTACIONES QUE ESTE TENGA, DESDE SOCAVONES, CUEVAS, FUGAS DE AGUA OCULTAS, ASI COMO TENER UN MAPEO DE LA RED DE SERVICIOS ENTERRADOS DEL CUAL NO HAY PLANOS, O EN SU CASO ACTUALIZARLOS, POR DEBAJO DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, DE ESTA MANERA SE PODRAN ATACAR LOS PROBLEMAS QUE SE ENCUENTREN EN PRESUPUESTOS FUTUROS, LA META ES TENER UN SUBSUELO EN CONDICIONES, PARA PODER CONTEMPLAR EN FUTURO PROYECTOS EN SUPERFICIE DURADEROS.	0.0%	992,979.00	992,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SANTISIMA TRINIDAD	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA SANTISIMA TRINIDAD	ADQUISICION POR SORTEO LA REPARACION A LAS PERSONAS QUE FALTAN DEL CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 10 PERSONAS APROXIMADAMENTE, ACLARANDO QUE SOLICITO LA INSTALACION, ESPECIFICANDO QUE SEA POR PREDIO EL SORTEO MENCIONADO.	0.0%	380,131.00	380,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAUZALES CEBADALES (U HAB)	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	BARDAS PERIMETRALES, BANQUETAS ANDADORES Y RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	0.0%	346,835.00	346,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SECCION XVI	CALENTADORES SOLARES	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES 1 A 9 DE LA COLONIA SECCIÓN XVI, A FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN VULNERABLE (MADRES SOLTERAS, DISCAPACITADOS, ADULTOS MAYORES, FAMILIAS CON MÁS DE 3 HIJOS)	0.0%	372,076.00	372,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVARCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVARCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES TLAPANECOS, OJITECOS Y VEROGIOS.	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS PREDIOS QUE RESULTEN GANADORES DEL SORTEO CORRESPONDIENTE DE LAS CALLES TLAPANECOS-OJITECOS Y VEROGIOS PARA LAS PERSONAS QUE NO FUERON GANADORAS EN EL PROYECTO ANTERIOR	0.0%	342,539.00	342,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN JUAN TEPEXIMILPA	CALENTADORES SOLARES EN CALLE MIRAMONTES, CASTRO BRITO Y CALLEJON MIRAMONTES 2020	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES DE LAS CALLES MIRAMONTES, CASTRO BRITO Y CALLEJON MIRAMONTES	0.0%	397,079.00	397,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SOLIDARIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO (COMPUTADORAS) PARA JOVENES DE SOLIDARIDAD	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A JOVENES QUE NO TIENE ACCESO A ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	0.0%	360,955.00	360,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TECORRAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	INSTALAR CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE CADA VECINO QUE SE ENCUENTRA EN LISTA DE ESPERA GENERADA POR LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, RESPETANDO LOS FOLIOS PENDIENTES Y LOS NUEVOS INGRESADOS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020.	0.0%	377,035.00	377,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA U.H. TENORIOS 222	HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA AÑO 2020 - ESCARBAR Y SACAR LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO. - COLOCAR NUEVA TUBERÍA Y TAPAR LAS ZANJAS REALIZADAS.	0.0%	388,492.00	388,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVARCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVARCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	CALENTADORES SOLARES	EN LA CALLE TEPUENTE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES PARA LOS VECINOS DE LA CALLE TEPUENTE Y COLOCACIÓN	0.0%	340,443.00	340,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEPETONGO	CAMARAS DE VIGILANCIA PARTICULARES	INSTALAR CAMARAS DE VIGILANCIA EN CADA LOTE PARA PODER MONITOREAR A CUALQUIER HORA DEL DIA LO QUE OCURRE EN EL DOMICILIO SIN IMPORTAR QUE EL INQUILINO SE ENCUENTRE AUSENTE Y EN CASO DE ALGUNA PERDIDA O INSIDENTE DESAFORTUNADO PODER TENER EVIDENCIA DEL MISMO	0.0%	391,222.00	391,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TETENCO (PJE)	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA PARAJE TETENCO	INSTALAR CALENTADORES SOLARES A LOS PROPIETARIOS DE CASAS HABITACIÓN QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DENTRO DEL POLIGONO DE PARAJE TETENCO, ESTO AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO.	0.0%	343,031.00	343,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEZONTITLA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA.	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	391,969.00	391,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	ESCALERAS EN LA ENTRADA DE TETEQUILO	SE REQUIERE COMPRAR CEMENTO, GRAVA, ARENA, VARILLA, PIEDRA, ALAMBRE, ANILLOS, HERRERIA DE PASAMANOS, PINTURA, (60 METROS DE LARGO, LONGITUD Y 3 METROS DE ANCHO).	0.0%	298,949.00	298,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TLALCOLIGIA	ASFALTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAYAS Y PROLONGACIÓN DE NAVAJOS	ASFALTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAYAS ENTRE LAS CALLES DE NAHOAS Y ZAPOTECAS Y LA CALLE PROLONGACIÓN DE NAVAJOS ENTRE LAS CALLES DE NAHOAS Y ZAPOTECAS AL ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.0%	685,565.00	685,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TLALMILLE	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICIÓN EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	380,040.00	380,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
TLALPAN CENTRO	REMODELACIÓN DE 40 DEPARTAMENTOS DE INTERÉS SOCIAL, UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 8 COLONIA CENTRO DE TLALPAN	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN O MANTENIMIENTO DE 40 DEPARTAMENTOS QUE NECESITAN IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, FUGAS DE AGUA Y HUMEDAD EN LOS DEPARTAMENTOS.	0.0%	994,409.00	994,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TORIELLO GUERRA	REENCARPETADO DEL CALLEJÓN DE TETITLA	QUE LA OBRA SEA DISEÑADA CON CONCRETO HIDRÁULICO. ESTUVO EMPEDRADO DESDE SIEMPRE Y AL PASAR DE LOS AÑOS SE HA IDO DETERIORANDO, Y SE HA SOLUCIONADO MEDIANTE BACHEO CON ASFALTO EN FORMA PÉSIMA, Y SI AGREGAMOS QUE PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN SE PRESENTÓ PARA CAMBIAR LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y AGREGAR VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN, CON ESTA OBRA SE TERMINÓ EL PRESUPUESTO, POR TODO ESTO LO ANTERIOR ESCRITO Y PARA TENER UN CALLEJÓN EN BUEN ESTADO.	0.0%	750,988.00	750,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TORRES DE PADIERNA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COL.	COMPRA Y DISTRIBUCIONES DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS QUE NO HAN SIDO BENEFICIADOS EN PROYECTOS ANTERIORES.	0.0%	397,152.00	397,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Periodo:		ENERO-MARZO 2020									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
TRES FUENTES (U HAB)	PINTURA EN : BARDA Y REJA DE FACHADA, BARDAS PERIMETRALES, CASETA: PINTURA INTERIOR-EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES	REPARACION, PINTURA DE BARDAS Y REJAS DE LAS FACHADAS, RESANE Y PINTURA DE LAS BARDAS PERIMETRALES, EN CASETAS DE VIGILANCIA SU IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACIÓN DE TECHO DE SALIDA PARA RESGUARDO DE LLUVIA, REPARACIÓN DE JARDINERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DE LA VIALIDAD SEPARANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES., EL PROYECTO SE PROPONE EJECUTAR PARA TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE INTEGRAN LA COLONIA TRES FUENTES 12-182	0.0%	337,027.00	337,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	RETIRO DE MALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS 1 A 16 EN LA UNIDAD TENORIOS 224	RETIRAR LA MALLA O MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS 1 A 16 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224, EN SUPERFICIE APROXIMADA DE 115MTS2 POR EDIFICIO, CON SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 1840 MTS2 REHABILITACIÓN DE LAS AZOTEAS EN LAS ÁREAS REFERIDAS Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN ADECUADA EN AZOTEAS DE EDIFICIOS 1 A 16 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224, EN SUPERFICIE APROXIMADA 115MTS2 POR EDIFICIO, CON SUPERFICIE TOTAL APROX DE 1840MT	0.0%	323,185.00	323,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALLE DE TEPEPAN	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COLOCAR CALENTADORES PARA LA MAYOR PARTE DE LOS HABITANTES, POR MEDIO DE UN SORTEO HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.0%	405,622.00	405,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALLE ESCONDIDO	PRIMERA ETAPA: RECUPERACIÓN AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE	CONSTRUIR CALLEJONES JARDINADOS AL CENTRO DE LA CALLE ESMERALDA (TORRES)	0.0%	450,897.00	450,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		ENERO-MARZO 2020									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO [Pesos con dos decimales]						AVANCE % [EJERCIDO / PROGRAMADO]*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
VALLE VERDE	CALENTADORES SOLARES 3A ETAPA	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYAR LA ENERGÍA SUSTENTABLE Y LA ECONOMÍA DE LOS VECINOS DE LA COL. VALLE VERDE. AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	361,586.00	361,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VERANO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	384,519.00	384,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	REENCARPETAMIENTO DE CALLES DE LAS COLONIAS VERGEL DE COYOACAN Y VERGEL DEL SUR	REENCARPETAR O REPAVIMENTAR DE FORMA INTEGRAL LAS CALLES DE LAS DOS COLONIAS MENCIONADAS SEA CON ASFALTO O CONCRETO HIDRÁULICO EN VIRTUD DE QUE LA CARPETA ACTUAL TIENE 40 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y SU ESTADO ES DEPLORABLE. LEVANTANDO EL ACTUAL Y COLOCANDO LA NUEVA CARPETA ASFÁLTICA.	0.0%	450,333.00	450,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA COAPA (RDCIAL)	REMODELACION SUSTENTABLE E INCLUYENTE DEL PARQUE UBICADO EN RESIDENCIAL VILLA COAPA SUPER MANZANA 5	REMODELACION DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPER MZ.5 RESIDENCIAL VILLA COAPA VOLVIENDOLO ASI SUSTENTABLE CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA PARA SU RIEGO. SERA INCLUYENTE YA QUE SE PRETENDEN INSTALAR JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE, DELIMITAR UN AREA PARA MASCOTAS ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO PARA LA POBLACION DE LA COLONIA SOBRE TODO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	0.0%	387,417.00	387,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 ALCALDÍA TLALPAN										
Período:		ENERO-MARZO 2020										
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	REENCARPETADO DE LA CALLE RINCÓN FRESALES	1. REALIZAR PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL ALCANCE DEL PROYECTO. 2. FRESADO DE LA CALLE Y EMBOQUILLADO DE COLADORES. 3. APLICACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. 4. SELLADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA.	0.0%	318,383.00	318,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES, CAMELONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ILUMINACIÓN Y REENCARPETADO DE LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS	LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS CUANTA CON TRES ÁREAS VERDES IMPORTANTES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PROFUNDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO, COMO LA SIEMBRA DE PASTO NUEVO, ADEMÁS DE LA REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS NUEVOS. EL OBJETIVO ES HACER DE ESTOS ESPACIOS ÁREAS SEGURAS. ADEMÁS LA COLONIA REQUIERE URGENTEMENTE SE CAMBIE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES TERCIARIAS, LAS AVENIDAS PRINCIPALES YA HAN SIDO ATENDIDAS.	0.0%	532,959.00	532,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	SUTITUCION DE VALVULAS DETERIORADAS DE LA RED HIDRAULICA DE LA UNIDAD.	SUSTITUIR LAS VALVULAS DETERIORADAS DE ACCESO DE AGUA POTABLE A LAS CISTERNAS ELEVADAS DE LOS EDIFICIOS.	0.0%	372,362.00	372,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VISTAS DEL PEDREGAL	RENOVACION DE LAS ESCALINATAS DE LA CALLE CHABACANO ESQ. TOTOLEPEC	RENOVACION DE LAS ESCALERAS E LA CALLE CHABACANO, QUITAR LAS ACTUALES Y CONSTRUIR NUEVAS CON CONCRETO Y MATERIALES ANTIDERRAPANTES.	0.0%	352,370.00	352,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período: ENERO-MARZO 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
VIVEROS DE COACTETLAN	PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN CERRADA DE PIRULES Y PROLONGACIÓN LA PALMA	EN LA COLONIA VIVEROS DE COACTETLAN NO HAY GUARNICIÓN NI PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES: CERRADA DE PIRULES Y PROLONGACIÓN LA PALMA (ENTRE CAPULÍN Y PIRULES)	0.0%	432,927.00	432,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
XAXALCO	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL PARA EXHIBICIÓN DE PELICULAS OBRAS DE TEATRO Y DANZA SOBRE LA CALLE LAS TORRES FRENTE A LA BASE DE RTP	SE REQUIERE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN Y PERSONAL APROPIADO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL CON ACCESIBILIDAD DONDE EXISTA UN ESCENARIO CON BUTACAS PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS COMO TEATRO, DANZA, CINE A DEMÁS DE SALONES PARA EXPOSICIONES Y/O CLASES CON REFERENCIA AL ARTE Y LA CULTURA, EQUIPO PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES COMO PROYECTORES Y BOCINAS. EN CALLE LAS TORRES EN XAXALCO DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN	0.0%	444,900.00	444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
XAXALIPAC	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJAS HASTA CALLE AYOCATITLA	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANJAS HASTA CALLE AYOCATITLA PARA FACILITAR EL TRÁNSITO PEATONAL, LOCAL Y DE PIPAS	0.0%	376,223.00	376,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ZACATIENDA	TINACOS Y BOMBAS DE AGUA CON SU INSTALACIÓN.	CONSISTE EN PROPORCIONAR UN CONTENEDOR DE AGUA POTABLE CON SU RESPECTIVA BOMBA PARA QUE ASÍ LOS HABITANTES DE LA COLONIA TENGAN UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD DEL AGUA Y ASÍ TAMBIÉN A LA ECONOMÍA FAMILIAR.	0.0%	353,575.00	353,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)	REHABILITACIÓN URBANA A ANDADOR SIN NOMBRE	EL ANDADOR SIN NOMBRE REQUIERE UN NUEVO PISO URBANO CON DESAGÜES, LUMINARIAS, JARDINERAS, BANCAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEPÓSITOS DE BASURA Y CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0.0%	337,910.00	337,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0


CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período: ENERO-MARZO 2020											
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	1,002,213.00	1,002,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARRES EL GUARDA (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	612,671.00	612,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	2,247,563.00	2,247,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	1,314,967.00	1,314,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	1,288,742.00	1,288,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	2,026,143.00	2,026,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	1,450,856.00	1,450,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TEPJF	#N/D	0.0%	1,373,368.00	1,373,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				90,024,796.00	90,024,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Nota: Fuente de Información: Portal Oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Las actas de validación de resultados fueron remitidas vía correo electrónico a la Dirección General de Participación Ciudadana de esta Alcaldía. Por otra parte, los montos asignados por colonia fueron hechos de conocimiento mediante oficio IECM-DD16/065/2020



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo:		Enero - Marzo 2021									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	[EJERCIDO / PROGRAMADO]*100
AHUACATITLA	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y MUROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y MUROS, EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA AHUACATITLA, PARA EVITAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ALERGIAS, DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	0.00%								
		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON JUEGOS INFANTILES, BANCAS DE DESCANSO, MESAS DE CONVIVIO (PIC NIC), GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REMODELACION DE BAÑOS, FACHADA Y PUERTA DE ACCESO, SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES PARA BAÑOS Y RIEGO, AUTOMATIZACION DE JARDINES, MESAS, SILLAS, BODEGA Y SALA DE JUNTAS (20 PERSONAS) CON EQUIPO DE COMPUTO PINTARRON Y PROTECCION, TABLERO PARA ANUNCIOS, PORTERIAS DE FUTBOL MOVILES, MANGUERA DE 40 MTS CON ASPERSORES.	0.00%								
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	CIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE J	BENEFICIAR A LA POBLACION QUE NO TIENE CISTERNA, DANDOLES EL TINACO DONDE ALMACENAR AGUA, ADQUISICION Y REPARTICION DE	0.00%								
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	OS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA C	LOS TINACOS A LA GENTE DE LA COLONIA.	0.00%								
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	CONSISTE EN QUE CADA FAMILIA DE LA MISMA COLONIA CUENTEN CON SU TINACO, PARA LOS QUE NO HAN SIDO BENEFICIADOS. ADQUISICION Y REPARTICION.	0.00%								
AMSA	PAVIMENTACION DE CALLE PONIENTE	SE REQUIERE EL LEVANTAMIENTO DE ASFALTO PARA POSTERIORMENTE PAVIMENTAR Y QUEDA LA CALLE PAREJA YA QUE POR FUGAS DE AGUA A SIDO DAÑADA Y QUEDANDO EN DESNIVEL	0.00%								
		INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA IP CON CAPACIDAD DE SER MONITOREADAS REMOTAMENTE POR MEDIO DE TELÉFONOS INTELIGENTES (APLICACIÓN IOS O ANDROID). LAS CÁMARAS SE INSTALARÁN EN EXTERIORES DE DOMICILIOS PARTICULARES, PRIORIZANDO ZONAS QUE PRESENTAN UN MAYOR PROBLEMA DE INSEGURIDAD DENTRO DE LA COLONIA, CON LA FINALIDAD DE CREAR REDES DE VIDEO-VIGILANCIA VECINAL AUTOGESTIONADAS.	0.00%								
ARBOLEDAS DEL SUR	ONIA SEGURA* CAMARAS INTELIGENTES DE VIGIL	DE 2016 A 2018 SE REGISTRARON INUNDACIONES QUE AFECTARON EL PATRIMONIO Y LA SALUD DE LAS PERSONAS POR AGUAS NEGRAS Y LA FALTA DE UN DRENAJE ADECUADO, SE ADQUIRIRÁN E INSTALARÁN VÁLVULAS CHECK Y BARRERAS ANTI INUNDACIÓN EN LAS CASAS MÁS VULNERABLES Y DE MAYOR RIESGO, PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LAS VIVIENDAS; SE HARÁN ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y ALTIMETRÍA PARA CONFIRMAR LA VULNERABILIDAD Y SE ADQUIRIRÁ UNA MOTOBOMBA DE ACHIQUE PARA BENEFICIO DE LOS HAB DE LA COLONIA.	0.00%								
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	UCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNC	GENERAR ILUMINACIÓN EN LA MITAD DEL PARQUE "CONCORDIA", PUES SÓLO ESTÁ ILUMINADO EL 50%, Y LA ILUMINACIÓN RESTANTE, AL SER ALTA, REDUCE EFECTIVIDAD POR ESTAR EN LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES, POR LO QUE SE SOLICITA ILUMINARIA BAJA.	0.00%								
ARENAL PUERTA TEPEPAN	A* UBICADO EN LA CALLE RÍO SAN BUENAVENTU	COMPRY COLOCACIÓN DE TINACO PARA LOS HABITANTES DE TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%								
ATOCPA SUR	COLOCACIÓN DE TINACOS PARA TODA LA COLONI	RE UTILIZACIÓN DE AGUA PARA TODA LA COLONIA AVOCATITLA CON LA COMPRA DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA CADA CASA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%								
AVOCATITLA, ASUNCIÓN	ICEÑOS NUESTRA AGUA (CAPTACIÓN DE AGUA P	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE, ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA HABILITAR PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS, CON SUPERFICIE DE 48 M ² , UN MÓDULO SANITARIO DE 20M ² , PARQUE LÚDICO CON MATERIALES RECICLADOS Y BANCAS, PARA EL ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELVEDERE Y COLONIAS ALEDAÑAS COMO MIRADOR 1, MIRADOR 2 Y BOSQUES, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y AL MISMO TIEMPO CONTAR CON UN PARQUE ECOLÓGICO DONDE LOS VISITANTES SE CONECTEN CON LA NATURALEZA.	0.00%								
BELVEDERE	RA HABILITAR UN PABELLÓN PARA ACTIVIDADES										



 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
 Período: Enero - Marzo 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	AL PARA LA CIUDADANIA DE BOSQUE DE TEPEXIMILPA	ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR CON TODOS SUS COMPONENTES PARA LA COLONIA BOSQUE DE TEPEXIMILPA Y LA ENTREGA DE ELLOS SERA SOLO A LA CIUDADANIA QUE ACURIO A LA VOTACION DEL DIA 15-03-2019. SERA POR TITULAR DEL LOTE Y UNO POR LOTE QUE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS. QUIEN YA CUENTE CON CALENTADOR SOLAR EN CASA, NO SERAN BENEFICIADOS, AUNQUE VOTARA Y CUMPLIERA LO ANTES MENCIONADO.	0.00%								
BOSQUES DEL PEDREGAL	ES SOLARES PARA TODA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL	ADQUISICION E INSTALACION EN LOS DOMICILIOS QUE NO HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN ANTERIORES SORTEOS O PROGRAMAS, LAS CARACTERISTICAS DEL CALENTADOR SOLAR ES DE 14 TUBOS.	0.00%								
CALVARIO CAMISETAS	CALZADA FUENTES BROTANTES, 1ER ANDADOR	LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN CADA DOMICILIO DEL BARRIO Y EN AQUELLOS LOTES DONDE SEAN HABITADOS POR DOS O MÁS FAMILIAS, MEDIANTE ACUERDO O RIFA SE DISTRIBUYAN LOS POSIBLES SOBORNANTES.	0.00%								
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	A TOOKS EN CANTERA PTE. DE PIEDRA, PROYECTO	SE BUSCA PONER UNA TECHUMBRE PARA CUBRIRSE DEL SOL Y LLUVIA DURANTE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL REMANENTE DE CALLE, QUE SE ESTA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN JUDAS EN LA CALLE ALCALZALA ESQUINA CARRASCO. ASI COMO BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES; UNA PEQUEÑA BODEGUITA PARA GUARDAR LAS MESAS, SILLAS Y MATERIAL QUE SE USA PARA DICHAS ACTIVIDADES Y UN PEQUEÑO SALÓN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PRIVACIDAD	0.00%								
CHICHICASPATL	DE INDUCCION AHORRADORA CON ENERGIA SUSTENTABLE	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTUFAS DE INDUCCION AHORRADORA CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LAS FAMILIAS DE LA COLONIA CHICHICASPATL, LA REPARTICION SERA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO LE DE SEGUIMIENTO DESDE LA CONVOCATORIA HASTA SU EJECUCION.	0.00%								
CHIMALCOVOC	CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS	INSTALAR LÁMPARAS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS HABITACIÓN DE TODA LA COLONIA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.00%								
CHIMILLI	DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	CONSTRUIR UN TANQUE PARA CAPTAR LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DEL TECHO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE SOLIDARIDAD	0.00%								
CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS ZONAS QUE MÁS SE NECESITEN, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR OPERADAS POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA	0.00%								
COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	ELEGIR LOS LUGARES CON MÁS AFLUENCIA DE ESTUDIANTES Y PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO LOS LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA Y DOTARLOS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0.00%								
COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	A, COMPRAR EQUIPO Y CONTENEDORES PARA SEPARACIÓN DE BASURA	- COMPRA DE CONTENEDORES -COMPRA DE CARROS PARA TRANSPORTE DE BASURA -SEPARACIÓN DE BASURA Y CONTENEDORES NECESARIOS PARA CADA TIPO DE BASURA. LA IDEA ES RECICLAR LA BASURA Y AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE	0.00%								
CONDONINIO DEL BOSQUE (FRACC)-BOSQUE DE TLALPÁN	ENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL CONDOMINIO	1. HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 2. ELEGIR LAS ZONAS Y POSTES MÁS VULNERABLES 3. CAMBIAR CABLEADO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE 4 CAMBIAR INTERRUPTORES (6)	0.00%								
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	CABLEADO ELÉCTRICO DE TODOS LOS POSTES DE ALUMBRADO	INSTALACION DE CORREDOR, AREA RECREATIVA Y BANCAS EN CALLE SAUZ TOSTADO LATERAL A LA CICLISTA HASTA DONDE EL ALUMBRADO SE ENLACE	0.00%								
CRUZ DEL FAROL	STALACION DE CORREDOR RECREATIVO ECOLOGICO	DARLE LA CONTINUIDAD A LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA YA QUE EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANTERIOR FUERON DADOS SOLO 31, SIENDO EN LA COLONIA MAS DE 200 MANZANAS. PARA QUE LOS QUE NO OBTUVIERON UN CALENTADOR SOLAR PUEDAN TAMBIEN SER BENEFICIADOS.	0.00%								
CUCHILLA DE PADIERNA	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	CONTINUACION CON LA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE REQUIEREN, TANCO, CISTERNA CAPACIDAD DE 2000 LITROS, TUBERIAS, OBTENER UNA MEJORA EN LA COLONIA.	0.00%								
CUILOTEPEC II	E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES PARA TODA LA COLONIA, A REPARTIRSE UNO POR LOTE	0.00%								
CULTURA MAYA	ADADORES SOLARES PARA LA COLONIA CULTURA MAYA	QUE CADA FAMILIA CUENTE CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE SU ECONOMIA.	0.00%								
DIAMANTE	ITADORES SOLARES PARA LA COLONIA DIAMANTE	PAVIMENTAR CALLE ALTA TENSION, INICIAR DESDE LUNITE CON COLONIA LA MAGUEYERA Y VALLE VERDE (CALLE TEZCATLIPOCA) HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL	0.00%								
DOLORES TLALI	PAVIMENTACION CALLE ALTA TENSION										

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS


Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Período:		Enero - Marzo 2021									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIRI (NORTE)	CALENTADORES SOLARES	PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR I (NORTE). PARA AHORRO ECONÓMICO DE LOS RESIDENTES Y FOMENTAR LA ENERGÍA RENOVABLE.	0.00%								
EL ARENAL	CALENTADORES SOLARES PARA EL ARENAL	UTILIZAR EL SOL PARA CALENTAMIENTO DEL AGUA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS A VECINOS QUE COMPRENDEN QUE VIVEN DENTRO DE LA COLONIA (INEACTUALIZADA).	0.00%								
EL DIVISADERO	AS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1 CALENTADOR POR LOTE Y QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CADA VIVIENDA Y POR SORTEO Y QUE SEA DE 4 SERVICIOS CADA CALENTADOR.	0.00%								
EL ZACATÓN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA.	DOTAR CON TINACOS Y CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 5000 LTS PARA CADA VECINO DE LA COLONIA.	0.00%								
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	TENIMIENTO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE	ADQUIRIR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES EN LOS DOMICILIOS QUE NO CUENTAN CON ESTE BENEFICIO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	0.00%								
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	Y COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN	EN ATENDER LAS FUGAS DE AGUA QUE SE PRESENTAN EN VARIAS VALVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA U. HABITACIONAL	0.00%								
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	AMBIO DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA	REHABILITAR LOS JUEGOS INFANTILES Y PONER NUEVOS JUEGOS INFANTILES SOBRE EL CAMELLÓN.	0.00%								
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	CIÓN DE AZOTEAS Y COLOCACIÓN DE IMPERMEAB	DEBIDO AL ALTO COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SE SOLICITA CAMBIAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO POR UN SISTEMA AHORRADOR	0.00%								
FOVSSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	ELA UNIDAD DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS C	ASÍ COMO LAS LUMINARIAS CON SISTEMA LED	0.00%								
FRESNO	FO DE AGUA POTABLE EN CISTERNAS DE POLIETI	RETRAER LA MALLA O MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS 1 A 14 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224, EN SUPERFICIE APROXIMADA DE 113M2 POR EDIFICIO, CON SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 1840 M2	0.00%								
FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	CIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA,	REHABILITACIÓN DE LAS AZOTEAS EN LAS ÁREAS REFERIDAS Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN ADECUADA EN AZOTEAS DE EDIFICIOS 1 A 14 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224, EN SUPERFICIE APROXIMADA 113M2 POR EDIFICIO, CON SUPERFICIE TOTAL APROX DE 1840M2	0.00%								
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	OR LAS CALLES PROLONGACIÓN DE ABASOLO, FU	EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES A LA UNIDAD HABITACIONAL FOVSSSTE HASTA DONDE SE AGOTE EL PRESUPUESTO.	0.00%								
FUENTES DEL PEDREGAL	IA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA RIE	DISTRIBUIR A LOS COLONOS CISTERNAS DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 5000 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA. CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE REQUIERE EL SER HUMANO.	0.00%								
GRANJAS COAPA	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO DIÁMETRO Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN MAL ESTADO Y MANTENIMIENTO EN SU CASO ACTIVIDADES A REALIZAR: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y/O RETIRO DE ADOPASTO O ADOQUÍN EXCAVACIÓN DE SANJA; INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PRUEBA HIDRSTÁTICA, RELLENO Y SACHEO O COLOCACIÓN DE ADOPASTO O ADOQUÍN MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE VÁLVULAS NUEVAS SE EJECUTARÁ EN LA UHF F, EVITAR FALTA/AGUA	0.00%								
		CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE CORRE POR LA CALLE PROLONGACIÓN DE ABASOLO DESDE LA CALLE TENIS HASTA LA CALLE FUENTES BUENAS, PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO DE DICHA RED POR LA CALLE FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA.	0.00%								
		EL PROYECTO CONSIDERA LA COLOCACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE A LAS CASAS	0.00%								
		DESIGNAR Y CONSTRUIR UNA CISTERNA PARA CAPTAR EL AGUA PLUVIAL Y ÉSTA SE PUEDE UTILIZAR PARA REGAR LOS ARBOLES, PLANTAS Y PASTO DEL PARQUE LOS ILLUSOS.	0.00%								
		CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE OBRE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA DARLE ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA RECREATIVA. EN LA PARTE SUR DEL PARQUE TENORIOS Y CAÑAVEALES, RESPETANDO EL ÁREA VERDE DEL PARQUE.	0.00%								





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS


Unidad Responsable de Gasto:		Enero - Marzo 2021											
Período:													
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con Dos Decimales)						AVANCE %			
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100		
GRANJAS COAPA ORIENTE	EL CAMELLÓN DE CALZADA DEL HUESO Y RESTITUCIÓN DE LA COLONIA 1) EL UBICADO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE IGNACIO CHÁVEZ DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL HUESO PERIFÉRICO ISSFAM NO. 7	-CALCULAR ALCANCE DEL PROYECTO -SE TRATA DE PODAR, PINTAR, RENOVAR LAS GUARNICIONES QUE PERMITA EL CRUCE DE PEATONES.- ASÍ MISMO SE TRATA DE QUITAR EL CONCRETO QUE CANCELÓ EL RETORNO 1) LIMPIEZA DE MÉRDOGO Y SANEAMIENTO DE LOS ARBOLES DENTRO DEL PARQUE. 2) CAFETEO DE LA RAÍZ 3) PODA DE LOS ARBOLES 4) MANTENIMIENTO A LA FLORA Y LOS JARDINES EN GENERAL 5) MANTENIMIENTO A LA PISTA 6) MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIOS 7) PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA BALIZAMIENTOS 8) SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CONCEPTOS PARA EL 20 PARQUE QUE ESTA EN PROL. CANAL DE MIRAMONTES ESQUINA CON CUEVA Y TALUD 10) LUMINARIAS MANTENIMIENTO Y CAMBIO.	0.00%										
HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-CHIMALMATEPEC	META PARA CAMINAR SEGURO EN CAMINO A LA MARINA ENTRE RAMÓN F. ITURBE Y CALLE HÉCTOR FLORES MENA PARA LOS VECINOS PUEDAN TRANSITAR SEGUROS EN TEMPORADA DE LLUVIA E INUNDACIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA Y GUARNICIÓN SOBRE CALLE CANINO A LA MARINA ENTRE RAMÓN F. ITURBE Y CALLE HÉCTOR FLORES MENA PARA LOS VECINOS PUEDAN TRANSITAR SEGUROS EN TEMPORADA DE LLUVIA E INUNDACIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.00%										
HEROES DE 1910	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL CIRCUITO DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL HUESO PERIFÉRICO ISSFAM NO. 7	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL CIRCUITO DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL HUESO PERIFÉRICO ISSFAM NO. 7	0.00%										
HUESO PERIFÉRICO-ISSFAM NO. 7 (U HAB)	1. PRESUPUESTO PARA VERIFICAR EL ALCANCE DEL PROYECTO 2. ENBOQUILLAR COLADERAS DE POZO Y COLADERAS PLUVIALES 3. LEVANTAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DAÑADA 4. APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA NUEVA.	1. PRESUPUESTO PARA VERIFICAR EL ALCANCE DEL PROYECTO 2. ENBOQUILLAR COLADERAS DE POZO Y COLADERAS PLUVIALES 3. LEVANTAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DAÑADA 4. APLICACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA NUEVA.	0.00%										
IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	COMPRA, COLOCACIÓN E INST. DE 373 CÁMARAS HD/SD/PELO/VIGILANCIA EN TIEMPO REAL, CHIP ACTUALIZACIÓN SD/BI ANTENA WIFI, RESISTENTE AL AGUA, VISIÓN NOCTURNA 30M, AUDIO BIDIRECCIONAL/MICROFONO, ALTA VOZ ANTIRUIDO, DETECCIÓN MOV; C/TARJETA SD128GB P.C/CÁMARA; ACCESO REMOTO, REPRODUCCIÓN/ MONITOREADO IP/68 DESDE CUALQUIER EQUIPO TEL. ANDROID/IOS/PC HASTA 6 MIEMBROS POR FAMILIA, LENTE GRAN ANGULAR 110°, COLOCADAS EN CADA AV. CALLE, AND.CDA. A UNA DISTANCIA DE 40M ENTRE C/US; HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	COMPRA, COLOCACIÓN E INST. DE 373 CÁMARAS HD/SD/PELO/VIGILANCIA EN TIEMPO REAL, CHIP ACTUALIZACIÓN SD/BI ANTENA WIFI, RESISTENTE AL AGUA, VISIÓN NOCTURNA 30M, AUDIO BIDIRECCIONAL/MICROFONO, ALTA VOZ ANTIRUIDO, DETECCIÓN MOV; C/TARJETA SD128GB P.C/CÁMARA; ACCESO REMOTO, REPRODUCCIÓN/ MONITOREADO IP/68 DESDE CUALQUIER EQUIPO TEL. ANDROID/IOS/PC HASTA 6 MIEMBROS POR FAMILIA, LENTE GRAN ANGULAR 110°, COLOCADAS EN CADA AV. CALLE, AND.CDA. A UNA DISTANCIA DE 40M ENTRE C/US; HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.00%										
ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	EN APOYO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA ENERGÍA SUSTENTABLE. (AL ALCANCE PRESUPUESTAL)	EN APOYO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA ENERGÍA SUSTENTABLE. (AL ALCANCE PRESUPUESTAL)	0.00%										
ISIDRO FABELA (AMPL)	PINTAR LA FACHADA DE EDIFICIOS PARA DAR UNA BUENA IMAGEN URBANA Y EL MANTENIMIENTO QUE NECESITAN, YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL PASO DEL TIEMPO; SON EDIFICIOS QUE TIENEN 43 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN.	PINTAR LA FACHADA DE EDIFICIOS PARA DAR UNA BUENA IMAGEN URBANA Y EL MANTENIMIENTO QUE NECESITAN, YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL PASO DEL TIEMPO; SON EDIFICIOS QUE TIENEN 43 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN.	0.00%										
ISSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPÁN	REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, ELIMINANDO CARPETA ACTUAL MUY DETERIORADA Y COLOCAR NUEVA CARPETA ASFÁLTICA.	REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, ELIMINANDO CARPETA ACTUAL MUY DETERIORADA Y COLOCAR NUEVA CARPETA ASFÁLTICA.	0.00%										
JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE JARDINES DE SAN JUAN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SE REQUIERE UN SORTEO PARA LA REPARTICIÓN DE LOS MISMOS.	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE JARDINES DE SAN JUAN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SE REQUIERE UN SORTEO PARA LA REPARTICIÓN DE LOS MISMOS.	0.00%										
JARDINES DE SAN JUAN	SE COLOCARÁN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTOS, COMO SE INDICA EN EL MAPA	SE COLOCARÁN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTOS, COMO SE INDICA EN EL MAPA	0.00%										
JARDINES DEL AJUSCO	INSTALAR CÁMARAS EN UN LUGAR ESTRATÉGICO PARA OBSERVAR A LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL FRACCIONAMIENTO	INSTALAR CÁMARAS EN UN LUGAR ESTRATÉGICO PARA OBSERVAR A LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL FRACCIONAMIENTO	0.00%										
JARDINES EN LA MONTAÑA	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE 2 NIVELES PARA BENEFICIAR A LOS VECINOS DE JUVENTUD UNIDA Y COLONIAS ALEDAÑAS, PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO: GUARDERÍA, ACTIVIDADES PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD, REUNIONES VECINALES, ETC.	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE 2 NIVELES PARA BENEFICIAR A LOS VECINOS DE JUVENTUD UNIDA Y COLONIAS ALEDAÑAS, PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO: GUARDERÍA, ACTIVIDADES PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD, REUNIONES VECINALES, ETC.	0.00%										
JUVENTUD UNIDA	ADQUIRIR UN PURIFICADOR DE AGUA PARA CADA LOTE DE LA COLONIA.	ADQUIRIR UN PURIFICADOR DE AGUA PARA CADA LOTE DE LA COLONIA.	0.00%										
LA LONJA	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE ACUERDO CON EL ALCANCE PRESUPUESTAL; DISTRIBUCIÓN POR SORTEO EN ASAMBLEA, A LAS FAMILIAS QUE CUMPLAN LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN; E INSTALACIÓN EN LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DESIGNADAS.	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE ACUERDO CON EL ALCANCE PRESUPUESTAL; DISTRIBUCIÓN POR SORTEO EN ASAMBLEA, A LAS FAMILIAS QUE CUMPLAN LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN; E INSTALACIÓN EN LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DESIGNADAS.	0.00%										
LA FAMA	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO DE LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRAMA DEL CAMINO DE LOS ARCOS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO DE LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRAMA DEL CAMINO DE LOS ARCOS. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.00%										
LA GUADALUPANA													

 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02C014 Alcaldía Tlalpan											
Período:		Enero - Marzo 2021											
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO / PROGRAMADO * 100		
LA JOYA	CÁMARAS DE SEGURIDAD	ES PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD QUE HAY EN LA UNIDAD TERRITORIAL PARA EVITAR EL ROBO A TRANSEÚNTES A CASA HABITACIÓN Y ROBO DE AUTOPARTES.	0.00%										
LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	CIÓN DE C. FRANCISCO JAVIER MINA Y C. MARIAN	SE SOLICITA PAVIMENTAR LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MARIANO ABAOLO PARA MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL Y EL PASO DE PIPAS DE AGUA, ASÍ COMO VEHÍCULOS DE OTROS SERVICIOS.	0.00%										
LA PALMA	SODE RETORNO LA PALMA, HASTA LA CAPILLA NU	SOLICITAMOS LA ESTRUCTURA DE UN ANDADOR PEATONAL QUE CONLLEVA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE A LA PARADA PALMA, CON ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES, JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y APARATOS DE EJERCICIO A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, UBICADA EN CALLE OYANEL, ESQUINA ROBLE, YA QUE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON ESTOS SERVICIOS ADEMÁS DE QUE SOLUCIONARÍAMOS UN FOCO ROJO DE INSEGURIDAD.	0.00%										
LA PRIMAVERA	ORESTACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA LAS CALLES	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCAS DE DESCANSO EN LAS CALLES, BALIZAMIENTO DE LA GUARNICIÓN DE LAS BANQUETAS EN LAS CALLES Y REFORESTACIÓN CON ARBOLITOS EN DONDE EXISTEN JARDINERAS	0.00%										
LATORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR	AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE PASEO DE	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRADA DE PASEO DE LOS LINONEROS UBICADA ENTRE CALLE LA TORTUGA Y CERCA DE LA DEFENSA MILITAR NACIONAL (COLEGIO MILITAR)	0.00%										
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR* COMO RESPU	ADECUACIÓN PARA CONVERTIRLO EN UN CENTRO DEPORTIVO, DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN FAVOR DE LOS VECINOS PRINCIPALMENTE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES. CONSISTE EN: 1) REFORESTAR LA ZONA 2) ALUMBRADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, PARADA DE AUTOBUSES, COLADERAS 3) LIMPIEZA EXHAUSTIVA 4) MOBILIARIO URBANO (BANCAS, MESAS SILLAS Y BOTES DE BASURA) 5) PAVIMENTACIÓN (DISEÑO DE VIALIDAD) 6) CANCHA DE FÚTBOL CON TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO ADECUADO 7) DISEÑO DE APARCAMIENTO DELIMITADO.	0.00%										
LOMAS DE CUILOTEPEC	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONI	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES A LAS FAMILIAS DE 6 INTEGRANTES.	0.00%										
LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	DE PIEDRA PARA RECONOCIMIENTO DE LA COL	REALIZAR UN ARCO DE PIEDRA VOLCANICA CON LA NOHECLATURA DE LA COLONIA PARA SU RECONOCIMIENTO EN LA ENTRADA DE LA COLONIA	0.00%										
LOMAS DE TEXCALATLACO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONI	DOTAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA CONTRIBUYENDO CON LA ECONOMÍA FAMILIAR ASI COMO UTILIZAR ENERGIA SUSTENTABLE	0.00%										
LOMAS DEL PEDREGAL	LA CALLE CHALPULTENANGO DE F.F.C.C. A CUE	RASTRILLADO Y RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, APLICACION DE REENCARPETADO, INCLUYENDO MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.00%										
LOMAS HIDALGO	DRES SOLARES EN LAS CALLES DE MINUETO, ADA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES JUNTO CON EL SISTEMA QUE YA TENEMOS ACTUALMENTE PARA AHORRAR ENERGIA Y GAS. AL ALCANCE FINANCIERO EN LAS CALLES DE CARLOS DARWIN, MINUETO Y ADAGIO.	0.00%										
LOS ENCINOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONI	COMPRA Y DISTRIBUCION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA QUE NO HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN PROYECTOS ANTERIORES. INCLUYE INSTALACION.	0.00%										
LOS PASTORES	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TINACO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%										
LOS VOLCANES	LA COLONIA, MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL AL	DURANTE LOS HORARIOS DONDE NO HAY LUZ NATURAL SE HAN PRESENTADO ASALTOS EN LUGARES OSCUROS, A TRAVÉS DE LA ADICIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED Y ALIMENTACIÓN SOLAR SE BUSCA ATACAR EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD PEATONAL QUE SE HA MANIFESTADO EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. EN DICHA AVENIDA TRANSITAN LAS DOS RUTAS OFICIALES DE TRANSPORTE PÚBLICO LO QUE OBLIGA A LA GENTE A CAMINAR EN ESA DIRECCIÓN PARA MOVILIZARSE A SUS DESTINOS O REGRESOS A CASA. UNA BUENA ILUMINACIÓN AYUDA A MITIGAR ASALTOS.	0.00%										
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE	5 POZOS DE ABSORCIÓN	5 POZOS DE ABSORCIÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. (ANEXO INFORMACIÓN DEL MOTIVO Y RAZÓN DEL POR QUÉ DE LA SOLICITUD Y DETALLE DE CÓMO DEBEN CONSTRUIRSE LOS POZOS, ANEXO MAPA DE LOCALIZACIÓN EXACTA DE LOS POZOS DE ABSORCIÓN)	0.00%										





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo:		Enero - Marzo 2021									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
COAPA-VILLA CUEMANCO	DO DE LA CALLE 3A CERRADA CAÑAVEALES. CO	LLEVAR A CABO TODO EL REENCARPETADO ENTRE LAS CALLES FLORALES Y CAÑAVEALES PARA LO QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A LA ZONA	0.00%								
MESALOS HORNOS, TEXCALTECO	TINACOS PARA MESA LOS HORNOS 2021	ADQUISICION Y REPARTICION DE TINACOS UNO POR LOTE EN LAS CALLES HUISTEPEC, ANDADOR 1, 2, 3 Y 4 DE HUISTEPEC, ANDADOR 1 CENHUANTEPEC E IZCATEPEC	0.00%								
MIGUEL HIDALGO	REENCARPETADO CALLE CUAUHTEMOTZIN	LEVANTAR O QUITAR POR COMPLETO LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y COLOCAR REENCARPETADO NUEVO EN LA CALLE CUAUHTEMOTZIN	0.00%								
MIRADOR 1A SECC	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	DOTAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA MIRADOR 1A SECC., LO ANTERIOR CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DISMINUCIÓN DEL GASTO FAMILIAR.	0.00%								
MIRADOR 2A Y 3A SECC	ENTADORES SOLARES 2A Y 3A SECCION, EL MIRAD	ADQUISICION E INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR CON TODOS SUS COMPONENTES POR LOTE Y SERA DISTRIBUIDO A LAS PERSONAS QUE NO TIENEN SU CALENTADOR SOLAR.	0.00%								
MIRADOR DEL VALLE	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LA COLONIA	0.00%								
MIRADOR I	MODULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN PUNTO ESTRATEGICO DE LA COLONIA TORRE ALTA DE VISION PERIFERICA	0.00%								
MIRADOR II	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	INSTALACION DE CAMARAS ROTATIVAS PARA VIGILANCIA EN LAS CALLES HOPELCHEN Y XITLE Y EN ESQUINA DE HOPELCHEN Y MAYAHUEL	0.00%								
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RN E LA COLONIA MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TL		EJECUTAR OBRAS PARA CONSTRUIR CONTRABARRAS, SALONES Y TERRAZA ASÍ COMO LA HABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y DRENAJE. COMPRA DE MOBILIARIO COMO SILLAS, MESAS, PANTALLA, ESTANTES Y CAJÓN PARA PROTECTAR.	0.00%								
MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U) DORES SOLARES. SUPERMANZANA 1. UNIDAD NA		LA SUPER MANZANA 1 DE LA UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA CUENTA CON CERCA DE 2,500 VIVIENDAS QUE NECESITAN ACTUALIZAR SU INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE NECESITAMOS APOYO PARA "ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES", HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%								
MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U) DPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 2 (QU		CAMBIA C/3 DE LOS TUBOS DE ALBAÑAL QUE SALEN DE LAS CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS UH NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SM2 PRIORITY A IDENTIFICADOS DERIVADO DEL PASO DEL TIEMPO ASENTAMIENTO DE LA TIERRA Y SISOS MUESTRAN AFECTACIONES O SOCAVONES EN JARDINES Y BANQUETAS LA ACTIVIDAD A REALIZAR EXCAVACIÓN RETIRO Y CAMBIO DE TUBO RETIRO DE ESCOMBRO TAPAR LA EXCAVACIÓN (TIERRA Y/O CEMENTO EN SU CASO ALGUNAS BANQUETAS SERÁN RECORTADAS Y NIVELADAS) COMPRAR TUBOS DE ALBAÑAL ADOCRETO O PVC, CEMENTO, ARENA, ETC	0.00%								
MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U) PLAN DE OBRA EN EDIFICIOS, DUPLEX Y CASAS UN		CONTINUIDAD POR DENSIDAD. CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE PINTURA PARA ABARCAR CON ESTE PROGRAMA PINTAR DE ACUERDO A LOS ALCANCES LAS VIVIENDA.	0.00%								
MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U) LED DE 100 WATTS EN ZONAS NECESARIAS (POS		INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 100 WATTS EN ZONAS NECESARIAS (POSTES) AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO.	0.00%								
MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U) E Y CANCHAS DE BASKETBOL DE LA SMT EN LA I		COMO SU NOMBRE DEL PROYECTO LO DICE CLARAMENTE, REHABILITAR Y REMODELAR TOTALMENTE DESDE LAS ÁREAS COMUNES, JUEGOS, ALUMBRADO MASIVO DE TODA ESA ÁREA (PORQUE EN LA NOCHE ESTÁ OSCURO) Y POR SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD, SUS JARDINES Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, DONDE SE VERÁN BENEFICIADAS 1350 VIVIENDAS CON SUS FAMILIAS, CERCA DE 3000 PERSONAS ENTRE ADULTOS MAYORES, NIÑOS, JÓVENES, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROPICIANDO EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD Y SU ESPARCIMIENTO FAMILIAR.	0.00%								



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Período:		Enero - Marzo 2021									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
NIÑO JESUS (BARR)	DEL NIÑO JESÚS PARA REHABILITARLO PARA RE	EL PARQUE CONTARÁ CON UN ÁREA INTERIOR DELIMITADA CON REJA PARA PERROS, TENDRÁ UN KIOSCO PARA CAMPANAS DE VACUNACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE MASCOTAS. TENDRÁ UNA ZONA DE PISO DE ARCILLA Y PALAS PARA MANTENERLO LIMPIO, ADICIÓN DE QUE LA ARCILLA PERMITIRÁ QUE SE FILTREN LOS DESECHOS Y LA HUMEDAD. TAMBIÉN CONTARÁ CON BEBEDEROS, BOTES DE BASURA ESPECIALES, JUEGOS DE OBSTÁCULOS Y UN ESPACIO DIVIDIDO EN DOS ÁREAS, UNA PARA RAZAS GRANDES Y OTRA PARA PEQUEÑAS Y CONTARÁ CON MOBILIARIO URBANO.	0.00%								
NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	INTO Y EMBELLECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD	EL CAMBIO TOTAL DE TODA LA NOMENCLATURA, YA QUE MUCHAS DE ELLAS, HAN SIDO DESTRUIDAS Y OTRAS ESTÁN BORRADOS LOS NOMBRES DE NUESTRAS CALLES, ASÍ TAMBIÉN EL BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE TODAS LAS CALLES DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL, APLICANDO LOS RECURSOS HASTA DONDE ALCANCE ESTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	0.00%								
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	PROPORCIONAR CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y ASÍ APOYAR CON LA ECONOMÍA FAMILIAR, ASÍ COMO AL MEDIO AMBIENTE. DISTRIBUCIÓN POR SORTEO EN ASAMBLEA O PREVIO REGISTRO DE INTERESADOS.	0.00%								
OCOTLA-OCOTLA CHICO	TINACOS	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS PERSONAS QUE NO OBTENGAN EL BENEFICIO EN 2020	0.00%								
ORIENTE (AMPL)	RES SOLARES EN TODA LA COLONIA DE ORIENTE	COMPRA DE TINACOS DE 1100 LITROS, DE MARCA ROTOPLAS, PARA TODA LA COMUNIDAD DE OCOTLA-OCOTLA-CHICO. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.00%								
PARAJE 38	TINACOS PARA PARAJE 38	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACIÓN	0.00%								
PARQUES DEL PEDREGAL	ARIAS LED - MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE LA	COMPRA E INSTALACIÓN DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD EN LA COLONIA PARAJE 38, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%								
PEDREGAL DE LAS AGUILAS	AS SOLARES PARA AFUERA DE LAS CASAS DE LA	SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS ACTUALES POR LUMINARIAS LED DE LUZ BLANCA. ESTA NUEVA ILUMINACIÓN PERMITIRÁ MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA COLONIA, ASÍ COMO CONTRIBUIR CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, YA QUE LA ILUMINACIÓN LED REQUIERE MENOS ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LAS LUMINARIAS ACTUALES	0.00%								
PEDREGAL DE SN NICOLAS LA SECC	SOLARES EN CALLE TLAMAHUACALA, FERROCARR	PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA SE REQUIERE QUE LAS FAMILIAS, TENGAN ILUMINACIÓN FUERA DE SUS CASAS, POR ESO ES NECESARIO LÁMPARAS SOLARES, YA QUE SON ECONÓMICAS PARA LAS FAMILIAS. DISTRIBUIDAS POR LA ASAMBLEA AL ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.00%								
PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	AS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, TINACOS DE 1100 LITROS Y LUMINARIAS DE POSTE COMÚN, TIPO LED	0.00%								
PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	AS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA SECCIÓN. CON EL OBJETIVO DE TRATAR DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA DEBIDO A LA CONTINUA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS, SOBRETODO EN HORAS MATUTINAS Y NOCTURNAS. ASIMISMO, ES IMPORTANTE QUE LAS CÁMARAS SE UNAN A LA RED DEL CS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA (VER LA AMPLIACIÓN QUE SE ANEXA)	0.00%								
PEDREGAL DE STA URSULA NITLA	NCHA DE BASQUETBOL, PARA HACERLA DE VOLI	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA SECCIÓN. CON EL OBJETIVO DE TRATAR DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA DEBIDO A LA CONTINUA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS, SOBRETODO EN HORAS MATUTINAS Y NOCTURNAS. ASIMISMO, ES IMPORTANTE QUE LAS CÁMARAS SE UNAN A LA RED DEL CS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA. (VER AMPLIACIÓN QUE SE ANEXA)	0.00%								
		INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, E INSTALACIÓN DE ÁREA PARA REDES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PARA TRANSFORMARLA, EN CASO NECESARIO, EN CANCHA DE VOLIBOL. INCLUIR REDES.	0.00%								





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Periodo:		Enero - Marzo 2021									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
PIEDRA LARGA PLAN DE AYALA	CALENTADORES SOLARES	CONSTA EN LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS QUE TENGAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ALCALDÍA, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.00%								
POPULAR STA TERESA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	0.00%								
PRADO COAPA 2A SECCION	TO CERRADO CON BOTONES DE PANICO Y GRABACION	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO CON BOTONES DE PANICO Y GRABACION YA INSTALADAS EN ZONAS DE RIESGO	0.00%								
PRADO COAPA 3A SECCION POTRERO ACOPXA	AS DE VIDEO EN LA COLONIA PRADO COAPA 3A S	COLOCAR CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA PRADO COAPA 3A SECCIÓN.	0.00%								
PROGRESO TLALPAN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	APOYAR A LAS FAMILIAS CON LOS GASTOS DEL GAS LP TAN ELEVADO, PROPORCIONANDO ENTONCES CALENTADORES SOLARES PARA SU USO, Y PARA APOYO AL MEDIO AMBIENTE. DISTRIBUCION POR SORTEO O PREVIO REGISTRO DE INTERESADOS.	0.00%								
PUEBLO QUIETO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN EN LOS HOGARES DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA QUE NO CUENTEN CON DICHSO CALENTADORES.	0.00%								
RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	TENA DE RECICLAJE DE AGUAS GRISAS PARA RAN	LA FIRME INTENCIÓN ES REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y REUTILIZAR AGUAS GRISAS Y PLUVIALES PARA EL RIEGO DE 1500M2 DE ÁREAS VERDES PREVIO TRATAMIENTO. CONTAMOS CON LOS PRINCIPALES PUNTOS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAJE.	0.00%								
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOPXA	SÍSMICAS CONECTADAS AL CS Y CÁMARAS DE SE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS SISMICAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LOS REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOPXA CONFORME AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.00%								
RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	NEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADE	ESPACIO ASIGNADO ACTUALMENTE ES UNA LOSA TAPA DE CISTERNA LA CUAL SE PRETENDE REMODELAR CONSIDERANDO ASPECTOS ESTRUCTURALES CONSTRUYENDO TECHUMBRE METALICA BASE LOSACERO LARGUEROS PTR VIGAS IPR COLUMNAS IPR ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE LA CISTERNA EXISTENTE EL AREA DIVIDIDA EN 2 HITADES UNA CON PISO DE CAUCHO MODULAR PARA ACTIVIDADES DE IMPACTO DEPORTIVO O RECREATIVO Y OTRA CON ACABADO ESCOBILLADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DIDACTICAS PARA BENEFICIO DE TODOS LOS 3800 HABITANTES DE 480 DEPTOS	0.00%								
CON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA C	STALACION DE LÁMPARAS SOLARES, PARA LA U.	COMPRA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES, PARA LA UNIDAD HABITACIONAL PLAZA DEL ORO, PARA FAVORECER LA SEGURIDAD Y ECONOMÍA DE TODOS LOS VECINOS (SE COLOCARÁN DENTRO DE LA UNIDAD)	0.00%								
RINCONADA (U HAB)	INTURA PARA LOS 22 EDIFICIOS U.H. RINCONAD	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 22 EDIFICIOS PINTURA Y BARNIZ	0.00%								
ROCA DE CRISTAL	AS SOLARES DOMICILIARIAS PARA ROCA DE CRIS	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES Y REPARTIRLAS LOTE POR LOTE	0.00%								
ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-PIÑA POB	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE ZAPOTE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN LA CALLE ZAPOTE DE CALENTADORES SOLARES QUE AYUDEN A LA ECONOMÍA Y AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	0.00%								
SAN BARTOLO EL CHICO	LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN	ENCARPETAR LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA SAN BARTOLO EL CHICO, INICIANDO DESDE EL ENTONQUE DE LEZARD CÁRDENAS HASTA LAS CALLE PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE. SE REQUIERE LEVANTAR LA CARPETA ACTUAL COLOCAR UNA NUEVA, TOMANDO EN CUENTA EL CORRECTO DECLIVE DEL NIVEL DEL AGUA.	0.00%								
SAN JUAN TEPEXILILPA	EN CALLES MIRAMONTES, CASTRO BRITO Y CAL	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES EN CADA LOTE DE LAS CALLES MIRAMONTES, CASTRO BRITO Y CALLEJON MIRAMONTES	0.00%								
SAN JUAN TEPEXILILPA (AMPL)	RES SOLARES PARA TODA LA COLONIA DE AMP. Y	ADQUISICION Y INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS PERSONAS QUE NO HAN SIDO GANDORAS EN LOS PROYECTOS ANTERIORES, REPARTICION POR LOTE	0.00%								
SAN LORENZO HUIPULCO	INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA	EQUIPAMIENTO DE UNA RED DE VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL VADUCTO TLALPAN Y ACUEDUCTO, Y CALLES ALEAÑAS. CON MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 1080 PÍXELES, CON FORMATO GRÁFICO HD, CON TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD ALÁMBRICO CON TAMAÑO DE LECTOR ÓPTICO CON DIFERENTES ÁNGULOS DE 40 Y 360 GRADOS PARA EXTERIORES QUE SE INSTALARÁN EN EL PERÍMETRO SEÑALADO.	0.00%								



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan									
Período:		Enero - Marzo 2021									
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-AYOMETITLA	DRENAJE EN TODA LA COLONIA	DRENAJE EN TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.00%								
SAN NICOLAS II	TINACOS DE 1,100 LITROS PARA HABITANTES DE TODA LA COLONIA	SE ENTREGARÁN TINACOS DE 1,100 LITROS. SE PRETENDE QUE SE COMPREN Y REPARTAN POR SORTEO Y DE MANERA EQUITATIVA EN TODA LA COLONIA	0.00%								
SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	REPARAR Y PINTAR TODAS LAS FACHADAS, PINTAR GUARNICIONES	SE CONSTITUIRÁN JARDINERAS ALREDEDOR DE LOS ARBOLES PARA PROTEGERLOS, SE COMPRARÁ PINTURA PARA LAS FACHADAS QUE LOS VECINOS DESEEN PINTARLAS, ASÍ COMO LAS GUARNICIONES Y LOS SEALAMIENTOS VIALES. SE COLOCARÁN LOS NOMBRES DE TODAS LAS CALLES EN PLACAS ESPECIALES.	0.00%								
SANTA URSULA XITLA	ESTUDIO DEL SUBSUELO Y SUS AFECTACIONES, Y PROYECTOS EN SUPERFICIE DURADEROS.	HACER UN ESTUDIO (RADIOGRAFÍA) DEL SUBSUELO PARA CONOCER LAS AFECTACIONES QUE ESTE TENGA, DESDE SOCAVONES, CUEVAS, FUGAS DE AGUA OCULTAS, ASÍ COMO TENER UN MAPEO DE LA RED DE SERVICIOS ENTERRADOS DEL CUAL NO HAY PLANOS, O EN SU CASO ACTUALIZARLOS, POR DEBAJO DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, DE ESTA MANERA SE PODRÁN ATACAR LOS PROBLEMAS QUE SE ENCUENTREN EN PRESUPUESTOS FUTUROS, LA META ES TENER UN SUBSUELO EN CONDICIONES, PARA PODER CONTENPLAR EN FUTURO	0.00%								
SANTISIMA TRINIDAD	ADQUISICIÓN DE SOLARES PARA TODA LA COLONIA SANTISIMA	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR POR LOTE	0.00%								
SAUZALES CEBADALES (U HAB)	CUARTO DE BOMBAS A CADA SECTOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL	CAMBIO DE VALVULAS DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL CUARTO DE BOMBAS A CADA SECTOR DE LA UNIDAD, SECTOR 1, 2 Y 3. EN TOTAL SON 11 EDIFICIOS, 42 ENTRADAS QUE CUENTAN CON LLAVES QUE NO SIRVEN, VALVULAS Y LLAVES ESTAN UBICADAS DENTRO DE LA UNIDAD SAUZALES-CEBADALES.	0.00%								
SECCION XVI	VECINAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL	CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS Y VECINAS, VULNERABLES (PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y JUBILADOS, MADRES SOLTERAS) QUE VIVEN EN LA SECCIÓN XVI, CON EL FIN DE AHORRAR DE GAS NATURAL.	0.00%								
SOLIDARIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (COMPUTADORAS) PARA JOVENES	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A JOVENES QUE NO TIENE ACCESO A ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	0.00%								
TECORRAL	ADQUISICIÓN DE TINACOS CISTERNAS	ADQUIRIR TINACOS CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA AYUDAR AL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CADA VECINO CON FOLIO, ANTE LA FALTA DE AGUA QUE POR SEMANAS PADECEN EN CALLES ALTAS Y VECINOS DE LA COMUNIDAD.	0.00%								
TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL	-HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA AÑO 2020 - ESCARBAR Y SACAR LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO. - COLOCAR NUEVA TUBERÍA Y TAPAR LAS ZANJAS REALIZADAS.	0.00%								
TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTES DE 7.5 M CON BRAZO Y LUMINARIA PARA LAS CALLES DE LA COLONIA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTES DE 7.5 M CON BRAZO Y LUMINARIA PARA LAS CALLES DE LA COLONIA	0.00%								
TEPETONGO	REPARAR Y PINTAR FACHADAS PARA LA UNIDAD TERRITORIAL	REPARAR Y PINTAR FACHADAS DE CADA FRENTE POR LOTE EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL 12-171	0.00%								
TETENCO (PJE)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	SE REQUIERE DOTAR DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA TETENCO CON EL FIN DE QUE POCO A POCO SE VAYA CAMBIANDO A UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA MÁS SUSTENTABLE, ECONÓMICO Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. SE SOLICITA TAMBIÉN SU INSTALACIÓN. AL ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.00%								
TEZONTITLA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%								
TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	COMPRAR TINACOS DE 1100 LITROS MARCA ROTOPLAS, PARA TODA LA COLONIA.	0.00%								
TLALCOLIGIA	RECONDICIONAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	LEVANTAMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA ACTUAL, PREPARACIÓN DE LA NUEVA BASE Y APLICACIÓN DE PAVIMENTO NUEVO	0.00%								
TLALMILLO	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICIÓN EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.00%								



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		Enero - Marzo 2021											
Período:													
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
TLALPAN CENTRO	ES SOCIAL, UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA C	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN O MANTENIMIENTO DE 40 DEPARTAMENTOS QUE NECESITAN IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, FUGAS DE AGUA Y HUMEDAD EN LOS DEPARTAMENTOS.	0.00%										
TORIELLO GUERRA	ICADO PARA LAS ARTES EN EL JARDIN TORIELLO	EL NODO CULTURAL TORIELLO GUERRA SE DESARROLLARA SOBRE LA PLANCHA CIRCULAR YA EXISTENTE, INSTALACION DE UN TEMPLETE DE APROXIMADAMENTE 45 CM DE ALTURA CON UN MURETE DE RESPALDO DE 75CM CONTARA CON UNA ESTRUCTURA METALICA QUE PERMITIRA COLOCAR DIVERSOS ELEMENTOS. EL NODO CULTURAL DEBERA CONTAR CON UNA LONA QUE PERMITA CUBRIR TANTO EL ESCENARIO COMO LOS ASISTENTES. EL TEMPLETE CONTARA CON ESPACIOS PARA GUARDAR EQUIPOS Y CORRIENTE.	0.00%										
TORRES DE PADIENA	ON DE AGUA PLUVIAL CON FILTRO PARA AGUA POTABLE	ADQUISICION E INSTALACION DE TINACOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FILTRO PARA AGUA POTABLE	0.00%										
TRES FUENTES (U HAB)	LES, CASETA: PINTURA INTERIOR-EXTERIOR, E IMP	REPARACION, PINTURA DE BARDAS Y REJAS DE LAS FACHADAS, RESANE Y PINTURA DE LAS BARDAS PERIMETRALES, EN CASETAS DE VIGILANCIA SU IMPERMEABILIZACION, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION DE TECHO DE SALIDA PARA RESGUARDO DE LLUVIA, REPARACION DE JARDINERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DE LA VIALIDAD SEPARANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES, EL PROYECTO SE PROPONE EJECUTAR PARA TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE INTEGRAN LA COLONIA TRES FUENTES 11-182	0.00%										
VALLE DE TEPEPAN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	DOTAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES A LAS FAMILIAS DE LA COLONIA. ESTO DE ACUERDO A UNA RIFA REALIZADA EN ASANBLEA.	0.00%										
VALLE ESCONDIDO	ETAPA: RECUPERACION AREAS VERDES Y SUELO	CONSTRUIR EL SEGUNDO CAMELLON JARDINADO AL CENTRO DE LA CALLE ESMERALDA (TORRES)	0.00%										
VALLE VERDE	CALENTADORES SOLARES 4A ETAPA	DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA APOYAR LA ENERGIA SUSTENTABLE Y LA ECONOMIA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA VALLE VERDE. AL ALCANCE PRESUPUESTAL.	0.00%										
VERANO	ACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA	PROPORCIONAR DE CALENTADORES SOLARES A TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA VERANO, INCLUYENDO INSTALACION, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.00%										
VERGEL DE COYACAN-VERGEL DEL SUR	ACION TOTAL DE LA SECCION PARQUES VERGEL DE	MEJORAMIENTO A LAS 4 SECCIONES DE LOS PARQUES DE VERGEL DE COYACAN: 1ER PARQUE: ENFRENTA DEL ADULTO MAYOR, REPARAR Y/O PONER MEJORES MAQUINAS DE EJERCICIO. 2DO PARQUE ENFRENTA A LA CASETA: PONER Y MEJORAR LAS BANCAS ASI COMO MESAS DE AJEDREZ Y ESPACIO PARA ADULTO MAYORES. 3ER PARQUE: EXCLUSIVO PARA PERROS: PONER UNA ESPACIO CON VALLA Y LUZ PARA LOS PERROS DIVIDIDOS EN 2 SECCIONES PERROS GRANDES Y CHICOS. 4TO PARQUE: MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES ASI COMO LA COLOCACION DE NUEVOS JUEGOS.	0.00%										
VILLA COAPA (RDICAL)	CLUYENTE DEL PARQUE UBICADO EN RESIDENC	REMODELACION DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPER MZ.3 RESIDENCIAL VILLA COAPA VOLVIENDOLO ASI SUSTENTABLE CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y UN SISTEMA DE REGULACION DE AGUA DE LLUVA PARA SU RIEGO, SERA INCLUYENTE YA QUE SE PRETENDEN INSTALAR JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE, DELIMITAR UN AREA PARA MASCOTAS ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO PARA LA POBLACION DE LA COLONIA SOBRE TODO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	0.00%										
VILLA DEL PUENTE FOYSSSTE (U HAB)	ENTO (PAVIMENTO) DE CALLES RINCONADA FRE	REPARAR CON ASFALTO BACHES Y GRIETAS CON PASTO QUE HA BROTADO ENTRE EL ASFALTO	0.00%										
VILLA LAZARO CARDENAS	ESPACIOS DEPORTIVOS, ILUMINACION Y REENC	LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS CUENTA CON TRES AREAS VERDES IMPORTANTES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PROFUNDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO, COMO LA SIEMBRA DE PASTO NUEVO, ADEMAS DE LA REMODELACION DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION E INSTALACION DE LUMINARIOS NUEVOS. EL OBJETIVO ES HACER DE ESTOS ESPACIOS AREAS SEGURAS, ADEMAS LA COLONIA REQUIERE URGENTEMENTE SE CAMBIE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES TERCARIAS, LAS AVENIDAS PRINCIPALES YA HAN SIDO ATENDIDAS.	0.00%										
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	HABILITACION DE BANQUETAS EN TODA LA UNID	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A TODAS LAS BANQUETAS DE LA UNIDAD.	0.00%										

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan											
Periodo:		Enero - Marzo 2021											
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
VISTAS DEL PEDREGAL	5 SOLARES PARA LAS FAMILIAS DE CALLE VISTAS	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CALLE VISTAS DE CUILOTEPEC CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	0.00%										
VIVEROS DE COACTETLAN	MINIMO Y EQUIPAMIENTO, PLANTA ALTA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (LOZA) SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNITARIO, ASÍ COMO ANUEBLADO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, CONSULTORIO DENTAL, CONSULTORIO MEDICO, SALA DE JUNTAS COMITÉ VECONAL EN TURNO, BAÑOS, SALÓN DE INTERNET GRATUITO, SE VERA BENEFICADA TODA LA COMUNIDAD AL PODER ACCEDER DE MANERA GRATUITA A CONSULTAS MEDICAS, DENTALES Y USO DE INTERNET PARA PODER APOYAR A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS A CUMPLIR CON SUS TAREAS.	0.00%										
XAXALCO	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, UNO POR FAMILIA, COMENZANDO POR LAS CALLES ARENAL Y XAXALCO	0.00%										
XAXALPAC	EN TODA LA CALLE CEREZOS DESDE CERRADA Y	PAVIMENTACIÓN EN TODA LA CALLE CEREZOS DESDE CERRADA Y HASTA EL FINAL. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.00%										
ZACATIENDA	MINARIAS SOLARES DE FACHADA DENTRO DEL P	PREVENIR DELITOS CON ACTIVACIÓN DE UNA ALARMA EN DIFERENTES CASAS, ASÍ COMO ILUMINAR MÁS LAS CALLES, YA QUE LAS LUMINARIAS DE LA ALCALDÍA SE FUNDEAN Y TARDAN EN COMPONERLAS QUEDANDO A OSCURAS LAS CALLES.	0.00%										
ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB)	ENABILITACIÓN URBANA A ANDADOR SIN NOMBRE	EL ANDADOR SIN NOMBRE REQUIERE UN NUEVO PISO URBANO CON DESAGÜES, LUMINARIAS, JARDINERAS, BANCAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEPÓSITOS DE BASURA Y CÁMARAS DE VIGILANCIA.	0.00%										
2 DE OCTUBRE	FILTROS DE AGUA DE USO DOMESTICO	ADQUISICION O COMPRA DE FILTROS DE TALAVERA CON CAPACIDAD PARA 20 LITROS	0.00%										
SAN MIGUEL TOXIAC	TADORES DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COL	SE REQUIERE DE TODA LA INSTALACIÓN NECESARIA PARA CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%										
HEROES DE PADIERNA I	DISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOL	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO EN SU ECONOMIA (SIEMPRE Y CUANDO NO LE HAYA TOCADO O INSTALADO EN OTROS AÑOS) 1 CALENTADOR POR LOTE TODO HEROES DE PADIERNA I.	0.00%										
HEROES DE PADIERNA II	5) PARA LAS CALLES DZIBALCHEN, TIKKOKOB, D	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES (FOTOVOLTAICOS) PARA LAS CALLES PARTICIPANTES CON CARACTERISTICAS PARA CONSUMO DOMESTICO, CON CAPACIDAD DE CONSUMO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y ALUMBRADO INFERIOR, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN AHORRO ECONOMICO PERO TAMBIEN SUSTENTABLE PARA EL PLANETA.	0.00%										
LOMAS DE PADIERNA I	RES PARA LAS CALLES YOBAIN, BOCHIL Y BEKAL	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS DE YOBAIN, BOCHIL Y BEKAL EN EL TRAMO DE TIZIMIN A POPOLNA PARA APOYAR EN SU ECONOMIA FAMILIAR Y AL MEDIO AMBIENTE.	0.00%										
LOMAS DE PADIERNA II	NQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTAB	LA IDEA ES EVITAR LA ESCASES DE AGUA POTABLE DEBIDO A LOS CORTES DE AGUA QUE SE HAN REALIZADO ACTUALMENTE, ADQUIRIENDO Y COLOCANDO THACOS ROTOPLAS DE 1100 LITROS, PARA LOS VECINOS DE LAS CALLES IZAMAL, HOPELCHEN Y YOBAIN ENTRE LAS CALLES TIZIMIN, ACANCEH, CHENAX Y SINANCHE.	0.00%										
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	ESTUFAS SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION CON TODO EL EQUIPO PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTUFAS SOLARES EN LOS DOMICILIOS	0.00%										
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	PROVEER A LOS VECINOS CALENTADORES SOLARES PARA UN AHORRO ECONOMICO.	0.00%										



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02C014 Alcaldía Tlalpan											
Período:		Enero - Marzo 2021											
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRELUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
BELISARIO DOMINGUEZ	EN HOGARES PARA AHORRO DE DINERO EN CON	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PRIMERA ETAPA PARA LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES 3, 6, 11, 13 Y JARDÍN, AL ALCANCE PRESUPUESTAL. LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS SERÁ POR SORTEO ENTRE LAS PERSONAS QUE SE REGISTRAN EN ASAMBLEA CONVOCADO POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE LA COLONIA O POR AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA, TOMANDO EN CUENTA UN CALENTADOR SOLAR POR LOTE.	0.00%										
LA MAGUEYERA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA TODA LA COLONIA, AL ALCANCE PRESUPUESTAL. DAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA, PARA ELLO SE HARÁ UN SORTEO O ACUERDO PARA DETERMINAR QUIÉNES LOS NECESITAN MÁS	0.00%										
ARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HABENIDA DEL REGIDOR EN LA NARCISO MENDOZA)		DEBIDO A LA OBRA DE RED HIDRÁULICA, ESTA CALLE QUEDÓ MUY DAÑADA, CON BACHES Y MUCHOS PARCHES. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS EN LOS 2 EJERCICIOS PARA PODER TERMINAR ESTA CALLE, CONSCIENTE QUE ES HASTA EL ALCANCE FINANCIERO	0.00%										
CON JUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	PARA AHORRO DE ENERGIA Y OPTIMIZACION DE	INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO EN CUBO DE ESCALERA, CORRECCION DE SENSORES EN ESTACIONAMIENTO PARA COMPLEMENTAR INSTALACION DE PANELES SOLARES.	0.00%										
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	FILTROS PARA AGUA	PURIFICAR EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. ESTO ES, UN PURIFICADOR PARA CADA HOGAR DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL.	0.00%										
ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	CALENTADORES SOLARES	PARA MEJORAR LA ECONOMIA Y EL MEDIO AMBIENTE, PROponGO LA INTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA AHORRA EN CONSUMO DE GAS, Y APROVECHAR LA ENERGIA SOLAR EN NUESTRAS VIVIENDAS. TOMANDO EN CUENTA COMO PRIMERA INSTANCIA EL LISTADO DE LA PLÉTICA INFORMATIVA SOBRE EL PRESUPUESTO QUE SE LLEVO ACABO EN LA COLONIA. POSTERIORMENTE RIFANDO POR CALLE A LOS ASISTENTES EN LA SIGUIENTE REUNION PARA INFORMAR LAS PROPUESTAS QUE HAY DE LOS PROYECTOS DANDO CONTINUIDAD CON EL PRESUPUESTO 2021.	0.00%										
LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA	FILTROS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2021	QUE CADA FAMILIA CUENTE CON UN FILTRO DE AGUA. SE REQUIERE CEMENTO, BLOC, GRAVA, ARENA, TONELADAS DE VARILLAS, ANILLOS, ALAMBRE, MORTERO, MATERIAL PARA INSTALACION ELÉCTRICA, UNA PUERTA Y 2 VENTANALES, CRISTALES, EQUIPO PARA BAÑO, AZULEJO DE BAÑO, MATERIAL DE PLOMERÍA, PIEDRA PARA CIMENTO, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.00%										
LOMAS DE TEPEHECATL RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	MATERIAL PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	SE PRETENDE IMPERMEABILIZAR MUROS EXTERIORES Y IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS, FACHADA Y OFICINAS DE LA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS 17 UNIDAD HABITACIONAL, POR LO QUE SE REQUIERE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, BROCHAS, ESCALERAS, CUERDAS, GUANTES, MASCARILLAS, CEPILLOS, ESPÁTULAS.	0.00%										
LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, POR	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%										
PARRES EL GUARDA (PBLO)	RESOLUCION DEL TEPJF	NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECOMX	0.00%										



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:		02C014 Alcaldía Tlalpan												
Período:		Enero - Marzo 2021												
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO / PROGRAMADO * 100			
SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%											
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%											
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%											
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%											
SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%											
SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA, RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA, POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00%											
TOTAL URG				88,434,269.0	88,434,269.0	9,752,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

Nota: Los montos por proyecto están en proceso de definirse por la instancia correspondiente.
Fuente de Información: Portal Oficial del Instituto Federal Electoral de la Ciudad de México. Los actas de validación de resultados fueron remitidos vía correo electrónico a la Dirección General de Participación Ciudadana de esta Alcaldía



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,062,416,652.00	-	1,062,416,652.00	334,462,032.37	217,851,950.18	727,954,619.63
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,062,416,652.00	-	1,062,416,652.00	334,462,032.37	217,851,950.18	727,954,619.63
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,062,416,652.00	-	1,062,416,652.00	334,462,032.37	217,851,950.18	727,954,619.63