

Ciudad de México 02 de marzo de 2026
Oficio No. **AT/DGODU/02-47/2026**
Asunto: Atención al AT/DGAF/0181/2026
CUENTA PUBLICA 2025

Mtra. Claudia Islas Lagos
Directora General de Administración y Finanzas
Presente

En atención al oficio AT/DGAF/0181/2026 de fecha 26 de enero de 2026, donde se hace referencia al oficio CIRCULAR SAF/SE/DGACyRC/0005/2025, mediante el cual hace del conocimiento los plazos y términos para la entrega de la información Presupuestaria y Programática, para la integración de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y solicita información de la misma, en forma impresa y medio magnético, escaneado, debidamente protocolizado.

Al respecto, se envía información en los formatos proporcionado y por los medios solicitados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano.




Elaboró




Hugo Cuellar Monroy
J.U.D. de Control y Avance
Financiero de Obra

Revisó



Elsy Joana Rivas Hernandez.
Subdirectora de
Administración de Obras

Revisó



L.C. Dulce Rocio Hernández
Méndez
Directora de Planeación y
Control de Obras

cc - L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez-Directora de Planeación y Control de Obras.-Para su conocimiento.
Lic. America Lizbeth Valencia López.- Directora de Finanzas.-Para su conocimiento.
Lic. Alberto González Nicolás.- Subdirectora de Programación y Presupuesto.- Para su conocimiento.
C. Elsy Joana Rivas Hernández.- Subdirectora de Administración de Obras.- Para su conocimiento.
C. Hugo Cuellar Monroy.- J.U.D. de Control y Avance Financiero.- Para su conocimiento.



Unidad Responsable del Gasto:		MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2025									
Fecha de Elaboración:		02CD14 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO									
Formato	Nombre	Formatos Físicos		Entregable		Medio Electrónico		Observación			
		Aplica	No Aplica	Excel	PDF	Excel	PDF				
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME	X									
ECG	EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO		X								
E-RAA	EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		X								
E-RFI	EGRESOS CON RECURSOS FISCALES	X									
E-ROR	EGRESOS CON RECURSOS DE CREDITO		X								
E-RFE	EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES		X								
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	X									
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X									
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION		X								
ADS	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X								
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X								
REA	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	X									tambien se esta entregando el formato del PPI el cual no viene relacionado en esta matriz en Excel y PDF
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		X								
R-RAHA	RECURSOS RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD		X								
AR-DH	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS		X								
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X								

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA

2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Titular:

Responsable:

Nombre:

Nombre:

Mtra. Alma Karen García Vargas


L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez


Cargo:

Directora General de Obras y Desarrollo
Urbano

Cargo:

Directora de Planeación y Control de Obras


Firma


Firma




UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:		E-RFI EGRESOS CON RECURSOS FISCALES										
Área Funcional		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO										
F-F-SF-AI	PP	Denominación PP	Presupuestal					Pagado				
			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido					
221 274	K023	Infraestructura Urbana	0.00	1,610,947.47	0.00	0.00	1,429,230.72	0.00				
		TOTAL	0.00	1,610,947.47	0.00	0.00	1,429,230.72	0.00				
ACCIONES REALIZADAS												
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO												
221 274 K023- Infraestructura Urbana-AI Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, en el proyecto denominado: Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos. Incluye Servicios, se logró beneficiar a una población de 4,500 habitantes donde se realizaron los trabajos en:												
1.-Centro Acuático "CEFORMA", ubicado en Av. Miguel Hidalgo 195, colonia Fuentes Brotantes, Trabajos realizados: desamantamiento de muebles sanitarios, retiro y colocación de piso, colocación de mamparas y de muebles sanitarios, trabajos de pintura en interiores												

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :		E-RFE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES						
FONDO :		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
150250-NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG		Presupuesto						
		Avance (%)						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100
126,272,673.00	128,143,816.36	110,448,442.31	82,933,064.38		16,293,552.09	65.7%	64.7%	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

Así mismo se ejercieron recursos en los trabajos del proyecto denominado Supervisión Técnica Administrativa para trabajos relativos al Presupuesto Participativo, Trabajos realizados: revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación y revisión de volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen elaboración de contratos; recepción, liquidación y finiquito de las obras, integración de grupos técnico-administrativos, capacitación, estos trabajos no cuantifican meta ya que es un servicio de obra.

222 263 R002-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Al Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se reportan la realización de obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Marco del Presupuesto Participativo, en atención a (96 Unidades territoriales) para los trabajos de mantenimiento, construcción y rehabilitación a los diferentes inmuebles públicos, espacios deportivos y culturales, y todo lo relacionado con la Obra Pública, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Tlaxpenses en los siguientes rubros de trabajos:

Se llevaron a cabo trabajos a través del Capítulo 4000, denominado: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en la partida denominada: Otras ayudas sociales a personas, en la atención de Mantenimiento y/o rehabilitación al interior de Unidades Habitacionales o Fraccionamientos en (22 unidades territoriales):

- 1.-Mantenimiento de Bombas, con clave de Unidad Territorial: 12-027, en la Colonia Conjunto Urbano Cuernavaca (U Hab), Trabajos realizados: infraestructura hidráulica para cambio de válvulas check mantenimiento al tablero de control de bombas, 2.-Cancha de Voleibol Balonvolea Picacho en Juego, con clave de Unidad Territorial: 12-040, en la Colonia Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U Hab), Trabajos realizados: Construcción de cancha de voleibol, con nivelación del terreno, el trazado de las dimensiones reglamentarias, la ejecución de la base con materiales adecuados y sistemas de drenaje, colocación de la superficie de juego (concreto, recubrimiento sintético), instalación de postes y red con sus anclajes, así como la pintura de líneas y acabados finales, 3.-Tenorios 150 Mantenimiento Correctivo Preventivo para 12 Edificios, con clave de Unidad Territorial: 12-044, en la Colonia Unidades Habitacionales de Tenorios, Trabajos realizados: rehabilitación de fachadas de tabique, 4.-Cambio y Colocación de Nueva Tubería de Agua Potable en Áreas Comunes con clave de Unidad Territorial: 12-045, en la Colonia FOVISSSTE San Pedro Mártir (U Hab), Trabajos realizados: Cambio y colocación de tubería de agua potable en áreas comunes, 5.-Sustitución Mantenimiento a la Red de Distribución de Agua Potable, Incluyendo Tubería, Válvulas y lo necesario para su funcionamiento, con clave de Unidad Territorial: 12-047, en la Colonia Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U Hab), Trabajos realizados: sustitución de tubería galvanizada y manguera por tubería de polietileno de alta densidad del mismo diámetro, así como la sustitución de válvulas, 6.-Reencarpetao para Hueso Periférico, con clave de Unidad Territorial: 12-059, en la Colonia Hueso Periférico ISSSFAM No. 7 (U Habs), Trabajos realizados: trabajos de reencarpetao 7.-Rehabilitación de las Banquetas de los Andadores (Área Común), con clave de Unidad Territorial: 12-057, en la Colonia Hueso Periférico (U Hab), Trabajos realizados: limpieza, resanes de grietas en muros, impermeabilización, 8.-Reparación y/o Mantenimiento de Tinas de Concreto de los Edificios, con clave de Unidad Territorial: 12-103, en la Colonia Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 1 (U Hab), Trabajos realizados: colocación de lámina estructural, emboquillado de cerámica y sellador entre estructura y cerámica, 10.-Reparación o Construcción de Escaleras de los Edificios, con clave de Unidad Territorial: 12-104, en la Colonia Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U Hab), Territorial: 12-105, en la Colonia Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U Hab), Trabajos realizados: reparación de banquetas y rampas para discapacitados, 11.-Reencarpetao de banquetas y rampas para discapacitados, con clave de Unidad Territorial: 12-106, en la Colonia Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U Hab), Territorial: 12-106, en la Colonia Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U Hab), Trabajos realizados: reparación de banquetas y rampas para discapacitados, 12.-Reemplazo de las Escaleras, con el Fin de asegurar su funcionalidad, Seguridad Estructural y accesibilidad en todo momento con clave de Unidad Territorial: 12-107, en la Colonia Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U Hab), Trabajos realizados: reparación de banquetas y rampas para discapacitados, 13.-Mejoramiento Urbano Acceso Prado Coapa 3, con clave de Unidad Territorial: 12-131, en la Colonia Prado Coapa 3A Sección-Potrero Acoapa, Trabajos realizados: colocación de lámina estructural, emboquillado de cerámica e instalación de luminarias, 14.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Tuberías Externas de los 23 Edificios de Ris II, con clave de Unidad Territorial: 12-139, en la Colonia Residencial Insurgentes Sur (U Hab), Trabajos realizados: limpieza, resane de grietas e impermeabilización, 16.-Cambio y Renovación Total Cuarto de Bombas y Sistema, con clave de Unidad Territorial: 12-184, en la Colonia Saules Cabadales (U Hab), Tuberías y Registros para Reparación de Fugas con clave de Unidad Territorial: 12-182, en la Colonia Saules Cabadales (U Hab), Trabajos realizados: cambio de hidroneumáticos y válvulas, trabajos de impermeabilización y limpieza de sistema, 17.-Quinta Etapa de la Renovación de la Red Hidráulica de Agua Potable como Válvulas, Tuberías y Registros para Reparación de Fugas con clave de Unidad Territorial: 12-195, en la Colonia Villa del Puente FOVISSSTE (U Hab), Trabajos realizados: construcción de firme par cancha de basquetbol, 19.-Remodelación de la Cancha de Basquetbol del Parque Sobre calle Fresales, con clave de Unidad Territorial: 12-193, en la Colonia Villa del Puente FOVISSSTE (U Hab), Trabajos realizados: demolición de banquetas existentes y construcción de nuevas banquetas y rampas, 21.-Movilidad Reducida y Mayor Resistencia, con clave de Unidad Territorial: 12-204, en la Colonia Zapote-Luis Donaldo Colosio (U Habs), Trabajos realizados: trabajos de mantenimiento a panel de cárcamo, 22.-Mantenimiento Al Sistema de Bombeo, con clave de Unidad Territorial: 12-223, en la Colonia Residencial Fuentes de Cantera (U Hab), Trabajos realizados: revisión de los tableros, adquisición y colocación de una segunda bomba sumergible en cada sistema, revisión de fugas y presión del bombeo, revisión de foliadores y vanillas



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:		E-RFE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES			
FONDO:		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO			
150250-NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG		Presupuesto			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
126,272,673.00	128,143,815.36	110,448,442.31	82,933,064.38	82,933,064.38	16,293,552.09
				(Devengado / Aprobado)*100	65.7%
				(Devengado / Modificado)*100	64.7%
				(Ejercido / Aprobado)*100	0.0%
				(Ejercido / Modificado)*100	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

Así mismo a través del capítulo 6000 Inversión pública se llevaron a cabo los siguientes trabajos en 74 unidades territoriales, en los siguientes proyectos denominados:

INMUEBLES PÚBLICOS: (7 unidades territoriales) etc:

1.-Mantenimiento y Modernización del Parque Bustos de Juárez, con clave de Unidad Territorial: 12-002, en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 2A Sección, Trabajos realizados: sistema de muros, malla sombra, piso amortiguante, limpieza de busto. 2.-La Construcción de una Cancha de Fútbol Rápido 7 con Pasto Sintético en El Parque Cristo Obrero, con clave de Unidad Territorial: 12-003, en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 3A Sección, Trabajos realizados: trazos y nivelaciones, excavaciones cargas y acarrees, firmes de concreto hidráulico. 3.-Remodelación del Parque Martín Torres Padilla, con clave de Unidad Territorial: 12-005, en la Colonia AMSA, Trabajos realizados: desmontaje de tubos, demolición de guarniciones, cargas y acarrees, construcción de dátil y castillos de concreto hidráulico, levantamiento de muros de bloque, aplicación de aplonado de pintura en estructura, suministro, fabricación y colocación de estructura metálica ligera, así como el suministro y colocación de lámina traslucida. Todas estas actividades incluyen materiales, mano de obra, equipo, herramientas, acarreo libre, limpieza y demás conceptos necesarios para su correcta ejecución conforme a las especificaciones técnicas. 4.-Remodelación de Escaleras con Barandil y Arreglo de Jardinería Calle Kioto, con clave de Unidad Territorial: 12-008, en la Colonia Arenal Guadalupe Tlalpan, Trabajos realizados: trazo y nivelación, desyerbe, demolición, mejoramiento de la base de cimentación de acero de refuerzo, cimbras, cargas y acarrees, construcción de muros de mampostería, aplicación de pintura en muros y plafones, ejecución de pavimento de adobe y montaje de estructura metálica. 5.-División y Restauración del Parque la Concordia, con clave de Unidad Territorial: 12-009, en la Colonia Arenal Puerta Tepepan, Trabajos realizados: trazo y nivelación, desyerbe, demolición, excavación, cargas y acarrees, construcción de muros de mampostería, aplicación de pintura en muros y plafones, ejecución de pavimento de adobe, montaje de estructura metálica, colocación de reja de acero, relleno de zanjas y aplicación de pintura en muros y plafones. 6.-Cartera Segura: Segunda Fase para Prevención de Posible Desprendimiento de Rocas a través de Obra de Reforzamiento, con clave de Unidad Territorial: 12-018, en la Colonia Cartera Puente de Piedra, Trabajos realizados: desyerbe y limpieza de muro de piedra brasa hasta 10.00 m de altura, la demolición mecánica de piedra brasa con maquinaria y equipo de protección, el acarreo y descarga de materiales producto de desyerbe, tala y piedra en zona urbana. 7.-Por la Recreación de las Infancias, con clave de Unidad Territorial: 12-032, en la Colonia Cultura Maya, Trabajos realizados: excavación para el armado y colado de zapatas aisladas para conexión de columna, suministro, fabricación y colocación de estructura metálica ligera con cubierta de policarbonato ahumada, instalación de mobiliario urbano bancas, colocación de piso amortiguante, aplicación de pintura en estructura metálica, instalación de juegos infantiles, montables y reflectores. 8.-Arco Techo Techar las Canchas de las Infancias, con clave de Unidad Territorial: 12-037, en la Colonia El Divisadero, Trabajos realizados: excavaciones para el armado y colado de zapatas aisladas para conexión de columna de estructura metálica. 9.-Mejoras al Parque Floresta-Prado-Vergel Coapa, Trabajos realizados: meta ejecutada, 349.06 metros cuadrados de adoquinado de 297.06 metros lineales de construcción de guarniciones, con desyerbe y limpieza general de muro de piedra brasa hasta una altura de 10.00 m, la demolición mecánica de piedra brasa con maquinaria, mano de obra y equipo de protección, el acarreo y descarga de materiales producto de desyerbe, tala y piedra en zona urbana. 10.-Remodelación de Cancha de Fútbol 17, con clave de Unidad Territorial: 12-050, en la Colonia Granjas Coapa, Trabajos realizados: trazo y nivelación, desmantelamiento de cerca de malla, desmantelamiento de postes, desmantelamiento de barra superior, demoliciones, excavaciones, cargas y acarrees, rellenos, colocación de reja de acero, colocación de puerta, suministro e instalación de pasto sintético, rehabilitación de puerta, estructura metálica ligera y juego de mesa. 11.-Por un Campito Mejor, con clave de Unidad Territorial: 12-061, en la Colonia Jardines Coapa-Belissario Domínguez, Trabajos realizados: construcción de escalones y cubierta para gradas y colocación de reflectores. 12.-Rehabilitación de Canchas Deportivas en Jardines Coapa-Belissario Domínguez, con clave de Unidad Territorial: 12-064, en la Colonia Jardines Coapa-Belissario Domínguez, Trabajos realizados: trazo y nivelación, ejecución de tocón, demolición de pavimento, cargas y acarrees, mejoramiento de la base de cimentación, construcción de piso de concreto hidráulico, suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado, suministro y colocación de mallas móviles y ejecución de piso de concreto. 13.-Rehabilitación de Área y Juegos Infantiles, con clave de Unidad Territorial: 12-067, en la Colonia Jardines en la Montaña, Trabajos realizados: excavación para el armado y colado de zapatas aisladas, zapatas aisladas con placa base para conexión de columna de arcochecho, suministro y fabricación de estructura metálica pesada con cubierta de lámina rolada para generar un arcochecho; suministro y colocación de rejaero. 19.-Techado del Deportivo Ismael Resendiz Coapa 2A Sección, Trabajos realizados: trazo y nivelación, extracción de tocón, demolición de estructura metálica pesada, 16.-Cama de Dita: Campo Xochitl, Historias Compartidas, con clave de Unidad Territorial: 12-095, en la Colonia Miguel Hidalgo, Trabajos realizados: trazo y nivelación, construcción de arcochecho, suministro, fabricación y colocación de estructura metálica pesada, 18.-Cama de Dita: Campo Xochitl, Historias Compartidas, con clave de Unidad Territorial: 12-095, en la Colonia Miguel Hidalgo, Trabajos realizados: trazo y nivelación, construcción de elementos de cimentación como zapatas, dados, trabes de liga y contrarabes. Dichos trabajos incluyen materiales, mano de obra, acarreo libre, vibrado, muestreo y pruebas, curado, manejo de desperdicios, limpieza, así como la herramienta. 17.-Destino de Juegos Infantiles de Politecnio de Alta densidad en Parque de Lacadones esquina Otomiles, con clave de Unidad Territorial: 12-116, en la Colonia Pedregal de las Águilas, Trabajos realizados: sustitución de módulo de juegos infantiles. 18.-Arcochecho Ferrocarri y Homán, con clave de Unidad Territorial: 12-119, en la Colonia Pedregal de San Nicolás 3A Sección, Trabajos realizados: excavación para el armado y colado de zapatas aisladas, zapatas aisladas con placa base para conexión de columna de arcochecho, suministro y fabricación de estructura metálica pesada con cubierta de lámina rolada para generar un arcochecho; suministro y colocación de rejaero. 19.-Techado del Deportivo Ismael Resendiz Coapa 2A Sección, Trabajos realizados: trazo y nivelación, extracción de tocón, demolición de estructura metálica pesada, 20.-Embelllecimiento de la Fuente Principal, con clave de Unidad Territorial: 12-130, en la Colonia Prado Coapa 2A Sección, Trabajos realizados: trazo y nivelación, extracción de tocón, demolición de estructura metálica pesada, 21.-Entrada Segura, con clave de Unidad Territorial: 12-132, en la Colonia Progreso Tlalpan, Trabajos realizados: construcción de muros de concreto hidráulico, suministro y colocación de malla de alambre electrosoldado, suministro y colocación de trazo y nivelación con equipo de topografía, cortes en pavimento de concreto hidráulico, demolición manual de guarniciones y banquetas, excavaciones y acarreo de materiales tanto en camión. Se incluyó la recepción de residuos de construcción y demolición en plantas autorizadas por SEDEMA, la preparación y compactación de subrasantes, suministro y colocación de tepalate y cemento, colocación de acero de refuerzo en distritos de barandales en pasos peatonales. 22.-Arcochecho, de la montaje de estructuras metálicas, colocación de lámina galvanizada tipo losacero, mejoramiento de suelos con tepalate y cemento, colocación de acero de refuerzo en distritos de barandales en pasos peatonales. 23.-Arcochecho, de la



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:		E-RPE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG	
FONDO:		150250-NO ETIQUETADO		RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG		Avance (%)	
Aprobado	Modificación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100
126,272,673.00	128,143,815.36	110,448,442.31	82,933,064.38		16,293,552.09	65.7%	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

Cancha Deportiva de la Unidad Territorial y Colocación Pasto Sintético, con clave de Unidad Territorial: 12-146, en la Colonia Romulo Sánchez-San Fernando (Bar) Petra Pobre, Trabajos realizados: suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados; instalaciones eléctricas y colocación de luminarias; construcción de estructura tipo arco techo; ejecución de guarniciones; colocación de pasto sintético; instalación de malla cónica galvanizada, así como aplicación de pintura en los elementos correspondientes. Todas estas actividades incluyen materiales, mano de obra, equipo, herramientas, acarreo libre, limpieza y demás conceptos necesarios para su correcta ejecución conforme a las especificaciones técnicas. 23.-Peldano a Peldano nos Integraramos, con clave de Unidad Territorial: 12-147, en la Colonia San Andrés Tototlapeac (Pblo). Trabajos realizados: Demolicion de escalones: escalones de concreto: aplanado de fachadas para muros. 24.-Rehabilitación de Kiosco y Domo Atuera del Hospital 20 X 20, con clave de Unidad Territorial: 12-157, en la Colonia San Miguel Topilejo (Pblo). Trabajos realizados: Demolicion de kiosco; ampliacion de plancha. 25.-Restauración de Arcos Identidad Territorial y Rehabilitación de Sendero Tránsito Seguro para Personas con Vulnerabilidad Motriz en Barrio el Truenito, con clave de Unidad Territorial: 12-175, en la Colonia Tlalcoyotla. Trabajos realizados: restauración de arcos de tabique, construcción de descansos en rampa e instalación de luminarias. 26.-Remodelación y Mantenimiento para la Plaza Chica de Torres de Piedra, con clave de Unidad Territorial: 12-181, en la Colonia Torres de Piedra. Trabajos realizados: mantenimiento a kiosco central de la Plaza Chica. 27.-Arco Techo, con clave de Unidad Territorial: 12-181, en la Colonia Torres de Piedra. Trabajos realizados: "mantenimiento con pintura base para renovación de columnas de NOMENCLATURAS (2 unidades territoriales) en: 1.-Identificando las Calles de Lomas de Texcalatlaco (Nomenclatura), con clave de Unidad Territorial: 12-084, en la Colonia Lomas de Texcalatlaco, meta ejecutada: 100 piezas (Nomenclaturas). Trabajos realizados: suministro y colocación de nomenclatura para vía secundaria en poste S14-64 baja de 120 x 35 cm, fabricada en lámina galvanizada calibre 16 con fondo blanco reflectivo grado ingeniería prismático y tubo negro mate en dos caras, que incluye dos tableros: uno principal de 35 x 80 cm para nombre y datos de calle y otro secundario de 35 x 35 cm para logotipo de demarcación municipal, fijados en poste galvanizado de 2 pulgadas y 3 metros de altura, con base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.20 x 0.20 x 0.30 m, así como corte con disco de demolicion, excavacion, acarreo y disposicion final de materiales producto de excavacion y demolicion. 2.-Aqui Vivo, aquí me ubico (Nomenclatura), con clave de Unidad Territorial: 12-215, en la Colonia Belisario Domínguez. Trabajos realizados: meta ejecutada: 196 piezas, trazo y nivelación de plazas, andadores y parques con equipo de topografía en los primeros 10,000 m², retro de señalética existente, cuyo precio incluye la mano de obra, la herramienta y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. suministro y colocación de señal para identificación y orientación de calles, fabricada con lámina galvanizada calibre 18 y reflejante al suministro, los materiales, la fijación, la mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, así como el suministro y colocación de señal para identificación de la circulación, fabricada con lámina galvanizada calibre 18 y reflejante de grado alta intensidad, incluyendo el suministro, los materiales, la fijación y la mano de obra. LUMINARIAS (2 unidades territoriales) en: 1.-Construcción de Luminarias en las Calles Prolongación La Joya y La Joya al Rededor del Centro de Readaptación Social Femenil Tepepan, con clave de Unidad Territorial: 12-184, en la Colonia Valle Escondido, meta ejecutada: 30 piezas (luminarias). 2.-Trabajos realizados en los frentes trazo y nivelación de plazas, andadores y parques con equipo de topografía, la demolicion manual de guarniciones y banquetas de concreto simple, la carga y acarreo en camión de materiales de demolicion y de materiales finos o granulados con descarga en sitio autorizado, la excavacion manual en zona "A" con material clase 1 de hasta 2.00 m de profundidad, la construcción de cimientos para postes de alumbrado tipo colonial con suministro y colocación de andas, la instalación de postes cónicos circulares de 9.00 m de altura con brazos metálicos de diferentes dimensiones, el suministro y aplicación de pintura alquídica en postes, la colocación de luminarias LED para uso exterior con gabinete de aluminio y sistema óptico de alta eficiencia, así como el suministro, conexión y prueba de cableado AAC y alambre de cobre tipo THW con aislamiento vinileno. BALIZAMIENTO Y SENALETICA (2 unidades territoriales) en: 1.-Colocación de Pasos Peatonales a Nivel de la Banqueta y/o Reductores de Velocidad, con clave de Unidad Territorial: 12-049, en la Colonia Fuentes del Pedregal. Trabajos realizados: Se realizaron 957.056 metros lineales de balizamiento en Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura Termoplástica, formulada con resinas y pigmentos, calidad Urban de dynamk, color blanco o amarillo y reflejante (microesferas), para indicar el cruce de peatones, así mismo se realizaron 121.50 metros cúbicos de pavimentación con trazo y nivelación para desplante de estructura con equipo de topografía, el corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, la demolicion manual de mezcla asfáltica para bacheo, el acarreo y descarga de materiales producto de demolicion en zona urbana, el pago de recepción de residuos de mezcla asfáltica en planta autorizada, y la colocación de carpeta de mezcla asfáltica templada con compactación mecánica al 95% de su densidad teórica máxima. 2.-Calles Iluminadas. Seguras y Tranquilas. Samuá y Soyaplaya, con clave de Unidad Territorial: 12-117, en la Colonia Pedregal de San Nicolás 1A Seco. Trabajos realizados: 227.99 metros lineales de Balizamiento con: Pintado de raya de 40 cm de ancho con pintura de tránsito base agua de un solo componente, formulada con resinas acrílicas y pigmentos, Guardarum Vial Trafal Aqua de Impermea o similar, en color blanco con reflejante a base de microesferas Guardquim, para indicar el cruce de peatones y la colocación de 40 piezas (Luminarias), instalación de luminaria LED para vialidad de 150W con carcasa de aluminio y protección IP66, la colocación de centro de carga e interruptor termomagnético, el montaje de poste cónico circular de 9 m con brazo metálico y su cimiento de concreto, el suministro y conexión de cable eléctrico calibre 6 de aluminio, así como la construcción de tope de concreto asfáltico con mezcla templada y compactación adecuada. VALIDADES SECUNDARIAS (ASFALTO) (13 unidades territoriales) en: 1.-Yo También Cuento, con clave de Unidad Territorial: 12-007, en la Colonia Arboledas del Sur, meta ejecutada: 605.81 metros cuadrados. 2.-Bacheo en la Calle Joaquín Romo, con clave de Unidad Territorial: 12-069, en la Colonia Barrio La Lonja, meta ejecutada: 496.44 metros cuadrados. 3.-Pavimentación en Calle Privada Morelos, con clave de Unidad Territorial: 12-071, en la Colonia La Guadalupe, meta ejecutada: 836.99 metros cuadrados. 4.-Pavimentemos Nuestra Calle Paraje, con clave de Unidad Territorial: 12-080, en la Colonia Lomas de Culhuotpec, meta ejecutada: 497.91 metros cuadrados. 5.-Reencarpetao Asfáltico de la Calle Primera Cerrada de Palomares, con clave de Unidad Territorial: 12-093, en la Colonia Coapa-Villa Cuernavaca, meta ejecutada: 548.66 metros cuadrados. 6.-Mejorando la Pavimentación de la Calle Xochipilli, con clave de Unidad Territorial: 12-112, en la Colonia Oriente (Amp), meta ejecutada: 493.51 metros cuadrados. 7.-Rehabilitación de la Calle Asfáltica, con clave de Unidad Territorial: 12-127, en la Colonia Popular Sta Teresa, meta ejecutada: 367.19 metros cuadrados. 8.-Encarpetao de la Calle Teresa Urrea entre la Calle Francisco Villa y 8 de Mayo, con clave de Unidad Territorial: 12-146, en la Colonia San Bartolo El Chico, meta ejecutada 541.0 metros cuadrados. 9.-Repavimentación de la Calle Ira, Cerrada de Xochitpetel, con clave de Unidad Territorial: 12-183, en la Colonia Valle de Tepepan, meta ejecutada: 545.84 metros cuadrados. 10.-Reencarpetao de Av Ejido, desde Avenida El Bordo hasta calzada de Guadalupe, con clave de Unidad Territorial: 12-188, en la Colonia Vergel de Coacacán-Vergel del Sur, meta ejecutada: 518.63 metros cuadrados. 11.-Eliminación de Baches con clave de Unidad Territorial: 12-198, en la Colonia Vistas del Pedregal, meta ejecutada: 407.34 metros cuadrados. 12.-Pavimentación de la Ruta Hacia Monte Carmelo, con clave de Unidad Territorial: 12-201, en la Colonia Xaxalipán, meta ejecutada: 451.79 metros cuadrados. 13.-Re-Encarpetao de la Calle Collares, con clave de Unidad Territorial: 12-217, en la Colonia Narciso Mendoza Villa Coapa Supermanzana 8 (U Hab), meta ejecutada: 640 metros cuadrados. Trabajos realizados en todos los frentes de vialidades: trazo y nivelación para vialidad, fresa de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora; acarreo en camión de material de demolicion de carpeta asfáltica kilómetros subsucentes; bacheo de base previo al riego de impregnación, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K; carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresa; renovación de brocales de concreto. VALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO (2 unidades territoriales) en:



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :		E-RPE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES						
150250-NO ETIQUETADO		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
FONDO :		RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG						
		Presupuesto			Avance (%)			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Modificado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100
126,272,873.00	128,143,815.36	110,448,442.31	82,933,064.38		16,293,552.09	65.7%	64.7%	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

1.-Suministro de Materiales para el Mejoramiento de la Calle Morelos y Allende, con clave de Unidad Territorial: 12-073, en la Colonia La Libertad - Ixtlahuaca, meta ejecutada: 34.15 metros cúbicos, Trabajos realizados: construcción de pavimento de concreto hidráulico MR42, fraguado a 28 días, con acabado rayado y reforzado con canchales armados de acero liso, incluyendo corte con sierra mayor a 5 cm, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, el suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada Malla-Lac 66-44 en firmes, pisos o losas; así como el acabado con voladizo en las ansias de banquetas en tramos alternados, 2.-Reparación de la Calle Cumpuacan desde Calle Macuzpana hasta Chontalpa, con clave de Unidad Territorial: 12-002, en la Colonia Ampliación Lomas de Padrierna, meta ejecutada: 40.37 metros cúbicos, Trabajos realizados: Pavimento de concreto permeable ecológico, con aditivo Permeacret de material de grava reciclada, suministrado por proveedor Imperquima o similar, fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2 con 30% impermeabilidad.

VIALIDADES CON EMPEDRADO ECOLÓGICO (1 Unidad territorial) en:

1.-Empedrado Ecológico En 3A Cerrada del Cantil, con clave de Unidad Territorial: 12-173, en la Colonia Tezonitla, meta ejecutada: 391.47 metros cuadrados, Trabajos realizados: levantamiento topográfico para conocer pendientes y desniveles, análisis de suelo para determinar capacidad de carga y permeabilidad, diagnóstico ambiental para evaluar impacto y beneficios ecológicos, preparación del terreno, excavación y nivelación del área a intervenir, colocación de geotextiles para evitar erosión y mejorar filtración, compactación de base permeable, como grava o tezontle, que permite el paso del agua al subsuelo, colocación de piedra natural o adoquín ecológico, dejando espacios entre piezas para filtración, relleno con arena o tierra vegetal para permitir el crecimiento de vegetación o facilitar el drenaje.

BANQUETAS (5 unidades territoriales) en:

1.-Banquetas Seguras, con clave de Unidad Territorial: 12-024, en la Colonia Coapa 2A Sección-Ramos Millán, meta ejecutada: 461.45 metros cuadrados de banquetas y 230.73 metros lineales de guarniciones, 2.-Continuación de Banquetas para Cuchilla de Padrierna, con clave de Unidad Territorial: 12-030, en la Colonia Cuchilla de Padrierna, meta ejecutada: 209.16 metros cuadrados de banquetas y 250 metros lineales de guarniciones, 3.-Banquetas y Guarniciones en toda la Unidad Territorial, con clave de Unidad Territorial: 12-060, en la Colonia Isidro Fabela I (Poniente), meta ejecutada construcción de banquetas: 595.19 metros cuadrados y Guarnición: 316.59 metros lineales, 4.-Banquetas Seguras en la Colonia, con clave de Unidad Territorial: 12-109, en la Colonia Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa, meta ejecutada construcción de banquetas: 563.04 metros cuadrados y Guarnición: 281.52 metros lineales, 5.-Banquetas en la Calle Carrada 5 de Mayo, con clave de Unidad Territorial: 12-160, en la Colonia San Pedro Mártir (Pblo), meta ejecutada construcción de banquetas: 1,912.40 metros cuadrados y Guarnición: 956.20 metros lineales, 6.-Renovar las Banquetas del Camellón de la Calle Fray Pedro de Gante, desde Calle Vasco de Quiroga Hasta Calzada de Tlalpan, con clave de Unidad Territorial: 12-165, en la Colonia Sección XVI, meta ejecutada construcción de banquetas: 321.37 metros cuadrados y Guarnición: 203.26 metros lineales, 7.-Personas Seguras Caminando* en Tlalimilte Barqueta Peatonal, con clave de Unidad Territorial: 12-176, en la Colonia Tlalimilte, meta ejecutada construcción de banquetas: 406.52 metros cuadrados y Guarnición: 203.26 metros lineales, 8.-Banquetas en mi Comunidad Héroes 1, con clave de Unidad Territorial: 12-209, en la Colonia Héroes de Padrierna I, meta ejecutada construcción de banquetas: 480.00 metros cuadrados y Guarnición: 250.00 metros lineales, 9.-Ampliación de la Calle Principal de la AGUA POTABLE (4 unidades territoriales) en:

1.-Cambio de Red de Agua Potable, Tubo de 4" y Válvulas de Distribución, Tomás Domiciliarias, en Prolongación Abasolo, con clave de Unidad Territorial: 12-048, en la Colonia Fuentes y Pedregal de Tepepan, con una meta ejecutada de: 148.0 metros lineales, 2.-Continuación en Calle Magnolia Iniciando en Esq. Jacaranda con clave de Unidad Territorial: 12-102, en la Colonia Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (Rocda), meta ejecutada de: 70.0 metros lineales Trabajos realizados en ambos frentes: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas y trabajos de bacheo

CAMBIO Y/O SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS en:

3.-Actualización de Válvulas en la Red De Distribución en toda la Unidad Territorial, con clave de Unidad Territorial: 12-066, en la Colonia Jardines del Ajusco con una meta ejecutada de: 3 piezas de cajas de válvulas, 4.-Colocación de Válvulas con clave de Unidad Territorial: 12-077, en la Colonia La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar, con una meta ejecutada de: 6 piezas de cajas de válvulas Trabajos realizados:Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, rellenos, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas y trabajos de bacheo.

DRENAJE SANITARIO (4 unidades territoriales) en:

1.-Proyecto de Drenaje para toda la UT, con clave de Unidad Territorial: 12-046, en la Colonia Fresno, meta ejecutada: 30.0 metros lineales Trabajos realizados: trazo y nivelación de la trayectoria que seguirá la red, posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación de la zanja dando las pendientes que requiera; una vez afinado el fondo de la zanja, se colocará una cama de arena y sobre ella se asentará la tubería de polietileno de alta densidad corrugado (PAD corrugado) con esta última tubería se realizaran las conexiones domiciliarias. Sobre la tubería de PAD de principal se construirán los pozos con los cuales se dará mantenimiento a la red. Una vez colocada toda la tubería se rellenarán las zanjas con material de banco, se compactará y se asfaltarán el área abierta.

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS en:

2.-Resumidero en Sudzal y Tizimin, con clave de Unidad Territorial: 12-118, en la Colonia Pedregal de San Nicolás 2A Sección, meta ejecutada: 1 pieza (resumidero), 3.-Resumidero Para Mitigación de Inundaciones Tlalpan Centro con clave de Unidad Territorial: 12-177, en la Colonia Tlalpan Centro, meta ejecutada: 1 pieza (resumidero). Trabajos realizados en ambos frentes: trazo y la nivelación de del área en la cual se realizará la excavación de tina y rejillas; posteriormente se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la greda, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa, cimbra y descimbrado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructura y de bocas de tormenta.

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE DRENAJE SANITARIO:

4.-Previniendo Inundaciones con clave de Unidad Territorial: 12-220, en la Colonia Isidro Fabela II (Oriente), 4 piezas (rejillas).

Elaboró:

L.C. Duce-Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mirra Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:		E-REF EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES						
FONDO:		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
150350 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION-2025-ORIGINAL DE LA URG		Presupuesto						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100
126,272,673.00	128,143,816.36	110,448,442.31	82,933,054.38		16,293,552.08	66.7%	0.0%	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano realizó diferentes tipos de trabajos referente al capítulo denominado inversión pública, con todos los trabajos realizados se ha beneficiado a una población de 154,226 habitantes aproximadamente.

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS: Al período del Cierre de la Cuenta Pública, del Ejercicio Fiscal 2025, referente al proyecto denominado: Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de Inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos y Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura Pública:Espacios Públicos, banquetas y guarniciones, se reporta una meta acumulada de 9 inmuebles, con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 59,048 habitantes aproximadamente.

ESPACIOS PÚBLICOS: Meta ejecutada (3 inmuebles) en: 1.-Parque Cuatémoc, ubicado en Puente de Piedra 20, Colonia Toriello Guerra, Trabajos realizados: trazo y nivelación, pruebas de permeabilidad, excavaciones, cargas y acarreo, desmantelamientos, albanilería, colocación de rejá electrosoldada, tapial, planilla de concreto hidráulico, cimbra, fabricación, suministro y colocación de puerta de acero, acarreos, guarniciones, luminarias, cableado, pozo de absorción, postes, rellenos, cadenas de concreto y registros, 2.-Parque Las Rocas Fuentes Brotantes de Tlalpan, ubicado Av. Fuentes Brotantes, trabajos realizados: tapial, excavaciones, carga y acarreo, mejoramiento con tepetate, planilla de concreto, suministro y habilitado de acero de refuerzo, cimbra, concreto hidráulico, relleno de zanjas, suministro y colocación de placa de acero, suministro y colocación de ancla de acero, suministro y colocación de sikagrout, impermeabilización y demolición de mosaico, 3.-Plaza el Bolero, ubicado en Calle Ignacio Allende, Benito Juárez y Tlalpan Centro I, Trabajos realizados: tapial, demoliciones, carga y acarreo, suministro y colocación de estructura, suministro y colocación de membrana, carga y acarreo, recubrimiento en muros y piso de loseta, suministro y fabricación de anclaje de estructura metálica, suministro, fabricación y colocación de estructura metálica, suministro, fabricación y montaje de membrana, colocación de muro de block de concreto, cadena de concreto hidráulico, estructura, membrana traslúcida y estructura tubular.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL: Meta ejecutada (2 inmuebles) en: 4.-Fondo de Cultura Económica, ubicado en el Parque Juana de Asabaje, Trabajos a realizar: Trazo y nivelación excavaciones, cimentación de estructura (pir) colocación de estructura (pir), pintura en fachada, pintura en estructura metálica, colocación de lámina de polycarbonato, suministro y colocación de PTR, colocación de lámina de polycarbonato. 5.-Biblioteca Pública Roberto L. Manilla Molina, ubicado en Hunucma s/n esq. Izamal (al interior Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada), colonia Héroes de Padierna, Trabajos realizados: retiro de impermeabilizante, entortado de losa, retiro de falso plafón, construcción de base para aplando plástico, retiro de loseta, hechuras de arcos con panel de yeso, entortado de losa, retiro de falso plafón, construcción de B.A.P, retiro de loseta, hechuras de arcos con panel de yeso, pintura en interiores y exteriores, colocación de luminarias, trabajos de instalación eléctrica y aplicación de pintura en interiores y exteriores.

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL: Meta ejecutada (1 inmueble) en: 6.-Centro Comunitario AMSA, ubicado en Central Sur s/n, Coapa, colonia AMSA, Trabajos realizados: demolición de muros y falsos plafones, rehabilitación de drenaje, instalación hidráulicas y sanitarias, instalación eléctrica, construcción de muro cerosa, colocación de lámina de polycarbonato, trabajos de pintura exterior.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Meta ejecutada (1 inmueble) en: 7.-Deportivo 20 de Noviembre, ubicado en calle Francisco Javier Mina con Vicente Guerrero, Pueblos San Miguel Ajusco, Trabajos realizados: construcción de losa de cimentación y muros de tabique, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica y trabajos de pintura.

EDIFICIOS PÚBLICOS: Meta ejecutada en: (1 inmueble) en: 8.-Edificio Postal de la Alcaldía Tlalpan, ubicado en Calle Ignacio Allende esquina Francisco I. Madero, Colonia Tlalpan Centro, Trabajos realizados: demolición de impermeabilizante, recubrimientos, relleno de tezontle, impermeabilización (sistema prefabricado), tala de árbol extracción manual de tocón demolición de aplandados aplicación de inhibidor de la corrosión y adherente de mezclas aplandado fino con cemento mortero arena, suministro y colocación de ventanas, suministro y colocación de luminarias, cableado y accesorios eléctricos, construcción de piso, aplicación de pintura en fachada interior.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Meta ejecutada (1 inmueble) en: 9.-Telesecundaria No. 101, ubicado en Ayuntamiento y Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Barrio La Lonja, Trabajos realizados: Impermeabilización de azotea en 3 edificios, colocación de malla ciclónica y cimentación de techumbre, suministro, fabricación y montaje de estructura metálica, mantenimiento a baños y colocación de membrana, construcción de rampas para discapacitados y rehabilitación en baños.

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y BANQUETAS: Al período del Cierre de la Cuenta Pública, del Ejercicio Fiscal 2025, se ha realizado una meta total de 18,094.87 metros cuadrados, para el mantenimiento de vialidades secundarias y de referente a los proyectos denominados: Trabajos para la construcción, rehabilitación mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía, con una población beneficiada de 12,064 habitantes aproximadamente.

-Trabajos para la construcción, rehabilitación mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias (Primera etapa) en diversas ubicaciones de la Alcaldía con una meta ejecutada de : 13,268.68 metros cuadrados en las siguientes colonias: Plan de Ayala, Pueblo Magdalena Petcacalco, Cuchilla de Padierna, Lomas Altas de Padierna Sur, Belvedere, Pedregal de San Nicolás 3ra sección, Jardines del Ajusco, Bosques de Tepeximilpa, Ejidos de San Pedro Mártir, Héroes de Padierna, Trabajos realizados: Bacheo de carpeta asfáltica de 7.5 cm, de espesor, construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada elaborada en planta, suministrada por el contratista, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro de 5.0 cm de espesor promedio compactado al 95%, acarreo en camión, de material producto de fresaado de concreto asfáltico, acarreo en camión, de mezcla asfáltica.

-Rehabilitación de la infraestructura urbana "Camino por la Paz", colonia El Zacatón de la Alcaldía Tlalpan con una meta ejecutada de 566.60 metros cuadrados en la colonia: El Zacatón, Trabajos realizados: Bacheo de carpeta asfáltica de 7.5 cm, de espesor promedio y se realizaron 42 metros lineales de guarniciones, Trabajos realizados: Guarnición de concreto hidráulico fraguado normal resistencia Fc= 200 kg/cm2. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.

-Recarpetado con un ameta ejecutada de 4,269.59 metros cuadrados, en las colonias Lomas Altas de Padierna y Popular Santa Teresa de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos realizados: Bacheo de carpeta asfáltica de 7.5 cm, de espesor promedio, construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada, elaborada en planta, suministrada por el contratista, con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro de 5.0 cm de espesor promedio compactado al 95%, acarreo en camión, de mezcla asfáltica templada, pago de recepción de RCD de Mezcla asfáltica, asfáltico, kilómetros subsiguientes, acarreo en camión, de mezcla asfáltica templada, pago de recepción de RCD de Mezcla asfáltica.

TRABAJOS DE BANQUETAS: al período se ha realizado una meta ejecutada de 54.60 metros cuadrados y trabajos de Guarnición de concreto hidráulico con 42.0 metros lineales, en la colonia El Zacatón Trabajos realizados de banquetas: Preparación, conformación y compactación en forma manual, de su rasante para banquetas, suministro y colocación de tepetate, de 10 cm de espesor compactado al 85%, próctor, banqueta de 10 cm de espesor de concreto



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO : 150380 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2025- ORIGINAL DE LA URG

FONDO : 02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Presupuesto				Avance (%)				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100
126,272,673.00	126,143,815.36	110,448,442.31	82,933,054.33		16,293,562.09	66.7%	0.0%	0.0%

TRABAJOS ADICIONALES A LA META

Así mismo se llevaron trabajos adicionales a la meta reportada en el proyecto denominado: **Rehabilitación de la infraestructura urbana "Camino por la Paz", en la colonia Chichicaspali**, Trabajos realizados: construcción de dala de concreto hidráulico suministro y colocación de panel, rejatauro de alambre pintado color verde para cerca con postes cuadrado 2" x 2", de 2.50 m de largo, calibre 18, color verde, en la **Colonia El Zacatón, con una meta ejecutada de 52.80 metros cúbicos de Pavimento de concreto hidráulico**. Trabajos realizados: con demolición de elementos estructurales, excavación a mano en zona "A", carga mecánica al primer kilómetro y descarga, acarreo en camión en kilómetros subsecuentes, relleno de excavación con tepetate, pavimento de concreto hidráulico, suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada, suministro, habilitado y colocación de redondo de acero liso grado 42 de 12.7 mm, demolición de pavimento de mezcla asfáltica, carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, acarreo en camión de demolición en kilómetros subsecuentes, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor, relleno de excavación con **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.- Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se reporta una meta ejecutada de 779.89 metros lineales, beneficiando a una población de 5,642 habitantes aproximadamente, en el proyecto denominado: Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en las siguientes colonias: Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Trabajos realizados: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable por tubería de polietileno de alta densidad.**

TRABAJOS ADICIONALES

Así mismo se llevaron trabajos complementarios a la meta con (5 Piezas) en la colonia 2 de Octubre, Trabajos realizados: suministro e instalación de piezas especiales cajas de válvulas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Al periodo de Enero-Diciembre del presente año, referente al proyecto denominado: Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve, se reporta una meta ejecutada acumulada de 0.929 kilómetros, beneficiándose a una población de 1,600 habitantes aproximadamente, con los siguientes trabajos y colonias:

- Construcción de la red de drenaje así como la conexión de descargas domiciliarias en la colonia: **Pueblo Santo Tomás Ajusco con una meta ejecutada de 0.177 kilómetros**. Trabajos realizados: rehabilitación, conexión y sustitución de red de drenaje con diferente tubería de 12" (30.5 cm) y 11 descargas domiciliarias con tubería de 6" (15.2cm) con tubos de polietileno de alta densidad. Se construyeron 4 pozos de visita a lo largo de la cerrada.
- Rehabilitación, conexión y sustitución de red de drenaje, considerando descargas domiciliarias y construcción de un resumidero en las colonias: **San Juan Tepeximilpa, con una meta ejecutada de 0.082 kilómetros**. Trabajos realizados: excavación, demolición y limpieza de área, rehabilitación: reparación de tramos dañados, desazolve y sellado de juntas, reconexión: instalación de piezas de unión y acometidas domiciliarias, sustitución: refo de tuberías deterioradas y colocación de nuevas con relleno y compactación. Pruebas de funcionamiento, reposición de pavimento
- Rehabilitación, conexión y sustitución de red de drenaje, considerando descargas domiciliarias; así como la instalación de rejillas pluviales y bocas de tormenta en el **Pueblo de San Miguel Topilejo , con una meta ejecutada de 0.400 kilómetros**, Trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, excavación, instalación de tubería de 12", cama de arena, acostilla miento de tezontle, y relleno de tepetate en capas de 20 cm de compactación, reparación o sustitución de tuberías, sellado de juntas y desazolve de la red, instalación de piezas de unión y acometidas domiciliarias, relleno y acabado, pruebas de funcionamiento.
- Conexión de Drenaje en la colonia **Pueblo Quieto, con una meta ejecutada de 0.270 kilómetros**, Trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, excavación, instalación de tubería de 12", cama de arena, acostilla miento de tezontle, y relleno de tepetate en capas de 20cm de compactación, reparación o sustitución de tuberías, sellado de juntas y desazolve de la red, instalación de piezas de unión y acometidas domiciliarias, relleno y acabado, pruebas de funcionamiento.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

Mantenimiento preventivo y correctivo a la red secundaria de drenaje y alcantarillado:

- **CÁRCAMOS (1 Pieza) en:**
- Pueblo de San Andrés Tototepec, Trabajos realizados: construcción de 1 cárcamo con excavación de zanja, demolición de mezcla asfáltica y de concreto, trabajos de instalación hidroeléctrica y pruebas de instalación hidroeléctrica.
- **RESUMIDEROS (2 Piezas) en:**
-Construcción de 1 (Pieza) resumidero en la colonia Miguel Hidalgo 2a. Sección
-Construcción de 1 (Pieza) Resumidero en la colonia San Juan Tepeximilpa

Trabajos realizados: trazo, nivelación, excavación y limpieza del área, colocación de base de concreto, armado de muros o caja de captación. Instalación: colocación de rejilla o tapa, conexión a la red de drenaje pluvial. Relleno y acabado: compactación de materiales, reposición de pavimento y ajuste de niveles, pruebas de captación.

REJILLAS DE CAPTACION PLUVIAL (20 Piezas) en:

-Se construyeron y rehabilitaron (20) piezas de captación de agua pluvial en las siguientes colonias:

Los Encinos, Miguel Hidalgo 3ra. Sección, Héroes dePadierna, Lomas dePadierna, Jardines del Ajusco, Pedregal de San Nicolás 3era Sección, Tlalpan Contri 1, Mesa los hornos, Miguel Hidalgo, Jardines del Ajusco, Miguel Hidalgo 3ra. Sección, Chimalcoyotl, Trabajos realizados: preparación: delimitación, demolición y excavación, base de concreto, colocación de marco y rejilla, relleno y reintegración de pavimento, refo de rejillas dañadas, limpieza/desazolve, reparación de marcos y sustitución de piezas, nivelación, pintura anticorrosiva, señalización y prueba hidráulica.

-Programa preventivo de Desazolve en puntos críticos de Inundación en la Alcaldía Tlalpan en las siguientes colonias:

Pueblo Quieto, Héroes de Padierna, Ex hacienda San Juan de Dios, Viveros de Coatecán, Bosques de Tepeximilpa, Pedregal de San Nicolás 3era Sección, Arboledas del Sur, Nueva Oriental Coapa, Villa del Puente, Narciso Mendoza, Supermanzana 1, Supermanzana 3, Guadalupe Tlalpan, Cantera Puente de Piedra, Toriello Guerra, Rómulo Sánchez Mirales, Isidro Fabela, Huipulco, San Pedro Mártir, Peña Pobre, Granjas Coapa, San Pedro Apóstol, Pueblo San Andrés Tototepec, Santa Úrsula Xitla, Torres de Padierna, Fuentes del Pedregal, Miguel Hidalgo 2da. Sección, Tlaxtepec, Pueblo San Miguel Topilejo, Jardines del Ajusco, Cuchilla de Padierna.

con los siguientes trabajos realizados: Meta ejecutada de: 2,000.0 metros lineales de desazolve a la Red de Drenaje Sanitario, Meta ejecutada: 500.0 metros cúbicos en trabajos de Desazolve a resumideros. Meta ejecutada: 1,299 de horas de atención a



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :		E-RFE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES							
FONDO :		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO							
150360 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2025- ORIGINAL DE LA URG		Presupuesto							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100	Avance (%)
126,272,673.00	126,143,815.36	110,448,442.31	82,933,064.38		16,293,652.09	65.7%	0.0%	64.7%	0.0%
<p>Así mismo se informan que se llevaron diferentes trabajos a través del capítulo denominado Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en la partida denominada Otras ayudas sociales a personas, para el Mantenimiento, construcción y reparación en las Unidades y Conjuntos Habitacionales beneficiados por la Acción Social "Transformando tu Unidad" en (30 Unidades Habitacionales) beneficiando con ello a 49,650 habitantes aproximadamente en las siguientes ubicaciones : 1.- "Unidad Habitacional F. Fuentes Brotantes M, Trabajos realizados: demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 2.-Unidad Habitacional Urbano Cuernavaca, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 3.-Unidad Habitacional C. Acueducto Tlalpan, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 4.-Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.2, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 5.-Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.6, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 6.-Unidad Habitacional Maxcuilzochitl, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 7.-Unidad Habitacional Rinconada de las Torres, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 8.-Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.1, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 9.-Unidad Habitacional Zapote 1, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 10.-Unidad Habitacional Zapote 2, Trabajos realizados:demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 11.-Cacachuatales 57, Trabajos realizados: demolición de impermeabilizante, suministro y aplicación de impermeabilizante, 12.-Corregidora N° 112-16, Trabajos realizados: trazo, tapial, demolición, cargas, acarreo, planilla de concreto, cimiento de concreto, relleno, albañilería, impermeabilizante y aplanoado en muros, pintura, 13.-Dr. Ignacio Chávez, Trabajos realizados: trazo, corte con sierra, excavaciones, acarreo, planilla, relleno, piso de concreto, carpeta asfáltica, montaje de estructura, suministro, fabricación y colocación de cubierta de policarbonato, y sistema de brazos para portón, forjado de puerta, suministro y colocación de obstáculo, colocado en poste panel tradicional en reja 14.-FOVISSSTE Fuentes Brotantes Manzana 04, Trabajos realizados: demolición, cargas y acarreo, sellador de muros, aplanoado fino, pintura y limpieza, 15.-FOVISSSTE Fuentes Brotantes Manzana 05, Trabajos realizados: demolición, cargas y acarreo, sellador en muros de tabique, aplanoado fino, pintura, 16.-Lupita Pérez, Trabajos realizados: demolición, carga y acarreo, escalones, pintura, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero, estructura metálica, 17.-Narciso Mendoza S.M.7, Trabajos realizados: demolición, cargas, acarreo, 18.-Residencial Insurgentes Sur I, Trabajos realizados: trazo, demolición, excavaciones, 19.-Bugambillas, Trabajos realizados: impermeabilización, 20.-Residencial Insurgentes Sur II, Trabajos realizados: trazo, demoliciones, excavaciones, 21.-José Vasconcelos, Trabajos realizados: trazo, demolición, carga y acarreo, nivelación de brocales de concreto, riego de liga con emulsión asfáltica, construcción de mezcla asfáltica, carpeta de mezcla asfáltica, pintura, 22.-Portales del Bosque, Trabajos realizados: trazo, demolición, carga y acarreo, colocación de tepalcates, firme de concreto hidráulico, construcción y colocación de barandal, tapas para registro, instalación eléctrica, 23.-Emilio Portes Gil, Trabajos a realizar: trazo, demolición, carga y acarreo, 24.-ISSFAM I (Circuito Pergoleros), Trabajos realizados: trazo y nivelación, desyerbe, retiro de pintura en herrería, desmantelamiento de postes, suministro e instalación de aspersor de riego, suministro y aplicación de tierra vegetal, colocación de pasto alfombra, pintura alquídica, pintura en estructura, pintura en raya, suministro y colocación de contenedor de basura, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de cable, suministro e instalación de reja de acero y suministro e instalación de concertina, 25.-Diligencias Tlalpan, Trabajos realizados: limpieza, bombeo para desague en sistema, suministro y aplicación de resina epóxica, aplanoado fino, colocación de sellador, impermeabilizante, suministro y colocación de pintura ahulada, 26.-FOVISSSTE Fuentes Brotantes Corregidora 249, Trabajos realizados: limpieza, bombeo para desague en sistema, suministro y aplicación de resina epóxica, suministro y aplicación de membrana de cemento flexible, impermeabilización, 27.-Peña Pobre, Trabajos realizados: desmontaje de tinaco, suministro y colocación de tinaco, suministro y colocación de filtro, 28.-Tenortos 150 FOVISSSTE, Trabajos realizados: limpieza y desinfección tinacos, bombeo para desague con bomba, suministro y aplicación de resina epóxica, aplanoado fino, suministro y colocación de pintura epóxica, suministro e instalación de bomba, trazo y nivelación, corte con sierra, demolición, excavación, carga y acarreo, relleno de zanja, 30.-Cuftlahuac, Trabajos realizados: excavación y demolición.</p>									

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Irma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :	E-REF EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES				
FONDO :	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO				
	25P150 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -AFORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2025- ORIGINAL DE LA URG				

Presupuesto				Avance (%)				
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Modificado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100
30,012,000.00	30,012,000.00	27,012,000.00	15,426,683.82	0.00	14,573,316.18	51.4%	0.0%	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

221 274 K023- Infraestructura Urbana- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, al Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se contribuye en mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio de la red vial, garantizando el derecho a los ciudadanos de contar con mejores vialidades secundarias, a través la Obra por Administración, se realizó una meta total de 163,546.07 metros cuadrados, con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 230,000 habitantes, los cuales refieren a la Obra por Administración en las siguientes colonias:

MANTEENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS

Trabajos de Bacheo meta ejecuta de 51,643.09 metros cuadrados en las siguientes colonias: A.M.S.A., Arboledas del Sur, Ampliación Oriente, Arenal Tepepan, Barrio La Fama, Barrio la Lonja, Barrio Niño Jesús, Barrio San Pedro Apóstol, Belisario Domínguez Sección XVI, Belvedere, Bosques del Pedregal, Bosques de Tepeximilpa, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Chichicapa, Chimalcoyotl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuchilla de Padrierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Verano, El Zacatón, Fuentes Brotantes, Fuentes del Pedregal, Fraccionamiento Granjas Coapa, Fraccionamiento Hacienda Coapa, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan, Fraccionamiento Rincónada las Palmas, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M.I, Coyoacan, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 1ra Sección, Fraccionamiento Prados Coapa 3ra Sección, Fraccionamiento Residencial Acoxpa, Fraccionamiento Rincónada las Palmas, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M.I, Fraccionamiento Rincónada Coapa, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Héroes de Padrierna, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, Juventud Unida, La Joya La Palma, La Primavera, Lomas de Padrierna, Lomas del Pedregal, Lomas Altas de Padrierna, Lomas de Cullotepec, Lomas Hidalgo, Lomas de Texcalatlaco, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Mirador del Valle, Mirador 1ar Sección, Mirador 3a Sección, Mirador 3a Sección, Nuevo Renacimiento de Axvalco, Plan de Ayala, Paraje 38 Paraje Telencó, Parques de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de Santa Ursula Xilita, Popular Santa Teresa, Pueblo Parres el Guarda, Pueblo de La Magdalena Petlacalco, Pueblo San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo Quito, Rincón del Mirador II, Santísima Trinidad, San Lorenzo Huipulco, San Juan Tepeximilpa, Tlalcoligía, Tecorrall, Tepeximilpa Servimex, Texcalatlaco La Mesa, Tonello Guerra, Torres de Padrierna, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.2, Unidad Habitacional Pemex "Emilio Portes Gil", Unidad Habitacional Sauzalez Cebadales, Valle Escondido, Viveros de Coactetlán, Vistas del Pedregal, Trabajos realizados: llevando a cabo la limpieza de área, aplicación de emulsión catiónica, aplicación de mezcla asfáltica y nivelación.

Trabajos de Reencarpétado meta ejecuta de 110,917.70 metros cuadrados, en las siguientes colonias: Arboledas del Sur, Arenal de Guadalupe, Arenal Tepepan, Barrio Niño Jesús, Barrio La Fama, Barrio San Pedro Apóstol, Belvedere, Belisario Domínguez Sección XVI, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Chimalcoyotl, Cuchilla de Padrierna, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, El Zacatón, Fuentes Brotantes, Fuentes de Coapa 3a Sección, Fraccionamiento Ex Hacienda de San Juan de Dios, Fraccionamiento Hacienda San Juan, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 1era Sección, Fraccionamiento Prados Coapa 3ra Sección, Fraccionamiento Residencial Acoxpa, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M.4, Fraccionamiento Rincón de San Juan, Fraccionamiento Rincónada Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Héroes de Padrierna, Héroes de 1910, Isidro Fabela, Juventud Unida, Lomas de Padrierna, Lomas Altas de Padrierna, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Mesa los Hornos, Mirador 2a Sección, Mirador 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Movimiento Organizado Paraje Telencó, Paraje 38 Parques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Ursula Xilita, Popular Santa Teresa, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de la Magdalena Petlacalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de Xicalco, Pueblo Quito, Rincón del Mirador II, Rincón del Mirador II, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, Santísima Trinidad, San Nicolás II, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, Tecorrall, Tonello Guerra, Tlalcoligía, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.1, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.6, Valle Escondido, Viveros de Coactetlán, Vistas del Pedregal, Trabajos realizados: Realizando el retiro de material dañado, limpieza de área, aplicación de emulsión y aplicación de mezcla asfáltica.

Trabajos de Carpeta Nueva meta ejecutada de 985.28 metros cuadrados, en las siguientes colonias: Chimilli, Ejidos de San Pedro Mártir, El Zacatón, Isidro Fabela, Pueblo de Parres el Guarda, Pueblo de San Miguel Topilejo, Trabajos realizados: llevando a cabo la nivelación y retiro de material existente, suministro de material para estabilizar (tepate y/o controlada), aplicación de liga, aplicación de mezcla asfáltica, nivelación y finalmente la compactación.

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :		E-RFE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES						
25P650 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2025- ORIGINAL DE LA URG		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
FONDO :		Presupuesto						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100	(Ejercido / Modificado)*100

209,325,547.00	186,088,280.00	186,088,280.00	125,652,840.13	0.00	26,556,489.20	60.0%	0.0%	0.0%
----------------	----------------	----------------	----------------	------	---------------	-------	------	------

MANTENIMIENTO DE VALIDADES SECUNDARIAS Y BANQUETAS: Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se ha realizado una meta total de 61,997.09 metros cuadrados de construcción y rehabilitación de validades secundarias, 23.50 metros cuadrados de rehabilitación de banquetas 23.50 metros cúbicos de construcción de caminos ecológicos, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 38,527 habitantes aproximadamente, con los diferentes tipos de trabajos :

- Reencarpetao en vialidades secundarias del Sector del Pueblo San Miguel Topilejo en la Alcaldía Tlalpan con una meta ejecutada de: 12,300.0 metros cuadrados
- Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la superficie de rodamiento en las siguientes colonias: Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Dos de Octubre, Tlalmillte, Pueblo San Andrés Totoltepec, con una meta ejecutada de : 16,895.42 metros cuadrados.
- Rehabilitación y mantenimiento de superficie de rodamiento (Segunda Etapa) y su servicio de supervisión externa en las siguientes colonias: Tlalpan Centro 1; Bosques del Pedregal; El Zacatón; 2 de Octubre; El Mirador II; Ampliación Tepeximilpa; Bosques de Tepeximilpa; Pedregal de San Nicolás 4ª Sección; San Andrés Totoltepec; y Lomas de Cuilotepec, con una meta ejecutada de 24,810.49 metros.
- Rehabilitación y mantenimiento de superficie de rodamiento en Pedregal de San Nicolás, 1ª Sección; Bosques del Pedregal; Chimilil, Pueblo San Miguel Xicoaco, con una meta ejecutada de: 7,991.18 metros cuadrados.
- Trabajos realizados en todos los frentes: Trazo y nivelación; excavación; carga manual y acarreo en camión al primer kilómetro con descarga; acarreo en camión al primer kilómetro con descarga; acarreo en camión en kilómetros subsecuentes; y construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada, construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada

TRABAJOS DE BANQUETAS: al periodo se han realizado una meta ejecutada de 23.50 metros cuadrados, en la colonia Miguel Hidalgo 3ra. Sección, Trabajos realizados: Preparación, conformación y compactación en forma manual, de su rasante para banquetas, suministro y colocación de tepetate, de 10 cm de espesor compactado al 85% proctor, banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c= 200 Kg/cm2.

TRABAJOS ADICIONALES
Así mismo se ejercen recursos en los trabajos referentes a: Construcción de caminos ecológicos con una meta ejecutada total de 232.80 metros cúbicos en el Pueblo de San Andrés Totoltepec con una meta ejecutada de 156.83 metros cúbicos de adoquinado y en Cultura Maya con una meta ejecutada de 75.97 metros cúbicos

Trabajos realizados: trazo y nivelación, excavación, carga manual y acarreo en camión al primer kilómetro con descarga, acarreo en camión en kilómetros con descarga, acarreo en camión al primer kilómetro con descarga, acarreo en camión en kilómetros subsecuentes, construcción de pavimento de 15 cm de espesor promedio a base de piedra brasa empacada en mortero cemento-arena en proporción 1:3, incluye materiales, mano de obra y herramienta.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.- Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se reporta una meta ejecutada de 8,579.93 metros lineales en el proyecto denominado: Realización de obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos del FAIS, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 30,018 habitantes aproximadamente.

-Mejoramiento de la infraestructura de Distribución de Agua Potable en las colonias: el Diamante meta ejecutada de 133.0 metros lineales, La Palma meta ejecutada de 1,036.44 metros lineales, Pueblo San Andrés Totoltepec meta ejecutada de 1,413.6 metros lineales, Tepetongo meta ejecutada de 541.59, Cuchilla de Padirna meta ejecutada de 144.0 metros lineales, Mesa los Hornos meta ejecutada de 309.15 metros lineales, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección meta ejecutada 1,514.05 y Encinos meta ejecutada de 465.0 metros lineales, Pedregal de San Nicolás 3era. Sección meta ejecutada de 545.90 metros lineales, Pedregal de San Nicolás 2da. Sección meta ejecutada de 974.20 metros lineales, Pedregal de San Nicolás 3era. Sección meta ejecutada de 300.0 metros lineales, Pedregal de San Nicolás 1era. Sección meta ejecutada de 160.0 metros lineales, Popular Santa Teresa meta ejecutada de 472.0 metros lineales, Miguel Hidalgo 3era Sección meta ejecutada de 411.0 metros lineales.

Trabajos realizados en todas las colonias: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, excavación, carga y acarreo, suministro e instalación de tubería, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable por tubería de polietileno de alta densidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se reporta una meta ejecutada de 0.312 kilómetros , con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 65,251 habitantes, en los diferentes tipos de trabajos:

-Rehabilitación de la Red de Drenaje en Pedregal de San Nicolás 1a. Sección con una meta ejecutada 0.127 kilómetros.

-Mejoramiento de la Red de Drenaje en la colonia Pedregal de San Nicolás 4ta Sección con una meta ejecutada 0.185 kilómetros.

Trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, excavación, instalación de tubería de 12", cama de arena, acostilla miento de tezontle, y relleno de tepetate en capas de 20cm de compactación, reparación o sustitución de tuberías, sellado de juntas y desazolve de la red, instalación de piezas de unión y acomelidas domiciliarias, relleno y acabado, pruebas de funcionamiento

TRABAJOS ADICIONALES A LA META: con el Mantenimiento preventivo y correctivo a la red secundaria de drenaje y alcantarillado:

-Atención preventiva y correctiva durante la temporada de Lluvia, con la limpieza de accesorios que conforman la Red de Drenaje, disminuyendo puntos críticos de inundación (Desazolve) en diversas colonias: con los siguientes trabajos realizados: Meta ejecutada de: 1,714.0 metros lineales de Trabajos de desazolve a la Red de Drenaje Sanitario, Meta ejecutada: 160.0 metros cúbicos en trabajos de Desazolve a resumideros, Meta ejecutada: 1,253 de horas de atención a encharcamientos en las calles secundarias de la Alcaldía Tlalpan.

Elaboró:

Autorizó:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :		E-RTE EGRESOS CON RECURSOS FEDERALES					
FONDO :		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO					
25P664-"ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2025-ORIGINAL DE LA URG"		Presupuesto					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(Devengado / Aprobado)*100	(Ejercido / Aprobado)*100
-	5,437,126.98	5,437,126.98	4,267,228.17		16,293,652.09	78.5%	0.0%

Explicación a la Variación del Presupuesto Devengado respecto del Modificado:

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal:

221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al periodo del Cierre Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato, se atendieron los siguientes trabajos referente a los proyectos denominados : Trabajos de Construcción de Red Secundaria de Drenaje Sanitario y de Agua Potable, repavimentación, rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias con recursos FAIS y Rehabilitar y Mantener Plantales Educativos del Nivel Básico con recurso FAIS, con una población beneficiada de 729 habitantes, en los diferentes tipos de trabajos tales como:

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Meta ejecutada (1 Inmueble) en:

1.-Jardín de Niños Chimalcoyotl, ubicado en Cristóbal Colón No. 12, colonia Chimalcoyotl, Trabajos realizados: prellimares, cambio de firme, aplicación de pintura, cambio de techumbre de policarbonato y aplicación de pintura.

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS: Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato se atendieron los siguientes trabajos referente al proyecto denominado: Trabajos de Construcción de Red Secundaria de Drenaje Sanitario y de Agua Potable, repavimentación, rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias con recursos FAIS Intereses, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 600 habitantes en el proyecto denominado:

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la superficie de rodamiento en la colonia San Nicolás II con una meta ejecutada de 6,371.8 metros cuadrados, Trabajos realizados: Trazo y nivelación, Excavación, Carga manual y acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, acarreo en camión kilómetros subsiguientes: carga mecánica, carreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión kilómetros subsiguientes. Construcción de pavimento de 15 cm de espesor promedio a base de piedra brasa empacada en mortero cemento-arena en proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Myra Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO :										
AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS										
02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO										
Estructura Valor Público		Area Funcional		Presupuesto						Avance
Eje	Sub Eje	Sub Eje	FI-F-SF-AI-PP	Denominación del Proyecto Aprobado						(Devengado / Modificado)*100
				Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
TOTAL				0.00	71,802,929.82	0.00	0.00	67,591,321.94	0.00	0.0%
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$10,010,631.96			\$8,702,976.84		0.0%
Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica (Repavimentación) (FIMAS) en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 4A Secc. y Cruz del Farol, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$2,271,005.50			\$2,271,005.42		0.0%
Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, Construcción de Escalinatas (FIMAS) en Cinco Colonias, dentro del perímetro de la Colocación de Techumbre, en Seis planteles escolares de Educación Básica y Media Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$6,615,000.00			\$6,613,877.94		0.0%
Rehabilitación de Caminos Ecológicos a Base de Adoquín (FIMAS), en las Colonias Jardines de la Montaña y Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$2,476,320.00			\$139,052.81		0.0%
Rehabilitación de Dos Módulos Sanitarios (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$1,575,000.00			\$1,574,999.99		0.0%
Rehabilitación del Inmueble "Territorial Topilejo" (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$16,800,000.00			\$16,737,800.00		0.0%
Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Alcantarillado (Drenaje, Cárcamos, Resumideros) (FIMAS), en diversas Colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$22,281,000.00			\$21,777,636.93		0.0%
Rehabilitación de Diez Planteles Escolares de Educación Básica y Media (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.										
2	2	2	221 274 K023	\$0.00	\$9,773,972.16			\$9,773,972.01		0.0%



Acciones Realizadas con Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías:

221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato se realizaron los siguientes trabajos referentes al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías de la Ciudad de México.(FIMAS) "Fondo de Infraestructura y Mantenimiento de las Alcaldías"recursos adicionales destinados a proyectos de Obra Pública, equipamiento urbano y servicios, bajo reglas específicas de operación, así mismo se indica que todos los trabajos relacionados al FAFIA también cuenta con recursos del (FAIS) Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con la regla de operación (80% FAFIA y 20% FAIS) con los siguientes tipos de trabajos:

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS: Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se reporta una meta acumulada de (21 inmuebles) población beneficiada de 9,530 habitantes en:

INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PÚBLICOS Meta ejecutada: 12 inmuebles) en : 1.-Corredor de la Salud lado Norte,Trabajos realizados: demolición de muros de tabique e instalación hidrosanitaria, construcción de muros de tabique, acabados en general e instalaciones. 2.-Construcción de 2 escalinatas en la colonia Bosques de Tepeximilpa con una meta ejecutada de 120 metros cuadrados, Trabajos realizados: demolición; carga manual y acarreo en camión al primer kilómetro con descarga; y acarreo en camión en kilómetros subsiguientes.

EDIFICIOS PÚBLICOS Meta ejecutada: (1 inmueble) en: 2.-"Territorial Topilejo" (FIMAS) (SUBESTACION DE BOMBEROS), ubicado en avenida Cruz Blanca s/n, Pueblo San Miguel Topilejo, Trabajos realizados: trazo, nivelación, desyerbe, carga, excavación, seguidos de carga y excavaciones, habilitado de acero, los colados correspondientes y los desmantelamientos necesarios: construcción de piso de concreto, colocación de la placa de acero y, finalmente, el relleno con tepetate.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Meta total ejecutada: (19 inmuebles) en el proyecto denominado: Colocación de Techumbre, en planteles escolares de Educación Básica y Media Básica (FIMAS), con una meta ejecutada de (7 inmuebles) en: 1.-Centro de Atención Múltiple (C.A.M.) No. 64, ubicado en Yobain S/N Mz. 26, Colonia Popular Santa Teresa, Trabajos realizados: sustitución de pisos y luminarias, colocación de bardado de protección de seguridad y aplicación de pintura, 2.-Jardín de Niños Xochicalpilli, ubicado en Avenida Atlixos S/N, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 1, Trabajos realizados: cimentación de techumbre,mantenimiento en baños, 3.-Jardín de Niños Celic, ubicado en Piste e Izamal S/N, Colonia Lomas de Padrierna, Trabajos realizados: cimentación de techumbre. 4.-Jardín de Niños Atenea, ubicado en Cantera S/N, Colonia Cumbres de Tepetongo,Trabajos realizados: cimentación de techumbre. 5.-Escuela Primaria José Mariano Monterde, ubicado en Zona Habitacional del Heroico Colegio Militar, colonia Héroes de Chapultepec, Trabajos realizados: cimentación de techumbre. 6.-Escuela Secundaria Diurna N° 29 "Don Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Moneda No. 13, Colonia Centro de Tlalpan, Trabajos realizados: elaboración de Proyecto Ejecutivo para la colocación de una techumbre el cual no fué viable, 7.-Escuela Secundaria Técnica N° 105, ubicada en Eje No. 3 U.H. Fuentes Brotantes, Trabajos realizados: construcción de cimentación para techumbre

Proyecto denominado: Rehabilitación de Planteles Escolares de Educación Básica y Media (FIMAS), con una meta ejecutada de (12 Inmuebles) en: 7.-Centro de Atención Múltiple, (C.A.M) No. 22, ubicado en Catzaga S/N esquina Dzibachen, colonia Cuchilla de Padrierna, Trabajos realizados: Trabajos de impermeabilización, 8.-Centro de Atención Múltiple, (C.A.M) No. 40, ubicado en Melchor Ocampo No. 1, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Trabajos realizados: Trabajos de impermeabilización, 9.-Jardín de Niños Juana de Asbaje, ubicado en calle de la Mesa S/N, colonia Cantera (Santa Úrsula Xtlá), Trabajos realizados: aplicación de pintura, 10.- Jardín de Niños Fidencio Soría Barajas, ubicado en Lote 326, Mz 3, Fortín y Farol, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 3, Colonia Villa Coapa,Trabajos realizados: impermeabilización, 11.-Jardín de Niños Itzcalli, ubicado en Guadalupe S/N, Colonia Miguel Hidalgo 1a. Sección,Trabajos realizados: impermeabilización, 12.-Jardín de Niños Timemí, ubicado en Jacarandas S/N, Colonia Bosques, Trabajos realizados: construcción de barda. 13.-Escuela Primaria Cuicuilco, ubicado en Callejón del Zapote S/N, Unidad Habitacional El Zapote, Trabajos realizados: impermeabilización, 14.-Escuela Primaria Somalia, ubicado en Avenida el Fortín # 46 y Andador 9 No. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza Supermanzana 3, Trabajos realizados: impermeabilización firme, 15.-Escuela Primaria Vidal Alcocer, ubicado en Magisterio Nacional No. 102, Colonia Centro de Tlalpan,Trabajos realizados: mantenimiento en núcleos sanitario, reparación de firmes, 16.-Escuela Primaria de Participación Social No. 5, Av. San Fernando No. 16, Colonia Centro de Tlalpan,Trabajos realizados: impermeabilización y pintura, 17.-Escuela Primaria Isaac Ochoterena, ubicado en Cristóbal Colón No. 24,Colonia Chimalcoyotl, Trabajos realizados: impermeabilización,19.-Escuela Secundaria Diurna. No. 125 (Pablo Casals), ubicado en Arenal S/N, y Viaducto Tlalpan, Colonia Arenal Tepepan, Trabajos realizados: impermeabilización.

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Meta ejecutada: (1 inmueble) en : 21.-Sanitarios del Mercado de las Flores Lado Sur, Trabajos realizados: demolición de piso y firme, instalación hidrosanitaria, colocación de loseta tipo piso y azulejo en muros, instalación hidrosanitaria y colocación de muebles sanitarios; acabados en general e instalación eléctrica.

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y BANQUETAS: Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se han realizado 22,172.88 metros cuadrados de vialidades secundarias, una meta total de 885.97 metros cuadrados de banquetas, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 12,250 habitantes aproximadamente, con los diferentes tipos de trabajos:

-Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica (Repavimentación) (FIMAS) en la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la superficie de rodamiento en las colonias Miguel Hidalgo 4ta sección, Cruz del Farol, con un ameta ejecutada de: 20,379.78 metros cuadrados

Trabajos realizados Trazo y nivelación, Excavación, Carga manual y acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, Acarreo en camión kilómetros subsiguientes. Construcción de carpeta de mezcla asfáltica templada

-Rehabilitación de Caminos Ecológicos a Base de Adoquín (FIMAS) en la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la superficie de rodamiento en las colonias Jardines de la Montaña y Tlalpan Centro II, con una meta ejecutada de: 1,793.10 metros cuadrados

Trabajos realizados: Trazo y nivelación, excavación, carga manual y acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, limpieza y nivelación del terreno, la conformación y compactación de una base pétreo estabilizada, el tendido de cama de arena y la colocación de adoquines con relleno de juntas, además de la reposición de piezas dañadas; corrección de asentamientos y recompactación en zonas debilitadas, complementado con bordillos de confinamiento, acabados y ajustes de pendientes para garantizar una superficie de rodamiento estable, segura, permeable.

TRABAJOS DE BANQUETAS: al periodo se ha realizado una meta ejecutada de 885.97 metros cuadrados de construcción de banquetas en :

-Construcción de banquetas ecológicas en la colonia Lomas de Padrierna con una meta ejecutada de: 360.0 metros cuadrados

-Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas afuera de las instalaciones de los planteles: CECATI 127, CONALEP TLALPAN I, ubicados en Prolongación del Río 10, colonia Triello Guerra, con una meta ejecutada de: 236.25 metros cuadrados, Nota: se informa que del 4to Trimestre (Cierre Preliminar al Cierre de la Cuenta Pública se bajaron los olúmenes por un error reportado por la empresa en sus generadores que dando con esta meta reportada) metros cuadrados, Nota: se informa que del 4to Trimestre (Cierre Preliminar al Cierre de la Cuenta Pública se bajaron los olúmenes por un error reportado por la empresa en sus generadores que dando con esta meta reportada).

-Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en: RECTORÍA UAM, Prolongación Canal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios,(Los Colorines), con una meta ejecutada de: 289.72 metros cuadrados

Trabajos realizados en todos los frentes: Preparación, conformación y compactación en forma manual, de su rasante para banquetas, suministro y colocación de tepetate, de 10 cm de espesor compactado al 85% próctor, banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$.



Acciones Realizadas con Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO: Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, se reporta una meta ejecutada de 0.650 kilómetros, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 149,844 habitantes aproximadamente, en los diferentes tipos de trabajos:

-Mejoramiento de la Red de Drenaje en las Colonias San Pedro Apóstol y Pueblo de San Miguel Topilejo. Meta ejecutada: 0.500 kilómetros, Trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, excavación, instalación de tubería de 12", cama de arena, acosillamiento de tezontle, y relleno de tepetate en capas de 20cm de compactación, reparación o sustitución de tuberías, sellado de juntas y desazolve de la red, instalación de piezas de unión y acometidas domiciliarias, relleno y acabado, pruebas de funcionamiento

-Construcción de la Red de Drenaje en el Pueblo de San Pedro Mártir y el Zacatón, Meta ejecutada: 0.150 kilómetros, Trabajos realizados: excavación y alineación de tuberías de distintos diámetros con juntas herméticas, instalación de pozos de visita y registros para mantenimiento, así como la construcción de descargas domiciliarias y conexiones a la red principal, pruebas de hermeticidad y nivelación para el correcto flujo de aguas residuales, relleno y compactación de las zanjas con materiales adecuados, repavimentación del área afectada.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

CÁRCAMOS:
-Programa de mantenimiento y rehabilitación de 1 Cárcamo en la Colonia Isidro Fabela, Trabajos realizados: mantenimiento a un cárcamo limpieza y desazolve de rejillas, canales y bombas para evitar obstrucciones, revisión y lubricación de equipos electromecánicos, inspección de tableros de control y sistemas eléctricos, verificación de niveles de agua y funcionamiento de válvulas, reparación preventiva de fugas o daños estructurales y la eliminación de residuos sólidos acumulados.

RESUMIDEROS:

-Construcción y rehabilitación de (4 Piezas) resumideros en las colonias Miguel Hidalgo 4ta. Sección y Los Encinos,
-Construcción y rehabilitación a (7 Piezas) resumideros en las colonias Lomas de Padierna, Lomas Altas de Padierna y San Andrés Totoltepec,
Trabajos realizados: excavación y conformación del terreno, la instalación de estructuras de captación y conducción de aguas pluviales, la colocación de materiales filtrantes y drenantes, construcción de muros, compactación de suelos, la conexión con redes existentes y limpieza de obra.

REJILLAS:

-Programa de construcción de una rejilla de captación Pluvial en el Pueblo San Miguel Topilejo, Trabajos realizados:excavación y preparación del área de instalación, colocación de marcos y rejillas metálicas de concreto prefabricado, construcción de cajas de captación con sus respectivos muros y losa, conexión a la red de drenaje existente y el relleno y compactación de suelos alrededor de la estructura y la limpieza de la zona.

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado	
TOTAL			428,428,243	432,777,171	401,198,921	0	0	0
025NR0129	Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos. Incluye Servicios.	100%	\$20,000,000.00	\$15,842,000.00	\$15,827,255.75			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron 6 inmuebles desagregados de la siguiente manera: (1 inmueble) Infraestructura de Desarrollo Social, (2 inmuebles) Infraestructura Cultural, (1 inmueble) Infraestructura Deportiva, (1 inmueble) Edificios Públicos, (1 inmueble) Infraestructura Educativa.(para ver los trabajos realizados ver el formato AP_RF160350)
025NR0130	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura Pública: espacios públicos, banquetas y guarniciones, en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	100%	\$20,000,000.00	\$7,085,090.00	\$7,067,884.47			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron 3 Espacios Públicos en diferentes Parques. (para ver los trabajos realizados ver el formato AP_RF160350) TRABAJOS DE BIANQUETAS: al periodo se ha realizado una meta ejecutada de 54.60 metros cuadrados y trabajos de Guarnición de concreto hidráulico con 42.0 metros lineales, en la colonia El Zecón
025NR0131	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	100%	\$10,000,000.00	\$5,690,000.00	\$5,668,781.18			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se reporta una meta ejecutada de 779.89 metros lineales y de Trabajos complementarios se colocaron 5 piezas de cajas de válvulas.
025NR0132	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	100%	\$10,000,000.00	\$30,153,000.00	\$30,094,817.91			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizó una meta ejecutada de 0.929 kilómetros, en diversas ubicaciones. Así mismo se realizan trabajos complementarios desagregados de la siguiente manera: construcción de 1 (pieza) de cárcamo, construcción de 2 (piezas) de resumiaderos y la rehabilitación y construcción de (20) piezas de rejillas, además de: 2,000.0 metros lineales de Trabajos de Desazolve a la Red de Drenaje Sanitario, 900 metros cúbicos en trabajos de Desazolve a resumiaderos. Meta ejecutada: 1,299 de horas de atención a encharcamientos en las calles secundarias de la Alcaldía Tlalpan.
025NR0133	Trabajos para la construcción, rehabilitación mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	100%	\$23,589,845.00	\$24,809,755.00	\$24,809,754.97			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron 16,094.87 metros cuadrados de vialidades secundarias y de bacheo en diversas ubicaciones y 82.80 metros cúbicos de pavimentación de concreto hidráulico.
025NR0134	Realización de obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos del FAIS.	100%	\$209,325,547.00	\$186,088,280.00	\$169,420,316.97			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron diferentes trabajos de Infraestructura Urbana por lo que se reporta un avance físico general del proyecto tales como: EDIFICIOS PÚBLICOS se realizó una meta ejecutada de: (26 inmuebles) desagregados de la siguiente manera: Espacios Públicos (6 inmuebles), Infraestructura Social (6 inmuebles), Infraestructura Cultural (3 inmuebles), Edificios Públicos (2 inmuebles), Escuelas (7 inmuebles), Infraestructura Comercial (2 inmuebles).
025NR0135	Realización de obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025.	100%	\$135,512,851.00	\$1,012,946.00	\$0.00			Al periodo Enero-Diciembre (Cierre Preliminar), se reducen los recursos para la apertura de los proyectos del capítulo 6000 y recursos para el capítulo 4000 para realizar los diferentes tipos de trabajos de infraestructura urbana que lleva la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, por lo cual no se reporta meta ejecutada por parte de esta Dirección General.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
025NR0586	Rehabilitación y mejoramiento de sanitarios del Centro Acuático "CEFORMA" en alcaldía Tlalpan	100%	\$0.00	\$1,610,947.47	\$1,429,230.72				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se llevaron los trabajos realizados: desmantalamiento de muebles sanitarios, retiro y colocación de piso, colocación de mamparas y de muebles sanitarios, trabajos de pintura en interiores
025NR0588	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica (Repavimentación) (FIMAS) en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo 4A Secc. Y Cruz del Farol, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$10,010,631.96	\$8,702,976.84				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizó una meta ejecutada de: 20,379.78 metros cuadrados
025NR0589	Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones, Construcción de Escalimatas (FIMAS) en Cinco Colonias, dentro del perímetro de la	100%	\$0.00	\$2,271,005.50	\$2,271,005.42				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizó una meta ejecutada de : 52537 metros cuadrados de Banquetas y 188.0 metros lineales de guarniciones, en las colonias Lomas de Padirna, CECATI no. 127, CONALEP Tlalpan, se realizaron 236.25 metros cuadrados de banquetas y 119.0 metros lineales de guarniciones y Rectoría UAM, se realizaron 283.72 metros cuadrados de banquetas y 69.0 metros lineales de guarniciones
025NR0590	Colocación de Techumbre, en Seis planteles escolares de Educación Básica y Media Básica (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$6,615,000.00	\$6,613,877.94				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron trabajos para la meta ejecutada de (7 inmuebles), segregados d ela siguiente manera: CAMI: (1 Inmueble), Jardín de Niños: (3 Inmuebles), Escuela Primaria: (1 Inmueble), escuelas Secundaria: (2 Inmuebles)
025NR0592	Rehabilitación de Caminos Ecológicos a Base de Adoquin (FIMAS), en las Colonias Jardines de la Montaña y Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$2,476,320.00	\$139,052.81				Al periodo Enero-Diciembre (Cierre Preliminar), se realizó una meta ejecutada de :1,793.10 metros cuadrados de vialidades en las colonias Jardines de la Montaña, Tlalpan Centro II.
025NR0594	Rehabilitación de Dos Módulos Sanitarios (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía	100%	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,574,999.99				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron trabajos en los Sanitarios del Mercado de las Flores Lado Sur, Trabajos realizados: demolición de piso y firme, instalación hidrosanitaria, colocación de loseta tipo piso y azulejo en muros, instalación hidrosanitaria y colocación de muebles sanitarios, acabados en general e instalación eléctrica y en el Corredor de la Salud Lado Norte, Trabajos realizados: demolición de muros de tabique e instalación hidrosanitaria, construcción de muros de tabique, acabados en general e instalaciones.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
025NR0605	Rehabilitación del Inmueble "Territorial Topilejo" (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$16,800,000.00	\$16,737,800.34				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron trabajos en la "TERRITORIAL TOPILEJO", (Estación de Bomberos), Trabajos realizados: trazo, nivelación, desyerbe, carga, excavación, seguidos de carga y excavaciones. Posteriormente se llevó a cabo el habilitado de aceros, los colados correspondientes y los desmantelamientos necesarios. Se ejecutó el piso de concreto, la colocación de la placa de acero y, finalmente, el relleno con tepetate.
025NR0608	Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Alcantarillado (Drenaje, Cárcamos, Resumideros) (FIMAS), en diversas Colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$22,281,000.00	\$21,777,636.93				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron trabajos para la infraestructura de Drenaje Sanitario y Alcantarillado: se realizó una meta ejecutada de 0.650 kilómetros. Así mismo se realizaron trabajos complementarios segregados de la siguiente manera: -Construcción y rehabilitación de (11 piezas) de resumideros, mantenimiento a (6 piezas) de Cárcamos, construcción de (1 rejilla).
025NR0623	Rehabilitación de Diez Panteles Escolares de Educación Básica y Media (FIMAS), dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$9,773,972.16	\$9,773,972.01				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron trabajos para la rehabilitación en la infraestructura educativa con 12 inmuebles (escuelas) desagregados de la siguiente manera: 2 CAMS, 4 Jardines de Niños, 5 Escuelas primarias, 1 Escuela secundaria.
025NR.0624	Trabajos de Construcción de Red Secundaria de Drenaje Sanitario y de Agua Potable, repavimentación, rehabilitación y mantenimiento en vialidades con recurso FAIS.	100%	\$0.00	\$4,421,381.71	\$578,002.93				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizó una meta ejecutada de 6,371.8 metros cuadrados en la colonia San Nicolás II
025NR0625	Rehabilitar y Mantener Panteles Educativos del Nivel Básico con recurso FAIS.	100%	\$0.00	\$1,015,747.27	\$1,015,747.27				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizaron trabajos para la rehabilitación del Jardín de Niños Chimalcoyotl, ubicado en Cristóbal Colón No. 12, colonia Chimalcoyotl, Trabajos realizados: preliminares, cambio de firme, aplicación de pintura, cambio de techumbre de policarbonato y aplicación de pintura.
025NR0626	Trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento de Inmuebles Públicos, Red Secundaria de Drenaje, Agua Potable y Vialidades Secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan.	100%	\$0.00	\$16,900,000.00	\$11,360,461.97				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública, se realizó una meta ejecutada de : 8,770.82 metros de cuadrados para la rehabilitación de vialidades secundarias en las diversas colonias.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
025NR0627	Supervisión Técnica Administrativa para trabajos relativos al Presupuesto Participativo.	100%	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,099,999.99				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se han realizado trabajos que consisten en revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción; coordinación y dirección de obras; cuantificación y revisión de volúmenes; preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; verificación de programas propuestos por los contratistas; control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de volúmenes generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanan, elaboración de contratos; recepción, liquidación y finiquito de la obra, integración de grupos técnico-administrativos, capacitación, estos trabajos no ejecutan meta ya que es un servicio de obra.
025NR0628	Mantenimiento y Modernización del Parque Busto de Juárez	100%	\$0.00	\$1,585,200.00	\$1,585,200.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-002-Ampliación Miguel Hidalgo 2A Secc.
025NR0629	La Construcción de una Cancha de Fútbol Rápido 7 con Pasto Sintético en el Parque Cristo Obrero	100%	\$0.00	\$1,602,244.99	\$1,602,244.99				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-003-Ampliación Miguel Hidalgo 3A Secc
025NR0630	Ampliación de la Subdelegación del Pueblo de Chimalcoyoc	100%	\$0.00	\$805,070.00	\$805,070.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 inmueble en el comité: 12-020-Chimalcoyotl.
025NR0631	Por la Recreación de las Infancias (Rehabilitación de Juegos Infantiles)	100%	\$0.00	\$1,014,586.56	\$1,014,586.56				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-032-Cultura Maya.
025NR0632	Remodelación de Cancha de Fútbol 17.	100%	\$0.00	\$720,933.36	\$720,933.36				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-090-Granjas Coapa.
025NR0633	Construcción de una Barda Perimetral y Nichos del Panteón	100%	\$0.00	\$1,494,885.25	\$1,494,885.25				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-074-La Magdalena Petascalco (Pbio).



Nombre del Ente Público:
PPI, Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0634	Construcción de Desayunador Comunitario en Parres el Guarda	100%	\$0.00	\$835,074.72	\$835,074.72				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-116-Parres El Guarda (Pbio).
O25NR0635	Rehabilitación Equipamiento y ampliación de espacios Comunitarios (Centro Social Deportivo o las Canchas, Lechería)	100%	\$0.00	\$509,035.00	\$509,035.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 inmueble en el comité: 12-133-Pueblo Quieto.
O25NR0636	Rehabilitación y Mantenimiento de la Plaza de Toros San Miguel Ajusco	100%	\$0.00	\$1,902,966.00	\$1,902,966.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 inmueble en el comité: 12-155-San Miguel Ajusco (Pbio).
O25NR0637	Rehabilitación y Mantenimiento de la Plaza de Toros y el Lienzo Charro en el Pueblo Santo Tomás Ajusco (Pbio)	100%	\$0.00	\$2,068,260.00	\$2,068,269.99				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 inmueble en el comité: 12-163-Santo Tomás Ajusco (Pbio)
O25NR0638	Remodelación del Parque Martín Torres Padilla	100%	\$0.00	\$505,840.27	\$505,840.27				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-005-AMSA.
O25NR0639	Delimitación y Restauración del Parque la Concordia	100%	\$0.00	\$508,757.46	\$508,757.46				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-009-Arenal Puerta Tepepan.
O25NR0640	Techar las Canchas del Parque el Divisadero.	100%	\$0.00	\$473,575.27	\$473,575.27				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-037-El Divisadero.
O25NR0641	Rehabilitación del Módulo de la Tercera Edad	100%	\$0.00	\$602,662.15	\$602,662.15				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 inmueble en el comité: 12-963-Hacienda San Juan-Rincón de San Juan.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA 2025

Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0642	Remodelación del Salón de Usos Múltiples	100%	\$0.00	\$507,680.50	\$507,680.50	\$507,680.50			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 inmueble en el comité: 12-065-Héroes 1910.
O25NR0643	Mejoras al Campo de Fútbol en Isidro Fabela	100%	\$0.00	\$541,858.61	\$541,858.61	\$541,858.61			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público con la construcción de escalones y cubierta para gradas y colocación de reflectores en el comité: 12-061-Isidro Fabela (Ampli)
O25NR0644	Rehabilitación de Canchas Deportivas en Jardines Coapa-Belizaro Dominguez	100%	\$0.00	\$509,615.39	\$509,615.39	\$509,615.39			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-064-Jardines Coapa-Belizaro Dominguez.
O25NR0645	Construcción de Arco Techo para la Cancha de la Colonia la Primavera	100%	\$0.00	\$582,932.28	\$582,932.28	\$582,932.28			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-076-La Primavera.
O25NR0646	Colocar un Arco Techo en la Explanada del Campo Xochitl	100%	\$0.00	\$1,465,849.98	\$1,465,849.98	\$1,465,849.98			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público en el comité: 12-095- Miguel Hidalgo.
O25NR0647	Renovación de Juegos Infantiles de Polietileno de Alta Densidad en Parque de Lacandones	100%	\$0.00	\$591,243.31	\$591,243.31	\$591,243.31			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público con la sustitución de módulo de juegos infantiles, en el comité 12-116-Pedregal de las Aguilas.
O25NR0648	Construcción de arco techo en Ferrocarril y Homun	100%	\$0.00	\$1,319,768.35	\$1,319,768.35	\$1,319,768.35			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público con la sustitución de módulo de juegos infantiles, en el comité 12-119-Pedregal de San Nicolás 3A Sec.
O25NR0649	Techado del Deportivo Ismael Resendiz con Lámina	100%	\$0.00	\$739,245.40	\$739,245.40	\$739,245.40			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público con la sustitución de módulo de juegos infantiles, en el comité 12-121-Pedregal de Sta Ursula Xita.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0650	Construcción de Arco Techo en la Cancha #2 en el Deportivo de la Colonia Lomas de Padrierna II	100%	\$0.00	\$1,266,882.02	\$1,266,882.02				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público, en el comité 12-212-Lomas de Padrierna.
O25NR0651	Yo También Cuento con Reencarpetao de Calles en la Colonia Arboledas del Sur	100%	\$0.00	\$689,336.29	\$689,336.29				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 606.81 metros cuadrados en el comité 12-007-Arboledas del Sur.
O25NR0652	Realizar Trabajos de Bacheo en la Calle Joaquín Romo	100%	\$0.00	\$611,999.21	\$611,999.21				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 496.44 metros cuadrados en el comité 12-069-Barrio la Lonja.
O25NR0653	Pavimentación en Calle Privada Morelos	100%	\$0.00	\$615,895.91	\$615,895.91				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 836.99 metros cuadrados en el comité 12-071-La Guadalupeana.
O25NR0654	Pavimentar Calle Paraje	100%	\$0.00	\$606,557.83	\$606,557.83				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 497.91 metros cuadrados en el comité 12-090-Lomas de Cutiolepec.
O25NR0655	Reencarpetao Asfáltico de la Calle Primera Cerrada de Palomares	100%	\$0.00	\$573,319.73	\$573,319.73				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 546.68 metros cuadrados en el comité 12-093-Coapa-Villa Cuernavaca.
O25NR0656	Pavimentación de la Calle Xochipilli.	100%	\$0.00	\$467,432.82	\$467,432.82				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 493.51 metros cuadrados en el comité 12-112-Oriente (Amp).
O25NR0657	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en Calle Labna	100%	\$0.00	\$961,297.96	\$961,297.96				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 367.19 metros cuadrados en el comité 12-127- Popular Sta.Teresa.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0658	Encarpetado de la Calle Teresa Urrea entre la Calle Francisco Villa y 3 de Mayo.	100%	\$0.00	\$631,176.53	\$631,176.53	\$631,176.53			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 541.0 metros cuadrados en el comité 12-148-San Bartolo el Chico.
O25NR0659	Repavimentación de la Calle 1Ra. Cerrada de Xochitepetl	100%	\$0.00	\$625,062.68	\$625,062.68	\$625,062.68			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 546.84 metros cuadrados en el comité 12-183- Valle de Teopapan.
O25NR0660	Reencarpetado de la Av. Ejido Desde Av. el Bordo hasta Calzada de Guadalupe	100%	\$0.00	\$536,864.66	\$536,864.66	\$536,864.66			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 518.83 metros cuadrados en el comité 12-168- Vergel de Coyoacán-Vergel del Sur.
O25NR0661	Elimina Baches en Vistas del Pedregal	100%	\$0.00	\$515,584.88	\$515,584.88	\$515,584.88			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 407.34 metros cuadrados en el comité 12-198-Vistas del Pedregal.
O25NR0666	Repavimentación de la Calle Esfuerzo en la Colonia Xaxalipac	100%	\$0.00	\$566,186.80	\$566,186.80	\$566,186.80			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 451.79 metros cuadrados en el comité 12-201-Xaxalipac.
O25NR0687	Re-Encarpetado de la Calle Colleras.	100%	\$0.00	\$554,764.00	\$554,764.00	\$553,015.29			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 448.0 metros cuadrados en el comité 12-217-Narciso Mendoza Villa Coapa Supermanzana 8 (U Hab).
O25NR0688	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en Prolongación Abasolo	100%	\$0.00	\$763,880.16	\$763,880.16	\$763,880.16			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 640.0 metros lineales en el comité 12-048- Fuentes y Pedregal de Teopapan.
O25NR0689	Cambio de Válvulas en Mal Estado a la Red de Distribución de Agua Potable en la Unidad Territorial	100%	\$0.00	\$696,274.95	\$696,274.95	\$696,274.95			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se rehabilitaron 3 piezas(Cajas de válvulas) en el comité 12-066-Jardines del Ajusco.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0690	Colocación de Válvulas en Diferentes Calles de la Colonia la Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar	100%	\$0.00	\$721,444.07	\$721,444.07	\$721,444.07			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se rehabilitaron 6 piezas(Cajas de válvulas) en el comité 12-077-La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar .
O25NR0691	Sustitución y Mantenimiento a la Red de Distribución de Agua Potable	100%	\$0.00	\$478,934.57	\$478,934.57	\$478,934.57			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 148.0 metros lineales, en el comité 12-102.Movimiento Organizado de Tlalpan-El Mirador (Rtoda).
O25NR0692	Trabajos de Balizamiento y/o Mobiliario Vehicular y Peatonal en la Colonia Fuentes del Pedregal	100%	\$0.00	\$897,468.49	\$897,468.49	\$897,468.49			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron \$57.06 metros lineales de trabajos de balizamiento y 121.50 metros cúbicos de pavimentación de guarniciones, en el comité 12-049-Fuentes del Pedregal.
O25NR0693	Calles Seguras e Iluminadas en la Colonia Pedregal de San Nicolás 1era Sección	100%	\$0.00	\$1,432,827.50	\$1,432,827.50	\$1,432,827.50			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 40 piezas (luminarias) y 227.92 metros lineales de balizamiento, en el comité 12-117-Pedregal de San Nicolás 1A Secc.
O25NR0694	Construcción de Banquetas Seguras	100%	\$0.00	\$608,326.31	\$608,326.31	\$608,326.23			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 461.45 metros cuadrados de construcción de banquetas y 230.73 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-024-Coapa 2A Sección-Ramos Millán.
O25NR0695	Continuación de Banquetas para Cuchilla de Padierna	100%	\$0.00	\$738,211.12	\$738,211.12	\$738,211.12			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 209.16 metros cuadrados de construcción de banquetas y 250 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-030-Cuchilla de Padierna.
O25NR0696	Banquetas y Guarniciones en toda la Unidad Territorial	100%	\$0.00	\$959,671.43	\$959,671.38	\$959,671.38			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 856.19 metros cuadrados de construcción de banquetas y 316.59 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-060-Islero Fabala I (Pontente).
O25NR0697	Banquetas Seguras en la Colonia	100%	\$0.00	\$750,257.41	\$750,257.34	\$750,257.34			Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 862.04 metros cuadrados de construcción de banquetas y 281.62 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-109-Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0698	Banquetas en la Calle Cerrada 5 de Mayo	100%	\$0.00	\$2,097,452.36	\$2,097,452.36				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 1,912.4 metros cuadrados de construcción de banquetas y 996.2 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-160-San Pedro Mártir.
O25NR0699	Renovar las Banquetas del Camellón de la Calle Fray Pedro de Gante	100%	\$0.00	\$541,213.80	\$541,213.80				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 321.37 metros cuadrados de construcción de banquetas y 229.56 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-165-Sección XVI.
O25NR0700	"Personas Seguras Caminando" en Tlalmlle Banqueta Peatonal	100%	\$0.00	\$561,617.28	\$561,617.28				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 406.52 metros cuadrados de construcción de banquetas y 202.28 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-176-Tlalmlle.
O25NR0701	Banquetas en mi Comunidad Hérores 1	100%	\$0.00	\$1,057,396.27	\$1,057,396.27				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 480.0 metros cuadrados de construcción de banquetas y 250.0 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-209-Hérores de Paderna I.
O25NR0702	Ampliación de la Calle Principal de la Colonia: Alvaro Obregón, para Construcción de Banquetas	100%	\$0.00	\$448,360.44	\$448,360.44				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 323.76 metros cuadrados de construcción de banquetas y 161.88 metros lineales de guarniciones, en el comité 12-221-Loma Bonita-Ampliación Tepeximilpa.
O25NR0703	Construcción de la Red de Drenaje para toda la Unidad Territorial	100%	\$0.00	\$450,360.00	\$450,360.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 30.0 metros lineales de introducción de tubería de drenaje sanitario, en el comité 12-046-Fresno.
O25NR0704	Construcción de un Resumidero para Mitigación de Inundaciones Tlalpan Centro	100%	\$0.00	\$1,316,069.10	\$1,316,069.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se llevó a cabo 1 resumidero de drenaje sanitario, en el comité 12-177-Tlalpan Centro.
O25NR0705	Construcción de un Resumidero para Mitigación de Inundaciones en la Colonia Isidro Fabela II	100%	\$0.00	\$900,666.21	\$900,666.21				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se llevó a cabo 4 rejillas de drenaje sanitario, en el comité 12-220-Isidro Fabela.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR0706	Construcción de un Resumidero en Sudzal y Tizimín	100%	\$0.00	\$1,105,500.66	\$1,105,500.66				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se llevó a cabo 1 resumidero de drenaje sanitario, en el comité 12-116-Pedregal de San Nicolás 2da Sección.
O25NR0707	Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Colonia la Libertad-Ixtlahuaca	100%	\$0.00	\$490,809.13	\$490,809.13				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 34.15 metros cúbicos de concreto hidráulico en el comité 12-073-La Libertad-Ixtlahuaca.
O25NR0708	Rehabilitación de Vialidades con Concreto Hidráulico en la Colonia Ampliación Lomas de Padfema	100%	\$0.00	\$448,963.11	\$448,963.11				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 40.37 metros cúbicos de concreto permeable en el comité 12-002-Ampliación Lomas de Padfema.
O25NR0709	Mejorar la Calle 3A Cerrada del Cantil, con Empedrado Ecológico en la Colonia Tezontitla	100%	\$0.00	\$501,292.90	\$501,292.90				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 391.47 metros cuadrados en el comité 12-173-Tezontitla, trabajos de vialidades con empedrado ecológico.
O25NR0710	Colocación de Luminarias en Calles Prolongación la Joya y La Joya (Al Rededor del Centro de Readaptación Social Femenil Tepepan)	100%	\$0.00	\$631,884.72	\$631,884.67				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 30 piezas (luminarias) en el comité 12-184-Valle Escondido.
O25NR0711	"Sendero Seguro" Instalación de Luminarias en el Perímetro de las Áreas Verdes de la Colonia Villa Lázaro Cardenas	100%	\$0.00	\$751,903.62	\$751,903.59				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 34 piezas (luminarias) en el comité 12-194-Villa Lázaro Cardenas.
O25NR0712	Nomenclatura en Lomas de Texcaliaco	100%	\$0.00	\$460,736.92	\$460,736.92				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 100 piezas (Nomenclaturas) en el comité 12-084-Lomas de Texcaliaco.
O25NR0713	Proporcionar una Infraestructura Señalética de Nomenclatura en la Colonia Belizario Dominguez	100%	\$0.00	\$537,856.86	\$537,856.81				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron 196 piezas (nomenclaturas) en el comité 12-216-Belizario Dominguez.



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR1126	Remodelación de Escaleras con Barandal y Arreglo de Jardínera Calle Kioto	100%	\$0.00	\$616,265.43	\$616,265.43				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-008-Arenal de Guadalupe
O25NR1127	Prevención y Reforzamiento del Talud del Muro de Piedra Existente en Cantera de Piedra	100%	\$0.00	\$741,955.43	\$741,955.43				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-018-Cantera Puente de Piedra para ver sus trabajos realizados ver formato del fondo 150250 en los trabajos del presupuesto participativo
O25NR1128	Mejoras al Parque Floresta Coyoacán.	100%	\$0.00	\$610,640.63	\$610,640.63				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-043-Floresta-Prado-Vergel Coapa, para ver sus trabajos realizados ver formato del fondo 150250 en los trabajos del presupuesto participativo
O25NR1129	Rehabilitación de Área y Juegos Infantiles en Jardines en la Montaña	100%	\$0.00	\$685,160.15	\$685,160.15				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-067-Jardines en la Montaña, para ver sus trabajos realizados ver formato del fondo 150250 en los trabajos del presupuesto participativo
O25NR1130	Rehabilitación de la Fuente Principal	100%	\$0.00	\$567,844.02	\$567,844.02				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-130-Prados Coapa 2a Sección.
O25NR1131	Arreglo de las Escaleras de la Entrada de la Colonia Progreso Tlalpan	100%	\$0.00	\$454,418.30	\$454,418.30				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó la construcción de escaleras, rampas y colocación de barandales en el comité 12-132-Progreso Tlalpan.
O25NR1132	Construcción de Arcotecho en la Cancha Deportiva de la Unidad Territorial y Colocación Pasto Sintético	100%	\$0.00	\$528,175.00	\$528,175.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-146-Romulo Sanchez-San Fernando (Barry) Peña Pobre.
O25NR1133	Rehabilitación de Andador Quetzalcoatl	100%	\$0.00	\$3,244,934.53	\$3,244,934.53				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-147-San Andres Totoltepec (Pdo).



Nombre del Ente Público:
PPI Programas y proyectos de inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Clave del proyecto de inversión	Denominación del proyecto de inversión	Avance (%)	Presupuesto					Descripción de acciones realizadas	
			Aprobado	Modificado	Ejercido	Comprometido	Devengado		Pagado
O25NR1134	Rehabilitación de Kiosko y Domo Afuera del Hospital en San Miguel Topilejo (Pblo)	100%	\$0.00	\$3,175,000.01	\$3,175,000.00				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-157-San Miguel Topilejo (Pblo).
O25NR1135	Restauración de Arcos de Identidad Territorial y Habilitación de Sendero Tránsito Seguro, para Personas con Vulnerabilidad Motriz en la Colonia Tlalcolgija	100%	\$0.00	\$1,012,682.77	\$1,012,682.77				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 espacio público con la restauración de arcos de tabique, construcción de descansos en rampa e instalación de luminarias en el comité: 12-175 Tlalcolgija.
O25NR1136	Remodelación y Mantenimiento para la Plaza Cívica de Torres de Padlierna	100%	\$0.00	\$572,069.80	\$572,069.80				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-181-Torres de Padlierna.
O25NR1137	Sustitución de Cubierta de Lámina de Asbesto por una de Teja en la Colonia Chimali	100%	\$0.00	\$464,922.43	\$464,922.43				Al periodo del Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó 1 Espacio Público en el comité 12-225-Chimali.

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		Proyecto				Presupuesto				Variación (+/-)		
Clave	Descripción	Habilitación	Ejecución del Proyecto (R)		Capítulo de Gasto	Aprobado	Modificado	Comprobado	Ejercido	Pagado	Diferencia (+/-) Aprobado / Ejercido	Diferencia (+/-) Ejercido / Pagado
			Nombre	Activación								
12-047	Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (H)	ECM-DD14-000115/25	100.0%	4000	1763,766.00	1763,477.31	0.00	763,477.31	0.00	0.00		
12-048	Fuentes y Pedregal de Tepepan	ECM-DD19-000029/25	100.0%	6000	1763,887.00	1763,880.16	0.00	763,880.16	0.00	0.00		
12-048	Fuentes del Pedregal	ECM-DD14-000257/25	100.0%	6000	1897,468.00	1897,468.49	0.00	897,468.49	0.00	0.00		
12-050	Granjas Coapa	ECM-DD19-000526/25	100.0%	6000	1720,944.00	1720,933.36	0.00	720,933.36	0.00	0.00		
12-053	Hacienda San Juan-Rincon de San Juan	ECM-DD19-000032/25	100.0%	6000	1602,644.00	1602,662.15	0.00	602,662.15	0.00	0.00		
12-055	Héroes de 1910	ECM-DD16-000555/25	100.0%	6000	1507,680.00	1507,680.50	0.00	507,680.50	0.00	0.00		
12-057	Hueso Periférico-Issfiam No. 7 (U Hab)	ECM-DD19-000732/25	100.0%	4000	1563,393.00	1562,371.61	0.00	562,371.61	0.00	0.00		
12-059	Ignacio Chávez (U Hab)	ECM-DD19-000226/25	100.0%	4000	1502,246.00	1498,772.30	0.00	498,772.30	0.00	0.00		
12-060	Isidro Fabela (Poniente)	ECM-DD14-000459/25	100.0%	6000	1953,679.00	1953,671.43	0.00	953,671.38	0.00	0.00		
12-061	Isidro Fabela (Amp)	ECM-DD14-000449/25	100.0%	6000	1541,894.00	1541,898.61	0.00	541,898.61	0.00	0.00		
12-064	Jardines Coapa-Bellisario Domínguez	ECM-DD19-000489/25	100.0%	6000	1509,644.00	1509,615.39	0.00	509,615.39	0.00	0.00		
12-066	Jardines del Ajusco	ECM-DD14-000687/25	100.0%	6000	1686,391.00	1686,274.95	0.00	686,274.95	0.00	0.00		
12-067	Jardines en la Montaña	ECM-DD14-000630/25	100.0%	6000	1685,190.00	1685,160.15	0.00	685,160.15	0.00	0.00		
12-068	Barrio la Lonja	ECM-DD14-000463/25	100.0%	6000	1612,000.00	1611,998.21	0.00	611,998.21	0.00	0.00		
12-071	La Guadalupeana	ECM-DD16-000108/25	100.0%	6000	1615,896.00	1615,895.91	0.00	615,895.91	0.00	0.00		
12-073	La Libertad - Itihuacua	ECM-DD16-000198/25	100.0%	6000	1491,052.00	1490,809.13	0.00	490,809.13	0.00	0.00		
12-074	La Magdalena Peñascalco (Piso)	ASAMBLEA	100.0%	6000	1,497,947.00	1,494,885.25	0.00	1,494,885.25	0.00	0.00		
12-076	La Primavera	ECM-DD16-000719/25	100.0%	6000	1582,346.00	1582,332.28	0.00	582,332.28	0.00	0.00		

[Handwritten signature]



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL CALIDADAS 2025-26 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO												
Clave	Denominación	Proyecto			Avance en la Ejecución del Proyecto (%)	Capítulo de Gasto	Presupuesto					Variación (+/-)		
		Identificación	Nombre	Subproyecto			Aprobado	Modificado	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Discrepancia / Aprobado (+/-)	Ejercido / Ejercido (+/-)
12-077	La Tortuga Xolaipa-Ico Colegio Militar	IECM-DD19-00044325	Colocación De Válvulas		100.0%	6000	\$721,444.07	\$721,444.07	0.00	721,444.07	0.00	0.00		
12-080	Lomas de Cuhtlepec	IECM-DD16-00076125	Pavimentamos Nuestra Calle Paralelo		100.0%	6000	\$606,557.83	\$606,557.83	0.00	606,557.83	0.00	0.00		
12-082	Ampliación Lomas de Padriena	IECM-DD14-00012225	Reparación De La Calle Cumpuacan Desde Calle Macuzgana Hasta Chontalpa		100.0%	6000	\$448,963.11	\$448,963.11	0.00	448,963.11	0.00	0.00		
12-084	Lomas de Tzucalatlaco	IECM-DD16-00031025	Identificando Las Calles De Lomas De Tzucalatlaco (Nomenclatura)		100.0%	6000	\$460,736.92	\$460,736.92	0.00	460,736.92	0.00	0.00		
12-083	Coapa-Villa Cuernavaca	IECM-DD19-00077525	Reencarpado Adhético De La Calle Primera Concreta De Palmaritas		100.0%	6000	\$573,319.73	\$573,319.73	0.00	573,319.73	0.00	0.00		
12-095	Miguel Hidalgo	IECM-DD14-00042225	Casa De Día: Campo Xochitli, Historias Compartidas		100.0%	6000	\$1,465,848.98	\$1,465,848.98	0.00	1,465,848.98	0.00	0.00		
12-102	Movimiento Organizado de Tlalpaan-El Mirador (Riocal)	IECM-DD19-00060625	Distribución De Agua Potable, Tomas Domésticas, Continuación En Calle Magallón Iniciando En Eje Jacaranda.		100.0%	6000	\$478,934.57	\$478,934.57	0.00	478,934.57	0.00	0.00		
12-103	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 1 (U Hab)	IECM-DD19-00033825	Reparación Y/O Mantenimiento De Tacos De Concreto De Los Edificios		100.0%	4000	\$608,156.98	\$608,156.98	0.00	608,156.98	0.00	0.00		
12-104	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U Hab)	IECM-DD19-00003425	Reparación De Escalones De Las Escaleras De Los Edificios		100.0%	4000	\$822,291.00	\$822,291.00	0.00	822,291.00	0.00	0.00		
12-105	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U Hab)	IECM-DD19-00064525	Reparación O Construcción De Banquetas, Andadores Y Rampas Para Discapacitados De Parques A Nivel A		100.0%	4000	\$824,978.39	\$824,978.39	0.00	824,978.39	0.00	0.00		
12-106	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 6 (U Hab)	IECM-DD19-00010725	Reencarpamiento De Banquetas Y Rampas Para Discapacidad		100.0%	4000	\$834,334.00	\$834,334.00	0.00	834,334.00	0.00	0.00		
12-107	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 7 (U Hab)	IECM-DD19-00075725	Reemplazo De Las Escaleras, Con El Fin De Asegurar Su Funcionalidad, Seguridad Y Accesibilidad En Todo Momento		100.0%	4000	\$656,433.92	\$656,433.92	0.00	656,433.92	0.00	0.00		
12-109	Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa	IECM-DD19-00061925	Banquetas Seguras En La Colonia		100.0%	6000	\$750,257.41	\$750,257.41	0.00	750,257.41	0.00	0.00		
12-112	Oriente (Empi)	IECM-DD16-00077425	Mejorando La Pavimentación De La Calle Xochipilli.		100.0%	6000	\$467,432.82	\$467,432.82	0.00	467,432.82	0.00	0.00		
12-115	Parres El Guarda (Pilo)	ASAMBLEA	Construcción De Desayunador Comunitario Parres El Guarda		100.0%	6000	\$835,074.72	\$835,074.72	0.00	835,074.72	0.00	0.00		
12-116	Pedregal de las Águilas	IECM-DD16-00042825	Renovación De Juegos Infantiles De Poliétileno De Alta Densidad En Parque De Lacandones Esp. Omiltes.		100.0%	6000	\$591,243.31	\$591,243.31	0.00	591,243.31	0.00	0.00		
12-117	Pedregal de San Nicolás 1A Secc	IECM-DD14-00075825	Calles Iluminadas, Sequias Y Tzucuilas, Samula Y Sayablaya		100.0%	6000	\$1,432,827.50	\$1,432,827.50	0.00	1,432,827.50	0.00	0.00		
12-118	Pedregal de San Nicolás 2A Secc	IECM-DD14-070925	Resumenario En Sudzal Y Tzimin		100.0%	6000	\$1,106,500.86	\$1,106,500.86	0.00	1,106,500.86	0.00	0.00		



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO										
Clave	Unidad Territorial	Demarcación	Proyecto		Avance en la Ejecución del Proyecto (%)	Cantidad de Caso	Presupuesto			Pagado	Variación (%)	
			Identificador	Nombre			Aprobado	Beneficiarios	Comprometido		Demogado	Disponible / Aprobado (%)
12-119	Pedregal de San Nicolás 3A Secc		IECM-DD14-000044Z5	Acotecho Ferrocarril Y Humen	100.0%	6000	\$1,319,530.00	\$1,319,768.35	0.00	1,319,768.35	0.00	
12-121	Pedregal de San Úrsula Xilita		IECM-DD14-000012Z5	Techoado Del Deportivo Imael Resendiz Con Luminaria	100.0%	6000	\$739,676.00	\$739,245.40	0.00	739,245.40	0.00	
12-127	Popular San Teresa		IECM-DD14-000844Z5	Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica	100.0%	6000	\$961,298.00	\$961,297.96	0.00	961,297.96	0.00	
12-130	Prado Coapa 2A Seccion		IECM-DD19-000382Z5	Embellacimiento De La Fuente Principal	100.0%	6000	\$567,862.00	\$567,844.02	0.00	567,844.02	0.00	
12-131	Prado Coapa 3A Seccion-Potrero Acoyula		IECM-DD19-000293Z5	Mejoramiento Urbano Acceso Prado Coapa 3	100.0%	4000	\$593,718.00	\$593,641.89	0.00	593,641.87	0.00	
12-132	Progreso Tlalpan		IECM-DD16-000409Z5	Entrada Segura	100.0%	6000	\$454,579.00	\$454,418.30	0.00	454,418.30	0.00	
12-133	Pueblo Quieto,		IECM-DD14-000891Z5	Rehabilitación, Equipamiento Y Ampliación De Espacios Comunitarios (Centro Social Deportivo O Las Canchas, Lechería)	100.0%	6000	\$509,035.00	\$509,035.00	0.00	509,035.00	0.00	
12-139	Residencial Insurgentes Sur (U Hab)		IECM-DD14-000177Z5	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Las Tuberías Exteriores De Los 23 Edificios De Rta Il	100.0%	4000	\$535,665.00	\$535,137.21	0.00	535,137.21	0.00	
12-143	Rinconada (U Hab)		IECM-DD19-000813Z5	Lavado Y Limpieza E Impermeabilización De Cisterna	100.0%	4000	\$467,124.00	\$466,732.04	0.00	466,732.04	0.00	
12-146	Romulo Sanchez-San Fernando (Barrio Para Pobre		IECM-DD14-000182Z5	Acotecho De La Cancha Deportiva De La Unidad Territorial Y Colocación Pasto Sintético	100.0%	6000	\$528,179.00	\$528,175.00	0.00	528,175.00	0.00	
12-147	San Andres Tonoltepec (Pbio)		ASAMBLEA	Pedáneo A Pedáneo Nos Integramos	100.0%	6000	\$3,247,279.00	\$3,244,934.53	0.00	3,244,934.53	0.00	
12-148	San Bartolo El Chico		IECM-DD19-000610Z5	Encarpado De La Calle Teresa Urea Entre La Calle Francisco Villa Y 8 De Mayo.	100.0%	6000	\$631,176.00	\$631,176.53	0.00	631,176.53	0.00	
12-165	San Miguel Ajusco (Pbio)		ASAMBLEA	Plaza De Toros San Miguel Ajusco	100.0%	6000	\$1,902,966.00	\$1,902,966.00	0.00	1,902,966.00	0.00	
12-167	San Miguel Topilejo (Pbio)		ASAMBLEA	Rehabilitación De Kiosco Y Domo Afuera Del Hospital 20 X 20	100.0%	6000	\$3,177,529.00	\$3,175,000.01	0.00	3,175,000.00	0.00	
12-160	San Pedro Martir (Pbio)		ASAMBLEA	Barquetas En La Calle Cerrada 5 De Mayo	100.0%	6000	\$2,097,604.00	\$2,097,452.36	0.00	2,097,452.36	0.00	
12-163	Santo Tomas Ajusco (Pbio)		ASAMBLEA	Plaza De Toros Y Lienzo Charro 2025	100.0%	6000	\$2,068,260.00	\$2,068,260.00	0.00	2,068,260.00	0.00	
12-164	Sauzales Cebsailes (U Hab)		IECM-DD19-000378Z5	Cambio Y Renovación Total Cuatro De Bombas Y Cisterna	100.0%	4000	\$513,017.00	\$512,662.49	0.00	512,662.49	0.00	
12-165	Sección XVI		IECM-DD19-000422Z5	Renovar Las Barquetas Del Camellón De La Calle Fray Pedro De Gante, Desde Calle Vasco De Quiroga Hasta Calleada De Tlalpan.	100.0%	6000	\$541,218.00	\$541,213.80	0.00	541,213.80	0.00	

[Handwritten signature]



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		PFA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS 2025.14. OSECOY GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO														
Clave	Denominación	Gestor		Proyecto		Avance en la Ejecución del Proyecto (%)	Capítulo de Gasto	Presupuesto				Financiamiento				
		Item	Nombre	Nombre	Objeto de Autorización			Subobjeto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Demorado	Ej. Cus.	Pagado	Disponible / Aprobado / 100	Disponible / Ejecutado / 100
12-168	Teneros Infonavit 1 Y 2 (U Hab)	ECM-DD19-00035025	Quinta Etapa De La Renovación De La Red Hidráulica De Agua Potable Como Válvulas, Registros Para Reparación De Fugas.			100.0%	4000	\$546,883.00	\$546,011.20	0.00	0.00	546,011.20	0.00	0.00		
12-173	Tzacontla	ECM-DD16-00019025	Empedrado Ecológico En JA Cerrada Del Cantil			100.0%	6000	\$501,292.00	\$501,292.90	0.00	0.00	501,292.90	0.00	0.00		
12-175	Tlacoilgla	ECM-DD16-00079425	Restauración De Acos Identidad Territorial Y Habitación De Sendero Transito Seguro Para Personas Con Vulnerabilidad Mentiz En Barrio El Trueno			100.0%	6000	\$1,012,346.00	\$1,012,892.77	0.00	0.00	1,012,892.77	0.00	0.00		
12-176	Tlalimile	ECM-DD16-00019325	"Personas Seguras Caminando" En Tlalimile Banqueta Peatonal			100.0%	6000	\$561,661.00	\$561,617.26	0.00	0.00	561,617.26	0.00	0.00		
12-177	Tlalpan Centro	ECM-DD14-00060125	Resumidero Para Mitigación De Inundaciones Tlalpan Centro			100.0%	6000	\$1,316,216.00	\$1,316,069.10	0.00	0.00	1,316,069.00	0.00	0.00		
12-181	Torres De Pedraza	ECM-DD14-00036925	Remodelación Y Mantenimiento Para La Plaza Chica De Torres De Padirama			100.0%	6000	\$572,162.00	\$572,069.80	0.00	0.00	572,069.80	0.00	0.00		
12-182	Tres Fuentes (U Hab)	ECM-DD19-00065925	Impermeabilización Y Pintura Para Las Unidades 282 Y 304			100.0%	4000	\$465,220.00	\$465,220.00	0.00	0.00	465,220.00	0.00	0.00		
12-183	Valle De Tepepan	ECM-DD19-00076525	Repavimentación De La Calle "Ra. Cerrada De Acochepetl"			100.0%	6000	\$625,064.00	\$625,062.68	0.00	0.00	625,062.68	0.00	0.00		
12-184	Valle Escondido	ECM-DD19-00000425	Colocación De Luminarias En Las Calles Prolongación La Joya Y La Joya Al Rededor Del Centro De Readaptación Social Femenil Tepepan			100.0%	6000	\$631,885.00	\$631,884.72	0.00	0.00	631,884.67	0.00	0.00		
12-188	Vergel De Coyacan-Vergel Del Sur	ECM-DD19-00072125	Reencarpado De Av El Ejido, Desde Av El Bordo Hasta Calzada De Guadalupe			100.0%	6000	\$636,866.00	\$636,864.66	0.00	0.00	636,864.66	0.00	0.00		
12-193	Villa Del Puente Fovissste (U Hab)	ECM-DD19-00077725	Remodelación De La Cancha De Basquetbol Del Parque Sobre Calle Fresates			100.0%	4000	\$466,634.00	\$466,151.58	0.00	0.00	466,151.58	0.00	0.00		
12-194	Villa Lázaro Cárdenas	ECM-DD19-00004725	Construcción De "Sendero Seguro"			100.0%	6000	\$751,904.00	\$751,903.82	0.00	0.00	751,903.69	0.00	0.00		
12-195	Villa Olímpica Liviador Miguel Hidalgo (U Hab)	ECM-DD14-00002725	Rehabilitación De Banquetas: Rampas Para Personas Con Movilidad Reducida Y Mayor Resistencia			100.0%	4000	\$542,812.00	\$542,723.16	0.00	0.00	542,723.16	0.00	0.00		
12-198	Vistas Del Pedregal	ECM-DD16-00009125	Elimina Baches			100.0%	6000	\$516,595.00	\$516,594.88	0.00	0.00	516,594.88	0.00	0.00		
12-201	Xaxalipac	ECM-DD16-00078425	Pavimentación De La Ruta Hacia Monte Carmelo			100.0%	6000	\$568,187.00	\$568,186.80	0.00	0.00	568,186.80	0.00	0.00		
12-204	Zapotitlán Donald Colosio (U Hab)	ECM-DD14-00021725	Panel Para Cárcamo			100.0%	4000	\$483,611.00	\$483,603.80	0.00	0.00	483,603.80	0.00	0.00		
12-209	Héroes de Pedraza I	ECM-DD14-00078925	Banquetas En Mi Comunidad Héroes 1			100.0%	6000	\$1,060,134.00	\$1,057,386.27	0.00	0.00	1,057,386.27	0.00	0.00		
12-212	Lomas de Pedraza II	ECM-DD14-00066425	Arco Techo			100.0%	6000	\$1,267,570.00	\$1,266,892.02	0.00	0.00	1,266,892.02	0.00	0.00		



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO		PFA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS 2025/DI. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO											
Clave	Descripción	Proyecto			Avance de la Ejecución del Proyecto (%)	Capítulo de Gasto	Presupuesto				Variación (%)		
		Identificación	Nombre	Objeto de asignación			Subtotal	Aprobado	Modificado	Comprobado	Destinado	Ejercido	Pagado
12-215	Belisario Domínguez	IECM-DD19-00030525	Aquí Vivo, Aquí Me Ubico (Nomenclatura)		100.0%	6000	\$537,858.00	\$537,858.86	0.00		537,858.81	0.00	
12-217	Narciso Mendoza Villa Cogua Supermanzana 8 (U Hab)	IECM-DD19-00054425	Re-Encarpado De La Calle Coladeras.		100.0%	6000	\$554,784.00	\$554,784.00	0.00		553,015.29	0.00	
12-220	Isidro Fabela II (Oriente)	IECM-DD14-00056625	Previniendo Inundaciones		100.0%	6000	\$904,978.00	\$900,886.21	0.00		900,886.21	0.00	
12-221	Loma Bonita-Ampliación Tepeximilpa	IECM-DD14-00015625	Ampliación De La Calle Principal De La Colonia: Alvaro Obregón		100.0%	6000	\$448,878.00	\$448,380.44	0.00		448,380.44	0.00	
12-223	Residencial Fuentes De Canteras (U Hab)	IECM-DD14-00014825	Mantenimiento Al Sistema De Bombeo		100.0%	4000	\$460,751.00	\$460,655.11	0.00		460,655.11	0.00	
12-225	Chimali	IECM-DD19-00056425	Sustitución De Cubierta De Lamina Asbesto Por Una De Teja.		100.0%	6000	\$465,467.00	\$464,922.43	0.00		464,922.43	0.00	

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtro. Alma Karen García Virgas
Director General de Obras y Desarrollo Urbano



Gobierno de la Ciudad de México
Montos que reciben Obras y Acciones a realizar con el FAIS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Monto que reciben del FAIS:
Unidad Responsable del Gasto:

187,338,292.42

02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION CENTROS COMUNITARIOS	\$ 21,631,831.98	CDMX	TLALPAN	VILLA COAPA ZONA II, JOSÉ CARRASCO, ISIDRO FABELA, LOS VERGELES, LOMAS HIDALGO, VERANO Y TORRES PADIERNA.	7 CENTROS COMUNITARIOS	86,706
REHABILITACIÓN DE ESPACIO DESTINADO A LA ATENCIÓN INMEDIATA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA CIUDADANÍA, (OBRAS Y SERVICIOS URBANOS) "TERRITORIAL VIVANCO"	\$ 2,098,369.74	CDMX	TLALPAN	TLALPAN CENTRO I	1 INMUEBLE	6,999
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN INMEDIATA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA CIUDADANÍA, (OBRAS Y SERVICIOS URBANOS) "TERRITORIAL TOPILEJO"	\$ 4,214,341.34	CDMX	TLALPAN	SAN MIGUEL TOPILEJO	1 INMUEBLE	6,999
REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACCESORIOS CON DEZASOLVE, CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS, CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.	\$ 15,045,829.83	CDMX	TLALPAN	SAN NICOLAS 1a. SECCION, MIGUEL HIDALGO 4a. SECCION, SAN ANDRES TOTOLTEPEC, EL ZACATON, SAN NICOLAS 4a. SECCION.	392.85 m2	688,927
RED SECUNDARIA DE DRENAJE, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.	\$ 2,262,158.42	CDMX	TLALPAN	SAN MIGUEL TOPILEJO	3 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL	238
REHABILITACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES, TOMAS DOMICILIARIAS.	\$ 43,413,318.54	CDMX	TLALPAN	PEDREGAL 1RA, 2DA Y 3RA SECCIÓN, LOMAS DE PADIERNA Y POPULAR SANTA TERESA, LA PALMA, MESA LOS HORNO, SAN ANDRES TOTOLTEPEC, EL DIAMANTE, CUCHILLA DE PADIERNA, CHICHICASPATL, TEPETONGO, MIGUEL HIDALGO 3a SECCION, PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4a SECCION, LOS ENCINOS Y 2 DE OCTUBRE	8,578.80 m DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE	26,371
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS, CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 22, CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 64; JARDÍN DE NIÑOS TINEMI Y ESCUELA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	\$ 2,837,243.07	CDMX	TLALPAN	POPULAR SANTA TERESA, CHIMALCOYOTL, BOSQUES DEL PEDREGAL, CUCHILLA DE PADIERNA	592.55 m2	805
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN.	\$ 7,747,324.16	CDMX	TLALPAN	LOMAS DE TEXCALATLACO, BOSQUES DEL PEDREGAL,	1125.50 m2	3,034
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRABAJOS DE REENCARPETADO, REENVELACIÓN DE ACCESORIOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	\$ 18,484,225.63	CDMX	TLALPAN	COLONIA DOS DE OCTUBRE, LOMAS ALTAS DE PADIERNA, RINCON MIRADOR I, TLALPAN CENTRO I, EL ZACATON, LOMAS DE CUILOTEPEC, MIRADOR, TEJOCOTES	30,061.29 m2	13,400
REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DEL SECTOR TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN	\$ 8,398,421.87	CDMX	TLALPAN	SAN MIGUEL TOPILEJO	12,300 m2	6,750
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN VIVEROS DE COACTETLAN	\$ 4,197,778.37	CDMX	TLALPAN	COLONIA VIVEROS DE COACTETLAN	1,700 m2	3,974
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS "LA PAZ " Y "21 DE ABRIL"	\$ 7,327,286.09	CDMX	TLALPAN	TLALPAN CENTRO I, RINCON DEL MIRADOR II	1,510 m2	15,400
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO UBICADO EN EL PARQUE MORELOS	\$ 2,493,750.00	CDMX	TLALPAN	MIGUEL HIDALGO 2a SECCION	410 m2	7,432
REHABILITACION Y MATENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA SAN NICOLAS TOLENTINO, Y CASA DE CULTURA "TLALPAN	\$ 4,106,461.05	CDMX	TLALPAN	SAN NICOLAS TOLENTINO, PARQUE NACIONAL BOSQUE DEL PEDREGAL	1,229 m2	17,433



Gobierno de la Ciudad de México

Montos que reciben Obras y Acciones a realizar con el FAIS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Monto que reciben del FAIS:

Unidad Responsable del Gasto:

187,338,292.42

02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Municipio	Ubicación		Metas	Beneficiarios
				Localidad			
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JAIME TORRES BODET	\$ 2,999,538.08	CDMX	TLALPAN	PARRES		1001.79 m2	1,917
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA "TERRITORIAL VITO ALESSIO"	\$ 6,299,999.13	CDMX	TLALPAN	MIGUEL HIDALGO 2a SECCION		196.10 m2	6,999
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LOS SANITARIOS DE CORREDOR DE LA SALUD LADO NORTE	\$ 394,346.22	CDMX	TLALPAN	BELISARIO DOMINGUES SECC. 16		257.53 m2	34,480
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$ 5,499,999.84	CDMX	TLALPAN	BOSQUES DEL PEDREGAL, PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ª SECCIÓN Y COLONIAS DE AJUSCO MEDIO		11,404.08 m2	14,640
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ECOLOGIO	\$ 1,419,727.81	CDMX	TLALPAN	PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC		305.54 m2	18,800
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ECOLOGIO	\$ 1,164,039.37	CDMX	TLALPAN	CULTURA MAYA		506.49 m2	3,875
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	\$ 2,641,274.13	CDMX	TLALPAN	MIGUEL HIDALGO 3a SECCIÓN, BOSQUES DEL PEDREGAL, TORIELLO GUERRA, MAGDALENA PETLACALCO		483.31 m3	6,171
REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$ 10,260,150.59	CDMX	TLALPAN	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4TA SEC, VISTAS DEL PEDREGAL, LOMAS DE CUILOTEPEC, DOS DE OCTUBRE, TLALMILLE Y SAN ANDRES TOTOLTEPEC		16,895.42 m2	57,535
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VERANO	\$ 3,950,460.04	CDMX	TLALPAN	VERANO		797.6 m2	6,816
REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS: JARDIN DE NIÑOS CHIMALCOYOTL	\$ 1,015,747.27	CDMX	TLALPAN	CHIMALCOYOTL		2,891.33 m2	1,283
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	\$ 1,192,809.99	CDMX	TLALPAN	COLONIAS, BOSQUES DEL PEDREGAL, MIGUEL HIDALGO 3a SECCION, LOMAS DE PADIERNA, POPULAR SANTA TERESA		621.13 m2	9,974
PAVIMENTACIÓN EN CALLE RANCHO VIEJO, SAN NICOLAS 2a SECCION	\$ 3,119,734.86	CDMX	TLALPAN	SAN NICOLAS 2a SECCIÓN		2,465 m2	3,527
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES PLANTELES EDUCATIVOS EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC	\$ 3,142,125.00	CDMX	TLALPAN	SAN ANDRES TOTOLTEPEC		1,135 m2	9,312

Elaboró:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Aldaldea Tlalpan	Periodo	Cuenta Pública
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	----------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	K023	Denominación de Pp	Infraestructura urbana									
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, Innovación y Transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológicos
274		Mantenimiento de infraestructura publica										
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.3								

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 940,710,758.00	\$ 971,948,025.00	\$ 157,200,606.05	\$ 102,594,734.05	65%
2T	\$ 963,948,025.00	\$ 971,948,025.00	\$ 348,096,104.51	\$ 264,030,727.03	76%
3T			\$ 766,618,022.52	\$ 442,039,365.56	58%
4T			\$ 1,081,524,573.36	\$ 841,105,043.43	78%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente						Gasto de inversión						Otros
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000				
Presupuesto original	\$ 486,300,919.00	\$ 82,045,681.00	\$ 27,104,033.00	\$ -	\$ 75,582,000.00	\$ 292,915,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ -	\$ 104,830,231.62	\$ 4,895,491.67	\$ 3,000,000.00	\$ 63,927,500.00	\$ 346,248,131.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ 30,866,868.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,887,293.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Nombre: Mtra. Alma Karén García Vargas
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano
Correo electrónico:

Nombre: L. C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras
Correo electrónico:



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP) APARTADO 2

Clave del Centro Costo		Unidad Responsable del Gasto		Perifoneo		Cuenta Pública								
02CD14		Alcaldía Tlalpan		Perifoneo		Cuenta Pública								
I. Planeación Operativa														
1.1. Estructura programática														
Denominación de Pp														
III. Indicadores de corto plazo														
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Avance programado (%)				Medio de verificación				
						1T	2T	3T	4T		1T	2T	3T	4T
C1	Mantenimiento de edificios públicos realizados	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, se realizó una meta ejecutada del mes de (153) inmuebles para los trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de edificios públicos, de los cuales, a través de la Obra por Contrato se realizó (64) inmuebles y a través de la Obra por Administración se realizaron (89) inmuebles de los cuales se desagregan de la siguiente manera: Espacios Deportivos: (4), Espacios Públicos: (11), Edificios Públicos: (41), Escuelas de Nivel Básico: (59), Infraestructura Social: (16), Infraestructura Comercial: (7), Infraestructura Cultural: (15), lo que representa en un 110% de 139 Inmuebles programados para este Ejercicio Fiscal	139	153	25%	50%	75%	100%	18%	40%	57%	110%	DEMANDA SESAC
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos.	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato y Administración, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	139	153	25%	50%	75%	100%	18%	40%	57%	110%	DEMANDA SESAC
C2	Mantenimiento de vialidades realizado.	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m2 de vialidades al periodo	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento en vialidades secundarias y banquetas, con una meta total de 284,071.72 metros cuadrados de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron trabajos de Carpeta Asfáltica con 117,407.46 metros cuadrados y en trabajos de banquetas con 964.07 metros cuadrados y a través de la Obra por Administración se realizaron trabajos de Carpeta Asfáltica con 163,546.07 metros cuadrados y en trabajos de banquetas con 2,154.12 metros cuadrados, lo que representa en un 104% de 273,000.0 metros cuadrados programados para este Ejercicio Fiscal	273,000	284,072	25%	50%	75%	100%	8%	21%	43%	104%	DEMANDA SESAC
C2A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato y Administración, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento de vialidades secundarias y banquetas	1,750	2,285	25%	50%	75%	100%	49%	86%	111%	131%	DEMANDA SESAC
C3	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable realizado.	Porcentaje que mide el mantenimiento de la red de distribución de agua potable	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron trabajos de construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos de la Red de Agua Potable con una meta ejecutada del mes de 218,071.82 metros lineales, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 9,359.82 Metros lineales y a través de la Obra por Administración se realizaron 208,712.00 metros lineales, lo que representa en un 111% de 196,200 metros lineales programados para este Ejercicio Fiscal	196,200	218,072	25%	50%	75%	100%	23%	46%	76%	111%	DEMANDA SESAC



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)
APARTADO 2

Clave del Cargo Gestor		02CD14		Alcaldía Tlalpan		Período		Cuenta Pública							
Clave de Pp		K023		I. Planeación Operativa		Infraestructura urbana									
Clave de Pp		K023		1.1. Estructura programática											
Clave de Pp		K023		III. Indicadores de corto plazo											
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)				Hefido de verificación				
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C3A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento a la red de distribución de agua potable.	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato, se atenderán proyectos para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	1	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	N/A
C3A2	Atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a la red de distribución de agua potable, con una meta acumulada de 4,008 solicitudes, lo que representa en un 184%, programados para este Ejercicio Fiscal.	3,000	5,514	57,835	25%	50%	75%	100%	27%	76%	134%	52%	DEMANDA SESAC
C4	Mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado al periodo por Km2	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron los trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje, con una meta realizada del mes es de 489.051 Kilómetros, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron 1,891 kilómetros y a través de la Obra por Administración se realizaron 487.170 Kilómetros, lo que representa en un 106 % de 461.50 kilómetros programados para este Ejercicio Fiscal.	462	489	345,895	25%	50%	75%	100%	21%	52%	79%	165%	DEMANDA SESAC
C4A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	Al periodo del Cierre de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2025, a través de la Obra por Contrato, se atenderán proyectos para el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	1	0	0	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	N/A
Firmas de responsables															
				Nombre: Alma Karen García Vargas											
				Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano											
				Correo electrónico											
				Teléfono											
				Nombre: L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez											
				Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras											
				Correo electrónico											
				Teléfono											



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpan	Periodo	Cuenta Pública
-------------------------	--------	------------------------------	------------------	---------	----------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E187	Denominación de Pp	Servicios públicos					Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos
			Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	Ciudad Sustentable	Sub Eje	Desarrollo urbano sustentable e incluyente	
321		Servicios comunales en Alcaldías		2		2		2
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta de ODS	11.6	De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.			

II. Evolución del Gasto
II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 571,667,135.00	\$ 571,667,135.00	\$ 139,118,362.00	\$ 76,701,440.73	55%
2T	\$ 561,967,135.00	\$ 561,967,135.00	\$ 286,923,035.89	\$ 205,226,437.76	72%
3T	\$ 574,667,135.00	\$ 563,267,135.00	\$ 435,055,478.84	\$ 331,428,891.03	76%
4T		\$ 560,308,144.21	\$ 560,308,144.21	\$ 499,533,650.60	89%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente					Gasto de inversión					Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	
Presupuesto original	\$ 221,465,519.00	\$ 44,825,875.00	\$ 245,845,341.00	\$ 50,530,400.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Presupuesto modificado												
Presupuesto ejercido												



Firmas de responsables

Nombre: Mtra. Alma Karen García Vargas
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano
Correo electrónico: _____
Teléfono: _____

Nombre: L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez
Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras
Correo electrónico: _____
Teléfono: _____



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Caso		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Cuenta Pública							
02CD14		E187		I. Planeación Operativa		Servicios públicos									
Clave de Pp		Denominación de Pp		I.1. Estructura programática											
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	Avance programado (%)			Método de verificación					
							1T	2T	3T	4T					
C3	Intervenciones para mejorar las vías secundarias y espacios públicos.	Porcentaje de intervenciones realizadas para la mejora de vías y espacios públicos	Adicionalmente por parte del programa social "Tlalpando Fugas" se llevo a cabo la reparación de (96) Fugas en servicios divididos en las subdirecciones territoriales, como se detalla a continuación: Recabar los reportes de fugas de agua dentro de las colonias, pueblos y barrios de la alcaldía de Tlalpan, Delineación de la zona de la fuga, Demolicion del asfalto, Excavacion del terreno para detectar la fuga.Reparacion de las fugas de diámetros 1/2", 1", 2", 3", 4" y 6". Tapar la excavacion de la fuga con tepetate, Otorgar pláticas de concientización del uso eficiente del agua.	200			25%	50%	75%	100%	27%	75%	118%	0%	DEMANDA SESAC
Firmas de responsables															
				 Nombre: Mira, Alma Karen García Vargas Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano Correo electrónico: _____ Teléfono: _____											
				 Nombre: L. C. Dulce Rolfo Hernández Méndez Cargo: Director de Planeación y Control de Obras Correo electrónico: _____ Teléfono: _____											