

Tlalpan, Ciudad de México 20 de marzo de 2024
Oficio No. AT/DGODU/DPCO/0237/2024
Asunto: Primer Trimestral 2024.

GERARDO NIETO GARCÍA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTALES
PRESENTE



En atención al oficio no. **AT/DGA/0692/2024**, de fecha **12 de marzo de 2024**, en donde, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 71, Fracción VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, respecto a los Informes de Avance Trimestral, correspondientes al periodo Enero-Marzo 2024.

Por este conducto se envían a usted, los formatos proporcionados debidamente requisitados en medio magnético y de forma impresa.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo y quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

FERNANDO SILIS FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

ELABORÓ:

MAGALLI DE LA ROSA LOYOLA
J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

Vo. Bo.

LIC. RICARDO ORNELAS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

FOJAS: 21 MAR. 2024 ANEXO

Subdirección de Presupuesto
RECIBIDO
HORA: 17:50



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

Clonados a CD
21 MAR 2024

PARA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
NOMBRE:  13:59

Ornelas
22/03/24
efren

Cop.-C.P. Guillermo Nájera Gómez-Director General de Administración -Para su conocimiento.
Lic. Ricardo Ornelas Hernández.- Subdirector de Administración de Obras.-Para su Conocimiento
Daniel Alberto Pastrana Nería.-Subdirector de Presupuesto.-Para su conocimiento.
Magalli De la Rosa Loyola.-J.U.D. de Control y Avance Físico de Obras.-Para su conocimiento.
YCF/FSF/SEOM/MRL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Período:

Enero-Marzo 2024

Titular:

Arq. Yuritzi Contreras Fuentes
Directora General de Obras y Desarrollo
Urbano

Responsable:

Fernando Silis Flores
Director de Planeación
y Control de Obras





MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	Período:	Fecha de Elaboración:	NOMBRE	ENTREGABLE			OBSERVACIÓN
				FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO	
				APLICA	NO APLICA	EXCEL	
CARÁTULA			CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			
RESUMEN EJECUTIVO			RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			
ECG			EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO				
EPC			EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS				
AP-RF			AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X			
PPI			PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN				
AP			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				
ADS-1			AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS				
ADS-2			AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS				
SAP			PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN				
FIC			FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS				
AP-FAFA			AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS				
PPA			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X			
R-RAMA			RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD				
6d			ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)				

Formato para el control interno de la DEIRC

Elaboró:

Fernando Siles Flores
Director de Planeación y Control de Obras

Autorizó:

Araceli Yuriza Contreras Fuentes
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD14
Período:	Enero-Marzo 2024
Fecha de Elaboración:	20/03/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo		
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo		Al periodo enero-marzo del 2024 se realizaron trabajos referentes a la repartición de Agua Potable a través de los camiones tipo pipas con una meta total alcanzada de 119,402.00 metros cúbicos, en las siguientes garzas: 1.- GARZA HUJPULCO. Acumulado 37,304.00 metros cúbicos x Garza, 2.- GARZA FLACSO. Acumulado 36,392.00 metros cúbicos x Garza, 3.- GARZA POZO XOCHIMILCO 30. Acumulado 17,240.00 metros cúbicos x Garza, 4.- GARZA TULYEHUALCO 13. Acumulado 23,856.00 metros cúbicos x Garza, 5.- GARZA TORIELLO GUERRA. Acumulado 4,610.00 metros cúbicos x Garza, en diversas colonias y pueblos de la demarcación, beneficiando a una población de 70,000 habitantes habitantes
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.		Al periodo no se cuentan con alcances de Obra Pública con recursos Federales debido a que se encuentran en proceso de levantamiento de necesidades para determinar las colonias que serán a tendidas con recursos del FAIS las cuales se deberán de dar de Alta las MIDS en el Sistema, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el alcance de los trabajos a realizar.

Elaboró:  **Fernando Siljís Flores**
 Director de Planeación y Control de Obras

Autorizó:  **Arq. Yuritzi Contreras Fuentes**
 Directora General de Obras y Desarrollo Urbano





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Marzo 2024

FONDO

121140-NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS-FINANCIAMIENTO-FINANCIAMIENTO-2024- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

AVANCE %

APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
64,427,684.00	64,427,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221 274 K023- Infraestructura Urbana-AI periodo no se reportan acciones realizadas, debido a que se encuentran en proceso de determinar las obras que se van a realizar, en proceso de licitación, adjudicación y contratación y será en los siguientes informes subsiguientes, donde se de el alcance de los recursos de Crédito.

Handwritten signature and logo of Ciudad Innovadora y de Derechos



APIRF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Marzo 2024

FONDO

150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN -2023- ORIG URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

AVANCE
%

APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO * SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
----------	------------	----------------------	-----------	----------	--------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	--

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

VIALIDADES SECUNDARIAS

Al periodo se realizó un meta total de 10,010.13 metros cuadrados, los cuales refieren a la Obra por Contrato, lo que representa en un 90 % de 11,127.00 metros cuadrados programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Con estos trabajos se logró beneficiar a una población 2,340 habitantes

Fuentes del Pedregal

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

Trabajos realizados: trabajos de fresado del asfalto existente, renovación de brocales de los pozos de visita, barrido de la base para aplicar el riego de liga compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.
Al periodo se realizó un meta total de 772.30 metros cuadrados, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 1.31% de 59,191.00 metros cuadrados programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Con estos trabajos se logró beneficiar a una población 35,000 habitantes

Fuentes del Tlalpan, Ejidos de San Pedro Mártir, Fovissste San Pedro Mártir, Fuentes Brotantes, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Granjas Coapa, Héros de Padriena, Los Encinos, Lomas de Padriena, María Esther Zurro, Miguel Hidalgo 4a Sección, Mirador del Valle, Nuevo Renacimiento de Axalco, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de San Miguel Ajusco, Unidad Habitacional Fovissste Fuentes Brotantes, Valle Escondido.

Trabajos realizados: Trazo y nivelación, extracción manual de tocon, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico. Acabado con volteador en las aristas de banquetas, Guarnición de concreto hidráulico, renovación de rejillas de registro.

TRABAJOS DE BALIZAMIENTO

Al periodo se realizó un meta total de 145.30 metros lineales, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 2.42% de 6,000 lineales programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Con estos trabajos se logró beneficiar a una población 500 habitantes

Fuentes del Pedregal

Trabajos realizados: aplicación de pintura en triblocks, cajón de estacionamiento con disco en piso, marimbas, revos, letreros, flechas de sentido vial, topes, guarnición, leyenda en piso, línea de "Alto", línea central, paso peatonal, señalamientos), Instalación de 2 letreros metálicos verticales.

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Al periodo se realizó un total de 30,111.00 metros lineales, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 11.01% de 182,606.00 metros lineales programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Población beneficiada: 13,052 habitantes

2 De Octubre, Arenal Guadalupe, Barrio La Fama, Belvedere, Bosques Del Pedregal, Chimalcoyotl, Chimilli, Cumbres De Tepetongo, Fuentes De Tepepan, Fuentes Del Pedregal, Granjas Coapa, Heros De Padriena, Jardines Del Ajusco, La Joya, La Palma, La Palma 2da Sección, Lomas De Padriena, Los Encinos, Magdalena Petlaacalco, Maria Esther Zurro De Echeverria, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1era Sección, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Mirador 1era Sección, Mirador Del Valle, Paraje 38, Pedregal De Las Aguilas, Pedregal San Nicolas 1era Sección, Pedregal San Nicolas, Pueblo Quieto, Residencial Acoapa, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa, Rincónada Coapa, 2da Sección, Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Tlamille, Tlalpan Centro, Torres De Padriena, U. Hab. Narciso Mendoza, Valle De Tepepan, Valle Escondido, Villa Coapa, Viveros De Coacatlán.

Trabajos realizados: Cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas

FUGAS REPARADAS

Al periodo se realizó un total de 545 fugas atendidas, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 14.25% de 3,824 Fugas programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Población beneficiada: 49,500 habitantes

Ampliación San Juan Tepeximilpa, Amsa, Arboledas Del Sur, Arenal Tepepan, Barrio El Capulin, Belisario Dominguez, Belvedere, Cantera Puente De Piedra, Chimalcoyotl, Cruz Del Farol, Cuchilla De Padriena, Cultura Maya, Ejidos De San Pedro Mártir, El Mirador, El Mirador 3Era Sección, Floresta Coyoacan, Fraccionamiento San Juan, Fuentes De Tepepan, Fuentes Del Pedregal, Granjas Coapa, Hacienda San Juan De Dios, Heros De Padriena, Isidro Fabela, Jardines Del Ajusco, La Fama, La Mesa, Texcalenco, La Palma, Lomas De Padriena, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Magdalena Petlaacalco, Magisterial Coapa, Maria Esther Zurro De Echeverria, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1Era Sección, Miguel Hidalgo 2Da Sección, Miguel Hidalgo 3Era Sección, Miguel Hidalgo 4Ta Sección, Mirador Del Valle, Nueva Oriental Coapa, Paraje 38, Párres El Guarda, Pedregal San Nicolas, Plan De Ayala, Prado Coapa, Primavera, Pueblo Quieto, Residencial Acoapa, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa, Rincónada Coapa, 2Da Sección, Romulo Sanchez Mireles, San Andres Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santo Tomas Ajusco, Tlatcoligla, Tlalpan Centro, Torres De Padriena, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Valle Escondido, Vergel Coyoacan, Villa Coapa, Villa Lazaro Cardenas, Villas Del Puente, Viveros De Coacatlán.

Trabajos realizados: Excavación, cambio de tubería dañada, relleno de tepetate, pavimentación y limpieza de la Obra



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Marzo 2024

FONDO 150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2023-ORIG URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Al período se realizó un total de 51.28 kilómetros, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 13% de 401.07 kilómetros programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Población beneficiada: 87,544 habitantes

Ampl. Miguel Hidalgo 3ra. Sección, Chimalcoyotl, Cruz Del Farol, Ejidos De San Pedro Martir, Ex Hacienda. San Juan De Dios Granjas Coapa, Heroes De Padrierna, Isidro Fabela, La Lonja, La Palma, Lomas De Padrierna, Los Encinos, Magdalena, Peñacalco, Mirador II Narciso, Mendoza, Pedregal De San Nicolas 1ra. Sección, Rinconada Las Hadas, Romulo Sanchez Mireles, San Andres Totoltepec, San Juan Tepaximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Martir, Santo Tomas Ajusco, Tlaxopan, Toriello Guerra, Tortuga Xolalpa, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Valle Verde, Villa Lazaro Cardenas, Zacatlenda.

TRABAJOS DE DESAZOLVE

Al período se realizó un total de 47,790.00 metros lineales, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 24.29% de 196,733.00 metros lineales programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
Población beneficiada: 34,000 habitantes

Ampliación Miguel Hidalgo 2da. Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3ra. Sección, Bosques Del Pedregal, Cruz Del Farol, Ex Hacienda San Juan De Dios Granjas Coapa, Heroes De Padrierna, Isidro Fabela, Jardines Del Ajusco, La Palma, Lomas De Padrierna, Los Encinos, Magdalena Peñacalco, Movimiento Organizado, Paraje 36, Pedregal De Las Aguilas, Pedregal De San Nicolas 1ra. Sección, Pedregal De San Nicolas 2da. Sección, Pedregal De San Nicolas 3ra. Sección, Pedregal De San Nicolas 4ta. Sección, pedregal De Santa Ursula Xilla, Rinconada Las Hadas, Romulo Sanchez Mireles, San Andres Totoltepec, San Juan Tepaximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Pedro Martir, Santo Tomas Ajusco, Toriello Guerra, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Villa Lazaro Cardenas, Vistas Del Pedregal, Viveros De Coacatlán.

Trabajos realizados: Retiro de desechos sólidos y agua todo por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-marzo 2024

FONDO

25P140 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) -2023- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %		
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

5.-GARZA TORIELLO GUERRA: de Octubre, Bosques del Pedregal, Chichicaspall, Hérosos de Padrierna, Jardines de San Juan, Lomas de Cuilotepec, San Miguel Ajusco, San B12Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Zacalón, Zorros Solidaridad. Acumulado 4,610.00 metros cúbicos x Garza

Este programa presupuestario cuenta con 3 fuentes de financiamiento las cuales son : Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-FondoGeneral de Participaciones -2023 Original de la URG y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2023- Original de la URG y Etiquetado Recursos Federales -Aportaciones Federativas Y Municipios- Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun) -2023- Original De La URG

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS
 Al período se realizó un meta total de 31,095.68 metros cuadrados, los cuales refieren a la Obra por Administración, lo que representa en un 16% de 141,096.00 metros cuadrados programados para este ejercicio Fiscal en las siguientes colonias:
 Con estos trabajo se logró beneficiar a una población 100,000 habitantes

- Trabajos de Bacheo meta ejecuta: 16,802.80 metros cuadrados
- A.M.S.A.ArenalTepepan, Ampliación Tepepan, Barrio la Fama, Bosques de Tepeximilpa, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Cruz del Farol, Cuchilla de Padrierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Ejidos de San Pedro Mártir, El Mirador, 2a Sección, El Fresno, Fraccionamiento Club de Golf, Fraccionamiento Hacienda Coapa, Fraccionamiento Floresta Coyocacán, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M.4., Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a. Sección, Fraccionamiento Rinconada las Hadas, Fraccionamiento Vergel Coapa, Fraccionamiento Vergel de Coyocacán, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Hérosos de 1910, Hérosos de Padrierna, Isidro Fabela, Jardines de la Montaña, Jardines del Ajusco, La Palma, La Tortuga Xolalpa, La Santísima Trinidad, Lomas Hidalgo, Lomas de Padrierna, Los Encinos, Los Volcanes, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1era Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a. Sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3era Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pueblo de la Magdalena Pellacalco, Pueblo San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Rincón del Mirador I, Rincón del Mirador II, San Bartolo el Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huiapulco, Tlalcolgía, Tortiello Guerra, Torres de Padrierna, Unidad Habitacional Hueso Periférico, Unidad Habitacional Pemex "Emilio Portes Gil", Valle de Tepepan, Valle Escondido, Viveros de Coacatlán.
 - Trabajos realizados: llevando a cabo la limpieza de área, aplicación de emulsión catiónica, aplicación de mezcla asfáltica y nivelación
 - Trabajos de Carpeta Nueva meta ejecuta: 143.00 metros cuadrados
 - Trabajos realizados: llevando a cabo la nivelación y retiro de material existente, suministro de material para estabilizar (tepeta y/o controlada), aplicación de liga, aplicación de mezcla asfáltica, nivelación y finalmente la compactación.
 - Trabajos de Reencarpetao meta ejecuta: 14,149.88 metros cuadrados
 - A.M.S.A. Arboledas del Sur, Arenal Tepepan, Centro de Tlalpan, Cruz del Farol, Culluya Maya, Ejidos de San Pedro Mártir, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 2a. Sección, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M. 4, Fraccionamiento Rinconada Coapa 1a Sección, Fraccionamiento Rinconada Las Hadas, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Fuentes Brotantes, Hérosos de Padrierna, La Tortuga Xolalpa, Los Encinos, Lomas Alias de Padrierna, Lomas de Padrierna, Lomas Hidalgo, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Miguel Hidalgo 4a Sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pueblo San Miguel Topilejo, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, San Bartolo el Chico, Tortiello Guerra, Torres de Padrierna, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 6, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 8, Valle de Tepepan, Valle Escondido
 - Trabajos realizados: Realizando el retiro de material dañado, limpieza de área, aplicación de emulsión y aplicación de mezcla asfáltica

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Marzo 2024

FONDO

26P144 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2023- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE %						
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	19,927.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

226 321 E187- Servicios Públicos-Al período la dirección General de Administración transfirió del mismo programa presupuestario del fondo denominado: NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES -2024 ORIGINAL DE LA URG a este nuevo fondo, por lo que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tiene recursos autorizados referente al capítulo Servicios básicos en la partida de Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, estos recursos son complemento de los trabajos realizados de la meta alcanzada que se reporta en la Fuente de financiamiento : Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2024

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Marzo 2024

FONDO

25P640 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023- ORIGINAL DE LA UI

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO * 100
229,530,943.00	189,825,569.00			110,287,527.55	0.00	0.00		

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el siguiente programa presupuestario 221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al periodo a través de la Obra por Contrato no se cuentan con acciones realizadas ni con recursos ejercidos, debido a que se encuentran en proceso de levantamiento de necesidades para determinar las colonias que serán a tendidas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), las cuales se deberán de dar de Alta las MIDS en el Sistema, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el alcance de los trabajos a realizar.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Marzo 2024

FONDO

ETIQUETA RECURSOS FEDERALES - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) (25P441-2022-ABICION DE LA UR

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %						
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
0.00	10,501,621.35		0.00	0.00	0.00	0.00		

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En el siguiente programa presupuestario 221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al periodo a través de la Obra por Contrato no se cuentan con acciones realizadas ni con recursos ejercidos, debido a que se encuentran en proceso de levantamiento de necesidades para determinar las colonias que serán a tendidas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), las cuales se deberán de dar de Alta las MIDS en el Sistema, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el alcance de los trabajos a realizar; estos recursos corresponden a los intereses generados al mes de enero del Ejercicio Fiscal 2024

Ciudad de México
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O.24NR.0157	Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS	0.00%	\$229,530,943.00	\$189,833,083.76	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0158	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2024	0.00%	\$64,280,723.00	\$64,280,723.00	\$0.00	Los comités de este Ejercicio 2024, se encuentran en etapa asambleas para la conciliación de la ejecución del presupuesto por lo que se verán reflejados en los informes subsiguientes
O.24NR.0159	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales. Incluye servicios.	0.00%	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	No se reportan acciones terminadas debido a que se encuentran en proceso de ejecución, así como, en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0160	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan	0.00%	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0161	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía	233%	\$33,338,379.00	\$33,338,379.00	\$0.00	Se realizó un meta total de 1,944 (Piezas) Luminarias en diversas colonias Trabajos realizados: Colocación luminarias, suministro y colocación de tubos y cables conduit, suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas, instalación de lámparas de diversos tipos, construcción de cimiento para poste, construcción de registro, suministro, instalación y pintura de postes; corte de pavimento, excavación y relleno; piso de concreto hidráulico. no se cuenta con recursos ejercidos ya que las estimaciones se encuentran en proceso de trámite con la Dirección General de Administración





CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	
O.24NR.0162	Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	90%	\$8,917,243.00	\$8,917,243.00	\$0.00	Se realizó un meta total de 1,944 (Piezas) Luminarias en diversas colonias Trabajos realizados: Colocación luminarias, suministro y colocación de tubos y coples conduit, suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas, instalación de lámparas de diversos tipos, construcción de cimiento para poste, construcción de registro, suministro, instalación y pintura de postes; corte de pavimento, excavación y relleno; piso de concreto hidráulico. no se cuenta con recursos ejercidos ya que las estimaciones se encuentran en proceso de trámite con la Dirección General de Administración
O.24NR.0163	Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$10,500,000.00	\$10,500,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0164	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$28,000,000.00	\$28,000,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0165	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$13,426,113.00	\$13,426,113.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0166	Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0167	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas





CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EFECTUADO	
O.24NR.0168	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$10,740,890.00	\$10,740,890.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0169	Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan	0.00%	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0170	Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	0.00%	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas
O.24NR.0171	Trabajos de obra y seguimiento para la Infraestructura Urbana en diversas ubicaciones de la Alcaldía con Financiamiento (CRÉDITO)	0.00%	\$64,427,684.00	\$64,427,684.00	\$0.00	No hay acciones realizadas debido a que se encuentran en proceso de licitación, adjudicación y contratación, por lo que será en los informes subsiguientes donde se de el avance de los alcances de metas ejecutadas

